Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Түрксіб ауданы
қызметі
аты-жөні
қолы
№ «»
беттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№261

«25» 10 2013ж.

Сүйінбай даңғылы, № 505
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **К. Заманбеков** **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
Р. Рыскулов **«New construction» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
М. Кулжабаев **«Euro Desht Engineering» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
Б. Искаков **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003661

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға кабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Түрксіб ауданы Сүйінбай даңғылы (Красногвардейский трактісі), 505 бойында орналасқан № 32 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы, № 505**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 30 наурыздағы № 1/228 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ_работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 18 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 193/ЗТ-4061 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«New construction» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным
проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Euro Desht Engineering» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2011 жылдың 30 наурыздағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ГП, АР, КЖ, ОВ, ВК, ЭЛ, СС
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ 2011 жылғы 30 наурыздағы бұйрығы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 26 қыркүйектегі № 02-0555/11 жобасы бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **сәуір 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қазан 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны кабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 299 784, 780 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 251 756, 05 мың теңге,

всего 299 784, 780 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 251 756, 05 тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 7 182, 97 мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря 7 182, 97 тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. тенге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Түрксіб ауданы Сүйінбай даңғылы (Красногвардейский трактісі), 505 бойында орналасқан № 32 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Б. Абдиев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

К. Заманбеков
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)

Р. Рыскулов
(қолы) (подпись)

Б. Искаков
(қолы) (подпись)

К. Джаксыбаев
(қолы) (подпись)

Б. Кумисбаев
(қолы) (подпись)

А № 0003661

г. Алматы. БФ. Зак. № 362-13.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы смета14000								
1.	Е0146-42-1	Разборка отмостки	м2	180,00	51,10	--	9198	--	0,30	54
					51,10	--	9198	--	--	--
2.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов мозаичных	1м2	948,70	116,63	10,56	110647	10018	0,70	663
					106,07	1,67	100629	1584	0,01	14
3.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	2254,60	51,33	4,89	115729	11025	0,34	758
					46,44	0,83	104704	1871	0,01	19
4.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	2254,60	11,07	0,04	24958	90	0,08	173
					11,03	0,02	24868	45	0,00	0
5.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	127,80	116,63	10,56	14905	1350	0,70	89
					106,07	1,67	13556	213	0,01	2
6.	Е0112-14-2	Демонтаж чердачного покрытия /керамзитовый гравий, топливный шлак/	м3	1879,20	521,03	215,03	979112	404077	2,17	4074
					306,00	92,25	575035	173356	0,36	677
7.	Е0110-12-2	Демонтаж существующего покрытия потолка	м2	3433,20	53,92	6,76	185125	23215	0,32	1082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47,16	2,93	161910	10059	0,01	39
8.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	10712,80	32,87	--	352130	--	0,23	2445
					32,87	--	352130	--	--	--
9.	Е0159-5-1	Разборка металлических стремянок выхода на кровлю/1 шт-3м/	м	18,00	74,17	4,98	1335	90	0,47	9
					69,19	0,79	1245	14	0,01	0
10.	Е0146-44-1	Разборка оконных проемов с подоконными досками /с двойными переплетами и отдельными коробками	м2	547,80	541,80	47,56	296798	26053	3,31	1812
					494,24	17,96	270745	9838	0,09	48
11.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	261,50	158,38	23,78	41416	6218	0,91	238
					134,60	8,98	35198	2348	0,04	11
12.	Е0109-35-1	Демонтаж металлических оконных решеток /1шт-50кг/	т	3,80	9319,57	439,38	35414	1670	51,90	197
					8518,50	70,88	32370	269	0,34	1
13.	Е0110-34-1прим.	Демонтаж экранных щитов на батареях	шт	9,00	109,23	32,37	983	291	0,50	5
					76,86	13,95	692	126	0,05	0
14.	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	м	61,50	43,34	8,78	2665	540	0,21	13
					34,56	3,78	2125	232	0,01	1
15.	Е0109-24-1	Демонтаж металлических конструкций	т	0,91	8645,96	2815,67	7859	2559	33,90	31
					5454,00	750,30	4958	682	2,67	2
16.	Е0111-2-9	Демонтаж ж/б плит входов в здание	м3	3,48	453,60	--	1576	--	2,93	10
					453,60	--	1576	--	--	--
17.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1879,20	48,37	4,36	90897	8193	0,29	540
					44,01	0,68	82704	1278	0,01	9
18.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1879,20	24,15	2,64	45383	4961	0,15	285
					21,51	0,45	40422	846	0,00	9
19.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	1879,20	43,95	2,35	82591	4416	0,27	509
					41,60	0,41	78175	770	0,00	8
20.	Е0110-15-	Демонтаж слуховых окон	шт	13,00	841,99	71,59	10946	931	4,86	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				770,40	31,50	10015	409	0,12	2
21.	E0112-12-1	Демонтаж ограждения кровель	м	361,60	9,92	2,18	3587	787	0,05	17
					7,74	0,92	2800	333	0,00	1
22.	E0107-55-5прим.	Демонтаж вент.коробов и шахт кровли	шт	11,00	438,35	263,03	4822	2893	1,06	12
					175,32	105,82	1929	1164	0,35	4
23.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	183,64	27,10	--	4977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C01031-A2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	183,64	38,60	--	7088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	183,64	196,00	196,00	35993	35993	--	--
					--	39,20	--	7199	0,82	151

Итого по разделу: Демонтажные работы смета14000 2466135

Раздел: Земляные работы
==========

26.	E0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов	м3	930,24	967,13	0,07	899661	65	5,87	5461
					855,00	0,03	795355	28	0,00	0
27.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	930,24	122,18	--	113657	--	0,89	823
					122,18	--	113657	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 1013318

Раздел: Усиление фундаментов смета14000
==========

29.	C12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	1,98	72000,00	--	142330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	32,94	65900,00	--	2170509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,17	53600,00	--	8898	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
34.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00 ---	-- --	7238 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,15	58700,00 ---	-- --	9040 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление фундаментов смета14000								2338014
		Раздел: Перекрытия смета14000 ==========								
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,03	50600,00 ---	-- --	52170 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00 ---	-- --	20373 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,29	50900,00 ---	-- --	269069 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	29400,00 ---	-- --	3883 ---	-- --	-- --	-- --
		покрытие спортзала								
56.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 ---	-- --	4331 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,31	65000,00 ---	-- --	19968 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,02	62000,00 ---	-- --	63488 ---	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,72	41200,00	--	29821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		перекрытие1,2этажа								
64.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,10	50600,00 -------- --	-- -------- --	55781 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
65.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	47400,00 -------- --	-- -------- --	24193 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	6,57	53600,00 -------- --	-- -------- --	352045 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,63	50900,00 -------- --	-- -------- --	439104 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Покрытие мастерской								
69.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	50600,00 -------- --	-- -------- --	9796 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00 -------- --	-- -------- --	3963 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,09	53600,00 -------- --	-- -------- --	58638 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,43	50900,00 -------- --	-- -------- --	72782 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Покрытие пристройки								
74.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00 -------- --	-- -------- --	982 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,40	53000,00 -------- --	-- -------- --	21063 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Итого по разделу: Перекрытия смета14000 1501451

Раздел: Уселение кирпичных стен смета 14000
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	6,67	50600,00 ---	-- --	337517 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Уселение кирпичных стен смета 14000								337517
		Раздел: Металлическая рамасмета 14000								
41.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,С245	т	9,64	156260,00 ---	-- --	1506875 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,25	149300,00 ---	-- --	38066 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлическая рамасмета 14000								1544940
		Раздел: Кровлясмета 14000								
		Взято 70% от работ для закупа материала.								
104.	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	м3	70,67	21304,82 ---	334,28 ---	1505676 ---	23625 ---	22,10 ---	1562 ---
					3397,50	126,00	240112	8905	0,62	44
		Итого по разделу: Кровлясмета 14000								1505676
		Раздел: Отопление /демонтажные работы/смета30010								
1.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	174,00	197,20 ---	15,96 ---	34313 ---	2777 ---	1,21 ---	210 ---
					181,24	2,52	31536	438	0,02	4
2.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	1200,00	100,07 ---	1,00 ---	120084 ---	1200 ---	0,64 ---	768 ---
					99,07	0,16	118884	192	0,00	2
3.	Е0126-12-1прим.	Разборка изоляции трубопровода из минваты по чердаку	м2	410,00	55,17 ---	14,85 ---	22620 ---	6089 ---	0,24 ---	97 ---
					40,32	5,58	16531	2288	0,07	28
4.	Е0118-22-5	Демонтаж воздухосбросников	комплект	8,00	9,00 ---	-- ---	72 ---	-- ---	0,05 ---	0 ---
					9,00	--	72	--	--	--
5.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	71,00	81,18 ---	0,18 ---	5764 ---	13 ---	0,46 ---	32 ---
					81,00	0,02	5751	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0120-3-1 0	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,20	80,22	1,46	2503	46	0,49	15
					78,75	0,55	2457	17	0,01	0
7.	Е0120-3-1	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,06	101,11	2,11	714	15	0,62	4
					99,00	0,79	699	6	0,01	0
		Итого по разделу: Отопление /демонтажные работы/смета30010								186069
		Раздел: Демонтажные работы смета №3000								
1.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	260,00	118,01	1,59	30683	413	0,69	179
					116,42	0,25	30269	65	0,00	1
2.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	120,00	145,63	3,27	17476	392	0,85	102
					142,36	0,52	17083	62	0,00	1
3.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	9,00	244,84	6,45	2204	58	1,43	13
					238,39	1,04	2146	9	0,01	0
4.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	22,00	101,59	3,33	2235	73	0,61	13
					98,26	0,54	2162	12	0,00	0
5.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	22,00	293,06	0,56	6447	12	1,66	37
					292,50	0,09	6435	2	0,00	0
6.	Е0117-1-1 1	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	5,00	33,51	1,11	168	6	0,18	1
					32,40	0,36	162	2	0,00	0
7.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	200,00	51,07	0,69	10214	138	0,33	66
					50,38	0,11	10076	22	0,00	0
8.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	70,00	88,41	1,24	6189	87	0,57	40
					87,17	0,20	6102	14	0,00	0
9.	Е0116-7-8	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 75 мм	м	15,00	39,13	1,95	587	29	0,22	3
					37,17	0,73	558	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов	1узел	1,00	603,46	22,06	603	22	3,40	3
					581,40	8,28	581	8	0,10	0
11.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	300,00	51,07	0,69	15321	207	0,33	100
					50,38	0,11	15114	33	0,00	0
12.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	120,00	88,41	1,24	10609	149	0,57	68
					87,17	0,20	10460	24	0,00	0
13.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	55,00	51,07	0,69	2809	38	0,33	18
					50,38	0,11	2771	6	0,00	0
14.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	25,00	51,07	0,69	1277	17	0,33	8
					50,38	0,11	1260	3	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы смета №3000								106820

Раздел: Демонтажные работы смета30020

1.	Е0167-4-3	Демонтаж провода	м	3300,00	19,73	--	65109	--	0,14	452
					19,73	--	65109	--	--	--
2.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1000,00	13,94	0,06	13940	60	0,10	96
					13,88	--	13880	--	0,00	0
3.	Е0167-7-1	Демонтаж коробки ответвительной	шт	200,00	8,42	--	1684	--	0,06	12
					8,42	--	1684	--	--	--
4.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	270,00	8,42	--	2273	--	0,06	16
					8,42	--	2273	--	--	--
5.	Ц0108-572-6	Демонтаж щита распределительного	шт	7,00	213,60	51,60	1495	361	0,90	6
					162,00	12,15	1134	85	0,07	0
6.	Ц0108-572-5	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт	6,00	235,80	66,90	1415	401	0,90	5
					168,90	14,85	1013	89	0,09	1
7.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	250,00	29,35	2,80	7338	700	0,18	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26,55	0,45	6638	112	0,00	1
8.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	100,00	9,32	0,23	932	23	0,06	6
					9,09	0,05	909	5	0,00	0
9.	Ц0108-530-4	Демонтаж пускателя магнитного	шт	5,00	121,47	5,37	607	27	0,90	5
					116,10	0,69	580	3	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы смета30020 №30000								94793
		Раздел: Радиофикация смета №30040								
1.	Ц0110-386-5	Демонтаж трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	119,82	--	120	--	0,57	1
					101,40	--	101	--	--	--
2.	Ц0110-55-3	Демонтаж кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	630,00	21,87	--	13778	--	0,10	14
					15,99	--	2239	--	--	--
3.	Ц0110-901-12	Демонтаж коробки	шт	12,0	25,65	0,06	308	--	0,07	0
					11,40	0,03	46	--	0,00	0
4.	Ц0110-349-7	Демонтаж радиорозетки	шт	18,00	32,19	--	579	--	0,30	2
					29,70	--	178	--	--	--
5.	Ц0110-172-1	Демонтаж трубостойки	шт	2,00	430,77	--	862	--	2,40	2
					401,70	--	402	--	--	--
		Итого по разделу: Радиофикациясмета №30040								3908
		Раздел: Часофикация								
35.	Ц0110-694-1	Демонтаж-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1,00	176,79	--	177	--	0,90	1
					174,30	--	174	--	--	--
36.	Ц0110-695-1	Демонтаж-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	46,00	83,91	--	3860	--	0,60	28
					82,50	--	3795	--	--	--
37.	Ц0110-901-12	Демонтаж-Коробка разветвительная	шт	2,00	25,65	0,06	51	--	0,07	0
					11,40	0,03	23	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 33825481
Налог на добавленную стоимость, 12 % 4059058
Итого с ***НДС*** ***37 884 539тенге***

Принял:

Сдал:

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета№500000								
23.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен	м3	2,50	4899,14	1880,99	12248	4702	21,24	53
					3018,15	538,09	7545	1345	2,91	7
24.	Е0108-15-1	Демонтаж стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м/парапет+фронтон/	м3	84,52	1099,19	267,59	92904	22617	5,13	433
					831,60	114,75	70287	9699	0,45	38
25.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	9,50	4899,14	1880,99	46542	17869	21,24	202
					3018,15	538,09	28672	5112	2,91	28
26.	Е0106-21-1	Демонтаж ригелей гражданских зданий	м3	2,64	4851,72	3219,12	12809	8498	10,02	26
					1632,60	1019,84	4310	2692	3,12	8
27.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке оштукатуренных	м2	122,40	190,73	28,53	23345	3492	1,14	140
					162,20	4,64	19853	568	0,04	5
28.	Е0153-2-4	Разборка кладки стен из шлакобетонных камней	м3	10,20	6234,89	2575,49	63596	26270	24,71	252
					3659,40	809,74	37326	8259	4,40	45
29.	Е0108-6-9	Демонтаж стен приямков и каналов	м3	55,65	991,93	259,33	55201	14432	4,76	265
					732,60	110,25	40769	6135	0,43	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	E0108-15-1	Демонтаж стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м/парапет+фронтон/	м3	23,20	1099,19	267,59	25501	6208	5,13	119
					831,60	114,75	19293	2662	0,45	10
31.	E0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	21,82	3437,46	1725,21	75005	37644	10,48	229
					1712,25	652,50	37361	14238	3,18	69
32.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,40	27,10	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C01031-A2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,40	38,60	--	1945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	50,40	196,00	196,00	9878	9878	--	--
					--	39,20	--	1976	0,82	41
		Итого по разделу:								420340
		Раздел: Усиление фундаментов								
37.	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	249,50	15234,32	496,82	3800963	123957	21,56	5379
					3309,75	186,75	825783	46594	0,92	230
		Перекрытие								
60.	C12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,С245	т	4,43	156260,00	--	692951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление фундаментов								4493913
		Раздел: Усиление кирпичных стен								
84.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	43730,00	8,62	0,02	376953	875	0,05	2401
					8,60	--	376078	--	--	--
85.	E0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг/5,6кг вес 1 сетки/	1т	67,09	4781,15	475,40	320785	31896	28,29	1898
					4137,75	128,67	277617	8633	0,49	33
86.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	67,09	68200,00	--	4575784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
87.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	6,67	52657,31	536,06	351240	3576	289,00	1928
					47475,00	202,50	316672	1351	0,99	7
89.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ. 50мм	м2	10712,80	464,09	4,07	4971663	43552	0,74	7927
					135,68	0,97	1453513	10391	0,05	554
		Итого по разделу: Усиление кирпичных стен								10596423
		Раздел: Кровля (АР32-АР53)								
118.	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	м3	2,84	21304,82	334,28	60506	949	22,10	63
					3397,50	126,00	9649	358	0,62	2
		Итого по разделу: Кровля (АР32-АР53)								60506
		Раздел: Окна,двери								
249.	С12061-18-2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	3,36	14500,00	--	48720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С12061-18-5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	44,10	9940,00	--	438384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С12061-18-7	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	369,91	14400,00	--	5326704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стальные рамы								
317.	С12021-23-9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей	т	6,39	145560,00	--	930594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление дверных проемов								
323.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	66000,00	--	14322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,00	50900,00	--	50907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	72000,00	--	1106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Восстановление кирпичных стен								
328.	Е0108-7-5	Кладка перегородок армированных толщиной 250мм из кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	207,40	1244,64	34,37	258138	7128	1,21	251
					189,00	12,87	39199	2669	0,06	13
329.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,70	41200,00	--	28814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00	--	3840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,04	149300,00	--	5461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,66	41200,00	--	27196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	3858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,05	64100,00	--	2955	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
		Рама по оси8-9 по оси А								
344.	С12021-23 8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей С245	т	0,55	147860,00 --	-- --	81122 --	-- --	-- --	-- --
346.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1138 --	-- --	-- --	-- --
		Восстановление кирпичных стен по осиа в осях8-9								
352.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,34	68200,00 --	-- --	23326 --	-- --	-- --	-- --
353.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --
354.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 --	-- --	809 --	-- --	-- --	-- --
355.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	556 --	-- --	-- --	-- --
356.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	61200,00 --	-- --	2166 --	-- --	-- --	-- --
357.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 --	-- --	3433 --	-- --	-- --	-- --
358.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --
359.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 --	-- --	1514 --	-- --	-- --	-- --
360.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	1681 --	-- --	-- --	-- --
		Балки усиления БУ-1								
364.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	52400,00 --	-- --	14286 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,86	48300,00	--	41383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,99	64700,00	--	64224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна,двери								7382955
		Раздел: Силовое оборудованиесмета 500030								
11.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	2,00	120700,00	--	241400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	2,00	76600,00	--	153200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	75-6-57	Щиток распределительный ЩР-1 в составе: вводн.выкл.32А, авт.выкл.-16А-10 шт,авт.выкл. с УЗО 25А-5 шт	шт	1,00	57300,00	--	57300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	75-6-56	Щиток распределительный ЩР-2 в составе: вводн.выкл.32А, авт.выкл.-16А-8 шт,авт.выкл. с УЗО 25А-3 шт	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	75-6-56	Щиток распределительный ЩР-3 в составе: вводн.выкл.32А, авт.выкл.-16А-7 шт,авт.выкл. с УЗО 25А-4 шт	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	75-6-58	Щиток распределительный ЩР-4 в составе: вводн.выкл.40А, авт.выкл.-16А-7 шт,авт.выкл. с УЗО 25А-4 шт	шт	1,00	58300,00	--	58300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	75-6-56	Щиток распределительный ЩР-5 в составе: вводн.выкл.32А, авт.выкл.-16А-6 шт,авт.выкл. с УЗО	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25А-3 шт								
19.	75-6-57	Щиток распределительный ЩС в составе: вводн.выкл.40А, авт.выкл.-16А-5 шт,авт.выкл. с УЗО 25А-5 шт	шт	1,00	57300,00	--	57300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	75-6-61	Щиток распределительный ЩРст в составе: вводн.выкл.32А,авт.выкл.-16А-3 шт,авт.выкл. с УЗО 16А-7 шт	комплект	1,00	41700,00	--	41700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	75-6-67	Щиток распределительный ЩЭ-1 в составе: вводн.выкл.32А, авт.выкл. с УЗО 25А-4 шт	комплект	1,00	36500,00	--	36500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	75-6-67	Щиток распределительный ЩЭ-2,ЩЗ-3 в составе: вводн.выкл.32А, авт.выкл. с УЗО 25А-4 шт	комплект	2,00	36500,00	--	73000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	75-6-61	Щиток распределительный ЩВст в составе: вводн.выкл.32А,авт.выкл.-16А-7 шт,магнитный пускатель-6 шт	комплект	1,00	41700,00	--	41700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	75-6-57	Щиток распределительный ЩСВ в составе: вводн.выкл.32А,авт.выкл.-16А-8 шт,магнитный пускатель-7 шт	шт	1,00	57300,00	--	57300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Материаллы не учтенные ценником								
32.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	260,00	68,00	--	17680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,08	60400,00	--	4832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,23	28100,00	--	6463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	4,00	126,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,85	52100,00	--	44285	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41	660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
37.	С151601-3 41	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,70	87007,00 -------- --	-- -------- --	60905 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,10	60500,00 -------- --	-- -------- --	127050 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С151601-3 43	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,23	132097,00 -------- --	-- -------- --	30382 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,40	79100,00 -------- --	-- -------- --	31640 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С151601-3 44	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,17	183366,00 -------- --	-- -------- --	31172 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	С151601-3 41	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,20	121914,00 -------- --	-- -------- --	24383 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	330,00	777,00 -------- --	-- -------- --	256410 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	37,00	999,00 -------- --	-- -------- --	36963 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00 -------- --	-- -------- --	5000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	С151801-1 7	Выключатель наружной установки для вентиляторов	шт	10,00	354,00 -------- --	-- -------- --	3540 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Силовое оборудованиесмета500030								1657909
		Раздел: Электроосвещение500030 ==========								
55.	75-6-61	Щиток ЩАО 1 аварийного освещения в комплек		1,00	41700,00	--	41700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		составе: вводной авт.25 А,авт.выкл.16А-6 шт	т		--	--	--	--	--	--
56.	75-6-61	Щиток ЩАО 2 аварийного освещения в составе: вводной авт.25 А,авт.выкл.16А-7 шт	комплект	1,00	41700,00 --	-- --	41700 --	-- --	-- --	-- --
57.	75-6-67	Щиток ЩОст аварийного освещения в составе: вводной авт.25 А,авт.выкл.16А-4 шт	комплект	1,00	36500,00 --	-- --	36500 --	-- --	-- --	-- 119900
		Итого по разделу: Электроосвещение500030								

ИТОГО: 24731948 / 3563927 — 363545 / 122682 — 21566 / 1114

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3550441
Всего накладных расходов:	3550441
Итого с накладными	28282389

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1631147
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29913536
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	30302565
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30417833
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30706002
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	59906419
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1198128
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	61104547
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7332546
Итого с НДС	**68 437 093тенге**

Принял:

Сдал:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
90.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /высотой более 3 м/	м2	37,17	1833,82	13,90	68171	517	2,46	91
					411,84	5,24	15310	195	0,03	1
91.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	7,05	804,75	27,64	5678	195	1,25	9
					193,95	10,35	1368	73	0,05	0
		Итого по разделу: Перегородки								73848
		Раздел: Вентшахты ВШ1-ВШ11								
92.	Е0109-24-1	Монтаж металлокаркаса вентшахт	т	1,22	13864,97	4022,39	16863	4892	56,50	69
					9090,00	1071,86	11055	1304	3,81	5
93.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,87	114900,00	--	100358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины,	т	0,34	75900,00	--	26099	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной			--	--	--	--	--	--
95.	E0109-47-1	Обшивка м/каркаса стальным профилированным листом с 2х сторон	м2	240,90	106,49	2,99	25653	720	0,30	72
					48,83	1,16	11763	279	0,00	1
96.	E0134-57-1	Утепление стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	137,30	56,07	1,17	7698	161	0,34	47
					54,90	0,45	7538	62	0,00	0
97.	C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	7,07	2890,00	--	20435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	E0110-5-1	Установка брусков	м3	0,07	21077,72	316,57	1514	23	22,50	2
					3487,50	119,25	251	9	0,58	0
99.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	28,42	785,98	1,24	22338	35	0,97	28
					153,23	0,47	4355	13	0,00	0
100.	E0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	15,00	4718,29	30,04	70774	451	1,73	26
					283,50	11,25	4252	169	0,06	1
101.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	2976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	73,93	24,84	0,02	1837	1	0,02	2
					4,16	--	308	--	--	--
103.	E0109-24-1	Монтаж металлокаркаса вентшахт	т	0,59	13864,97	4022,39	8135	2360	56,50	33
					9090,00	1071,86	5333	629	3,81	2
104.	C12021-26-0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,51	114900,00	--	59003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	C11011-87-9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	75900,00	--	5556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	E0109-47-1	Обшивка м/каркаса стальным профилированным листом с 2х сторон	м2	53,03	106,49	2,99	5647	159	0,30	16
					48,83	1,16	2589	61	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,92	785,98	1,24	7011	11	0,97	9
					153,23	0,47	1367	4	0,00	0
108.	E0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	15,00	1554,08	12,33	23311	185	0,77	12
					130,50	4,50	1958	68	0,02	0
109.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	35,39	24,84	0,02	879	1	0,02	1
					4,16	--	147	--	--	--
111.	E0115-17-1	Устройство фартука по стенам у раковин из керамических плиток	м2	105,30	1907,16	2,10	200824	221	2,00	211
					333,00	0,79	35065	83	0,00	0
112.	E0110-88-1	Обшивка вент.шахт ГКЛ толщиной 10 мм по металическому каркасу	м2	85,30	965,29	11,20	82339	955	1,71	146
					285,75	4,23	24374	361	0,02	2
113.	E0110-88-1	Обшивка труб отопления ГКЛ толщиной 10 мм по металическому каркасу	м2	365,00	965,29	11,20	352330	4088	1,71	624
					285,75	4,23	104299	1544	0,02	8
114.	E0110-67-3	Сборка перегородок в сан.узлах	м2	47,60	81,53	14,23	3881	677	0,42	20
					63,45	5,38	3020	256	0,03	1
115.	C11011-59-6	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	100м2	0,52	53400,00	--	27960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	E0107-56-2прим.	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	307,20	118,82	0,90	36503	276	0,54	165
					87,30	0,34	26819	104	0,00	0
117.	E0107-57-1прим	Устройство деформационных швов в полах	м	20,80	38,15	0,18	794	4	0,06	1
					10,60	0,07	220	1	0,00	0

Итого по разделу: Вентшахты ВШ1-ВШ11 1111923

Раздел: Полы

147.	E0111-27-	Устройство покрытий из	м2	502,20	1733,44	11,72	870534	5886	1,06	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	керамогранита			---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	86218	2205	0,02	11
148.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	442,30	254,50	0,32	112565	142	0,24	104
					---	---	---	---	---	---
					41,63	0,11	18413	49	0,00	0
161.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	219,00	1498,84	11,72	328246	2567	1,06	232
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	37598	961	0,02	5
162.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	346,10	254,50	0,32	88082	111	0,24	82
					---	---	---	---	---	---
					41,63	0,11	14408	38	0,00	0
171.	E0111-5-1	Устройство пароизоляции из пергамина	м2	680,80	335,60	2,07	228476	1409	1,38	940
					---	---	---	---	---	---
					258,75	0,79	176157	538	0,00	3
172.	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	680,80	769,78	4,90	524066	3336	0,38	260
					---	---	---	---	---	---
					58,50	1,85	39827	1259	0,01	6
173.	E0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	м	490,10	122,02	0,16	59804	78	0,09	44
					---	---	---	---	---	---
					16,18	0,07	7930	34	0,00	0
179.	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной прокладки	м2	249,50	27,37	1,20	6830	299	0,04	10
					---	---	---	---	---	---
					6,01	0,45	1499	112	0,00	1
180.	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	249,50	481,84	6,38	120218	1592	0,45	112
					---	---	---	---	---	---
					69,53	2,39	17348	596	0,01	3
181.	E0111-10-1	Устройство гидроизоляции под прокладку	м2	249,50	27,37	1,20	6830	299	0,04	10
					---	---	---	---	---	---
					6,01	0,45	1499	112	0,00	1
182.	E0111-10-1	Устройство деревянных подкладок	м2	249,50	43,59	1,20	10874	299	0,04	10
					---	---	---	---	---	---
					6,01	0,45	1499	112	0,00	1
183.	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	249,50	1905,05	11,03	475309	2752	0,60	150
					---	---	---	---	---	---
					95,18	4,14	23747	1033	0,02	5
184.	E0115-171-2	Покрытие полов эмалью за 2 раза	м2	249,50	45,64	--	11388	--	0,11	28
					---	---	---	---	---	---
					20,70	--	5165	--	--	--
185.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	92,40	109,84	0,46	10149	43	0,08	7
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12,04	0,18	1112	17	0,00	0
191.	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	1106,50	769,78	4,90	851762	5422	0,38	423
					58,50	1,85	64730	2047	0,01	10
192.	E0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	м	681,60	122,02	0,16	83171	109	0,09	61
					16,18	0,07	11028	48	0,00	0
196.	E0111-27-3	Устройство покрытий керамогранитных	м2	419,03	1733,44	11,72	726363	4911	1,06	444
					171,68	4,39	71939	1840	0,02	9
197.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	349,30	254,50	0,32	88897	112	0,24	82
					41,63	0,11	14541	38	0,00	0
203.	E0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток	м2	75,00	1455,46	9,70	109160	727	1,16	87
					211,05	3,62	15829	272	0,02	1
204.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	94,20	254,50	0,32	23974	30	0,24	22
					41,63	0,11	3922	10	0,00	0
205.	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	16,09	2776,40	6,38	44672	103	0,45	7
					69,53	2,39	1119	38	0,01	0
206.	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых	м2	16,09	17124,52	11,03	275533	177	0,60	10
					95,18	4,14	1531	67	0,02	0
207.	E0110-7-3	Обшивка сцены ламинированным ДСП	м2	4,40	541,36	4,32	2382	19	0,75	3
					121,50	1,64	535	7	0,01	0
		Итого по разделу: Полы								5059286
		Раздел: Отделочные работы								
208.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	838,73	326,29	2,21	273669	1854	1,76	1476
					319,50	0,83	267974	696	0,00	3
209.	C11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	838,73	1070,00	--	897441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	E0115-64-4	Левкас потолков из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2	2402,06	195,00	3,94	468402	9464	0,55	1330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					102,11	1,49	245274	3579	0,01	18
211.	E0115-180 -2	Грунтовка потолка	м2	2402,06	105,89	1,65	254354	3963	0,15	370
					24,53	0,63	58923	1513	0,00	7
212.	E0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2402,06	253,73	2,33	609475	5597	0,26	625
					43,65	0,88	104850	2114	0,00	10
213.	E0115-180 -1	Грунтовка стен	м2	7536,60	103,18	1,19	777626	8969	0,14	1040
					22,28	0,45	167915	3391	0,00	17
214.	E0115-64-3	Левкас стен из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2	7129,30	166,08	3,43	1184034	24453	0,46	3245
					73,73	1,31	525643	9339	0,01	45
215.	E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	3281,80	248,56	1,88	815724	6170	0,23	758
					38,93	0,72	127760	2363	0,00	11
216.	E0115-17-1	Облицовка стен керамической плиткой	м2	407,30	1846,36	2,10	752022	855	2,00	815
					333,00	0,79	135631	322	0,00	2
217.	E0115-166 -7	Улучшенная окраска эмалью по штукатурке стен	м2	1811,40	160,35	1,88	290459	3405	0,47	848
					78,30	0,72	141833	1304	0,00	6
218.	E0115-166 -7	Улучшенная окраска эмалерованной краской	м2	2036,10	98,95	1,88	201466	3828	0,47	953
					78,30	0,72	159427	1466	0,00	7
219.	C11011-10 71прим.	Краска эмалированная	т	0,49	224100,00	--	109510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	E0109-24-1	Устройство рамки из уголка	т	0,08	13835,77	4022,39	1103	321	56,50	5
					9090,00	1071,86	725	85	3,81	0
221.	C11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00	--	4743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	21,80	0,05	45	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
223.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,15	24,84	0,02	103	--	0,02	0
					4,16	--	17	--	--	--
224.	Е0134-60-9	Облицовка ЛДСП	м2	9,07	1633,21	6,13	14816	56	3,06	28
					481,50	2,34	4368	21	0,01	0
225.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	64,50	4269,36	7,69	275374	496	1,74	112
					319,50	2,90	20608	187	0,01	1
226.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,15	21,80	0,05	1289	3	0,03	2
					5,81	0,02	344	1	0,00	0
227.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	118,29	24,84	0,02	2939	2	0,02	3
					4,16	--	492	--	--	--
228.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,32	13711,47	5475,87	4372	1746	28,90	9
					5040,00	1552,87	1607	495	5,46	2
229.	С12021-24-4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,5 т	т	0,32	151000,00	--	48150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	200,00	29,70	0,23	5939	46	0,12	24
					19,91	0,09	3982	18	0,00	0
231.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,62	21,80	0,05	210	--	0,03	0
					5,81	0,02	56	--	0,00	0
232.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,62	24,84	0,02	239	--	0,02	0
					4,16	--	40	--	--	--
233.	Е0109-53-1	Монтаж люков	т	0,36	14806,01	1133,15	5314	407	82,10	29
					12892,50	398,25	4627	143	1,95	1
234.	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	м2	5,67	13100,00	--	74277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	Е0108-6-1	Кладка горловины из кирпича	м3	1,05	6672,24	335,84	7006	353	4,54	5
					699,75	126,00	735	132	0,61	1
236.	Е0110-92-2	Установка металлопластиковых перегородок	м2	29,95	328,76	20,41	9847	611	0,74	22
					124,24	7,13	3721	214	0,03	1
237.	С12061-19 1	Металлопластиковые перегородки	м2	29,95	13000,00	--	389376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Наружняя отделка								
243.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	2589,50	475,50	2,65	1231304	6859	1,43	3703
					258,75	0,72	670033	1864	0,03	71
244.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /светлая охра/	м2	2589,50	73,83	1,65	191183	4273	0,06	160
					10,24	0,63	26516	1631	0,00	8
		Итого по разделу: Отделочные работы								8901811
		Раздел: Окна,двери								
254.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	82,27	31,04	0,05	2553	4	0,05	4
					7,70	0,02	634	2	0,00	0
255.	Е0109-59-1	Монтаж ограждающих сеток	м2	56,66	1030,05	86,24	58363	4886	5,45	309
					895,50	11,95	50739	677	0,04	2
256.	С131312-7 3прим.	Сетки металлические в рамках	м2	56,66	836,00	--	47368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0109-45-3	Монтаж жалюзийных решеток	м2	18,24	965,99	28,84	17620	526	4,98	91
					927,00	10,15	16908	185	0,04	1
258.	С131312-7 0прим.	Решетки жалюзийные	м2	18,24	7910,00	--	144278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Двери								
259.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	180,61	398,48	102,53	71969	18518	0,90	162
					151,65	35,67	27390	6442	0,14	25
260.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	73,26	4010,00	--	293773	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
261.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	39,00	4250,00	--	165750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	68,35	3760,00	--	256996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	31,00	1500,00	--	46500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	82,00	1960,00	--	160720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	т	1,15	14806,01	1133,15	17027	1303	82,10	94
					12892,50	398,25	14826	458	1,95	2
266.	С12022-1	Двери металлические	шт	23,00	25100,00	--	577300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий замков, доводчиков	шт	23,00	332,30	23,87	7643	549	0,68	16
					100,35	9,02	2308	207	0,04	1
268.	С11011-81 4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	23,00	5500,00	--	126500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна,двери								1994360
		Раздел: Входная группа ВГ-1								
289.	Е0107-5-1 прим.	Установка фибробетонных колонн	шт	4,00	1743,33	581,49	6973	2326	4,14	17
					713,25	198,49	2853	794	0,73	3
290.	Ском.предл.	Фибробетонные колонны	шт	4,00	37049,98	--	148200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0109-38-1	Устройство подвесного потолка типа "LUXALON"	м2	57,30	671,64	137,31	38485	7868	2,50	143
					418,50	35,56	23980	2038	0,15	9
292.	С11011-44	Облицовка фасадная типа "LUXALON"	м2	57,30	4900,00	--	280770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	со стандартными комплектующими, глянцевый			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
293.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	60,20	139,44 51,08	34,24 8,45	8394 3075	2061 509	0,32 0,03	19 2
294.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	60,20	1190,00 -- --	-- -- --	71638 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
295.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	19,92	715,87 153,23	1,24 0,47	14260 3052	25 9	0,97 0,00	19 0
296.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	6,20	563,29 44,10	1,22 0,45	3492 273	8 3	0,28 0,00	2 0
297.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов /труб/	м	8,72	278,62 117,68	15,48 5,81	2430 1026	135 51	0,75 0,03	7 0
298.	С	Квадратная водосточная труба	м	8,72	292,06 -- --	-- -- --	2547 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
299.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	6,80	229,96 27,00	1,19 0,45	1564 184	8 3	0,16 0,00	1 0
300.	Е0115-105-4	Установка фибробетонных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 750мм	м	23,30	375,23 342,00	17,32 6,55	8743 7969	404 153	2,07 0,03	48 1
301.	С12072-78	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 51-75 см	м	23,30	3180,00 -- --	-- -- --	74094 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
302.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	78,90	197,62 52,20	9,95 3,74	15592 4119	785 295	0,36 0,02	28 1
303.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	78,90	644,82 459,00	16,52 6,19	50877 36215	1303 488	2,91 0,03	230 2
304.	С143011-9	Плиты из гранита накрывочные	м2	78,90	8250,00	--	650925	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщиной 30 мм			--	--	--	--	--	--
305.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из искусственного декоративного камня	м2	13,84	1785,41	15,20	24710	210	1,07	15
					173,30	7,37	2398	102	0,04	1
306.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	13,90	3801,23	5,89	52837	82	0,41	6
					71,78	2,23	998	31	0,01	0
		Итого по разделу: Входная группа ВГ-1								1456530
		Раздел: Прочие работы								
312.	Е0115-202-4	Устройство светопрозрачного покрытия "Данполон"	м2	25,92	178,28	4,69	4621	122	0,98	26
					171,68	1,78	4450	46	0,01	0
313.	С111-1265	Стоимость светопрозрачного покрытия "Данполон"	м2	25,92	1973,71	--	51159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	100,00	1336,99	11,20	133699	1120	1,71	171
					285,75	4,23	28575	423	0,02	2
		Навес ВРУ								
368.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,24	6957,31	260,48	1670	63	3,94	1
					614,25	89,46	147	21	0,35	0
369.	Е0106-22-1	Устройство площадки	м3	0,89	10079,14	241,10	8970	215	8,06	7
					1282,50	91,08	1141	81	0,44	0
370.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,31	132837,36	627,68	40606	192	86,50	26
					14197,50	101,25	4340	31	0,49	0
372.	Е0109-36-3	Монтаж сетчатых ограждений	м2	10,00	765,57	4,28	7656	43	0,48	5
					81,00	1,62	810	16	0,01	0
373.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6,20	1267,99	8,20	7862	51	1,71	11
					272,95	3,08	1692	19	0,02	0
374.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,00	245,44	3,82	3191	50	0,21	3
					37,35	1,44	486	19	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								1114885

ИТОГО:

19712647	199191	22865
3885917	70495	391

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3744054
На металломонтажные работы	132264
На сантехнические работы	7426
Всего накладных расходов:	3883744
Итого с накладными	23596391

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1415783
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25012174
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	25349838
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25449887
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25700009
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	50139889
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1002798
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	51142687
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6137122
Итого с НДС	**57 279 809тенге**

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТІРКЕЛІПТІ

Объемы общ.строит р-т подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое оборудование==========								
10.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2,00	3385,00	223,00	6770	446	3,00	6
					563,00	49,50	1126	99	0,29	1
13.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	12,00	1299,30	68,30	15592	820	2,00	24
					317,00	13,50	3804	162	0,08	1
25.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	274,00	37,55	--	10289	--	0,24	65
					37,55	--	10289	--	--	--
26.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3670,00	27,70	2,10	101659	7707	0,10	367
					19,70	0,50	72299	1835	0,00	11
27.	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до	м	1040,00	50,50	23,10	52520	24024	0,13	135
					22,10	5,50	22984	5720	0,03	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 мм2								
28.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3300,00	108,60	48,90	358380	161370	0,22	726
					39,60	12,20	130680	40260	0,07	234
29.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	370,00	147,30	73,00	54501	27010	0,29	107
					49,50	18,30	18315	6771	0,11	39
30.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12,00	330,10	24,10	3961	289	0,70	8
					116,00	2,50	1392	30	0,01	0
31.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	250,00	107,30	3,50	26825	875	0,18	45
					32,40	0,40	8100	100	0,00	1
		Итого по разделу: Силовое оборудование==========								630497
		Раздел: Электроосвещение========== ==========								
47	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	шт	133,00	216,58	1,61	28805	214	1,25	166
					214,97	0,25	28591	33	0,00	0
48.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	407,00	263,81	2,81	107371	1144	1,60	651
					261,00	0,45	106227	183	0,00	2
49.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	38,00	354,14	7,64	13457	290	2,14	81
					346,50	1,19	13167	45	0,01	0
50.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	142,00	37,55	--	5332	--	0,24	34
					37,55	--	5332	--	--	--
51.	Ц0108-591 -7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	24,00	48,50	0,20	1164	5	0,29	7
					47,00	0,10	1128	2	0,00	0
52.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4800,00	27,70	2,10	132960	10080	0,10	480
					19,70	0,50	94560	2400	0,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	300,00	50,50	23,10	15150	6930	0,13	39
					22,10	5,50	6630	1650	0,03	10
54.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт	3,00	735,00	185,00	2205	555	2,00	6
					383,00	38,30	1149	115	0,22	1
58.	С151702-3 0	Светильники тип LZ136	шт	22,00	1180,00	--	25960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151702-3	Светильники тип АОТ PRS 2x36	шт	145,00	2320,00	--	336400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение==========								668804

ИТОГО:

1292602	241758	2949
525773	59405	346

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	518501
Всего накладных расходов:	518501
Итого с накладными	1811103

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108666
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1919769
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1945686
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1953365
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1972563
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3848406
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76968
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3925375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	471045
Итого с НДС	**4 396 420тенге**

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1062,00	1178,76	68,13	1251845	72356	0,14	153
					21,38	12,76	22706	13552	0,04	47
2.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	708,00	1409,84	248,35	998166	175831	0,22	153
					32,18	78,59	22783	55639	0,27	194
3.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых	м2	3540,00	517,18	15,35	1830822	54344	0,03	119
					5,94	5,06	21028	17912	0,02	63
4.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистых смесям до толщ.5см	м2	7080,00	61,73	--	437048	--	0,00	1
					0,01	--	71	--	--	--
5.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	850,00	435,96	6,63	370567	5636	0,70	593
					108,68	1,76	92378	1493	0,01	5
6.	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	38,25	26700,00	--	1021275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,20	1178,76	68,13	3772	218	0,14	0
					21,38	12,76	68	41	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м3	4,80	5959,88	--	28607	--	3,66	18
		цементно-бетонных толщ.30мм			567,00	--	2722	--	--	--
9.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08	327,33	161	10	11,60	0
					1890,00	123,75	58	4	0,60	0
10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,03	41200,00	--	1266	--	--	--
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	38,40	1409,84	248,35	54138	9537	0,22	8
		щебня			32,18	78,59	1236	3018	0,27	10
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	320,00	517,18	15,35	165498	4912	0,03	11
		мелкозернистых			5,94	5,06	1901	1619	0,02	6
	ИТОГО:						6163165	322844		1056
							164951	93278		324

Накладные расходы :

На общестроительные работы	308839
Всего накладных расходов:	308839
Итого с накладными	6472004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	388320
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6860324
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6952938
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6980379
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7048982
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	13752336
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	275047
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14027383
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1683286
Итого с НДС	**15 710 669 тенге**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Тех.надзор

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №500010								
		Раздел: Отопление /монтажные работы/==========								
8.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	263,70	1744,78	19,17	460099	5055	0,61	161
					100,35	7,19	26463	1896	0,04	9
9.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.15- 20 мм	м	1260,00	499,47	12,19	629334	15359	1,64	2066
					292,50	4,57	368550	5758	0,02	28
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	340,00	409,13	7,90	139105	2686	1,29	439
					231,75	2,95	78795	1003	0,01	5
11.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	290,00	404,02	5,28	117167	1531	1,05	305
					188,55	1,98	54680	574	0,01	3
12.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	60,00	545,07	6,65	32704	399	1,40	84
					252,00	2,50	15120	150	0,01	1
13.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	50,00	603,52	9,63	30176	482	1,22	61
					215,78	3,60	10789	180	0,02	1

14.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	22,00	367,00	--	8074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	74,00	437,00	--	32338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	7,00	502,00	--	3514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	7,00	656,00	--	4592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	919,00	--	3676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1120,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-15-1	Установка ручного балансировочного клапана со спускничками диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
21.	ТПРайс-лист	Ручной балансировочный клапан со спускничками Д 25мм /USV-I/	шт	1,00	5026,21	--	5026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-15-1	Установка ручного балансировочного клапана со спускничками диам. до 25 мм	1шт	46,00	473,47	39,24	21780	1805	1,47	68
					254,25	15,75	11696	724	0,07	3
23.	ТПРайс-лист	Автоматический балансировочный клапан Д 15мм /АВ-ОМ/	шт	46,00	15440,38	--	710257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	14,00	62,80	--	879	--	0,12	2
					23,18	--	324	--	--	--
25.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	7,00	2954,47	38,10	20681	267	1,14	8
					201,62	13,91	1411	97	0,07	1
26.	Е0126-12-2	Изоляция плитами	м2	124,00	164,72	50,15	20426	6219	0,53	66
					92,03	18,68	11412	2316	0,09	11
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180,00	200,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	90,00	404,02	5,28	36362	475	1,05	95
					188,55	1,98	16970	178	0,01	1

		наружным диам. 32 мм								
29.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	40,00	545,07	6,65	21803	266	1,40	56
					252,00	2,50	10080	100	0,01	0
		наружным диам. 40 мм								
30.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	62,80	--	377	--	0,12	1
					23,18	--	139	--	--	--
31.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	18,00	656,00	--	11808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	919,00	--	1838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	3,00	5922,46	52,42	17767	157	0,77	2
					134,41	18,54	403	56	0,09	0
34.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
35.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	743,00	--	2229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0116-15-1	Установка ручного балансировочного клапана со спускничками диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
37.	ТПРайс-лист	Ручной балансировочный клапан со спускничками Д 32мм /USV-I/	шт	2,00	6596,76	--	13194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0126-12-2	Изоляция плитами	м2	55,00	164,72	50,15	9060	2758	0,53	29
					92,03	18,68	5062	1027	0,09	5
39.	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	м3	27,50	1940,00	--	53350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	64,62	--	388	--	0,32	2
					55,62	--	334	--	--	--
41.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0118-22-	Установка манометров с трехходовым	комплек	6,00	859,96	1,62	5160	10	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	краном	т		41,72	--	250	--	--	--
43.	Е0118-22-5	Установка кранов автоматических	комплект	3,00	62,80	--	188	--	0,12	0
					23,18	--	70	--	--	--
44.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00	--	8000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление /монтажные работы/==========								2464545
		Раздел: Вентиляция========== ==========								
45.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
46.	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2211,67	94,64	2212	95	9,79	10
					1767,15	35,44	1767	35	0,17	0
47.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1780,43	137,48	1780	137	7,00	7
					1237,95	51,98	1238	52	0,25	0
48.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	279,15	18,60	279	19	0,81	1
					132,30	7,09	132	7	0,03	0
49.	ТПРайс-лист	Приточная установка КЦКП-3,15 L 2500м3/час, Р	шт	1,00	261068,80	--	261069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0111-91-4	Монтаж системы автоматики и управления	шт	1,00	2538,57	842,69	2539	843	10,00	10
					1638,00	207,00	1638	207	1,20	1
51.	Ц0111-1-7	Конструкция для системы автоматики и управления	шт	1,00	1798,61	124,05	1799	124	2,00	2
					387,00	2,25	387	2	0,01	0
52.	ТПРайс-лист	Стоимость автоматики	шт	1,00	246063,57	--	246064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0120-12-8прим.	Установка решеток приточно-вытяжных регулируемых размером 250х250 мм	шт	8,00	1225,85	16,96	9807	136	1,12	9
					186,64	7,09	1493	57	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	51,00	1939,73	9,61	98926	490	1,28	65
					206,72	3,59	10543	183	0,02	1
55.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	28,00	93,00	--	2604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	197,90	92,82	2968	1392	0,59	9
					100,80	34,88	1512	523	0,17	3
57.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,75	4500,00	--	3375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0120-14-7	Установка воздухозаборной решетки периметром до 1600 мм	шт	1,00	302,43	5,65	302	6	1,24	1
					207,90	2,36	208	2	0,01	0
59.	С131312-16прим.	Питометрический лючок	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С131312-71прим.	Воздухозаборная решетка 500Х300	м2	0,15	3950,00	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	12,50	4,69	0,02	59	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
62.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
63.	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2211,67	94,64	2212	95	9,79	10
					1767,15	35,44	1767	35	0,17	0
64.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1780,43	137,48	1780	137	7,00	7
					1237,95	51,98	1238	52	0,25	0
65.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	279,15	18,60	279	19	0,81	1
					132,30	7,09	132	7	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	ТПРайс-лист	Приточная установка КЦКП-1,6 L 1600м3/час, Р	шт	1,00	203140,46	--	203140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0111-91-4	Монтаж системы автоматики и управления	шт	1,00	2538,57	842,69	2539	843	10,00	10
					1638,00	207,00	1638	207	1,20	1
68.	Ц0111-1-7	Конструкция для системы автоматики и управления	шт	1,00	1798,61	124,05	1799	124	2,00	2
					387,00	2,25	387	2	0,01	0
69.	ТПРайс-лист	Стоимость автоматики	шт	1,00	241833,09	--	241833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0120-12-8прим.	Установка решеток приточно-вытяжных регулируемых размером 250х250 мм	шт	8,00	1225,85	16,96	9807	136	1,12	9
					186,64	7,09	1493	57	0,03	0
71.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	36,10	1939,73	9,61	70024	347	1,28	46
					206,72	3,59	7463	130	0,02	1
72.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,00	93,00	--	2325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,00	197,90	92,82	2968	1392	0,59	9
					100,80	34,88	1512	523	0,17	3
74.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,75	4500,00	--	3375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С131312-16прим.	Питометрический лючок	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0120-14-7	Установка воздухозаборной решетки периметром до 1600 мм	шт	1,00	302,43	5,65	302	6	1,24	1
					207,90	2,36	208	2	0,01	0
77.	С131312-71прим.	Воздухозаборная решетка 500Х300	м2	0,15	3950,00	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	10,50	4,69	0,02	49	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,16	--	44	--	--	--
79.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
80.	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2211,67	94,64	2212	95	9,79	10
					1767,15	35,44	1767	35	0,17	0
81.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	1780,43	137,48	1780	137	7,00	7
					1237,95	51,98	1238	52	0,25	0
82.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,00	279,15	18,60	279	19	0,81	1
					132,30	7,09	132	7	0,03	0
83.	ТПРайс-лист	Приточная установка КЦКП-3,15 L 2400м3/час, Р	шт	1,00	245262,25	--	245262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0111-91-4	Монтаж системы автоматики и управления	шт	1,00	2538,57	842,69	2539	843	10,00	10
					1638,00	207,00	1638	207	1,20	1
85.	Ц0111-1-7	Конструкция для системы автоматики и управления	шт	1,00	1798,61	124,05	1799	124	2,00	2
					387,00	2,25	387	2	0,01	0
86.	ТПРайс-лист	Стоимость автоматики	шт	1,00	246063,57	--	246064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0120-12-8прим.	Установка решеток приточно-вытяжных регулируемых размером 250х250 мм	шт	8,00	1225,85	16,96	9807	136	1,12	9
					186,64	7,09	1493	57	0,03	0
88.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,10	1939,73	9,61	38989	193	1,28	26
					206,72	3,59	4155	72	0,02	0
89.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	93,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	11,00	197,90	92,82	2177	1021	0,59	6
					100,80	34,88	1109	384	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С11031-16 9	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,55	4500,00	--	2475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С131312-1 6прим.	Питометрический лючок	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0120-14- 7	Установка воздухозаборной решетки периметром до 1600 мм	шт	1,00	302,43	5,65	302	6	1,24	1
					207,90	2,36	208	2	0,01	0
94.	С131312-7 1прим.	Воздухозаборная решетка 500Х300	м2	0,13	3950,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0120-31- 2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	96,27	1799	96	8,67	9
					1422,22	35,44	1422	35	0,18	0
96.	С131301-1 3	Вентилятор К200/1 канальный L 450м3/час, Р	компл	1,00	18300,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0120-12- 7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
98.	С131312-6 8	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,15	11300,00	--	1695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1880,91	13,82	10157	75	1,62	9
					259,88	5,18	1403	28	0,03	0
100.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,80	1855,51	11,11	31173	187	1,48	25
					238,61	4,16	4009	70	0,02	0
101.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,00	93,00	--	2325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,00	197,90	92,82	792	371	0,59	2
					100,80	34,88	403	140	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,20	4500,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С131312-16прим.	Питометрический лючок	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	6,50	4,69	0,02	30	--	0,02	0
					4,16	--	27	--	--	--
106.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	96,27	1799	96	8,67	9
					1422,22	35,44	1422	35	0,18	0
107.	С131301-60	Вентилятор КТ 50-35/40 канальный L 2600м3/час, Р	компл	1,00	86500,00	--	86500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	шт	1,00	4148,32	31,54	4148	32	1,02	1
					160,65	11,81	161	12	0,06	0
109.	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	3,00	1561,22	12,95	4684	39	0,81	2
					137,03	4,73	411	14	0,02	0
110.	Е0120-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	4,00	4543,97	31,54	18176	126	1,82	7
					297,68	11,81	1191	47	0,06	0
111.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,20	1880,91	13,82	7900	58	1,62	7
					259,88	5,18	1091	22	0,03	0
112.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,80	1855,51	11,11	12617	76	1,48	10
					238,61	4,16	1623	28	0,02	0
113.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,00	1939,73	9,61	77589	384	1,28	51
					206,72	3,59	8269	144	0,02	1
114.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36,00	93,00	--	3348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	8,00	197,90	92,82	1583	743	0,59	5
					100,80	34,88	806	279	0,17	1
116.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,40	4500,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С131312-16прим.	Питометрический лючок	шт	8,00	39,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	3,00	692,00	--	2076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	4,00	958,00	--	3832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	12,50	4,69	0,02	59	--	0,02	0
					4,16	--	52	--	--	--
121.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	96,27	1799	96	8,67	9
					1422,22	35,44	1422	35	0,18	0
122.	С131301-9	Вентилятор КЕ 50-25/2240 канальный L 1600м3/час, Р	компл	1,00	56700,00	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 600х300, L 950 мм	шт	1,00	4148,32	31,54	4148	32	1,02	1
					160,65	11,81	161	12	0,06	0
124.	Е0120-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	2,00	4543,97	31,54	9088	63	1,82	4
					297,68	11,81	595	24	0,06	0
125.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,70	1855,51	11,11	5010	30	1,48	4
					238,61	4,16	644	11	0,02	0
126.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,20	1939,73	9,61	60520	300	1,28	40
					206,72	3,59	6450	112	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,00	93,00 ---	-- ---	2325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	197,90 100,80	92,82 34,88	1187 605	557 209	0,59 0,17	4 1
129.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,30	4500,00 ---	-- ---	1350 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	С131312-16прим.	Питометрический лючок	шт	3,00	39,00 ---	-- ---	117 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2,00	958,00 ---	-- ---	1916 ---	-- ---	-- ---	-- ---
132.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	10,50	4,69 4,16	0,02 --	49 44	-- --	0,02 --	0 --
133.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
134.	С131301-7	Вентилятор ВО 350-4Е-02 канальный L 2400 м3/час, Р	компл	1,00	31200,00 ---	-- ---	31200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
135.	Е0120-12-9	Инерционная решетка	шт	1,00	1191,05 186,64	16,96 7,09	1191 187	17 7	1,12 0,03	1 0
136.	С131312-74	Сетки металлические	м2	0,16	1040,00 ---	-- ---	166 ---	-- ---	-- ---	-- ---
137.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,03	1645,51 238,61	11,11 4,16	1695 246	11 4	1,48 0,02	2 0
138.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,50	93,00 ---	-- ---	46 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
140.	С131301-8	Вентилятор КЕ40-20/204Е канальный L 800 м3/час, Р	компл	1,00	40400,00	--	40400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х200, L 950 мм	шт	1,00	4148,32	31,54	4148	32	1,02	1
					160,65	11,81	161	12	0,06	0
142.	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1,00	7170,91	59,08	7171	59	3,19	3
					529,20	21,26	529	21	0,11	0
143.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,00	1975,51	11,11	35559	200	1,48	27
					238,61	4,16	4295	75	0,02	0
144.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,00	93,00	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	18,00	197,90	92,82	3562	1671	0,59	11
					100,80	34,88	1814	628	0,17	3
146.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,90	4500,00	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С131312-16прим.	Питометрический лючок	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
149.	С131301-6	Вентилятор 100 S осевой L 75 м3/час, Р	компл	1,00	10800,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0120-12-9	Инерционная решетка	шт	1,00	1191,05	16,96	1191	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,31	1810,91	13,82	561	4	1,62	1
					259,88	5,18	81	2	0,03	0
152.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,50	93,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
154.	С131301-13	Вентилятор К200/1 канальный L 450м3/час, Р	компл	1,00	18300,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,23	11300,00	--	2542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1880,91	13,82	10157	75	1,62	9
					259,88	5,18	1403	28	0,03	0
157.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,40	1855,51	11,11	37852	227	1,48	30
					238,61	4,16	4868	85	0,02	0
158.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,00	93,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	18,00	197,90	92,82	3562	1671	0,59	11
					100,80	34,88	1814	628	0,17	3
160.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,92	4500,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	9,00	4,69	0,02	42	--	0,02	0
					4,16	--	37	--	--	--
162.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С131312-6 8	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,11	11300,00 ---	-- --	1271 ---	-- --	-- ---	-- --
164.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,80	1855,51 238,61	11,11 4,16	16329 2100	98 37	1,48 0,02	13 0
165.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00 ---	-- --	930 ---	-- --	-- ---	-- --
166.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	197,90 100,80	92,82 34,88	396 202	186 70	0,59 0,17	1 0
167.	С11031-16 9	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,10	4500,00 ---	-- --	450 ---	-- --	-- ---	-- --
168.	Е0113-26- 6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	3,50	4,69 4,16	0,02 --	16 15	-- --	0,02 ---	0 --
169.	Е0120-12- 7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 150х150 мм	шт	3,00	241,84 186,64	16,96 7,09	726 560	51 21	1,12 0,03	3 0
170.	С131312-6 8	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,11	11300,00 ---	-- --	1271 ---	-- --	-- ---	-- --
171.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1855,51 238,61	11,11 4,16	8906 1145	53 20	1,48 0,02	7 0
172.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	93,00 ---	-- --	465 ---	-- --	-- ---	-- --
173.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,00	197,90 100,80	92,82 34,88	396 202	186 70	0,59 0,17	1 0
174.	С11031-16 9	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,10	4500,00	--	450	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 150х150 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
176.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,11	11300,00	--	1271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,50	1855,51	11,11	8350	50	1,48	7
					238,61	4,16	1074	19	0,02	0
178.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,85	1939,73	9,61	30745	152	1,28	20
					206,72	3,59	3277	57	0,02	0
179.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,00	93,00	--	1209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	9,00	197,90	92,82	1781	835	0,59	5
					100,80	34,88	907	314	0,17	2
181.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,45	4500,00	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3,00	838,47	12,95	2515	39	4,22	13
					704,02	4,73	2112	14	0,02	0
183.	С131306-14	Клапаны огнезад.КПУ-1М 250х200	шт	1,00	35800,00	--	35800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400х250	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С131306-20	Клапаны огнез.КПУ-1М 600х250	шт	1,00	37600,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	10,00	4,69	0,02	47	--	0,02	0
					4,16	--	42	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
188.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,26	11300,00	--	2966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,50	1975,51	11,11	8890	50	1,48	7
					238,61	4,16	1074	19	0,02	0
190.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,85	1939,73	9,61	30745	152	1,28	20
					206,72	3,59	3277	57	0,02	0
191.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,00	93,00	--	1209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	9,00	197,90	92,82	1781	835	0,59	5
					100,80	34,88	907	314	0,17	2
193.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,45	4500,00	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3,00	838,47	12,95	2515	39	4,22	13
					704,02	4,73	2112	14	0,02	0
195.	С131306-14	Клапаны огнезад.КПУ-1М 250х200	шт	1,00	35800,00	--	35800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400х250	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С131306-20	Клапаны огнез.КПУ-1М 600х250	шт	1,00	37600,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	10,00	4,69	0,02	47	--	0,02	0
					4,16	--	42	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
200.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,17	11300,00	--	1977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,50	1975,51	11,11	8890	50	1,48	7
					238,61	4,16	1074	19	0,02	0
202.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,15	1939,73	9,61	13869	69	1,28	9
					206,72	3,59	1478	26	0,02	0
203.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	93,00	--	837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	8,00	197,90	92,82	1583	743	0,59	5
					100,80	34,88	806	279	0,17	1
205.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,40	4500,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
207.	С131306-14	Клапаны огнезад.КПУ-1М 250х200	шт	1,00	35800,00	--	35800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400х250	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	4,00	4,69	0,02	19	--	0,02	0
					4,16	--	17	--	--	--
210.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
211.	С131312-6	Решетки регулируюшие размером	м2	0,35	11300,00	--	3955	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	250x150 мм			--	--	--	--	--	--
212.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,80	1975,51	11,11	3556	20	1,48	3
					238,61	4,16	430	7	0,02	0
213.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,00	1939,73	9,61	31036	154	1,28	20
					206,72	3,59	3308	57	0,02	0
214.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	197,90	92,82	1187	557	0,59	4
					100,80	34,88	605	209	0,17	1
216.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,30	4500,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
218.	С131306-14	Клапаны огнезад.КПУ-1М 250x200	шт	1,00	35800,00	--	35800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400x250	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	5,50	4,69	0,02	26	--	0,02	0
					4,16	--	23	--	--	--
221.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350x250 мм	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
222.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250x150 мм	м2	0,35	11300,00	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из	м2	1,80	1975,51	11,11	3556	20	1,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			238,61	4,16	430	7	0,02	0
224.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,00	1939,73	9,61	31036	154	1,28	20
					206,72	3,59	3308	57	0,02	0
225.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	197,90	92,82	1187	557	0,59	4
					100,80	34,88	605	209	0,17	1
227.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,30	4500,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
229.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400х250	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С131306-20	Клапаны огнез.КПУ-1М 700х250	шт	1,00	37600,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	5,50	4,69	0,02	26	--	0,02	0
					4,16	--	23	--	--	--
232.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
233.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,35	11300,00	--	3955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,80	1975,51	11,11	3556	20	1,48	3
					238,61	4,16	430	7	0,02	0
235.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до	м2	16,00	1939,73	9,61	31036	154	1,28	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			206,72	3,59	3308	57	0,02	0
236.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00 ---	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
237.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	197,90 100,80	92,82 34,88	1187 605	557 209	0,59 0,17	4 1
238.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,30	4500,00 ---	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --
239.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47 704,02	12,95 4,73	1677 1408	26 9	4,22 0,02	8 0
240.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400х250	шт	1,00	36200,00 ---	-- --	36200 --	-- --	-- --	-- --
241.	С131306-20	Клапаны огнез.КПУ-1М 700х250	шт	1,00	37600,00 ---	-- --	37600 --	-- --	-- --	-- --
242.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	5,50	4,69 4,16	0,02 --	26 23	-- --	0,02 --	0 --
243.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	4,00	241,84 186,64	16,96 7,09	967 747	68 28	1,12 0,03	4 0
244.	С131312-68	Решетки регулирующие размером 250х150 мм	м2	0,23	11300,00 ---	-- --	2542 --	-- --	-- --	-- --
245.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,60	1975,51 238,61	11,11 4,16	5136 620	29 11	1,48 0,02	4 0
246.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,00	1939,73 206,72	9,61 3,59	25217 2687	125 47	1,28 0,02	17 0
247.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	10,00	93,00 ---	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подставки под оборудование из сортовой стали			--	--	--	--	--	--
248.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	8,00	197,90	92,82	1583	743	0,59	5
					100,80	34,88	806	279	0,17	1
249.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,40	4500,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	2,00	838,47	12,95	1677	26	4,22	8
					704,02	4,73	1408	9	0,02	0
251.	С131306-17	Клапаны огнез. КПУ-1М 400х250	шт	1,00	36200,00	--	36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С131306-20	Клапаны огнез.КПУ-1М 700х250	шт	1,00	37600,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0113-26-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	4,50	4,69	0,02	21	--	0,02	0
					4,16	--	19	--	--	--
254.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
255.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,06	11300,00	--	706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,50	1975,51	11,11	8890	50	1,48	7
					238,61	4,16	1074	19	0,02	0
257.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,00	197,90	92,82	990	464	0,59	3
					100,80	34,88	504	174	0,17	1
259.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,25	4500,00	--	1125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
261.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,09	11300,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,50	1975,51	11,11	8890	50	1,48	7
					238,61	4,16	1074	19	0,02	0
263.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,00	197,90	92,82	990	464	0,59	3
					100,80	34,88	504	174	0,17	1
265.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,25	4500,00	--	1125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
267.	С131312-68	Решетки регулируюшие размером 250х150 мм	м2	0,02	11300,00	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,57	1810,91	13,82	2843	22	1,62	3
					259,88	5,18	408	8	0,03	0
269.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,00	197,90	92,82	990	464	0,59	3
					100,80	34,88	504	174	0,17	1
271.	С11031-16	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	0,25	4500,00	--	1125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	марка П 20Г-50			--	--	--	--	--	--
272.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 350х250 мм	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
273.	С131312-68	Решетки регулирующие размером 250х150 мм	м2	0,02	11300,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
274.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,57	1810,91 259,88	13,82 5,18	2843 408	22 8	1,62 0,03	3 0
275.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00 --	-- --	372 --	-- --	-- --	-- --
276.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,00	197,90 100,80	92,82 34,88	990 504	464 174	0,59 0,17	3 1
277.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,25	4500,00 --	-- --	1125 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу:
Вентиляция==========

3380887

ИТОГО:

5845439	66644	4525
791090	24593	120

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	5429
На общестроительные работы	39087
На сантехнические работы	881860
Всего накладных расходов:	926376
Итого с накладными	6771815

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	319703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7091518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7167767		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7190359		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7246840		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						14138351		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						282767		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14421118		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1730534		
		Итого с НДС						***16 151 652тенге***		

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «ЖҰРТЫҢЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТОО «NEW CONSTRUCTION» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ New construction

Объект подвергнуто

Тех. надзор. Б. Мадрахов

«СейсмоСтройЗащита» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН/БИН 060400010004 Алматы Қазақстан Республикасы

КҰЖАТТАР ҮШІН

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т **N4**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №500020								
		Раздел: Монтажные работы								
15.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	390,00	653,20	0,37	254747	144	0,73	285
		диаметром 50 мм			140,18	0,07	54670	27	0,00	0
16.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	120,00	774,65	0,48	92958	58	0,71	85
		диаметром 100 мм			135,00	0,09	16200	11	0,00	0
17.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	20,00	774,65	0,48	15493	10	0,71	14
		диаметром 150 мм			135,00	0,09	2700	2	0,00	0
18.	Е0165-12-	Установка унитазов с бачком	компл	12,00	738,80	6,67	8866	80	3,77	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				---	---	---	---	---	---
					657,00	1,13	7884	14	0,01	0
19.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	12,00	3470,00	--	41640	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
20.	С131101-8 3	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	12,00	5020,00	--	60240	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	45,00	524,90	3,81	23620	171	2,89	130
					---	---	---	---	---	---
					488,25	0,59	21971	27	0,01	0
22.	С131101-5 6	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	45,00	2660,00	--	119700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0117-5-1	Установка моек лабораторных	комплект	2,00	3977,40	13,90	7955	28	1,56	3
					---	---	---	---	---	---
					279,00	4,50	558	9	0,03	0
24.	Е0117-1-1 0	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	4,00	4260,08	54,70	17040	219	0,99	4
					---	---	---	---	---	---
					166,50	20,25	666	81	0,10	0
25.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1412,70	6,95	2825	14	0,46	1
					---	---	---	---	---	---
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
26.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	2898,08	9,20	11592	37	0,79	3
					---	---	---	---	---	---
					139,50	4,50	558	18	0,02	0
27.	С130810-1 82	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	31,00	227,00	--	7037	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-1 84	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 150 мм	шт	3,00	1040,00	--	3120	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Отвод 45 Д 50 мм	шт	181,00	27,51	--	4980	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс-лист	Отвод 45 Д 100 мм	шт	76,00	78,31	--	5951	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-ли ст	Отвод 45 Д 150 мм	шт	1,00	78,31	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-ли ст	Тройник прямой 50/50 мм	шт	47,00	42,33	--	1989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-ли ст	Тройник прямой 100/100 мм	шт	2,00	137,57	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-ли ст	Тройник косой 50/50 мм	шт	78,00	42,33	--	3302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс-ли ст	Тройник косой 50/100 мм	шт	13,00	110,05	--	1431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-ли ст	Тройник косой 100/100 мм	шт	27,00	177,78	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-ли ст	Тройник косой 100/50 мм	шт	7,00	177,78	--	1244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс-ли ст	Патрубок переходной 50/100 мм	шт	3,00	57,14	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-ли ст	Прочистка Д 50 мм	шт	60,00	21,16	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрайс-ли ст	Прочистка Д 100 мм	шт	19,00	42,33	--	804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс-ли ст	Крестовина косая 50/50/50 мм	шт	1,00	103,70	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-ли ст	Крестовина косая 100/100/100 мм	шт	1,00	438,09	--	438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130810-1 24	Воронка для раковин и моек	шт	47,00	750,00	--	35250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	10,00	653,20	0,37	6532	4	0,73	7
					140,18	0,07	1402	1	0,00	0
45.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	45,00	774,65	0,48	34859	22	0,71	32
					135,00	0,09	6075	4	0,00	0
46.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	2,00	9759,07	93,94	19518	188	1,95	4
					330,75	36,00	662	72	0,17	0
47.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2898,08	9,20	8694	28	0,79	2
					139,50	4,50	418	13	0,02	0
48.	ТПрайс-листа	Ревизия Д 100 мм	шт	1,00	247,62	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТПрайс-листа	Отвод 45 Д 50 мм	шт	2,00	27,51	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс-листа	Отвод 45 Д 100 мм	шт	24,00	78,31	--	1879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-листа	Тройник прямой 50/50 мм	шт	1,00	42,33	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТПрайс-листа	Тройник прямой 50/100 мм	шт	3,00	137,57	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТПрайс-листа	Тройник косой 50/50 мм	шт	1,00	42,33	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТПрайс-листа	Тройник косой 50/100 мм	шт	1,00	110,05	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	6,00	399,00	--	2394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТПрайс-листа	Прочистка Д 50 мм	шт	2,00	21,16	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	ТПрайс-лист	Прочистка Д 100 мм	шт	3,00	42,33	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130810-124	Воронка для раковин и моек	шт	5,00	750,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	34,68	32,23	30,77	1118	1067	0,01	0
					1,42	8,34	49	289	0,03	1
60.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,07	262,72	--	282	--	1,85	2
					262,72	--	282	--	--	--
61.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	60,77	196,00	196,00	11912	11912	--	--
					--	39,20	--	2382	0,82	50
62.	Е0101-137-1	Полив водой основания под фундамент	м2	3,61	6,11	--	22	--	0,06	0
					6,01	--	22	--	--	--
63.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3	26,98	32,23	30,77	869	830	0,01	0
					1,42	8,34	38	225	0,03	1
64.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	45,86	196,00	196,00	8988	8988	--	--
					--	39,20	--	1798	0,82	38
65.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,81	134,10	--	109	--	0,97	1
					134,10	--	109	--	--	--
66.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	26,17	6,48	6,48	170	170	--	--
					--	2,10	--	55	0,01	0
67.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,17	21,55	4,52	564	118	0,11	3
					17,03	--	446	--	--	--
68.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,36	67,76	2,62	24	1	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	4	--	0,00	0
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	5645,17	66,01	3387	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
70.	Е0123-13-5	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,12	18491,09	1538,85	20710	1724	9,65	11
					1615,95	576,23	1810	645	2,81	3
71.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12021-222	Стремянки	т	0,02	151200,00	--	2582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,36	245,44	3,82	8924	139	0,21	8
					37,35	1,44	1358	52	0,01	0
74.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 160 мм	км	0,01	511141,41	19866,96	6134	238	375,00	5
					63306,00	7440,75	760	89	36,34	0
75.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,01	14686,81	398,18	78	2	42,10	0
					6750,00	150,75	36	1	0,74	0
76.	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х50 мм	шт	2,00	345,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-11-7	Установка скоб ходовых	1т	0,00	33697,62	304,24	72	1	198,00	0
					33075,00	114,75	71	--	0,56	0
78.	С12041-9	Скобы ходовые, d 16 мм, L 450 мм /3 шт/	т	0,00	44300,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,84	13010,10	1826,10	10920	1533	42,70	36
					8100,00	690,75	6798	580	3,37	3
80.	С110116-90	Швеллеры N65 L 1,8 м	т	0,09	63600,00	--	5529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ	т	0,00	46400,00	--	35	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103-76/			--	--	--	--	--	--
82.	Е0110-9-3	Устройство перегородок	м2	0,50	718,51	4,32	359	2	1,43	1
					222,75	1,64	111	1	0,01	0
83.	Е0110-54-4	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	м2	0,50	228,49	0,83	114	--	0,15	0
					24,98	0,32	12	--	0,00	0
84.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	250,00	499,47	12,19	124868	3048	1,64	410
					292,50	4,57	73125	1142	0,02	6
85.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	75,00	409,13	7,90	30685	593	1,29	97
					231,75	2,95	17381	221	0,01	1
86.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	60,00	404,02	5,28	24241	317	1,05	63
					188,55	1,98	11313	119	0,01	1
87.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	80,00	545,07	6,65	43606	532	1,40	112
					252,00	2,50	20160	200	0,01	1
88.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	10,00	603,52	9,63	6035	96	1,22	12
					215,78	3,60	2158	36	0,02	0
89.	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 65 мм	м	10,00	799,88	16,10	7999	161	1,40	14
					247,50	6,03	2475	60	0,03	0
90.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	485,00	72,96	16,85	35388	8172	0,21	102
					38,59	4,33	18716	2100	0,03	12
91.	С11031-22-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	250,00	86,00	--	21500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм			--	--	--	--	--	--
92.	С11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	75,00	108,00	--	8100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	60,00	127,00	--	7620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	80,00	144,00	--	11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11031-23 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	10,00	204,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 65 мм	м	10,00	219,00	--	2190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
98.	С131102-14	Счетчики /водомеры/	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
100.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 65 мм	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7553,07	91,69	7553	92	1,11	1
					189,00	33,75	189	34	0,17	0
103.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
104.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 65х3,2-32х2,8 мм	шт	2,00	302,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	68,00	473,47	39,24	32196	2668	1,47	100
					254,25	15,75	17289	1071	0,07	5
106.	С130901-113	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	55,00	284,00	--	15620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130901-114	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	7,00	316,00	--	2212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130901-115	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	748,00	--	4488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
110.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	748,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130901-116	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1020,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	5,00	7773,57	1,57	38868	8	0,30	2
					54,00	--	270	--	--	--
113.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	158,00	200,00	--	31600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0116-15-1	Установка кранов для умывальника диам. до 25 мм	1шт	45,00	473,47	39,24	21306	1766	1,47	66
					254,25	15,75	11441	709	0,07	3
115.	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	45,00	367,00	--	16515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0116-15-	Установка кранов угловых для	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	унитаза диам. до 25 мм			---	---	---	---	---	---
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
117.	С130904-6 прим.	Краны угловые для унитаза, Dy 15 мм	шт	12,00	331,00	--	3972	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1573,32	1,57	6293	6	0,70	3
					---	---	---	---	---	---
					126,00	--	504	--	--	--
119.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	499,47	12,19	17482	427	1,64	57
					---	---	---	---	---	---
					292,50	4,57	10238	160	0,02	1
120.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	15,00	409,13	7,90	6137	118	1,29	19
					---	---	---	---	---	---
					231,75	2,95	3476	44	0,01	0
121.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	5,00	404,02	5,28	2020	26	1,05	5
					---	---	---	---	---	---
					188,55	1,98	943	10	0,01	0
122.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	55,00	72,96	16,85	4013	927	0,21	12
					---	---	---	---	---	---
					38,59	4,33	2122	238	0,03	1
123.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	35,00	86,00	--	3010	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
124.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	15,00	108,00	--	1620	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
125.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	5,00	127,00	--	635	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					---	---	---	---	---	---
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
127.	С131102-14	Счетчики /водомеры/	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
129.	С130901-115	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
132.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10,00	473,47	39,24	4735	392	1,47	15
					254,25	15,75	2542	157	0,07	1
135.	С130901-113	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10,00	284,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,00	200,00	--	7600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1573,32	1,57	1573	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
138.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	300,00	499,47	12,19	149841	3657	1,64	492
					292,50	4,57	87750	1371	0,02	7
139.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	140,00	409,13	7,90	57278	1106	1,29	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			231,75	2,95	32445	413	0,01	2
140.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	50,00	404,02	5,28	20201	264	1,05	53
					188,55	1,98	9428	99	0,01	0
141.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	80,00	545,07	6,65	43606	532	1,40	112
					252,00	2,50	20160	200	0,01	1
142.	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	25,00	603,52	9,63	15088	241	1,22	31
					215,78	3,60	5394	90	0,02	0
143.	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	25,00	710,39	9,63	17760	241	1,22	31
					215,78	3,60	5394	90	0,02	0
144.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	620,00	72,96	16,85	45238	10447	0,21	131
					38,59	4,33	23926	2685	0,03	16
145.	C11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	300,00	86,00	--	25800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	C11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	140,00	108,00	--	15120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	50,00	127,00	--	6350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	C11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	80,00	144,00	--	11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	C11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	25,00	204,00	--	5100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 65 мм	м	25,00	219,00 ---	-- --	5475 ---	-- --	-- ---	-- --
151.	Е0116-15- 1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	29,00	473,47 254,25	39,24 15,75	13731 7373	1138 457	1,47 0,07	43 2
152.	С130901-1 13	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	21,00	284,00 ---	-- --	5964 ---	-- --	-- ---	-- --
153.	С130901-1 14	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	316,00 ---	-- --	1896 ---	-- --	-- ---	-- --
154.	С130901-1 15	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	748,00 ---	-- --	1496 ---	-- --	-- ---	-- --
155.	Е0116-15- 2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
156.	С130901-1 15	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	748,00 ---	-- --	1496 ---	-- --	-- ---	-- --
157.	С130901-1 16	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	1020,00 ---	-- --	1020 ---	-- --	-- ---	-- --
158.	С130901-1 17	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1260,00 ---	-- --	1260 ---	-- --	-- ---	-- --
159.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	45,00	473,47 254,25	39,24 15,75	21306 11441	1766 709	1,47 0,07	66 3
160.	С130901-1 13	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	45,00	284,00 ---	-- --	12780 ---	-- --	-- ---	-- --
161.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	444,00	200,00 ---	-- --	88800 ---	-- --	-- ---	-- --
162.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1573,32 126,00	1,57 --	6293 504	6 --	0,70 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	15,00	499,47	12,19	7492	183	1,64	25
					292,50	4,57	4388	69	0,02	0
164.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	10,00	404,02	5,28	4040	53	1,05	11
					188,55	1,98	1886	20	0,01	0
165.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	25,00	72,96	16,85	1824	421	0,21	5
					38,59	4,33	965	108	0,03	1
166.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	15,00	86,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	10,00	127,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
169.	С131102-14	Счетчики /водомеры/	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
171.	С130901-115	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
174.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм			---	---	---	---	---	---
175.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	7,00	473,47	39,24	3314	275	1,47	10
					---	---	---	---	---	---
					254,25	15,75	1780	110	0,07	0
177.	С130901-113	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	284,00	--	1988	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
178.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1573,32	1,57	1573	2	0,70	1
					---	---	---	---	---	---
					126,00	--	126	--	--	--
180.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	27,00	653,20	0,37	17636	10	0,73	20
					---	---	---	---	---	---
					140,18	0,07	3785	2	0,00	0
181.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	15,00	774,65	0,48	11620	7	0,71	11
					---	---	---	---	---	---
					135,00	0,09	2025	1	0,00	0
182.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	2,00	738,80	6,67	1478	13	3,77	8
					---	---	---	---	---	---
					657,00	1,13	1314	2	0,01	0
183.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
184.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	2,00	5020,00	--	10040	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	7,00	524,90	3,81	3674	27	2,89	20
					---	---	---	---	---	---
					488,25	0,59	3418	4	0,01	0
186.	С131101-56	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с	шт	7,00	2660,00	--	18620	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500x400x410 мм			--	--	--	--	--	--
187.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	шт	1,00	523,00 ---	-- --	523 ---	-- --	-- --	-- --
188.	ТПрайс-лист	Отвод 45 Д 50 мм	шт	11,00	27,51 ---	-- --	303 ---	-- --	-- --	-- --
189.	ТПрайс-лист	Отвод 45 Д 100 мм	шт	5,00	78,31 ---	-- --	392 ---	-- --	-- --	-- --
190.	ТПрайс-лист	Тройник прямой 50/50 мм	шт	7,00	42,33 ---	-- --	296 ---	-- --	-- --	-- --
191.	ТПрайс-лист	Тройник косой 50/50 мм	шт	4,00	42,33 ---	-- --	169 ---	-- --	-- --	-- --
192.	ТПрайс-лист	Тройник косой 50/100 мм	шт	2,00	110,05 ---	-- --	220 ---	-- --	-- --	-- --
193.	ТПрайс-лист	Тройник косой 100/100 мм	шт	3,00	177,78 ---	-- --	533 ---	-- --	-- --	-- --
194.	ТПрайс-лист	Прочистка Д 50 мм	шт	7,00	21,16 ---	-- --	148 ---	-- --	-- --	-- --
195.	ТПрайс-лист	Прочистка Д 100 мм	шт	1,00	42,33 ---	-- --	42 ---	-- --	-- --	-- --
196.	С130810-124	Воронка для раковин и моек	шт	7,00	750,00 ---	-- --	5250 ---	-- --	-- --	-- --
197.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	10,00	499,47 --- 292,50	12,19 --- 4,57	4995 --- 2925	122 --- 46	1,64 --- 0,02	16 --- 0
198.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	25,00	409,13 --- 231,75	7,90 --- 2,95	10228 --- 5794	198 --- 74	1,29 --- 0,01	32 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
199.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	35,00	72,96	16,85	2554	590	0,21	7
					38,59	4,33	1351	152	0,03	1
200.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	10,00	86,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	25,00	108,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
203.	С131102-14	Счетчики /водомеры/	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
205.	С130901-115	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
208.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 25х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
211.	С130901-113	Вентили запорные 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0116-15-1	Установка кранов для умывальника диам. до 25 мм	1шт	7,00	473,47	39,24	3314	275	1,47	10
					254,25	15,75	1780	110	0,07	0
214.	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	367,00	--	2569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0116-15-1	Установка кранов угловых для унитаза диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
216.	С130904-6 прим.	Краны угловые для унитаза, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								2284195

ИТОГО:	2284205	70666	3173
	569988	20296	169

Накладные расходы :

На общестроительные работы	67301
На сантехнические работы	597557
Всего накладных расходов:	664859
Итого с накладными	2949063

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	176943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3126006
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3168207
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3180711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3211971
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	6266452
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	125329
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6391781
Налог на добавленную стоимость, 12 %	767014
Итого с НДС	**7 158 795тенге**

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

ЖШС «NEW CONSTRUCTION» Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Бостандық ауданы ТОО «NEW CONSTRUCTION» Казахстан г.Алматы Бостандыкский р-н construction

Объемы подтверждаю

Тех. надзор. Б. Ноурашев

БСН/БИН 080840001000 «Жаңа Құрылыс Жаңалықтары» шектеулі серіктестігі Алматы қ. Қазақстан Республикасы

ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №30040 Раздел: Земляные работы								
1.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	87,74	23,36	22,08	2049	1937	0,01	1
					1,28	5,56	112	488	0,02	2
2.	1-164-2	Разработка-доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	м3	2,71	262,72	--	713	--	1,85	5
					262,72	--	713	--	--	--
3.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	29,25	5,55	5,55	162	162	--	--
					--	1,80	--	53	0,01	0
4.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	58,49	6,48	6,48	379	379	--	--
					--	2,10	--	123	0,01	0
5.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,90	122,18	--	111	--	0,89	1
					122,18	--	111	--	--	--
6.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,81	134,10	--	243	--	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	243	--	--	--
7.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	87,74	25,65	5,38	2250	472	0,13	11
					20,27	--	1778	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы==========								5907
		Раздел: Монтажные работы========== ==========								
8.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	229905,38	--	9656	--	175,00	7
					27450,00	--	1153	--	--	--
9.	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	653,00	31,50	7,50	20570	4898	0,12	78
					19,80	1,60	12929	1045	0,01	6
10.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	653,00	36,70	27,80	23965	18153	0,06	39
					8,80	6,90	5746	4506	0,04	26
11.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	653,00	32,40	23,70	21157	15476	0,06	39
					8,60	5,90	5616	3853	0,03	22
12.	10-898-19	Ввод кабельной линии в здание	ввод	2,00	978,00	347,00	1956	694	3,00	6
					475,00	81,00	950	162	0,47	1
13.	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
14.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	1,00	76600,00	--	76600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	16-1-489	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,57	468200,00	--	266874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,10	283300,00	--	28330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	205600,00	--	5140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	3,00	11600,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	18-3-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 35-10-11-МА УХЛЗ	шт	30,00	263,00	--	7890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	1-1-59	Метизы	т	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	4,00	166,90	5,40	668	22	1,00	4
					158,00	2,30	632	9	0,01	0
23.	11-2-13	Счетчики многтарифные САР4Уэ712 ТХ RSOPiP100B 0,2S	шт	4,00	21700,00	--	86800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы==========								709447

ИТОГО: 715355 42372 197
30469 10280 58

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	34343
На общестроительные работы	4950
Всего накладных расходов:	39293
Итого с накладными	754648

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33441
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**788089**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	796065
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	798428
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	804336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1569234
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31385
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1600619
Налог на добавленную стоимость, 12 %	192074
Итого с НДС	**1 792 693тенге**

Принял: Сдал:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА №500000								
		Раздел: Усиление фундаментов								
40.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	518,94	409,27	7,14	212387	3705	0,14	74
					22,10	2,68	11469	1391	0,01	7
41.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,80	9607,10	1327,03	26900	3716	12,49	35
					2137,50	456,24	5985	1277	1,72	5
44.	Е0106-11-6	Обрамление уголком	1т	0,15	18837,97	11119,34	2912	1719	42,50	7
					7560,00	4200,75	1169	649	20,52	3
		Итого по разделу: Усиление фундаментов								242198
		Раздел: Металлическая рама								
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,38	5420,77	66,01	2060	25	1,35	1
					195,75	24,93	74	9	0,12	0
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,00	7213,55	95,97	43281	576	4,90	29
					771,75	36,25	4630	217	0,18	1
48.	Е0109-1-1	Монтаж металлических рам	т	9,64	7988,32	2809,17	77034	27090	22,10	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				---	---	---	---	---	---
					4011,15	691,12	38681	6665	2,37	23
50.	Е0109-49-1	Постановка стяжных болтов	шт	214,00	20,14	0,23	4310	49	0,12	25
					---	---	---	---	---	---
					19,91	0,09	4261	19	0,00	0
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	279,66	21,80	0,05	6096	14	0,03	8
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	1625	6	0,00	0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	559,32	24,84	0,02	13895	11	0,02	12
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	2327	--	--	--
		Итого по разделу: Металлическая рама								146676
		Раздел: Перекрытия								
		==========								
54.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,В20	м3	42,40	8625,37	316,01	365716	13399	8,25	350
					---	---	---	---	---	---
					1368,00	119,39	58003	5062	0,58	25
		Покрытие спортзала								
59.	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	т	4,43	5030,50	2020,02	22308	8958	14,10	63
					---	---	---	---	---	---
					2272,50	502,43	10078	2228	1,79	8
61.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	275,00	112,45	34,24	30925	9417	0,32	87
					---	---	---	---	---	---
					51,08	8,45	14047	2324	0,03	8
62.	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный	м2	275,00	793,00	--	218075	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-22-1	Устройство покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,В20	м3	32,00	10343,04	241,10	330977	7715	8,06	258
					---	---	---	---	---	---
					1282,50	91,08	41040	2915	0,44	14
68.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,26	70437,87	304,24	18596	80	58,00	15
					---	---	---	---	---	---
					9675,00	114,75	2554	30	0,56	0
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	128,60	21,80	0,05	2803	6	0,03	4
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	747	3	0,00	0
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	257,21	24,84	0,02	6390	5	0,02	5
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	1070	--	--	--
		Перекрытие 1,2этажа лотА осек1,2,3								
71.	Е0106-22-	Устройство перекрытий толщиной до	м3	225,00	10586,64	241,10	2381994	54247	8,06	1814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,В25			1282,50	91,08	288562	20493	0,44	100
		Плита мастерской								
76.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,В25	м3	37,20	10586,64	241,10	393823	8969	8,06	300
					1282,50	91,08	47709	3388	0,44	17
		Плита пристройки								
81.	Е0106-22-1	Устройство покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,В25	м3	7,90	10586,64	241,10	83634	1905	8,06	64
					1282,50	91,08	10132	720	0,44	4
		Итого по разделу: Перекрытия								3855241
		Раздел: Кровля (АР32-АР53)								
119.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2710,00	1267,99	8,20	3436266	22222	1,71	4634
					272,95	3,08	739694	8347	0,02	41
120.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	2710,00	14,53	0,05	39382	136	0,01	15
					0,97	0,02	2629	54	0,00	0
121.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	163,00	715,87	1,24	116687	202	0,97	158
					153,23	0,47	24976	77	0,00	0
122.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,32	175710,10	1826,10	231252	2403	42,70	56
					8100,00	690,75	10660	909	3,37	4
123.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	457,00	545,62	2,49	249348	1138	0,06	27
					9,68	0,92	4424	420	0,00	2
124.	Е0106-19-1	Укладка бетона	м3	8,56	8310,82	316,01	71141	2705	8,25	71
					1368,00	119,39	11710	1022	0,58	5
125.	Е0110-73-3	Обшивка фронтонов досками	м2	37,00	625,57	8,26	23146	306	0,68	25
					104,40	3,13	3863	116	0,02	1
		Чердачное пространство								
126.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1875,10	229,96	1,19	431189	2231	0,16	291
					27,00	0,45	50628	844	0,00	4
127.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1875,10	189,44	4,72	355228	8850	0,40	756
					70,88	1,78	132907	3338	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С11031-18-0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	289,70	4518,00	--	1308878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1875,10	151,87	15,94	284770	29889	0,24	456
					34,65	5,96	64972	11176	0,03	55
130.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.40мм	м2	46877,50	4,79	0,14	224496	6563	0,00	42
					0,11	0,05	5157	2344	0,00	14
131.	Е0112-16-1	Огрунтовка праймером	м2	1875,10	24,75	0,22	46399	413	0,04	84
					7,20	0,09	13501	169	0,00	1
132.	Е0112-16-1	Огрунтовка битумной мастикой	м2	1875,10	24,75	0,22	46399	413	0,04	84
					7,20	0,09	13501	169	0,00	1
133.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	15,00	5961,79	81,61	89427	1224	6,08	91
					963,00	31,50	14445	472	0,15	2
134.	С11011-78-9	Скобяные изделия	комплект	30,00	1500,00	--	45000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	45,00	715,87	1,24	32214	56	0,97	44
					153,23	0,47	6895	21	0,00	0
136.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	120,00	1134,90	8,20	136188	984	1,48	178
					236,25	3,08	28350	370	0,02	2
		Итого по разделу: Кровля (АР32-АР53)								7167410
		Раздел: Полы								
		Тип1								
137.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	502,20	626,48	24,55	314616	12329	0,26	132
					39,83	9,20	20003	4620	0,04	23
138.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	502,20	197,62	9,95	99244	4997	0,36	179
					52,20	3,74	26215	1878	0,02	9
139.	Е0111-11-2	добавить 30 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	м2	2511,00	27,36	0,67	68703	1682	0,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,63	0,25	1582	628	0,00	3
140.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,72	5239,08	327,33	3789	237	11,60	8
					1890,00	123,75	1367	89	0,60	0
141.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 200х200	т	0,72	41200,00	--	29795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	502,20	48,53	5,55	24372	2787	0,26	130
					42,98	2,07	21585	1040	0,01	5
143.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	м3	51,73	8650,00	--	447435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	502,20	484,67	2,07	243403	1040	1,38	693
					258,75	0,79	129944	397	0,00	2
145.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	502,20	197,62	9,95	99244	4997	0,36	179
					52,20	3,74	26215	1878	0,02	9
146.	Е0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	м2	2008,80	27,36	0,67	54963	1346	0,00	9
					0,63	0,25	1266	502	0,00	2
		Тип2								
149.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	219,00	626,48	24,55	137198	5376	0,26	58
					39,83	9,20	8723	2015	0,04	10
150.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	219,00	197,62	9,95	43278	2179	0,36	78
					52,20	3,74	11432	819	0,02	4
151.	Е0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	м2	876,00	27,36	0,67	23968	587	0,00	4
					0,63	0,25	552	219	0,00	1
1 52.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	5239,08	327,33	2203	138	11,60	5
					1890,00	123,75	795	52	0,60	0
153.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 150х150	т	0,42	41200,00	--	17324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	236,76	323,65	18,42	76627	4361	0,42	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике первый слой/завести на стены 300мм/			85,95	6,91	20350	1636	0,03	8
155.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /завести на стены 300мм/	м2	236,76	215,39	9,05	50995	2143	0,25	59
					50,85	3,40	12039	805	0,02	4
156.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	219,00	48,53	5,55	10628	1215	0,26	57
					42,98	2,07	9413	453	0,01	2
157.	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	м3	22,56	8650,00	--	195118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	219,00	484,67	2,07	106144	453	1,38	302
					258,75	0,79	56666	173	0,00	1
159.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	219,00	197,62	9,95	43278	2179	0,36	78
					52,20	3,74	11432	819	0,02	4
160.	Е0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	м2	876,00	27,36	0,67	23968	587	0,00	4
					0,63	0,25	552	219	0,00	1
		Тип3								
163.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	680,80	626,48	24,55	426505	16714	0,26	179
					39,83	9,20	27116	6263	0,04	31
164.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	680,80	197,62	9,95	134538	6774	0,36	242
					52,20	3,74	35538	2546	0,02	12
165.	Е0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	м2	2723,20	27,36	0,67	74509	1825	0,00	12
					0,63	0,25	1716	681	0,00	3
166.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,31	5239,08	327,33	6848	428	11,60	15
					1890,00	123,75	2470	162	0,60	1
167.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 150х150	т	1,31	41200,00	--	53854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой 86мм	м3	58,55	5447,36	261,86	318936	15332	3,44	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					499,50	99,00	29245	5796	0,48	28
169.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	680,80	197,62	9,95	134538	6774	0,36	242
					52,20	3,74	35538	2546	0,02	12
170.	Е0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	м2	2723,20	27,36	0,67	74509	1825	0,00	12
					0,63	0,25	1716	681	0,00	3
		Тип4								
174.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	249,50	67,76	2,62	16906	654	0,07	17
					10,51	0,99	2622	247	0,00	1
175.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, В15	м2	249,50	202,36	13,43	50490	3351	0,37	91
					52,65	5,04	13136	1257	0,02	6
176.	Е0111-11-4	добавить 60мм изменения толщины бетонных стяжек до толщ.80мм	м2	3493,00	28,28	0,67	98779	2340	0,00	15
					0,63	0,25	2201	873	0,00	4
177.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,48	5239,08	327,33	2510	157	11,60	6
					1890,00	123,75	905	59	0,60	0
178.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 150х150	т	0,48	41200,00	--	19736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		тип5								
186.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой 160 мм	м3	177,04	5447,36	261,86	964401	46360	3,44	609
					499,50	99,00	88431	17527	0,48	85
187.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1106,50	197,62	9,95	218664	11010	0,36	394
					52,20	3,74	57759	4138	0,02	20
188.	Е0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	м2	4426,00	27,36	0,67	121100	2965	0,00	19
					0,63	0,25	2788	1106	0,00	5
189.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,12	5239,08	327,33	11130	695	11,60	25
					1890,00	123,75	4015	263	0,60	1
190.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 150х150	т	2,12	41200,00	--	87529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		тип6								
193.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	58,66	5447,36	261,86	319565	15362	3,44	202
					499,50	99,00	29303	5808	0,48	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	419,03	197,62	9,95	82808	4169	0,36	149
					52,20	3,74	21873	1567	0,02	8
195.	E0111-11-2	добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	м2	2095,15	27,36	0,67	57325	1404	0,00	9
					0,63	0,25	1320	524	0,00	3
		Тип7								
198.	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм /завести на стену 300мм/	м2	85,39	121,68	9,38	10390	801	0,24	21
					48,83	3,51	4170	300	0,02	1
199.	E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5/завести на стену 300мм/	м2	85,39	45,49	4,86	3885	415	0,08	7
					17,28	1,82	1476	155	0,01	1
200.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	9,00	5447,36	261,86	49026	2357	3,44	31
					499,50	99,00	4496	891	0,48	4
201.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	75,00	197,62	9,95	14821	746	0,36	27
					52,20	3,74	3915	280	0,02	1
202.	E0111-11-2	добавить 30 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	м2	375,00	27,36	0,67	10260	251	0,00	2
					0,63	0,25	236	94	0,00	0
		Наружняя отделка								
238.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	621,80	245,44	3,82	152615	2375	0,21	132
					37,35	1,44	23224	895	0,01	4
239.	E0115-15-1прим.	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадным искусственным декоративным камнем	м2	130,50	2357,08	2,56	307599	334	2,55	333
					420,75	0,97	54908	127	0,00	1
240.	E0134-58-1	Пароизоляция	м2	2589,50	227,88	0,18	590095	466	0,30	774
					48,15	0,07	124684	181	0,00	1
241.	E0126-12-3	Утепление наружных стен, оконных и дверных откосов	м2	2589,50	160,47	42,91	415537	111115	0,54	1396
					93,60	15,98	242377	41380	0,08	202
242.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	133,36	14600,00	--	1947045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 8892749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна,двери								
245.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,36	472,81	19,00	1589	64	1,30	4
					217,73	6,18	732	21	0,03	0
246.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	44,10	427,50	19,32	18854	852	1,11	49
					185,83	6,39	8196	282	0,03	1
247.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	3,74	485,61	19,79	1816	74	1,46	5
					244,55	6,57	915	25	0,03	0
248.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	366,17	348,93	18,88	127769	6912	1,02	375
					171,01	6,57	62619	2407	0,03	12
252.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	217,37	110,32	5,58	23981	1213	0,59	127
					94,05	2,12	20444	461	0,01	2
253.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	222,36	2860,00	--	635950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна,двери								809958
		Раздел: Входная группа ВГ-1								
269.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	8,70	7626,85	112,36	66354	978	6,34	55
					1021,50	42,44	8887	369	0,21	2
270.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,02	69000,00	--	1507	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
272.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,06	147801,76	587,63	9601	38	118,00	8
					19800,00	222,75	1286	14	1,08	0
273.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,80	245,44	3,82	7069	110	0,21	6
					37,35	1,44	1076	41	0,01	0
		Подпорная стенка входных групп								
274.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стенок	м3	23,90	9193,54	360,48	219726	8615	8,99	215
					1440,00	136,17	34416	3254	0,67	16
275.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,17	41200,00	--	6835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,05	53000,00	--	55655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1948	6	198,00	4
					33075,00	114,75	685	2	0,56	0
279.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,68	245,44	3,82	10229	159	0,21	9
					37,35	1,44	1557	60	0,01	0
		металлоконструкции по входной группе								
280.	Е0109-1-1-2	Монтаж металлических рам	т	2,84	7988,32	2809,17	22720	7990	22,10	63
					4011,15	691,12	11409	1966	2,37	7
281.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей	т	2,84	156260,00	--	444435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	82,48	21,80	0,05	1798	4	0,03	2
					5,81	0,02	479	2	0,00	0
283.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	164,96	24,84	0,02	4098	3	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			---	---	---	---	---	---
					4,16	--	686	--	--	--
		Плита покрытия входных групп								
284.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	7,32	6889,55	353,46	50432	2587	3,64	27
					---	---	---	---	---	---
					625,50	133,52	4579	977	0,65	5
285.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	4822	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
286.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,31	53000,00	--	16431	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
287.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2077	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	417	1	198,00	1
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	147	1	0,56	0
		Итого по разделу: Входная группа ВГ-1								933727
		Раздел: Прочие работы								
		==========								
307.	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька	т	0,92	13864,97	4022,39	12783	3708	56,50	52
					---	---	---	---	---	---
					9090,00	1071,86	8380	988	3,81	4
308.	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,92	153500,00	--	141517	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
309.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,0031	76000,00	--	235	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,74	21,80	0,05	583	1	0,03	1
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	155	1	0,00	0
311.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	53,47	24,84	0,02	1328	1	0,02	1
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	222	--	--	--
		Стальные рамы								
314.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,60	7213,55	95,97	33182	441	4,90	23
					---	---	---	---	---	---
					771,75	36,25	3550	167	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,64	70437,87	304,24	44866	194	58,00	37
					9675,00	114,75	6163	73	0,56	0
316.	Е0109-1-12	Монтаж металлических рам	т	6,39	7988,32	2809,17	51071	17960	22,10	141
					4011,15	691,12	25644	4418	2,37	15
318.	Е0109-49-1	Постановка стяжных болтов	шт	96,00	20,14	0,23	1933	22	0,12	11
					19,91	0,09	1911	9	0,00	0
319.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,12	149300,00	--	17701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	185,40	21,80	0,05	4041	9	0,03	5
					5,81	0,02	1077	4	0,00	0
321.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	370,81	24,84	0,02	9212	7	0,02	8
					4,16	--	1543	--	--	--
322.	Е0146-1-3	Обрамление дверных проемов	м3	5,40	24960,07	1418,72	134784	7661	36,83	199
					6273,00	535,50	33874	2892	2,62	14
		Восстановление кирпичных стен								
330.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,04	5420,77	66,01	11058	135	1,35	3
					195,75	24,93	399	51	0,12	0
331.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,44	7005,62	353,46	31105	1569	3,60	16
					585,00	133,52	2597	593	0,65	3
334.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62	304,24	7851	25	198,00	17
					33075,00	114,75	2762	10	0,56	0
335.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2627	11	58,00	2
					9675,00	114,75	361	4	0,56	0
336.	Е0109-49-1	Постановка стяжных болтов	шт	28,80	20,14	0,23	580	7	0,12	3
					19,91	0,09	573	3	0,00	0
		Рама по оси-8-9и оси А								
341.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,36	7213,55	95,97	2597	35	4,90	2
					771,75	36,25	278	13	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	1906	8	58,00	2
					9675,00	114,75	262	3	0,56	0
343.	Е0109-1-1 2	Монтаж металлических рам	т	0,55	7988,32	2809,17	4383	1541	22,10	12
					4011,15	691,12	2201	379	2,37	1
345.	Е0109-49-1	Постановка стяжных болтов	шт	6,00	20,14	0,23	121	1	0,12	1
					19,91	0,09	119	1	0,00	0
347.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,91	21,80	0,05	347	1	0,03	0
					5,81	0,02	92	--	0,00	0
348.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,82	24,84	0,02	791	1	0,02	1
					4,16	--	132	--	--	--
		Восстановление кирпичных стен по оси а в осях8-9								
349.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,44	9014,24	335,84	76057	2834	4,54	38
					699,75	126,00	5904	1063	0,61	5
350.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	9014,24	335,84	11920	444	4,54	6
					699,75	126,00	925	167	0,61	1
351.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,71	7005,62	353,46	11980	604	3,60	6
					585,00	133,52	1000	228	0,65	1
		Уменьшение высоты дверных проемов								
362.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	67,37	9014,24	335,84	607289	22626	4,54	306
					699,75	126,00	47142	8489	0,61	41
		БУ-1								
363.	Е0146-8-3	Балка усиления	м3	12,00	20266,80	302,67	243202	3632	24,61	295
					3840,75	114,75	46089	1377	0,56	7
		Итого по разделу: Прочие работы								1467049

ИТОГО: 23508906 620061 19762

3201252 222648 1059

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3403284
На металломонтажные работы	110406
Всего накладных расходов:	3513690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	27022596
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1621356
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28643952
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29030645
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29145221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29431660
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	57420220
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1148404
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58568624
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7028235
Итого с НДС	***65 596 860тенге***

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «NEW CONSTRUCTION» ЖШС Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Бостандық ауданы Алматы бостандыкский р-н ТОО «NEW CONSTRUCTION» construction

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151702-3	Светильники тип АОТ PRS 2х36	шт	170,00	2320,00	--	394400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С151702-23	Светильники тип АОТ PRS 1х36	шт	47,00	1440,00	--	67680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151702-18	Светильники тип PRB/S 418	шт	38,00	3540,00	--	134520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151702-15	Светильники тип PRB/S 418	шт	6,00	2940,00	--	17640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151702-23	Светильники тип ASM/S	шт	56,00	1440,00	--	80640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151702-12	Светильники тип К200	шт	94,00	2250,00	--	211500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	87,00	156,00	--	13572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151801-1	Выключатель ширококлавишный	шт	55,00	264,00	--	14520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220			--	--	--	--	--	--
9.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	24,00	204,00	--	4896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151803-48	Коробки установочные	1000шт	0,21	26100,00	--	5481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,11	24200,00	--	2662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	165,00	64,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	150,00	82,00	--	12300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	820,00	101,00	--	82820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10,00	24,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	5,10	52100,00	--	265710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Тпрайс-лист	Труба гофрированная Д 20 мм	м	4800,00	23,70	--	113775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	880,00	17,00	--	14960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-59	Метизы	т	0,02	149300,00	--	2986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1450862	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1450862
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87052
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1537914
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1558676
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1564828
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1580207
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3082933
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61659
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3144592
Налог на добавленную стоимость, 12 %	377351
Итого с НДС	**3 521 943ТЕГЕ**

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация==========								
1.	10-667-10	Демонтаж приборов приемно-контрольных	шт	2,00	604,08	0,48	1208	1	3,30	7
					603,60	--	1207	--	--	--
2.	10-669-6	Демонтаж блока бесперебойного источника питания	шт	2,00	457,38	0,48	915	1	2,40	5
					456,90	--	914	--	--	--
3.	10-668-2	Демонтаж извещателя ПС автоматического: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	103,00	104,58	0,48	10772	49	0,60	62
					104,10	--	10722	--	--	--
4.	10-668-1	Демонтаж извещателя ПС автоматического: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,00	43,20	--	346	--	0,30	2
					43,20	--	346	--	--	--
5.	10-668-2	Демонтаж извещателя ручного	шт	18,00	104,58	0,48	1882	9	0,60	11
					104,10	--	1874	--	--	--
6.	8-593-11	Демонтаж световых настенных	шт	21,00	66,60	27,30	1399	573	0,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		указателей			39,30	7,71	825	162	0,04	1
7.	10-682-1	Демонтаж сирены со стромбом	шт	3,00	214,80	--	644	--	1,20	4
					214,80	--	644	--	--	--
8.	10-55-3	Демонтаж кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2130,00	15,99	--	34059	--	0,10	211
					15,99	--	34059	--	--	--
9.	10-667-10	Приборы приемно-контрольные	шт	3,00	2066,80	1,60	6200	5	11,00	33
					2012,00	--	6036	--	--	--
10.	10-667-6	Пульт контроля и управления	шт	1,00	3100,60	1,60	3101	2	16,00	16
					2970,00	--	2970	--	--	--
11.	10-901-12	Коробка разветвительная	шт	1,00	85,50	0,20	86	--	0,23	0
					38,00	0,10	38	--	0,00	0
12.	10-669-6	Блок бесперебойного источник питания	шт	3,00	1648,60	1,60	4946	5	8,00	24
					1523,00	--	4569	--	--	--
13.	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	103,00	369,90	1,60	38100	165	2,00	206
					347,00	--	35741	--	--	--
14.	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,00	153,50	--	1228	--	1,00	8
					144,00	--	1152	--	--	--
15.	10-668-2	Извещатели ПС ручной	шт	18,00	369,90	1,60	6658	29	2,00	36
					347,00	--	6246	--	--	--
16.	8-593-11	Световые настенные указатели	шт	21,00	241,70	91,00	5076	1911	0,82	17
					131,00	25,70	2751	540	0,15	3
17.	10-682-1	Сирена со стромбом	шт	5,00	768,00	--	3840	--	4,00	20
					716,00	--	3580	--	--	--
18.	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1655,00	72,90	--	120650	--	0,33	546
					53,30	--	88212	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	27,70 19,70	2,10 0,50	554 394	42 10	0,10 0,00	2 0
20.	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	455,00	50,50 22,10	23,10 5,50	22978 10056	10511 2503	0,13 0,03	59 15
21.	8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20,00	48,70 28,80	2,60 0,20	974 576	52 4	0,17 0,00	3 0
22.	10-667-13	Блок индикации	шт	1,00	792,70 758,00	1,60 --	793 758	2 --	4,00 --	4 --
23.	10-667-8	Релейный блок-4-х исполнительных реле	шт	1,00	1628,60 1562,00	1,60 --	1629 1562	2 --	8,00 --	8 --
		Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация==========								268035
		Раздел: Оборудование и материалы, не учтенные ценником========== ==========								
24.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Прибор приемно-контрольный плжарный Сигнал-20П SMD	шт	1,00	6730,01 --	-- --	6730 --	-- --	-- --	-- --
25.	Тпрайс-лист	Пульт контроля и управления С2000	шт	1,00	9915,55 --	-- --	9916 --	-- --	-- --	-- --
26.	Тпрайс-лист	Прибор приемно-контрольный плжарный Сигнал-10	шт	1,00	4127,74 --	-- --	4128 --	-- --	-- --	-- --
27.	18-2-18	Коробка разветвительная	шт	1,00	70,00 --	-- --	70 --	-- --	-- --	-- --
28.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Блок бесперебойного питания СКАТ-1200И7	шт	2,00	5249,41 --	-- --	10499 --	-- --	-- --	-- --
29.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Извещатель дымовой ИП 212-45	шт	103,00	465,60 --	-- --	47957 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-А3	шт	8,00	76,19 ---	-- --	610 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Извещатель ручной ИПР-Кск	шт	18,00	423,27 ---	-- --	7619 ---	-- --	-- --	-- --
32.	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	21,00	462,00 ---	-- --	9702 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Сирена со стромбом LD 96	шт	3,00	502,51 ---	-- --	1508 ---	-- --	-- --	-- --
34.	Тпрайс-лист	Кабель КПСВЭВсигнальный пожарный жаропрочный	шт	1675,00	53,44 ---	-- --	89509 ---	-- --	-- --	-- --
35.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,46	52100,00 ---	-- --	23706 ---	-- --	-- --	-- --
36.	Тпрайс-лист	Труба гофра Д 20 мм	м	20,00	23,70 ---	-- --	474 ---	-- --	-- --	-- --
37.	Тпрайс-лист"КазСпецСигнал"	Блок индикации С2000-БИ	шт	1,00	11306,42 ---	-- --	11306 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Релейный блок С2000-СП1-01	шт	1,00	4262,34 ---	-- --	4262 ---	-- --	-- --	-- --
39.	Тпрайс-лист"Ронекс"	Прибор приемно-контрольный пожарный С2000-4	шт	1,00	4262,34 ---	-- --	4262 ---	-- --	-- --	-- --
40.	Тпрайс-лист"Ронекс"п78	Блок бесперебойного питания РИП-12	шт	1,00	5249,41 ---	-- --	5249 ---	-- --	-- --	-- --
41.	Тпрайс-лист"Ронекс"п161	Сирена со стромбом СПОП 124-6-12	шт	2,00	448,67 ---	-- --	897 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Оборудование и материалы, не учтенные ценником========== 238403

Раздел: Речевое оповещение==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
42.	10-397-3	Демонтаж микшера-усилителя	шт	1,00	1066,50	--	1066	--	6,30	6
					1066,50	--	1066	--	--	--
43.	10-386-7	Демонтаж громкоговорителя	шт	62,00	95,10	--	5896	--	0,60	37
					95,10	--	5896	--	--	--
44.	8-402-1	Демонтаж кабеля	м	570,00	13,56	6,93	7729	3950	0,04	22
					6,63	1,65	3779	941	0,01	5
45.	10-345-1	Демонтаж шкафа рекового для установки 19 дюймового оборудования	шт	1,00	3090,90	45,90	3091	46	16,50	17
					3045,00	11,49	3045	11	0,07	0
46.	10-397-3	Микшер-усилитель	шт	1,00	4134,00	--	4134	--	21,00	21
					3555,00	--	3555	--	--	--
47.	10-398-1	Аварийная панель	шт	1,00	2189,00	--	2189	--	5,00	5
					878,00	--	878	--	--	--
48.	10-669-3	Блок аварийного питания	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
49.	10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	62,00	332,40	--	20609	--	2,00	124
					317,00	--	19654	--	--	--
50.	10-345-1	Шкаф рековый для установки 19 дюймового оборудования	шт	1,00	11450,00	153,00	11450	153	55,00	55
					10150,00	38,30	10150	38	0,22	0
51.	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	640,00	50,50	23,10	32320	14784	0,13	83
					22,10	5,50	14144	3520	0,03	20
		Итого по разделу: Речевое оповещение==========								89479
		Раздел: Оборудование и материалы, не учтенные ценником==========								
		==========								
52.	Тпрайс-ли	Микшер-усилитель JPS-2400	шт	1,00	40335,20	--	40335	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"Ронекс "				---	---	---	---	---	---
53.	Тпрайс-ли ст"Ронекс "	Тюнер JTP-10	шт	1,00	6730,01 ---	-- ---	6730 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	Тпрайс-ли ст"Ронекс "	Аварийная панель JEU-211 A	шт	1,00	11441,02 ---	-- ---	11441 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	Тпрайс-ли ст"Ронекс "	Микрофон настольный JPTT-10	шт	1,00	8300,35 ---	-- ---	8300 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	Тпрайс-ли ст"Ронекс "	Блок аварийного питания JEP-352	шт	1,00	21760,37 ---	-- ---	21760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	Тпрайс-ли ст"Ронекс "	Громкоговоритель	шт	62,00	2288,20 ---	-- ---	141869 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	Тпрайс-ли ст"Ронекс "	Шкаф рековый для установки 19 дюймового оборудования	шт	1,00	47110,08 ---	-- ---	47110 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00 ---	-- ---	521 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,63	28900,00 ---	-- ---	18207 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	ТПрайс-ли ст	Кабельный канал 12х12	шт	800,00	21,16 ---	-- ---	16931 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	ТПрайс-ли ст	Кабельный канал 40х25	шт	200,00	68,57 ---	-- ---	13714 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	ТПрайс-ли ст	Угол внешний 12х12	шт	80,00	21,16 ---	-- ---	1693 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	ТПрайс-ли ст	Угол внутренний 12х12	шт	80,00	21,16 ---	-- ---	1693 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	ТПрайс-ли ст	Угол плоский 12х12	шт	80,00	21,16 ---	-- ---	1693 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
66.	ТПрайс-ли Угол Т-образный 12х12 ст		шт	50,00	21,16	--	1058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТПрайс-ли Заглушка 12х12 ст		шт	50,00	21,16	--	1058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ТПрайс-ли Соединитель 12х12 ст		шт	80,00	21,16	--	1693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ТПрайс-ли Угол внешний 40х25 ст		шт	80,00	55,87	--	4470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТПрайс-ли Угол внутренний 40х25 ст		шт	80,00	55,87	--	4470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	ТПрайс-ли Угол плоский 40х25 ст		шт	15,00	55,87	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	ТПрайс-ли Угол Т-образный 40х25 ст		шт	15,00	55,87	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТПрайс-ли Заглушка 40х25 ст		шт	15,00	55,87	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТПрайс-ли Соединитель 40х25 ст		шт	15,00	55,87	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование и материалы, не учтенные ценником==========								348099

ИТОГО:

	944018	32294	1665
	278335	7729	45

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы 237913

Всего накладных расходов: 237913
Итого с накладными 1181931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50737
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1232668
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1244769
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1248354
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1257318
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2452987
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49060
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2502047
Налог на добавленную стоимость, 12 %	300246
Итого с НДС	**2 802 293ТЕНГЕ**

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Радиофикация								
6.	10-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	399,40	--	399	--	1,90	2
					338,00	--	338	--	--	--
7.	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	630,00	72,90	--	45927	--	0,33	208
					53,30	--	33579	--	--	--
8.	10-901-12	Коробка	шт	12,00	85,50	0,20	1026	2	0,23	3
					38,00	0,10	456	1	0,00	0
9.	10-349-7	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	шт	18,00	107,30	--	1931	--	1,00	18
					99,00	--	1782	--	--	--
10.	10-172-1	Трубостойка	шт	2,00	1435,90	--	2872	--	8,00	16
					1339,00	--	2678	--	--	--
11.	8-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	4,00	83,10	3,80	332	15	--	--
					67,50	2,30	270	9	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	ТПрайс-ли ст	Трансформатор абонентский		1,00	2390,39	--	2390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	**16-6-34**	**Кабели радиофикации и сельской** телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	**1000м**	**0,50**	**16300,00**	**--**	**8150**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--
14.	16-5-28	Кабели для радиофикации МРМПэ 2х1,2	1000м	0,13	66700,00	--	8671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	18-2-13	Коробка ограничительная УК-Р	шт	3,00	526,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	18-1-131	Коробка ответвительная УК-2С	шт	8,00	509,00	--	4072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	18-3-57	Коробка ответвительная УК-П	шт	1,00	145,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	18-1-150	Радиорозетка	шт	18,00	96,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	1-4-90	Трубостойка	шт	2,00	2950,00	--	5900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	1-4-29	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-3	100шт	0,04	1430,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Радиофикация==========								85180
		Раздел: Телефония========== ==========								
21.	10-898-6	Демонтаж боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в свинцовой или алюминиевой оболочках	бокс	1,00	542,40	198,90	542	199	1,50	2
					270,60	46,50	271	47	0,27	0
22.	10-901-12	Демонтаж коробки	шт	1,00	25,65	0,06	26	--	0,07	0
					11,40	0,03	11	--	0,00	0
23.	10-349-7	Демонтаж розетки телефонной	шт	10,00	32,19	--	322	--	0,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29,70	--	297	--	--	--
24.	10-55-3	Демонтаж кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	520,00	21,87	--	11372	--	0,10	51
					15,99	--	8315	--	--	--
25.	10-898-6	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в свинцовой или алюминиевой оболочках	бокс	1,00	1808,00	663,00	1808	663	5,00	5
					902,00	155,00	902	155	0,90	1
26.	10-901-12	Коробка	шт	1,00	85,50	0,20	86	--	0,23	0
					38,00	0,10	38	--	0,00	0
27.	10-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	10,00	107,30	--	1073	--	1,00	10
					99,00	--	990	--	--	--
28.	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	520,00	72,90	--	37908	--	0,33	172
					53,30	--	27716	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Бокс кабельный телефонный на 20 пар	шт	1,00	2584,77	--	2585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Розетка телефонная RJ11	шт	10,00	35,98	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	40600,00	--	609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,09	65600,00	--	5904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-лист"Алматы Телеком"	Кабель КСППВ 2х2х0,5	м	415,00	5,93	--	2459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 65580
Телефония==========

Раздел:
Часофикация==========
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	10-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
40.	10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	17,00	279,70	--	4755	--	2,00	34
					275,00	--	4675	--	--	--
41.	10-901-12	Коробка разветвительная	шт	16,00	85,50	0,20	1368	3	0,23	4
					38,00	0,10	608	2	0,00	0
42.	10-55-3	Шнур соединительный	м	630,00	72,90	--	45927	--	0,33	208
					53,30	--	33579	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Часы первичные ПИК-М	шт	1,00	7435,32	--	7435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс-лист	Часы электрическик вторичные стрелочные ВЧС-03	м	17,00	851,57	--	14477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	18-1-131	Коробка ответвительная УК-2С	шт	16,00	509,00	--	8144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-лист	Шнур соединительный ШВВП 2х0,75	м	630,00	15,24	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Часофикация==========								92295
		Раздел: Видеонаблюдение========== ==========								
50.	10-350-6	Видеорегистратор на 16 каналов TP-S1016DR	шт	1,00	24772,10	47,10	24772	47	121,00	121
					23630,00	15,80	23630	16	0,09	0
51.	ТПрайс-лист	Видеорегистратор на 8 каналов DVR 08 SHA-M COP	шт	1,00	61871,24	--	61871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	10-350-20	Монитор 22", цветной	шт	1,00	6496,20	26,20	6496	26	31,00	31
					5850,00	9,00	5850	9	0,05	0
53.	ТПрайс-лист	Монитор 21" TP-226LCD-3D, цветной,	шт	1,00	47020,35	--	47020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"Ронекс ЖК				--------	--------	--------	--------	--------	--------
	"				--	--	--	--	--	--
54.	10-350-15	Видеокамера	шт	15,00	9783,40	35,40	146751	531	49,00	735
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8933,00	13,50	133995	203	0,08	1
55.	ТПрайс-ли	Видеокамера TP-104CW	шт	15,00	5249,41	--	78741	--	--	--
	ст				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
56.	10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					936,00	--	936	--	--	--
57.	ТПрайс-ли	Блок бесперебойного питания	шт	1,00	80760,14	--	80760	--	--	--
	ст"Ронекс				--------	--------	--------	--------	--------	--------
	"				--	--	--	--	--	--
58.	10-669-6	Резервированный источник питания	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1523,00	--	1523	--	--	--
59.	ТПрайс-ли	Резервированный источник питания	шт	1,00	5967,28	--	5967	--	--	--
	ст"Ронекс	РИП-12			--------	--------	--------	--------	--------	--------
	"				--	--	--	--	--	--
60.	8-121-1	Аккумулятор	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					277,00	--	277	--	--	--
61.	ТПрайс-ли	Аккумулятор 12В 7а/ч	шт	1,00	1301,14	--	1301	--	--	--
	ст"Ронекс				--------	--------	--------	--------	--------	--------
	"				--	--	--	--	--	--
62.	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	835,00	72,90	--	60872	--	0,33	276
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					53,30	--	44506	--	--	--
63.	16-5-48	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-2-11, /ГОСТ 11326.88-79/	1000м	0,80	22700,00	--	18046	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
64.	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	60500,00	--	2420	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
65.	10-349-7	Конектор	шт	32,00	107,30	--	3434	--	1,00	32
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					99,00	--	3168	--	--	--
66.	СПрайс-ли	Конектор BNC	шт	32,00	38,09	--	1219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
67.	ТПрайс-ли	Труба гофра Д 20 мм	м	60,00	13,12	--	787	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
68	ТПрайс-ли	Кабельный канал 12х12	шт	500,00	21,16	--	10582	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
69.	ТПрайс-ли	Кабельный канал 40х25	шт	250,00	21,16	--	5291	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
70.	ТПрайс-ли	Угол внешний 12х12	шт	80,00	21,16	--	1693	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
71.	ТПрайс-ли	Угол внутренний 12х12	шт	80,00	21,16	--	1693	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
72.	ТПрайс-ли	Угол плоский 12х12	шт	50,00	21,16	--	1058	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
73.	ТПрайс-ли	Угол Т-образный 12х12	шт	20,00	21,16	--	423	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
74.	ТПрайс-ли	Заглушка 12х12	шт	50,00	21,16	--	1058	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
75.	ТПрайс-ли	Соединитель 12х12	шт	80,00	21,16	--	1693	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
76.	ТПрайс-ли	Угол внешний 40х25	шт	20,00	55,87	--	1117	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
77.	ТПрайс-ли	Угол внутренний 40х25	шт	20,00	55,87	--	1117	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
78.	ТПрайс-ли	Угол плоский 40х25	шт	5,00	55,87	--	279	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
79.	ТПрайс-ли	Угол Т-образный 40х25	шт	5,00	55,87	--	279	--	--	--
		ст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
80.	ТПрайс-лист	Заглушка 40х25	шт	10,00	55,87	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	ТПрайс-лист	Соединитель 40х25	шт	10,00	55,87	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	10-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1938,70	--	7755	--	12,00	48
					1843,00	--	7372	--	--	--
83.	ТСНРК	Усилитель	шт	4,00	11514,00	--	46056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	10-347-1	Громкоговоритель настольный	шт	23,00	529,00	--	12167	--	3,00	69
					477,00	--	10971	--	--	--
85.	ТСНРК	Громкоговоритель	шт	19,00	953,00	--	18107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	ТСНРК	Микрофон	шт	4,00	11800,00	--	47200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	12,00	702,30	--	8428	--	4,00	48
					648,00	--	7776	--	--	--
88.	18-1-131	Коробка ответвительная УК-2С	шт	2,00	509,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	18-3-57	Коробка ответвительная УК-П	шт	10,00	145,00	--	1450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600,00	48,70	2,60	29220	1560	0,17	102
					28,80	0,20	17280	120	0,00	1
91.	ТПрайс-лист	Труба гофра Д 20 мм	м	600,00	13,12	--	7873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	8-398-1	Провода в трубах провод, сечение до 6 мм2	м	600,00	5,40	2,30	3240	1380	0,01	6
					2,50	0,70	1500	420	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	16-6-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, двупарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,60	32600,00	--	19560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	10-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	7,00	181,60	--	1271	--	1,00	7
					171,00	--	1197	--	--	--
95.	18-1-129	Звонок	шт	7,00	3590,00	--	25130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600,00	48,70	2,60	29220	1560	0,17	102
					28,80	0,20	17280	120	0,00	1
97.	ТПрайс-лист	Труба гофра Д 20 мм	м	600,00	13,12	--	7873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6,00	702,30	--	4214	--	4,00	24
					648,00	--	3888	--	--	--
99.	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛЗ	шт	6,00	92,00	--	552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	600,00	27,70	2,10	16620	1260	0,10	60
					19,70	0,50	11820	300	0,00	2
101.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,60	52100,00	--	31260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
103.	ТСНРК	Антенна	шт	19,00	5900,00	--	112100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	ТСНРК	Мачта	шт	19,00	3500,00	--	66500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
105.	10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	18,00	318,50	--	5733	--	2,00	36
					315,00	--	5670	--	--	--
106.	ТСНРК	ДЕлители	шт	12,00	1300,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	18-2-31	Устройство защитное абонентское АЗУ-5	шт	6,00	829,00	--	4974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	11-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	шт	112,00	389,76	--	43653	--	2,00	224
					355,50	--	39816	--	--	--
109.	10-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	34,00	107,30	--	3648	--	1,00	34
					99,00	--	3366	--	--	--
110.	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	34,00	222,00	--	7548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,03	16300,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1200,00	48,70	2,60	58440	3120	0,17	204
					28,80	0,20	34560	240	0,00	1
113.	ТПрайс-лист	Труба гофра Д 20 мм	м	1200,00	13,12	--	15746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1200,00	27,70	2,10	33240	2520	0,10	120
					19,70	0,50	23640	600	0,00	3
115.	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	100,00	72,90	--	7290	--	0,33	33
					53,30	--	5330	--	--	--
116.	16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	1000м	0,10	68500,00	--	6850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	16-5-52	Кабели радиочастотные	1000м	1,20	30800,00	--	36960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коаксиальные, марка РК 75-4-16, /ГОСТ 11326.9-79/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1308976
		Видеонаблюдение==========								
ИТОГО:							1552027	12891		3071
							523540	2242		13

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	452467
Всего накладных расходов:	452467
Итого с накладными	2004494

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83783
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2088277
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2108259
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2114180
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2128982
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4153575
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83072
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4236647
Налог на добавленную стоимость, 12 %	508398
Итого с НДС	**4 745 045ТЕНГЕ**

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сомбаев В.

Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие-Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:48 от11апреля2013г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №32 в г.Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания школы №32

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Ограждение территории										
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,84	5318,77	66,01	4468	55	1,35	1		
					195,75	24,93	164	21	0,12	0		
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В25 /под ворота/	м3	4,62	7580,75	95,97	35023	443	4,90	23		
					771,75	36,25	3565	167	0,18	1		
3.	Е0106-11-10	Армирование фундаментов-столбов	1т	0,11	5239,08	327,33	559	35	11,60	1		
					1890,00	123,75	202	13	0,60	0		
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7218	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5 /под ограждения/	м3	64,26	7070,75	95,97	454366	6167	4,90	315		
					771,75	36,25	49593	2329	0,18	11		
6.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	466,41	831,25	296,16	387704	138130	3,04	1418		
					518,52	81,29	241844	37913	0,30	138		
7.	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических и	шт	2,00	5212,85	2083,10	10426	4166	12,60	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных столбов			2207,25	604,19	4414	1208	2,35	5
8.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1735,35	33,47	1735	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
9.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	23,00	196,00	196,00	4509	4509	--	--
					--	39,20	--	902	0,82	19
10.	С130806-260	Стойки из труб диам. 152х5	м	470,52	1290,00	--	606971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,64	93997,62	304,24	60303	195	198,00	127
					33075,00	114,75	21219	74	0,56	0
12.	Е0122-1-5	Установка асбестоцементных труб диам. 300 мм с	км	0,20	99034,69	26919,94	19698	5354	398,00	79
					67275,00	10170,00	13381	2023	49,66	10
13.	С130802-14	Трубы асбестоцементные Dy 315мм	м	198,90	1490,00	--	296361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	10,28	147100,00	--	1512297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	20,43	54600,00	--	1115500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	1228,45	22,09	0,05	27134	61	0,03	38
					6,10	0,02	7494	25	0,00	0
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	2456,89	25,05	0,02	61547	49	0,02	55
					4,37	--	10732	--	--	--
18.	Е0109-47-1	Установка профилированным листом	м2	712,50	55,95	2,99	39861	2131	0,30	213
					48,83	1,16	34791	826	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	712,50	1190,00	--	847875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-46-1	Монтаж ворот и калиток	т	0,75	16441,11	2399,53	12395	1809	41,40	31
					7650,00	231,43	5767	174	8,15	6
21.	Е0146-42-1	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных	м2	3075,00	51,10	--	157132	--	0,30	921
					51,10	--	157132	--	--	--
22.	У1-31-15	Демонтаж железобетонных ограждений	м	338,91	803,75	325,91	272400	110456	2,88	976
					477,84	114,21	161945	38707	0,45	151
23.	У1-32-1	Демонтаж металлического ограждения	м	127,50	186,82	117,26	23820	14950	0,42	54
					69,57	44,84	8870	5717	0,18	22
24.	Е0127-34-2	Демонтаж бортового камня	м	960,00	92,60	5,66	88896	5430	0,56	536
					86,94	1,76	83466	1687	0,00	5
25.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	561,19	27,10	27,10	15208	15208	--	--
					--	18,97	--	10646	0,40	224
26.	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	561,19	38,60	38,60	21662	21662	--	--
					--	27,02	--	15163	0,57	320
27.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	561,19	76,60	76,60	42987	42987	--	--
					--	15,32	--	8597	0,32	181
		Итого по разделу: Ограждение территории								5249895

ИТОГО:

	5249895	205290	2890
	482017	53850	208

Накладные расходы :

На общестроительные работы	528142
На металломонтажные работы	115726
Всего накладных расходов:	643867
Итого с накладными	5893762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	353626
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6247388
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6331727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6356717
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6419191
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	12523634
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12774107
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1532893
Итого с НДС	**14 307 000ТЕНГЕ**

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал: