Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство к многоэтажным жилым домам (№5, №13, №14-15, №16, №17-18, №19-20-21) в 6-ом квартале мкр.Аэропорт

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство жилого дома № 13

( наименование)

Договор подряда (контракт) №118 от 16.05.2017 года Доп. соглашение №1 от 15.09.2017 года

## Акт приемки выполненных работ № 8 за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-2-1

Благоустройство

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиция по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1** | | | | |
| 1 | 16 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты шебеночное. Устройство** | м3 основания | -0,510 | 2878,88 | -2617 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-733,68* | *-376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-377,93* | *-194* |
| 2 | 17 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | -13,500 | 941,10 | -27272 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-389,90* | *-5264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-149,64* | *-2020* |
| 3 | 18 | 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15** | м3 | 0,581 | 22957,77 | -17162 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-1113,48* | *-646* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-2189,98* | *-1271* |
| 4 | 22 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 9,450 | 2654,00 | 25080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *2305* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *1858* |

| Номер | | Шифр нормы и код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 23 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 9,450 | 944,56 | 8926 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *1803* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *661* |
| 6 | 24 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 4,725 | 2214,32 | 10463 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *394* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *775* |
| 7 | 25 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,701 | 2499,10 | 4251 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *160* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *315* |
| 8 | 26 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 3,024 | 1366,34 | 4132 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *156* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *306* |
| 9 | 27 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 27,027 | 159,86 | 4321 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *320* |
| 10 | 28 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 15,593 | 495,78 | 7730 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *573* |
| 11 | 29 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС И-15 см) | м2 покрытия | 63,000 | 97,43 | 6138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *1724* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *455* |
| 12 | 30 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 6,300 | 944,56 | 5951 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *1202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *441* |
| 13 | 31 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 2,394 | 2214,32 | 5301 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *393* |
| 14 | 32 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,764 | 2499,10 | 4408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *166* |

| Номер | | Шифр норм и цены, ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *327* |
| 15 | 33 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 1,764 | 1366,34 | 2410 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *91* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *179* |
| 16 | 34 | 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 | т | 0,605 | 12542,11 | 7585 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *472,37* | *286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *929,05* | *562* |
| 17 | 35 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 18,018 | 159,86 | 2880 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *213* |
| 18 | 36 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 10,395 | 495,78 | 5154 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *382* |
| 19 | 37 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС И-10 см) | м2 покрытия | 63,000 | 97,43 | 6138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *1724* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *455* |
| 20 | 38 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 63,000 | 1453,87 | 91594 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,71* | *5211* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,69* | *6785* |
| 21 | 39 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, толщиной 6 см | м2 покрытия | 63,000 | 657,40 | 41416 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,94* | *1571* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,70* | *3068* |
| | | | Раздел: Покрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 2 | | | | |
| 22 | 40 | 11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 28,100 | 880,73 | 24748 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *156,65* | *4402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,24* | *1833* |
| 23 | 41 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,810 | 2654,00 | 7458 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *685* |

| Номер | | Шифр норм и коэф. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *552* |
| 24 | 42 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 28,100 | 594,70 | 16711 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,23* | *5374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,05* | *1238* |
| 25 | 43 | 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 28,100 | 2661,42 | 74786 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,24* | *2817* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,14* | *5540* |
| | | | ИТОГО: | | | | 320 530 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 24 739 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 23 743 |
| | | | Итого с временными | | 1,3 % | 4 167 | 324 697 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,2 % | 7 143 | 331 840 |
| | | | Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784 | | | | 354 995 |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 42 599 |
| | | | Итого с НДС | | | | 397 595 |
| | | | Итого по акту с учетом скидки, К= 0,94728 | | | | 376 634 |

**Представитель заказчика:**

Главный специалист сектора технического надзора _____ Мадиталиев Т.Е.

Эксперт технического надзора ТОО"ИНЖИНИРИНГ KZ" _____ Васильева А.Е.

**Представитель подрядчика:**

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Гукоян П.П.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство к многоэтажным жилым домам (№5, №13, №14-15, №16, №17-18, №19-20-21) в 6-ом квартале мкр. Аэропорт

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство жилого дома № 14-15

( наименование)

Договор подряда (контракт) №118 от 16.05.2017 года Доп. соглашение №1 от 15.09.2017 года

## Акт приемки выполненных работ № 9 за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-3-1

Благоустройство

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1** | | | | |
| 1 | 16 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,942 | 5102,10 | 9907 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *733,68* | *1425* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *377,93* | *734* |
| 2 | 17 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 51,100 | 2020,18 | 103231 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *389,90* | *19924* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,64* | *7647* |
| 3 | 18 | 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15 | м3 | 2,197 | 29564,67 | 64962 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1113,48* | *2447* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2189,98* | *4812* |
| 4 | 22 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 47,221 | 2654,00 | 125326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *11516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *9283* |

| Номер | | Шифр и номер позиции ресурсов | Наименование работ и затрат | единица измерения | Количество работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 23 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 47,221 | 944,56 | 44604 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *9011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *3304* |
| 6 | 24 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 23,611 | 2214,32 | 52282 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *1969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *3873* |
| 7 | 25 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 8,500 | 2499,10 | 21242 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *800* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *1573* |
| 8 | 26 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 15,111 | 1366,34 | 20647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *1529* |
| 9 | 27 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 135,053 | 159,86 | 21590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *813* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *1599* |
| 10 | 28 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 77,915 | 495,78 | 38629 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *1455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *2861* |
| 11 | 29 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС И-15 см) | м2 покрытия | 314,810 | 97,43 | 30672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *8614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *2272* |
| 12 | 30 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 31,481 | 944,56 | 29736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *6007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *2203* |
| 13 | 31 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 11,963 | 2214,32 | 26489 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *998* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *1962* |
| 14 | 32 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 5,975 | 2499,10 | 23029 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *830* |

| Номер | | Шифр нормы и код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Выполнено работ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | по смете | | | | | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *1632* |
| 15 | 33 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 8,815 | 1366,34 | 12044 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *454* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *892* |
| 16 | 34 | 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 | т | 3,022 | 12542,11 | 37904 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *472,37* | *1428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *929,05* | *2808* |
| 17 | 35 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 90,036 | 159,86 | 14393 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *1066* |
| 18 | 36 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 51,944 | 495,78 | 25753 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *970* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *1908* |
| 19 | 37 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС И-10 см) | м2 покрытия | 314,810 | 97,43 | 30672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *8614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *2272* |
| 20 | 38 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 314,810 | 1453,87 | 457692 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,71* | *26037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,69* | *33903* |
| 21 | 39 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, толщиной 6 см | м2 покрытия | 314,810 | 657,40 | 206955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,94* | *7852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,70* | *15330* |
| | | | **Раздел: Покрытие из тротуарных плит H=80мм тип 2** | | | | |
| 22 | 40 | 11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 123,900 | 880,73 | 109122 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *156,65* | *19409* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,24* | *8083* |
| 23 | 41 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном те | 12,390 | 2654,00 | 32883 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *3022* |

| Номер | | Шифр и номер позиции ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиция по смете | | | | | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *2436* |
| 24 | 42 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 123,900 | 594,70 | 73684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,23* | *23694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,05* | *5458* |
| 25 | 43 | 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 123,900 | 2661,42 | 329750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,24* | *12419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,14* | *24426* |
| 26 | 44 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 4,130 | 1889,16 | 7802 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *384,96* | *1590* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,94* | *578* |
| 27 | 45 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8 | м3 | 0,066 | 29565,05 | 1954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1113,49* | *74* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2190,00* | *145* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 1 951 954 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 172 688 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 144 589 |
| | | | **Итого с временными** | | 1,3 % | 25 375 | 1 977 329 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,2 % | 43 501 | 2 020 830 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784** | | | | 2 161 840 |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 259 421 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | 2 421 261 |
| | | | **Итого по акту с учетом скидки: К = 0,94728** | | | | 2 293 612 |

**Представитель заказчика:**

Главный специалист сектора технического надзора _____ Шайгалиев Г.Е.

Эксперт технического надзора ТОО"ИНЖИНИРИНГ KZ" _____ Пасынкова А.Е.

**Представитель подрядчика:**

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Гукоян П.П.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство к многоэтажным жилым домам (№5, №13, №14-15, №16, №17-18, №19-20-21) в 6-ом квартале мкр.Аэропорт

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство жилого дома № 16

( наименование)

Договор подряда (контракт) №118 от 16.05.2017 года Доп. соглашение №1 от 15.09.2017 года

## Акт приемки выполненных работ № 10 за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-4-1

Благоустройство

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1** | | | | |
| 1 | 16 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,009 | 5102,10 | 5146 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *733,68* | *740* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *377,93* | *381* |
| 2 | 17 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 26,540 | 2020,18 | 53615 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *389,90* | *10348* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,64* | *3972* |
| 3 | 18 | 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15 | м3 | 1,141 | 29564,67 | 33740 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1113,48* | *1271* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2189,98* | *2499* |
| 4 | 22 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 118,800 | 2654,00 | 315295 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *28971* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *23355* |

| по порядку | по смете | Шифр норм и коды ресурсов | | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 23 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 118,800 | 944,56 | 112214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *22670* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *8312* |
| 6 | 24 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 59,400 | 2214,32 | 131531 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *4954* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *9743* |
| 7 | 25 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 21,384 | 2499,10 | 53441 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *2013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *3959* |
| 8 | 26 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 38,016 | 1366,34 | 51943 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *1956* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *3848* |
| 9 | 27 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 339,768 | 159,86 | 54316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *2046* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *4023* |
| 10 | 28 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 196,020 | 495,78 | 97183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *3660* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *7199* |
| 11 | 29 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС Н-15 см) | м2 покрытия | 792,000 | 97,43 | 77166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *21671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *5716* |
| 12 | 30 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 79,200 | 944,56 | 74809 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *15113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *5541* |
| 13 | 31 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 30,096 | 2214,32 | 66642 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *2510* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *4936* |
| 14 | 32 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 22,176 | 2499,10 | 55420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *2087* |

| Номер | | Шифр нормы и код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиция по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *4105* |
| 15 | 33 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 22,176 | 1366,34 | 30300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *1141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *2244* |
| 16 | 34 | 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 | т | 7,603 | 12542,11 | 95358 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *472,37* | *3591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *929,05* | *7064* |
| 17 | 35 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 226,512 | 159,86 | 36211 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *1364* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *2682* |
| 18 | 36 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 130,680 | 495,78 | 64789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *2440* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *4799* |
| 19 | 37 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС Н-10 см) | м2 покрытия | 792,000 | 97,43 | 77166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *21671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *5716* |
| 20 | 38 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 792,000 | 1453,87 | 1151462 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,71* | *65505* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,69* | *85294* |
| 21 | 39 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, толщиной 6 см | м2 покрытия | 792,000 | 657,40 | 520657 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,94* | *19753* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,70* | *38567* |
| | | | **Раздел: Покрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 2** | | | | |
| 22 | 40 | 11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 5,590 | 880,73 | 4923 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *156,65* | *876* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,24* | *365* |
| 23 | 41 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,559 | 2654,00 | 1484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *136* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| порядку | по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *110* |
| 24 | 42 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 5,590 | 594,70 | 3324 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,23* | *1069* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,05* | *246* |
| 25 | 43 | 21-040509-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 5,590 | 2661,42 | 14877 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,24* | *560* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,14* | *1102* |
| 26 | 44 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 14,950 | 1889,16 | 28243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *384,96* | *5755* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,94* | *2092* |
| 27 | 45 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8 | м3 | 0,239 | 29565,05 | 7072 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1113,49* | *266* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2190,00* | *524* |
| | | | ИТОГО: | | | | 3 218 327 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 244 139 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 238 395 |
| | | | Итого с временными | | 1,3 % | 41 838 | 3 260 165 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,2 % | 71 724 | 3 331 889 |
| | | | Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784 | | | | 3 564 383 |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 427 726 |
| | | | Итого с НДС | | | | 3 992 109 |
| | | | Итого по акту с учетом скидки, К= 0,94728 | | | | 3 781 645 |

**Представитель заказчика:**

Главный специалист сектора технического надзора _____ Мосгагаев Г.Б.

Эксперт технического надзора ТОО"ИНЖИНИРИНГ KZ" _____ Васильева А.Г.

**Представитель подрядчика:**

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Гукоян П.П.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство к многоэтажным жилым домам (№5, №13, №14-15, №16, №17-18, №19-20-21) в 6-ом квартале мкр.Аэропорт

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство жилого дома № 17-18

( наименование)

Договор подряда (контракт) №118 от 16.05.2017 года Доп. соглашение №1 от 15.09.2017 года

## Акт приемки выполненных работ № 11 за октябрь 2017 года

Локальная смета 2-5-1

Благоустройство

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Вертикальная планировка** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка почвенно-растительного слоя в резерв для озеленения | м3 грунта | 334,849 | 35,95 | 12038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,96* | *2331* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,66* | *892* |
| 2 | 2 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 334,849 | 133,13 | 44579 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,78* | *8632* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,86* | *3302* |
| 3 | 3 | 11-010104-0103 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства покрытий | м3 грунта | 360,507 | 49,69 | 17912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,62* | *3468* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,68* | *1327* |
| 4 | 4 | 11-010104-0111 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 360,507 | 150,52 | 54264 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,14* | *10507* |

| № по порядку | № позиции по смете | Шифр норм и коды | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,15* | *4020* |
| 5 | 5 | 11-010102-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток | м3 грунта | 178,739 | 236,07 | 42194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,95* | *8391* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,49* | *3125* |
| 6 | 6 | 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 285,982 | 273,67 | 78264 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,31* | *2948* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,27* | *5797* |
| 7 | 7 | 11-010104-0103 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь | м3 грунта | 539,246 | 49,69 | 26793 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,62* | *5188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,68* | *1985* |
| 8 | 8 | 11-010104-0111 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 539,246 | 150,52 | 81168 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,14* | *15716* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,15* | *6012* |
| 9 | 9 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 539,246 | 73,29 | 39522 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,03* | *7027* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,43* | *2928* |
| 10 | 10 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 539,246 | 31,83 | 17166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,10* | *2751* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,36* | *1272* |
| 11 | 11 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 539,246 | 69,94 | 37717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,18* | *7107* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,18* | *2794* |
| | | | Раздел: Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1 | | | | |
| 12 | 16 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 4,058 | 5102,10 | 20706 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *733,68* | *2978* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *377,93* | *1534* |
| 13 | 17 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 106,800 | 2020,18 | 215755 |

| Номер | | Шифр норм и усло | | Единица | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | измерения | количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *389,90* | *41641* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *149,64* | *15982* |
| 14 | 18 | 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15 | м3 | 4,592 | 29564,67 | 135773 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1113,48* | *5114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2189,98* | *10057* |
| 15 | 22 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 114,354 | 2654,00 | 303496 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,87* | *27887* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *196,59* | *22481* |
| 16 | 23 | 11-271001-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 114,354 | 944,56 | 108014 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *21822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *8001* |
| 17 | 24 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 57,177 | 2214,32 | 126608 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *4768* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *9378* |
| 18 | 25 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 20,584 | 2499,10 | 51441 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *1937* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *3810* |
| 19 | 26 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 36,593 | 1366,34 | 49999 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *1883* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *3704* |
| 20 | 27 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 327,052 | 159,86 | 52283 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *1969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *3873* |
| 21 | 28 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 188,684 | 495,78 | 93546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *3523* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *6929* |
| 22 | 29 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС (15 см) | м2 покрытия | 762,360 | 97,43 | 74278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *20860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *5502* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиция по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 30 | 11-271001-0401 ГСНБ РК 2015 | Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях | м3 бетона | 76,236 | 944,56 | 72010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *190,82* | *14548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,97* | *5334* |
| 24 | 31 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 28,970 | 2214,32 | 64148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,40* | *2416* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,02* | *4752* |
| 25 | 32 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 21,346 | 2499,10 | 53346 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *94,12* | *2009* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,12* | *3952* |
| 26 | 33 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 21,346 | 1366,34 | 29166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,46* | *1098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,21* | *2160* |
| 27 | 34 | 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 | т | 7,319 | 12542,11 | 91791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *472,37* | *3457* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *929,05* | *6799* |
| 28 | 35 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | тенге за 1 тонну | 218,035 | 159,86 | 34856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,02* | *1313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,84* | *2582* |
| 29 | 36 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | тенге за 1 тонну | 125,789 | 495,78 | 62364 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,67* | *2349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,72* | *4620* |
| 30 | 37 | 11-270602-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство основания из готовой ЩПС (h-10 см) | м2 покрытия | 762,360 | 97,43 | 74278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,36* | *20860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,22* | *5502* |
| 31 | 38 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 762,360 | 1453,87 | 1108370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,71* | *63054* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,69* | *82101* |
| 32 | 39 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, толщиной 6 см | м2 покрытия | 762,360 | 657,40 | 501172 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,94* | *19014* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,70* | *37124* |
| | | | Раздел: Покрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 2 | | | | |
| 33 | 44 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 9,900 | 1889.16 | 18703 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *384,96* | *3811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,94* | *1385* |
| 34 | 45 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8 | м3 | 0,158 | 29565,05 | 4683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1113,49* | *176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2190,00* | *347* |
| | | | ИТОГО: | | | | 3798404 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 342552 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 281363 |
| | | | Итого с временными | | 1,3 % | 49379,00 | 3847783 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,2 % | 84651,00 | 3932434 |
| | | | Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784 | | | | 4 206 833 |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 504 820 |
| | | | Итого с НДС | | | | 4 711 653 |
| | | | Итого по акту с учетом скидки, К=0,94728 | | | | 4 463 255 |

**Представитель заказчика:**

Главный специалист сектора технического надзора _____ Молдагалиев Г.Т.

Эксперт технического надзора ТОО"ИНЖИНИРИНГ КZ" _____ Васильева А.Е.

**Представитель подрядчика:**

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Гукоян П.П.