Акционерное Общество «Риддер ТЭЦ»
РНН 600700157980
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«___» _____ 2018г

ПРОТОКОЛ № __5__ ЦТС
заседания постоянно действующей комиссии по работе с основными средствами
АО «Риддер ТЭЦ» по приемке основного средства из ремонта:

Тепломагистраль по ул _Гоголя 41 инв №072734_____.
Наименование основного средства

24.09.2018 г. г. Риддер

Председатель комиссии: финансовый директор _____
Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:
Члены комиссии:
- начальник ПТО Ленская Г.А.
-главный инженер Мельчиков М.Б.
-главный бухгалтер
-начальник цеха тепловых сетей Оспанов М.Т.
-начальник ОМТС,СБ Коныров Р.К.

Повестка дня:
Повестка дня:
Идентификация проведенного ремонта основных средств:
Тепломагистраль по ул. Гоголя инв №072734

Слушали:
По первому вопросу выступили:
Оспанов М.Т. – начальник цеха тепловых сетей.
Выполнен ремонт: Тепломагистрали по ул. Гоголя инв №072734 в целях устранения обнаруженных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования тепловых сетей.

1. В целях поддержания работоспособности оборудования тепловых сетей ремонт оборудования проведен подрядным способом, силами ТОО «Келешек-МТГ» на основании *договора подряда № 104/4 от 21.06.2018г.*
2. Ремонт произведен на основании – *Акта дефектации от 07.06.2018г.*.
3. Работы выполнены в соответствий с требованиями НТД.
4. Имеющее место отступление от проекта *нет*
5. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования цеха тепловых сетей:

- разработка грунта экскаватором;
- разработка грунта вручную;
- демонтаж плит перекрытия;
- демонтаж стальных трубопроводов Ду=89мм 117 м/канала;
- демонтаж изоляции минеральными матами;
- погрузка- разгрузка материалов, транспортировка материалов;
- прокладка стальных трубопроводов Ду=89мм 117м/канала;
- нанесение антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы;
- изоляция трубопроводов минераловатными матами толщиной 80мм;
- покрытие изоляции сталью оцинкованной;

- монтаж плит перекрытий;
- засыпка траншеи с перемещением грунта до 5 м.

6. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации оборудования не *изменились:*
- срок эксплуатации – не увеличился, увеличилась надежность эксплуатации трубопроводов;

7. Стоимость выполненных и принятых работ *4 578 132,00 тенге без учета НДС.*

8. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту:
Договор№104/4, сметы, акт-дефектации от 07.06.18г., акт выполненных работ №8 от 24.09.18г., сдаточная документация.

Перечень недоделок, препятствующих нормальной эксплуатации объекта *нет*

Решили:
Ремонтные работы на оборудовании цеха тепловых сетей:
Тепломагистраль по ул. Гоголя инв № 072734

1. Принять в эксплуатацию с *24.09. 2018года*.
2. На основании «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утверждённых приказом МЭ РК №73 от 11 февраля 2015 года (с изменениями от 25.12.2017г) согласно гл.3,п10,11 и прил.3, учитывая фактическую стоимость произведенных работ и затраченных материалов, объем и сроки выполнения произведенный ремонт Тепломагистрали по ул. Гоголя инв № 072734 (комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного состояния и исправного состояния оборудования, зданий, сооружений и восстановлению ресурсов и их составных частей) **считать текущим ремонтом**, с отнесением затрат на соответствующую статью бухгалтерского учета.

Председатель комиссии:
финансовый директор _____
Секретарь:
бухгалтер по материалам _____ Полякова Ю.М.

Члены комиссии:
начальник ПТО _____ Ленская Г.А.
главный инженер _____ Мельчиков М.Б.
главный бухгалтер _____
начальник цеха тепловых сетей _____ Оспанов М.Т.
начальник ОМТС, СБ _____ Коныров Р.К.