Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Тараз қаласы «20» маусым 2014 жыл

Тараз қаласы әкімінің 2014 жылғы «15» маусымдағы № 110 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Комиссия төрағасы: **Есеналиев Асхат Қамқабайұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары: **Өтембаев Мұратбек Татарбекұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің бас маманы;

Комиссия мүшелері:
тапсырыс беруші:
Қалдыбаев Нұрбол Бекежанұлы- «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы;
Даниярбек Атауоллаұлы- Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша экология департаментінің басшы орынбасары;
Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы - Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасының басшысы өртке қарсы подполковнигі;
бас жобалаушы:
Абдралиев Нурлан Ермаханұлы - «Таразводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
Буралкиев Жанат Нұрғалиұы – «Тараз қалалық электр жүйесі» мекемесінің бас инженері:
Умирзаков Чингис Жарасұлы - «Инжиниринг Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры нысан бойынша техникалық қадағалаушы;
бас мердігер:
Баратов Құрман Сапаралиұлы - «Энерджи-Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры:
Леонтьев Сергей Михайлович - «Тараз-Прогресс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры:
Минаков Юрий Васильевич - «Жамбылхимстройинженеринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры:

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (мердігер «Жамбылхимстройинженеринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі)
(ұйымның атауы)
Жамбыл облысы, Тараз қаласы (облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің, корпустың нөмері) «Тараз қаласы «Арай» алқабындағы Айша бибі көшесінен көпір құрылысы және спорт Сарайына сырткы электр желісін салу»

нысанын жаңадан салу құрылыс жұмыстары пайдалануға қабылдауды ұсынды (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру).

2. «Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 жылдың «14» қарашадағы № 247 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстарын

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер «Жамбылхимстройинженеринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

«Энерджи-Тараз» және «Тараз-Прогресс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Таразводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Тараз қаласында орналасқан, «Тараз қаласы «Арай» алқабындағы Айша бибі көшесінен көпір құрылысы және спорт Сарайына сыртқы электр желісін салу» құрылыс нысанды қарастырылған. Бас жобалаушы: «Таразводпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, мемлекеттік лицензиясы №012768. Жұмыс жобасы 2013 жылы жасалынған. Табиғи жағдайлар:

- климаттық ауданы - III В;
- қар жүгінің нормативтік мәні – 50 кгс/м^2;
- жел қысымының нормативтік мәні - 73 кгс/м^2;
- ең суық бескүндіктің сыртқы ауаның температурасы – минус 26 С^0;
- құрылыс алаңының сейсмикасы – 8 балл.

Қабылданған жобалық шешімдері:

Көпір «Арай» алқабындағы дренажды канал үстіне салынған. Көпірдің жанындағы аумақты көріктендіру жұмыстары атап айтқанда көпірге кіреберіс

жолын асфальтобетондық жабыны салынғанын және көпір құрылысының жұмыстары бас жоспарымен салыстырылды. Көпірдің кіре-беріс қозғалыс жолында автомобиль жүретін бөлігі төрт жолағымен есептелінген, жалпы ені 21,8 метр және қаупсіздік жолдың жолағы әр бір жағынан 0,75 метр.

Жолдын кіре-беріс жағы жол қабаттары төмендегіде көрсетілген құрылымдарынан тұрады:

– төсемнің жоғарғы қабаты, қалындығы 5см қиыршықтас-мастикалық асфальтобетоннан, МСТ 31015-2002;

– төсемнің төменгі қабаты, қалындығы 6см Б типті М-II маркалы ыстық кеуекті ірі-түйіршіктік асфальтобетонның қоспасынан ҚР СТ 1225-2003;

– негіздің жоғары қабаты қалындығы 12см фракциялық қиыршық тастан ҚР СТ 1549-2006;

– негіздің төменгі қабаты қалындығы 15см құмды-малтатас қоспасынан ҚР СТ 1549-2006.

Кіре-беріс жолдың екі жағында биіктігі 0,8 метр металдық сүйеніш қоршаулары салынды.

Автомобиль жүру бөлігі мен жаяу жүргіншілер жолы биіктігі 0,5 метр темірбетонды жиекқабырғасы және металл қоршаумен бөлінген. Көпірдің ұзындығы 21,0 метр. Көпірідің екі жағынан тротуар жолдың ені 2,05 метр көзделген.

Канал жиегіне тереңдетілген кіріс және шығыс баулықтары В-15 санатты, су өткізбеушілік W-4 маркасы бойынша бетоннан және аязға төзімділік F-200 маркалы портландцементтен орындалған. Баулықтарының қалындығы 500мм қабылданып, аталған бұлағы диаметрі 12мм, өлшемі 200х200 АIII санатты арматура торысымен арматураланған. Көпірден және жол төсемінен жауын суларды бұрып әкету үшін көлденең және бойлық түрімен науалар жатқызып жүргізілді. ВЛ-10 кв ұзындығы 0,878 км, КЛ-10кВ ұзындығы 0,041 км. Электр сымдарды мен жабдықтары тоқ соғу қаупі төнген жағдайда электр қондырғысын ажырату мақсатында жерге қосылды.

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

жеке жоба бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7. Жобалық сметалық құжаттар «Тараз қаласы құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы

2013 жылғы «10» қазандағы № 262 бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2013 жыл.

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2014 жыл.

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 1,8 ай;

іс жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Сәулеттік – жобалау тапсырмасы, жобалау сметалық құжаттар, жоба бойынша мемлекеттік сараптама (2013 жылғы 7 қазандағы №08-0680/13 «Жамбылмемсараптама» ЕМК бекіткен.), жұмыс комиссиясының актісі.
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10.Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектеге
көпірдің жалпы ұзындығы	м	21,0	-	-	-
көпірдің ені	м	21,30	-	-	-
автомобиль жолының жүріс бөлігінің ені	м	14,0	-	-	-
тротуардын ені	м	2,05	-	-	-

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп	-					

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

---

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды.

_____
(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 29737,0 мың.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 22667,0 мың.теңге.
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.
18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем - жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған нысан **«Тараз қаласы «Арай» алқабындағы Айша бибі көшесінен көпір құрылысы және спорт Сарайына сыртқы электр желісін салу» ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Есеналиев А.Қ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ Өтембаев М.Т.

Комиссия мүшелері: _____ Қалдыбаев Н.Б.

_____ Атауоллаулы Д.

_____ Акылбеков Е.Н.

_____ Абдралиев Н.Е.

_____ Умирзаков Ч.Ж.

_____ Буралкиев Ж.Н.

_____ Баратов Қ. С.

_____ Леонтьев С.М.

_____ Минаков Ю.В.