Акционерное Общество «Риддер ТЭЦ»
РНН 600700157980
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«___» _____ 2018г

ПРОТОКОЛ № __2__ ЦТС
заседания постоянно действующей комиссии по работе с основными средствами
АО «Риддер ТЭЦ» по приемке основного средства из ремонта:

Тепломагистраль Станционный городок от ТК-38а _____.
Наименование основного средства

г. Риддер

24.09.2018 г.

Председатель комиссии: финансовый директор _____
Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:

Члены комиссии:
- начальник ПТО — Ленская Г.А.
-главный инженер — Мельчиков М.Б.
-главный бухгалтер
-начальник цеха тепловых сетей — Оспанов М.Т.
-начальник ОМТС,СБ — Коныров Р.К.

Повестка дня:
Идентификация проведенного ремонта основных средств:
Тепломагистраль Станционный городок от ТК38а инв№073758

Слушали:
По первому вопросу выступили:
Оспанов Т.Ж. –начальник цеха тепловых сетей.

1. В целях поддержания работоспособности оборудования тепловых сетей ремонт оборудования проведен подрядным способом, силами ТОО «Келешек-МТГ» на основании *договора подряда № 104/2 от 21.06.2018г.*
2. Ремонт произведен на основании – *Акта дефектации от 07.06.2018г.*.
3. Работы выполнены в соответствий с требованиями НТД.
4. Имеющее место отступление от проекта *нет*
5. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования цеха тепловых сетей:

- разработка грунта экскаватором;
- разработка грунта вручную;
- демонтаж плит перекрытия;
- демонтаж стальных трубопроводов Ду=40мм 120,5 м/канала;
- демонтаж изоляции минеральными матами;
- погрузка- разгрузка материалов, транспортировка материалов;
- прокладка стальных трубопроводов Ду=40мм 125,5 м/канала;
- нанесение антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы;
- изоляция трубопроводов минераловатными матами толщиной 100мм;
- покрытие изоляции сталью оцинкованной;
- монтаж плит перекрытий;
- засыпка траншеи с перемещением грунта до 5 м.

6. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации оборудования, инв..№ 073758 не *изменились:*

- срок эксплуатации – не увеличился, увеличилась надежность эксплуатации трубопроводов;

7. Стоимость выполненных и принятых работ *4 806 802,36 тенге без НДС.*

8. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту: *Договор № 104/2 от 21.06.18., сметы, акт-дефектации от 07.06.18г., акт выполненных работ №7 от 24.09.18г., сдаточная документация.*

Перечень недоделок, препятствующих нормальной эксплуатации объекта *нет*

Решили:

Ремонтные работы на оборудовании цеха тепловых сетей:
Тепломагистраль Станционный городок от ТК38а инв№073758

1. Принять в эксплуатацию с *24.09. 2018года*.
2. На основании «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утверждённых приказом МЭ РК №73 от 11 февраля 2015 года (с изменениями от 25.12.2017г) согласно гл.3,п10,11 и прил.3, учитывая фактическую стоимость произведенных работ и затраченных материалов, объем и сроки выполнения произведенный ремонт Тепломагистрали Станционный городок от ТК38а инв№073758

(комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного состояния и исправного состояния оборудования, зданий, сооружений и восстановлению ресурсов и их составных частей) **считать текущим ремонтом**, с отнесением затрат на соответствующую статью бухгалтерского учета.

Председатель комиссии:
финансовый директор

Секретарь:
бухгалтер по материалам _____ Полякова Ю.М.

Члены комиссии:
начальник ПТО _____ Ленская Г.А.
главный инженер _____ Мельчиков М.Б.
главный бухгалтер _____
начальник цеха тепловых сетей _____ Оспанов М.Т.
начальник ОМТС, СБ _____ Коныров Р.К