Акционерное Общество «Риддер ТЭЦ»
РНН 600700157980
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«___» _____ 2018г

ПРОТОКОЛ № __1__ ЦТС
заседания постоянно действующей комиссии по работе с основными средствами
АО «Риддер ТЭЦ» по приемке основного средства из ремонта:

Тепломагистраль по ул.Семипалатинская инв №72779 _____.
Наименование основного средства

24.09.2018 г. г. Риддер

Председатель комиссии: финансовый директор _____
Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:
Члены комиссии:
- начальник ПТО Ленская Г.А.
-главный инженер Мельчиков М.Б.
-главный бухгалтер
-начальник цеха тепловых сетей Оспанов М.Т.
-начальник ОМТС,СБ Коныров Р.К.

Повестка дня:
Идентификация проведенного ремонта основных средств:
Тепломагистраль по ул.Семипалатинская инв №072779

Слушали:
По первому вопросу выступили:
Оспанов Т.Ж.. – начальник цеха тепловых сетей.
Выполнен ремонт: Тепломагистрали по ул.Семипалатинская инв №072779

1. В целях поддержания работоспособности оборудования тепловых сетей ремонт оборудования проведен подрядным способом, силами ТОО «Келешек-МТГ» на основании
2. *договора подряда № 104/1 от 21.06.2018г.*
3. Ремонт произведен на основании – *Акта дефектации от 07.06.2018г.*__.
4. Работы выполнены в соответствий с требованиями НТД.
5. Имеющее место отступление от проекта *нет*
6. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования цеха тепловых сетей:

- разработка грунта экскаватором;
- разработка грунта вручную;
- демонтаж плит перекрытия;
- демонтаж стальных трубопроводов Ду=57мм 120 м/канала;
- демонтаж изоляции минеральными матами;
- погрузка- разгрузка материалов, транспортировка материалов;
- прокладка стальных трубопроводов Ду=57мм 120 м/канала;
- нанесение антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы;
- изоляция трубопроводов минераловатными матами толщиной 100мм;
- покрытие изоляции сталью оцинкованной;
- монтаж плит перекрытий;
- засыпка траншеи с перемещением грунта до 5 м.

7. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации оборудования *не изменились:*

- срок эксплуатации – не увеличился , увеличилась надежность эксплуатации трубопроводов;

8. Стоимость выполненных и принятых работ *4 794 504 тенге без НДС.*

9.Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту:

Договор104/1 от 21.06.18г., сметы, акт-дефектации от 07.06.18г., акт выполненных работ № 6 от 24.09.18г., сдаточная документация.

Перечень недоделок, препятствующих нормальной эксплуатации объекта *нет*

Решили:

Ремонтные работы на оборудовании цеха тепловых сетей:
Тепломагистраль по ул.Семипалатинская инв №072779

1. Принять в эксплуатацию с *24.09. 2018года*.
2. На основании «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утверждённых приказом МЭ РК №73 от 11 февраля 2015 года (с изменениями от 25.12.2017г) согласно гл.3,п10,11 и прил.3, учитывая фактическую стоимость произведенных работ и затраченных материалов, объем и сроки выполнения произведенный ремонт Тепломагистрали по ул.Семипалатинская инв №072779 (комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного состояния и исправного состояния оборудования, зданий, сооружений и восстановлению ресурсов и их составных частей) **считать текущим ремонтом**, с отнесением затрат на соответствующую статью бухгалтерского учета.

Председатель комиссии:
финансовый директор _____
Секретарь:
бухгалтер по материалам _____ Полякова Ю.М.

Члены комиссии:
начальник ПТО _____ Ленская Г.А.
главный инженер _____ Мельчиков М.Б.
главный бухгалтер _____
начальник цеха тепловых сетей _____ Оспанов М.Т.
начальник ОМТС, СБ _____ Коныров Р.К.