Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконстр. тепловых сетей
деректер базасына енгізілді
№ 1671 29.12. 2017ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" 12 2017 года

Заказчик **ТОО «Алматинские тепловые сети», и.о генерального директора Амангалиев Ерболат Зинегалиевич, 50026 г. Алматы, ул.Байзакова 221**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 05. 10. 17г. **, ТОО «Ария –Жаңа Астана», Генеральный директор – Бекбосынов Гани Турсынханович ., 050000, г. Алматы, пр.Абая 150/230, помещение 932,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от** 05. 10. 2017г **, ТОО «Сейсмостройзащита», директор - Мусин Вячеслав Анатольевич, Медеуский район, пр.Достык 85**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Жаманкараев Пардабек Естаевич , аттестат KZ32VJE00013686 от 26.10.2015г.
Иманбеков Едил Бакытович, аттестат KZ41VJE00024097 от 17.03.2017г.
Берикболов Ерсин, аттестат KZ03VJE00022162 от 24.01.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от** 05. 10. 2017г. **АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438 , Марковский Александр Евгеньевич, эксперт - Захаров А.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4$_3$ от ТК-4-20 до ТК-4-41з"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**: г.Алматы, Алмалинский район.**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **"06" марта 2014 г. №1/144, Акимат города Алматы** ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «УГАСК г.Алматы» от 11 июля 2017 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438**

наименование проектной организации, номер проект

утвержденного(й) **ТОО «Алматинские тепловые сети», 15.10.2015г. №114**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утв

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2017 г.** ;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2017г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать) ;**

фактически, месяц: **4 (четыре) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная тепловая нагрузка передаваемая по тепломагистрали	Гкал/ч	90	-	90	-
Протяженность по объекту всего в том, числе	м	2480	-	2480	-

подземная прокладка из них	м	2480	-	2480	-
2Ду700мм		2460	-	2460	-
в непроходных каналах	м	2436	-	2436	-
в трубах-кожухах	м	24	-	24	-
2Ду500мм	м	20	-	20	-
в непроходных каналах	м	20	-	20	-

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **3036,87** млн. тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **2529,37** млн. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **1,042** млн. тенге;
прочие работы **506,46** млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з" принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Амангалиев Е.З.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор **Мусин В.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Марковский А.Е.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик **Бекбосынов Г.Т.** _____
(генеральный подрядчик)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«05» 10 2017 г.

Технический надзор **ТОО «Сейсмостройзащита», директор Мусин Вячеслав Анатольевич, город Алматы, Медеуский район, пр.Достык 85**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:

1) Жаманкараева Пардабека Естаевича – инженер-эксперта по надзору за строительством, аттестаты эксперта КДС и ЖКХ № 07051 от 29.04.2014г., КГУ «Управление ГАСК г.Алматы» № KZ32VJE00013686 от 19.10.2015г.

2) Иманбекова Едиля Бахытовича – инженер-эксперт по надзору за строительством технического отдела, аттестаты эксперта КГУ «Управление ГАСК Алматинской области» № KZ68VJE00024095 от 17.03.2017г., № KZ68VJE00024097 от 17.03.2017г.

3) Берикболова Ерсина Тайтулеуовича - инженер-эксперт по надзору за строительством технического отдела, аттестаты эксперта КГУ «Управление ГАСК Алматинской области», аттестат KZ03VJE00022162 от 24.01.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

по объекту: **"Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4₃ от ТК-4-20 до ТК-4-41₃"**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», и.о генерального директора Амангалиев Ерболат Зинегалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Ария-Жана Астана», Юридический адрес Абая 150/230, помещение 932, ГСЛ №006140 от 01.08.2001г,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **генерального директора - Бекбосынова Гани Турсынханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «АСАН АР Құрылыс», ГСЛ №14004203 от 28.03.2014 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Раймжанева Асана Ашамаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», ГСЛ №07225 от 02.07.2015г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мусабаева Кайрата Бекешович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Жылу Өнеркәсібі», ГСЛ №01724 от 07.02.2011 года,

в лице генерального директора Копбаева Элеоноры Жумабаевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЗОР», ГСЛ №001470 от 03.10.2000 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сванбаева Тулеубека Серыкхановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2017г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2017г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **12 (двенадцать) месяц**;
фактически **4 (четыре)** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **3036,87** млн. тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **2529,37** млн. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **1,042** млн. тенге;
прочие работы **506,46** млн. тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **3036,87** млн. тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **2529,37** млн. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **1,042** млн. тенге;
прочие работы **506,46** млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной
документацией) **АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Алматинские тепловые сети» от 15.10.2015 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениями требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям

государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Сейсмостройзащита» Мусин В.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Мусин В.А.

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора:

1) Жаманкараев Пардабек Естаевич – инженер-эксперта по надзору за строительством, аттестаты эксперта КДС и ЖКХ № 07051 от 29.04.2014г., КГУ «Управление ГАСК г.Алматы» № KZ32VJE00013686 от 19.10.2015г.

2) Иманбеков Едил Бахытович – инженер-эксперт по надзору за строительством технического отдела, аттестаты эксперта КГУ «Управление ГАСК Алматинской области» № KZ68VJE00024095 от 17.03.2017г., № KZ68VJE00024097 от 17.03.2017г.

3) Берикболов Ерсин Тайтулеуович - инженер-эксперт по надзору за строительством технического отдела, аттестаты эксперта КГУ «Управление ГАСК Алматинской области», аттестат KZ03VJE00022162 от 24.01.2017г.

Жаманкараев П.Е.

подпись, дата М.П.

Иманбеков Е.Б.

подпись, дата М.П.

Берикболов Е.Т.

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 05 » 10 2017г.

Авторский надзор **АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438 генеральный директор Марковский Александр Евгеньевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Нурпейсов М.К. действующего на основании приказа №34-АН от 05.07.2017года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

по объекту: **"Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4₃ от ТК-4-20 до ТК-4-41з"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», и.о. генерального директора Амангалиев Ерболат Зинегалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Ария-Жана Астана», ГСЛ №006140 от 01.08.2001г,**
наименование организации, № лицензии и дата

в лице **Бекбосынова Гани Турсынхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

1. **ТОО «АСАН АР Құрылыс», ГСЛ №14004203 от 28.03.2014 года,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Раймжанева Асана Ашамаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», ГСЛ №07225 от 02.07.2015г.,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мусабаева Кайрата Бекешович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. **ТОО «Жылу Өнеркәсібі», ГСЛ №01724 от 07.02.2011 года,**
в лице генерального директора Копбаева Элеоноры Жумабаевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
4. **ТОО «ЗОР», ГСЛ №001470 от 03.10.2000 года,**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сванбаева Тулеубека Серыкхановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2017г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2017г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **12 (двенадцать)** месяц;

фактически **4 (четыре)** месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438**,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «Алматинские тепловые сети» 15.10.2015г..**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438 Нурпейсов М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) авторского надзора, подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«05» 10 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ария-Жана Астана», 050010, г.Алматы, пр.Абая 150/230 помещение 932**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Бекбосынов Гани Турсынханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4₃ от ТК-4-20 до ТК-4-41з"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», и.о. генерального директора Амангалиев Ерболат Зинегалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «АСАҢ АР Құрылыс», в лице директора Раймжанева Асана Ашамаевича
- ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», в лице директора Мусабаева Кайрата Бекешович
- ТОО «Жылу Өнеркәсібі», в лице директора Копбаева Элеоноры Жумабаевны
- ТОО «ЗОР», в лице директора Сванбаева Тулеубека Серыкхановича.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «КазНИПИЭнергопром», проект 1283.РП.438**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «КазНИПИЭнергопром» №04-36/25 от 03.02.2016г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная тепловая нагрузка передаваемая по тепломагистрали	Гкал/ч	90	-	90	-
Протяженность по объекту всего в том, числе	м	2480	-	2480	-
подземная прокладка из них	м	2480	-	2480	-
2Ду700мм		2460	-	2460	-
в непроходных каналах	м	2436	-	2436	-
в трубах-кожухах	м	24	-	24	-
2Ду500мм	м	20	-	20	-
в непроходных каналах	м	20	-	20	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструкция тепломагистрали выполнен от теплофикационного узла ТК-4-20 по ул.Айтике би от ул.Панфилова до ул.Чайковского и далее по ул. Чайковского до ул.Казыбек би, затем по ул.Казыбек би до ул.Амангельды, далее по ул.Амангельды до ул.Толеби, затем по ул.Толе би до ул.Масанчи до стыковки с существующими теповыми сетями, за существующим теплофикационным узлом ТК-4-41$_3$.

Схема подключения потребителей горячего водоснабжения – открытая.

Давление теплоносителя на ТК-4-22з:

В подающем водоводе 1,30 Мпа;

В обратном водоводе 0,60Мпа.

Давление теплоносителя на ТК-4-30з:

В подающем водоводе 1,25 Мпа;

В обратном водоводе 0,55 Мпа.

В павильоне П-12-3 и теплофикационных камерах ТК-4-33 и ТК-4-40Бз предусмотрена установка узлов с секционирующей арматурой.

Участки реконструируемой тепломагистрали выполнены диаметром 700мм, диаметры ответвлений - 100-600мм.

Общая протяженность тепломагистрали М-4з-2480,0м.

Прокладка тепловых сетей – подземная, с использованием стальных предизолированных труб, заводского изготовления. Прокладка тепловых сетей в каналах предусмотрена на скользящих опорах по опорным конструкциям. – стальные электросварные прямошовные термообработанные, класса К-52 по ГОСТ 20295-85 из качественной низколегированной стали марки 17 Г1С .

6. На объекте установлено предусмотренные проектом запорная-регулирующая арматура в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2017г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2017г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать);**
фактически, месяц: **4 (четыре);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о.генерального директора ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Б.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Бекбосынов Гани Турсынханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Утаерждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес **"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з Айтеке би)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №159-01-348	Дата 30.06.2017	Источник финансирования: Наимен.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форм: Наимен	Организационно-правовая форм: Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к опла
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	130 000 347									
в том числе за ноябрь 2017г.	25 445 897	22 719 551							2 726 346	25 445 89
Итого к оплате:										**25 445 89**

МП **ЗАКАЗЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"
_____ **Бекбосынов Г.Т.**

МП **ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
_____ **Мусабаев К.Б.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**
наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **159-01-348**
дата **30.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 8

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Технологическая часть								
			Раздел: Строительная часть								
1	20	Е0107-62-2	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	96,6	1577,09	384,77	152347	37169	180283	7,29	704
				м3	1192,32	140,74	115178	13596	140	0,63	61
2	23	Е01031-А26-1	Погрузка мусора	174,82	31,17	31,17	5448	5448	3814	0	0
				т	0	21,82	0	3814	100	0,46	80
3	24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	174,82	176,4	176,4	30838	30838	6168	0	0
				т	0	35,28	0	6168	100	0,74	130
			Итого по разделу: Строительная часть				188633				
			ИТОГО:				188633	73456			704
							115178	23578			271
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				190265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**190265**				
			Итого с накладными				**378898**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**22734**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**401632**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				**897487**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**17950**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**915437**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**109852**				
			Итого с НДС				**1025289**				
			Всего:				**1025289**				

Заказчик

Подрядчик

Нач. ПТО и СДО Кайсаханов

20.12.17

Рук. проекта Шалшенов М.К.

гл. Алмабеков К.Т

инженер ПТО Батенбаев

Инженер сметчик Шалшенова Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция теплomагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь

наименование, адрес

Объект I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства

Договор подряда

номер	159-01-348
дата	30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 9

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Казыбек би,ул.Амангельды,ул.Толе би								
1	8	Е0127-23-1	Устройство монтажных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2500	191,21	32	478036	79998	55342	0,04	95
				м2	5,75	10,89	14375	27236	133	0,04	96
2	9	Е0127-48-3 Ш.м. и доп. выш. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2500	416,93	18,41	1042274	46019	40606	0,04	109
				м2	7,45	4,76	18630	11902	133	0,02	41
3	10	Е0127-48-3 Ш.м. и доп. выш. 14 к.с. 0-1,37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2500	407,09	0	1017735	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
4	11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	2500	506,87	17,65	1267163	44135	42661	0,04	92
				м2	6,83	5,82	17077	14547	133	0,02	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	12	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2500	360,66	0	901642	0	229	0	2
				м2	0,07	0	172	0	133	0	0
6	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	2500	506,87	17,65	1267163	44135	42061	0,04	97
				м2	6,83	5,82	17077	14547	133	0,02	51
7	14	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2500	360,66	0	901642	0	229	0	2
				м2	0,07	0	172	0	133	0	0
8	17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9,803	592,87	84,82	5812	831	496	0,17	2
				м3	24,59	13,42	241	132	133	0,05	0
9	18	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	98,028	639,72	17,65	62710	1731	1649	0,04	4
				м2	6,83	5,82	670	570	133	0,02	2
10	19	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	98,028	153,64	0	15061	0	3	0	0
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0
11	37	Ц0108-102-1 к=0,5	Демонтаж терминала платной парковки	2	1592,75	285,78	3186	572	2603	7,47	15
				шкаф	1306,98	63,25	2614	127	95	0,37	1
12	38	Ц0108-102-1	Монтаж терминала платной парковки	2	3185,5	571,55	6371	1143	5207	14,95	30
				шкаф	2613,95	126,5	5228	253	95	0,73	1
13	39	Е0146-34-2	Разборка бетонного фундамента	1	2795,18	1245,27	2795	1245	2104	9,51	10
				м3	1549,91	553,72	1550	554	100	2,24	2
14	40	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от фундаментов	1,8	31,17	31,17	56	56	39	0	0
				т	0	21,82	0	39	100	0,46	1
15	41	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,8	176,4	176,4	318	318	64	0	0
				т	0	35,28	0	64	100	0,74	1
16	42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	1	7662,8	110,37	7663	110	976	5,63	6
				м3	887,51	41,69	888	42	105	0,2	0
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Ка				6979626				
			ИТОГО:				6979627	220296			466
							78700	70015			247
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7810				
			На общестроительные работы				185861				
			Всего накладных расходов:				193672				
			Итого с накладными				7173298				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				**430398**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7603696**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				**16991219**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**339824**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17331043**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2079725**				
			Итого с НДС				**19410768**				
			Всего:				**19410768**				

Заказчик

Подрядчик

20.12.17
Нач. ПТО и СДО Сопрахонова
Рук. проект Шамшилов А.Н.
Нач. уч. Ашабеков Е.Т
инженер ПТО Бозенбаев А.Б.
инженер-сметчик Шутанова Д.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**
наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	159-01-348
дата	30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 10

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Монолитные камеры										
1	231	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 и опор Ом1	17,4 / м3	11046,33 / 1490,4	480,96 / 175,93	192206 / 25933	8369 / 3061	40592 / 140	9,11 / 0,79	158 / 14		
2	232	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0301 / т	67700		2040						
3	233	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,098 / т	65900		6458						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	234	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0311 т	55620		1730				
5	235	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,543 т	52400		28453				
6	263	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 и опор Ом1	30 м3	11046,33 1490,4	480,96 175,93	331390 44712	14429 5278	69986 140	9,11 0,79	273 24
7	264	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0701 т	67700		4746				
8	265	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22 т	65900		14498				
9	266	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06 т	55620		3337				
10	267	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,21 т	52400		63404				
11	268	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1599 т	50900		8139				
12	291	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3(Б3)	0,28 м3	17900		5012				
13	292	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б8)	2,3 м3	16900		38870				
			Итого по разделу: Монолитные камеры				700283				
			ИТОГО:				700283	22798			432
							70645	8339			38
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				110577				
			Всего накладных расходов:				110577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				810860				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				48652				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				859512				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				1920666				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38413				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1959079				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				235089				
			Итого с НДС				2194168				
			Всего:				2194168				

Заказчик

Подрядчик

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**
наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **159-01-348** дата **30.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 11

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 1698 м								
1	12	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	1	702,3	0	702	0	654	4	4
				шт	648	0	648	0	101	0	0
2	17	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов Ду100	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
				компл	558	156,6	2232	626	130	0,65	3
3	18	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов Ду50	10	758,61	389,61	7586	3896	5335	1,73	17
				компл	317,25	93,15	3173	931	130	0,38	4
4	19	С130901-110ПРИМ.	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм	6	4760		28560				
				шт							
			Итого по разделу: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 1698 м				42118				
			ИТОГО:				42118	6555			34
							6052	1557			6
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				9051				
			Всего накладных расходов:				9706				
			Итого с накладными				51823				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3109				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54932				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				122751				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2455				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				125206				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15025				
			Итого с НДС				140231				
			Всего:				140231				

Заказчик

Подрядчик

20.12.17

Нач. ПТО и СДО Кожаканова

Рук. проект Шалимов М.Р.

нач. уч. Алмабеков К.Т

инженер сметник Шуманова

инж ПТО Бозенбаева

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**
наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **159-01-348**
дата **30.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 12

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Казыбек би,ул.Амангельды,ул.Толе би										
1	15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	700	626,64	17,65	438645	12358	11777	0,04	27		
				м2	6,83	5,82	4782	4073	133	0,02	14		
2	16	Е0127-54-1 к-2 К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	700	150,08	0	105058	0	21	0	0		
				м2	0,02	0	16	0	133	0	0		
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Ка				543703						
			ИТОГО:				543703	12358			27		
							4798	4073			14		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				11799						
			Всего накладных расходов:				11799						
			Итого с накладными				555502						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУММНЗ				33330				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				588832				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				1315804				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26316				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1342120				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				161054				
			Итого с НДС				1503174				
			Всего:				1503174				

Заказчик

Подрядчик

30.12.11

Исп. ПТО и СД

Рук. пр. Шалшилов М.Ш.

нач. пр. Алмабеков К.Т.

Страниц - 2

инж. РТО Утешбаева

инж. смет. Шупина

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Сана Курылыс 2007"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь
наименование, адрес

Объект I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства

Договор подряда номер 159-01-348
дата 30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 13

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п.п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	1-0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	13	47,99	39,44	624	513	210	0,06	1	
				дерево	8,54	14,5	111	188	70	0,05	1	
2	2	F0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8	63,13	51,88	505	415	170	0,08	1	
				дерево	11,26	19,07	90	153	76	0,06	0	
3	3	1-0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	8	78,29	64,29	626	514	211	0,09	1	
				дерево	14	23,65	112	189	70	0,08	1	
4	4	1-0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1	128,47	105,59	128	106	43	0,16	0	
				дерево	22,87	38,81	23	39	70	0,13	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса /без заготовки дров	2	113,11	8,58	226	17	151	0,68	1
				дерево	104,54	3,21	209	6	70	0,02	0
6	6	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса /без заготовки дров	2	187,11	12,19	374	24	251	1,14	2
				дерево	174,92	4,55	350	9	70	0,03	0
7	7	Е01031-А9-1	Погрузка при автомобильных перевозках	2,352	188,95	188,95	444	444	311	0	0
				т	0	132,26	0	311	100	2,78	7
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,352	176,4	176,4	415	415	83	0	0
				т	0	35,28	0	83	100	0,74	2
9	9	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0025	5571,72	5571,72	14	14	2	0	0
				га	0	1156,68	0	3	70	3,78	0
10	10	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	40	206,74	6,06	8270	242	2503	0,32	13
				м	45,68	2,83	1827	113	129	0,01	0
11	11	Е0147-32-6	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	122	1622,28	65,36	197918	7974	213622	7,24	883
				шт	1340,78	16,58	163575	2023	129	0,07	8
12	12	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	40	66,92	0	2677	0	3437	0,4	16
				м	66,6	0	2664	0	129	0	0
			ИТОГО:				212221	10677			917
							168961	3117			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				220993				
			Всего накладных расходов:				220993				
			Итого с накладными				433214				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				25993				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				459207				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				1026144				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20523				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1046667				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				125600				
			Итого с НДС				1172267				
			Всего:				1172267				

20.12.17

Заказчик

Руук. пр. Шалимов М.Н.
нач. уч. Алмабаев Е.Т.
нач. ПТО

Подрядчик

инженер сметчик Шутова
инженер ПТО Тлеубаев А.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41 (Айтеке би)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№159-01-348	30.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	104 554 450									
в том числе за октябрь 2017г.	27 241 091	24 322 403							2 918 688	27 241 091
Итого к оплате:										**27 241 091**

МП **ЗАКАЗЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"
_____ **Бекбосынов Г.Т.**

МП **ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
_____ **Мусабаев К.Б.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	159-01-348
дата	30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	30.10.2017

А К Т № 5

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Казыбек би,ул.Амангельды,ул.Толе би								
1	8	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	739,4	191,21	32	141384	23660	16368	0,04	28
				м2	5,75	10,89	4252	8055	133	0,04	28
2	9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	739,4	416,91	18,41	308263	13611	12010	0,04	32
				м2	7,45	4,76	5510	3520	133	0,02	12
3	10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	739,4	407,09	0	301005	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
4	11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	739,4	506,87	17,65	374776	13054	12440	0,04	29
				м2	6,83	5,82	5051	4303	133	0,02	15
5	12	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	739,4	360,66	0	266670	0	68	0	0
				м2	0.07	0	51	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	739,4	506,87	17,65	374776	13054	12440	0,04	29
				м2	6,83	5,82	5051	4303	133	0,02	15
7	14	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	739,4	360,66	0	266670	0	68	0	0
				м2	0,07	0	51	0	133	0	0
8	15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	2513,9	626,64	17,65	1575298	44381	42295	0,04	97
				м2	6,83	5,82	17172	14628	133	0,02	51
9	16	Е0127-54-1 к-2 К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	2513,9	150,08	0	377294	0	77	0	1
				м2	0,02	0	58	0	133	0	0
10	23	У1-32-33 к=0,8	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/строительные работы	145	276,52	162,81	40095	23608	33774	0,69	100
				м	113,7	52,67	16487	7637	140	0,26	37
11	24	У1-32-34#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/металлоконструкции	145	82,11	1,38	11906	201	10589	0,47	68
				м	80,72	0,42	11705	61	90	0	0
12	25	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от фундаментов	0,8085	31,17	31,17	25	25	18	0	0
				т	0	21,82	0	18	100	0,46	0
13	26	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,8085	176,4	176,4	143	143	29	0	0
				т	0	35,28	0	29	100	0,74	1
14	27	У1-32-33	Восстановление ограждения из декоративной решетки по чугунным стойкам/строительные работы	148,5	3070,02	203,52	455899	30222	43236	0,86	128
				м	142,13	65,84	21106	9777	140	0,32	48
15	28	У1-32-34	Восстановление ограждения из декоративной решетки по чугунным стойкам/металлоконструкции	148,5	136,52	1,98	20273	294	18061	0,78	116
				м	134,54	0,6	19979	89	90	0	0
16	29	Е0146-34-2	Разборка бетонного фундамента под стойку шлагбаума	0,06	2795,18	1245,27	168	75	126	9,51	1
				м3	1549,91	553,72	93	33	100	2,24	0
17	30	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от фундаментов	0,108	31,17	31,17	3	3	2	0	0
				т	0	21,82	0	2	100	0,46	0
18	31	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,108	176,4	176,4	19	19	4	0	0
				т	0	35,28	0	4	100	0,74	0
19	32	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,06	7662,8	110,37	460	7	59	5,63	0
				м3	887,51	41,69	53	3	105	0,2	0
20	33	У1-47-4	Демонтаж дорожного знака, строительные работы	3	644,21	246,5	1933	739	1703	1,91	6
				указат.	397,72	75,24	1193	226	120	0,37	1
21	34	У1-47-5#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж дорожного знака, монтаж металлоконструкций	3	1206,61	11,06	3620	33	3236	6,9	21
				указат.	1195,55	3,01	3587	9	90	0,01	0
22	35	У1-47-4	Монтаж дорожного знака, строительные работы /новые/	3	2476,92	308,12	7431	924	2128	2,99	9
				указат.	497,15	94,05	1491	282	120	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	36	У1-47-5	Монтаж дорожного знака, монтаж металлоконструкций /возврат 100%/	3	2008,38	15,8	6025	47	5392	11,5	35
				указат.	1992,58	4,3	5978	13	90	0,02	0
24	43	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	123	141,28	0	17377	0	23112	0,88	108
				м	141,28	0	17377	0	133	0	0
25	44	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление гранитного бордюра/возврат 100%/	170	479,03	7,63	81435	1296	28715	0,8	136
				м	124,98	2,02	21247	343	133	0,01	1
26	45	Е0127-57-2 К=0,8	Демонтаж плитных тротуаров	72	91,5	38,71	6588	2787	6363	0,28	20
				м2	52,79	13,66	3801	984	133	0,07	5
27	46	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемых плит тротуарных	1,008	31,17	31,17	31	31	22	0	0
				т	0	21,82	0	22	100	0,46	0
28	47	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	2,016	202,86	202,86	409	409	82	0	0
				т	0	40,57	0	82	100	0,85	2
29	48	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров/90% возврат/	72	139,37	57,33	10034	4128	9546	0,53	38
				м2	79,44	20,24	5720	1457	133	0,1	7
30	49	С143003-40	Плитка тротуарная	7,2	842		6062				
				м2							
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Ка				4656071				
			ИТОГО:				4656072	172751			1002
							167013	55880			226
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				244683				
			На металломонтажные работы				37278				
			Всего накладных расходов:				281961				
			Итого с накладными				4938033				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				296282				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5234315				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				11696600				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				233932				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11930532				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1431664				
			Итого с НДС				13362196				
			Всего:				13362196				

нач.уч. Алиабеков А.Т.

05.12.15 Заказчик

Ария-Жана Астана

Подрядчик

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

инженер ПТО Батенбаев

инженер сметчик Мартынова Т.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тенломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	159-01-348
дата	30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

А К Т № 6

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 1698 м								
1	1	Е0124-2-15#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,1406	742071,93	290196,09	104335	40802	82564	1976	278
				км	374400	77313,87	52641	10870	130	328,33	46
2	2	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	0,8032	78096,82	39324,82	62727	31586	47227	147,7	119
				т	30375	14854,5	24397	11931	130	72,55	58
3	3	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных	6,183	17432,77	2191,29	107747	13549	70428	73,6	455
				т	12555	101,25	77628	626	90	0,49	3
4	4	Е0124-11-11	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	6	12584,18	6322,43	75505	37935	52031	26,4	158
				шт	5175	1495,58	31050	8973	130	6,12	37
5	5	Е0124-10-6	Монтаж промежуточного элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 300 мм	0,008	1020769,4	421743,52	8166	3374	6789	2950	24
				км	551250	101552,01	4410	812	130	414,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 32-325 мм	120	2327,99	1344,74	279359	161369	129600	1,95	234
				стык	391,5	508,5	46980	61020	120	3,25	390
7	7	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 720 мм	128	3603	1930,12	461184	247055	217037	3,4	435
				стык	684	729	87552	93312	120	4,66	596
8	8	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	1	1884,6	80,6	1885	81	1529	9	9
				врезка	1697	2,3	1697	2	90	0,01	0
9	9	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	6	2294	106	13764	636	11143	10	60
				врезка	2059	4,5	12354	27	90	0,03	0
10	11	Ц0112-755-11	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм	2	13865	950	27730	1900	22381	62	124
				присоед	12400	33,8	24800	68	90	0,2	0
11	12	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	2	702,3	0	1405	0	1309	4	8
				шт	648	0	1296	0	101	0	0
12	13	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6
				м	48,8	0,5	976	10	95	0	0
13	14	Ц0108-147-1	Монтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг	6	23,2	2,1	139	13	96	0,1	1
				м	16,5	0,3	99	2	95	0	0
14	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
				м	19,7	0,5	197	5	95	0	0
15	17	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов Ду100	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
				компл	558	156,6	2232	626	130	0,65	3
16	18	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов Ду50	10	758,61	389,61	7586	3896	5335	1,73	17
				компл	317,25	93,15	3173	931	130	0,38	4
17	19	С130901-110ПРИМ.	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	4760		28560				
				шт							
18	20	Е0124-13-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
				компл	558	156,6	1116	313	130	0,65	1
19	21	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	35100		70200				
				шт							
20	22	С130809-87	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	2	974		1948				
				компл							
21	25	Е0124-2-7#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,025	286412,82	95228,47	7160	2381	5456	752,85	19
				км	141513,75	26372,16	3538	659	130	129,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	26	Е0124-2-6#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,01	257696,42	84813,24	2577	848	2032	702.45	7
				км	132300	24004,01	1323	240	130	120,11	1
23	27	Е0124-2-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0548	167484,71	53473,98	9178	2930	8037	518,7	28
				км	95681,25	17129,8	5243	939	130	88,49	5
24	28	Е0124-2-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1.06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,005	134609,72	46969,98	673	235	630	445,2	2
				км	79852,5	17094,7	399	85	130	88,37	0
25	29	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	5.05	111		561				
				м							
26	30	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	54,8	629		34469				
				м							
27	31	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	10	1055		10550				
				м							
28	32	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	25	2030		50750				
				м							
29	33	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	4	25800		103200				
				м							
30	35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	0,134	247994,13	49389,75	33231	6618	14185	312,7	42
				т	62775	18657	8412	2500	130	91,12	12
31	36	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	0,4655	204796,82	39324,82	95333	18306	27371	147,7	69
				т	30375	14854,5	14140	6915	130	72,55	34
32	38	Е0122-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,04	3489163,72	480797,84	139567	19232	12077	290	12
				км	50625	181624,5	2025	7265	130	887,06	35
33	39	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 3 слоя	30,6	567,94	0,42	17379	3	239	0,04	1
				м2	8,52	0,15	261	5	50	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	88,4	21,8	0,05	1927	4	464	0,03	3
				м2	5,81	0,02	514	2	90	0	0
35	41	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	88,4	39,28	0,04	3473	4	498	0,03	3
				м2	6,26	0	553	0	90	0	0
36	42	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	33,4	120,72	31,97	4032	1068	2458	0,34	11
				м	61,65	11,93	2059	398	100	0,06	2
37	43	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	38,43	142,47	33,05	5475	1270	3546	0,44	17
				м	79,88	12,38	3070	476	100	0,06	2
38	44	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	28,14	182,47	45,76	5135	1288	3204	0,54	15
				м	96,75	17,1	2723	481	100	0,08	2
39	45	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	27,615	199,08	49,3	5498	1361	3424	0,59	16
				м	105,53	18,45	2914	509	100	0,09	2
40	46	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	2,1	357,38	97,37	750	204	496	1,1	2
				м	199,8	36,45	420	77	100	0,18	0
41	47	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	2,1	375,77	101,45	789	213	518	1,15	2
				м	208,8	38,03	438	80	100	0,19	0
42	48	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	3,699	5520		20418				
				м3							
43	49	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	4,964	4590		22785				
				м3							
44	50	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	152,46	637,61	29,66	97210	4522	92243	3,27	499
				м2	594	11,03	90561	1682	100	0,05	8
45	51	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,157	179500		28181				
				1000м2							
			Итого по разделу: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 1698 м				1963051				
			ИТОГО:				1963052	606855			2695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							511190	211841			1252
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**37586**				
			На общестроительные работы				**723033**				
			На металломонтажные работы				**70428**				
			Всего накладных расходов:				**831048**				
			Итого с накладными				**2794099**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**167646**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2961745**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				**6618315**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**132366**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6750681**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**810082**				
			Итого с НДС				**7560763**				
			Всего:				**7560763**				

Заказчик

Подрядчик

05.12.17

нач. уч. Амиадеков К.Т

инженер ПТО Бижкибаев С.Б

инженер сметчик Шутенова Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **159-01-348** дата **30.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	30.10.2017

А К Т № 7

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Земляные работы#								
1	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	133,527	154,22	0	20592	0	23269	1,12	149
				м3	154,22	0	20592	0	113	0	0
2	13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1201,455	7,45	7,45	8952	8952	2819	0	0
				м3	0	2,42	0	2907	97	0,01	11
3	14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	1201,455	24,78	5,19	29770	6240	22824	0,12	149
				м3	19,58	0	23530	0	97	0	0
4	21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	26,317	1005,52	0	26462	0	17757	3,44	90
				м3	548,55	0	14436	0	123	0	0
5	22	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	90,886	2733,68	713,71	248453	64867	107926	3,65	331
				м3	600,3	247,91	54559	22531	140	0,96	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	23	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,645	177199,02	2100,01	114293	1355	9129	49,1	32
				т	9315	794,36	6008	512	140	3,88	2
7	24	Е0101-166-1	Дополнительная засыпка вручную пазух между ячейками канала песком на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	2,321	140,51	0	326	0	369	1,02	2
				м3	140,51	0	326	0	113	0	0
8	25	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	2,32	406		942				
				м3							
9	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,211	22,68	0,06	368	1	98	0,03	1
				м2	6,68	0,02	108	0	90	0	0
10	27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,211	41,97	0,05	680	1	140	0,05	1
				м2	9,57	0	155	0	90	0	0
11	28	Е0106-1-1	Дополнительная подливка из цементного раствора М-100 на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	0,1578	4681,77	75,91	739	12	42	1,55	0
				м3	225,11	28,67	36	5	105	0,14	0
12	29	Е0106-9-2 К=9	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,1578	623,43	7,76	98	1	38	1,24	0
				м2	225,94	3	36	0	105	0,01	0
13	30	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	266,76	376,56	8,21	100450	2190	8970	0,16	44
				м2	25,42	3,08	6780	822	118	0,02	4
14	31	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	266,76	574,37	12,89	153218	3439	12927	0,23	62
				м2	36,23	4,84	9663	1292	118	0,02	6
15	32	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	243,082	189,87	11,44	46153	2781	14902	0,31	75
				м2	45,54	4,3	11070	1045	123	0,02	5
16	33	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	243,082	64,77	1,54	15745	375	1224	0,02	6
				м2	3,52	0,57	855	140	123	0	0
17	68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,46	4589,97	75,91	6701	111	389	1,55	2
				м3	225,11	28,67	329	42	105	0,14	0
18	69	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона В25	10,24	9992,01	285,26	102318	2921	23437	9,03	92
				м3	1529,21	105,6	15659	1081	140	0,49	5
19	70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	10,24	298		3052				
				м3							
20	71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0605	65900		3987				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	72	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0081	55620		451				
				т							
22	73	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0097	53600		520				
				т							
23	74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2319	52400		12152				
				т							
24	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0583	50900		2967				
				т							
25	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4472	48300		21600				
				т							
26	77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0046	99004,51	349,88	455	2	184	227,7	1
				1т	38036,25	131,96	175	1	105	0,64	0
27	78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2088	41,97	0,05	9	0	2	0,05	0
				м2	9,57	0	2	0	90	0	0
28	93	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0812	14499,02	2100,01	1177	171	1149	49,1	4
				т	9315	794,36	756	65	140	3,88	0
29	94	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций	0,0812	49389		4010				
				т							
30	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,654	22,68	0,06	83	0	22	0,03	0
				м2	6,68	0,02	24	0	90	0	0
31	96	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,654	41,97	0,05	153	0	31	0,05	0
				м2	9,57	0	35	0	90	0	0
32	97	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,21	4589,97	75,91	964	16	56	1,55	0
				м3	225,11	28,67	47	6	105	0,14	0
33	98	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных подушек из бетона В15	0,7875	6987,67	129,21	5503	102	1012	7,29	6
				м3	1174,73	48,81	925	38	105	0,24	0
34	99	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7993	256		205				
				м3							
35	100	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0013	50642		66				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	101	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0024	53000		129				
				т							
37	102	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0998	64638.01	349,88	6448	35	415	23	2
				1т	3829,5	131,96	382	13	105	0,64	0
38	103	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0278	71934,76	349,88	2002	10	329	66,7	2
				1т	11126,25	131,96	310	4	105	0,64	0
39	104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0004	99004,51	349,88	40	0	16	227,7	0
				1т	38036,25	131,96	15	0	105	0,64	0
40	105	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0006	179558.97	616,47	108	0	35	332,35	0
				1т	54596,25	232,87	33	0	105	1,14	0
41	106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	4,489	251,62	4,39	1130	20	236	0,24	1
				м2	42,95	1,66	193	7	118	0,01	0
42	107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,001	41,97	0,05	210	0	43	0,05	0
				м2	9,57	0	48	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы#				943681				
			Раздел: Пересечения и узлы переноса								
43	108	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	3,411	8182,6	4132,47	27914	14097	11849	16,45	56
				т	2742,75	1116,72	9356	3809	90	4,04	14
44	109	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	0,3564	114900		40950				
				т							
45	110	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0401	29400		1180				
				т							
46	111	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,1867	7050		1316				
				м3							
47	112	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	3,326	4900,07	2892,73	16300	9622	7267	9,87	33
				т	1645,65	781,7	5474	2600	90	2,83	9
			Итого по разделу: Пересечения и узлы переноса				87659				
			Раздел: Монолитные камеры								
48	168	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
49	169	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1(4шт)	0,1134	15288.85	6297,25	1733	714	774	33,23	4
				т	5796	1785,8	657	202	90	6,28	1
50	170	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,1134	133700		15156				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	171	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0346	99004,51	349,88	3422	12	1385	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1315	5	105	0,64	0
52	172	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,656	41,97	0,05	279	0	57	0,05	0
				м2	9,57	0	64	0	90	0	0
53	173	E0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ППО1(2шт)	0,136	16099,21	6350,33	2189	864	1041	41,28	6
				т	6986,25	1520,73	950	207	90	5,44	1
54	174	C12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,0442	124800		5511				
				т							
55	175	C12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,0918	126660		11632				
				т							
56	176	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,12	22,68	0,06	139	0	37	0,03	0
				м2	6,68	0,02	41	0	90	0	0
57	177	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	6,12	48,44	0,05	296	0	53	0,05	0
				м2	9,57	0	59	0	90	0	0
58	182	C143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
59	183	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
60	184	C131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
61	208	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
62	209	E0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2(4шт)	0,1295	15288,85	6297,25	1980	816	884	33,23	4
				т	5796	1785,8	751	231	90	6,28	1
63	210	C12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,1295	133700		17317				
				т							
64	211	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0346	99004,51	349,88	3422	12	1385	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1315	5	105	0,64	0
65	212	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,384	41,97	0,05	310	0	64	0,05	0
				м2	9,57	0	71	0	90	0	0
66	213	E0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ППО1(2шт)	0,131	16099,21	6350,33	2109	832	1003	41,28	5
				т	6986,25	1520,73	915	199	90	5,44	1
67	214	C12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,0442	124800		5511				
				т							
68	215	C12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,0869	126660		11004				
				т							
69	216	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,895	22,68	0,06	134	0	36	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,68	0,02	39	0	90	0	0
70	217	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	5,895	48.44	0,05	286	0	51	0,05	0
				м2	9,57	0	56	0	90	0	0
71	222	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
72	223	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
73	224	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
74	236	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,0334	99004,51	349,88	3307	12	1339	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1270	4	105	0,64	0
75	237	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0211	71934,76	349,88	1518	7	249	66,7	1
				1т	11126,25	131,96	235	3	105	0,64	0
76	238	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
77	239	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,227	41,97	0,05	849	1	174	0,05	1
				м2	9,57	0	194	0	90	0	0
78	240	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/для создания уклона	15,75	223,08	16,97	3513	267	1291	0,42	7
				м2	60,29	6,37	950	100	123	0,03	0
79	241	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,75	49.54	1,54	780	24	86	0,02	0
				м2	3,89	0,57	61	9	123	0	0
80	242	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
81	243	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
82	244	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
83	245	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л3 с ограждениями ОГС-12.4(4шт)	0,2179	15288,85	6297,25	3332	1372	1487	33,23	7
				т	5796	1785,8	1263	389	90	6,28	1
84	246	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц с ограждениями	0,2179	133700		29136				
				т							
85	247	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0461	99004,51	349,88	4562	16	1847	227,7	10
				1т	38036,25	131,96	1753	6	105	0,64	0
86	248	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	11.88	41,97	0,05	499	1	102	0,05	1
				м2	9.57	0	114	0	90	0	0
87	249	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	1,15	16900		19435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
88	250	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							
89	251	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	1,16	24500		28420				
				м3							
90	252	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,75	129		613				
				м3							
91	253	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	1135		4540				
				шт.							
92	254	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,4	5533,75		13281				
				м							
93	255	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,72	256		184				
				м3							
94	256	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
95	257	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	22,75	189,87	11,44	4319	260	1395	0,31	7
				м2	45,54	4,3	1036	98	123	0,02	0
96	258	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	26,72	376,56	8,21	10062	219	898	0,16	4
				м2	25,42	3,08	679	82	118	0,02	0
97	259	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	26,72	646,12	12,89	17264	344	1295	0,23	6
				м2	36,23	4,84	968	129	118	0,02	1
98	260	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	22,75	189,87	11,44	4319	260	1395	0,31	7
				м2	45,54	4,3	1036	98	123	0,02	0
99	261	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	22,75	64,77	1,54	1474	35	115	0,02	1
				м2	3,52	0,57	80	13	123	0	0
100	269	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,024	99004,51	349,88	2376	8	962	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	913	3	105	0,64	0
101	270	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0687	71934,76	349,88	4942	24	812	66,7	5
				1т	11126,25	131,96	764	9	105	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	271	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
103	272	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,947	41,97	0,05	921	1	189	0,05	1
				м2	9,57	0	210	0	90	0	0
104	282	E0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2(4шт)	0,1295	15288,85	6297,25	1980	816	884	33,23	4
				т	5796	1785,8	751	231	90	6,28	1
105	283	C12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,1295	133700		17317				
				т							
106	284	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0346	99004,51	349,88	3422	12	1385	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1315	5	105	0,64	0
107	285	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,384	41,97	0,05	310	0	64	0,05	0
				м2	9,57	0	71	0	90	0	0
108	286	E0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания ППО1(2шт)	0,2589	16099,21	6350,33	4168	1644	1982	41,28	11
				т	6986,25	1520,73	1809	394	90	5,44	1
109	287	C12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,0851	124800		10624				
				т							
110	288	C12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,1738	126660		22008				
				т							
111	289	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,65	22,68	0,06	264	1	70	0,03	0
				м2	6,68	0,02	78	0	90	0	0
112	290	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	11,65	48,44	0,05	564	1	100	0,05	1
				м2	9,57	0	111	0	90	0	0
113	293	C143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							
114	294	C143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	1,16	24500		28420				
				м3							
115	295	C143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8)	4,72	23000		108560				
				м3							
116	296	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,18	129		797				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	297	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
118	298	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
119	299	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/. ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
120	300	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	52,3	189,87	11,44	9930	598	3206	0,31	16
				м2	45,54	4,3	2382	225	123	0,02	1
121	301	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	58,64	376,56	8,21	22081	481	1972	0,16	10
				м2	25,42	3,08	1490	181	118	0,02	1
122	302	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	58,64	646,12	12,89	37888	756	2842	0,23	14
				м2	36,23	4,84	2124	284	118	0,02	1
123	303	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	52,3	189,87	11,44	9930	598	3206	0,31	16
				м2	45,54	4,3	2382	225	123	0,02	1
124	304	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	52,3	64,77	1,54	3388	81	263	0,02	1
				м2	3,52	0,57	184	30	123	0	0
			Итого по разделу: Монолитные камеры				**994831**				
			ИТОГО:				**2026170**	**128786**			**1351**
							215532	**40415**			**161**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**281418**				
			На металломонтажные работы				**27293**				
			Всего накладных расходов:				**308711**				
			Итого с накладными				**2334881**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**140093**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2474974**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				**5530577**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**110612**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5641189**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**676943**				
			Итого с НДС				**6318132**				
			Всего:				**6318132**				

05.12.17

Заказчик **Подрядчик**

Шаймиков Н.Н.

инженер ПТО Бозжанбаев А.Б.

инженер сметчик Шоркенов Д.

нач.уч. Алмабаев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41: (Айтеке би)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования: Наимен.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наимен.	Организационно-правовая форма: Код
		№159-01-348	30.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	77 313 359									
в том числе за сентябрь 2017г	77 313 359	69 029 785							8 283 574	77 313 359
Итого к оплате:										**77 313 359**

МП **ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"

Белгосынов Г.Т.

МП **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Мусабаев К.Б.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ария-Жана Астана"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории**

Договор подряда номер **159-01-348**
дата **30.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Технологическая часть								
1	1	Е0124-2-15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,799	445705,42	197305,42	356119	157647	313142	1311	1047
				км	248400	53074,52	198472	42407	130	226,55	181
2	2	Е0124-2-7	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,0204	157473,07	64478,32	3209	1314	2943	494,73	10
				км	92994,75	18088,18	1895	369	130	89,44	2
3	3	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,0237	144344,83	57404,83	3418	1359	3184	461,61	11
				км	86940	16478,23	2059	390	130	82,88	2
4	4	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,2211	99088,99	36212,74	21913	8008	21455	340,86	75
				км	62876,25	11754,5	13904	2599	130	61,06	14
5	5	Е0124-2-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0037	84477,88	32003,38	316	120	312	292,56	1
				км	52474,5	11740,52	196	44	130	60,98	0
6	6	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм	2	1952,01	1009,64	3904	2019	3058	5,06	10
				компл	942,37	233,81	1885	468	130	0,97	2
7	7	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек стальных диаметром до 100 мм	6	843,82	458,8	5063	2753	3846	2,1	13
				компл	385,02	108,05	2310	648	130	0,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	E0124-11-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм	8	7933,22	4362,47	63466	34900	47868	18,22	146
				шт	3570,75	1031,95	28566	8256	130	4,22	34
9	9	E0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	2118,9	122,71	18,07	260009	38291	236193	0,62	1323
				м2	104,64	6,83	221719	14474	100	0,03	70
10	10	E0126-12-4	Демонтаж изоляции	2118,9	152,15	60,86	322380	128952	241792	0,51	1088
				м2	91,29	22,83	193428	48364	100	0,11	235
11	11	E01031-A18-1	Погрузка конструкций металлических	9,9	284,17	284,17	2813	2813	1969	0	0
				т	0	198,92	0	1969	100	4,17	41
12	12	E01031-A33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	114,7	299	299	34295	34295	24007	0	0
				т	0	209,3	0	24007	100	4,39	504
13	13	E01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	3	128,11	128,11	384	384	269	0	0
				т	0	89,68	0	269	100	1,89	6
14	14	E01031-A26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	12,6	31,17	31,17	393	393	275	0	0
				т	0	21,82	0	275	100	0,46	6
15	15	E010332-A30-1	Перевозка груза на 30 км	127,3	164,43	164,43	20932	20932	4186	0	0
				т	0	32,89	0	4186	100	0,69	88
16	16	E010333-A30-1	Перевозка груза на 30 км	12,6	176,4	176,4	2223	2223	445	0	0
				т	0	35,28	0	445	100	0,74	9
17	17	E01031-A18-2	Разгрузка конструкций металлических	9,9	234,3	234,3	2320	2320	1624	0	0
				т	0	164,01	0	1624	100	3,44	34
18	18	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	114,7	312,8	312,8	35878	35878	25115	0	0
				т	0	218,96	0	25115	100	4,6	528
19	19	E01031-A32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	3	107,1	107,1	321	321	225	0	0
				т	0	74,97	0	225	100	1,57	5
			Итого по разделу: Технологическая часть				1139356				
			Раздел: Строительная часть								
20	20	E0107-62-2	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	81,4	1577,09	384,77	128375	31320	151916	7,29	593
				м3	1192,32	140,74	97055	11456	140	0,63	52
21	21	E0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов	208	1040,92	519,28	216511	108010	204274	3,06	637
				м3	521,64	179,85	108501	37409	140	0,69	144
22	22	E0107-62-3	Демонтаж неподвижных опор	33	1451,58	228,21	47902	7531	60423	7,22	238
				м3	1223,37	84,48	40371	2788	140	0,39	13
23	23	E01031-A26-1	Погрузка мусора	583,45	31,17	31,17	18183	18183	12728	0	0
				т	0	21,82	0	12728	100	0,46	268
24	24	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	583,45	176,4	176,4	102921	102921	20584	0	0
				т	0	35,28	0	20584	100	0,74	432
			Итого по разделу: Строительная часть				513892				
			ИТОГО:				1653248	742887			5193
							910361	261099			2672
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**1381832**				
			Всего накладных расходов:				**1381832**				
			Итого с накладными				**3035080**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**182105**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3217185**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				**7189122**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**143782**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7332904**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**879948**				
			Итого с НДС				**8212852**				
			Всего:				**8212852**				

Заказчик

Подрядчик

Рук. проекта Шамшелов М.Ч.

Нач. ПТО и СДО Кайлажанова А.Р.

Инж. ПТО Батенбаева Ф.Б.

нач. Алмабеков К.Т.

Шуликова Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ария-Жана Астана"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь

наименование, адрес

Объект I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з

Договор подряда

номер	159-01-348
дата	30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 2

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Казыбек би,ул.Амангельды,ул.Толе би								
1	1	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	2360,34	469,33	195,05	1107775	460393	875713	1,78	4207
				м3	274,28	4,68	647382	11049	133	0,02	37
2	2	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	4673,473	31,17	31,17	145649	145649	101954	0	0
				т	0	21,82	0	101954	100	0,46	2150
3	3	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	4673,473	176,4	176,4	824401	824401	164880	0	0
				т	0	35,28	0	164880	100	0,74	3462
4	4	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	12,383	469,33	195,05	5812	2415	4594	1,78	22
				м3	274,28	4,68	3396	58	133	0,02	0
5	5	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	24,519	31,17	31,17	764	764	535	0	0
				т	0	21,82	0	535	100	0,46	11
6	6	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	24,519	176,4	176,4	4325	4325	865	0	0
				т	0	35,28	0	865	100	0,74	18
7	7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1077,57	592,87	84,82	638863	91396	54469	0,17	178
				м3	24,59	13,42	26494	14460	133	0,05	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1890,6	191,21	32	361510	60498	41852	0,04	72
				м2	5,75	10,89	10871	20597	133	0,04	73
9	9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1890,6	416,91	18,41	788209	34801	30710	0,04	83
				м2	7,45	4,76	14089	9001	133	0,02	31
10	10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1890,6	407,09	0	769652	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
11	11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	1890,6	506,87	17,65	958279	33377	31808	0,04	73
				м2	6,83	5,82	12915	11001	133	0,02	38
12	12	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1890,6	360,66	0	681858	0	174	0	1
				м2	0,07	0	130	0	133	0	0
13	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	1890,6	506,87	17,65	958279	33377	31808	0,04	73
				м2	6,83	5,82	12915	11001	133	0,02	38
14	14	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1890,6	360,66	0	681858	0	174	0	1
				м2	0,07	0	130	0	133	0	0
15	15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	116,1	626,64	17,65	72752	2050	1953	0,04	4
				м2	6,83	5,82	793	676	133	0,02	2
16	16	Е0127-54-1 к-2 К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	116,1	150,08	0	17425	0	4	0	0
				м2	0,02	0	3	0	133	0	0
17	20	Е0127-5-1 К=0,8	Демонтаж арыка из железобетонных труб диам. 500 мм	0,012	36,6	1,41	1	0	1	0,19	0
				км	35,19	0,5	0	0	133	0	0
18	21	Е0127-5-1	Восстановление арыка из железобетонных труб диам. 500 мм	0,012	236,73	1,76	3	0	1	0,3	0
				км	43,99	0,62	1	0	133	0	0
19	22	С143019-36	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм /90% возврат/	1,2	2820		3384				
				м							
20	23	У1-32-33 к=0,8	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/строительные работы	3,5	276,52	162,81	968	570	815	0,69	2
				м	113,7	52,67	398	184	140	0,26	1
21	24	У1-32-34#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/металлоконструкции	3,5	82,11	1,38	287	5	256	0,47	2
				м	80,72	0,42	283	1	90	0	0
22	25	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от фундаментов	0,0195	31,17	31,17	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	21,82	0	0	100	0,46	0
23	26	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,0195	176,4	176,4	3	3	1	0	0
				т	0	35,28	0	1	100	0,74	0
24	43	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	47	141,28	0	6640	0	8831	0,88	41
				м	141,28	0	6640	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Айтеке би,ул.Чайковского,ул.Ка				8028699				
			ИТОГО:				8028698	1694023			4761
							736440	346263			5913
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1351142				
			На металломонтажные работы				256				
			Всего накладных расходов:				1351398				
			Итого с накладными				9380096				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				562806				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9942902				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				22218409				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				444368				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22662777				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2719533				
			Итого с НДС				25382310				
			Всего:				25382310				

Заказчик

Подрядчик

Рук проек Шалмиев М.Н.

Нач. ПТО и СДО Найманбаева А.Р.

инж. ПТО Кенжебаев А.Б.

нач. уч. Аманбеков К.Т.

Мурзина Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ария-Жана Астана"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з**

Договор подряда номер **159-01-348** дата **30.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 3

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 1698 м								
1	1	Е0124-2-15#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,5624	742071,93	290196,09	417341	163206	330257	1976	1111
				км	374400	77313,87	210563	43481	130	328,33	185
2	2	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	3,213	78096,82	39324,82	250914	126345	188911	147,7	475
				т	30375	14854,5	97591	47725	130	72,55	233
3	3	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных	24,733	17432,77	2191,29	431167	54197	281726	73,6	1820
				т	12555	101,25	310524	2504	90	0,49	12
4	4	Е0124-11-11	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	2	12584,18	6322,43	25168	12645	17344	26,4	53
				шт	5175	1495,58	10350	2991	130	6,12	12
5	9	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	2294	106	4588	212	3714	10	20
				врезка	2059	4,5	4118	9	90	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10	Ц0112-754-6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	2	4725	267	9450	534	7630	21	42
				врезка	4230	9	8460	18	90	0,05	0
7	16	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов Ду200	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
				компл	1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
8	17	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов Ду100	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
				компл	558	156,6	1116	313	130	0,65	1
9	19	С130901-110ПРИМ.	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	4760		19040				
				шт							
10	22	С130809-87	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	8	974		7792				
				компл							
11	23	С130809-93	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	2550		5100				
				компл							
12	24	Е0122-8-16	Укладка трубы -футляра диам. 1000 мм	0,004	794422,06	410808,31	3178	1643	2583	1800	7
				км	341550	155187	1366	621	130	757,93	3
13	34	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	4	942,03	1,88	3768	8	1185	1,24	5
				м	227,25	0,72	909	3	130	0	0
14	37	Е0122-48-1ПРИМ.	Заделка концов футляра прокладкой "Вилатерм"	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
			Итого по разделу: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 1698 м				1190771				
			ИТОГО:				1190771	363607			3562
							649050	98352			449
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				11345				
			На общестроительные работы				548299				
			На металломонтажные работы				281726				
			Всего накладных расходов:				841369				
			Итого с накладными				2032141				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				121928				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2154069				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				4813483				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				96270				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4909753				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				589170				
			Итого с НДС				5498923				
			Всего:				5498923				

Руководитель проекта Шалимов М.И. нач. ст. Алимбаева Л.Т

Заказчик

Нач. ПТО и СДО Кайнажанова

инж ПТО Ахмедбаева

Подрядчик

Шутикова

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ария-Жана Астана"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з**

Договор подряда

номер	159-01-348
дата	30.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 4

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Земляные работы#								
1	1	Е0101-17-3#т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5507,77	44,89	43,42	247270	239155	85250	0,01	54
				м3	1,43	14,53	7854	80032	97	0,05	293
2	2	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	2669,34	166,11	11,63	443398	31035	305810	0,6	1596
				м2	97,04	4,35	259025	11604	113	0,02	56
3	3	Е0101-163-9#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	400,08	1056,22	0	422571	0	477506	6,34	2536
				м3	1056,22	0	422571	0	113	0	0
4	4	Е0101-163-9#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	86,684	934,35	0	80993	0	91522	5,61	486
				м3	934,35	0	80993	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную	167,414	974,97	0	163224	0	184443	5,85	980
				м3	974,97	0	163224	0	113	0	0
6	6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	654,178	34,04	32,86	22267	21497	7701	0,01	5
				м3	1,14	11	745	7194	97	0,04	26
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	11707,2	176,4	176,4	2065150	2065150	413030	0	0
				т	0	35,28	0	413030	100	0,74	8674
8	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6161,71	3,76	3,24	23179	19989	9563	0	20
				м3	0,48	1,12	2958	6901	97	0	23
9	9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4315,86	29,6	28,58	127762	123326	44177	0,01	30
				м3	0,99	9,56	4273	41270	97	0,04	151
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	7984,35	176,4	176,4	1408439	1408439	281688	0	0
				т	0	35,28	0	281688	100	0,74	5915
11	11	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция свыше 40 мм	134,313	739		99257				
				м3							
12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	311,562	154,22	0	48048	0	54294	1,12	348
				м3	154,22	0	48048	0	113	0	0
13	13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2803,395	7,45	7,45	20889	20889	6579	0	0
				м3	0	2,42	0	6782	97	0,01	26
14	14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	2803,395	24,78	5,19	69462	14559	53256	0,12	348
				м3	19,58	0	54903	0	97	0	0
15	15	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,381	1005,52	0	2394	0	1606	3,44	8
				м3	548,55	0	1306	0	123	0	0
16	16	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,39	2156,29	649,1	9466	2850	5389	3,83	17
				м3	652,05	224,81	2862	987	140	0,87	4
17	17	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	19,801	376,56	8,21	7456	163	666	0,16	3
				м2	25,42	3,08	503	61	118	0,02	0
18	18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	19,801	574,37	12,89	11373	255	960	0,23	5
				м2	36,23	4,84	717	96	118	0,02	0
19	19	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	15,732	189,87	11,44	2987	180	964	0,31	5
				м2	45,54	4,3	716	68	123	0,02	0
20	20	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	15,732	64,77	1,54	1019	24	79	0,02	0
				м2	3,52	0,57	55	9	123	0	0
21	21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	105,268	1005,52	0	105849	0	71026	3,44	362
				м3	548,55	0	57745	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	363,544	2733,68	713,71	993813	259466	431704	3,65	1325
				м3	600,3	247,91	218235	90125	140	0,96	351
23	23	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	2,587	177199,02	2100,01	458378	5432	36611	49,1	127
				т	9315	794,36	24096	2055	140	3,88	10
24	24	Е0101-166-1	Дополнительная засыпка вручную пазух между ячейками канала песком на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	9,281	140,51	0	1304	0	1474	1,02	9
				м3	140,51	0	1304	0	113	0	0
25	25	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	9,281	406		3768				
				м3							
26	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,844	22,68	0,06	1470	4	391	0,03	2
				м2	6,68	0,02	433	1	90	0	0
27	27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	64,844	41,97	0,05	2722	3	558	0,05	3
				м2	9,57	0	620	0	90	0	0
28	28	Е0106-1-1	Дополнительная подливка из цементного раствора М-100 на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	0,6314	4681,77	75,91	2956	48	168	1,55	1
				м3	225,11	28,67	142	18	105	0,14	0
29	29	Е0106-9-2 К=9	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,6314	623,43	7,76	394	5	152	1,24	1
				м2	225,94	3	143	2	105	0,01	0
30	30	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1067,04	376,56	8,21	401800	8761	35881	0,16	175
				м2	25,42	3,08	27119	3289	118	0,02	16
31	31	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1067,04	574,37	12,89	612872	13756	51707	0,23	247
				м2	36,23	4,84	38654	5166	118	0,02	25
32	32	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	972,328	189,87	11,44	184614	11126	59608	0,31	301
				м2	45,54	4,3	44280	4182	123	0,02	20
33	33	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	972,328	64,77	1,54	62978	1498	4896	0,02	23
				м2	3,52	0,57	3422	559	123	0	1
34	34	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,6769	1005,52	0	681	0	457	3,44	2
				м3	548,55	0	371	0	123	0	0
35	35	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,79	2156,29	649,1	10329	3109	5880	3,83	18
				м3	652,05	224,81	3123	1077	140	0,87	4
36	36	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	6,341	376,56	8,21	2388	52	213	0,16	1
				м2	25,42	3,08	161	20	118	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6,341	574,37	12,89	3642	82	307	0,23	1
				м2	36,23	4,84	230	31	118	0,02	0
38	38	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	5,273	189,87	11,44	1001	60	323	0,31	2
				м2	45,54	4,3	240	23	123	0,02	0
39	39	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	6,341	64,77	1,54	411	10	32	0,02	0
				м2	3,52	0,57	22	4	123	0	0
40	40	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	21,887	1289,26	56,62	28219	1239	5264	1,28	28
				м2	200,74	3,06	4394	67	118	0,01	0
41	41	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	1,02	40148,53	390,53	40944	398	220	0,67	1
				т	0	162,08	0	165	133	0,67	1
42	42	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	80,063	646,12	12,89	51730	1032	3880	0,23	19
				м2	36,23	4,84	2900	388	118	0,02	2
43	43	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	75,469	1289,26	56,62	97299	4273	18149	1,28	96
				м2	200,74	3,06	15150	231	118	0,01	1
44	44	Е0106-13-1	Обетонка ввода В-15	2,076	6094,65	99,59	12651	207	1311	3,52	7
				м3	564,08	37,63	1171	78	105	0,18	0
45	45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,076	256		531				
				м3							
46	46	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5,468	1005,52	0	5499	0	3690	3,44	19
				м3	548,55	0	3000	0	123	0	0
47	47	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен из бетона В15	4,935	6094,65	99,59	30077	491	3118	3,52	17
				м3	564,08	37,63	2784	186	105	0,18	1
48	48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,009	256		1282				
				м3							
49	49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,093	251,62	4,39	11094	194	2321	0,24	11
				м2	42,95	1,66	1894	73	118	0,01	0
50	50	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	20,26	2733,68	713,71	55384	14460	24058	3,65	74
				м3	600,3	247,91	12162	5023	140	0,96	20
51	51	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	52,259	376,56	8,21	19678	429	1757	0,16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	25,42	3,08	1328	161	118	0,02	1
52	52	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	52,259	574,37	12,89	30016	674	2532	0,23	12
				м2	36,23	4,84	1893	253	118	0,02	1
53	53	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	48,951	189,87	11,44	9294	560	3001	0,31	15
				м2	45,54	4,3	2229	211	123	0,02	1
54	54	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	49,951	64,77	1,54	3235	77	252	0,02	1
				м2	3,52	0,57	176	29	123	0	0
55	55	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,108	1005,52	0	2120	0	1422	3,44	7
				м3	548,55	0	1156	0	123	0	0
56	56	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен из бетона В15	1,575	6094,65	99,59	9599	157	995	3,52	6
				м3	564,08	37,63	888	59	105	0,18	0
57	57	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,599	256		409				
				м3							
58	58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,971	251,62	4,39	3515	61	735	0,24	3
				м2	42,95	1,66	600	23	118	0,01	0
59	59	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	8,78	2733,68	713,71	24002	6266	10426	3,65	32
				м3	600,3	247,91	5271	2177	140	0,96	8
60	60	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0162	177199,02	2100,01	2862	34	229	49,1	1
				т	9315	794,36	150	13	140	3,88	0
61	61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7268	22,68	0,06	16	0	4	0,03	0
				м2	6,68	0,02	5	0	90	0	0
62	62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7268	41,97	0,05	31	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
63	63	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	20,145	376,56	8,21	7586	165	677	0,16	3
				м2	25,42	3,08	512	62	118	0,02	0
64	64	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	20,145	574,37	12,89	11571	260	976	0,23	5
				м2	36,23	4,84	730	98	118	0,02	0
65	65	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	18,87	189,87	11,44	3583	216	1157	0,31	6
				м2	45,54	4,3	859	81	123	0,02	0
66	66	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	18,87	64,77	1,54	1222	29	95	0,02	0
				м2	3,52	0,57	66	11	123	0	0
67	67	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	0,15	1289,26	56,62	193	8	36	1,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	200,74	3,06	30	0	118	0,01	0
68	68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,84	4589,97	75,91	26805	443	1556	1,55	9
				м3	225,11	28,67	1315	167	105	0,14	1
69	69	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона В25	40,96	9992,01	285,26	409273	11684	93747	9,03	370
				м3	1529,21	105,6	62637	4326	140	0,49	20
70	70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	40,96	298		12206				
				м3							
71	71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2418	65900		15937				
				т							
72	72	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0325	55620		1807				
				т							
73	73	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0386	53600		2069				
				т							
74	74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9276	52400		48605				
				т							
75	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2334	50900		11878				
				т							
76	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,787	48300		86331				
				т							
77	77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0186	99004,51	349,88	1838	6	744	227,7	4
				1т	38036,25	131,96	706	2	105	0,64	0
78	78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115	0,8353	41,97	0,05	35	0	7	0,05	0
				м2	9,57	0	8	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы#				9208401				
			Раздел: Пересечения и узлы переноса								
79	113	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	0,3486	8182,6	4132,47	2852	1441	1211	16,45	6
				т	2742,75	1116,72	956	389	90	4,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	114	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	0,1152	114900		13241				
				т							
81	115	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0029	29400		84				
				т							
82	116	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,0267	7050		188				
				м3							
83	117	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	0,3486	4900,07	2892,73	1708	1008	762	9,87	3
				т	1645,65	781,7	574	273	90	2,83	1
84	118	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	0,3486	8182,6	4132,47	2852	1441	1211	16,45	6
				т	2742,75	1116,72	956	389	90	4,04	1
85	119	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0029	29400		84				
				т							
86	120	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,0267	7050		188				
				м3							
87	121	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	0,3486	4900,07	2892,73	1708	1008	762	9,87	3
				т	1645,65	781,7	574	273	90	2,83	1
88	122	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	4,128	171,59	59,31	708	245	444	0,51	2
				шт	80,21	23,29	331	96	104	0,12	0
89	123	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 200 мм	0,0047	175009,15	75911,27	816	354	663	432,4	2
				км	80730	28677,26	376	134	130	140,06	1
90	124	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,665	2030		9470				
				м							
91	125	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0047	436981,46	78333,81	2036	365	490	294,4	1
				км	51232,5	29590,65	239	138	130	144,52	1
92	126	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,1333	4117,71	75,91	549	10	36	1,55	0
				м3	225,11	28,67	30	4	105	0,14	0
93	127	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	8,26	171,59	59,31	1417	490	889	0,51	4
				шт	80,21	23,29	663	192	104	0,12	1
94	128	Е0122-8-5	Укладка трубы-кожуха диам. 150 мм	0,0093	130205,55	36746,17	1215	343	1094	414	4
				км	76331,25	13881,94	712	130	130	67,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	129	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	9,333	1142		10659				
				м							
96	130	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0093	436981,46	78333,81	4077	731	980	294,4	3
				км	51232,5	29590,65	478	276	130	144,52	1
97	131	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2667	4117,71	75,91	1098	20	71	1.55	0
				м3	225,11	28,67	60	8	105	0,14	0
98	132	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	3,097	171,59	59,31	531	184	333	0,51	2
				шт	80,21	23,29	248	72	104	0,12	0
99	133	Е0122-8-11)	Укладка трубы-кожуха диам. 530 мм	0,0035	349157,44	132673,69	1222	464	1138	985,55	3
				км	186300	63859,5	652	224	130	311,89	1
100	134	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,5	7392		25872				
				м							
101	135	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.530 мм	0,0035	1309991,65	208622,55	4585	730	705	446,2	2
				км	76072,5	78810,08	266	276	130	384,9	1
102	136	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,1	4117,71	75,91	412	8	27	1,55	0
				м3	225,11	28,67	23	3	105	0,14	0
103	137	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0031	29400		91				
				т							
104	138	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	1,77	171,59	59,31	304	105	191	0,51	1
				шт	80,21	23,29	142	41	104	0,12	0
105	139	Е0122-8-7	Укладка трубы-кожуха диам. 273х6мм	0,002	197457,46	82641,08	395	165	329	507,15	1
				км	95478,75	31218,19	191	62	130	152,47	0
106	140	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	2	2999		5998				
				м							
107	141	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм	0,002	818997,66	120058,63	1638	240	304	410,55	1
				км	71415	45353,7	143	91	130	221,5	0
108	142	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,1	4117,71	75,91	412	8	27	1,55	0
				м3	225,11	28,67	23	3	105	0,14	0
109	143	Е0122-8-11	Укладка трубы-кожуха диам. 500 мм	0,007	349157,44	132673,69	2444	929	2276	985,55	7
				км	186300	63859,5	1304	447	130	311,89	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	144	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	7	7392		51744				
				м							
111	145	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,007	1309991,65	208622,55	9170	1460	1409	446,2	3
				км	76072,5	78810,08	533	552	130	384,9	3
112	146	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
113	147	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,024	305153,06	132979,68	7330	3194	6093	761,3	18
				км	144900	50233,73	3480	1207	130	245,34	6
114	148	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	24,024	4836		116180				
				м							
115	149	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,024	1075694,15	177768,27	25838	4270	4367	423,2	10
				км	72708,75	67153,39	1746	1613	130	327,98	8
			Итого по разделу: Пересечения и узлы переноса				309941				
			Раздел: Монолитные камеры								
116	150	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	3,6	4589,97	75,91	16524	273	959	1,55	6
				м3	225,11	28,67	810	103	105	0,14	1
117	151	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	35,3	11046,33	480,96	389936	16978	82350	9,11	322
				м3	1490,4	175,93	52611	6210	140	0,79	28
118	152	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0794	67700		5374				
				т							
119	153	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2473	65900		16298				
				т							
120	154	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,062	55620		3448				
				т							
121	155	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,624	52400		85081				
				т							
122	156	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,024	99004,51	349,88	2376	8	962	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	913	3	105	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	157	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0421	71934,76	349,88	3028	15	498	66,7	3
				1т	11126,25	131,96	468	6	105	0,64	0
124	158	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
125	159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,749	41,97	0,05	871	1	179	0,05	1
				м2	9,57	0	199	0	90	0	0
126	160	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/для создания уклона	18,9	223,08	16,97	4216	321	1550	0,42	8
				м2	60,29	6,37	1140	120	123	0,03	1
127	161	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	18,9	49,54	1,54	936	29	104	0,02	0
				м2	3,89	0,57	73	11	123	0	0
128	162	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(1шт)из бетона В25	0,39	9151,14	912,56	3569	356	683	8,3	3
				м3	1322,21	344,74	516	134	105	1,68	1
129	163	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,01	5121,39	75,91	51	1	3	1,55	0
				м3	225,11	28,67	2	0	105	0,14	0
130	164	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	55620		445				
				т							
131	165	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,041	50900		2087				
				т							
132	166	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
133	167	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
134	178	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3(Б5)	0,96	16800		16128				
				м3							
135	179	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							
136	180	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	1,74	24500		42630				
				м3							
137	181	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,14	129		663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
138	185	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	26,5	189,87	11,44	5031	303	1625	0,31	8
				м2	45,54	4,3	1207	114	123	0,02	1
139	186	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен. фундаментов	30,78	376,56	8,21	11590	253	1035	0,16	5
				м2	25,42	3,08	782	95	118	0,02	0
140	187	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,78	646,12	12,89	19887	397	1492	0,23	7
				м2	36,23	4,84	1115	149	118	0,02	1
141	188	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	26,5	189,87	11,44	5031	303	1625	0,31	8
				м2	45,54	4,3	1207	114	123	0,02	1
142	189	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	26,5	64,77	1,54	1716	41	133	0.02	1
				м2	3,52	0,57	93	15	123	0	0
143	190	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	3,6	4589,97	75.91	16524	273	959	1,55	6
				м3	225,11	28,67	810	103	105	0,14	1
144	191	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	37,3	11046,33	480,96	412028	17940	87016	9,11	340
				м3	1490,4	175,93	55592	6562	140	0,79	30
145	192	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0794	67700		5374				
				т							
146	193	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2473	65900		16298				
				т							
147	194	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,065	55620		3615				
				т							
148	195	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,793	52400		93936				
				т							
149	196	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,024	99004,51	349,88	2376	8	962	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	913	3	105	0,64	0
150	197	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0311	71934,76	349,88	2237	11	368	66,7	2
				1т	11126,25	131,96	346	4	105	0,64	0
151	198	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
152	199	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,255	41,97	0,05	850	1	174	0,05	1
				м2	9,57	0	194	0	90	0	0
153	200	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/для создания уклона	18,9	223,08	16,97	4216	321	1550	0,42	8
				м2	60,29	6,37	1140	120	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	201	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	18,9	49,54	1,54	936	29	104	0,02	0
				м2	3,89	0,57	73	11	123	0	0
155	202	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(1шт)из бетона В25	0,43	9151,14	912,56	3935	392	753	8,3	4
				м3	1322,21	344,74	569	148	105	1,68	1
156	203	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,01	5121,39	75,91	51	1	3	1,55	0
				м3	225,11	28,67	2	0	105	0,14	0
157	204	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	55620		501				
				т							
158	205	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,045	50900		2291				
				т							
159	206	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
160	207	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
161	218	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3(Б5)	0,96	16800		16128				
				м3							
162	219	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							
163	220	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	1,74	24500		42630				
				м3							
164	221	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,14	129		663				
				м3							
165	225	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	26,5	189,87	11,44	5031	303	1625	0,31	8
				м2	45,54	4,3	1207	114	123	0,02	1
166	226	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	30,78	376,56	8,21	11590	253	1035	0,16	5
				м2	25,42	3,08	782	95	118	0,02	0
167	227	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,78	646,12	12,89	19887	397	1492	0,23	7
				м2	36,23	4,84	1115	149	118	0,02	1
168	228	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	26,5	189,87	11,44	5031	303	1625	0,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	45,54	4,3	1207	114	123	0,02	1
169	229	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	26,5	64,77	1,54	1716	41	133	0,02	1
				м2	3,52	0,57	93	15	123	0	0
			Итого по разделу: Монолитные камеры				**1477070**				
			ИТОГО:				**10995403**	**4353549**			**10674**
							1738288	**991721**			**15755**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**3124435**				
			На металломонтажные работы				**4190**				
			Всего накладных расходов:				**3128625**				
			Итого с накладными				**14124028**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**847442**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14971470**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2346				**33455247**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**669105**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**34124352**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4094922**				
			Итого с НДС				**38219274**				
			Всего:				**38219274**				

Заказчик

Подрядчик

Рук. проекта Шаймиев А.Н.

Нач. ПТО и СДО Кайнахметова А.А.

гл. инж. ПТО Бопенбаева А.А.

гл. ин. Алмагамбетов Б.Т.

Шуленкова Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41 (Масанчи)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№150-01-202	12.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	283 669 233									
в том числе за ноябрь 2017г.	35 811 635	31 974 674							3 836 961	35 811 635
Итого к оплате:										**35 811 635**

МП **ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"

_____ **Бекбосынов Г.Т.**

МП **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

_____ **Мусабаев К.Б.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **150-01-202**
дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 8

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трасса								
			Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
1	48	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	1	64,77	1,54	65	2	5	0,02	0
				м2	3,52	0,57	4	1	123	0	0
2	162	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.159ММ	0,0048	67846,45	22047,7	326	106	338	248,4	1
				км	45798,75	8329,16	220	40	130	40,68	0
3	163	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 200 мм	0,004	175009,15	75911,27	700	304	569	432,4	2
				км	80730	28677,26	323	115	130	140,06	1
4	164	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	2030		8120				
				м							
5	165	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.200мм	0,004	570923,12	93139,59	2284	373	472	319,7	1
				км	55631,25	35184,83	223	141	130	171,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	166	E0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
7	167	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	4	306,37	0,43	1225	2	936	1,03	4
				м	179,84	0,16	719	1	130	0	0
8	168	E0122-8-5	Укладка трубы диам.159 мм	0,0056	130385,55	36746,17	731	206	657	414	2
				км	76331,25	13881,94	428	78	130	67,79	0
9	169	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,626	1339		7534				
				м							
10	170	E0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159Мм	0,0056	436981,46	78333,81	2449	439	589	294,4	2
				км	51232,5	29590,65	287	166	130	144,52	1
11	171	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	4	799		3196				
				шт							
12	172	E0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.159ММ	0,0048	67846,45	22047,7	326	106	338	248,4	1
				км	45798,75	8329,16	220	40	130	40,68	0
13	173	E0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 200 мм	0,004	175009,15	75911,27	700	304	569	432,4	2
				км	80730	28677,26	323	115	130	140,06	1
14	174	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	2030		8120				
				м							
15	175	E0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.200мм	0,004	570923,12	93139,59	2284	373	472	319,7	1
				км	55631,25	35184,83	223	141	130	171,84	1
16	176	E0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
17	177	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	4	306,37	0,43	1225	2	936	1,03	4
				м	179,84	0,16	719	1	130	0	0
18	178	E0122-8-5	Укладка трубы диам.159 мм	0,0052	130385,55	36746,17	679	191	610	414	2
				км	76331,25	13881,94	397	72	130	67,79	0
19	179	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,225	1339		6996				
				м							
20	180	E0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159Мм	0,0052	436981,46	78333,81	2274	408	547	294,4	2
				км	51232,5	29590,65	267	154	130	144,52	1
21	181	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	4	799		3196				
				шт							
22	182	E0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.325ММ	0,0048	125412,44	59275,94	602	285	552	347,76	2
				км	66136,5	22391,71	317	107	130	109,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	183	Е0122-8-10	Укладка трубы-кожуха диам. 426 мм	0,004	305153,06	132979,68	1221	532	1015	761,3	3
				км	144900	50233,73	580	201	130	245,34	1
24	184	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	4836		19344				
				м							
25	185	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.400 мм	0,004	1075694,15	177768,27	4303	711	727	423,2	2
				км	72708,75	67153,39	291	269	130	327,98	1
26	186	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
27	187	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	4	463,99	0,79	1856	3	954	1,04	4
				м	183,2	0,31	733	1	130	0	0
28	188	Е0122-8-8	Укладка трубы диам.325 мм	0,0048	231930,36	98793,23	1113	474	921	579,6	3
				км	110227,5	37319,51	529	179	130	182,28	1
29	189	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,819	3560		17156				
				м							
30	190	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0048	818997,66	120058,63	3931	576	729	410,55	2
				км	71415	45353,7	343	218	130	221,5	1
31	191	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	4	3660		14640				
				шт							
32	192	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.108мм	0,0048	41054,98	7365,73	197	35	238	186,3	1
				км	33689,25	2782,08	162	13	130	13,59	0
33	193	Е0122-8-5	Укладка трубы-кожуха диам. 159 мм	0,004	130205,55	36746,17	521	147	409	414	2
				км	76331,25	13881,94	305	56	130	67,79	0
34	194	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	1339		5356				
				м							
35	195	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.159 мм	0,004	436981,46	78333,81	1748	313	420	294,4	1
				км	51232,5	29590,65	205	118	130	144,52	1
36	196	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
37	197	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4	267,06	0,32	1068	1	879	0,97	4
				м	168,97	0,13	676	1	130	0	0
38	198	Е0122-8-3	Укладка трубы диам.108 мм	0,0071	79078,47	12276,22	561	87	560	310,5	2
				км	56148,75	4636,8	398	33	130	22,64	0
39	199	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,12	204		1453				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	200	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159Мм	0,0071	287883,57	34994,22	2042	248	499	235,75	2
				км	40882,5	13219,54	290	94	130	64,56	0
41	201	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	4	482		1928				
				шт							
42	202	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.159ММ	0,0048	67846,45	22047,7	326	106	338	248,4	1
				км	45798,75	8329,16	220	40	130	40,68	0
43	203	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 200 мм	0,004	175009,15	75911,27	700	304	569	432,4	2
				км	80730	28677,26	323	115	130	140,06	1
44	204	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	2030		8120				
				м							
45	205	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.200мм	0,004	570923,12	93139,59	2284	373	472	319,7	1
				км	55631,25	35184,83	223	141	130	171,84	1
46	206	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
47	207	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	4	306,37	0,43	1225	2	936	1,03	4
				м	179,84	0,16	719	1	130	0	0
48	208	Е0122-8-5	Укладка трубы диам.159 мм	0,0066	130385,55	36746,17	866	244	779	414	3
				км	76331,25	13881,94	507	92	130	67,79	0
49	209	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,671	1339		8932				
				м							
50	210	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159Мм	0,0066	436981,46	78333,81	2903	520	658	294,4	2
				км	51232,5	29590,65	340	197	130	144,52	1
51	211	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	4	799		3196				
				шт							
			Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции				164138				
			ИТОГО:				164142	7854			66
							11739	2971			14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				19050				
			Всего накладных расходов:				19050				
			Итого с накладными				183192				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				10911				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				194103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**407195**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8144**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**415339**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**49841**				
			Итого с НДС				**465180**				
			Всего:				**465180**				

Заказчик

Подрядчик

21.12.17

Кайражанова

Рук. пр. Шалимов М.Н.

нач. уч. Амирбеков К.Т

инженер ПТО Кошибаев А.Б

инженер сметы Шуракова Д

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	150-01-202
дата	12.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 9

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по, ул.Толе би, ул.Масанчи								
1	5	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	2671,5	191,21	32	510829	85486	59139	0,04	101
				м2	5,75	10,89	15361	29104	133	0,04	103
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по, ул.Толе би, ул.Масанчи				510829				
			ИТОГО:				510829	85486			101
							15361	29104			103
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				59139				
			Всего накладных расходов:				59139				
			Итого с накладными				569968				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				34198				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				604166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**1266915**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25338**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1292253**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**155070**				
			Итого с НДС				**1447323**				
			Всего:				**1447323**				

Заказчик

Подрядчик

Байтоганов 06.02.18

Шалимов

инженер ПТО Ботенбаева

инженер сметник

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	150-01-202
дата	12.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 10

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трасса								
			Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
1	212	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	12,389	171,59	59,31	2126	735	1334	0,51	6
				шт	80,21	23,29	994	289	104	0,12	1
2	213	Е0122-8-9	Укладка трубы-кожуха диам. 350 мм	0,014	275359,66	117366,91	3855	1643	3223	707,25	10
				км	132738,75	44336,81	1858	621	130	216,53	3
3	214	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	14,056	4328		60834				
				м							
4	215	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,014	950848,36	159361,93	13312	2231	2221	359,95	5
				км	61841,25	60200,78	866	843	130	294,02	4
5	216	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,8	4117,71	75,91	3294	61	213	1,55	1
				м3	225,11	28,67	180	23	105	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	217	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	3,54	171,59	59,31	607	210	381	0,51	2
				шт	80,21	23,29	284	82	104	0,12	0
7	218	Е0122-8-9	Укладка трубы-кожуха диам. 377х7мм	0,004	275359,66	117366,91	1101	469	921	707,25	3
				км	132738,75	44336,81	531	177	130	216,53	1
8	219	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	4	4328		17312				
				м							
9	220	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.350 мм	0,004	950848,36	159361,93	3803	637	635	359,95	1
				км	61841,25	60200,78	247	241	130	294,02	1
10	221	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
11	222	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	10,619	171,59	59,31	1822	630	1143	0,51	5
				шт	80,21	23,29	852	247	104	0,12	1
12	223	Е0122-8-7	Укладка трубы-кожуха диам. 273х6мм	0,012	197457,46	82641,08	2369	992	1976	507,15	6
				км	95478,75	31218,19	1146	375	130	152,47	2
13	224	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	2999		35988				
				м							
14	225	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.250 мм	0,012	699714,71	108215,56	8397	1299	1643	371,45	4
				км	64428,75	40879,91	773	491	130	199,65	2
15	226	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,6	4117,71	75,91	2471	46	160	1,55	1
				м3	225,11	28,67	135	17	105	0,14	0
16	227	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	2,439	8182,6	4132,47	19956	10078	8471	16,45	40
				т	2742,75	1116,72	6689	2723	90	4,04	10
17	228	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,6374	59600		37989				
				т							
18	229	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	0,5843	114900		67139				
				т							
19	230	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,24	7050		1692				
				м3							
20	231	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	2,439	4900,07	2892,73	11950	7055	5328	9,87	24
				т	1645,65	781,7	4013	1906	90	2,83	7
			Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции				296842				
			ИТОГО:				296841	26098			110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18613	8041			33
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				13903				
			На металломонтажные работы				13799				
			Всего накладных расходов:				27702				
			Итого с накладными				324543				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				19473				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				344016				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				721389				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14428				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				735817				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				88298				
			Итого с НДС				824115				
			Всего:				824115				

Заказчик

Подряд

21.12.11

Кайнаженова

Рук. пр Шамшиев М.Н.

нач. уг. Алмабеков К.Т

Шкипер алмалы Шуманов Д.

ште ПТО Бутеибаева

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	150-01-202
дата	12.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 11

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2	63.13	51,88	126	104	42	0,08	0
				дерево	11,26	19,07	23	38	70	0,06	0
2	2	E0101-193-4#т.ч. п-3.192#К=0,8	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса / без заготовки дров	2	44.39	2,78	89	6	60	0,26	1
				дерево	41,61	1,04	83	2	70	0,01	0
3	3	E01031-A9-1	Погрузка при автомобильных перевозках	0,35	188,95	188,95	66	66	46	0	0
				т	0	132,26	0	46	100	2,78	1
4	4	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,35	176,4	176,4	62	62	12	0	0
				т	0	35,28	0	12	100	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0147-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для пересадки деревьев в с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	22	1068,39	0	23505	0	14872	3.64	80
				яма	524,03	0	11529	0	129	0	0
6	6	Е0147-32-6	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м для пересадки	22	1622,28	65.36	35690	1438	38522	7.24	159
				шт	1340,78	16,58	29497	365	129	0,07	1
7	7	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	22	500,13	177,05	11003	3895	10370	1,85	41
				шт	321,98	43,42	7084	955	129	0,18	4
			ИТОГО:				70541	5569			281
							48216	1418			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				63925				
			Всего накладных расходов:				63925				
			Итого с накладными				134466				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				8068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				142534				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				298889				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5978				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				304867				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				36584				
			Итого с НДС				341451				
			Всего:				341451				

Заказчик

Подрядчик

20.12.17

Гайпоказчик,

Рук. пр Шалимов М.Н.

Нач. уч. Алмабеков К.Т

инжинер сметчик Шутикова Д.

инж. ПТО Кожгенбаев А.Б

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	**150-01-202**
дата	**12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	**30.11.2017**

А К Т № 12

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 782 м								
			Раздел: #Система ОДК#								
1	15	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	12	702,3	0	8428	0	7854	4	48
				шт	648	0	7776	0	101	0	0
2	16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	22,5	114,4	7,8	2574	176	1054	0,29	7
				м	48,8	0,5	1098	11	95	0	0
3	17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6
				м	19,7	0,5	1182	30	95	0	0
			Итого по разделу: #Система ОДК#				12664				
			Раздел: #Трубы и детали производства СНГ#								
4	25	Е0124-13-1	Клапанов стальных диаметром 25 и 50 мм	14	758,61	389,61	10621	5455	7469	1,73	24
				компл	317,25	93,15	4442	1304	130	0,38	5
5	26	С130901-112	Клапаны проходные фланцевые 15с22нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6460		25840				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	27	С130901-110	Клапаны проходные фланцевые 15с22нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	12 шт	4760		57120				
			Итого по разделу: #Трубы и детали производства СНГ#				93581				
			ИТОГО:				106245	5755			85
							14498	1345			6
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				10059				
			На общестроительные работы				7469				
			Всего накладных расходов:				17528				
			Итого с накладными				123773				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМИНЗ				7426				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				131199				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				275120				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5502				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				280622				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				33675				
			Итого с НДС				314297				
			Всего:				314297				

Заказчик

Подрядчик

20.12.16

Рук. пр. Шомшимов М.Н.

Нач. уч. Алмабаев К.Т.

Инженер ПТО Тлеубаева А.Б.

Инженер сметчик Шуманова Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **150-01-202** дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 13

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: II- очередь по ул. Масанчи. ДОБАВИТЬ								
1	1	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	Демонтаж 2-х канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,598	17657,33	1415,74	187124	15003	27785	8,88	94
				м3	1486,67	530,13	15755	5618	130	2,59	27
2	2	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	9222,618	413		3808941				
				м3							
3	3	Е0101-17-3#т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6537	44,89	43,42	293477	283846	101180	0,01	65
				м3	1,43	14,53	9322	94988	97	0,05	348
4	4	Е0101-163-9#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	534	1056,22	0	564020	0	637343	6,34	3385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1056,22	0	564020	0	113	0	0
5	5	Е0101-163-9#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	219	934,35	0	204622	0	231223	5,61	1228
				м3	934,35	0	204622	0	113	0	0
6	6	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную	200	974,97	0	194994	0	220343	5,85	1170
				м3	974,97	0	194994	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	953	34,04	32,86	32438	31317	11218	0,01	8
				м3	1,14	11	1085	10480	97	0,04	38
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	14231	176,4	176,4	2510348	2510348	502070	0	0
				т	0	35,28	0	502070	100	0,74	10543
9	9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7490	3,76	3,24	28176	24298	11624	0	25
				м3	0,48	1,12	3595	8389	97	0	28
10	10	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5047	29,6	28,58	149406	144218	51661	0,01	35
				м3	0,99	9,56	4997	48262	97	0,04	177
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	9336,95	176,4	176,4	1647038	1647038	329408	0	0
				т	0	35,28	0	329408	100	0,74	6918
12	12	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция свыше 40 мм	124	739		91636				
				м3							
13	13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	517	154,22	0	79729	0	90094	1,12	578
				м3	154,22	0	79729	0	113	0	0
14	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4654	7,45	7,45	34679	34679	10921	0	0
				м3	0	2,42	0	11259	97	0,01	43
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	4654	24,78	5,19	115317	24170	88412	0,12	578
				м3	19,58	0	91146	0	97	0	0
16	16	Е0122-38-7	Демонтаж. Перерезка к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	3225	370,96	6450	742	2398	3,86	8
				врезка	782,46	139,72	1565	279	130	0,68	1
17	17	Е0122-38-7	Перерезка(перерутана подача с обраткой) к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	3993,94	618,26	7988	1237	3996	6,43	13
				врезка	1304,1	232,87	2608	466	130	1,14	2
18	18	Е0122-38-4	Демонтаж. Перерезка к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	1214,06	219,51	2428	439	1223	1,94	4
				врезка	388,13	82,28	776	165	130	0,41	1
19	19	Е0122-38-4	Перерезка(перерутана подача с обраткой) к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	1619,15	365,85	3238	732	2038	3,23	6
				врезка	646,88	137,14	1294	274	130	0,68	1
20	20	Е0106-1-1К=0,8	Демонтаж бетонной подготовки в ТК-4-40Бз	4,8	3931,03	60,73	18869	292	1023	1,24	6
				м3	180,09	22,94	864	110	105	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е01031-А26-1	Погрузка	6,633	31,17	31,17	207	207	145	0	0
				т	0	21,82	0	145	100	0,46	3
22	22	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	6,633	202,86	202,86	1346	1346	269	0	0
				т	0	40,57	0	269	100	0,85	6
23	23	Е0123-24-1	Установка люка	1	13714,71	40,73	13715	41	333	1,51	2
				шт	240,64	15,53	241	16	130	0,08	0
24	24	Е0122-38-10	Демонтаж. Переврезка (перерутана подача с обраткой) к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	11082,45	1611,32	44330	6445	9930	6,47	26
				врезка	1301	608.58	5204	2434	130	2,97	12
25	25	Е0122-38-10	Переврезка(перерутана подача с обраткой) к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	13023,99	2685,54	52096	10742	16550	10,79	43
				врезка	2168,33	1014,3	8673	4057	130	4,96	20
26	26	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,782	215251,79	45223,54	168327	35365	52877	169,85	133
				т	34931,25	17082,68	27316	13359	130	83,43	65
27	27	С130810-99	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 600 из стали марки 20, 630х12 мм	4	21200		84800				
				шт							
28	28	Е0122-38-6	Демонтаж. Переврезка к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	2514,8	328,42	5030	657	2151	3,46	7
				врезка	703,28	124,2	1407	248	130	0,61	1
29	29	Е0122-38-6	Переврезка(перерутана подача с обраткой) к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	3202,6	547,37	6405	1095	3586	5,77	12
				врезка	1172,14	207	2344	414	130	1,01	2
			Итого по разделу: II- очередь по ул. Масанчи. ДОБАВИТЬ				10357172				
			ИТОГО:				10357174	4774254			7424
							1221557	1032710			18237
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2409801				
			Всего накладных расходов:				2409801				
			Итого с накладными				12766975				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				766019				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13532994				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				28378212				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				567564				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28945776				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3473493				
			Итого с НДС				32419269				
			Всего:				32419269				

21.12.11 Заказчик

Подрядчик

Рук. пр

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **150-01-202** дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 14

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: II- очередь по ул. Масанчи. ИСКЛЮЧИТЬ								
1	58	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	76,243	17355,77	2191,29	-1323258	-167070	-868457	73,6	-5611
				т	12555	101,25	-957232	-7720	90	0,49	-37
2	59	C12021-250	Стоимость м/к	76,243	154200		-11756689				
				т							
			Итого по разделу: #Трубы и детали производства СНГ#				-13079947				
			ИТОГО:				-13079947	-167071			-5611
							-957232	-7720			-37
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				-868456				
			Всего накладных расходов:				-868456				
			Итого с накладными				-13948402				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-836903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-14785305**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**-31004264**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**-620084**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-31624348**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-3794921**				
			Итого с НДС				**-35419269**				
			Всего:				**-35419269**				

Заказчик

Подрядчик

21.12.17

Рук. проекта. Шаймиев А.Н.

нач. уч. Аймабаев К.Т

инженер ПТО Бопибаева

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41 (Масанчи)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
				Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№150-01-202	12.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплат
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	247 857 598									
в том числе за **октябрь** 2017г.	143 081 562	127 751 395							15 330 167	143 081 562
Итого к оплате:										

МП **ЗАКАЗЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"
_____ **Бекбосынов Г.Т.**

МП **ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
_____ **Мусабаев К.Б.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **150-01-202**
дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	30.10.2017

А К Т № 5

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 782 м								
1	1	Е0124-2-15#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,336	762201,93	290196,09	256100	97506	197309	1976	664
				км	374400	77313,87	125798	25977	130	328,33	110
2	2	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	7,864	78096,82	39324,82	614153	309250	462390	147,7	1162
				т	30375	14854,5	238869	116816	130	72,55	571
3	3	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	15,869	17432,77	2191,29	276637	34773	180756	73,6	1168
				т	12555	101,25	199233	1607	90	0,49	8
4	4	Е0124-11-11	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	6	12584,18	6322,43	75505	37935	52031	26,4	158
				шт	5175	1495,58	31050	8973	130	6,12	37
5	5	Е0124-10-6	Монтаж промежуточного элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 300 мм	0,008	1020769,4	421743,52	8166	3374	6789	2950	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	551250	101552,01	4410	812	130	414,97	3
6	6	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 630 мм	11	2835,64	1583,51	31192	17419	14197	2,3	25
				стык	477	598,5	5247	6584	120	3,83	42
7	7	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 720 мм	222	3603	1930,12	799866	428487	376423	3,4	755
				стык	684	729	151848	161838	120	4,66	1035
8	8	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 32-325 мм	222	2327,99	1344,74	516814	298532	239760	1,95	433
				стык	391,5	508,5	86913	112887	120	3,25	722
9	9	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	2294	106	4588	212	3714	10	20
				врезка	2059	4,5	4118	9	90	0,03	0
10	10	Ц0112-754-5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	2	3283	161	6566	322	5354	15	30
				врезка	2970	4,5	5940	9	90	0,03	0
11	11	Ц0112-754-6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	4	4725	267	18900	1068	15260	21	84
				врезка	4230	9	16920	36	90	0,05	0
12	12	Ц0112-754-7	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм	2	5576	319	11152	638	8968	25	50
				врезка	4973	9	9946	18	90	0,05	0
13	13	Ц0112-754-8	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325-377 мм	4	7031	392	28124	1568	22479	31	124
				врезка	6233	11,3	24932	45	90	0,07	0
14	14	Ц0112-755-10	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм	2	11934	831	23868	1662	19295	53	106
				присоед	10690	29,3	21380	59	90	0,17	0
			Итого по разделу: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 782 м				2671631				
			Раздел: #Система ОДК#								
15	15	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	4	702,3	0	2809	0	2618	4	16
				шт	648	0	2592	0	101	0	0
16	16	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	7,5	114,4	7,8	858	59	351	0,29	2
				м	48,8	0,5	366	4	95	0	0
17	17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				м	19,7	0,5	394	10	95	0	0
			Итого по разделу: #Система ОДК#				4221				
			Раздел: #Трубы и детали производства СНГ#								
18	18	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов Ду700	2	20912,31	10053,81	41825	20108	33227	60	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл	10012,5	2767,05	20025	5534	130	10,83	22
19	19	Е0124-13-10	Установка шаровых кранов Ду600	2	12753,93	6045,55	25508	12091	20109	35,4	71
				компл	6142,5	1591,65	12285	3183	130	6,13	12
20	20	Е0124-13-7	Установка шаровых кранов Ду300	4	5316,6	2536,72	21266	10147	15903	13,4	54
				компл	2475	583,2	9900	2333	130	2,44	10
21	21	Е0124-13-6	Установка шаровых кранов Ду250	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,4	21
				компл	1980	431,55	3960	863	130	1,8	4
22	22	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов Ду150	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
				компл	951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
23	23	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов Ду100	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
				компл	558	156,6	2232	626	130	0,65	3
24	24	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов Ду50	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				компл	317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
25	25	Е0124-13-1	Клапанов стальных диаметром 25 и 50 мм	6	758,61	389,61	4552	2338	3201	1,73	10
				компл	317,25	93,15	1904	559	130	0,38	2
26	26	С130901-112	Клапаны проходные фланцевые 15с22нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6460		25840				
				шт							
27	27	С130901-110	Клапаны проходные фланцевые 15с22нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760		9520				
				шт							
28	28	Е0124-13-1	Установка вентиля стальных диаметром 25 мм	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
				компл	317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
29	29	С130901-110ПРИМ.	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760		9520				
				шт							
30	30	Е0124-13-5	Установка задвижек диаметром 200 мм	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
				компл	1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
31	31	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	59900		119800				
				шт							
32	32	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	6	1410		8460				
				компл							
33	33	С130809-87	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	16	974		15584				
				компл							
34	34	С130809-96	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	2	8510		17020				
				компл							
35	35	Е0122-8-16	Укладка трубы -футляра диам. 1000 мм	0,004	794422,06	410808,31	3178	1643	2583	1800	7
				км	341550	155187	1366	621	130	757,93	3
36	36	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0016	1284481,27	285949,89	2055	458	909	1900	3
				км	360000	76919,6	576	123	130	328,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	E0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0158	1024293,64	243663,51	16184	3850	7707	1640	26
				км	310500	64703,65	4906	1022	130	276,25	4
38	38	E0124-2-9#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,019	592916,77	133439,91	11265	2535	5254	931,35	18
				км	177423,75	35278,28	3371	670	130	168,01	3
39	39	E0124-2-8#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0094	476422,13	111850,49	4478	1051	2416	880,95	8
				км	167737,5	29968,69	1577	282	130	146,62	1
40	40	E0124-2-7#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0272	428840,82	95228,47	11664	2590	5936	752,85	20
				км	141513,75	26372,16	3849	717	130	129,63	4
41	41	E0124-2-6#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0431	308409,42	84813,24	13292	3655	8758	702,45	30
				км	132300	24004,01	5702	1035	130	120,11	5
42	42	E0124-2-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,019	206328,71	53473,98	3920	1016	2786	518,7	10
				км	95681,25	17129,8	1818	325	130	88,49	2
43	43	E0124-2-2#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,0109	169878,27	47272,59	1852	515	1387	449,4	5
				км	80797,5	17081,92	881	186	130	88,32	1
44	44	E0124-2-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,007	166979,72	46969,98	1169	329	882	445,2	3
				км	79852,5	17094,7	559	120	130	88,37	1
45	45	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	7	111		777				
				м							
46	46	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,9	204		2224				
				м							
47	47	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	19	629		11951				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	43,1	1055		45471				
				м							
49	49	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	27,2	2030		55216				
				м							
50	50	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	9,4	2999		28191				
				м							
51	51	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	19	3560		67640				
				м							
52	52	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	15,8	9940		157052				
				м							
53	53	С130806-139 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	1,6	13000		20800				
				м							
54	54	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	4	25800		103200				
				м							
55	55	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	4	942,03	1,88	3768	8	1185	1,24	5
				м	227,25	0,72	909	3	130	0	0
56	56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	0,5428	247994,13	49389,75	134621	26811	57466	312,7	170
				т	62775	18657	34077	10128	130	91,12	49
57	57	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	1,664	204796,82	39324,82	340700	65421	97817	147,7	246
				т	30375	14854,5	50532	24712	130	72,55	121
58	60	Е0122-48-1ПРИМ.	Заделка концов футляра прокладкой "Вилатерм"	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
			Итого по разделу: #Трубы и детали производства СНГ#				1376676				
			Раздел: Антикоррозонное покрытие и тепловая изоляция								
59	61	Е0122-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,004	3489163,72	480797,84	13957	1923	1208	290	1
				км	50625	181624,5	203	726	130	887,06	4
60	62	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 3 слоя	19	567,94	0,42	10791	8	148	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,52	0,15	162	3	90	0	0
61	63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	21,8	0,05	5231	12	1259	0,03	7
				м2	5,81	0,02	1394	5	90	0	0
62	64	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	240	39,28	0,04	9428	10	1352	0,03	8
				м2	6,26	0	1502	0	90	0	0
63	65	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	33,5	120,72	31,97	4044	1071	2465	0,34	11
				м	61,65	11,93	2065	400	100	0,06	2
64	66	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	38,5	142,47	33,05	5485	1272	3552	0,44	17
				м	79,88	12,38	3075	477	100	0,06	2
65	67	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	45,5	182,47	45,76	8303	2082	5180	0,54	24
				м	96,75	17,1	4402	778	100	0,08	4
66	68	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	49,7	199,08	49,3	9894	2450	6162	0,59	29
				м	105,53	18,45	5245	917	100	0,09	4
67	69	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	31,8	357,38	97,37	11365	3096	7513	1,1	35
				м	199,8	36,45	6354	1159	100	0,18	6
68	70	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	27,8	375,77	101,45	10446	2820	6862	1,15	32
				м	208,8	38,03	5805	1057	100	0,19	5
69	71	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	9,734	5520		53729				
				м3							
70	72	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	12,515	4590		57442				
				м3							
71	73	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	351	637,61	29,66	223801	10411	212366	3,27	1148
				м2	594	11,03	208494	3872	100	0,05	19
72	74	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,3615	179500		64895				
				1000м2							
			Итого по разделу: Антикоррозонное покрытие и тепловая изоляция				488810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**4541338**	**1428891**			**7029**
							1338848	**500253**			**2829**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**78424**				
			На общестроительные работы				**1889940**				
			На металломонтажные работы				**180756**				
			Всего накладных расходов:				**2149119**				
			Итого с накладными				**6690458**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**401428**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7091886**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**14871436**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**297429**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15168865**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1820264**				
			Итого с НДС				**16989129**				
			Всего:				**16989129**				

Заказчик

Подрядчик

05.12.11

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	150-01-202
дата	12.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	30.10.2017

А К Т № 6

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трасса								
1	1	Е0101-17-3#т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	977,8	44,89	43,42	43898	42458	15134	0,01	10
				м3	1,43	14,53	1394	14208	97	0,05	52
2	2	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	487,9	166,11	11,63	81044	5673	55896	0,6	292
				м2	97,04	4,35	47344	2121	113	0,02	10
3	3	Е0101-163-9#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	79,8	1056,22	0	84286	0	95243	6,34	506
				м3	1056,22	0	84286	0	113	0	0
4	4	Е0101-163-9#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	32,8	934,35	0	30647	0	34631	5,61	184
				м3	934,35	0	30647	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную	29,9	974,97	0	29152	0	32941	5,85	175
				м3	974,97	0	29152	0	113	0	0
6	6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	142,5	34.04	32,86	4850	4683	1677	0,01	1
				м3	1,14	11	162	1567	97	0,04	6
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	2128,57	176,4	176,4	375480	375480	75096	0	0
				т	0	35,28	0	75096	100	0,74	1577
8	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11203	3,76	3,24	42144	36343	17387	0	37
				м3	0,48	1,12	5377	12547	97	0	42
9	9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7549	29,6	28,58	223472	215713	77271	0,01	52
				м3	0,99	9,56	7474	72187	97	0,04	264
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	13965,65	176,4	176,4	2463541	2463541	492708	0	0
				т	0	35,28	0	492708	100	0,74	10347
11	11	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200. фракция свыше 40 мм	185	739		136715				
				м3							
12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	773	154,22	0	119208	0	134705	1,12	864
				м3	154,22	0	119208	0	113	0	0
13	13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6961	7,45	7,45	51869	51869	16335	0	0
				м3	0	2,42	0	16840	97	0,01	65
14	14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	6961	24,78	5,19	172479	36152	132238	0,12	865
				м3	19,58	0	136328	0	97	0	0
			Итого по разделу: Трасса				**3858785**				
			Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
15	15	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,029	1005,52	0	4051	0	2718	3,44	14
				м3	548,55	0	2210	0	123	0	0
16	16	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,61	2156,29	649,1	16409	4940	9342	3,83	29
				м3	652,05	224,81	4962	1711	140	0,87	7
17	17	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	37,23	376,56	8,21	14019	306	1252	0,16	6
				м2	25,42	3,08	946	115	118	0,02	1
18	18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	37,23	574,37	12,89	21384	480	1804	0,23	9
				м2	36,23	4,84	1349	180	118	0,02	1
19	19	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	29,58	189,87	11,44	5616	338	1813	0,31	9
				м2	45,54	4,3	1347	127	123	0,02	1
20	20	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	29,58	64,77	1,54	1916	46	149	0,02	1
				м2	3,52	0,57	104	17	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,824	1005,52	0	1834	0	1231	3,44	6
				м3	548,55	0	1001	0	123	0	0
22	22	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,32	2156,29	649,1	9315	2804	5303	3,83	17
				м3	652,05	224,81	2817	971	140	0,87	4
23	23	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	17,088	376,56	8,21	6435	140	575	0,16	3
				м2	25,42	3,08	434	53	118	0,02	0
24	24	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,088	574,37	12,89	9815	220	828	0,23	4
				м2	36,23	4,84	619	83	118	0,02	0
25	25	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	14,208	189,87	11,44	2698	163	871	0,31	4
				м2	45,54	4,3	647	61	123	0,02	0
26	26	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	14,208	64,77	1,54	920	22	72	0,02	0
				м2	3,52	0,57	50	8	123	0	0
27	27	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	65,205	1005,52	0	65565	0	43995	3,44	224
				м3	548,55	0	35768	0	123	0	0
28	28	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	207,67	2733,68	713,71	567704	148217	246606	3,65	757
				м3	600,3	247,91	124664	51483	140	0,96	200
29	29	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,7817	177199,02	2100,01	138516	1642	11063	49,1	38
				т	9315	794,36	7282	621	140	3,88	3
30	30	Е0101-166-1	Дополнительная засыпка вручную пазух между ячейками канала песком на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	17,04	140,51	0	2394	0	2705	1,02	17
				м3	140,51	0	2394	0	113	0	0
31	31	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	17,04	406		6918				
				м3							
32	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,488	22,68	0,06	2233	6	594	0,03	3
				м2	6,68	0,02	658	2	90	0	0
33	33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	98,488	41,97	0,05	4134	5	848	0,05	5
				м2	9,57	0	942	0	90	0	0
34	34	Е0106-1-1	Дополнительная подливка из цементного раствора М-100 на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	0,3623	4681,77	75,91	1696	28	97	1,55	1
				м3	225,11	28,67	82	10	105	0,14	0
35	35	Е0106-9-2 К=9	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,3623	623,43	7,76	226	3	87	1,24	0
				м2	225,94	3	82	1	105	0,01	0
36	36	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	612,202	376,56	8,21	230528	5027	20586	0,16	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	25,42	3,08	15559	1887	118	0,02	9
37	37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	612,202	574,37	12,89	351628	7892	29666	0,23	142
				м2	36,23	4,84	22177	2964	118	0,02	14
38	38	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	557,865	189,87	11,44	105921	6383	34200	0,31	173
				м2	45,54	4,3	25405	2399	123	0,02	12
39	39	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	557,865	64,77	1,54	36133	860	2809	0,02	13
				м2	3,52	0,57	1963	321	123	0	1
40	40	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,62	1005,52	0	1629	0	1093	3,44	6
				м3	548,55	0	889	0	123	0	0
41	41	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	4,76	2733,68	713,71	13012	3397	5652	3,65	17
				м3	600,3	247,91	2857	1180	140	0,96	5
42	42	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0506	177199,02	2100,01	8966	106	716	49,1	2
				т	9315	794,36	471	40	140	3,88	0
43	43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,277	22,68	0,06	52	0	14	0,03	0
				м2	6,68	0,02	15	0	90	0	0
44	44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,277	41,97	0,05	96	0	20	0,05	0
				м2	9,57	0	22	0	90	0	0
45	45	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	14,895	376,56	8,21	5609	122	501	0,16	2
				м2	25,42	3,08	379	46	118	0,02	0
46	46	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	14,895	574,37	12,89	8555	192	722	0,23	3
				м2	36,23	4,84	540	72	118	0,02	0
47	47	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	13,545	189,87	11,44	2572	155	830	0,31	4
				м2	45,54	4,3	617	58	123	0,02	0
48	48	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	12,545	64,77	1,54	813	19	63	0,02	0
				м2	3,52	0,57	44	7	123	0	0
49	49	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,356	1005,52	0	1363	0	915	3,44	5
				м3	548,55	0	744	0	123	0	0
50	50	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	3,96	2733,68	713,71	10825	2826	4702	3,65	14
				м3	600,3	247,91	2377	982	140	0,96	4
51	51	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0072	177199,02	2100,01	1276	15	102	49,1	0
				т	9315	794,36	67	6	140	3,88	0
52	52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,324	22,68	0,06	7	0	2	0,03	0
				м2	6,68	0,02	2	0	90	0	0
53	53	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,324	41,97	0,05	14	0	3	0,05	0
				м2	9,57	0	3	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	12,84	376,56	8,21	4835	105	432	0,16	2
				м2	25,42	3,08	326	40	118	0,02	0
55	55	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12,84	574,37	12,89	7375	166	622	0,23	3
				м2	36,23	4,84	465	62	118	0,02	0
56	56	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	11,04	189,87	11,44	2096	126	677	0,31	3
				м2	45,54	4,3	503	47	123	0,02	0
57	57	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	11,04	64,77	1,54	715	17	56	0,02	0
				м2	3,52	0,57	39	6	123	0	0
58	58	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	1,647	40148,53	390,53	66125	643	355	0,67	1
				т	0	162,08	0	267	133	0,67	1
59	59	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	128,575	646,12	12,89	83074	1658	6231	0,23	30
				м2	36,23	4,84	4658	622	118	0,02	3
60	60	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Обкладка деформационных швов кирпичом	60,788	1289,26	56,62	78372	3442	14619	1,28	78
				м2	200,74	3,06	12203	186	118	0,01	1
61	61	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	43,65	1289,26	56,62	56276	2471	10497	1,28	56
				м2	200,74	3,06	8762	134	118	0,01	1
62	62	Е0106-13-1	Обетонка ввода В-15	2	6094,65	99,59	12189	199	1264	3,52	7
				м3	564,08	37,63	1128	75	105	0,18	0
63	63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,03	256		520				
				м3							
64	72	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,185	1005,52	0	4208	0	2824	3,44	14
				м3	548,55	0	2296	0	123	0	0
65	73	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	6,585	2733,68	713,71	18001	4700	7820	3,65	24
				м3	600,3	247,91	3953	1632	140	0,96	6
66	74	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В-15	1,175	10306,13	480,96	12110	565	2741	9,11	11
				м3	1490,4	175,93	1751	207	140	0,79	1
67	75	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,193	128		153				
				м3							
68	76	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0086	177199,02	2100,01	1524	18	122	49,1	0
				т	9315	794,36	80	7	140	3,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,539	22,68	0,06	35	0	9	0,03	0
				м2	6,68	0,02	10	0	90	0	0
70	78	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,539	41,97	0,05	65	0	13	0,05	0
				м2	9,57	0	15	0	90	0	0
71	79	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	60,435	376,56	8,21	22757	496	2032	0,16	10
				м2	25,42	3,08	1536	186	118	0,02	1
72	80	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	60,435	646,12	12,89	39048	779	2929	0,23	14
				м2	36,23	4,84	2189	293	118	0,02	1
73	81	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	56,61	189,87	11,44	10748	648	3470	0,31	18
				м2	45,54	4,3	2578	243	123	0,02	1
74	82	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	56,61	64,77	1,54	3667	87	285	0,02	1
				м2	3,52	0,57	199	33	123	0	0
75	83	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	0,45	1289,26	56,62	580	25	108	1,28	1
				м2	200,74	3,06	90	1	118	0,01	0
76	84	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	6,7	6094,65	99,59	40834	667	4233	3,52	24
				м3	564,08	37,63	3779	252	105	0,18	1
77	85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,801	256		1741				
				м3							
78	86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,094	251,62	4,39	2540	44	531	0,24	2
				м2	42,95	1,66	434	17	118	0,01	0
79	87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,01	4589,97	75,91	9226	153	536	1,55	3
				м3	225,11	28,67	452	58	105	0,14	0
80	88	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона В25	17,3	9992,01	285,26	172862	4935	39595	9,03	156
				м3	1529,21	105,6	26455	1827	140	0,49	8
81	89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	17,3	298		5155				
				м3							
82	96	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0056	99004,51	349,88	554	2	224	227,7	1
				1т	38036,25	131,96	213	1	105	0,64	0
83	97	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0034	71934,76	349,88	245	1	40	66,7	0
				1т	11126,25	131,96	38	0	105	0,64	0
84	98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4032	41,97	0,05	17	0	3	0,05	0
				м2	9,57	0	4	0	90	0	0
85	114	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0928	14499,02	2100,01	1346	195	1313	49,1	5
				т	9315	794,36	864	74	140	3,88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	115	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций	0,0928	49389		4583				
				т							
87	116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,176	22,68	0,06	95	0	25	0,03	0
				м2	6,68	0,02	28	0	90	0	0
88	117	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,176	41,97	0,05	175	0	36	0,05	0
				м2	9,57	0	40	0	90	0	0
89	118	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	4589,97	75,91	5508	91	320	1,55	2
				м3	225,11	28,67	270	34	105	0,14	0
90	119	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных подушек из бетона В15	4,5	6987,67	129,21	31445	581	5781	7,29	33
				м3	1174,73	48,81	5286	220	105	0,24	1
91	120	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,658	256		1192				
				м3							
92	121	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0075	50642		380				
				т							
93	122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	53000		742				
				т							
94	123	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,57	64638,01	349,88	36844	199	2371	23	13
				1т	3829,5	131,96	2183	75	105	0,64	0
95	124	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,159	71934,76	349,88	11438	56	1880	66,7	11
				1т	11126,25	131,96	1769	21	105	0,64	0
96	125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0021	99004,51	349,88	208	1	84	227,7	0
				1т	38036,25	131,96	80	0	105	0,64	0
97	126	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0032	179558,97	616,47	575	2	184	332,35	1
				1т	54596,25	232,87	175	1	105	1,14	0
98	127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	25,65	251,62	4,39	6454	113	1350	0,24	6
				м2	42,95	1,66	1102	42	118	0,01	0
99	128	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	28,579	41,97	0,05	1199	1	246	0,05	1
				м2	9,57	0	273	0	90	0	0
100	129	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	1,535	8182,6	4132,47	12560	6343	5332	16,45	25
				т	2742,75	1116,72	4210	1714	90	4,04	6
101	130	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	0,1069	114900		12283				
				т							
102	131	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0181	29400		532				
				т							
103	132	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,084	7050		592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
104	133	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	1,497	4900,07	2892,73	7335	4330	3270	9,87	15
				т	1645,65	781,7	2464	1170	90	2,83	4
105	149	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,044	305153,06	132979,68	13427	5851	11162	761,3	33
				км	144900	50233,73	6376	2210	130	245,34	11
106	150	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	44	4836		212784				
				м							
107	151	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,044	1075694,15	177768,27	47331	7822	8000	423,2	19
				км	72708,75	67153,39	3199	2955	130	327,98	14
108	152	Е0122-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.200мм	0,0048	93984,76	45546,76	451	219	410	259,44	1
				км	48438	17206,36	233	83	130	84,04	0
109	153	Е0122-8-8	Укладка трубы-кожуха диам. 325 мм	0,004	231220,36	98793,23	925	395	767	579,6	2
				км	110227,5	37319,51	441	149	130	182,28	1
110	154	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	3560		14240				
				м							
111	155	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм	0,004	818997,66	120058,63	3276	480	607	410,55	2
				км	71415	45353,7	286	181	130	221,5	1
112	156	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	4	337,46	0,48	1350	2	936	1,03	4
				м	179,84	0,18	719	1	130	0	0
113	157	Е0122-8-6	Укладка трубы диам.219 мм	0,0048	175323,15	75911,27	842	364	683	432,4	2
				км	80730	28677,26	388	138	130	140,06	1
114	158	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,819	2030		9783				
				м							
115	159	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219мм	0,0048	570923,12	93139,59	2740	447	567	319,7	2
				км	55631,25	35184,83	267	169	130	171,84	1
116	160	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,08	215251,79	45223,54	17220	3618	5409	169,85	14
				т	34931,25	17082,68	2795	1367	130	83,43	7
117	161	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
118	248	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
119	249	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1 с ограждениями(4шт)	0,2018	15288,85	6297,25	3085	1271	1377	33,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	5796	1785,8	1170	360	90	6,28	1
120	250	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц с ограждениями	0,2018	133700		26981				
				т							
121	251	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0346	99004,51	349,88	3426	12	1387	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1316	5	105	0,64	0
122	252	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,634	41,97	0,05	446	0	92	0,05	1
				м2	9,57	0	102	0	90	0	0
123	253	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания СНО1(2шт)	0,18	16099,21	6350,33	2898	1143	1378	41,28	7
				т	6986,25	1520,73	1258	274	90	5,44	1
124	254	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,041	124800		5117				
				т							
125	255	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,1391	126660		17618				
				т							
126	256	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,102	22,68	0,06	184	0	49	0,03	0
				м2	6,68	0,02	54	0	90	0	0
127	257	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	8,102	48,44	0,05	392	0	70	0,05	0
				м2	9,57	0	78	0	90	0	0
128	258	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(под болты "HILTI")	8	201,97	101,38	1616	811	1261	0,52	4
				отверст.	97,81	59,85	782	479	100	0,09	1
129	259	Е0146-26-17 к=9	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	29,63	14,5	-237	-116	-180	0,07	-1
				отверст.	13,97	8,56	-112	-68	100	0,01	0
130	260	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0018	59858,97	616,47	108	1	104	332,35	1
				1т	54596,25	232,87	98	0	105	1,14	0
131	261	CDDP HILTI KZ	Распорный анкер HSL-3-GM12/25 "HILTI"	8	47575,91		380607				
				шт							
132	277	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	9,4	4589,97	75,91	43146	714	2505	1,55	15
				м3	225,11	28,67	2116	269	105	0,14	1
133	278	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	96,24	11046,33	480,96	1063099	46288	224514	9,11	877
				м3	1490,4	175,93	143436	16931	140	0,79	76
134	279	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2415	67700		16350				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	280	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,75	65900		49425				
				т							
136	281	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,187	55620		10401				
				т							
137	282	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,447	52400		180623				
				т							
138	283	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,322	50900		16390				
				т							
139	284	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,032	99004,51	349,88	3168	11	1282	227,7	7
				1т	38036,25	131,96	1217	4	105	0,64	0
140	285	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1)	0,0101	71934,76	349,88	727	4	119	66,7	1
				1т	11126,25	131,96	112	1	105	0,64	0
141	286	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1,М2)	0,494	64638,01	349,88	31931	173	2055	23	11
				1т	3829,5	131,96	1892	65	105	0,64	0
142	287	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,124	41,97	0,05	1013	1	208	0,05	1
				м2	9,57	0	231	0	90	0	0
143	288	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(3шт)из бетона В25	1,38	9151,14	912,56	12629	1259	2415	8,3	11
				м3	1322,21	344,74	1825	476	105	1,68	2
144	289	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,06	5121,39	75,91	307	5	16	1,55	0
				м3	225,11	28,67	14	2	105	0,14	0
145	290	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	55620		1502				
				т							
146	291	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,141	50900		7177				
				т							
147	292	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
148	293	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
149	294	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
150	295	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1 с ограждениями(4шт)	0,2018	15288,85	6297,25	3085	1271	1377	33,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	5796	1785,8	1170	360	90	6,28	1
151	296	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц с ограждениями	0,2018	133700		26981				
				т							
152	297	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0346	99004,51	349,88	3426	12	1387	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1316	5	105	0,64	0
153	298	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,634	41,97	0,05	446	0	92	0,05	1
				м2	9,57	0	102	0	90	0	0
154	299	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б8)	6,9	16900		116610				
				м3							
155	300	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							
156	301	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	2,9	24500		71050				
				м3							
157	302	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8)	7,08	23000		162840				
				м3							
158	303	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,42	129		2118				
				м3							
159	304	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
160	305	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
161	306	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм для создания уклона	67,5	223,08	16,97	15058	1146	5535	0,42	28
				м2	60,29	6,37	4070	430	123	0,03	2
162	307	Е0111-15-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	67,5	148,63	4,62	10032	312	1111	0,07	5
				м2	11,66	1,72	787	116	123	0	0
163	308	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	309	Е0111-15-3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,34	189,87	11,44	15444	931	4987	0,31	25
				м2	45,54	4,3	3704	350	123	0,02	2
165	310	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен. фундаментов	81,34	376,56	8,21	30629	668	2735	0,16	13
				м2	25,42	3,08	2067	251	118	0,02	1
166	311	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	81,34	646,12	12,89	52555	1049	3942	0,23	19
				м2	36,23	4,84	2947	394	118	0,02	2
167	312	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	81,34	189,87	11,44	15444	931	4987	0,31	25
				м2	45,54	4,3	3704	350	123	0,02	2
168	313	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	81,34	64,77	1,54	5268	125	410	0,02	2
				м2	3,52	0,57	286	47	123	0	0
169	314	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	4	4589,97	75,91	18360	304	1066	1,55	6
				м3	225,11	28,67	900	115	105	0,14	1
170	315	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	44,17	11046,33	480,96	487917	21244	103042	9,11	402
				м3	1490,4	175,93	65831	7771	140	0,79	35
171	316	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3751	65900		24719				
				т							
172	317	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,069	55620		3838				
				т							
173	318	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,091	53000		4823				
				т							
174	319	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,944	52400		101866				
				т							
175	320	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,024	99004,51	349,88	2376	8	962	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	913	3	105	0,64	0
176	321	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0361	71934,76	349,88	2597	13	427	66,7	2
				1т	11126,25	131,96	402	5	105	0,64	0
177	322	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
178	323	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,48	41,97	0,05	860	1	176	0,05	1
				м2	9,57	0	196	0	90	0	0
179	324	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(1шт)из бетона В25	0,47	9151,14	912,56	4301	429	823	8,3	4
				м3	1322,21	344,74	621	162	105	1,68	1
180	325	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,01	5121,39	75,91	51	1	3	1,55	0
				м3	225,11	28,67	2	0	105	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	326	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	55620		501				
				т							
182	327	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,048	50900		2443				
				т							
183	328	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
184	329	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
185	330	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
186	331	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1 с ограждениями(4шт)	0,2018	15288,85	6297,25	3085	1271	1377	33,23	7
				т	5796	1785,8	1170	360	90	6,28	1
187	332	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц с ограждениями	0,2018	133700		26981				
				т							
188	333	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0346	99004,51	349,88	3426	12	1387	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1316	5	105	0,64	0
189	334	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,634	41,97	0,05	446	0	92	0,05	1
				м2	9,57	0	102	0	90	0	0
190	335	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания СПО1(1шт)	0,0647	16099,21	6350,33	1042	411	495	41,28	3
				т	6986,25	1520,73	452	98	90	5,44	0
191	336	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,0205	124800		2558				
				т							
192	337	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,0442	126660		5598				
				т							
193	338	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,912	22,68	0,06	66	0	18	0,03	0
				м2	6,68	0,02	19	0	90	0	0
194	339	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	2,912	48,44	0,05	141	0	25	0,05	0
				м2	9,57	0	28	0	90	0	0
195	340	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3(Б6,Б7)	1,21	16800		20328				
				м3							
196	341	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	342	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8)	2,36	23000		54280				
				м3							
198	343	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,01	129		775				
				м3							
199	344	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
200	345	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
201	346	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм для создания уклона	22,1	223,08	16,97	4930	375	1812	0,42	9
				м2	60,29	6,37	1333	141	123	0,03	1
202	347	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	22,1	49,54	1,54	1095	34	121	0,02	1
				м2	3,89	0,57	86	13	123	0	0
203	348	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
204	349	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	30,25	189,87	11,44	5743	346	1854	0,31	9
				м2	45,54	4,3	1378	130	123	0,02	1
205	350	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	30,25	376,56	8,21	11391	248	1017	0,16	5
				м2	25,42	3,08	769	93	118	0,02	0
206	351	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,25	646,12	12,89	19545	390	1466	0,23	7
				м2	36,23	4,84	1096	146	118	0,02	1
207	352	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	30,25	189,87	11,44	5743	346	1854	0,31	9
				м2	45,54	4,3	1378	130	123	0,02	1
208	353	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	30,25	64,77	1,54	1959	47	152	0,02	1
				м2	3,52	0,57	106	17	123	0	0
209	354	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	4,4	4589,97	75,91	20196	334	1172	1,55	7
				м3	225,11	28,67	990	126	105	0,14	1
210	355	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	57,7	11046,33	480,96	637373	27752	134606	9,11	526
				м3	1490,4	175,93	85996	10151	140	0,79	46
211	356	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4235	65900		27909				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	357	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,097	55620		5395				
				т							
213	358	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,103	53000		5459				
				т							
214	359	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,674	52400		140118				
				т							
215	360	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,042	99004,51	349,88	4158	15	1683	227,7	10
				1т	38036,25	131,96	1598	6	105	0,64	0
216	361	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0797	71934,76	349,88	5733	28	942	66,7	5
				1т	11126,25	131,96	887	11	105	0,64	0
217	362	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
218	363	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	23,252	41,97	0,05	976	1	200	0,05	1
				м2	9,57	0	222	0	90	0	0
219	364	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(1шт)из бетона В25	1,24	9151,14	912,56	11347	1132	2170	8,3	10
				м3	1322,21	344,74	1640	427	105	1,68	2
220	365	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,02	5121,39	75,91	102	2	5	1,55	0
				м3	225,11	28,67	5	1	105	0,14	0
221	366	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026	55620		1446				
				т							
222	367	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12	50900		6108				
				т							
223	368	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
224	369	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
225	370	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
226	371	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2 с ограждениями(3шт)	0,2165	15288,85	6297,25	3310	1363	1477	33,23	7
				т	5796	1785,8	1255	387	90	6,28	1
227	372	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц с ограждениями	0,2887	133700		38602				
				т							
228	373	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0,0461	99004,51	349,88	4564	16	1848	227,7	10
				1т	38036,25	131,96	1753	6	105	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	374	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,066	41,97	0,05	632	1	130	0,05	1
				м2	9,57	0	144	0	90	0	0
230	375	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания СПО1(2шт)	0,3418	16099,21	6350,33	5503	2171	2617	41,28	14
				т	6986,25	1520,73	2388	520	90	5,44	2
231	376	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,1342	124800		16748				
				т							
232	377	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,2076	126660		26298				
				т							
233	378	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	697,423	22,68	0,06	15815	40	4208	0,03	24
				м2	6,68	0,02	4660	16	90	0	0
234	379	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	15,381	48,44	0,05	745	1	132	0,05	1
				м2	9,57	0	147	0	90	0	0
235	380	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(под болты "HILTI")	8	201,97	101,38	1616	811	1261	0,52	4
				отверст.	97,81	59,85	782	479	100	0,09	1
236	381	Е0146-26-17 к=9	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	29,63	14,5	-237	-116	-180	0,07	-1
				отверст.	13,97	8,56	-112	-68	100	0,01	0
237	382	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0018	59858,97	616,47	108	1	104	332,35	1
				1т	54596,25	232,87	98	0	105	1,14	0
238	383	CDDP HILTI KZ	Распорный анкер HSL-3-GM12/25 "HILTI"	8	47575,91		380607				
				шт							
239	384	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5, объем до 0,5 м3 (Б4)	1,14	17900		20406				
				м3							
240	385	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920		58365				
				м3							
241	386	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	0,58	24500		14210				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	387	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8)	2,36	23000		54280				
				м3							
243	388	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,52	129		841				
				м3							
244	389	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
245	390	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
246	391	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм для создания уклона	25,2	223,08	16,97	5622	428	2066	0,42	10
				м2	60,29	6,37	1519	161	123	0,03	1
247	392	Е0111-15-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,2	74,31	2,31	1873	58	207	0,04	1
				м2	5,83	0,86	147	22	123	0	0
248	393	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
249	394	Е0111-15-3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34	189,87	11,44	6456	389	2084	0,31	11
				м2	45,54	4,3	1548	146	123	0,02	1
250	395	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	34	376,56	8,21	12803	279	1143	0,16	6
				м2	25,42	3,08	864	105	118	0,02	1
251	396	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	34	646,12	12,89	21968	438	1648	0,23	8
				м2	36,23	4,84	1232	165	118	0,02	1
252	397	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	34	189,87	11,44	6456	389	2084	0,31	11
				м2	45,54	4,3	1548	146	123	0,02	1
253	398	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	34	64,77	1,54	2202	52	171	0,02	1
				м2	3,52	0,57	120	20	123	0	0
254	399	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	9,4	4589,97	75,91	43146	714	2505	1,55	15
				м3	225,11	28,67	2116	269	105	0,14	1
255	400	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	109,8	11046,33	480,96	1212887	52810	256148	9,11	1000
				м3	1490,4	175,93	163646	19317	140	0,79	87
256	401	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,319	65900		21022				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	402	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,335	61200		81702				
				т							
258	403	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,212	55620		11791				
				т							
259	404	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,191	52400		219608				
				т							
260	405	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,322	50900		16390				
				т							
261	406	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,028	99004,51	349,88	2772	10	1122	227,7	6
				1т	38036,25	131,96	1065	4	105	0,64	0
262	407	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М3)	0,0591	71934,76	349,88	4251	21	699	66,7	4
				1т	11126,25	131,96	658	8	105	0,64	0
263	408	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1,М2)	0,507	64638,01	349,88	32771	177	2169	23	12
				1т	3829,5	131,96	1942	67	105	0,64	0
264	409	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,734	41,97	0,05	1122	1	250	0,45	1
				м2	9,57	0	256	0	58	0	0
265	410	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1(3шт)из бетона В25	1,8	10628,69	1138,67	19132	2050	4389	11,56	22
				м3	1891,46	430,15	3405	774	165	2,3	4
266	411	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,03	5121,39	75,91	154	2	3	1,55	0
				м3	225,11	28,67	7	1	105	0,14	0
267	412	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	55620		2002				
				т							
268	413	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,174	50900		8857				
				т							
269	414	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
270	415	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
271	416	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	41,97	0,05	30	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	7	0	90	0	0
272	417	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2 с ограждениями(3шт)	0,2165	15288,85	6297,25	3310	1363	1477	33,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	5796	1785,8	1255	387	90	6,28	1
273	418	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц с ограждениями	0.2165	133700		28946				
				т							
274	419	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС)	0.0346	99004,51	349,88	3426	12	1387	227.7	8
				1т	38036,25	131,96	1316	5	105	0,64	0
275	420	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	11.3	41.97	0,05	474	1	97	0,05	1
				м2	9,57	0	108	0	90	0	0
276	421	Е0109-30-1	Монтаж м/к передвижной площадки обслуживания СПО1(2шт)	0,2084	16099,21	6350,33	3355	1323	1596	41,28	9
				т	6986,25	1520,73	1456	317	90	5,44	1
277	422	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,041	124800		5117				
				т							
278	423	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	0,1674	126660		21203				
				т							
279	424	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,455	22,68	0,06	214	1	57	0,03	0
				м2	6,68	0,02	63	0	90	0	0
280	425	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	9,455	48,44	0,05	458	0	81	0,05	0
				м2	9.57	0	90	0	90	0	0
281	426	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(под болты "HILTI")	8	201.97	101,38	1616	811	1261	0,52	4
				отверст.	97,81	59,85	782	479	100	0,09	1
282	427	Е0146-26-17 к=9	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	29,63	14,5	-237	-116	-180	0,07	-1
				отверст.	13.97	8,56	-112	-68	100	0,01	0
283	428	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0018	59858,97	616,47	108	1	104	332,35	1
				1т	54596,25	232,87	98	0	105	1,14	0
284	429	CDDP HILTI KZ	Распорный анкер HSL-3-GM12/25 "HILTI"	8	47575,91		380607				
				шт							
285	430	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б8)	6.9	16900		116610				
				м3							
286	431	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	1,22	23920		29182				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	432	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2,(ПО2)	0,44	24232		10662				
				м3							
288	433	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8,П24д-8)	2,35	24500		57575				
				м3							
289	434	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8,П24-8)	7,62	23000		175260				
				м3							
290	435	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	18,86	129		2433				
				м3							
291	436	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
292	437	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
293	438	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм для создания уклона	67,5	223,08	16,97	15058	1146	5535	0,42	28
				м2	60,29	6,37	4070	430	123	0,03	2
294	439	Е0111-15-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	67,5	148,63	4,62	10032	312	1111	0,07	5
				м2	11,66	1,72	787	116	123	0	0
295	440	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
296	441	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	81,34	189,87	11,44	15444	931	4987	0,31	25
				м2	45,54	4,3	3704	350	123	0,02	2
297	442	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	81,34	376,56	8,21	30629	668	2735	0,16	13
				м2	25,42	3,08	2067	251	118	0,02	1
298	443	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	81,34	646,12	12,89	52555	1049	3942	0,23	19
				м2	36,23	4,84	2947	394	118	0,02	2
299	444	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	81,34	189,87	11,44	15444	931	4987	0,31	25
				м2	45,54	4,3	3704	350	123	0,02	2
300	445	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийдо толщ.30мм	81,34	64,77	1,54	5268	125	410	0,02	2
				м2	3,52	0,57	286	47	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции				**10731535**				
			ИТОГО:				**14590324**	**3655446**			**8724**
							1394005	**836300**			**12996**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**2592368**				
			На металломонтажные работы				**22264**				
			Всего накладных расходов:				**2614632**				
			Итого с накладными				**17204956**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1032297**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**18237253**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**38242879**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**764858**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39007737**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4680928**				
			Итого с НДС				**43688665**				
			Всего:				**43688665**				

Заказчик

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Ария Жана Астана ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

05.12.17

нач. уч. Алибаевов

Шалкенов М.Ш.

инженер ПТО Бутенбаев

инженер сметчик Шуралы Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **150-01-202** дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	30.10.2017

АКТ № 7

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по, ул.Толе би, ул.Масанчи								
1	1	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	1068,6	469,33	195,05	501525	208434	396463	1,78	1905
				м3	274,28	4,68	293090	5002	133	0,02	17
2	2	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	2115,828	31,17	31,17	65940	65940	46158	0	0
				т	0	21,82	0	46158	100	0,46	973
3	3	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	2115,828	176,4	176,4	373232	373232	74646	0	0
				т	0	35,28	0	74646	100	0,74	1568
4	4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1976,85	592,87	84,82	1172022	167670	99927	0,17	327
				м3	24,59	13,42	48605	26528	133	0,05	93
5	5	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	8014,5	191,21	32	1532486	256458	177416	0,04	304
				м2	5,75	10,89	46083	87312	133	0,04	308
6	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (12см)	8014,5	416,91	18,41	3341321	147527	130182	0,04	350
				м2	7,45	4,76	59724	38157	133	0,02	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	8014,5	407,09	0	3262654	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
8	8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (7см)	8014,5	506,87	17,65	4062271	141489	134840	0,04	310
				м2	6,83	5,82	54747	46636	133	0,02	163
9	9	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8014,5	360,66	0	2890486	0	735	0	5
				м2	0,07	0	553	0	133	0	0
10	10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (7см)	8014,5	506,87	17,65	4062271	141489	134840	0,04	310
				м2	6,83	5,82	54747	46636	133	0,02	163
11	11	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8014,5	360,66	0	2890486	0	735	0	5
				м2	0,07	0	553	0	133	0	0
12	12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА (6см)	8548,8	626,64	17,65	5356979	150922	143829	0,04	330
				м2	6,83	5,82	58397	49745	133	0,02	174
13	13	Е0127-54-1 к-2 К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	8548,8	150,08	0	1283030	0	262	0	2
				м2	0,02	0	197	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по, ул.Толе би, ул.Масанчи				30794702				
			Раздел: Демонтаж и восстановление сооружений по трассе								
14	17	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	148	141,28	0	20909	0	27809	0,88	131
				м	141,28	0	20909	0	133	0	0
15	18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление бортовых бетонных камней	148	479,03	7,63	70897	1129	24999	0,8	119
				м	124,98	2,02	18497	299	133	0,01	1
16	19	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 /80% возврат/	2,368	11721		27755				
				м3							
17	20	Е0127-11-1 К=0,8	Демонтаж арычных лотков	0,192	5100,25	2243,65	979	431	875	15,24	3
				м3	2856,6	569,25	548	109	133	2,3	0
18	21	Е0127-11-1	Восстановление лотков на обочинах	0,192	11960,55	2804,56	2296	538	1094	23,8	5
				м3	3570,75	711,56	686	137	133	2,88	1
19	22	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм /90% возврат/	0,6	1740		1044				
				м							
20	23	Е0127-5-1 К=0,8	Демонтаж арыка из железобетонных труб диам. 500 мм	0,014	36,6	1,41	1	0	1	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	35,19	0,5	0	0	133	0	0
21	24	E0127-5-1	Восстановление арыка из железобетонных труб диам. 500 мм	0,014	236,73	1,76	3	0	1	0,3	0
				км	43,99	0,62	1	0	133	0	0
22	25	C143019-36	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм /90% возврат/	1,4	2820		3948				
				м							
23	26	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	115	141,28	0	16247	0	21608	0,88	101
				м	141,28	0	16247	0	133	0	0
24	27	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление бортовых бетонных камней	115	479,03	7,63	55089	877	19425	0,8	92
				м	124,98	2,02	14373	232	133	0,01	1
25	28	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 /80% возврат/	1,84	11721		21567				
				м3							
			Итого по разделу: Демонтаж и восстановление сооружений по трассе				220735				
			ИТОГО:				31015438	1656136			4299
							687957	421597			3591
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1435844				
			Всего накладных расходов:				1435844				
			Итого с накладными				32451282				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1947077				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34398359				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				72132150				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1442643				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73574793				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8828975				
			Итого с НДС				82403768				
			Всего:				82403768				

нач. уч. Амирбеков К.Т.

до 05.12.17

Шамшиев А.Н.

инженер ПТО Батенбаева А.А.

Заказчик

Подрядчик

Страниц - 3

инженер сметник Шутиков Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41 (Масанчи)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
заказчика	подрядчика	№150-01-202	12.06.2017	Наимен.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к опла
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	104 776 036									
в том числе за сентябрь 2017г.	104 776 036	93 550 032							11 226 004	104 776 03
Итого к оплате:										**104 776 03**

МП **ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"

_____ **Бекбосынов Г.Т.**

МП **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

_____ **Мусабаев К.Б.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда номер **150-01-202** дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Технологическая часть								
1	1	Е0124-2-15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	1,564	445705,42	197305,42	697083	308586	612958	1311	2050
				км	248400	53074,52	388498	83009	130	226,55	354
2	2	Е0124-2-14	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм	0,018	382372,82	168127,82	6883	3026	6058	1131,6	20
				км	214245	44645,52	3856	804	130	190,61	3
3	3	Е0124-2-9	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,028	207095,29	90502,54	5799	2534	5125	612,03	17
				км	116592,75	24201,64	3265	678	130	115,93	3
4	4	Е0124-2-8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 250 мм	0,042	185940,1	75712,6	7809	3180	7141	578,91	24
				км	110227,5	20565,68	4630	864	130	101,17	4
5	5	Е0124-2-7	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,04	157473,07	64478,32	6299	2579	5776	494,73	20
				км	92994,75	18088,18	3720	724	130	89,44	4
6	6	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,046	144344,83	57404,83	6640	2641	6184	461,61	21
				км	86940	16478,23	3999	758	130	82,88	4
7	7	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,02	99088,99	36212,74	1982	724	1940	340,86	7
				км	62876,25	11754,5	1258	235	130	61,06	1
8	8	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,02	87883,15	32924,65	1758	658	1734	303,6	6
				км	54958,5	11735,87	1099	235	130	60,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0124-13-9	Демонтаж задвижек стальных диаметром 700 мм	2	6298,04	2944,64	12596	5889	10632	19,04	38
				компл	3353,4	735,89	6707	1472	130	3,17	6
10	10	Е0124-13-10	Демонтаж задвижек стальных диаметром 600 мм	2	8409,76	4171,43	16820	8343	13875	24,43	49
				компл	4238,33	1098,24	8477	2196	130	4,23	8
11	11	Е0124-13-7	Демонтаж задвижек стальных диаметром 300 мм	4	3458,09	1750,34	13832	7001	10973	9,25	37
				компл	1707,75	402,41	6831	1610	130	1,68	7
12	12	Е0124-13-6	Демонтаж задвижек стальных диаметром 250 мм	2	2718,21	1352,01	5436	2704	4326	7,18	14
				компл	1366,2	297,77	2732	596	130	1,24	2
13	13	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм	2	1952,01	1009,64	3904	2019	3058	5,06	10
				компл	942,37	233,81	1885	468	130	0,97	2
14	14	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм	2	1332,67	675,96	2665	1352	2105	3,55	7
				компл	656,71	152,92	1313	306	130	0,63	1
15	15	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек стальных диаметром до 100 мм	6	843,82	458,8	5063	2753	3846	2,1	13
				компл	385,02	108,05	2310	648	130	0,45	3
16	16	Е0124-11-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм	17	7933,22	4362,47	134865	74162	101720	18,22	310
				шт	3570,75	1031,95	60703	17543	130	4,22	72
17	17	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	4130	122,71	18,07	506791	74634	460369	0,62	2579
				м2	104,64	6,83	432157	28212	100	0,03	137
18	18	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	4130	152,15	60,86	628359	251344	471283	0,51	2120
				м2	91,29	22,83	377015	94268	100	0,11	459
19	19	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических	35,35	284,17	284,17	10045	10045	7032	0	0
				т	0	198,92	0	7032	100	4,17	148
20	20	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	221,68	299	299	66282	66282	46398	0	0
				т	0	209,3	0	46398	100	4,39	974
21	21	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	5,37	128,11	128,11	688	688	482	0	0
				т	0	89,68	0	482	100	1,89	10
22	22	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	23,814	31,17	31,17	742	742	520	0	0
				т	0	21,82	0	520	100	0,46	11
23	23	Е010332-А30-1	Перевозка груза на 30 км	262,4	164,43	164,43	43146	43146	8629	0	0
				т	0	32,89	0	8629	100	0,69	181
24	24	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	23,814	176,4	176,4	4201	4201	840	0	0
				т	0	35,28	0	840	100	0,74	18
25	25	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических	35,35	234,3	234,3	8283	8283	5798	0	0
				т	0	164,01	0	5798	100	3,44	122
26	26	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	221,68	312,8	312,8	69342	69342	48539	0	0
				т	0	218,96	0	48539	100	4,6	1020
27	27	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	5,37	107,1	107,1	575	575	403	0	0
				т	0	74,97	0	403	100	1,57	8
			Итого по разделу: Технологическая часть				2267887				
			Раздел: Строительная часть								
28	28	Е0107-62-2	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	290	1577,09	384,77	457356	111583	541223	7,29	2113
				м3	1192,32	140,74	345773	40815	140	0,63	184
29	29	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов	339	1040,92	519,28	352872	176036	332928	3,06	1039
				м3	521,64	179,85	176836	60969	140	0,69	235
30	30	Е0146-34-3	Демонтаж неподвижных опор	39	4330,04	2095,79	168872	81736	117921	13,32	519
				м3	2234,25	789,37	87136	30786	100	3,86	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	Е01031-А26-1	Погрузка мусора	1202,4	31,17	31,17	37473	37473	26231	0	0
				1	0	21,82	0	26231	100	0,46	553
32	32	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1202,4	176,4	176,4	212103	212103	42421	0	0
				1	0	35,28	0	42421	100	0,74	891
			Итого по разделу: Строительная часть				1228676				
			ИТОГО:				3496564	1576370			11014
							1920200	554489			5577
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2908468				
			Всего накладных расходов:				2908468				
			Итого с накладными				6405032				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				384302				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				6789334				
			Итого в текущих ценах, к = 2,0969%				14236995				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				284740				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14521735				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1742608				
			Итого с НДС				16264343				
			Всего:				16264343				

Заказчик

Подрядчик

Шаймиков М.И.

Нач. ПТО и СДО Кайпоранова А.А.

инж ПТО Батенбаев А.Б.

нач уч Алмабаев К.Т.

Шумикова Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда

номер	150-01-202
дата	12.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 2

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по, ул.Толе би, ул.Масанчи								
1	1	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	4274,4	469,33	195,05	2006098	833737	1585852	1,78	7619
				м3	274,28	4,68	1172361	20009	133	0,02	67
2	2	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	8463,312	31,17	31,17	263759	263759	184631	0	0
				т	0	21,82	0	184631	100	0,46	3893
3	3	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	8463,312	176,4	176,4	1492928	1492928	298586	0	0
				т	0	35,28	0	298586	100	0,74	6270
4	4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	267,15	592,87	84,82	158386	22659	13504	0,17	44
				м3	24,59	13,42	6568	3585	133	0,05	13
5	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (12см)	2671,5	416,91	18,41	1113774	49176	43394	0,04	117
				м2	7,45	4,76	19908	12719	133	0,02	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2671,5	407,09	0	1087551	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
7	8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (7см)	2671,5	506,87	17,65	1354090	47163	44947	0,04	103
				м2	6,83	5,82	18249	15545	133	0,02	54
8	9	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2671,5	360,66	0	963495	0	245	0	2
				м2	0,07	0	184	0	133	0	0
9	10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (7см)	2671,5	506,87	17,65	1354090	47163	44947	0,04	103
				м2	6,83	5,82	18249	15545	133	0,02	54
10	11	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2671,5	360,66	0	963495	0	245	0	2
				м2	0,07	0	184	0	133	0	0
11	12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА (6см)	2137,2	626,64	17,65	1339245	37731	35957	0,04	83
				м2	6,83	5,82	14599	12436	133	0,02	43
12	13	Е0127-54-1 к-2 К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	2137,2	150,08	0	320757	0	65	0	0
				м2	0,02	0	49	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия по, ул.Толе би, ул.Масанчи				12417670				
			Раздел: Демонтаж и восстановление сооружений по трассе								
13	14	Е0127-5-1 К=0,8	Демонтаж арыка из железобетонных труб диам. 500 мм	0,006	36,6	1,41	1	0	0	0,19	0
				км	35,19	0,5	0	0	133	0	0
14	15	Е0127-5-1	Восстановление арыка из железобетонных труб диам. 500 мм	0,006	236,73	1,76	1	0	0	0,3	0
				км	43,99	0,62	0	0	133	0	0
15	16	С143019-36	Трубы железобетонные круглые, Dy 500 мм /90% возврат/	0,6	2820		1692				
				м							
			Итого по разделу: Демонтаж и восстановление сооружений по трассе				1694				
			ИТОГО:				12419362	2794317			8073
							1250351	563056			10438
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2252374				
			Всего накладных расходов:				2252374				
			Итого с накладными				14671736				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				**880304**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15552040**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**32612081**	**32612081,23**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**652242**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33264323**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3991719**				
			Итого с НДС				**37256042**				
			Всего:				**37256042**				

Заказчик

Подрядчик

Рук. проект. Шомшимов А.М.

Нач. ПТО и СДО Кайпанова А.К.

инж. ПТО Биженбаева А.Б.

нач. уч. Алмакенов К.Т.

Шуменова Д.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з**

Договор подряда номер **150-01-202**
дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 3

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трасса								
1	1	Е0101-17-3#т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	8800,2	44,89	43.42	395083	382118	136210	0,01	87
				м3	1,43	14,53	12549	127874	97	0,05	468
2	2	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	4391,1	166,11	11,63	729396	51053	503062	0,6	2626
				м2	97,04	4,35	426099	19088	113	0,02	91
3	3	Е0101-163-9#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	718,2	1056,22	0	758575	0	857190	6,34	4553
				м3	1056,22	0	758575	0	113	0	0
4	4	Е0101-163-9#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	295,2	934,35	0	275819	0	311675	5,61	1655
				м3	934,35	0	275819	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную	269,1	974,97	0	262364	0	296472	5,85	1575
				м3	974,97	0	262364	0	113	0	0
6	6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	1282,5	34,04	32,86	43653	42145	15097	0,01	10
				м3	1,14	11	1460	14103	97	0,04	52
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	19157,13	176,4	176,4	3379318	3379318	675864	0	0
				т	0	35,28	0	675864	100	0,74	14193
			Итого по разделу: Трасса				5844209				
			Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
8	21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,456	1005,52	0	459	0	308	3,44	2
				м3	548,55	0	250	0	123	0	0
9	22	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,08	2156,29	649,1	2329	701	1326	3,83	4
				м3	652,05	224,81	704	243	140	0,87	1
10	23	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4,272	376,56	8,21	1609	35	144	0,16	1
				м2	25,42	3,08	109	13	118	0,02	0
11	24	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,272	574,37	12,89	2454	55	207	0,23	1
				м2	36,23	4,84	155	21	118	0,02	0
12	25	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	3,552	189,87	11,44	674	41	218	0,31	1
				м2	45,54	4,3	162	15	123	0,02	0
13	26	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	3,552	64,77	1,54	230	5	18	0,02	0
				м2	3,52	0,57	12	2	123	0	0
14	27	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	195,615	1005,52	0	196695	0	131985	3,44	673
				м3	548,55	0	107305	0	123	0	0
15	28	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	623,01	2733,68	713,71	1703111	444650	739817	3,65	2271
				м3	600,3	247,91	373993	154448	140	0,96	601
16	29	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	2,345	177199,02	2100,01	415523	4924	33188	49,1	115
				т	9315	794,36	21843	1863	140	3,88	9
17	30	Е0101-166-1	Дополнительная засыпка вручную пазух между ячейками каналя песком на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	4,26	140,51	0	599	0	676	1,02	4
				м3	140,51	0	599	0	113	0	0
18	31	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	4,26	406		1730				
				м3							
19	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,209	22,68	0,06	957	2	255	0,03	1
				м2	6,68	0,02	282	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	42,209	41,97	0,05	1772	2	363	0,05	2
				м2	9,57	0	404	0	90	0	0
21	34	Е0106-1-1	Дополнительная подливка из цементного раствора М-100 на разницу между шириной по серии 3.006.1-2.87.0-13, где расстояние между лотками 100 мм, и сечением 1-1 с расстоянием 120 мм	1,087	4681,77	75,91	5088	83	290	1,55	2
				м3	225,11	28,67	245	31	105	0,14	0
22	35	Е0106-9-2 К=9	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	1,087	623,43	7,76	678	8	261	1,24	1
				м2	225,94	3	246	3	105	0,01	0
23	36	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1836,608	376,56	8,21	691586	15080	61759	0,16	302
				м2	25,42	3,08	46677	5660	118	0,02	28
24	37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1836,608	574,37	12,89	1054886	23677	88999	0,23	425
				м2	36,23	4,84	66531	8892	118	0,02	43
25	38	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1673,595	189,87	11,44	317762	19150	102599	0,31	518
				м2	45,54	4,3	76216	7198	123	0,02	35
26	39	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	1673,595	64,77	1,54	108400	2579	8428	0,02	39
				м2	3,52	0,57	5889	962	123	0	2
27	64	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	13,392	1005,52	0	13466	0	9036	3,44	46
				м3	548,55	0	7346	0	123	0	0
28	65	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В-15	4,7	10306,13	480,96	48439	2261	10964	9,11	43
				м3	1490,4	175,93	7005	827	140	0,79	4
29	66	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,771	128		611				
				м3							
30	67	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	20,76	2733,68	713,71	56751	14817	24652	3,65	76
				м3	600,3	247,91	12462	5147	140	0,96	20
31	68	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	49,77	376,56	8,21	18741	409	1674	0,16	8
				м2	25,42	3,08	1265	153	118	0,02	1
32	69	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	49,77	646,12	12,89	32157	642	2412	0,23	12
				м2	36,23	4,84	1803	241	118	0,02	1
33	70	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	46,62	189,87	11,44	8852	533	2858	0,31	14
				м2	45,54	4,3	2123	201	123	0,02	1
34	71	Е0111-15-4 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	46,62	64,77	1,54	3020	72	235	0,02	1
				м2	3,52	0,57	164	27	123	0	0
35	72	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,555	1005,52	0	12624	0	8471	3,44	43
				м3	548,55	0	6887	0	123	0	0
36	73	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	19,755	2733,68	713,71	54004	14099	23459	3,65	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	600,3	247,91	11859	4897	140	0,96	19
37	74	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В-15	3,525	10306,13	480,96	36329	1695	8223	9,11	32
				м3	1490,4	175,93	5254	620	140	0,79	3
38	75	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,578	128		458				
				м3							
39	76	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0257	177199,02	2100,01	4545	54	363	49,1	1
				т	9315	794,36	239	20	140	3,88	0
40	87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,39	4589,97	75,91	52280	865	3035	1,55	18
				м3	225,11	28,67	2564	327	105	0,14	2
41	88	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона В25	69,2	9992,01	285,26	691447	19740	158381	9,03	625
				м3	1529,21	105,6	105822	7308	140	0,49	34
42	89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	69,2	298		20622				
				м3							
43	90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,456	65900		30050				
				т							
44	91	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07	55620		3893				
				т							
45	92	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,112	53600		6003				
				т							
46	93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,181	52400		114269				
				т							
47	94	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,44	50900		22396				
				т							
48	95	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,37	48300		162781				
				т							
49	96	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0224	99004,51	349,88	2218	8	898	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	852	3	105	0,64	0
50	97	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0134	71934,76	349,88	967	5	159	66,7	1
				1т	11126,25	131,96	150	2	105	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,613	41,97	0,05	68	0	14	0,05	0
				м2	9,57	0	15	0	90	0	0
52	129	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	3,582	8182,6	4132,47	29309	14802	12442	16,45	59
				т	2742,75	1116,72	9824	4000	90	4,04	14
53	130	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	0,2495	114900		28665				
				т							
54	131	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0421	29400		1239				
				т							
55	132	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,196	7050		1382				
				м3							
56	133	Е0109-18-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	3,493	4900,07	2892,73	17115	10104	7631	9,87	34
				т	1645,65	781,7	5748	2730	90	2,83	10
57	134	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	6,195	171,59	59,31	1063	367	667	0,51	3
				шт	80,21	23,29	497	144	104	0,12	1
58	135	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 200 мм	0,007	175009,15	75911,27	1225	531	996	432,4	3
				км	80730	28677,26	565	201	130	140,06	1
59	136	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	7	2030		14210				
				м							
60	137	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,007	436981,46	78333,81	3059	548	735	294,4	2
				км	51232,5	29590,65	359	207	130	144,52	1
61	138	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4117,71	75,91	824	15	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
62	139	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	12,389	171,59	59,31	2126	735	1334	0,51	6
				шт	80,21	23,29	994	289	104	0,12	1
63	140	Е0122-8-7	Укладка трубы-кожуха диам. 250 мм	0,014	197457,46	82641,08	2764	1157	2306	507,15	7
				км	95478,75	31218,19	1337	437	130	152,47	2
64	141	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	14	2999		41986				
				м							
65	142	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.250 мм	0,014	699714,71	108215,56	9796	1515	1917	371,45	5
				км	64428,75	40879,91	902	572	130	199,65	3
66	143	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,4	4117,71	75,91	1647	30	107	1,55	1
				м3	225,11	28,67	90	11	105	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	144	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	6,195	171,59	59,31	1063	367	667	0,51	3
				шт	80,21	23,29	497	144	104	0,12	1
68	145	Е0122-8-5	Укладка трубы-кожуха диам. 150 мм	0,007	130205,55	36746,17	911	257	821	414	3
				км	76331,25	13881,94	534	97	130	67,79	0
69	146	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,7	1142		799				
				м							
70	147	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,007	436981,46	78333,81	3059	548	735	294,4	2
				км	51232,5	29590,65	359	207	130	144,52	1
71	148	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,02	4117,71	75,91	82	2	53	1,55	0
				м3	225,11	28,67	5	1	105	0,14	0
72	232	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	4,3	4589,97	75,91	19737	326	1146	1,55	7
				м3	225,11	28,67	968	123	105	0,14	1
73	233	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	45,24	11046,33	480,96	499736	21759	105538	9,11	412
				м3	1490,4	175,93	67426	7959	140	0,79	36
74	234	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1008	67700		6824				
				т							
75	235	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3098	65900		20413				
				т							
76	236	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,086	55620		4783				
				т							
77	237	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,162	52400		113289				
				т							
78	238	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН2)	0,024	99004,51	349,88	2376	8	962	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	913	3	105	0,64	0
79	239	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,М2)	0,0731	71934,76	349,88	5258	26	864	66,7	5
				1т	11126,25	131,96	813	10	105	0,64	0
80	240	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг(М1)	0,395	64638,01	349,88	25532	138	1643	23	9
				1т	3829,5	131,96	1513	52	105	0,64	0
81	241	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	22,144	41,97	0,05	929	1	191	0,05	1
				м2	9,57	0	212	0	90	0	0
82	242	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(2шт)из бетона В25	0,88	9151,14	912,56	8053	803	1540	8,3	7
				м3	1322,21	344,74	1164	303	105	1,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	243	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	0,02	5121,39	75,91	102	2	5	1,55	0
				м3	225,11	28,67	5	1	105	0,14	0
84	244	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	55620		1112				
				т							
85	245	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,098	50900		4988				
				т							
86	246	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	0,016	16099,21	6350,33	258	102	123	41,28	1
				т	6986,25	1520,73	112	24	90	5,44	0
87	247	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	0,016	124800		1997				
				т							
88	262	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3(Б5)	0,96	16800		16128				
				м3							
89	263	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (ПО3)	1,44	24232		34894				
				м3							
90	264	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П24д-8)	0,74	24500		18130				
				м3							
91	265	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П24-8)	1,5	23000		34500				
				м3							
92	266	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,08	129		655				
				м3							
93	267	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1135		9080				
				шт.							
94	268	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256		41				
				м3							
95	269	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм для создания уклона	24,3	223,08	16,97	5421	412	1993	0,42	10
				м2	60,29	6,37	1465	155	123	0,03	1
96	270	Е0111-15-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	24,3	74,31	2,31	1806	56	200	0,04	1
				м2	5,83	0,86	142	21	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	271	С 131104-16 Изм. и дополн.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
98	272	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	32,86	189,87	11,44	6239	376	2014	0,31	10
				м2	45,54	4,3	1496	141	123	0,02	1
99	273	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен фундаментов	32,86	376,56	8,21	12374	270	1105	0,16	5
				м2	25,42	3,08	835	101	118	0,02	0
100	274	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов	32,86	646,12	12,89	21231	424	1592	0,23	8
				м2	36,23	4,84	1190	159	118	0,02	1
101	275	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	32,86	189,87	11,44	6239	376	2014	0,31	10
				м2	45,54	4,3	1496	141	123	0,02	1
102	276	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	32,86	64,77	1,54	2128	51	165	0,02	1
				м2	3,52	0,57	116	19	123	0	0
			Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции				7018507				
			ИТОГО:				12862718	4476932			16485
							2705920	1054312			15686
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4352558				
			На металломонтажные работы				20195				
			Всего накладных расходов:				4372753				
			Итого с накладными				17235471				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				1034128				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18269599				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				38310707				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				766214				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39076921				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4689231				
			Итого с НДС				43766152				
			Всего:				43766152				

Заказчик

Подрядчик

Рук. проект Шалешилов

Нач. ПТО «СКО Найманкулов

инж ПТО Бозенбаев

Амиров К.Т.

Мурзиков Д.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**
наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з**

Договор подряда номер **150-01-202**
дата **12.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 4

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 782 м										
1	1	Е0124-2-15#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	1,1	762201,93	290196,09	838422	319216	645951	1976	2174		
				км	374400	77313,87	411840	85045	130	328,33	361		
2	2	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	1,98	78096,82	39324,82	154632	77863	116421	147,7	292		
				т	30375	14854,5	60143	29412	130	72,55	144		
3	3	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	37	17432,77	2191,29	645012	81078	421453	73,6	2723		
				т	12555	101,25	464535	3746	90	0,49	18		
4	4	Е0124-11-11	Установка сильфонных компенсаторов из труб диаметром 700 мм	6	12584,18	6322,43	75505	37935	52031	26,4	158		
				шт	5175	1495,58	31050	8973	130	6,12	37		
			Итого по разделу: Общая протяженность прокладки 2 Ду 700: - 782 м				1713571						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Система ОДК#								
			Раздел: #Трубы и детали производства СНГ#								
			ИТОГО:				**1713571**	**516089**			**5348**
							967567	**127176**			**560**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**814402**				
			На металломонтажные работы				**421453**				
			Всего накладных расходов:				**1235855**				
			Итого с накладными				**2949426**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**176966**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3126392**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,09696				**6555934**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**131119**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6687053**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**802446**				
			Итого с НДС				**7489499**				
			Всего:				**7489499**				

Заказчик

Подрядчик

Рук. проект Шалмешов М.Ч.

Нач. ПТО и СЖО Кайнакеева Н.Н.

мастер ПТО Бытенбаев А.Б.

нач. уч. Ашмаганов К.Т.

Шуткова Д.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4 41з"#I очередь. (ГВС)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования: Наимен.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наимен.	Организационно-правовая форма: Код
		№110-01-302	14.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплат
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26 868 224	23 989 486							2 878 738	26 868 2
Итого к оплате:										26 868 2

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г.Т.

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Мусабаев К.Б.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**

наименование, адрес

Объект **I очередь- участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства (Схема временного ГВС)**

Договор подряда

номер	№110-01-302
дата	14.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Схема временного ГВС								
1	1	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	161	408,11	169,61	65706	27308	51942	1,55	250
				м3	238,5	4,07	38399	655	133	0,01	2
2	2	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	318,78	27,1	27,1	8639	8639	6047	0	0
				т	0	18,97	0	6047	100	0,4	128
3	3	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	318,78	176,4	176,4	56233	56233	11247	0	0
				т	0	35,28	0	11247	100	0,74	236
4	4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	50	578,6	73,75	28930	3688	2198	0,14	7
				м3	21,38	11,67	1069	583	133	0,04	2
5	5	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	238	186,29	27,83	44337	6622	4581	0,03	8
				м2	5	9,47	1190	2255	133	0,03	8
6	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	238	413,54	16,01	98422	3810	3362	0,04	9
				м2	6,48	4,14	1542	985	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	90	407,09	0	36638	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
8	8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	238	503,67	15,35	119874	3654	3482	0,03	8
				м2	5,94	5,06	1414	1204	133	0,02	4
9	9	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	238	360,65	0	85834	0	19	0	0
				м2	0,06	0	14	0	133	0	0
10	10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	238	503,67	15,35	119874	3654	3482	0,03	8
				м2	5,94	5,06	1414	1204	133	0,02	4
11	11	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	238	360,65	0	85834	0	19	0	0
				м2	0,06	0	14	0	133	0	0
12	12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА	90	623,44	15,35	56110	1382	1317	0,03	3
				м2	5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
13	13	Е0127-54-1 к-2 К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	238	150,08	0	35719	0	6	0	0
				м2	0,02	0	5	0	133	0	0
14	14	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
				м3	238,5	4,07	2862	49	133	0,01	0
15	15	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	23,76	27,1	27,1	644	644	451	0	0
				т	0	18,97	0	451	100	0,4	10
16	16	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	23,76	176,4	176,4	4191	4191	838	0	0
				т	0	35,28	0	838	100	0,74	18
17	17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8	578,6	73,75	4629	590	352	0,14	1
				м3	21,38	11,67	171	93	133	0,04	0
18	18	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	80	636,52	15,35	50922	1228	1170	0,03	3
				м2	5,94	5,06	475	405	133	0,02	1
19	19	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	80	153,64	0	12291	0	2	0	0
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0
20	20	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	40	122,85	0	4914	0	6536	0,77	31
				м	122,85	0	4914	0	133	0	0
21	21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление бортовых бетонных камней	40	461,73	6,63	18469	265	5875	0,7	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	108,68	1,76	4347	70	133	0,01	0
22	22	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 /80% возврат/	0,64	11721		7501				
				м3							
23	23	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	122,85	0	1229	0	1634	0,77	8
				м	122,85	0	1229	0	133	0	0
24	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление бортовых бетонных камней	10	461,73	6,63	4617	66	1469	0,7	7
				м	108,68	1,76	1087	18	133	0,01	0
25	25	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарный камень /новые/	4	48100		192400				
				шт							
			Итого по разделу: Схема временного ГВС				1148855				
			ИТОГО:				1148853	124005			389
							60681	26559			419
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				109899				
			Всего накладных расходов:				109899				
			Итого с накладными				1258754				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				75525				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1334279				
			Итого в текущих ценах, к = 2,876485891				3838034,718				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76760,694				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3914795,41				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				469775,45				
			Итого с НДС				4384570,86				
			Всего:				4384571				

Заказчик

Подрядчик

20.12.17

Рук. проект Шаженов

нач. уч. Ахмедбеков К.Т.

инженер ПТО Ботенбаев

инженер сметчик Шуров

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**
наименование, адрес

Объект **I очередь- Участок от ТК-4-20А до ТК-4-35з (Схема ГВС)**

Договор подряда номер **№110-01-302**
дата **14.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 2

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Схема ГВС#								
1	1	E0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,929	174617,62	46386,24	162220	43093	117335	439	408
				км	80775	16380,75	75040	15218	130	85,84	80
2	2	E0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1995	199923,73	52482,23	39885	10470	28051	494	99
				км	91125	17035,5	18179	3399	130	88,49	18
3	3	E0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,2	169837,5	45189,12	33968	9038	24322	426	85
				км	77175	16371,75	15435	3274	130	85,8	17
4	4	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,025	173697,14	47716,89	4342	1193	3141	440	11
				км	79650	17008,5	1991	425	130	88,36	2
5	5	E0122-8-8	Укладка трубы-кожуха диам. 300 мм		203956,79	85907,16	0	0	0	504	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	95850	32451,75	0	0		158,5	0
6	6	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм		4203		0				
				м							
7	7	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм /с исключением труб на П-образный компенсаторы/	1220	474		578280				
				м							
8	8	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм /с исключением труб на П-образный компенсаторы/	185,84	452		84000				
				м							
9	9	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм	9	1317,43	664,93	11857	5984	8361	3,05	27
				компл	558	156,6	5022	1409	130	0,65	6
10	10	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм	13	1222,18	640,55	15888	8327	11088	2,76	36
				компл	501,75	154,35	6523	2007	130	0,63	8
11	11	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	35100		315900				
				шт							
12	12	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	13	35100		456300				
				шт							
13	13	С130809-93	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	9	2550		22950				
				компл							
14	14	С130809-92	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	13	1880		24440				
				компл							
15	15	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из т руб диаметром 100 мм	10	11235,31	670,31	112353	6703	9612	3,11	31
				шт	580,5	158,85	5805	1588	130	0,66	7
16	16	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
				шт	585	11,25	1170	23	130	0,06	0
17	17	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	13	1884,6	80,6	24500	1048	19882	9	117
				врезка	1697	2,3	22061	30	90	0,01	0
18	18	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	5	2294	106	11470	530	9286	10	50
				врезка	2059	4,5	10295	22	90	0,03	0
19	19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм /с исключением отводов на П-образный компенсатор/	0,0617	247994,13	49389,75	15301	3047	6532	312,7	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	62775	18657	3873	1151	130	91,12	6
20	20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	21,8	0,05	5231	12	1259	0,03	7
				м2	5,81	0,02	1394	5	90	0	0
21	21	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	480	39,28	0,04	18857	19	2704	0,03	15
				м2	6,26	0	3005	0	90	0	0
22	22	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	1000	637,61	29,66	637610	29660	605030	3,27	3270
				м2	594	11,03	594000	11030	100	0,05	54
23	23	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1,03	179500		184885				
				1000м2							
			Итого по разделу: Схема ГВС#				2776435				
			ИТОГО:				2776436	119295			4182
							763794	39581			197
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29168				
			На общестроительные работы				818986				
			Всего накладных расходов:				848154				
			Итого с накладными				3624590				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				217475				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3842065				
			Итого в текущих ценах, к = 2,876485891				11051646				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				221033				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11272679				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1352721				
			Итого с НДС				12625400				
			Всего:				12625400				

Заказчик

Подрядчик

20.12.17

Рук.пр. Шаймиев М.Ж.
нач. уч. Алиядаров К.Т.
Кайпанова
инженер ПТО Бозенбаев А.Б.

инженер сметчик Шуманов Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з#Затраты на подготовительные работы по территории строительства (Схема временного ГВС)**

Договор подряда

номер	№110-01-302
дата	14.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 3

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Схема временного ГВС								
1	1	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	60	408,11	169,61	24487	10177	19357	1,55	93
				м3	238,5	4,07	14310	244	133	0,01	1
2	2	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	118,8	27,1	27.1	3219	3219	2254	0	0
				т	0	18,97	0	2254	100	0,4	48
3	3	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	118,8	176,4	176,4	20956	20956	4191	0	0
				т	0	35,28	0	4191	100	0,74	88
4	4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	19	578,6	73,75	10993	1401	835	0,14	3
				м3	21,38	11,67	406	222	133	0,04	1
5	5	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	90	186,29	27,83	16766	2504	1732	0,03	3
				м2	5	9,47	450	853	133	0,03	3
6	6	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	90	413,54	16,01	37218	1441	1271	0,04	3
				м2	6,48	4,14	583	373	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	90	407,09	0	36638	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
8	8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	90	503,67	15,35	45330	1382	1317	0,03	3
				м2	5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
9	9	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90	360,65	0	32458	0	7	0	0
				м2	0,06	0	5	0	133	0	0
10	10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	90	503,67	15,35	45330	1382	1317	0,03	3
				м2	5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
11	11	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90	360,65	0	32458	0	7	0	0
				м2	0,06	0	5	0	133	0	0
12	12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА	90	623,44	15,35	56110	1382	1317	0,03	3
				м2	5,94	5,06	535	455	133	0,02	2
13	13	Е0127-54-1 к-2К=2	При изменении толщины на 1 см добавлять	90	150,08	0	13507	0	2	0	0
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0
14	14	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	0,75	408,11	169,61	306	127	242	1,55	1
				м3	238,5	4,07	179	3	133	0,01	0
15	15	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	1,485	27,1	27,1	40	40	28	0	0
				т	0	18,97	0	28	100	0,4	1
16	16	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	1,485	176,4	176,4	262	262	52	0	0
				т	0	35,28	0	52	100	0,74	1
17	17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,5	578,6	73,75	868	111	66	0,14	0
				м3	21,38	11,67	32	18	133	0,04	0
18	18	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	15	636,52	15,35	9548	230	219	0,03	1
				м2	5,94	5,06	89	76	133	0,02	0
19	19	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	15	153,64	0	2305	0	0	0	0
				м2	0,02	0	0	0	133	0	0
20	20	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	9	122,85	0	1106	0	1471	0,77	7
				м	122,85	0	1106	0	133	0	0
21	21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление бортовых бетонных камней	9	461,73	6,63	4156	60	1322	0,7	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	108,68	1,76	978	16	133	0,01	0
22	22	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 /80% возврат/	0,14	11721		1641				
				м3							
23	23	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	11	122,85	0	1351	0	1797	0,77	8
				м	122,85	0	1351	0	133	0	0
24	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление бортовых бетонных камней	11	461,73	6,63	5079	73	1616	0,7	8
				м	108,68	1,76	1195	19	133	0,01	0
25	25	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарный камень /новые/	4	48100		192400				
				шт							
			Итого по разделу: Схема временного ГВС				594535				
			ИТОГО:				594532	44747			142
							22297	9714			148
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				40421				
			Всего накладных расходов:				40421				
			Итого с накладными				634956				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				38097				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				673053				
			Итого в текущих ценах, к = 2,876485891				1936027				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38721				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1974748				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				236970				
			Итого с НДС				2211718				
			Всего:				2211718				

Заказчик

Подрядчик

20.12.17

Рук. пр. Шаймуратов М.Н.
Нач. уч. Амадеков К.Т.
Кайнаходжаев
инженер ПТО Бозтибаев А.Б.

Инженер сметчик Щурова

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г. Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- Участок трассы от ТК-4-35з до тк-4-41з (Конструкции опор временного ГВС)**

Договор подряда

номер	№110-01-302
дата	14.06.2017

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 4

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Конструкции опор временного ГВС								
1	1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,72	938,45	0	676	0	422	2,99	2
				м3	477	0	343	0	123	0	0
2	2	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,1	1986,57	564,43	4172	1185	2242	3,33	7
				м3	567	195,49	1191	411	140	0,75	2
3	3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом до 0.5(Л4-8 дл.2970)	1,44	22000		31680				
				м3							
4	4	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П5-8)	0,64	21400		13696				
				м3							
5	5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки и подкладки из тяжелого бетона класса В15(ОП2)	0,02	19600		392				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5	2,08	101		-210				
				м3							
7	7	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	2,08	187		-389				
				м3							
8	8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,06	6092,95	66,01	366	4	14	1,35	0
				м3	195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
9	9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под блоки	5	666,2	97,07	3331	485	876	0,78	4
				м3	112,5	36	563	180	118	0,18	1
10	10	Е0107-42-2	Установка опор скользящих ОС иопор неподвижных НО		482,01	243,37	0	0	0	0,67	0
				шт	106,88	85,08	0	0		0,34	0
11	11	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78		2323		0				
				шт.							
12	12	Е0106-13-1	Устройство монолитной стенки из бетона В15	0,15	7473,82	86,6	1121	13	82	3,06	0
				м3	490,5	32,72	74	5	105	0,16	0
13	13	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,0312	17355,77	2191,29	541	68	355	73,6	2
				т	12555	101,25	391	3	90	0,49	0
14	14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,403	21,8	0,05	31	0	7	0,03	0
				м2	5,81	0,02	8	0	90	0	0
15	15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	1,403	40,72	0,04	57	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0
			Итого по разделу: Конструкции опор временного ГВС				55462				
			ИТОГО:				55463	1756			16
							2593	600			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3654				
			На металломонтажные работы				355				
			Всего накладных расходов:				4009				
			Итого с накладными				59472				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3569				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				63041				
			Итого в текущих ценах, к = 2,876485891				181337				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3627				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				184963				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				22196				
			Итого с НДС				207159				
			Всего:				207159				

Заказчик

Подрядчик

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей г.Алматы#Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#II очередь**

наименование, адрес

Объект **II очередь- Участок от ТК-4-35з до ТК-4-41з (ГВС на участке от ТК-4-35з до ТК-4-41з)**

Договор подряда

номер	**№110-01-302**
дата	**14.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	01.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	**30.11.2017**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Схема ГВС#								
1	1	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных труб диам. 400 мм		268907,88	115634,5	0	0	0	662	0
				км	126000	43681,5	0	0		213,34	0
2	2	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных труб диам. 300 мм		203956,79	85907,16	0	0	0	504	0
				км	95850	32451,75	0	0		158,5	0
3	3	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,087	244676,46	73153,33	21287	6364	14695	571	50
				км	106650	23276,25	9279	2025	130	117,64	10
4	4	Е0124-2-6#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0.11	308409,42	84813,24	33925	9329	22351	702,45	77
				км	132300	24004,01	14553	2640	130	120,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,167	174617,62	46386,24	29161	7747	21093	439	73
				км	80775	16380.75	13489	2736	130	85,84	14
6	6	Е0124-2-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,047	206328,71	53473,98	9697	2513	6893	518,7	24
				км	95681,25	17129,8	4497	805	130	88,49	4
7	7	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,068	169837,5	45189,12	11549	3073	8270	426	29
				км	77175	16371,75	5248	1113	130	85,8	6
8	8	Е0124-2-3#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,024	178855,19	48404,01	4293	1162	3143	462	11
				км	83632,5	17093,89	2007	410	130	88,36	2
9	9	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм		4836		0				
				м							
10	10	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм		4203		0				
				м							
11	11	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /с исключением труб на П-образный компенсатор/	197	1055		207835				
				м							
12	12	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм /с исключением труб на П-образный компенсатор/	214	474		101436				
				м							
13	13	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм /с исключением труб на П-образный компенсатор/	92,92	452		42000				
				м							
14	14	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
				компл	951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
15	15	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
				компл	558	156,6	558	157	130	0,65	1
16	16	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				компл	501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
17	17	С130902-21	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	40100		160400				
				шт							
18	18	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	35100		35100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
19	19	С130902-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	35100		70200				
				шт							
20	20	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	1	27312,22	1274,34	27312	1274	2124	6,95	7
				шт	1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
21	21	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
				шт	580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
22	22	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	1	8099,95	85,07	8100	85	775	3,11	3
				шт	585	11,25	585	11	130	0,06	0
23	23	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	2	1884,6	80,6	3769	161	3059	9	18
				врезка	1697	2,3	3394	5	90	0,01	0
24	24	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	1	2294	106	2294	106	1857	10	10
				врезка	2059	4,5	2059	4	90	0,03	0
25	25	Ц0112-754-5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	3	3283	161	9849	483	8031	15	45
				врезка	2970	4,5	8910	13	90	0,03	0
26	26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	200	21,8	0,05	4360	10	1049	0,03	6
				м2	5,81	0,02	1162	4	90	0	0
27	27	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	200	39,28	0,04	7857	8	1127	0,03	6
				м2	6,26	0	1252	0	90	0	0
28	28	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей матами минераловатными прошивными	410	258,32	92,82	105913	38056	55629	0,59	242
				м2	100,8	34,88	41328	14301	100	0,17	70
29	29	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	22	4590		100980				
				м3							
30	30	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	410	637,61	29,66	261420	12161	248062	3,27	1341
				м2	594	11,03	243540	4522	100	0,05	22
31	31	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,4223	179500		75803				
				1000м2							
			Итого по разделу: Схема ГВС#				1369023				
			ИТОГО:				1369024	89738			1978
							359203	30524			150
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**395869**				
			Всего накладных расходов:				**408816**				
			Итого с накладными				**1777840**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**106671**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1884511**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,876485891				**5420769**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**108415**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5529184**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**663502**				
			Итого с НДС				**6192686**				
			Всего:				**6192686**				

Заказчик **Подрядчик**

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Афия-Жана Астана ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

20.12.17

Конт. ПТО а СХД Сайфиханова

Рук. пр. Шалимов

нач. уч. Алибеков К.Т.

инженер ПТО Потенбаев

инженер сметник

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП"Реконструкция тепловых сетей города Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-4з от ТК-4-20 до ТК-4-41з"#I очередь**
наименование, адрес

Объект **I очередь- Участок трассы от ТК-4-20Аз до ТК-4-35з (Временное ГВС л.024)**

Договор подряда номер **№110-01-302**
дата **14.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	22.11.2017

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

А К Т № 6

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Временное ГВС л.024								
1	1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,96	933,97	0	3699	0	2323	2,99	12
				м3	477	0	1889	0	123	0	0
2	2	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,62	1986,57	564,43	23084	6559	12404	3,33	39
				м3	567	195,49	6589	2272	140	0,75	9
3	3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5(Л4-8 дл.2970)	7,92	23900		189288				
				м3							
4	4	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П5-8)	3,52	23300		82016				
				м3							
5	5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ОП2/	0,18	20800		3744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,136	245,44	3,82	19669	306	3668	0,21	17
				м2	37,35	1,44	2993	115	118	0,01	1
7	7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,25	4550,71	66,01	1138	17	58	1,35	0
				м3	195,75	24,93	49	6	105	0,12	0
8	8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под блоки	14	661,8	97,07	9265	1359	2453	0,78	11
				м3	112,5	36	1575	504	118	0,18	3
9	9	Е0107-42-2	Установка опор скользящих ОС и опор неподвижных НО		449,72	243,37	0	0	0	0,67	0
				шт	106,88	85,08	0	0		0,34	0
10	10	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78		1935		0				
				шт.							
11	11	Е0106-13-1	Устройство монолитнойстенки из бетона В15	0,625	6008,08	86,6	3755	54	343	3,06	2
				м3	490,5	32,72	307	20	105	0,16	0
12	12	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,0312	17355,77	2191,29	541	68	355	73,6	2
				т	12555	101,25	391	3	90	0,49	0
13	13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,403	21,8	0,05	31	0	7	0,03	0
				м2	5,81	0,02	8	0	90	0	0
14	14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	1,403	40,72	0,04	57	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0
			Итого по разделу: Временное ГВС л.024				336285				
			ИТОГО:				336286	8363			83
							13812	2921			12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				21268				
			На металломонтажные работы				355				
			Всего накладных расходов:				21623				
			Итого с накладными				357908				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				21475				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				379383				
			Итого в текущих ценах, к = 2,876485891				1091290				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21826				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1113116				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				133574				
			Итого с НДС				1246690				
			Всего:				1246690				

20.12.11

Заказчик

Подрядчик

Рук. пр

нач. пр.

инженер ПТО