Наименование объекта: Выполнение подрядных работ по строительству "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул".
Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Central Asia Industrial Company"
Договор № 91 от 06 ноября 2013 года

Форма 2

АКТ № 1 от 25.11. 2013 г.
выполненных работ за ноябрь 2013 года
Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	205	1534,11 506,25	878,23 246,42	314493 103781	180037 50516	162012 105	3,06 1,03	627 211
14	Е33-103-2	0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	19	3155,76 985,5	1990,26 549,9	59959 18725	37815 10448	30631 105	5,98 2,29	114 44
15	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	4836,53 1476	3187,28 878,4	4837 1476	3187 878	2472 105	9 3,83	9 4

16 Ц8-152-3 (М3)	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная(для опоры П10-2)К=205,000; кмат1=0;	4,551	8633	1343	39289	6112	33355	38	173
	т		7290	425	33177	1934	95	2,485	11
17 99-1-1	Траверса ТМ-3К=205,000;	205	2827		579535				
	шт.								
18 99-1-1	Хомут Х-1К=205,000;	205	229		46945				
	шт.								
19 99-1-1	Изолятор ШФ20-ВК=205,000;	1230	351		431730				
	шт.								
20 18-4-1332	Колпачок К-6К=205,000;	1230	12		14760				
	шт.								
21 99-1-1	Крепление провода СК-12-1АК=205,000;	1230	285		350550				
	шт.								
22 99-1-1	Зажим ПС-2К=205,000;	205	152		31160				
	шт.								
23 99-1-1	Зажим ПАК=205,000;	1230	47		57810				
	шт.								
24 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=205,000;	205	19700		4038500				
	шт								
25 Ц8-152-3 (М3)	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная(для опоры ОА10-1)К=2,000; кмат1=0;	0,1326	8633	1343	1145	178	972	38	5
	т		7290	425	967	56	95	2,485	0
26 99-1-1	Траверса ТМ-3К=2,000;	2	2827		5654				
	шт.								
27 99-1-1	Траверса ТМ6К=2,000;	2	3405		6810				
	шт.								
28 99-1-1	Хомут Х1К=2,000;	4	229		916				
	шт.								

44	99-1-1	Накладка ОГ2К=17,000;	шт.	34	400		13600			
45	99-1-1	Накладка ОГ5К=17,000;	шт.	17	194		3298			
46	99-1-1	Хомут Х1К=17,000;	шт.	17	229		3893			
47	99-1-1	Болт Б5К=17,000;	шт.	17	160		2720			
48	99-1-1	Кронштейн У1К=17,000;	шт.	17	1337		22729			
49	99-1-1	Стяжка Г1К=17,000;	шт.	34	898		30532			
50	99-3-1	Проводник ЗП1К=17,000;	м.	34	158		5372			
51	99-1-34	Изолятор ШФ20К=17,000;	шт	17	351		5967			
52	18-4-1332	Колпачок К6К=17,000;	шт	17	12		204			
53	99-1-34	Крепление проводаК=17,000;	шт	17	285		4845			
54	99-1-34	Зажим ПС2К=17,000;	шт	34	152		5168			
55	99-1-34	Зажим ПАК=17,000;	шт	51	47		2397			
56	99-1-34	Подвеска натяжная изолирующаяК=17,000;	шт	102	591		60282			
57	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=17,000;	шт	34	19700		669800			
58	99-1-1	Плита П-3ИК=17,000;	шт.	34	1442		49028			
59	Ц8-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная(для опоры УА10-1)	т	0,0621	82583	1343	5128	83	455	38	2

29	99-1-1	Кронштейн У1К=2,000; шт.	2	1337		2674				
30	99-1-1	Стяжка Г1К=2,000; шт.	4	898		3592				
31	99-3-1	Проводник ЗП1К=2,000; м.	3,4	158		537				
32	99-1-34	Плита П-3ИК=2,000; шт	4	1442		5768				
33	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=2,000; шт	4	19700		78800				
34	99-1-1	Изолятор ШФ20К=2,000; шт.	14	351		4914				
35	99-1-1	Колпачок К6К=2,000; шт.	14	12		168				
36	99-1-1	Крепление проводаК=2,000; шт.	14	285		3990				
37	99-1-1	Зажим ПС2К=2,000; шт.	4	152		608				
38	99-1-1	Зажим ПАК=2,000; шт.	18	47		846				
39	99-1-1	Подвеска натяжнаяК=2,000; шт.	6	591		3546				
40	99-1-1	скоба СК7К=2,000; шт.	4	150		600				
41	99-1-1	серьга СРС-7-17К=2,000; шт.	2	139		278				
42	Ц8-152-3 (М3)	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная(для опоры А10-1)К=17,000; kмат1=0; т	0,85	8633	1343	7338	1142	6230	38	32
				7290	425	6197	361	95	2,485	2
43	99-1-1	Траверса ТМ6К=17,000; шт.	17	3405		57885				

60 99-1-1	Траверса ТМ6									
61 99-1-1	накладка ОГ2	шт.	1	7290 3405	425	453 3405	26	95	2,485	
62 99-1-1	накладка ОГ5	шт.	2	400		800				
63 99-1-1	хомут Х1	шт.	1	194		194				
64 99-1-1	болт Б5	шт.	1	229		229				
65 99-1-1	кронштейн У1	шт.	1	160		160				
66 99-1-1	стяжка Г1	шт.	2	1337		2674				
67 99-3-1	проводник ЗП1	шт.	3	898		2694				
68 99-1-2	изолятор ШФ20	м.	2	158		316				
69 18-4-1332	колпачок К6	шт.	2	351		702				
70 99-1-2	крепление провода	шт.	2	12		24				
71 99-1-2	зажим ПС2	шт.	2	285		570				
72 99-1-2	зажим ПА	шт.	3	152		456				
73 99-1-2	подвеска натяжная	шт.	3	47		141				
74 99-1-2	звено промежуточное	шт.	6	591		3546				
75 99-1-2	скоба СК7	шт.	2	138		276				
76 99-1-2	серьга СРС-7-17	шт.	1	150		150				
77 99-1-2	плита П-3И	шт.	1	139		139				
		шт.	3	1442		4326				

78 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105								
	шт	3	19700		59100				
79 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2								
	км линии	7,35	25922,88	17030,88	190533	125177	90678	43,7	321
			7650	4099,68	56228	30133	105	15,13	111
80 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2								
	т	4,69	315700		1480633				
	Всего прямые затраты				**8791668**	**353731**			**1284**
	Стоимость: материалов, тенге				**221002**	**94353**			372
	оборудования, тенге				8216935				
	Накладные расходы, тенге				326806				
	- заработная плата, тенге				49021				
	- трудоемкость, чел-ч				163				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				547108				
	Всего:				**9665582**				
	- единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				96656				
	- оплата дополнительных отпусков (0,4%)				38662				
	Всего:								
	Сметная заработная плата, тенге				9800900				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				364376				
					1819				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9800900
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	19312010
Налог(2%)	386240
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	19698250
НДС(12%)	2363790
Всего по акту с учетом НДС(12%)	22062040

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта,19
РНН 181600251459
БИН 070340000647
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Зам.начальника

_____ Арсламбаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР;

ТОО "БМВ и В"
ВКО,г.Усть-Каменогорск, пос.Металлургов
РНН 181600275511
БИН 110240003241

АО "Евразийский Банк"
ИИК KZ4794809KZT22030399
БИК EURIKZKA

Директор:

_____ Бурмистров В.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Central Asia Industrial Company"
РНН 181600277232
ВКО г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева,37
БИН 110540005197
KZ568560000006021036
Филиал "АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор:

_____ Токсанбаев А.О.