Счет-фактура № 43 от 13 декабря 2011 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	100 917 192,86	100 917 192,86	12%	12 110 063,14	113 027 256,00		
Всего по счету:					**100 917 192,86**		**12 110 063,14**	**113 027 256,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Декабрь месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	368 580,593										39 490,778
в т.ч. за месяц		113 027,256									12 110,063

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР
за Декабрь 2011года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-4	Общестроительные работы, блок 4	70 555 871	7 559 558
2	1-5	Общестроительные работы, блок 5	28 938 447	3 100 548
3	3-3	Наружные сети электроснабжения (0,4 кВ; 10 кВ)	13 532 938	1 449 958
ВСЕГО по строительству			**113 027 256**	**12 110 063**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я. А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-4 Общестроительные работы, блок 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	Е0109-18-2	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 2 т	~~4,83~~	5644,29	2678,41	27270	12941	11041	10,80	52
			т	1804,50	734,68	8718	3550	90	2,70	13
2	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	~~4,83~~	2452,13	545,76	11847	2637	5351	5,25	25
			т	1230,75	--	5946	--	90	--	--
3	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	~~52,8~~	210,51	12,56	11115	663	13657	1,08	57
			м	180,00	4,75	9504	251	140	0,02	1
4	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	~~52,8~~	1040,00	--	54912	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-25-1	Монтаж балок из швеллеров	~~0,4199~~	5030,50	2020,02	2112	848	1049	14,10	6
			т	2272,50	502,43	954	211	90	1,79	1
6	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	~~0,42~~	1333,50	312,12	560	131	257	2,96	1
			т	679,50	--	285	--	90	--	--
7	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	~~0,364~~	63600,00	--	23150	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	~~0,03~~	59200,00	--	1776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	~~2,84~~	13711,47	5475,87	38886	15530	16828	28,90	82
		т		5040,00	1552,87	14293	4404	90	5,46	15
10	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	~~2,19~~	63600,00	--	139411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщиной 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	~~0,21~~	59500,00	--	12495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С130807-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х2,00 мм	~~19,1~~	9260,00	--	176866	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130807-5	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 16х1,60 мм	~~27,84~~	5310,00	--	147830	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	~~26,56~~	20,47	0,02	544	1	139	0,03	1
		м2		5,81	--	154	--	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	~~26,56~~	4,67	0,02	124	1	99	0,02	1
		м2		4,16	--	110	--	90	--	--
16	С	БЕРЛИК	~~0,0239~~	541630,87	--	12947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	~~2,32~~	6802,96	379,21	15780	880	5506	13,00	30
		м3		2117,25	143,26	4911	332	105	0,70	2
18	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (гост 7473-94) класса В25 (М-300)	~~2,35~~	7910,00	--	18626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	~~11,61~~	587,00	--	6815	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованнОЙ проволоки,d 2 мм	~~0,862~~	257,00	--	222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			703289	33630			255
			Тенге			44877	8748			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297917				
	Материалы -		Тенге			10391				
	Всего заработная плата -		Тенге				15263,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196816				
	Местные материалы -		Тенге			74486				
		Накладные расходы -	Тенге			19401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2910,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18173,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80675				
	Материалы -		Тенге			18391				
	Всего заработная плата -		Тенге				38362,00			
		Накладные расходы -	Тенге			34526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5179,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6912				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				43541,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			324696				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			344178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			802648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				61714,00			
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
21	Е0107-20-3	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	~~0,135~~	175710,10	1826,10	23722	247	1662	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1094	93	140	3,37	--
22	С	**Гальваническое покрытие консолей**	~~0,135~~	73100,00	--	9869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-45-2	**Монтаж перегородок из металопласта**	~~1,27~~	71447,15	2739,97	90880	3485	76367	383,00	487
		т		66600,00	108,00	84715	137	90	0,53	1
24	С	**Перегородка металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная**	~~85,25~~	14169,15	--	1207849	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1332320	3732			493
			Тенге			85808	231			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1241439				
	Материалы -		Тенге			22382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1187,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1217718				
		Накладные расходы -	Тенге			1662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				249,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1436,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90880				
	Материалы -		Тенге			2680				
	Всего заработная плата -		Тенге				84852,00			
		Накладные расходы -	Тенге			76367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11455,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10035				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			177282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				96307,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1494969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				97743,00			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
25	Е0110-91-7	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	25	485,61	19,79	12138	495	7532	1,46	37
		м2		244,55	6,57	6113	164	120	0,03	1
26	С	**Окно металлопластиковое индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом (ТОО "Шерхан")**	25	10895,00	--	272375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м**	39,42	446,03	10,41	17581	410	8573	1,11	44
		м2		177,30	3,94	6988	155	120	0,02	1
28	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм**	106,12	3680,00	--	390522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	28,59	965,99	28,84	27617	825	24113	4,98	142
		м2		927,00	10,15	26502	290	90	0,04	1
30	С12031-64	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	29	15185,19	--	440370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1160603**	**1730**			**223**
			Тенге			**39603**	**610**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692615				
		Материалы -	Тенге			13180				
		Всего заработная плата -	Тенге				13421,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			662897				
		Местные материалы -	Тенге			2533				
		Накладные расходы -	Тенге			16105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2416,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15836,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			467988				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				26793,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			440370				
		Накладные расходы -	Тенге			24113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3617,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			521627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				30410,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1272870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				46246,00			
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Первый этаж								
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1061,02	270,87	9,95	287403	10557	73005	0,36	378
		м2		52,20	3,74	55385	3968	123	0,02	19
32	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5071,45	46,79	0,67	237303	3398	5489	--	22
		м2		0,63	0,25	3195	1268	123	--	6
33	Е0111-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	1061,02	496,17	2,07	526445	2196	338714	1,38	1464
		м2		258,75	0,79	274539	838	123	--	4
34	Е0111-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	1061,02	307,49	0,30	326253	318	240640	0,97	1025
		м2		184,28	0,11	195525	117	123	--	1
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1061,01	270,87	9,95	287401	10557	73004	0,36	378
		м2		52,20	3,74	55385	3968	123	0,02	19
36	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	46,6	-46,79	-0,67	-2181	-31	-50	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-29	-12	123	--	--
37	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2028,58	46,79	0,67	94921	1359	2196	--	9
		м2		0,63	0,25	1278	507	123	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	677,12	270,87	9,95	183414	6737	46590	0,36	241
		м2		52,20	3,74	35346	2532	123	0,02	12
39	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	677,12	-46,79	-0,67	-31684	-454	-733	--	-3
		м2		-0,63	-0,25	-427	-169	123	--	-1
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	394,66	1989,67	11,72	785242	4625	85470	1,06	418
		м2		171,68	4,39	67755	1733	123	0,02	8
41	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	236,8	42,00	--	9945	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	143,86	481,15	48,65	69218	6999	20664	0,60	86
		м2		98,55	18,23	14177	2623	123	0,09	13
				Второй этаж						
43	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	593,72	1989,67	11,72	1181303	6958	128579	1,06	629
		м2		171,68	4,39	101930	2606	123	0,02	13
44	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	356,23	42,00	--	14962	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	555,34	481,15	48,65	267201	27017	79769	0,60	333
		м2		98,55	18,23	54729	10124	123	0,09	49
				Третий этаж						
46	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	479,7	1989,67	11,72	954445	5622	103887	1,06	508
		м2		171,68	4,39	82355	2106	123	0,02	10
47	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	287,82	42,00	--	12088	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	116,5	481,15	48,65	56054	5668	16734	0,60	70
		м2		98,55	18,23	11481	2124	123	0,09	10
				Четвертый этаж						
49	Е0111-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	3227,9	496,17	2,07	1601584	6682	1030456	1,38	4455
		м2		258,75	0,79	835219	2550	123	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	67,88	1989,67	11,72	135061	796	14701	1,06	72
		м2		171,68	4,39	11654	298	123	0,02	1
51	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	40,73	42,00	--	1711	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	497,21	481,15	48,65	239233	24189	71419	0,60	298
		м2		98,55	18,23	49000	9064	123	0,09	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7237324	123195			10384
			Тенге			1848497	46245			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7237324				
	Материалы -		Тенге			4039235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1894742,00			
	Местные материалы -		Тенге			1226398				
		Накладные расходы -	Тенге			2330533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349580,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10141929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11775
		Сметная заработная плата -	Тенге				2244322,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10141929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11775
		Сметная заработная плата -	Тенге				2244322,00			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
		Наружная отделка								
53	Е0115-5-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2	57,88	1538,68	33,00	89059	1910	91007	7,70	446
		м2		1485,00	12,47	85952	722	105	0,06	4
54	С	Сплиттерные плиты для облицовки фасадов	815	159,38	--	129895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-12-1	Устройство креплений для сплиттерной плитки	0,6703	72779,65	422,15	48784	283	6656	56,40	38
		т		8257,50	157,50	5535	106	118	0,77	1
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,456	50600,00	--	23075	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0579	42800,00	--	2477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1564	29400,00	--	4599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	3,98	7180,00	--	28544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка						
		Потолок								
60	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	649	235,13	3,94	152602	2557	70598	0,55	359
		м2		102,11	1,49	66269	967	105	0,01	5
61	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из жестких плит	8,71	14581,15	360,50	127002	3140	17501	10,93	95
		м3		1874,25	135,00	16325	1176	100	0,66	6
62	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	200,2	1006,87	2,86	201575	573	59485	1,63	326
		м2		282,04	0,94	56464	188	105	--	1
63	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,4	17,43	0,12	373	3	310	0,09	2
		м2		13,73	0,05	294	1	105	--	--
64	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	~~649~~ 450	259,21	2,33	168225	1512	30345	0,26	169
		м2		43,65	0,88	28329	571	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	84	1006,87	2,86	84577	240	24959	1,63	137
		м2		282,04	0,94	23691	79	105	--	--
66	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами "Кнауф" на металлическом каркасе	655	1398,52	2,86	916031	1873	194619	1,63	1068
		м2		282,04	0,94	184736	616	105	--	3
		Стены								
67	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1521,22	332,55	2,11	505880	3215	194581	0,64	974
		м2		121,50	0,32	184828	487	105	0,04	65
68	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	63,6	1080,20	4,92	68701	313	13017	1,15	73
		м2		193,05	1,87	12278	119	105	0,01	1
69	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	2330,47	187,86	3,43	437802	7994	183622	0,46	1061
		м2		73,73	1,31	171826	3053	105	0,01	15
70	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	15,77	18006,27	378,22	283959	5965	58475	20,04	316
		м3		3566,25	141,75	56240	2235	100	0,69	11
71	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	83	883,04	4,85	73292	402	19545	1,29	107
		м2		222,86	1,41	18497	117	105	0,01	1
72	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	~~5197,58~~ 1500	253,73	1,88	1318763	9771	216388	0,23	1201
		м2		38,93	0,72	202342	3742	105	--	18
73	Е0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	31,8	118,56	1,61	3770	51	1756	0,31	10
		м2		51,98	0,61	1653	19	105	--	--
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	30,5	17,43	0,12	532	4	441	0,09	3
		м2		13,73	0,05	419	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	268,8	1974,16	2,10	530654	564	94209	2,00	538
		м2		333,00	0,79	89510	212	105	--	1
		Откосы								
76	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	235	883,04	4,85	207513	1139	55339	1,29	303
		м2		222,86	1,41	52372	331	105	0,01	1
77	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	235	343,57	6,12	80739	1438	35460	0,81	189
		м2		141,39	2,32	33227	545	105	0,01	3
78	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку	235	253,73	1,88	59626	442	9784	0,23	54
		м2		38,93	0,72	9149	169	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5548048	43388			7467
			Тенге			1299936	15458			137
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5548048				
		Материалы -	Тенге			3276491				
		Всего заработная плата -	Тенге				1315393,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160045				
		Местные материалы -	Тенге			768189				
		Накладные расходы -	Тенге			1378097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206715,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7341714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8293
		Сметная заработная плата -	Тенге				1522108,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7341714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8293
		Сметная заработная плата -	Тенге				1522108,00			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
79	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1427	198,50	15,94	283264	22746	68961	0,24	347
				34,65	5,96	49446	8505	119	0,03	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
80	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	21405	8,20	0,14	175431	2997	4076	--	19
		м2		0,11	0,05	2355	1070	119	--	6
81	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1427	141,96	1,19	202570	1698	46614	0,16	221
		м2		27,00	0,45	38529	642	119	--	3
82	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1427	115,08	1,15	164219	1641	31110	0,10	144
		м2		17,89	0,43	25529	614	119	--	3
83	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,3139	184000,00	--	57765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	356,75	4202,15	360,50	1499117	128608	716800	10,93	3899
		м3		1874,25	135,00	668639	48161	100	0,66	235
85	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	356,75	14000,00	--	4994500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	71,35	4974,82	245,72	354953	17532	40309	2,71	193
		м3		382,50	92,25	27291	6582	119	0,45	32
87	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1427,01	198,50	15,94	283266	22747	68962	0,24	347
		м2		34,65	5,96	49446	8505	119	0,03	42
88	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	21405,5	8,20	0,14	175435	2997	4076	--	19
		м2		0,11	0,05	2355	1070	119	--	6
89	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	1427,18	539,76	4,54	770335	6479	46857	0,15	208
		м2		25,88	1,71	36935	2440	119	0,01	12
90	С	Кровельное покрытие технониколь	3225,02	265,83	--	857319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9818174	207445			5398
			Тенге			900524	77590			381
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9818174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1736458				
	Всего заработная плата -		Тенге				978114,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5909583				
	Местные материалы -		Тенге			1064163				
		Накладные расходы -	Тенге			1027764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154165,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11496694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6294
		Сметная заработная плата -	Тенге				1132279,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11496694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6294
		Сметная заработная плата -	Тенге				1132279,00			
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо КР-5								
91	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,5371**	**13864,97**	**4022,39**	**7447**	**2161**	**4912**	**56,50**	**30**
		т		**9090,00**	**1071,86**	**4882**	**576**	**90**	**3,81**	**2**
92	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**0,2881**	**172800,00**	**--**	**49777**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
93	**С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40**	**0,1732**	**69700,00**	**--**	**12075**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
94	**С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,0505**	**58700,00**	**--**	**2966**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
95	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,0238**	**154400,00**	**--**	**3669**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
96	**С11011-57**	**Болты строительные с гайками, анкерные**	**0,0015**	**119700,00**	**--**	**184**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
97	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	6,6	122,86	49,85	811	329	761	0,46	3
				69,08	17,60	456	116	133	0,09	1
		м2								
98	С143003-40	Плитка тротуарная	6,6	842,00	--	5557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**82485**	**2490**			**33**
			Тенге			**5338**	**692**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21593				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				572,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15225				
	Местные материалы -		Тенге			5582				
		Накладные расходы -	Тенге			761				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				686,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60892				
	Материалы -		Тенге			404				
	Всего заработная плата -		Тенге				5458,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53445				
		Накладные расходы -	Тенге			4912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				737,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3948				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6195,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			93448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6881,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25882243**	**415609**			**24254**
			Тенге			**4224584**	**149573**			**783**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24857111				
	Материалы -		Тенге			9098137				
	Всего заработная плата -		Тенге				4218692,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8162283				
	Местные материалы -		Тенге			3141351				
		Накладные расходы -	Тенге			4774322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				716148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1777886				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31409319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26564
		Сметная заработная плата -	Тенге				4934840,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			700435				
Материалы -			Тенге			21766				
Всего заработная плата -			Тенге				155465,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			493816				
		Накладные расходы -	Тенге			139918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20988,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50421				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			890775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				176452,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			324696				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			324696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19482				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			344178				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32644272				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			32 644 272				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			587 597				
		Возврат материалов (15%)				88 140				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			33 143 729				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			765 620				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			331 437				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			132 575				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			34 373 362				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			67 062 429				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 341 249				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			68 403 677				
		НДС (12%)	Тенге			8 208 441				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~76 612 119~~ 70555871 см пересчет				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

наверное проверяет

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №5
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-5 Общестроительные работы, блок 5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	26,4	210,51	12,56	5557	332	6828	1,08	29
		м		180,00	4,75	4752	125	140	0,02	1
2	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	26,4	1040,00	--	27456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-25-1	Монтаж балок из швеллеров	0,201	5030,50	2020,02	1011	406	502	14,10	3
		т		2272,50	502,43	457	101	90	1,79	--
4	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,202	1333,50	312,12	269	63	124	2,96	1
		т		679,50	--	137	--	90	--	--
5	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,186	63600,00	--	11830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,015	59200,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,42	13711,47	5475,87	19449	7767	8416	28,90	41
				5040,00	1552,87	7149	2203	90	5,46	8
		т								
8	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1,1	63600,00	--	69730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщиной 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,105	59500,00	--	6248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С130807-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х2,00 мм	19,86	9260,00	--	183904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
11	С130807-5	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 16х1,60 мм	27,84	5310,00	--	147830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
12	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	21,56	20,47	0,02	441	--	113	0,03	1
				5,81	--	125	--	90	--	--
		м2								
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,56	4,67	0,02	101	--	81	0,02	--
				4,16	--	90	--	90	--	--
		м2								
14	С	БЕРЛИК	0,0194	541630,87	--	10510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,64	6802,96	379,21	31566	1760	11013	13,00	60
				2117,25	143,26	9824	665	105	0,70	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (гост 7473-94) класса В25 (М-300)	4,71	7910,00	--	37256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	23,22	587,00	--	13630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованнОЙ проволоки,d 2 мм	1,72	257,00	--	443	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			568120	10328			134
			Тенге			22534	3094			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215656				
	Материалы -		Тенге			20308				
	Всего заработная плата -		Тенге				15581,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113279				
	Местные материалы -		Тенге			65186				
		Накладные расходы -	Тенге			18035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2705,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18286,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20730				
	Материалы -		Тенге			4750				
	Всего заработная плата -		Тенге				10047,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1356,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1786				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11403,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			331734				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			351638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			630909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29689,00			
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	~~0,007~~	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	~~0,169~~	175710,10	1826,10	29695	309	2080	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1369	117	140	3,37	1
21	С	Гальваническое покрытие консолей	~~0,169~~	73100,00	--	12354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-45-2	Монтаж перегородок из металопласта	~~1,59~~	71447,15	2739,97	113601	4357	95459	383,00	609
		т		66600,00	108,00	105894	172	90	0,53	1
23	С	Перегородка металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная	~~106,86~~	14169,15	--	1514115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1670119**	**4665**			**616**
			Тенге			**107263**	**288**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1556518				
	Материалы -		Тенге			28017				
	Всего заработная плата -		Тенге				1486,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1526823				
		Накладные расходы -	Тенге			2080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1652114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113601				
	Материалы -		Тенге			3350				
	Всего заработная плата -		Тенге				106066,00			
		Накладные расходы -	Тенге			95459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14319,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12544				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			221604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							658
		Сметная заработная плата -	Тенге				120385,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1873718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				122182,00			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
24	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м**	91,83	446,03	10,41	40960	956	19972	1,11	102
		м2		177,30	3,94	16282	362	120	0,02	2
25	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм**	247,24	3680,00	--	909843	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	84,21	965,99	28,84	81346	2429	71026	4,98	419
		м2		927,00	10,15	78063	855	90	0,04	3
27	С12031-64	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	84,21	15185,19	--	1278744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2310894	3385			521
			Тенге			94344	1217			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			950803				
Материалы -			Тенге			17821				
Всего заработная плата -			Тенге				16644,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			909843				
Местные материалы -			Тенге			5901				
		Накладные расходы -	Тенге			19972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2996,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58247				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1029022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				19639,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1360091				
	Материалы -		Тенге			855				
	Всего заработная плата -		Тенге				78917,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278744				
		Накладные расходы -	Тенге			71026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10654,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85867				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1516983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				89571,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2546006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				109211,00			
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Первый этаж								
28	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	707,89	270,87	9,95	191749	7044	48707	0,36	252
		м2		52,20	3,74	36952	2648	123	0,02	13
29	E0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	3374,95	46,79	0,67	157921	2261	3653	--	15
		м2		0,63	0,25	2126	844	123	--	4
30	E0111-5-1	**Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее**	707,89	496,17	2,07	351233	1465	225983	1,38	977
		м2		258,75	0,79	183167	559	123	--	3
31	E0111-5-2	**Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее**	707,89	307,49	0,30	217668	212	160549	0,97	684
		м2		184,28	0,11	130450	78	123	--	--
32	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	707,89	270,87	9,95	191749	7044	48707	0,36	252
		м2		52,20	3,74	36952	2648	123	0,02	13
33	E0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	32,9	-46,79	-0,67	-1539	-22	-36	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-21	-8	123	--	--
34	E0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	1349,99	46,79	0,67	63169	904	1461	--	6
		м2		0,63	0,25	850	337	123	--	2
35	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	236,26	270,87	9,95	63997	2351	16256	0,36	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	12333	884	123	0,02	4
36	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	236,26	-46,79	-0,67	-11055	-158	-256	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-149	-59	123	--	--
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	236,26	1989,67	11,72	470079	2769	51166	1,06	250
		м2		171,68	4,39	40561	1037	123	0,02	5
38	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	141,76	42,00	--	5954	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	471,63	481,15	48,65	226925	22945	67745	0,60	283
		м2		98,55	18,23	46479	8598	123	0,09	42
				Второй этаж						
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,9	270,87	9,95	8912	327	2264	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1717	123	123	0,02	1
41	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	32,9	323,65	18,42	10648	606	3758	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2828	227	123	0,03	1
42	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	32,9	215,39	9,05	7086	298	2195	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1673	112	123	0,02	1
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	506,29	270,87	9,95	137141	5038	34836	0,36	180
		м2		52,20	3,74	26428	1894	123	0,02	9
44	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1344,2	46,79	0,67	62898	901	1455	--	6
		м2		0,63	0,25	847	336	123	--	2
45	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	250,24	1989,67	11,72	497894	2933	54193	1,06	265
		м2		171,68	4,39	42961	1099	123	0,02	5
46	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	150,14	42,00	--	6306	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	4,27	7180,00	--	30638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
63	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	636,9	235,13	3,94	149757	2509	69282	0,55	353
		м2		102,11	1,49	65034	949	105	0,01	5
64	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из жестких плит	0,42	14581,15	360,50	6124	151	844	10,93	5
		м3		1874,25	135,00	787	57	100	0,66	--
65	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	56,2	1006,87	2,86	56586	161	16699	1,63	92
		м2		282,04	0,94	15851	53	105	--	--
66	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	~~1625,9~~ 1300	259,21	2,33	421444	3788	76021	0,26	423
		м2		43,65	0,88	70971	1431	105	--	7
67	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	80	1006,87	2,86	80550	229	23770	1,63	130
		м2		282,04	0,94	22563	75	105	--	--
		Стены								
68	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	785	332,55	2,11	261051	1659	100410	0,64	502
		м2		121,50	0,32	95378	251	105	0,04	33
69	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,6	1080,20	4,92	3889	18	737	1,15	4
		м2		193,05	1,87	695	7	105	0,01	--
70	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	997,2	187,86	3,43	187334	3420	78571	0,46	454
		м2		73,73	1,31	73524	1306	105	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	22	520,77	15,35	11457	338	322	0,03	1
		м2		5,94	5,06	131	111	133	0,02	--
37	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /толщ. 3см/	22	636,52	15,35	14003	338	322	0,03	1
		м2		5,94	5,06	131	111	133	0,02	--
38	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	44	-72,62	--	-3195	--	-1	--	--
		м2		-0,01	--	--	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3325875	618179			921
			Тенге			146907	66387			333
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2317977				
		Материалы -	Тенге			12286				
		Всего заработная плата -	Тенге				109088,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2132497				
		Накладные расходы -	Тенге			103936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15590,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145315				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2567228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				124679,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			911097				
		Материалы -	Тенге			878				
		Всего заработная плата -	Тенге				104206,00			
		Местные материалы -	Тенге			318327				
		Накладные расходы -	Тенге			110566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16585,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1082963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				120791,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5808				

ШК 07.12.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3752799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				245469,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5649682**	**717907**			**1601**
			Тенге			**254725**	**89295**			**464**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4229222				
	Материалы -		Тенге			27508				
	Всего заработная плата -		Тенге				228155,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3835012				
		Накладные расходы -	Тенге			218136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32720,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266841				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4714200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1513
		Сметная заработная плата -	Тенге				260876,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			971695				
	Материалы -		Тенге			878				
	Всего заработная плата -		Тенге				115865,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10656				
	Местные материалы -		Тенге			354231				
		Накладные расходы -	Тенге			123564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18535,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1160974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				134400,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			448765				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			448765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			475691				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6350865	5766358			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			6 350 865	5 766 358			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			114 316	103 794			
		Возврат материалов (15%)				17 147	15 568			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			6 448 033	5 854 583			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			148 950	135 241			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			64 480	58 546			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			25 792	23 418			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			6 687 255	6 071 788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 Г. (К=1,951)	Тенге			13 046 835	11 846 058			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			260 937	236 921			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			13 307 772	12 082 980			
		НДС (12%)	Тенге			1 596 933	1 449 958			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~14 904 704~~	13532938			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Счет-фактура № 42 от 12 декабря 2011 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	228 172 622,32	228 172 622,32	12%	27 380 714,68	255 553 337,00		
Всего по счету:					**228 172 622,32**		**27 380 714,68**	**255 553 337,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Декабрь месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	255 553,337										27 380,715
в т.ч. за месяц		255 553,337									27 380,715

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР
за Декабрь 2011года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-1	Общестроительные работы, блок 1	66 668 943	7 143 101
2	1-2	Общестроительные работы, блок 2	56 575 813	6 061 694
3	1-3	Общестроительные работы, блок 3	27 564 206	2 953 308
4	1-4	Общестроительные работы, блок 4	-	-
5	1-5	Общестроительные работы, блок 5	-	-
6	3	Отопление, вентиляция	41 396 031	4 435 289
7	4	Электроосвещение	11 980 417	1 283 616
8	4-1	Б2КТПН-1600 кВА	984 151	105 445
9	3-3	Наружные сети электроснабжения (0,4 кВ; 10 кВ)	-	-
10	1-1	Общестроительные работы (Котельная)	9 337 307	1 000 426
11	1-2	Сети водопровода, канализации (Котельная)	439 307	47 069
12	1-3	Отопление, вентиляция (Котельная)	509 573	54 597
13	1-4	Оборудование котельной (Котельная)	4 676 402	501 043
14	1-4-1	Тепловая изоляция (Котельная)	1 324 453	141 906
15	1-5	Электроосвещение (Котельная)	-	-
16	1-5-1	Электросиловое оборудование (Котельная)	-	- 0
17	1-6	Контрольно-измерительные приборы (Котельная)	425 089	45 545
18	1-8	Дымовая труба (Котельная)	4 593 734	492 186
19	2-1	Общестроительные работы (Здание насосной)	2 662 386	285 256
20	2-2	Насосная установка (Здание насосной)	1 085 609	116 315
21	2-3	Электроосвещение (Здание насосной)	-	-
22	4-1	Емкость нефтепродуктов	7 109 146	761 694
23	4-2	Оборудование резервуаров (Емкость нефтепродуктов)	1 898 906	203 454
24	4-3	Трубопровод (Емкость нефтепродуктов)	5 707 947	611 566
25	6-4	Наружные сети водопровода и канализации	10 613 917	1 137 205
ВСЕГО по строительству			**255 553 337**	**27 380 715**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я. А.

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за Декабрь 2011 года
ЛС 1-1 Общестроительные работы, блок 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,0899	1965,31	372,83	177	34	78	3,72	--
		м3		594,00	139,50	53	13	118	0,68	--
2	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	55,01	110,78	66,43	6094	3655	3674	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1312	1312	140	0,11	6
3	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	~~0,06~~	175710,10	1826,10	10543	110	738	42,70	3
		т		8100,00	690,75	486	41	140	3,37	--
4	С	Гальваническое покрытие консолей	~~0,06~~	72300,00	--	4338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-45-2	Монтаж перегородок из металлопласта	~~0,848~~	71447,15	2739,97	60587	2323	50912	383,00	325
		т		66600,00	108,00	56477	92	90	0,53	--
6	С	Перегородка металлопластиковая из 4-х камерного профиля усиленная	~~56,83~~	14169,15	--	805233	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			886972	6121			336
			Тенге			58328	1458			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826384				
	Материалы -		Тенге			9950				
	Всего заработная плата -		Тенге				3217,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			809571				
	Местные материалы -		Тенге			1214				
		Накладные расходы -	Тенге			4490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				673,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			880727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3891,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60587				
	Материалы -		Тенге			1787				
	Всего заработная плата -		Тенге				56568,00			
		Накладные расходы -	Тенге			50912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7637,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6690				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			118189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				64205,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			998915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				68096,00			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
7	Е0110-91-7	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	57,84	485,61	19,79	28088	1144	17430	1,46	85
		м2		244,55	6,57	14145	380	120	0,03	2
8	С	**Окно металлопластиковое индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом (ТОО "Шерхан")**	57,84	10985,00	--	635372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м**	167,02	446,03	10,41	74498	1739	36326	1,11	185
		м2		177,30	3,94	29613	658	120	0,02	3
10	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм**	449,68	3680,00	--	1654822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	135,62	965,99	28,84	131008	3912	114387	4,98	675
		м2		927,00	10,15	125720	1377	90	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12031-64	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	**135,62**	**15185,19**	**--**	**2059415**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4583203**	**6795**			**945**
			Тенге			**169478**	**2415**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2392781**				
	Материалы -		Тенге			**45212**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44796,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2290195**				
	Местные материалы -		Тенге			**10733**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53756**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8063,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**146792**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2593329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52860,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2190423**				
	Материалы -		Тенге			**1376**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**127096,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2059415**				
		Накладные расходы -	Тенге			**114387**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17158,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**138289**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2443098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144254,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5036426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1040**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197114,00**			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Первый этаж								
13	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**1562,49**	**270,87**	**9,95**	**423238**	**15547**	**107509**	**0,36**	**556**
		м2		**52,20**	**3,74**	**81562**	**5844**	**123**	**0,02**	**28**
14	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**7773,4**	**46,79**	**0,67**	**363733**	**5208**	**8414**	**--**	**34**
		м2		**0,63**	**0,25**	**4897**	**1943**	**123**	**--**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	1562,39	496,17	2,07	775209	3234	498768	1,38	2156
				258,75	0,79	404268	1234	123	--	6
		м2								
16	Е0111-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	1562,38	307,49	0,30	480415	469	354347	0,97	1509
				184,28	0,11	287915	172	123	--	1
		м2								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1562,4	270,87	9,95	423213	15546	107502	0,36	556
				52,20	3,74	81557	5843	123	0,02	28
		м2								
18	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,85	-46,79	-0,67	-274	-4	-6	--	--
				-0,63	-0,25	-4	-1	123	--	--
		м2								
19	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3113,64	46,79	0,67	145693	2086	3370	--	14
				0,63	0,25	1962	778	123	--	4
		м2								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1276,54	270,87	9,95	345782	12702	87834	0,36	454
				52,20	3,74	66635	4774	123	0,02	23
		м2								
21	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1276,54	-46,79	-0,67	-59732	-855	-1382	--	-6
				-0,63	-0,25	-804	-319	123	--	-2
		м2								
22	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1276,53	1989,67	11,72	2539876	14961	276454	1,06	1353
				171,68	4,39	219155	5604	123	0,02	27
		м2								
23	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	765,92	42,00	--	32169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
24	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	27,87	481,15	48,65	13410	1356	4003	0,60	17
				98,55	18,23	2747	508	123	0,09	2
		м2								
				Второй этаж						
25	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	564,31	1989,67	11,72	1122789	6614	122210	1,06	598
				171,68	4,39	96881	2477	123	0,02	12
		м2								
26	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	338,59	42,00	--	14221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								