		м3							
5 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=3,000;	2,7	122,18	0	330	0	373	0,885	2
	м3 грунта		122,18	0	330	0	113	0	0
6 Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	3	25144	16980	75432	50940	28409	37	111
	подстанция		6345	3623	19035	10869	95	21,172	64
7 75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВВ	3	406700		1220100				
	шт								
8 75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	3	117500		352500				
	шт								
9 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазныйК=3,000;	3	166,9	5,4	501	16	457	1	3
	шт		158	2,3	474	7	95	0,013	0
10 80-1-1	Счетчик электроэнергии Меркурий 231 АТ01ІК=3,000;	3	4937		14811				
	шт.								
11 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10К=3,000;	3	843,5	19,5	2531	59	1372	3	9
	шт		479	2,3	1437	7	95	0,013	0
12 80-1-1	Коробка под счетчик РМ0843К=3,000;	3	795		2385				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**1723119**	**52501**			**141**
					23524	**11403**			**66**
	Стоимость: материалов, тенге				57298				
	оборудования, тенге				1589796				
	Накладные расходы, тенге				34042				

- заработная плата, тенге	70680
- трудоемкость, чел-ч	236
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10042
Всего:	**1767202**
- единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17672
- оплата дополнительных отпусков (0,4%)	7069
Всего:	1791943
Сметная заработная плата, тенге	105607
Нормативная трудоемкость, чел-ч	442
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1791943**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3530981**
Налог(2%)	70620
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3601601**
НДС(12%)	432192
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4033793**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта,19
РНН 181600251459
БИН 070340000647
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Зам.начальника

_____ Арсламбаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР;

ТОО "БМВ и В"
ВКО,г.Усть-Каменогорск, пос.Металлургов
РНН 181600275511
БИН 110240003241

АО "Евразийский Банк"
ИИК KZ4794809KZT22030399
БИК EURIKZKA

Директор:

_____ Бурмистров В.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Central Asia Industrial Company"
РНН 181600277232
ВКО г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева,37
БИН 110540005197
KZ568560000006021036
Филиал "АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор:

_____ Токсанбаев А.О.

Тұрғали Даурен Куанышберұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖ бөлімі басшысының м.а. и.о. руководителя отдела по ЧС Абайского района ДЧС по ВКО
Рахымжанов Сырым Амангазыевич (аты, әкесінің аты, тегі)	«Абай ауданының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысының м.а. И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
Ковылин Александр Юрьевич (аты, әкесінің аты, тегі)	ЖШС «СпецМонтажПроект» жобалаушысы проектировщик ТОО «СпецМонтажПроект»
Тохтаров Д.С. (аты, әкесінің аты, тегі)	Энергетика бөлімі басшысының м.а. (лауазымы) И.о. руководителя отдела энергетики (должность)
Токсанбаев Адиль Оралович (аты, әкесінің аты, тегі)	Бас мердігер «Central Asia Industrial Company » ЖШС директоры Директор генерального подрядчика ТОО « Central Asia Industrial Company »
Отарбаев М.Ж. (аты, әкесінің аты, тегі)	ШҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиялау департаментінің бас мемлекеттік құрылыс инспекторы Главный государственный строительный инспектор ВКО «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО

комиссия мүшелері - тапсырыс берушінің өкілдері:
члены комиссии – представители заказчика:
бас мердігер
генеральный подрядчик

Токсанбаев Адиль Оралович
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Central Asia Industrial Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

Директор ТОО «Central Asia Industrial Company»

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Тұрғали Даурен Қуанышберулы
(аты, әкесінің аты, тегі)

ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖ бөлімі басшысының м.а.

и.о. руководителя отдела по ЧС Абайского района ДЧС по ВКО

Тохтаров Д.С.
(аты, әкесінің аты, тегі)

Энергетика бөлімі басшысының м.а.
(лауазымы)
И.о. руководителя отдела энергетики
(должность)

бас жобалаушының өкілі
генерального проектировщика
Ковылин А.Ю.

(аты, әкесінің аты, тегі)

Жобалық-зерттеу институты «СпецМонтажПроект» ЖШС директоры
(келісім бойынша)
директор ТОО «СпецМонтажПроект»
(лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырушы (тапсырушымен бірге мердігер)
«ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі бас мердігер «Central Asia Industrial Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен

(ұйымның атауы)

объектіні пайдалану үшін қабылдауға ұсынды: «ШҚО Абай ауданында «Қайсар», «Атамекен» шаруашылық кожалықтарының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

мына мекенжай бойынша: Восточно-Казахстанская область, Абайский район,
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі)

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» с генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Central Asia Industrial Company»

(наименование организации)

предъявлен объект к приемке в эксплуатацию «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Абайский район, село Караул

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Объект бойынша жүргізілген жұмыстар ашық конкурс қорытындылары туралы конкурстық комиссиясының хаттамасына сәйкес «ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ шешімінің (бұйрықтың, қаулының және т.б.), конкурстық құжаттаманың және 2013 жылғы 6 қарашадағы № 91 келісім-шарттың негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

және қызметті жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау немесе нақты әрекеттер туралы ШҚО МСҚБ ММ № 498 талонына сәйкес жүзеге асырылды.

(рұқсат берген органның атауы)

2. Работы по объекту осуществлены на основании решения (приказа, постановления и др.), конкурсной документации и договора № 91 от 6 ноября 2013года согласно протокола конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса

ГУ «Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 498 ГУ «ГАСК ВКО»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Объект бойынша жұмыстарды жалпы құрылыс жұмыстарын

(жұмыс түрлері)

орындаған бас мердігер "Central Asia Industrial Company " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды, 07.06.2011 ж. МКЛ № 06-02364

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігерлік ұйымдар	жоқ

3. Работы по объекту осуществлены генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Central Asia Industrial Company» ГСЛ № 06-02364 от 07.06.2011 г.,

(наименование организации)

выполнившим общестроительные работы нет

4. Құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеген

бас жобалаушы «СпецМонтажПроект» ЖШС, 26.09.2000 ж. ГСЛ № 001372 мем. лицензиясы

«Қайсар», «Атамекен» шаруашылық қожалықтарының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу» жеке жұмыс жобасын орындады

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

Выполнившим «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области».
Индивидуальному рабочему проекту
генеральным проектировщиком ТОО «СпецМонтажПроект» гос. лицензия ГСЛ №001372 от 26.09.2000 г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
(наименование частей или разделов документации)

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берді. «ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Орындалған жұмыстар (үлгілік, жеке)

[жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы нысандар бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

«ШҚО Абай ауданында «Қайсар», «Атамекен» шаруашылық жоғалықтарының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу»
жеке жұмыс жобасы бойынша жүргізілді.

6. Выполненные работы по проекту (типовому, индивидуальному)

«Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области»
Индивидуальному рабочему проекту

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалық-сметалық құжаттаманы бекіткен ««Шығысемесараптама» ЕМК-мен 2013 жылғы 20 тамыз №07-0153/13

[объектіге құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) орган атауы (кезек, іске қосу кешені)]

7. Проектно-сметная документация утверждена филиал РГП «Госэкспертиза» г.Семей от «20» августа 2013г. №07-0153/13

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Қайта жаңарту жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы	караша 2013г. (месяц и год)	окончание работ	желтоқсан 2013г. (месяц и год)
құрылыстың ұзақтығы, ай болғанда:			2
норма бойынша немесе КҮЖ бойынша	іс жүзінде		2

8. Работы по реконструкции осуществлены в сроки:

начало работ	Ноября 2013 года.	окончание работ	Декабря 2013 года
	(месяц и год)		(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:			2
по норме или по ПОС,		фактически	2

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынылған құжаттамалар Жобалық-сметалық құжаттама, жұмыс комиссиясының актісі, жасырын жұмыстарға арналған акт, орындау сұлбалары, материалдарға арналған сертификаттар.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, акт рабочей комиссии, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты на материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көруден кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) **сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.**

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар бойынша іс-шаралар толық көлемде орындалды

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

12. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. «ШКО Абай ауданында «Қайсар», «Атамекен» шаруашылық қожалықтарының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу» объектісі бойынша жүргізілетін жұмыстардың негізгі түрлері:

Құрылыс учаскесі III климаттық ауданда, А аралық ауданында орналасқан. Желдік жүктеме – 38 кПа. Қар жүктемесі – 1,0 кПа. Тайғақтың қалыңдығы 15 мм. Құрылыс ауданы сейсмикалы емес. Тұтынушылардың электр қондырғыларын электрмен жабдықтау жүйесін орындау үшін жобада әрекеттегі №4 ВЛ-10 кВ ПС-110/35/10 «Караул» желісінен электр сымын тарту қарастырылған. Жобаланатын 10 кВ желісі 50 кНм есептік майысу кезеңімен, АС-50

өткізгішімен СВ-105 темірбетон тіректерде тартылған. Бірінші тарамдық және соңғы тіректерге РЛНД-10/400 бөлгіштері орнатылған. Бөлгіштері бар тіректерге ОПН-10 кВ орнатылған. Барлық бөлгіштер жерге оқшауландырылған. Тұтынушының аумағына 25 кВА қуаттық трансформаторы бар дүңгіршек типті 3 бірлік трансформаторлық түйік аралық станция орнатылған. 0,4 кВ электр қондырғыларына дейін СВ105 тіректерде СИП 4-4х16 электр берілісі сымдарының ӘЖ тартылған. Гимараттың сыртқы қабырғасына ЯБПВУ-1М У1 100А ажыратқышы бар жәшік орнатылған. 2.5 метрден кем биіктікте тартылған сым механикалық бүлінуден шартты диаметрі 38 мм болатын Р3-ЦП 38 оқшаулағышымен қорғалған. Электр энергиясын есепке алу тура қосу есептегішімен орындалған. 0,4 кВ енбесінде ТП-да қалыпты тогы 20А болатын автоматтық ажыратқыш орнатылған.

(жоспарлау, қабаттылық, материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық қондырғылар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

13. Основные виды работ по объекту «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области»

Участок строительства расположен в III климатическом районе, подрайоне – А. Ветровая нагрузка – 38 кПа. Снеговая нагрузка – 1,0 кПа. Толщина стенки гололеда 15 мм. Район строительства не сейсмичный. Для выполнения системы электроснабжения проектом предусмотрено отпайка от существующей линии №4 ВЛ-10 кВ ПС-110/35/10 «Караул». Линия 10 кВ выполнялось на железобетонных опорах СВ-105 с расчетным изгибающем моментом 50 кНм, проводом АС-50. На первой ответвительной и концевой опорах установлен разъединитель РЛНД-10/400. На опорах с разъединителями установлены ОПН-10 кВ. На территории потребителя установлена однотрансформаторная тупиковая подстанция киоскового типа с силовым трансформатором 25 кВА- 3 шт. До электроустановок 0,4 кВ выполнена ВЛ проводом СИП 4-4х16 на опорах СВ105. На внешней стене зданий установлен ящик с рубильником ЯБПВУ-1М У1 100А. Проводка выполненная на высоте менее 2.5 метров защищена изоляцией Р3-ЦП 38, с условным диаметром 38 мм. Учет электроэнергии выполнен счетчиком прямого включения. На вводе 0,4 кВ в ТП установлен автоматический выключатель с номинальным током 20А.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: өтпежол бөлігін жайластыру бойынша: келісім-шарт бойынша өткізілген конкурсқа сәйкес жұмыстарды орындау құны – 38550,4 мың теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

по устройству проезжей части: Стоимость выполнения работ, согласно проведенного конкурса по договору - 38550,4 тыс. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:

38836053,76 мың теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

38836053,76 тыс. тенге.

18. Келісім-шарт бойынша құрылыс құны

38836053,76 мың.теңге

18. Стоимость строительства по договору

38836053,76 тыс.тенге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған	«ШҚО Абай ауданында «Қайсар», «Атамекен» шаруашылық қожалықтарының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу» **құрылысы бойынша өтетін жұмыстар**

Предъявленный к приемке объект — **Работы по строительству** «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул» Абайского района Восточно-Казахстанской области»

Пайдалануға қабылдансын

Принять в эксплуатацию

Қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель приемочной комиссии _____ **Д. Нарманұлы**

Торага орынбасары
Заместитель председателя _____ **Д.Тохтаров**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Д. Тургали**

_____ **А. Ковылин**

_____ **С. Рахимжанов**

_____ **А. Токсанбаев**

_____ **М. Отарбаев**

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Форма 4-02
Отчёт произведен 27.11.2013 17:15:59
Страница 1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2791501/13-153	Дата регистрации обязательства: 27.11.2013 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2737185*

Получатель денег	ТОО Central Asia Industrial Company
ИИН/БИН	110540005197
БИК	KCJBKZKX
ИИК	KZ568560000006021036
Код получателя денег	233874
Отделение	ТОО Central Asia Industrial Company

Договор №91 от 06.11.2013

Описание	Сумма
выполнение подрядных работ по строительству "Присоединение электоустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул" (ИИК KZ568560000006021036, БИК KCJBKZKX)	34 420 000.00
Всего	34 420 000.00

Код государственного учреждения	2791501
Наименование государственного учреждения	ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
Код бюджетной классификации	279024011 000431

Руководитель государственного учреждения	Ондаканов А.А. (Ф.И.О., подпись)	Руководитель получателя денег	Токсанбаев А.О. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения	Кайраканова А.А. (Ф.И.О., подпись)	Главный бухгалтер получателя денег	не предусмотрено (Ф.И.О., подпись)

М.П. М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	34 420 000.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	34 420 000.00

Руководитель территориального подразделения казначейства САПАРГАЛИЕВА Б К
(Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель ЯГМАТУЛЛИНА Н.Г
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ШКО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
04-03 4 27 ноя 2013 ШТТ
Копия

Наименование объекта: Выполнение подрядных работ по строительству "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул".
Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Central Asia Industrial Company"
Договор № 91 от 06 ноября 2013 года

Форма 2

АКТ №3 ОТ 18.12.2013 Г
выполненных работ за декабрь 2013 года
Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=3,000;								
		м3 грунта	5,7	218,93	0	1248	0	1410	1,54	9
				218,93	0	1248	0	113	0	0
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под	3	2748,77	100,89	8246	303	573	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
3	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,652	4
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	629	405	140	0,2499	1
4	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	2,388	18100		43223				

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328
қаулысымен
бекітілген

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы «Қайсар», «Атамекен» шаруашылық қожалықтарының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу» **объектісі бойынша жұмыстар**

Работы по объекту: «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Кайсар", "Атамекен" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул» **в Абайском районе Восточно-Казахстанской области»**

2013 жылғы "20" 12 — ШҚО Абай ауданының (объектінің орналасқан жері)

"__" _____ 2013 ж. — ВКО Абайского района (местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің 2013 жылғы "14" желтоқсандағы № 802 өкімімен тағайындалған мемлекеттік комиссия

Государственная комиссия, назначенная распоряжением Акима Абайского района Восточно-Казахстанской области от «14» декабря 2013года № 802
(наименование органа, назначившего комиссию)

төрағасы **председатель**	Нарманұлы Думан (аты, әкесінің аты, тегі)	Абай ауданы кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі басшысы Руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Абайского района
Заместитель председателя	Тохтаров Дархан (аты, әкесінің аты, тегі)	Энергетика бөлімі басшысының м.а. (лауазымы) И.о. руководителя отдела энергетики (должность)