1253528

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №13
за Май 2012 года
ЛС 3-1 Наружные сети электроосвещения, электроснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью** м3	269,6	27,84	26,18	7504	7057	2317	0,01	3		
				1,66	7,20	448	1941	97	0,03	7		
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** м3	29,9	218,93	--	6546	--	7397	1,54	46		
				218,93	--	6546	--	113	--	--		
3	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** м	1111	36,70	27,80	40774	30886	16571	0,06	67		
				8,80	6,90	9777	7666	95	0,04	44		
4	С143008-92	**Песок природный** м3	100,54	844,00	--	84856	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** м3	200,4	122,18	--	24485	--	27668	0,89	177		
				122,18	--	24485	--	113	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			164165	37943			293		
			Тенге			41255	9607			51		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40774						
	Материалы -		Тенге			111						
	Всего заработная плата -		Тенге				17443,00					
		Накладные расходы -	Тенге			16571						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2486,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3441						

с корректировкой ин 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				19928,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123391				
	Всего заработная плата -		Тенге				33420,00			
	Местные материалы -		Тенге			84856				
		Накладные расходы -	Тенге			37382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5607,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				39027,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			231204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				58955,00			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы								
6	Е0121-3-3	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды**	1696	54,48	--	92398	--	53174	0,18	305
		м		29,03	--	49235	--	108	--	--
7	С130804-10	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм**	171,3	1420,00	--	243240	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	146	10,60	0,10	1548	15	1234	0,06	9
		м		8,80	0,10	1285	15	95	--	--
9	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,146	52100,00	--	7607	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-412-4	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	1696	19,60	0,50	33242	848	26585	0,10	170
		м		16,40	0,10	27814	170	95	--	1
11	С151601-135	**Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2**	1,7	60200,00	--	102099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

с корректировкой ЦН 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
12	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	33	413,60	158,00	13649	5214	9186	1,50	50
				248,00	45,00	8184	1485	95	0,26	9
		шт								
13	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1	29	4950,00	--	143550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С151703-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	4	5930,00	--	23720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С151706-62	Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-125-135-300-2	27	184,00	--	4968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	6	1397,00	489,00	8382	2934	3380	2,90	17
				486,00	107,00	2916	642	95	0,62	4
		шт								
17	С151703-18п рим	Прожектор черного цвета	6	16100,00	--	96600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С151706-69п рим	Лампы прожекторные	6	1340,00	--	8040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Ц0108-288-1 0	Стойка /надставка/ на опоре или жесткой поперечине h 1,2м;3,5м;10м	33	1547,00	1058,00	51051	34914	16239	2,00	66
				293,00	225,00	9669	7425	95	1,31	43
		стойка								
20	С12021-245п рим	Металлические опоры h 1,2м;3,5м;10м	2,68	172800,00	--	463325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
				6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
		шт								
22	75-6-57прим	Шкаф управления наружным освещением ЯУО 9601	1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С151801-10	Выключатель автоматический	33	343,00	--	11319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1371974	43957			654

ШК 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**105133**	**9739**			**56**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**57300**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**57300**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**608109**				
		Материалы -	Тенге			**61116**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**114872,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**397903**				
		Накладные расходы -	Тенге			**115529**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17329,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43418**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**767056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132201,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**463325**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**463325**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27800**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**491125**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**243240**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**243240**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14594**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**257835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1573315**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132201,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1536139**	**81899**			**947**
			Тенге			**146388**	**19346**			**108**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**57300**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**57300**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**648883**				
		Материалы -	Тенге			**61227**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**132314,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**397903**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132099**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19815,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46859**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**827841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152129,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123391				
	Всего заработная плата -		Тенге				33420,00			
	Местные материалы -		Тенге			84856				
		Накладные расходы -	Тенге			37382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5607,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				39027,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			463325				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27800				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			491125				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243240				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257835				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1804519				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1804519				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			57300				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			1747219				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			31450				
		Возврат материалов (15%)				4717				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1773951				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			40978				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			17740				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7096				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1897065				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			3961072				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			79221				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			4040293				
		НДС (12%)	Тенге			484835				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4525128				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Счет-фактура № 00000000019 от 4 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д.11, ВП-1/1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д.11, ВП-1/1. (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1 (10а)

ИИК покупателя: ИИК KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	64 456 250,89	64 456 250,89	12%	7 734 750,11	72 191 001,00	0	
Всего по счету:					**64 456 250,89**		**7 734 750,11**	**72 191 001,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Астана-Алькор"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Сканир.

Получил:

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июнь месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	666 533,406										71 414,294
в т.ч. за месяц		72 191,001									7 734,750

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №7
за Май 2012 года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	4-1	Электрическая часть и архитектурно-строительные решения (Б2КТПН-1600 кВА)	41 629 783	4 460 334
2	3-1	Наружные сети электроосвещения, электроснабжения	-	-
3	3-2	Электрическое освещение фасадов	-	-
4	1-2	Сети водопровода, канализации (Котельная) (Котельная)	-	-
5	1-3	Отопление, вентиляция (Котельная)	-	-
6	1-5	Электроосвещение (Котельная)	2 190 692	234 717
7	1-5-1	Электросиловое оборудование (Котельная)	1 818 719	194 863
8	1-6	Контрольно-измерительные приборы (Котельная)	-	-
9	2-1	Общестроительные работы (Здание насосной)	-	-
10	2-2	Насосная установка (Здание насосной)	-	-
11	2-3	Электроосвещение (Здание насосной)	134 274	14 387
12	4-2	Оборудование резервуаров (Емкость нефтепродуктов)	-	-
13	4-3	Трубопровод (Емкость нефтепродуктов)	-	-
14	6-4	Наружные сети водопровода и канализации	-	-
15	9-2	Покрытие проездов тротуаров (Благоустройство территории)	13 353 814	1 430 766
16	9-3	Малые архитектурные формы	13 063 719	1 399 684
ВСЕГО по строительству			**72 191 001**	**7 734 750**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я. А.

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №12
за Май 2012 года
ЛС 4-1 Электрическая часть и архитектурно-строительные решения (Б2КТПН-1600 кВА)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см**	14,85	480,53	--	7136	--	489	0,14	2
		м2		24,75	--	368	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7136	--			2
			Тенге			368	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7136				
	Материалы -		Тенге			344				
	Всего заработная плата -		Тенге				368,00			
	Местные материалы -		Тенге			6424				
		Накладные расходы -	Тенге			489				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				441,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				441,00			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
2	Ц0108-25-3п рим	**Установка комплектной трансформаторной подстанции наружной становки типа 2КТПН-1600 с трансформатором ТМГ-1600 кВА**	1	326210,00	106280,00	326210	106280	175703	911,00	911
		подстанц		161100,00	23850,29	161100	23850	95	138,33	138

25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С Прайс-лист ТОО "Спецэлект ра"	Блочная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки типа Б2КТПН-1600 с трансформатором ТМГ-1600 кВА, в сборе со всем оборудованием, с системой охранной сигнализации	1	16876615,30	--	16876615	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
4	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	88,90	3,10	5334	186	1607	0,16	10
		м		27,90	0,30	1674	18	95	--	--
5	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,60	21,60	5179	259	1732	0,90	11
		шт		149,00	2,90	1788	35	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17213339	106725			931
			Тенге			164562	23903			139
	Стоимость оборудования -		Тенге			16876615				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16876615				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			336723				
	Материалы -		Тенге			65436				
	Всего заработная плата -		Тенге				188465,00			
		Накладные расходы -	Тенге			179042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26856,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30946				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			546711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1160
		Сметная заработная плата -	Тенге				215321,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17423326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1160
		Сметная заработная плата -	Тенге				215321,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17220474	106725			934
			Тенге			164930	23903			139
	Стоимость оборудования -		Тенге			16876615				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16876615				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			336723				
	Материалы -		Тенге			65436				
	Всего заработная плата -		Тенге				188465,00			
		Накладные расходы -	Тенге			179042				

mH 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26856,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30946				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			546711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1160
		Сметная заработная плата -	Тенге				215321,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7136				
Материалы -			Тенге			344				
Всего заработная плата -			Тенге				368,00			
Местные материалы -			Тенге			6424				
		Накладные расходы -	Тенге			489				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				441,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17431408				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			17431408				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			~~16876615~~	16876615			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			~~554793~~	546711			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~9986~~	9841			
		Возврат материалов (15%)				~~1498~~	1476			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~563281~~	555199			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~13012~~	12825			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~5633~~	5552			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~2253~~	2221			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~17460794~~	17452912			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~36458138~~	36440636			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~729163~~	728813			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~37187301~~	37169449			
		НДС (12%)	Тенге			~~4462476~~	4460334			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~41649777~~	41629783			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05.20К.
Ив. Ильинка. ЕТПИ.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №17
за Май 2012 года
ЛС 1-5 Электроосвещение (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	1	1135,10 556,00	42,10 4,50	1135 556	42 5	532 95	3,00 0,03	3 --		
2	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 шт	1	18600,00 --	-- --	18600 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
3	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	1	314,30 220,50	20,67 8,19	314 221	21 8	247 108	1,26 0,04	1 --		
4	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а шт	2	496,94 236,25	3,06 1,15	994 472	6 2	513 108	1,40 0,01	3 --		
6	С151801-18п рим	Выключатель однополосный для скрытой установки шт	1	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
7	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	1	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
8	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	45,74 31,05	-- --	46 31	-- --	34 108	0,20 --	-- --		

25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	150	45,00	6,70	6750	1005	4817	0,19	29
		м		32,20	1,60	4830	240	95	0,01	1
11	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002прим	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	0,05	921900,00	--	46095	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-364 прим	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 5х35 мм2	0,07	1172400,00	--	82068	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-361 прим	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4х25 мм2	0,03	613000,00	--	18390	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	215	38,10	3,20	8192	688	6025	0,15	32
		м		28,80	0,70	6192	151	95	--	1
15	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,01	921900,00	--	9219	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,03	360600,00	--	10818	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

ик 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,085	248700,00	--	21140	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,09	285100,00	--	25659	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	570	103,71	11,48	59114	6543	54727	0,50	287
		м кабеля		81,68	7,22	46558	4116	108	0,03	18
20	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,05	159700,00	--	7985	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,21	192700,00	--	40467	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,235	60500,00	--	14218	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,04	72800,00	--	2912	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,035	79100,00	--	2769	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	90	26,92	--	2423	--	2406	0,15	14

25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		24,75	--	2228	--	108	--	--
26	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,09	9230,00	--	831	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	285	94,79	10,91	27014	3109	26228	0,48	138
		м кабеля		78,30	6,91	22316	1969	108	0,03	9
28	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,05	39700,00	--	1985	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500,00	--	1815	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,165	83600,00	--	13794	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151602-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,02	52400,00	--	1048	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	230	55,00	7,60	12650	1748	5266	0,13	30
		м		23,20	0,90	5336	207	95	0,01	1
34	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	30	58,20	7,60	1746	228	815	0,15	5
		м		27,70	0,90	831	27	95	0,01	--

ИИ 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,859	70000,00	--	60130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	25	78,15	8,23	1954	206	1830	0,39	10
		м		63,68	4,11	1592	103	108	0,02	--
37	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	25	148,00	--	3700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	15	96,80	10,80	1452	162	1373	0,49	7
		м		79,43	5,31	1191	80	108	0,02	--
39	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 32х2,8 мм	15	191,00	--	2865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм	2	136,89	20,94	274	42	255	0,66	1
		м		107,78	10,48	216	21	108	0,05	--
41	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400,00	--	800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	23	71,50	5,70	1645	131	977	0,24	6
		шт		43,70	1,00	1005	23	95	0,01	--
43	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152	0,023	126000,00	--	2898	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	46	4,80	1,00	221	46	170	0,02	1

ик 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3,40	0,50	156	23	95	--	--
45	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3 1000шт	0,046	73000,00	--	3358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С151803-69п рим	Соединительный шарнир шт	34	79,00	--	2686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-774	Скобы К1157 шт	1450	129,00	--	187050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С151803-72п рим	Прижим НЛ20 1000шт	0,015	10100,00	--	152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С151803-69п рим	Соединительный шарнир шт	2	79,00	--	158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,002	200,00	--	1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	4	92,40	--	370	--	324	0,50	2
				90,00	--	360	--	90	--	--
52	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35.5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,004	26100,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			716294	13977			567
			Тенге			94090	6974			31
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			461748				
		Материалы -	Тенге			18226				
		Всего заработная плата -	Тенге				101064,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335455				
		Накладные расходы -	Тенге			106539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15981,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34097				

ИИ 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			602384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				117045,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247180				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262011				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7366				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7808				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			872203				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			872 203				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			15 700				
		Возврат материалов (15%)				2 355				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			885 548				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			20 456				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			8 855				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 542				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			918 402				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			1 917 622				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			38 352				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 955 975				
		НДС (12%)	Тенге			234 717				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			2 190 692				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.2011.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №18
за Май 2012 года
ЛС 1-5-1 Электросиловое оборудование (Котельная)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование								
1	Ц0108-571-5	**Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм**	2	1807,00	610,00	3614	1220	2138	6,00	12
		м		983,00	142,00	1966	284	95	0,82	2
2	75-6-А8прим	**Шкаф М1 ЯУЭ заводского исполнения**	2	223200,00	--	446400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
4	75-6-62	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1064-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм**	2	57400,00	--	114800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
6	75-6-33прим	**Шкаф управления Шо заводского исполнения**	1	63500,00	--	63500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	75-6-34прим	**Шкаф управления ШО заводского исполнения**	1	65800,00	--	65800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-81-1	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--

25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151803-193	Ящик управления шт	2	3100,00	--	6200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
				29,48	--	59	--	108	--	--
11	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	2	68,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	23	169,86	57,56	3907	1324	3050	0,55	13
				86,85	35,93	1998	826	108	0,16	4
13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ шт	20	871,00	--	17420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	3	157,00	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60 шт	23	17,00	--	391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-525-2	Установка выключателя шт	1	1031,90	24,90	1032	25	385	2,00	2
				401,00	4,50	401	4	95	0,03	--
17	С151801-39п рим	Выключатель АП шт	1	1990,00	--	1990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А шт	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
				167,00	2,30	167	2	95	0,01	--
19	С151801-79п рим	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А шт	1	9500,00	--	9500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			745468	2938			49
			Тенге			8078	1198			6

25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			690500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			690500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54968				
	Материалы -		Тенге			7844				
	Всего заработная плата -		Тенге				9276,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36108				
		Накладные расходы -	Тенге			9503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1425,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3868				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10702,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			758840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10702,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			745468	2938			49
			Тенге			8078	1198			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			690500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			690500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54968				
	Материалы -		Тенге			7844				
	Всего заработная плата -		Тенге				9276,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36108				
		Накладные расходы -	Тенге			9503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1425,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3868				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10702,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			758840				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			758840				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудования	Тенге			690500				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования	Тенге			68340				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			1230				
		Возврат материалов (15%)				185				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			69386				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			1603				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			694				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			278				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			762460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**1592016**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**31840**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**1623856**				
		НДС (12%)	Тенге			**194863**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**1818719**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.2012

Ик. Иньшина котельная
электроснабжение

Подрядчик
ТОО "Астана-Алвкор"

расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №22
за Май 2012 года
ЛС 2-3 Электроосвещение (Здание насосной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
				556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
		шт								
2	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
		шт								
4	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	496,94	3,06	497	3	256	1,40	1
				236,25	1,15	236	1	108	0,01	--
		шт								
6	С151801-35	Автомат АП50Б-2МТ	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
				31,05	--	31	--	108	--	--
		шт								
8	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
				29,48	--	59	--	108	--	--
		шт								
9	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	5	34,70	--	174	--	159	0,19	1
				29,48	--	147	--	108	--	--
11	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	5	237,00	--	1185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на шт	3	219,93	49,51	660	149	588	0,88	3
				151,65	29,74	455	89	108	0,13	--
14	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3 шт	3	894,00	--	2682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 шт	3	19,00	--	57	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	56	103,71	11,48	5808	643	5377	0,50	28
				81,68	7,22	4574	404	108	0,03	2
17	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,006	47500,00	--	285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,05	60500,00	--	3025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	3	82,30	24,80	247	74	96	0,16	--
				28,40	5,20	85	16	95	0,03	--
20	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,003	84200,00	--	253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,40	--	370	--	324	0,50	2

ш 25.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		90,00	--	360	--	90	--	--
22	С151803-48	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35.5 мм, тип У192 УХЛ2**	0,04	26100,00	--	1044	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			42757	932			40
			Тенге			6724	523			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42757				
		Материалы -	Тенге			1664				
		Всего заработная плата -	Тенге				7247,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33437				
		Накладные расходы -	Тенге			7676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1151,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3026				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			53460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8399,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53460				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			53 460				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			962				
		Возврат материалов (15%)				144				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			54 278				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			1 254				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			543				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			217				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			56 292				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			117 537				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 351				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			119 888				
		НДС (12%)	Тенге			14 387				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			134 274				

25.05.2012

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____ 05.12г.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №26
за Май 2012 года
ЛС 9-2 Покрытие проездов тротуаров (Благоустройство территории)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие тип 1								
1	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3** м2	2436	24,52	15,35	59734	37396	35639	0,03	82
				5,94	5,06	14470	12326	133	0,02	43
2	Е0127-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3** м2	14616	0,02	--	292	--	194	--	1
				0,01	--	146	--	133	--	--
3	С143010-14	**Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые** т	394,88	5180,00	--	2045478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ** м2	2436	24,52	15,35	59734	37396	35639	0,03	82
				5,94	5,06	14470	12326	133	0,02	43
5	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3** м2	4872	0,02	--	97	--	65	--	--
				0,01	--	49	--	133	--	--
6	С143010-14	**Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые** т	294,27	5180,00	--	1524319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие тип 2								
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	35,88	1018,16	68,13	36532	2445	1629	0,14	5
				21,38	12,76	767	458	133	0,04	2
8	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	358,8	38,43	33,28	13789	11941	7868	0,03	12
				5,00	11,49	1794	4121	133	0,04	14
9	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции 20-40 мм м3	44,98	1900,00	--	85462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1186,8	24,52	15,35	29102	18219	17363	0,03	40
				5,94	5,06	7050	6005	133	0,02	21
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2373,6	0,02	--	47	--	32	--	--
				0,01	--	24	--	133	--	--
12	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	143,37	5180,00	--	742657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	171	554,88	6,63	94885	1134	25117	0,70	119
				108,68	1,76	18584	300	133	0,01	1
14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400 м3	7,71	28200,00	--	217422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип 3								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	13,88	392,17	66,01	5443	916	3216	1,35	19
				195,75	24,93	2717	346	105	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	14,17	6840,00	--	96923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	138,84	381,12	33,28	52915	4621	3044	0,03	5
		м2		5,00	11,49	694	1595	133	0,04	6
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,99	1018,16	68,13	7117	476	317	0,14	1
		м3		21,38	12,76	149	89	133	0,04	--
19	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	694,2	181,70	21,26	126136	14759	140136	0,95	658
		м2		156,15	7,97	108399	5533	123	0,04	27
20	С Цена	Брусчатка	694,2	743,09	--	515850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	34,2	554,88	6,63	18977	227	5023	0,70	24
		м		108,68	1,76	3717	60	133	0,01	--
22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	1,59	28200,00	--	44838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип 4								
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,64	1018,16	68,13	5742	384	256	0,14	1
		м3		21,38	12,76	121	72	133	0,04	--
24	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	564	17,39	11,84	9810	6679	6470	0,04	20
		м2		5,51	3,11	3108	1757	133	0,01	6
25	С143008-92	Песок природный	69,96	844,00	--	59046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	77,4	554,88	6,63	42948	513	11369	0,70	54
		м		108,68	1,76	8412	136	133	0,01	--
27	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	3,51	28200,00	--	98982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип 5								
28	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	153,84	38,43	33,28	5912	5120	3373	0,03	5
		м2		5,00	11,49	769	1767	133	0,04	6
29	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции 20-40 мм	38,67	1900,00	--	73473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1538,4	132,96	11,84	204547	18219	17647	0,04	55
		м2		5,51	3,11	8477	4792	133	0,01	17
		Покрытие тип 7								
31	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	84,24	366,87	33,28	30905	2804	1847	0,03	3
		м2		5,00	11,49	421	968	133	0,04	3
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	87,48	6,48	6,48	567	567	179	--	--
		м3		--	2,10	--	184	97	0,01	1
33	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	286,42	1240,00	--	355161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143012-4	Дерн	280,8	943,00	--	264794	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6929637	163817			1186
			Тенге			194337	52836			194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4774381	~~6413787~~				
	Материалы -		Тенге			27341				
	Всего заработная плата -		Тенге				247173,00			
	Местные материалы -		Тенге			6028292				
		Накладные расходы -	Тенге		241368	~~316423~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47463,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		360945	~~403813~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5316694	~~7134023~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1538
		Сметная заработная плата -	Тенге				294636,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~515850~~	~~5316694~~			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30951				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~546801~~				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~7680824~~	5316694			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~7 680 824~~	5316694			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~138 255~~	95700			
		Возврат материалов (15%)				~~20 738~~	14355			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~7 798 341~~	5398039			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~180 142~~	124695			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~77 983~~	53980			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~31 193~~	21592			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~8 087 659~~	5598306			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~16 887 032~~	11689263			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~337 741~~	233785			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~17 224 773~~	11923048			
		НДС (12%)	Тенге			~~2 066 973~~	1430766			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~19 291 745~~	13353814			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана".

05.10.2012 г.

Ш. Ильяева, Благодатр.

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №26
за Май 2012 года
ЛС 9-3 Малые архитектурные формы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение - 300 секции								
1	Е0107-24-12	**Установка оград металлических высотой до 2,2 м с подготовкой ям под стойки и их бетонирование**	776	615,29	243,27	477461	188777	355829	1,49	1156
		м		261,00	66,53	202536	51627	140	0,24	187
2	С12021-245п рим	**Ограждение участка высотой 1,8 м**	22,87	172800,00	--	3951245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Калитка - 1 шт								
3	Е0107-25-8	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	1	1830,85	33,47	1831	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
4	С12021-245п рим	**Калитка главного входа**	0,0739	172800,00	--	12772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота - 2 шт - въездные ворота								
5	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	2	6666,83	1172,83	13334	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
6	С12021-245п рим	**Ворота**	0,2972	172800,00	--	51363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота - 1 шт - для главного входа								
7	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	1	6666,83	1172,83	6667	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-245п рим	Ворота	0,1119	172800,00	--	19340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4534012	192329			1217
			Тенге			213624	52644			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499293				
	Материалы -		Тенге			13778				
	Всего заработная плата -		Тенге				266268,00			
	Местные материалы -		Тенге			79562				
		Накладные расходы -	Тенге			372775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55916,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				322185,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4034719				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4034719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242083				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4276802				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5201195				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			5 201 195				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			93 622				
		Возврат материалов (15%)				14 043				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 280 773				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			121 986				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			52 808				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21 123				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			5 476 690				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			11 435 329				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			228 707				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			11 664 035				
		НДС (12%)	Тенге			1 399 684				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			13 063 719				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.2012. Шк Ульянова.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Одобрено подр.

Счет-фактура № 18 от 25 мая 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	27 174 558,04	27 174 558,04	12%	3 260 946,96	30 435 505,00		
Всего по счету:					**27 174 558,04**		**3 260 946,96**	**30 435 505,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Май месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	594 342,405										63 679,543
в т.ч. за месяц		30 435,505									3 260,947

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №6
за Май 2012 года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-1	Общестроительные работы, блок 1	155 654	16 677
2	1-2	Общестроительные работы, блок 2	43 299	4 639
3	1-3	Общестроительные работы, блок 3	59 248	6 348
4	1-4	Общестроительные работы, блок 4	6 213 092	665 688
5	1-6	Общестроительные работы, блок 6	7 237 951	775 495
6	2-1	Водопровод, канализация, блок 1	2 332 599	249 921
7	2-2	Водопровод, канализация, блок 2	744 388	79 756
8	2-3	Водопровод, канализация, блок 3	2 921 939	313 065
9	2-4	Водопровод, канализация, блок 4	2 432 835	260 661
10	2-5	Водопровод, канализация, блок 5	1 999 915	214 277
11	2-6	Водопровод, канализация, блок 6	851 802	91 265
12	4-1	Электрическая часть и архитектурно-строительные решения (Б2КТПН-1600 кВА)	-	-
13	3-1	Наружные сети электроосвещения, электроснабжения	-	-
14	3-2	Электрическое освещение фасадов	-	-
15	1-2	Сети водопровода, канализации (Котельная) (Котельная)	-	-
16	1-3	Отопление, вентиляция (Котельная)	3 863 051	413 898
17	1-5	Электроосвещение (Котельная)	-	-
18	1-5-1	Электросиловое оборудование (Котельная)	-	-
19	1-6	Контрольно-измерительные приборы (Котельная)	12 121	1 299
20	2-1	Общестроительные работы (Здание насосной)	-	-
21	2-2	Насосная установка (Здание насосной)	46 014	4 930
22	2-3	Электроосвещение (Здание насосной)	-	-
23	4-2	Оборудование резервуаров (Емкость нефтепродуктов)	135 234	14 489
24	4-3	Трубопровод (Емкость нефтепродуктов)	118 097	12 653
25	6-4	Наружные сети водопровода и канализации	1 268 266	135 886
26	9-2	Покрытие проездов тротуаров (Благоустройство территории)	-	-
27	9-3	Малые архитектурные формы	-	-
		ВСЕГО по строительству	**30 435 505**	**3 260 947**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я. А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Астана-Алькор" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 3 ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за Май 2012 года
ЛС 1-1 Общестроительные работы, блок 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		Первый этаж								
1	E0111-35-2	**Устройство покрытий из щитов деревянных**	258	3417,67	5,32	881758	1373	31909	0,55	141
		м2		98,55	2,00	25426	516	123	0,01	3
		Третий этаж								
2	E0111-37-1	**Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"**	62,1	1212,48	5,12	75295	318	5182	0,42	26
		м2		65,93	1,91	4094	119	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**957053**	**1691**			**167**
			Тенге			**29520**	**635**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957053				
	Материалы -		Тенге			925842				
	Всего заработная плата -		Тенге				30155,00			
		Накладные расходы -	Тенге			37090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1053792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35718,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1053792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35718,00			
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо КР-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	536,39	243,37	536	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
4	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	376,72	172,69	1130	518	573	0,48	1
		шт		76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
5	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,962	11900,00	--	11448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13114	761			2
			Тенге			336	266			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13114				
	Всего заработная плата -		Тенге				601,00			
	Местные материалы -		Тенге			12017				
		Накладные расходы -	Тенге			842				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				728,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				728,00			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо КР-2								
6	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	376,72	172,69	753	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
8	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,5	11900,00	--	17898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20797	1319			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			580	461			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20797				
	Всего заработная плата -		Тенге				1041,00			
	Местные материалы -		Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо КР-6								
9	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**4**	**536,39**	**243,37**	**2146**	**973**	**1075**	**0,67**	**3**
		шт		**106,88**	**85,08**	**428**	**340**	**140**	**0,34**	**1**
10	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**2**	**376,72**	**172,69**	**753**	**345**	**382**	**0,48**	**1**
		шт		**76,28**	**60,21**	**153**	**120**	**140**	**0,24**	**--**
11	**С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	**1,5**	**11900,00**	**--**	**17898**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**20797**	**1319**			**4**
			Тенге			**580**	**461**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20797				
	Всего заработная плата -		Тенге				1041,00			
	Местные материалы -		Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1011761**	**5090**			**177**
			Тенге			**31016**	**1822**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1011761**				
	Материалы -		Тенге			**925842**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32838,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**49813**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6127,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1115764**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38965,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1115764**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**1 115 764**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**20 084**				
		Возврат материалов (15%)				**3 013**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 132 835**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**26 168**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**11 328**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**4 531**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**1 174 863**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**2 453 115**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**49 062**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**2 502 177**				
		НДС (12%)	Тенге			**300 261**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~**2 802 438**~~	155650			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05.2012.

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №2
за Май 2012 года
ЛС 1-2 Общестроительные работы, блок 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Крыльцо КР-3								
1	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
2	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,1	11900,00	--	13042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15188**	**973**			**3**
			Тенге			**428**	**340**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15188				
		Всего заработная плата -	Тенге				768,00			
		Местные материалы -	Тенге			13787				
		Накладные расходы -	Тенге			1075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				929,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				929,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15188**	**973**			**3**
			Тенге			**428**	**340**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15188				
Всего заработная плата -			Тенге				768,00			
Местные материалы -			Тенге			13787				
		Накладные расходы -	Тенге			1075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				929,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17239				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			17 239				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			310				
		Возврат материалов (15%)				47				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			17 503				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			404				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			175				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			70				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			18 152				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			37 902				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			758				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			38 660				
		НДС (12%)	Тенге			4 639				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			43 299				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №3
за Май 2012 года
ЛС 1-3 Общестроительные работы, блок 3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Крыльцо КР-4								
1	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
2	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	376,72	172,69	753	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
3	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	1,5	11900,00	--	17898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			20797	1319			4
			Тенге			580	461			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20797				
		Всего заработная плата -	Тенге				1041,00			
		Местные материалы -	Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20797	1319			4
			Тенге			580	461			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20797				
Всего заработная плата -			Тенге				1041,00			
Местные материалы -			Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23589				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			23 589				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			425				
		Возврат материалов (15%)				64				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			23 950				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			553				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			239				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			96				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			24 838				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			51 863				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 037				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			52 900				
		НДС (12%)	Тенге			6 348				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			59 248				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
05.2012.
Шь. Шьменко БАЗ ОИ и пот

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расчеты проверены

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
за Май 2012 года
ЛС 1-4 Общестроительные работы, блок 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		Первый этаж								
1	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	143,86	1257,83	4,90	180951	705	10679	0,38	55
		м2		58,50	1,85	8416	266	123	0,01	1
		Второй этаж								
2	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	296,7	1333,17	2,96	395552	878	12506	0,19	56
		м2		39,61	0,92	11752	273	104	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576503	1583			111
			Тенге			20168	539			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			576503				
		Материалы -	Тенге			554752				
		Всего заработная плата -	Тенге				20707,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3478,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35981				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			635669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24185,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			635669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24185,00			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
3	**Е0115-181-2**	**ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА КРАСКОЙ "KRASTONE"**	**2090,77**	**441,35**	**2,10**	**922765**	**4391**	**564831**	**1,36**	**2843**
		м2		**256,50**	**0,79**	**536283**	**1652**	**105**	**--**	**8**
4	**Е0115-176-8**	**Покрытие стен лаком**	**2090,77**	**220,63**	**--**	**461279**	**--**	**59273**	**0,15**	**307**
		м2		**27,00**	**--**	**56451**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1384043**	**4391**			**3151**
			Тенге			**592733**	**1652**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1384043**				
		Материалы -	Тенге			**786919**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**594385,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**624104**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**312**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**93616,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**120489**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2128636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688001,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2128636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688001,00**			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо КР-5								
5	**Е0109-42-1**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**6,6**	**112,45**	**34,24**	**742**	**226**	**354**	**0,32**	**2**
		м2		**51,08**	**8,45**	**337**	**56**	**90**	**0,03**	**--**
6	**С11011-434**	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	**6,6**	**1190,00**	**--**	**7854**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8596**	**226**			**2**
			Тенге			**337**	**56**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7854**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7854**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**471**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8325**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**742**				
		Материалы -	Тенге			**179**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**393,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				446,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				446,00			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо КР-10								
7	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	11,8	122,86	49,85	1450	588	1360	0,46	5
		м2		69,08	17,60	815	208	133	0,09	1
8	С143003-40	**Плитка тротуарная**	11,8	842,00	--	9936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-37-8	**Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим**	21,4	3686,27	35,55	78886	761	33304	8,33	178
		м2		1475,47	6,69	31575	143	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			90271	1349			184
			Тенге			32390	351			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			90271				
Материалы -			Тенге			46552				
Всего заработная плата -			Тенге				32741,00			
Местные материалы -			Тенге			9981				
		Накладные расходы -	Тенге			34665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5200,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7496				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			132432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37941,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			132432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37941,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2059414	7549			3448
			Тенге			645629	2597			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2058672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1388223				
	Всего заработная плата -		Тенге				647833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7854				
	Местные материалы -		Тенге			9981				
		Накладные расходы -	Тенге			681954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102293,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2905063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3799
		Сметная заработная плата -	Тенге				750126,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			742				
	Материалы -		Тенге			179				
	Всего заработная плата -		Тенге				393,00			
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				446,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2906225				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			2 906 225				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			52 312				
		Возврат материалов (15%)				7 847				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 950 690				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			68 161				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			29 507				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 803				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			3 060 161				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			6 389 616				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			127 792				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			6 517 408				
		НДС (12%)	Тенге			782 089				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~7 299 497~~	6213092			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05 2014

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №5
за Май 2012 года
ЛС 1-6 Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	Е0106-22-6	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м м3	44,35	15240,84 2947,50	379,21 143,26	675931 130722	16818 6354	143929 105	18,00 0,70	798 31
2	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	2,99	64100,00 --	-- --	191762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	1100	793,00 --	-- --	872300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 т	0,06	167800,00 --	-- --	10068 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т	0,0704	92100,00 --	-- --	6484 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	38,57	20,47 5,81	0,02 --	790 224	1 --	202 90	0,03 --	1 --
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	38,5	4,30 4,16	0,02 --	166 160	1 --	144 90	0,02 --	1 --