Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №2
за Апрель 2012 года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-1	Общестроительные работы, блок 1	2 031 670	217 679
2	1-2	Общестроительные работы, блок 2	2 159 449	231 370
3	1-3	Общестроительные работы, блок 3	832 633	89 211
4	1-4	Общестроительные работы, блок 4	11 523 185	1 234 627
5	1-5	Общестроительные работы, блок 5	717 850	76 913
6	1-6	Общестроительные работы, блок 6	3 077 572	329 740
ВСЕГО по строительству			**20 342 359**	**2 179 538**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я. А.

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за Апрель 2012 года
ЛС 1-1 Общестроительные работы, блок 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
		Первый этаж								
1	**Е0111-35-2**	**Устройство покрытий из щитов деревянных**	**238**	**3417,67**	**5,32**	**881758**	**1373**	**31909**	**0,55**	**141**
		м2		**98,55**	**2,00**	**25426**	**516**	**123**	**0,01**	**3**
		Третий этаж								
2	**Е0111-37-1**	**Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"**	**62,1**	**1212,48**	**5,12**	**75295**	**318**	**5182**	**0,42**	**26**
		м2		**65,93**	**1,91**	**4094**	**119**	**123**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**957053**	**1691**			**167**
			Тенге			**29520**	**635**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**957053**				
	Материалы -		Тенге			**925842**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30155,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37090**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5564,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59649**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1053792**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35718,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1053792**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35718,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Внутренняя отделка						
3	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"	284,4	326,29	2,21	92797	629	95657	1,76	501
		м2		319,50	0,83	90866	236	105	--	1
4	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	284,4	1070,00	--	304308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	239,62	259,21	2,33	62111	558	11204	0,26	62
		м2		43,65	0,88	10459	211	105	--	1
		Стены								
6	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	253,44	253,73	1,88	64304	476	10551	0,23	59
		м2		38,93	0,72	9866	182	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			523520	1663			621
			Тенге			111192	629			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			523520				
Материалы -			Тенге			106357				
Всего заработная плата -			Тенге				111821,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			304308				
		Накладные расходы -	Тенге			117412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17612,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38456				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			679388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				129433,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			679388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				129433,00			
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо КР-1								
7	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	536,39	243,37	536	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	376,72	172,69	1130	518	573	0,48	1
				76,28	60,21	229	181	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,962	11900,00	--	11448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,8	3801,23	5,89	14445	22	394	0,42	2
		м		71,78	2,23	273	8	140	0,01	--
11	С	Алюминиевые ограждения Н 900	3,8	9978,27	--	37917	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65476	784			4
			Тенге			608	274			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65476				
	Материалы -		Тенге			14150				
	Всего заработная плата -		Тенге				883,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37917				
	Местные материалы -		Тенге			12017				
		Накладные расходы -	Тенге			1236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1068,00			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо КР-2								
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	376,72	172,69	753	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,5	11900,00	--	17898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2	3801,23	5,89	7602	12	207	0,42	1
		м		71,78	2,23	144	4	140	0,01	--
16	С	Алюминиевые ограждения Н 900	2	9978,27	--	19957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			48356	1331			4
			Тенге			724	465			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48356				
	Материалы -		Тенге			7447				
	Всего заработная плата -		Тенге				1189,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19957				
	Местные материалы -		Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1438,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1438,00			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо КР-6								
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	376,72	172,69	753	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
19	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,5	11900,00	--	17898	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	3	3801,23	5,89	11404	18	311	0,42	1
		м		71,78	2,23	215	7	140	0,01	--
21	С	**Алюминиевые ограждения Н 900**	3	9978,27	--	29935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			62135	1337			5
			Тенге			795	467			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62135				
	Материалы -		Тенге			11171				
	Всего заработная плата -		Тенге				1263,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29935				
	Местные материалы -		Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1656541	6805			802
			Тенге			142839	2471			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1656541				
	Материалы -		Тенге			1064967				
	Всего заработная плата -		Тенге				145310,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			392117				
	Местные материалы -		Тенге			49813				
		Накладные расходы -	Тенге			159171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23876,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							892
		Сметная заработная плата -	Тенге				169186,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1924654	208890			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~1 924 654~~	208890			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~34 644~~	14560			
		Возврат материалов (15%)				~~5 197~~	2184			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~1 954 101~~	221266			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~45 140~~	12941			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~19 541~~	8213			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~7 816~~	3285			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~2 026 598~~	851735			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~4 231 537~~	1778423			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~84 631~~	35568			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~4 316 168~~	1813991			
		НДС (12%)	Тенге			~~517 940~~	217679			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~4 834 108~~	2031670			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №2
за Апрель 2012 года
ЛС 1-2 Общестроительные работы, блок 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
1	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"**	262,2	326,29	2,21	85553	579	88190	1,76	461
		м2		319,50	0,83	83773	218	105	--	1
2	C11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	262,2	1070,00	--	280554	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	E0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	211,55	259,21	2,33	54835	493	9891	0,26	55
		м2		43,65	0,88	9234	186	105	--	1
4	E0115-37-9	**Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	70	1006,87	2,86	70481	200	20799	1,63	114
		м2		282,04	0,94	19743	66	105	--	--
		Стены								
5	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	551,82	253,73	1,88	140011	1037	22974	0,23	127
		м2		38,93	0,72	21482	397	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**631435**	**2310**			**758**
			Тенге			**134232**	**867**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**631435**				
	Материалы -		Тенге			**213601**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				135099,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280554				
	Местные материалы -		Тенге			737				
		Накладные расходы -	Тенге			141854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21278,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				156377,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			819686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				156377,00			
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо КР-3								
6	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
7	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	1,1	11900,00	--	13042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	2	3801,23	5,89	7602	12	207	0,42	1
		м		71,78	2,23	144	4	140	0,01	--
9	С	**Алюминиевые ограждения Н 900**	2	15000,00	--	30000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		37602	52790	985			4
			Тенге			571	345			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		37602	52790				
	Материалы -		Тенге			7447				
	Всего заработная плата -		Тенге				916,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30000				
	Местные материалы -		Тенге			13787				
		Накладные расходы -	Тенге		207	1282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2269	3244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		40078	57317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1108,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		40078	57317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1108,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		669037	684225	3295			762
			Тенге			134803	1212			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		669037	684225				
	Материалы -		Тенге			221048				
	Всего заработная плата -		Тенге				136015,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310554				
	Местные материалы -		Тенге			14524				
		Накладные расходы -	Тенге		142061	143136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21470,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		48666	49642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		859764	877003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							839
		Сметная заработная плата -	Тенге				157485,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~877003~~	859764			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~877 003~~	859764			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~15 786~~	15476			
		Возврат материалов (15%)				~~2 368~~	2321			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~890 421~~	872918			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			20 569	20164			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~8 904~~	8729			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~3 562~~	3492			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~923 456~~	905304			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~1 928 176~~	1890274			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~38 564~~	37805			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~1 966 739~~	1928080			
		НДС (12%)	Тенге			~~236 009~~	231370			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~2 202 748~~	2159449			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
24.04.12.
Шь. Ильинка Общ пб

Подрядчик
ТОО "Астана-Алвкор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №3
за Апрель 2012 года
ЛС 1-3 Общестроительные работы, блок 3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
1	**E0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"**	**180,5**	**326,29**	**2,21**	**58895**	**399**	**60711**	**1,76**	**318**
		м2		**319,50**	**0,83**	**57670**	**150**	**105**	**--**	**1**
2	**C11011-651**	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	**180,5**	**1070,00**	**--**	**193135**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**252030**	**399**			**318**
			Тенге			**57670**	**150**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**252030**				
	Материалы -		Тенге			**827**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**57820,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**193135**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60711**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9107,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18764**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**331505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66926,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**331505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66926,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо КР-4								
3	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	4	536,39	243,37	2146	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
4	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	376,72	172,69	753	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
5	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	1,5	11900,00	--	17898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			20797	1319			4
			Тенге			580	461			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20797				
	Всего заработная плата -		Тенге				1041,00			
	Местные материалы -		Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		252030	~~272827~~	1718			321
			Тенге			58250	611			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		252030	~~272827~~				
	Материалы -		Тенге			827				
	Всего заработная плата -		Тенге				58860,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~193135~~				
	Местные материалы -		Тенге			~~18898~~				
		Накладные расходы -	Тенге		60711	~~62168~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18764	~~20100~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			355094	331505			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				68186,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			355094	331505			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			355 094	331505			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			6 392	5967			
		Возврат материалов (15%)				959	895			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			360 527	336567			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			8 328	7773			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			3 605	3366			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 442	1346			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			373 902	349064			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			780 708	728846			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			15 614	14577			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			796 323	743423			
		НДС (12%)	Тенге			95 559	89211			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			891 881	832633			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

24.01.12

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Апрель 2012 года
ЛС 1-4 Общестроительные работы, блок 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	Е0126-30-2	**Теплоизоляцияпокрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	130	4202,15	360,50	546280	46865	261203	10,93	1421
		м3		1874,25	135,00	243653	17550	100	0,66	86
2	С11031-91	**Пенопласт ФРП-1**	131,3	14000,00	--	1838200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С11041-15	**Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9**	0,003	167800,00	--	503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-57	**Болты строительные с гайками, анкерные**	0,002	119700,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2385222**	**46865**			**1421**
			Тенге			**243653**	**17550**			**86**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			503				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			534				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2384719				
		Материалы -	Тенге			255762				
		Всего заработная плата -	Тенге				261203,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1838439				
		Накладные расходы -	Тенге			261203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39180,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158755				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2804677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				300383,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2805210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				300383,00			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
5	Е0110-23-1	**Установка дверных блоков проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2**	24,75	398,48	102,53	9862	2538	5563	0,90	22
		м2		151,65	35,67	3753	883	120	0,14	3
6	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	24,75	4010,00	--	99248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			109110	2538			22
			Тенге			3753	883			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			109110				
Материалы -			Тенге			3571				
Всего заработная плата -			Тенге				4636,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			99248				
		Накладные расходы -	Тенге			5563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				835,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6880				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			121554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5471,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5471,00			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Первый этаж								
7	Е0111-31-9	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2**	522,5	1015,65	16,93	530675	8846	456685	4,44	2320
		м2		704,25	6,35	367971	3318	123	0,03	16
8	С143011-23	**Плиты из гранита облицовочные пиленые лощеные толщиной 20 мм**	522,5	9340,00	--	4880150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Второй этаж						
9	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	296,7	1333,17	2,96	395552	878	12506	0,19	56
				39,61	0,92	11752	273	104	--	1
				Четвертый этаж						
10	Е0111-36-1	Устройство покрытий из комерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	497,21	1257,83	4,90	625406	2436	36908	0,38	190
				58,50	1,85	29087	920	123	0,01	4
11	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	1450	109,84	0,46	159268	667	21794	0,08	111
				12,04	0,18	17458	261	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		784674	~~6591050~~	12827			2677
			Тенге			~~426268~~	4772			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		784674	~~6591050~~				
	Материалы -		Тенге			~~1118490~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				431039,00			
	Местные материалы -		Тенге			~~5033465~~				
		Накладные расходы -	Тенге		58703	~~527894~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79184,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50603	~~427137~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		893979	~~7546081~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2964
		Сметная заработная плата -	Тенге				510223,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		893979	~~7546081~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2964
		Сметная заработная плата -	Тенге				510223,00			
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
				Внутренняя отделка						
		Потолок								
12	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG" м2	236,76	326,29	2,21	77252	523	79633	1,76	417
				319,50	0,83	75645	197	105	--	1
13	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	236,76	1070,00	--	253333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	199	259,21	2,33	51582	464	9305	0,26	52
		м2		43,65	0,88	8686	175	105	--	1
		Стены								
15	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	397,58	253,73	1,88	100877	747	16552	0,23	92
		м2		38,93	0,72	15478	286	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			483044	1734			560
			Тенге			99809	658			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483044				
	Материалы -		Тенге			128168				
	Всего заработная плата -		Тенге				100467,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253333				
		Накладные расходы -	Тенге			105490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15824,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			623846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				116290,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			623846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				116290,00			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо КР-5								
16	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	6,6	112,45	34,24	742	226	354	0,32	2
		м2		51,08	8,45	337	56	90	0,03	--
17	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	6,6	1190,00	--	7854	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			8596	226			2
			Тенге			337	56			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8325				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			742				
	Материалы -		Тенге			179				
	Всего заработная плата -		Тенге				393,00			
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				446,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				446,00			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо КР-10								
18	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**1,65**	**1424,53**	**--**	**2350**	**--**	**968**	**2,99**	**5**
				477,00	**--**	**787**	**--**	**123**	**--**	**--**
		м3								
19	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25**	**1,7**	**8873,41**	**196,62**	**15085**	**334**	**619**	**1,79**	**3**
				272,25	**74,27**	**463**	**126**	**105**	**0,36**	**1**
		м3								
20	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0977**	**65900,00**	**--**	**6437**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
21	**Е0108-4-7**	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя**	**2,9**	**245,44**	**3,82**	**712**	**11**	**133**	**0,21**	**1**
				37,35	**1,44**	**108**	**4**	**118**	**0,01**	**--**
		м2								
22	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,6616**	**13864,97**	**4022,39**	**9173**	**2661**	**6051**	**56,50**	**37**
				9090,00	**1071,86**	**6014**	**709**	**90**	**3,81**	**3**
		т								
23	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т**	**0,3044**	**172800,00**	**--**	**52600**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,2414	69700,00	--	16826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0905	58700,00	--	5311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0238	154400,00	--	3669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0015	119700,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11	112,45	34,24	1237	377	589	0,32	3
		м2		51,08	8,45	562	93	90	0,03	--
29	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	11	1190,00	--	13090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0112-8-1	Устройство водосточного лотка	1	88,05	0,16	88	--	27	0,13	--
		м2		22,50	0,07	23	--	119	--	--
31	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	11,8	122,86	49,85	1450	588	1360	0,46	5
		м2		69,08	17,60	815	208	133	0,09	1
32	С143003-40	Плитка тротуарная	11,8	842,00	--	9936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	21,4	3686,27	35,55	78886	761	33304	8,33	178
		м2		1475,47	6,69	31575	143	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		126762	~~217033~~	4732			233
			Тенге			40347	1283			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		60083	~~150355~~				
	Материалы -		Тенге			~~47576~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				34252,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~41848~~				
	Местные материалы -		Тенге			~~25465~~				
		Накладные расходы -	Тенге		1706	~~36411~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5462,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3710	11206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		65535	~~197971~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				39714,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		66679	~~66679~~				
	Материалы -		Тенге			796				
	Всего заработная плата -		Тенге				7378,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56269				
		Накладные расходы -	Тенге			6640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				996,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8374,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		143257	~~275689~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				48088,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		3888812	~~9794056~~	68923			4916
			Тенге			814166	25202			121
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			503				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			534				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3821630	~~9726132~~				
	Материалы -		Тенге			~~1553567~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				831597,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~2240722~~				
	Местные материалы -		Тенге			5058930				
		Накладные расходы -	Тенге		432705	~~936560~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140484,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		255260	~~639762~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4509595	~~11302454~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5459
		Сметная заработная плата -	Тенге				972081,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67421				
	Материалы -		Тенге			~~975~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				7771,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~56269~~				
		Накладные расходы -	Тенге		6640	~~6994~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1049,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4399	~~4465~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		77718	~~78879~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8820,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~11381867~~	4587846			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~11 381 867~~	4587846			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~204 874~~	82581			
		Возврат материалов (15%)				~~30 731~~	12387			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~11 556 010~~	4658040			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~266 944~~	107601			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~115 560~~	46580			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~46 224~~	18632			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~11 984 738~~	4830253			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~25 024 132~~	10086822			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~500 483~~	201736			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~25 524 615~~	10288558			
		НДС (12%)	Тенге			~~3 062 954~~	1234627			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~28 587 568~~	11523185			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
24.04.12.
Новикова, обл. поб

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расчет проверен

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №5
за Апрель 2012 года
ЛС 1-5 Общестроительные работы, блок 5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
1	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"**	114,5	326,29	2,21	37360	253	38512	1,76	202
		м2		319,50	0,83	36583	95	105	--	--
2	C11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	114,5	1070,00	--	122515	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
3	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	241,2	253,73	1,88	61199	453	10042	0,23	56
		м2		38,93	0,72	9390	174	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**221074**	**707**			**257**
			Тенге			**45973**	**269**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**221074**				
	Материалы -		Тенге			**51880**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**46241,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122515**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7283,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16178**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**285805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**283**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				53524,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			285805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53524,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			221074	707			257
			Тенге			45973	269			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			221074				
Материалы -			Тенге			51880				
Всего заработная плата -			Тенге				46241,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			122515				
		Накладные расходы -	Тенге			48553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7283,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16178				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			285805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53524,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			285805				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			285 805				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			5 144				
		Возврат материалов (15%)				772				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			290 178				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			6 703				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2 902				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 161				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			300 943				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			628 370				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			12 567				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			640 937				
		НДС (12%)	Тенге			76 912				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			717 850				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №6
за Апрель 2012 года
ЛС 1-6 Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	26,16	664,14	24,55	17370	642	1577	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1042	241	123	0,04	1
2	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,23	4202,15	360,50	5169	443	2471	10,93	13
		м3		1874,25	135,00	2305	166	100	0,66	1
3	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	1,23	14000,00	--	17220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ1, ФМ2, ФМ3, ФМ4	11,6	2135,70	112,36	24775	1303	12959	6,34	74
		м3		1021,50	42,44	11850	492	105	0,21	2
5	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	11,79	7910,00	--	93259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,85	70,00	--	830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0216	66000,00	--	1426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,368	64400,00	--	23699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,209	59900,00	--	12519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,82	1636,27	353,46	7887	1704	3636	3,60	17
		м3		585,00	133,52	2820	644	105	0,65	3
11	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	5,91	7910,00	--	46761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,89	70,00	--	342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,145	66000,00	--	9570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	68800,00	--	6880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	130,64	760,91	11,21	99408	1465	5505	0,20	26
		м2		31,50	4,21	4115	550	118	0,02	3
16	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44	245,44	3,82	10799	168	2014	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1643	63	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377914	5725			147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**23775**	**2156**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**377914**				
	Материалы -		Тенге			**110694**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25931,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**71314**				
	Местные материалы -		Тенге			**166405**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28163**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4225,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30156,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**430442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30156,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Каркас здания								
17	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**4,63**	**13864,97**	**4022,39**	**64172**	**18617**	**42329**	**56,50**	**262**
		т		**9090,00**	**1071,86**	**42072**	**4961**	**90**	**3,81**	**18**
18	**Е0109-48-2**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**4,63**	**542,84**	**144,52**	**2513**	**669**	**1218**	**1,34**	**6**
		т		**292,50**	**--**	**1354**	**--**	**90**	**--**	**--**
19	**Е0109-23-1**	**Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**9,31**	**11412,94**	**2642,46**	**106239**	**24598**	**73279**	**50,10**	**466**
		т		**8032,50**	**714,33**	**74772**	**6649**	**90**	**2,58**	**24**
20	**Е0106-22-6**	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м**	**44,35**	**15240,84**	**379,21**	**675931**	**16818**	**143929**	**18,00**	**798**
		м3		**2947,50**	**143,26**	**130722**	**6354**	**105**	**0,70**	**31**
21	**С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-Н, ВР-Н, d 4-6 мм**	**2,99**	**64100,00**	**--**	**191762**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С11011-436**	**Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	**1100**	**793,00**	**--**	**872300**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,06	167800,00	--	10068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,0704	92100,00	--	6484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	38,57	20,47	0,02	790	1	202	0,03	1
		м2		5,81	--	224	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,5	4,30	0,02	166	1	144	0,02	1
		м2		4,16	--	160	--	90	--	--
27	С	БЕРЛИК	0,0347	541780,00	--	18800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1949223	60703			1534
			Тенге			249303	17964			73
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10068				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10068				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10672				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1766232				
	Материалы -		Тенге			198099				
	Всего заработная плата -		Тенге				137459,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1089345				
	Местные материалы -		Тенге			330862				
		Накладные расходы -	Тенге			144275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21641,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2025137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				159101,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			172924				
	Материалы -		Тенге			10843				
	Всего заработная плата -		Тенге				129808,00			
		Накладные расходы -	Тенге			116827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17524,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17385				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			307136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				147332,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2342944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738
		Сметная заработная плата -	Тенге				306432,00			
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
28	Е0108-35-1	**Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки**	~~119,98~~	125,15	0,62	15016	74	9781	0,43	52
		м2	59,99	68,85	0,23	8261	28	118	--	--
29	Е0108-22-7	**Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м**	~~55,38~~	2349,47	409,82	130122	22697	53818	4,08	226
		м3	27,69	670,50	153,00	37135	8474	118	0,75	42
30	С143006-16	**Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-95), 250х120х65 мм, М-200**	~~6,15~~	39800,00	--	244894	--	--	--	--
		1000шт	3,075	--	--	--	--	--	--	--
31	С	**Пенобетонные блоки 20х20х40**	~~43,25~~	10421,97	--	450761	--	--	--	--
		м3	21,625	--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-30-1	**Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	~~5,32~~	7627,27	378,22	40592	2013	19734	20,04	107
		м3	2,66	3566,25	141,75	18980	754	100	0,69	4
33	С11031-91	**Пенопласт ФРП-1**	~~5,17~~	14000,00	--	72336	--	--	--	--
		м3	2,585	--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-49-1	**Постановка строительных дюбелей**	~~3258~~	20,14	0,23	65616	749	58644	0,12	388
		шт	1629	19,91	0,09	64867	293	90	--	1
35	С11011-135	**Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм**	~~9,73~~	368,00	--	3582	--	--	--	--
		кг	4,865	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1022919**	**25534**			**772**
			Тенге			**129242**	**9549**			**47**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			957303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			28648				
	Всего заработная плата -		Тенге				73631,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			526679				
	Местные материалы -		Тенге			312816				
		Накладные расходы -	Тенге			83332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12500,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				86131,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65616				
	Всего заработная плата -		Тенге				65160,00			
		Накладные расходы -	Тенге			58644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8797,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7456				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				73957,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1234789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							890
		Сметная заработная плата -	Тенге				160087,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3350056**	**91962**			**2454**
			Тенге			**402320**	**29669**			**130**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10068				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10068				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10672				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3101448				
	Материалы -		Тенге			337441				
	Всего заработная плата -		Тенге				237022,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1687338				
	Местные материалы -		Тенге			810084				
		Накладные расходы -	Тенге			255771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3558652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1547
		Сметная заработная плата -	Тенге				275387,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			238540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			~~10843~~				
	Всего заработная плата -		Тенге				194968,00			
		Накладные расходы -	Тенге			~~175471~~	146149			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~24841~~	21113			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~438851~~	372993			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				221288,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~4008175~~	1225306			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			~~4 008 175~~	1225306			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~72 147~~	22056			
		Возврат материалов (15%)				~~-10 822~~	3308			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~4 069 500~~	1244053			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			~~94 005~~	28738			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~40 695~~	12441			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~16 278~~	4976			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~4 220 479~~	1290208			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			~~8 812 359~~	2693953			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~176 247~~	53879			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~8 988 606~~	2747832			
		НДС (12%)	Тенге			~~1 078 633~~	329740			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~10 067 239~~	3077572			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
24.09.12
Ш. Ильина

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Счет-фактура № 00000000031 от 13 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д.11, ВП-1/1.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009

ИИК поставщика: ИИК KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 23, д.11, ВП-1/1.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: , Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК покупателя: ,KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	108 765 465,18	108 765 465,18	12%	13 051 855,82	121 817 321,00	0	
Всего по счету:					**108 765 465,18**		**13 051 855,82**	**121 817 321,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

получил: Я.Н

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Скспир.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Сентябрь месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	1 011 155,313										108 338,069
в т.ч. за месяц		121 817,321									13 051,856

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР № 13
за Сентябрь 2012 года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	7	Технологическое оборудование	104 967 308	11 246 497
2	9-2	Покрытие проездов тротуаров (Благоустройство территории)	15 983 392	1 712 506
3	3	Отопление,вентиляция	1 042 337	111 679
ВСЕГО по строительству			**121 993 037**	**13 070 683**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я. А.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Астана-Алькор" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 3 ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за Август 2012 года
ЛС 7 Технологическое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мастерская по обработке металла и технологии								
1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 5	Аудиторная доска /прим/	1	36575,00	--	36575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 125	Верстак слесарный/прим	12	49520,00	--	594240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Табурет на винтовой основе/прим	12	6665,00	--	79980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 114	Шкаф для одежды/прим	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 178	Стеллаж односторонний металлический/прим	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 131	Ножницы по металлу рычажные школьные/прим	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 147	Печь муфельная/прим шт	1	129080,00 --	-- --	129080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 127	Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом и проволокой/прим шт	1	408400,00 --	-- --	408400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 124	Тренажер по опиливанию/прим шт	2	98753,00 --	-- --	197506 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 127	Устройство защитного отключения для мастерских/прим шт	1	408400,00 --	-- --	408400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 127	Станок горизонтально-фрезерный школьный/прим шт	1	408400,00 --	-- --	408400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 123	Станок заточный школьный/прим шт	1	60110,00 --	-- --	60110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 123	Станок сверлильный школьный/прим шт	1	60110,00 --	-- --	60110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 120	Станок учебный с ЧПУ/прим шт	1	1054400,00 --	-- --	1054400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 127	Станок токарно-винторезный универсальный, школьный/прим шт	1	408400,00 --	-- --	408400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Мастерская по обработке дерева и технологии								
17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 5	Аудиторная доска /прим/	1	36575,00 --	-- --	36575 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 125	Верстак столярный/прим	12	49520,00	--	594240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Табурет на винтовой паре/прим	12	6665,00	--	79980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 114	Шкаф для одежды/прим	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 178	Стеллаж односторонний металлический/прим	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 124	Станок токарный для деревообработки/прим	2	98753,00	--	197506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 124	Станок деревообрабатывающий настольный/прим	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 123	Станок заточный/прим	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 123	Станок вертикально - сверлильный /прим	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 131	Лобзик электромеханический/прим	2	20200,00	--	40400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 131	Прибор для выжигания/прим	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Обеденный зал на 400 посадочных мест								
29	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 20	Комплект (6 стульев и стол) для школьного буфета/прим	65	12148,00	--	789620	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет организатора внеклассной работы								
30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 23	Кресло	1	7095,00	--	7095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 113	Шкаф/прим	1	20855,00	--	20855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Зам. по хозяйственной части								
33	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 23	Кресло	1	7095,00	--	7095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 113	Шкаф/прим	1	20855,00	--	20855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 177	Сейф несгораемый/прим	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 8	Телефон/факс/прим шт	1	19738,00 --	-- --	19738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет иностранного языка № 1,2,3,4,5								
38	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 5	Аудиторная доска /прим/ шт	5	36575,00 --	-- --	182875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим шт	5	6665,00 --	-- --	33325 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 119	Столы ученические одноместные /прим шт	60	6665,00 --	-- --	399900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 88	Шкаф/прим шт	15	17523,00 --	-- --	262845 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет иностранного языка № 6								
42	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 5	Аудиторная доска /прим/ шт	1	36575,00 --	-- --	36575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим шт	1	6665,00 --	-- --	6665 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 119	Столы ученические одноместные /прим шт	18	6665,00 --	-- --	119970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 23	Стулья ученический /прим шт	18	7095,00 --	-- --	127710 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	СН РК 8.02-13-20 04 Сб. 5.1 , пункт 88	Шкаф/прим шт	4	17523,00 --	-- --	70092 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабинеты (физики, лаборатории,черчения, информатики, химии, биологии, географии, математики, иностранного языка, истории, трудового обучения и т.д.); классы (подготовительные, 1-3 классы, 4-8 классы, 8-11 классы);(мастерская, студия музыки, киноаппаратная, фотостудия, студия изобр.искусства и дизайна, артистическая)								
47	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 38	Стол лабораторный физический /прим	24	6665,00	--	159960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 40	Стол для лаборантской /прим	11	16383,00	--	180213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 14	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)	30	11073,00	--	332190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 119	Столы ученические одноместные /прим	507	6665,00	--	3379155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 119	Столы ученические двухместные/прим	419	6665,00	--	2792635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 65	Стулья ученические/прим	1477	1613,00	--	2382401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 51	Стол с приставкой для компьютера/прим	24	22145,00	--	531480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 41	Стол письменный/прим	18	10105,00	--	181890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 43	Стол-тележка /прим	17	10320,00	--	175440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Стул полумягкий/прим	201	6665,00	--	1339665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 5	Аудиторная доска /прим/	68	36575,00	--	2487100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 35	Блок столов демонстрационный/прим	6	46655,00	--	279930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 88	Шкаф/прим	107	17523,00	--	1874961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 121	Персональный компьютер/прим	46	80000,00	--	3680000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 105	Шкаф - стеллаж для лаборантской/прим	30	29670,00	--	890100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 110	Шкаф металлический для хранения химических реактивов/прим	6	21285,00	--	127710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 39	Стол под муфельную печь/прим	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 147	Печь муфельная/прим	2	129080,00	--	258160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 79	Стул лабораторный/прим	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
66	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 35	Стеллаж для оборудования/прим	10	46655,00	--	466550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 38	Стол для дистиллятора/прим	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 24	Натурный стул/прим	3	6665,00	--	19995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 23	Кресло полумягкое	24	7095,00	--	170280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 187	Зеркало	7	2901,00	--	20307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 116	Ширма/прим	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 35	Стол для совещаний /прим	4	46655,00	--	186620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 106.145	Кухонный гарнитур/прим	1	70652,00	--	70652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 79	Медицинский стул/прим	7	2258,00	--	15806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 40	Стол для врача /прим	6	16383,00	--	98298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
76	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 21	Кушетка медицинская смотровая	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 194	Ростометр/прим	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 111	Шкаф канцелярский/прим	1	19780,00	--	19780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 114	Шкаф для одежды/прим	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 99	Шкаф под аппаратуру/прим	1	17523,00	--	17523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 51	Стол для руководителя/прим	1	22145,00	--	22145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 59	Стол журнальный	6	4730,00	--	28380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 66	Блок стульев 3-х местный/прим	226	16448,00	--	3717248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 28	Трибуна/прим	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1 , пункт 51	Стол для президиума/прим	2	22145,00	--	44290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--