Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №3
за Июль 2012 года
ЛС 2-1 Общестроительные работы (Здание насосной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка								
1	Е0115-5-4	**Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	6,3	1538,68	33,00	9694	208	9906	7,70	49
		м2		1485,00	12,47	9356	79	105	0,06	--
2	С	**Сплитерные плиты для облицовки фасадов**	240	110,56	--	26534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			36228	208			49
			Тенге			9356	79			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36228				
		Материалы -	Тенге			130				
		Всего заработная плата -	Тенге				9434,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26534				
		Накладные расходы -	Тенге			9906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10920,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10920,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			36228	208			49
			Тенге			9356	79			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36228				
Материалы -			Тенге			130				
Всего заработная плата -			Тенге				9434,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26534				
		Накладные расходы -	Тенге			9906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2768				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			48902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10920,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48902				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			48 902				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			880				
		Возврат материалов (15%)				132				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			49 650				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			1 147				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			497				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			199				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			51 492				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			107 516				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 150				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			109 666				
		НДС (12%)	Тенге			13 160				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			122 826				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Об. Ст. Инженер ВИС.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №11
за Июль 2012 года
ЛС 4-3 Трубопровод (Емкость нефтепродуктов)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
1	**Е0107-24-12**	**Установка оград металлических с калиткой**	**6**	**715,25**	**304,09**	**4292**	**1825**	**2898**	**1,71**	**10**
		м		**300,15**	**83,16**	**1801**	**499**	**126**	**0,30**	**2**
2	**С12021-245п рим**	**Металлическое ограждение с обрамлением**	**0,1988**	**172800,00**	**--**	**34352**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38644**	**1825**			**10**
			Тенге			**1801**	**499**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4292**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2300,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**566**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2898**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**435,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2735,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34352**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34352**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2061**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36413**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**44034**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**44 034**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			793				
		Возврат материалов (15%)				119				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			44 708				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			1 033				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			447				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			179				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			46 366				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			96 813				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 936				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			98 749				
		НДС (12%)	Тенге			11 850				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			110 599				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

расценки проверены

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Июль 2012 года
ЛС 6-5 Наружные сети теплоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подземная канальная прокладка								
1	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	212117,21	46381,71	1273	278	726	424,00	3
		км		76050,00	17015,25	456	102	130	88,37	1
2	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	6	190,00	--	1140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-122-2	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	6	258,30	39,90	1550	239	1264	2,00	12
		м		216,00	18,00	1296	108	90	0,10	1
4	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,6	9780,00	--	5868	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0123-24-1	Установка люков	4 / 2	310,27	35,42	1241	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
6	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк ТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм Ф50 приварные (ориентир) 2 1шт	4	3474,96	330,46	13900	1322	9274	9,59	38
				1687,50	123,75	6750	495	128	0,60	2
8	С131206-51п рим	Газонепроницаемый сальник СН-04 диам. 219х6 шт	4	24600,00	--	98400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Заделка сальника бетоном м3	0,4	7246,57	66,01	2899	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
10	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
				558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
11	С130903-40п рим	Автоматический клапан захлопка шт	1	39300,00	--	39300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Указатель бирки в смотровых колодцах 100шт	0,01	41200,00	--	412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	49,25	1986,57	564,43	97837	27798	52573	3,33	164
				567,00	195,49	27924	9628	140	0,75	37
14	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	49,25	20800,00	--	1024379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	49,25	70,00	--	3447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	24	818,53	389,08	19645	9338	9772	0,94	22
				153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	11	536,39	243,37	5900	2677	2956	0,67	7
				106,88	85,08	1176	936	140	0,34	4
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	376,72	172,69	5651	2590	2866	0,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
19	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,32	11900,00	--	229932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА								
20	Е0123-24-1	Установка люков	2	8370,27	35,42	16741	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1603831**	**45147**			**265**
			Тенге			**44332**	**15705**			**62**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1550				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				1404,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1594,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1416542				
	Материалы -		Тенге			58919				
	Всего заработная плата -		Тенге				51388,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6280				
	Местные материалы -		Тенге			1271471				
		Накладные расходы -	Тенге			71652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10748,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1577485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				62136,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			185740				
	Материалы -		Тенге			5828				
	Всего заработная плата -		Тенге				7245,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171840				
		Накладные расходы -	Тенге			9274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11701				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			206714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8636,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1787181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата -	Тенге				72366,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1603831**	**45147**			**265**
			Тенге			**44332**	**15705**			**62**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1550				
Материалы -			Тенге			14				
Всего заработная плата -			Тенге				1404,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1594,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1416542				
Материалы -			Тенге			58919				
Всего заработная плата -			Тенге				51388,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6280				
Местные материалы -			Тенге			1271471				
		Накладные расходы -	Тенге			71652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10748,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89292				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1577485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				62136,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			185740				
Материалы -			Тенге			5828				
Всего заработная плата -			Тенге				7245,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			171840				
		Накладные расходы -	Тенге			9274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11701				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			206714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8636,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1787181				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			1 787 181				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			32 169				
		Возврат материалов (15%)				4 825				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 814 525				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			41 916				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18 145				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 258				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1 881 844				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			3 929 290				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			78 586				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			4 007 876				
		НДС (12%)	Тенге			480 945				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~4 488 821~~	3968 797			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

05.12 Ильясов

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Счет-фактура № 25 от 25 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11/44 от 27.07.11 г. (СШ Ильинка)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" (незавершенное строительство)	тенге	1	84 038 600,00	84 038 600,00	12%	10 084 632,00	94 123 232,00		
Всего по счету:					**84 038 600,00**		**10 084 632,00**	**94 123 232,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка (незавершенное строительство)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		11/44	27 июля 2011г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	827 918,693										88 705,574
в т.ч. за месяц		94 123,232									10 084,632

Заказчик (застройщик):

ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №10
за Июль 2012 года
выполненных работ по объекту
"Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"

№ п/п	ЛС	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	2	3	4	5
1	1-6	Общестроительные работы, блок 6	18 509 376	1 983 147
2	4	Электроосвещение	4 142 011	443 787
3	2-1	Общестроительные работы (Здание насосной)	-	-
4	6-5	Наружные сети теплоснабжения	2 726 342	292 108
5	9-2	Покрытие проездов тротуаров (Благоустройство территории)	51 581 409	5 526 580
6	9-4	Озеленение	17 164 094	1 839 010
ВСЕГО по строительству			**94 123 232**	**2 719 042**

Директор
ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я. А.

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" Форма 2В
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
за Июнь 2012 года
ЛС 1-6 Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**38,5**	**4,30**	**0,02**	**166**	**1**	**144**	**0,02**	**1**
		м2		**4,16**	**--**	**160**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**С**	**БЕРЛИК**	**0,0347**	**541780,00**	**--**	**18800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18965**	**1**			**1**
			Тенге			**160**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18965**				
	Материалы -		Тенге			**5**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**160,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**20256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
3	**Е0108-35-1**	**Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки**	**30**	**125,15**	**0,62**	**3754**	**19**	**2445**	**0,43**	**13**
		м2		**68,85**	**0,23**	**2065**	**7**	**118**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0108-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	13,85	2349,47	409,82	32533	5675	13455	4,08	56
		м3		670,50	153,00	9284	2119	118	0,75	10
5	С	Пенобетонные блоки 20х20х40	10,81	10421,97	--	112693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0126-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,33	7627,27	378,22	10152	503	4935	20,04	27
		м3		3566,25	141,75	4747	189	100	0,69	1
7	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	1,29	14000,00	--	18073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-49-1	Постановка строительных дюбелей	814,5	20,14	0,23	16404	187	14661	0,12	97
		шт		19,91	0,09	16217	73	90	--	--
9	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	2,43	368,00	--	896	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			194504	6384			193
			Тенге			32313	2387			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			178100				
Материалы -			Тенге			7164				
Всего заработная плата -			Тенге				18410,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			131662				
Местные материалы -			Тенге			16982				
		Накладные расходы -	Тенге			20836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11936				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			210872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21536,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			16404				
Всего заработная плата -			Тенге				16290,00			
		Накладные расходы -	Тенге			14661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2199,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			32929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18489,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			243801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				40025,00			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
10	Е0109-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	15,29	965,99	28,84	14765	441	12892	4,98	76
		м2		927,00	10,15	14169	155	90	0,04	1
11	С12031-64	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	15,29	15185,19	--	232106	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			246871	441			76
			Тенге			14169	155			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246871				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				14324,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232106				
		Накладные расходы -	Тенге			12892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1934,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16258,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			275348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16258,00			
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Первый этаж								
12	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта**	240,12	13,19	2,62	3167	629	3396	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2524	238	123	--	1
13	Е0111-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	48,02	7862,82	--	377604	--	33492	3,66	176
		м3		567,00	--	27230	--	123	--	--
14	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	480,24	270,87	9,95	130085	4778	33043	0,36	171
				52,20	3,74	25069	1796	123	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	2401,2	46,79	0,67	112357	1609	2599	--	11
		м2		0,63	0,25	1513	600	123	--	3
16	С	**Искусственное покрытие спортивной площадки ПВХ. В стоимость входит монтаж покрытия**	899,01	5635,73	--	5066600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	120,2	1257,83	4,90	151191	589	8923	0,38	46
		м2		58,50	1,85	7032	222	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5841004**	**7605**			**420**
			Тенге			**63366**	**2856**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5841004**				
	Материалы -		Тенге			**146787**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66223,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5066600**				
	Местные материалы -		Тенге			**556645**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81454**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12218,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**355347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6277805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**474**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78441,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**6277805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**474**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78441,00**			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
		Наружная отделка								
18	Е0115-5-4	**Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2**	33,94	1538,68	33,00	52223	1120	53365	7,70	261
		м2		1485,00	12,47	50401	423	105	0,06	2
19	С	**Сплиттерные плиты для облицовки фасадов**	475,16	159,38	--	75731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-12-1	**Устройство креплений для сплиттерной плитки**	0,3931	72779,65	422,15	28608	166	3903	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3246	62	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2674	50600,00	--	13530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0339	42800,00	--	1452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0917	29400,00	--	2697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	2,33	7180,00	--	16738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка						
		Стены								
25	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	179,9	332,55	2,11	59826	380	23011	0,64	115
		м2		121,50	0,32	21858	58	105	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			250805	1666			399
			Тенге			75505	543			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250805				
	Материалы -		Тенге			30751				
	Всего заработная плата -		Тенге				76047,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93411				
	Местные материалы -		Тенге			49473				
		Накладные расходы -	Тенге			80280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12042,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				88089,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			350949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				88089,00			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо КР-11								
26	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,84	1424,53	--	1197	--	493	2,99	3
		м3		477,00	--	401	--	123	--	--
27	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2,5	536,39	243,37	1341	608	672	0,67	2
		шт		106,88	85,08	267	213	140	0,34	1
28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	0,5	376,72	172,69	188	86	96	0,48	--
		шт		76,28	60,21	38	30	140	0,24	--
29	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,787	11900,00	--	9365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25	1	8873,41	196,62	8873	197	364	1,79	2
		м3		272,25	74,27	272	74	105	0,36	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0533	65900,00	--	3511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,75	245,44	3,82	430	7	80	0,21	--
		м2		37,35	1,44	65	3	118	0,01	--
33	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4378	13864,97	4022,39	6070	1761	4004	56,50	25
		т		9090,00	1071,86	3980	469	90	3,81	2
34	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т	0,2316	172800,00	--	40017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,142	69700,00	--	9897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0452	58700,00	--	2656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0178	154400,00	--	2751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0012	119700,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,6	112,45	34,24	630	192	300	0,32	2
		м2		51,08	8,45	286	47	90	0,03	--
40	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,6	1190,00	--	6664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0112-8-1	Устройство водосточного лотка	0,5	88,05	0,16	44	--	13	0,13	--
		м2		22,50	0,07	11	--	119	--	--
42	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	4,75	3686,27	35,55	17510	169	7392	8,33	40
		м2		1475,47	6,69	7008	32	105	0,04	--
43	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,65	3801,23	5,89	13874	21	378	0,42	2
		м		71,78	2,23	262	8	140	0,01	--
44	С	Алюминиевые ограждения Н 900	3,65	9978,27	--	36421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка сплитерной плиткой								
45	Е0115-5-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2	2,75	1538,68	33,00	4231	91	4324	7,70	21
		м2		1485,00	12,47	4084	34	105	0,06	--
46	С	Сплиттерные плиты для облицовки фасадов	2,75	159,38	--	438	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Устройство креплений для сплиттерной плитки	0,0318	72779,65	422,15	2318	13	316	56,40	2
		т		8257,50	157,50	263	5	118	0,77	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0217	50600,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0028	42800,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0074	29400,00	--	219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	0,1886	7180,00	--	1354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			171351	3145			97
			Тенге			16938	915			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121883				
	Материалы -		Тенге			26627				
	Всего заработная плата -		Тенге				13071,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61158				
	Местные материалы -		Тенге			20234				
		Накладные расходы -	Тенге			14128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2119,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15190,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				4782,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42768				
		Накладные расходы -	Тенге			4304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5428,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			201171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20618,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6723500**	**19243**			**1185**
			Тенге			**202451**	**6857**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6410758				
	Материалы -		Тенге			211334				
	Всего заработная плата -		Тенге				173912,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5371629				
	Местные материалы -		Тенге			643333				
		Накладные расходы -	Тенге			196842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29526,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7004055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				203438,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312743				
	Материалы -		Тенге			637				
	Всего заработная плата -		Тенге				35396,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274874				
		Накладные расходы -	Тенге			31857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4779,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			365276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				40175,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7369331				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			7 369 331				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			132 648				
		Возврат материалов (15%)				19 897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**7 482 082**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**172 836**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**74 821**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**29 928**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**7 759 667**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**16 202 185**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**324 044**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**16 526 228**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 983 147**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**18 509 376**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12. Шь. Ильинки
Бл в. обед пог.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №2
за Июль 2012 года
ЛС 4 Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-593-2 0	Светильник в подвесных потолках	221	371,40	92,40	82079	20420	39387	1,02	225
		шт		161,00	26,60	35581	5879	95	0,15	34
2	С151702-10	Светильник с люминисцентными лампами С360 1х32	221	3300,00	--	729300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	182	82,00	--	14924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	88	101,00	--	8888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-78п рим	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32, ЛД32, ЛДЦ32, ЛТБ31, ЛХБ32	221	81,00	--	17901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	171	14,00	--	2394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	26	29,13	--	757	--	758	0,17	4
		шт		27,00	--	702	--	108	--	--
8	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	26	134,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

20.07.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	502	34,70	--	17419	--	15983	0,19	94
		шт		29,48	--	14799	--	108	--	--
10	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	502	171,00	--	85842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	30	496,94	3,06	14908	92	7692	1,40	42
		шт		236,25	1,15	7088	35	108	0,01	--
12	С151801-66	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-25/Н2 М3Б	30	705,00	--	21150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	714	35,40	--	25276	--	22733	0,19	134
		шт		29,48	--	21049	--	108	--	--
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	714	156,00	--	111384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	45,74	--	549	--	402	0,20	2
		шт		31,05	--	373	--	108	--	--
16	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	12	182,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
18	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	14	135,55	--	1898	--	1878	0,78	11
		шт		124,20	--	1739	--	108	--	--
20	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	14	462,00	--	6468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

mU 20.07.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВт	10	1753,00	--	17530	--	12616	8,00	80
		шт		1328,00	--	13280	--	95	--	--
22	С151703-35	Прожектор типа ПСМ-50А-2У1	10	8430,00	--	84300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.								
23	Ц0108-593-2 0	Светильник в подвесных потолках	49	371,40	92,40	18199	4528	8733	1,02	50
		шт		161,00	26,60	7889	1303	95	0,15	8
24	С151702-18	Светильник с люминисцентными лампами OPL/S 4x18	49	3540,00	--	173460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**191659**	**4528**			**50**
			Тенге			**7889**	**1303**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**191659**				
	Материалы -		Тенге			**5782**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9192,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**173460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8733**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1310,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12023**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**212415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10502,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**212415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10502,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1445328**	**25060**			**644**
			Тенге			**102719**	**7225**			**42**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1445328**				
	Материалы -		Тенге			**51150**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**109944,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1266399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110428**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16564,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**93345**				

ш И 20.07.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**1649102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**741**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126508,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1649102**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**1 649 102**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**29 684**				
		Возврат материалов (15%)				**4 453**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 674 333**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**38 677**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**16 743**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**6 697**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**1 736 451**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**3 625 710**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**72 514**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**3 698 224**				
		НДС (12%)	Тенге			**443 787**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**4 142 011**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Июль 2012 года
ЛС 6-5 Наружные сети теплоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	197,43	27,84	26,18	5495	5168	1697	0,01	2
				1,66	7,20	328	1421	97	0,03	5
		м3								
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	19,74	218,93	--	4322	--	4883	1,54	30
				218,93	--	4322	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	47,38	6,48	6,48	307	307	97	--	--
				--	2,10	--	100	97	0,01	--
		м3								
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4,74	122,18	--	579	--	654	0,89	4
				122,18	--	579	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими**	47,38	21,55	4,52	1021	214	783	0,11	5
				17,03	--	807	--	97	--	--
		м3								
6	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	13,16	2783,60	--	36637	--	8596	3,24	43
				531,00	--	6989	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48361**	**5689**			**85**
			Тенге			**13024**	**1521**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48361**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14545,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			29648				
		Накладные расходы -	Тенге			16710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2507,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17052,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17052,00			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная канальная прокладка								
7	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
8	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм**	2	5690,00	--	11380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-31-1	**Установка опорных подушек**	0,064	2867,54	1856,11	184	119	126	4,93	--
		м3		812,93	597,97	52	38	140	2,37	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	0,064	19600,00	--	1254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,101	510583,09	93446,84	51569	9438	21138	717,00	72
		км		134775,00	26214,75	13612	2648	130	129,63	13
12	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**	101	2250,00	--	227250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130805-104	Отводы, d-200 мм, 90 гр.	2	7810,00	--	15620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130805-104	Отводы, d-200 мм, 120 гр.	2	7810,00	--	15620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130805-104	Отводы, d-200 мм, 150 гр.	2	7810,00	--	15620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	212117,21	46381,71	1273	278	726	424,00	3
		км		76050,00	17015,25	456	102	130	88,37	1
17	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	6	190,00	--	1140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-122-2	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	6	258,30	39,90	1550	239	1264	2,00	12
		м		216,00	18,00	1296	108	90	0,10	1
19	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,6	9780,00	--	5868	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	142	21,80	0,05	3095	7	745	0,03	4
		м2		5,81	0,02	825	3	90	--	--
21	Е0113-31-1	Обработка мастикой МРБ-Х-Т15 в 1 слой	71	209,37	17,67	14865	1255	7857	0,58	41
		м2		116,33	6,62	8259	470	90	0,03	2
22	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	101	157,66	13,79	15923	1393	9864	0,53	54
				92,48	5,18	9340	523	100	0,03	3

07.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
23	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	10,39	5450,00	--	56604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,138	314500,00	--	43401	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков	4	310,27	35,42	1241	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
26	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк ТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	4	3474,96	330,46	13900	1322	9274	9,59	38
		1шт		1687,50	123,75	6750	495	128	0,60	2
28	С131206-51п рим	Газонепроницаемый сальник СН-04 диам. 219х6	4	24600,00	--	98400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-1	Заделка сальника бетоном	0,4	7246,57	66,01	2899	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
30	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
31	С130903-40п рим	Автоматический клапан захлопка	1	39300,00	--	39300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Указатель бирки в смотровых колодцах	0,01	41200,00	--	412	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	101	14,04	--	1418	--	1382	0,05	5
		м		10,69	--	1080	--	128	--	--
34	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	6	11,76	--	71	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
35	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6	11,13	--	67	--	82	0,05	--
		м		10,69	--	64	--	128	--	--
36	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	49,25	1986,57	564,43	97837	27798	52573	3,33	164
		м3		567,00	195,49	27924	9628	140	0,75	37
37	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	49,25	20800,00	--	1024379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	49,25	70,00	--	3447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	24	818,53	389,08	19645	9338	9772	0,94	22
		шт		153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
40	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	536,39	243,37	5900	2677	2956	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1176	936	140	0,34	4
41	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	376,72	172,69	5651	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
42	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,32	11900,00	--	229932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1								
43	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,8	95,30	2,62	362	10	54	0,07	--
				10,51	0,99	40	4	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3799	7368,97	66,01	2800	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	--
45	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,8	804,91	11,21	3058	43	160	0,20	1
		м2		31,50	4,21	120	16	118	0,02	--
46	Е0123-13-4	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,48	25797,14	2538,55	38180	3757	6919	15,87	23
		м3		2645,33	950,63	3915	1407	130	4,64	7
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,48	200,00	--	296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,48	232,00	--	343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	6,09	442,00	3,58	2693	22	805	0,73	4
		м2		124,88	0,88	761	5	105	0,04	--
51	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	6,09	711,48	8,23	4333	50	609	0,47	3
		м2		81,68	3,08	497	19	118	0,02	--
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка вокруг дренажного колодца неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,09	1618,86	34,37	9859	209	1451	1,21	7
		м2		189,00	12,87	1151	78	118	0,06	--
53	С11011-774	Скобы ходовые	7,2	129,00	--	929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1, Н2								
54	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1,3	9751,19	2162,21	12653	2806	4006	17,30	22
		т		3015,00	415,31	3912	539	90	1,56	2
55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,93	20800,00	--	40186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0776	75600,00	--	5867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	1,2	7350,00	--	8820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА								
58	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,36	664,14	24,55	12858	475	1168	0,26	5
		м2		39,83	9,20	771	178	123	0,04	1
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,94	7246,57	66,01	14029	128	449	1,35	3
		м3		195,75	24,93	379	48	105	0,12	--
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка вокруг камеры неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,8	1618,86	34,37	6152	131	905	1,21	5
		м2		189,00	12,87	718	49	118	0,06	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,24	245,44	3,82	10367	161	1933	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1578	61	118	0,01	--
62	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	818,53	389,08	1637	778	814	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
63	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	536,39	243,37	10728	4867	5375	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
64	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,78	11900,00	--	68830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	4,87	14811,92	1945,51	72134	9475	25470	24,04	117
		м3		4313,25	667,73	21006	3252	105	2,50	12
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,94	70,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4736	61200,00	--	28984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10	2	5470,00	--	10940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	110,78	66,43	886	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
70	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,328	26400,00	--	8659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0123-24-1	Установка люков	2	8370,27	35,42	16741	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
72	С11011-774	Скобы ходовые	8	129,00	--	1032	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2470079**	**80905**			**663**
			Тенге			**115696**	**27251**			**113**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1550**				
	Материалы -		Тенге			**14**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1404,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1264**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**190,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**169**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1594,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1968744**				
	Материалы -		Тенге			**137178**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128098,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**143096**				
	Местные материалы -		Тенге			**1509989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**158115**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**79**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23717,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127612**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2254470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151816,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12653**				
	Материалы -		Тенге			**5935**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4451,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4006**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**601,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1000**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5052,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**487132**				
	Материалы -		Тенге			**6216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8993,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**470730**				
	Местные материалы -		Тенге			**319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11511**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29919				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10720,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2803673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				169181,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2518440**	**86594**			**747**
			Тенге			**128720**	**28772**			**118**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1550				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				1404,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1594,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2017105				
	Материалы -		Тенге			137178				
	Всего заработная плата -		Тенге				142644,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143096				
	Местные материалы -		Тенге			1539637				
		Накладные расходы -	Тенге			174825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26224,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата -	Тенге				168867,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12653				
	Материалы -		Тенге			5935				
	Всего заработная плата -		Тенге				4451,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000				

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка" Форма 2В
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
за Июнь 2012 года
ЛС 1-6 Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**38,5**	**4,30**	**0,02**	**166**	**1**	**144**	**0,02**	**1**
		м2		**4,16**	**--**	**160**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**С**	**БЕРЛИК**	**0,0347**	**541780,00**	**--**	**18800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18965**	**1**			**1**
			Тенге			**160**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18965**				
	Материалы -		Тенге			**5**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**160,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**20256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
3	**Е0108-35-1**	**Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки**	**30**	**125,15**	**0,62**	**3754**	**19**	**2445**	**0,43**	**13**
		м2		**68,85**	**0,23**	**2065**	**7**	**118**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0108-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	13,85	2349,47	409,82	32533	5675	13455	4,08	56
		м3		670,50	153,00	9284	2119	118	0,75	10
5	С	Пенобетонные блоки 20х20х40	10,81	10421,97	--	112693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0126-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,33	7627,27	378,22	10152	503	4935	20,04	27
		м3		3566,25	141,75	4747	189	100	0,69	1
7	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	1,29	14000,00	--	18073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-49-1	Постановка строительных дюбелей	814,5	20,14	0,23	16404	187	14661	0,12	97
		шт		19,91	0,09	16217	73	90	--	--
9	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	2,43	368,00	--	896	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			194504	6384			193
			Тенге			32313	2387			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			178100				
Материалы -			Тенге			7164				
Всего заработная плата -			Тенге				18410,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			131662				
Местные материалы -			Тенге			16982				
		Накладные расходы -	Тенге			20836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11936				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			210872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21536,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			16404				
Всего заработная плата -			Тенге				16290,00			
		Накладные расходы -	Тенге			14661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2199,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			32929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18489,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			243801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				40025,00			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
10	Е0109-45-3	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	15,29	965,99	28,84	14765	441	12892	4,98	76
		м2		927,00	10,15	14169	155	90	0,04	1
11	С12031-64	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	15,29	15185,19	--	232106	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			246871	441			76
			Тенге			14169	155			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246871				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				14324,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232106				
		Накладные расходы -	Тенге			12892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1934,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16258,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			275348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16258,00			
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Первый этаж								
12	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта**	240,12	13,19	2,62	3167	629	3396	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2524	238	123	--	1
13	Е0111-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	48,02	7862,82	--	377604	--	33492	3,66	176
		м3		567,00	--	27230	--	123	--	--
14	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	480,24	270,87	9,95	130085	4778	33043	0,36	171
				52,20	3,74	25069	1796	123	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	2401,2	46,79	0,67	112357	1609	2599	--	11
		м2		0,63	0,25	1513	600	123	--	3
16	С	**Искусственное покрытие спортивной площадки ПВХ. В стоимость входит монтаж покрытия**	899,01	5635,73	--	5066600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	120,2	1257,83	4,90	151191	589	8923	0,38	46
		м2		58,50	1,85	7032	222	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5841004**	**7605**			**420**
			Тенге			**63366**	**2856**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5841004**				
	Материалы -		Тенге			**146787**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66223,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5066600**				
	Местные материалы -		Тенге			**556645**				
		Накладные расходы -	Тенге			**81454**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12218,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**355347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6277805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**474**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78441,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**6277805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**474**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78441,00**			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
		Наружная отделка								
18	Е0115-5-4	**Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2**	33,94	1538,68	33,00	52223	1120	53365	7,70	261
		м2		1485,00	12,47	50401	423	105	0,06	2
19	С	**Сплиттерные плиты для облицовки фасадов**	475,16	159,38	--	75731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-12-1	**Устройство креплений для сплиттерной плитки**	0,3931	72779,65	422,15	28608	166	3903	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3246	62	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2674	50600,00	--	13530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0339	42800,00	--	1452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0917	29400,00	--	2697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	2,33	7180,00	--	16738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка						
		Стены								
25	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	179,9	332,55	2,11	59826	380	23011	0,64	115
		м2		121,50	0,32	21858	58	105	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			250805	1666			399
			Тенге			75505	543			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250805				
	Материалы -		Тенге			30751				
	Всего заработная плата -		Тенге				76047,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93411				
	Местные материалы -		Тенге			49473				
		Накладные расходы -	Тенге			80280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12042,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				88089,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			350949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				88089,00			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо КР-11								
26	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,84	1424,53	--	1197	--	493	2,99	3
		м3		477,00	--	401	--	123	--	--
27	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2,5	536,39	243,37	1341	608	672	0,67	2
		шт		106,88	85,08	267	213	140	0,34	1
28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	0,5	376,72	172,69	188	86	96	0,48	--
		шт		76,28	60,21	38	30	140	0,24	--
29	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,787	11900,00	--	9365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25	1	8873,41	196,62	8873	197	364	1,79	2
		м3		272,25	74,27	272	74	105	0,36	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0533	65900,00	--	3511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,75	245,44	3,82	430	7	80	0,21	--
		м2		37,35	1,44	65	3	118	0,01	--
33	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4378	13864,97	4022,39	6070	1761	4004	56,50	25
		т		9090,00	1071,86	3980	469	90	3,81	2
34	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т	0,2316	172800,00	--	40017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,142	69700,00	--	9897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0452	58700,00	--	2656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0178	154400,00	--	2751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0012	119700,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,6	112,45	34,24	630	192	300	0,32	2
		м2		51,08	8,45	286	47	90	0,03	--
40	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,6	1190,00	--	6664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0112-8-1	Устройство водосточного лотка	0,5	88,05	0,16	44	--	13	0,13	--
		м2		22,50	0,07	11	--	119	--	--
42	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по направляющим	4,75	3686,27	35,55	17510	169	7392	8,33	40
		м2		1475,47	6,69	7008	32	105	0,04	--
43	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,65	3801,23	5,89	13874	21	378	0,42	2
		м		71,78	2,23	262	8	140	0,01	--
44	С	Алюминиевые ограждения Н 900	3,65	9978,27	--	36421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка сплитерной плиткой								
45	Е0115-5-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе до 6 шт на м2	2,75	1538,68	33,00	4231	91	4324	7,70	21
		м2		1485,00	12,47	4084	34	105	0,06	--
46	С	Сплиттерные плиты для облицовки фасадов	2,75	159,38	--	438	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Устройство креплений для сплиттерной плитки	0,0318	72779,65	422,15	2318	13	316	56,40	2
		т		8257,50	157,50	263	5	118	0,77	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0217	50600,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0028	42800,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0074	29400,00	--	219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С143002-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50	0,1886	7180,00	--	1354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			171351	3145			97
			Тенге			16938	915			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121883				
	Материалы -		Тенге			26627				
	Всего заработная плата -		Тенге				13071,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61158				
	Местные материалы -		Тенге			20234				
		Накладные расходы -	Тенге			14128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2119,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15190,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				4782,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42768				
		Накладные расходы -	Тенге			4304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5428,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			201171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20618,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6723500**	**19243**			**1185**
			Тенге			**202451**	**6857**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6410758				
	Материалы -		Тенге			211334				
	Всего заработная плата -		Тенге				173912,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5371629				
	Местные материалы -		Тенге			643333				
		Накладные расходы -	Тенге			196842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29526,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7004055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				203438,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312743				
	Материалы -		Тенге			637				
	Всего заработная плата -		Тенге				35396,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274874				
		Накладные расходы -	Тенге			31857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4779,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			365276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				40175,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7369331				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			7 369 331				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			132 648				
		Возврат материалов (15%)				19 897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**7 482 082**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			**172 836**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**74 821**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**29 928**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**7 759 667**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			**16 202 185**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**324 044**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**16 526 228**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 983 147**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**18 509 376**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

07.12. Шь. Ильинки
Бл в. обед пог.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №2
за Июль 2012 года
ЛС 4 Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-593-2 0	Светильник в подвесных потолках	221	371,40	92,40	82079	20420	39387	1,02	225
		шт		161,00	26,60	35581	5879	95	0,15	34
2	С151702-10	Светильник с люминисцентными лампами С360 1х32	221	3300,00	--	729300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	182	82,00	--	14924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	88	101,00	--	8888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-78п рим	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32, ЛД32, ЛДЦ32, ЛТБ31, ЛХБ32	221	81,00	--	17901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	171	14,00	--	2394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	26	29,13	--	757	--	758	0,17	4
		шт		27,00	--	702	--	108	--	--
8	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	26	134,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

20.07.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	502	34,70	--	17419	--	15983	0,19	94
		шт		29,48	--	14799	--	108	--	--
10	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	502	171,00	--	85842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	30	496,94	3,06	14908	92	7692	1,40	42
		шт		236,25	1,15	7088	35	108	0,01	--
12	С151801-66	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-25/Н2 М3Б	30	705,00	--	21150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	714	35,40	--	25276	--	22733	0,19	134
		шт		29,48	--	21049	--	108	--	--
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	714	156,00	--	111384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	45,74	--	549	--	402	0,20	2
		шт		31,05	--	373	--	108	--	--
16	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	12	182,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
18	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	14	135,55	--	1898	--	1878	0,78	11
		шт		124,20	--	1739	--	108	--	--
20	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	14	462,00	--	6468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

mU 20.07.2012