Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за Июль 2012 года
ЛС 1-1 Д Общестроительные работы, блок 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
1	Е0110-91-7	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2	235,9	105,73	7,91	24943	1867	28435	0,59	138
		м2		97,82	2,63	23076	620	120	0,01	3
2	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2	235,9	485,61	19,79	114555	4668	71088	1,46	345
		м2		244,55	6,57	57689	1551	120	0,03	8
3	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Окно металлопластиковое индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом двухэлементные с поворотными створками	235,9	10600,00	--	2500540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0156-4-7пр им	Ремонт существующих оконных блоков из ПХВ профиля размеры 2,2х1,8 /см. проект блок 1 АС лист 15/	75	5497,47	12,36	412310	927	208622	15,66	1175
		коробка		2573,55	2,03	193016	152	108	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3052348**	**7462**			**1658**
			Тенге			**273781**	**2323**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3052348				
	Материалы -		Тенге			270565				
	Всего заработная плата -		Тенге				276105,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2500540				
		Накладные расходы -	Тенге			308145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46222,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3562123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1824
		Сметная заработная плата -	Тенге				322327,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3562123				

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1824
		Сметная заработная плата -	Тенге				322327,00			
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Второй этаж								
5	E0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	1527,88	52,86	10,74	80770	16416	86733	0,29	447
		м2		42,12	4,03	64354	6160	123	0,02	30
6	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1527,88	238,90	13,43	365011	20519	108416	0,37	559
		м2		52,65	5,04	80443	7701	123	0,02	38
7	E0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 15 мм	30,3	49,72	7,96	1507	241	1668	0,28	9
		м2		41,76	2,99	1265	91	123	0,01	--
8	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,3	270,87	9,95	8207	301	2085	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1582	113	123	0,02	1
9	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 15 мм/	30,3	-46,79	-0,67	-1418	-20	-33	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-19	-8	123	--	--
10	E0111-4-1	Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов /в 2 слоя/	30,3	41,75	7,37	1265	223	1384	0,17	5
		м2		34,38	2,76	1042	84	123	0,01	--
11	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,3	323,65	18,42	9807	558	3461	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2604	209	123	0,03	1
12	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	30,3	215,39	9,05	6526	274	2022	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1541	103	123	0,02	--
13	E0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	1558,18	49,72	7,96	77473	12403	85770	0,28	444
		м2		41,76	2,99	65070	4662	123	0,01	23
14	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1558,18	270,87	9,95	422071	15504	107212	0,36	555
		м2		52,20	3,74	81337	5828	123	0,02	28
		Третий этаж								
15	E0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	1642,16	52,86	10,74	86811	17643	93220	0,29	481
		м2		42,12	4,03	69168	6621	123	0,02	32
16	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1642,16	238,90	13,43	392313	22054	116526	0,37	601
		м2		52,65	5,04	86460	8276	123	0,02	40
17	E0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 15 мм	30,3	49,72	7,96	1507	241	1668	0,28	9
		м2		41,76	2,99	1265	91	123	0,01	--
18	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,3	270,87	9,95	8207	301	2085	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1582	113	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 15 мм/	30,3	-46,79	-0,67	-1418	-20	-33	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-19	-8	123	--	--
20	Е0111-4-1	Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов /в 2 слоя/	30,3	41,75	7,37	1265	223	1384	0,17	5
		м2		34,38	2,76	1042	84	123	0,01	--
21	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,3	323,65	18,42	9807	558	3461	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2604	209	123	0,03	1
22	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	30,3	215,39	9,05	6526	274	2022	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1541	103	123	0,02	--
23	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	1672,46	49,72	7,96	83155	13313	92060	0,28	476
		м2		41,76	2,99	69842	5004	123	0,01	24
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1672,46	270,87	9,95	453027	16641	115076	0,36	595
		м2		52,20	3,74	87302	6255	123	0,02	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2012418**	**137649**			**4248**
			Тенге			**620005**	**51692**			**252**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2012418				
	Материалы -		Тенге			28720				
	Всего заработная плата -		Тенге				671697,00			
	Местные материалы -		Тенге			1226044				
		Накладные расходы -	Тенге			826188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123928,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3008922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4913
		Сметная заработная плата -	Тенге				795625,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3008922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4913
		Сметная заработная плата -	Тенге				795625,00			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
25	Е0162-36-4п рим	Очистка вручную стен от сух. смесей	2488,41	37,04	--	92171	--	87101	0,26	640
		м2		37,04	--	92171	--	94,5	--	--
26	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	3790	32,87	--	124577	--	124577	0,23	865
		м2		32,87	--	124577	--	100	--	--
27	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1275,29	434,19	3,94	553718	5025	138726	0,55	706
				102,11	1,49	130220	1900	105	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1213,12	145,55	1,42	176570	1723	91546	0,45	546
				71,33	0,54	86532	655	105	--	3
		м2								
29	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3790	332,55	2,11	1260360	8009	484783	0,64	2426
				121,50	0,32	460485	1213	105	0,04	161
		м2								
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2960	358,58	3,43	1061397	10153	233224	0,46	1347
				73,73	1,31	218241	3878	105	0,01	19
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3268793	24909			6529
			Тенге			1112226	7646			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3268793				
	Материалы -		Тенге			102784				
	Всего заработная плата -		Тенге				1119871,00			
	Местные материалы -		Тенге			2028874				
		Накладные расходы -	Тенге			1159958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4694476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7301
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293865,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4694476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7301
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293865,00			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
31	Е0112-17-1	Разборка цементного покрытия полов	1804	40,47	12,75	73011	23005	69744	0,19	351
				27,72	4,77	50007	8601	119	0,02	42
		м2								
32	Е0112-15-1	Разборка оклеечной пароизоляции /в два слоя/	1804	11,28	0,48	20342	859	23571	0,06	112
				10,80	0,18	19483	325	119	--	2
		м2								
33	Е0112-13-1	Разборка теплоизоляции из пенопласта	1804	13,67	1,97	24664	3557	26706	0,07	134
				11,70	0,74	21107	1335	119	--	6
		м2								
34	Е0111-11-1	Разборка цементного покрытия полов /2-ой слой/	1804	49,72	7,96	89695	14360	99301	0,28	514
				41,76	2,99	75335	5398	123	0,01	26
		м2								
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1804	198,50	15,94	358100	28756	87180	0,24	438
				34,65	5,96	62509	10752	119	0,03	52
		м2								
36	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30мм/	27060	8,20	0,14	221778	3788	5152	--	24
				0,11	0,05	2977	1353	119	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1804	141,96	1,19	256087	2147	58929	0,16	280
				27,00	0,45	48708	812	119	--	4
		м2								
38	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1,98	30400,00	--	60326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
39	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1804	115,08	1,15	207604	2075	39329	0,10	182
				17,89	0,43	32274	776	119	--	4
		м2								
40	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1,98	30400,00	--	60326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
41	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1804	148,03	4,93	267037	8894	66764	0,19	336
				29,25	1,85	52767	3337	119	0,01	16
		м2								
42	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	464,53	14000,00	--	6503420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1804	198,50	15,94	358100	28756	87180	0,24	438
				34,65	5,96	62509	10752	119	0,03	52
		м2								
44	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30мм/	27060	8,20	0,14	221778	3788	5152	--	24
				0,11	0,05	2977	1353	119	--	8
		м2								
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	5,41	5239,08	327,33	28354	1772	11443	11,60	63
				1890,00	123,75	10229	670	105	0,60	3
		1т								
46	С12041-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	5,41	77800,00	--	421054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9171677	121756			2896
			Тенге			440880	45463			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9171677				
	Материалы -		Тенге			610682				
	Всего заработная плата -		Тенге				486343,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7045125				
	Местные материалы -		Тенге			953235				
		Накладные расходы -	Тенге			580451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87068,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10337256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				573410,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10337256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3411
		Сметная заработная плата -	Тенге				573410,00			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо КР-6,7,8								
47	Е0152-1-3	**Разборка ж/б конструкций крыльца**	14,2	3714,23	2438,48	52742	34626	29870	7,78	110
		м3		1275,75	950,21	18116	13493	94,5	5,22	74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			52742	34626			110
			Тенге			18116	13493			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52742				
	Всего заработная плата -		Тенге				31609,00			
		Накладные расходы -	Тенге			29870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				36089,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				36089,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17557977	326402			15442
			Тенге			2465007	120617			755
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17557977				
	Материалы -		Тенге			1012750				
	Всего заработная плата -		Тенге				2585624,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9545665				
	Местные материалы -		Тенге			4208153				
		Накладные расходы -	Тенге			2904612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				435692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21690345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17649
		Сметная заработная плата -	Тенге				3021316,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21690345				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			21 690 345				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			312 341				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			46 851				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			22 002 686				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			508 262				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			220 027				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			88 011				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			22 818 986				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			47 640 154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**952 803**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**48 592 957**				
		НДС (12%)	Тенге			**5 831 155**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**54 424 112**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №2
за Июль 2012 года
ЛС 1-2 Д Общестроительные работы, блок 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
1	Е0110-91-7	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	93,74	105,73	7,91	9912	742	11299	0,59	55
		м2		97,82	2,63	9170	247	120	0,01	1
2	Е0110-91-7	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	93,74	485,61	19,79	45521	1855	28248	1,46	137
		м2		244,55	6,57	22924	616	120	0,03	3
3	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Окно металлопластиковое индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом двухэлементные с поворотными створками**	93,74	10600,00	--	993644	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0156-4-7пр им	**Ремонт существующих оконных блоков из ПХВ профиля размеры 2,2х1,8 /см. проект блок 2 АС лист 14,16/**	16	5497,47	12,36	87959	198	44506	15,66	251
		коробка		2573,55	2,03	41177	32	108	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1137036	2794			443
			Тенге			73271	895			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137036				
	Материалы -		Тенге			67327				
	Всего заработная плата -		Тенге				74166,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			993644				
		Накладные расходы -	Тенге			84054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12608,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1294355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				86774,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1294355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				86774,00			
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Второй этаж								
5	Е0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	907,27	52,86	10,74	47962	9748	51503	0,29	266
				42,12	4,03	38214	3658	123	0,02	18
		м2								
6	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	907,27	238,90	13,43	216747	12185	64379	0,37	332
				52,65	5,04	47768	4573	123	0,02	22
		м2								
7	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	907,27	49,72	7,96	45109	7222	49941	0,28	258
				41,76	2,99	37888	2715	123	0,01	13
		м2								
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	907,27	270,87	9,95	245756	9027	62426	0,36	323
				52,20	3,74	47359	3393	123	0,02	17
		м2								
		Третий этаж								
9	Е0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	912,86	52,86	10,74	48257	9808	51820	0,29	267
				42,12	4,03	38450	3681	123	0,02	18
		м2								
10	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	912,86	238,90	13,43	218083	12260	64775	0,37	334
				52,65	5,04	48062	4601	123	0,02	22
		м2								
11	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	917,46	49,72	7,96	45616	7303	50502	0,28	261
				41,76	2,99	38313	2745	123	0,01	13
		м2								
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	917,46	270,87	9,95	248516	9129	63127	0,36	327
				52,20	3,74	47891	3431	123	0,02	17
		м2								
13	Е0111-4-1	Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов /в 2 слоя/	4,6	41,75	7,37	192	34	210	0,17	1
				34,38	2,76	158	13	123	0,01	--
		м2								
14	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,6	323,65	18,42	1489	85	525	0,42	2
				85,95	6,91	395	32	123	0,03	--
		м2								
15	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,6	215,39	9,05	991	42	307	0,25	1
				50,85	3,40	234	16	123	0,02	--
		м2								
16	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 15 мм	96,6	49,72	7,96	4803	769	5317	0,28	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		41,76	2,99	4034	289	123	0,01	1
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,6	270,87	9,95	26166	961	6647	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5043	361	123	0,02	2
18	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 15 мм/	96,6	-46,79	-0,67	-4520	-65	-105	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-61	-24	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1145168**	**78506**			**2434**
			Тенге			**353748**	**29483**			**144**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145168				
	Материалы -		Тенге			5203				
	Всего заработная плата -		Тенге				383231,00			
	Местные материалы -		Тенге			707710				
		Накладные расходы -	Тенге			471374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70706,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1713535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2813
		Сметная заработная плата -	Тенге				453937,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1713535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2813
		Сметная заработная плата -	Тенге				453937,00			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
19	Е0162-36-4п рим	Очистка вручную стен от сух. смесей	1545,9	37,04	--	57260	--	54111	0,26	397
		м2		37,04	--	57260	--	94,5	--	--
20	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1750	32,87	--	57523	--	57523	0,23	399
		м2		32,87	--	57523	--	100	--	--
21	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1005	434,19	3,94	436361	3960	109324	0,55	556
		м2		102,11	1,49	102621	1497	105	0,01	7
22	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	540,9	145,55	1,42	78728	768	40818	0,45	243
		м2		71,33	0,54	38582	292	105	--	1
23	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1750	332,55	2,11	581960	3698	223844	0,64	1120
				121,50	0,32	212625	560	105	0,04	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**1192,63**	**358,58**	**3,43**	**427653**	**4091**	**93970**	**0,46**	**543**
		м2		**73,73**	**1,31**	**87933**	**1562**	**105**	**0,01**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1639485**	**12517**			**3259**
			Тенге			**556543**	**3912**			**91**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1639485				
	Материалы -		Тенге			47501				
	Всего заработная плата -		Тенге				560455,00			
	Местные материалы -		Тенге			1022924				
		Накладные расходы -	Тенге			579589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86938,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2352219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3640
		Сметная заработная плата -	Тенге				647393,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2352219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3640
		Сметная заработная плата -	Тенге				647393,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3921689**	**93817**			**6136**
			Тенге			**983562**	**34290**			**239**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3921689				
	Материалы -		Тенге			120032				
	Всего заработная плата -		Тенге				1017852,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			993644				
	Местные материалы -		Тенге			1730634				
		Накладные расходы -	Тенге			1135017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5360109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6942
		Сметная заработная плата -	Тенге				1188105,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5360109				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			5 360 109				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			77 186				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			11 578				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 437 295				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			125 602				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			54 373				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21 749				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			5 639 019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			11 772 816				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			235 456				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			12 008 272				
		НДС (12%)	Тенге			1 440 993				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			13 449 265				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №3
за Июль 2012 года
ЛС 1-3 Д Общестроительные работы, блок 3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
1	Е0110-91-7	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	195,5	105,73	7,91	20671	1547	23565	0,59	114
		м2		97,82	2,63	19124	514	120	0,01	3
2	Е0110-91-7	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	195,5	485,61	19,79	94936	3868	58914	1,46	286
		м2		244,55	6,57	47810	1285	120	0,03	6
3	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Окно металлопластиковое индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом двухэлементные с поворотными створками**	195,5	10600,00	--	2072300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0156-4-7пр им	**Ремонт существующих оконных блоков из ПХВ профиля размеры 2,2х1,8 /см. проект блок 3 АС лист 14,15/**	29	5497,47	12,36	159427	358	80667	15,66	454
		коробка		2573,55	2,03	74633	59	108	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2347334**	**5774**			**855**
			Тенге			**141566**	**1858**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2347334**				
	Материалы -		Тенге			**127694**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143424,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2072300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**163146**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24472,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2661109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
		Сметная заработная плата -	Тенге				167896,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2661109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
		Сметная заработная плата -	Тенге				167896,00			
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Третий этаж								
5	Е0111-11-3	**Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм**	6596,91	52,86	10,74	348739	70877	374487	0,29	1932
		м2		42,12	4,03	277862	26599	123	0,02	130
6	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	6596,91	238,90	13,43	1576004	88597	468108	0,37	2414
		м2		52,65	5,04	347327	33248	123	0,02	162
7	Е0111-11-1	**Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм**	735,13	49,72	7,96	36551	5852	40465	0,28	209
		м2		41,76	2,99	30699	2200	123	0,01	11
8	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	735,13	270,87	9,95	199128	7315	50581	0,36	262
		м2		52,20	3,74	38374	2749	123	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2160422	172640			4817
			Тенге			694262	64796			316
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2160422				
	Материалы -		Тенге			6819				
	Всего заработная плата -		Тенге				759058,00			
	Местные материалы -		Тенге			1286701				
		Накладные расходы -	Тенге			933641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140046,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3279707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5600
		Сметная заработная плата -	Тенге				899104,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3279707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5600
		Сметная заработная плата -	Тенге				899104,00			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
9	Е0162-36-4п рим	**Очистка вручную стен от сух. смесей**	1144,15	37,04	--	42379	--	40048	0,26	294
		м2		37,04	--	42379	--	94,5	--	--
10	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен**	2120	32,87	--	69684	--	69684	0,23	484
				32,87	--	69684	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	486,4	434,19	3,94	211190	1916	52911	0,55	269
				102,11	1,49	49666	725	105	0,01	4
		м2								
12	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	657,75	145,55	1,42	95736	934	49636	0,45	296
				71,33	0,54	46917	355	105	--	2
		м2								
13	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2120	332,55	2,11	705004	4480	271171	0,64	1357
				121,50	0,32	257580	678	105	0,04	90
		м2								
14	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1853	358,58	3,43	664449	6356	146002	0,46	843
				73,73	1,31	136622	2427	105	0,01	12
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1788442**	**13686**			**3543**
			Тенге			**602849**	**4186**			**107**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1788442				
	Материалы -		Тенге			57484				
	Всего заработная плата -		Тенге				607035,00			
	Местные материалы -		Тенге			1114423				
		Накладные расходы -	Тенге			629452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94418,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2562968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3965
		Сметная заработная плата -	Тенге				701453,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2562968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3965
		Сметная заработная плата -	Тенге				701453,00			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
15	Е0112-17-1	Разборка цементного покрытия полов	826	40,47	12,75	33430	10533	31934	0,19	161
				27,72	4,77	22897	3938	119	0,02	19
		м2								
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	826	29,02	2,02	23971	1669	24169	0,17	144
				27,00	0,32	22302	264	107,1	--	2
		м2								
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	826	198,50	15,94	163964	13166	39917	0,24	201
				34,65	5,96	28621	4923	119	0,03	24
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30мм/	12390	8,20	0,14	101546	1735	2359	--	11
		м2		0,11	0,05	1363	620	119	--	4
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,48	5239,08	327,33	12982	811	5240	11,60	29
		1т		1890,00	123,75	4683	307	105	0,60	1
20	С12041-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	2,48	77800,00	--	192788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	826	379,30	4,54	313302	3750	27119	0,15	121
		м2		25,88	1,71	21377	1412	119	0,01	7
22	С11011-1200 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Кровельное покрытие технониколь, марка 54 ХПП	1866,76	347,00	--	647766	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-1238 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Кровельное покрытие технониколь, марка 35 ХКПн	949,9	316,00	--	300168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1789917	31664			666
			Тенге			101243	11464			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1789917				
	Материалы -		Тенге			298058				
	Всего заработная плата -		Тенге				112707,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140723				
	Местные материалы -		Тенге			218230				
		Накладные расходы -	Тенге			130737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19611,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2035894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				132318,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2035894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132318,00			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо КР-6								
24	**Е0152-1-3**	**Разборка ж/б конструкций крыльца**	**3,21**	**3714,23**	**2438,48**	**11923**	**7828**	**6752**	**7,78**	**25**
		м3		**1275,75**	**950,21**	**4095**	**3050**	**94,5**	**5,22**	**17**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**11923**	**7828**			**25**
			Тенге			**4095**	**3050**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11923				
	Всего заработная плата -		Тенге				7145,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8158,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8158,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8098037	231591			9906
			Тенге			1544015	85354			507
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8098037				
	Материалы -		Тенге			490054				
	Всего заработная плата -		Тенге				1629370,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3213023				
	Местные материалы -		Тенге			2619354				
		Накладные расходы -	Тенге			1863730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279559,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10559473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11345
		Сметная заработная плата -	Тенге				1908929,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10559473				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			10 559 473				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			152 056				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			22 808				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 711 530				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			247 436				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			107 115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			42 846				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			11 108 927				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			23 192 574				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			463 851				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			23 656 425				
		НДС (12%)	Тенге			2 838 771				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			26 495 196				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №4
за Июль 2012 года
ЛС 1-4 Общестроительные работы, блок 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас здания								
1	Е0106-22-3	Демонтаж безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	836,76	897,54	168,54	751022	141024	696433	4,60	3849
		м3		729,00	63,66	609998	53271	105	0,31	260
2	Е0109-18-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж балок двутавровых	37,03	3538,28	1874,89	131022	69427	53222	6,48	240
		т		1082,70	514,28	40092	19044	90	1,89	70
3	Е0109-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж проката толстолистого	0,62	3146,50	1414,01	1951	877	957	8,46	5
		т		1363,50	351,70	845	218	90	1,25	1
4	Е0109-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж швеллера	4,86	3146,50	1414,01	15292	6872	7502	8,46	41
		т		1363,50	351,70	6627	1709	90	1,25	6
5	Е0109-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж проката толстолистого горячекатоного в листах с обрезными кромками,толщина 9-12 мм,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	5,06	3146,50	1414,01	15921	7155	7811	8,46	43
		т		1363,50	351,70	6899	1780	90	1,25	6
6	Е0109-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж проката углового равнополочного,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немеренной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	0,06	3146,50	1414,01	189	85	93	8,46	1
		т		1363,50	351,70	82	21	90	1,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-31-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж настила из листовой стали,ребрами жесткости,составного сечения	5,36	5732,22	1983,22	30725	10630	12674	11,88	64
		т		2227,50	399,85	11939	2143	90	1,46	8
8	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	836,76	3325,32	210,67	2782495	176280	870541	5,75	4811
		м3		911,25	79,58	762498	66589	105	0,39	325
9	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	849,31	7910,00	--	6718053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	67,42	65900,00	--	4442978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	176,86	56200,00	--	9939476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11,27	64400,00	--	725852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,82	66000,00	--	186054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-18-2	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 2 т	37,65	5644,29	2678,41	212508	100842	86040	10,80	407
		т		1804,50	734,68	67939	27661	90	2,70	102
15	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	37,65	2452,13	545,76	92323	20548	41704	5,25	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1230,75	--	46338	--	90	--	--
16	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	37,03	69800,00	--	2584694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,62	63800,00	--	39556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	4,86	63600,00	--	309160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	5,06	63800,00	--	323083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,064	59200,00	--	3789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-31-1	Монтаж настилА из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	5,36	9588,67	2833,17	51395	15186	20665	19,80	106
		т		3712,50	571,22	19899	3062	90	2,09	11
22	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	432	587,00	--	253584	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29611122	548926			9764
			Тенге			1573157	175498			789
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29059796				
	Материалы -		Тенге			1843717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1492356,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18808226				
	Местные материалы -		Тенге			6718053				
		Накладные расходы -	Тенге			1566974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235046,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32464376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10029
		Сметная заработная плата -	Тенге				1727403,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			551326				
	Материалы -		Тенге			119043				
	Всего заработная плата -		Тенге				256298,00			
		Накладные расходы -	Тенге			230669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34600,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			828914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1423
		Сметная заработная плата -	Тенге				290899,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33293290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11452
		Сметная заработная плата -	Тенге				2018301,00			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
23	E0110-91-7	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	92	105,73	7,91	9728	728	11090	0,59	54
		м2		97,82	2,63	8999	242	120	0,01	1
24	E0109-45-3	**Монтаж окон из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке**	92	965,99	28,84	88871	2654	77596	4,98	458
		м2		927,00	10,15	85284	934	90	0,04	4
25	C12031-64	**Окна из алюминиевого профиля с тройным остеклением**	92	15185,19	--	1397037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	E0156-4-7пр им	**Ремонт существующих оконных блоков из ПХВ профиля размеры 2,2х1,8 /см. проект блок 4 АС лист 15,21/**	12	5497,47	12,36	65970	148	33380	15,66	188
		коробка		2573,55	2,03	30883	24	108	0,02	--
27	E0109-45-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	**Демонтаж витражей**	790,75	581,47	20,19	459794	15966	400890	2,99	2363
				556,20	7,10	439815	5618	90	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	790,75	965,99	28,84	763859	22808	666946	4,98	3938
				927,00	10,15	733025	8026	90	0,04	32
		м2								
29	С12031-64	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	790,75	15185,19	--	12007685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14792943	42304			7001
			Тенге			1298006	14844			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75697				
	Материалы -		Тенге			34939				
	Всего заработная плата -		Тенге				40148,00			
		Накладные расходы -	Тенге			44469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6670,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				46819,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14717246				
	Материалы -		Тенге			12972				
	Всего заработная плата -		Тенге				1272703,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13404722				
		Накладные расходы -	Тенге			1145432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				171815,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			951761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16814439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7390
		Сметная заработная плата -	Тенге				1444517,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16941815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1491336,00			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Второй этаж								
30	Е0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	1149,06	52,86	10,74	60744	12346	65229	0,29	336
				42,12	4,03	48398	4633	123	0,02	23
		м2								
31	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1149,06	238,90	13,43	274511	15432	81536	0,37	421
				52,65	5,04	60498	5791	123	0,02	28
		м2								
32	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	1149,06	49,72	7,96	57131	9147	63250	0,28	327
				41,76	2,99	47985	3438	123	0,01	17
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1149,06	270,87	9,95	311251	11433	79062	0,36	409
				52,20	3,74	59981	4297	123	0,02	21
		м2								
				Третий этаж						
34	Е0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	576,42	52,86	10,74	30472	6193	32722	0,29	169
				42,12	4,03	24279	2324	123	0,02	11
		м2								
35	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	576,42	238,90	13,43	137707	7741	40902	0,37	211
				52,65	5,04	30349	2905	123	0,02	14
		м2								
36	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	19,73	49,72	7,96	981	157	1086	0,28	6
				41,76	2,99	824	59	123	0,01	--
		м2								
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,73	270,87	9,95	5344	196	1358	0,36	7
				52,20	3,74	1030	74	123	0,02	--
		м2								
38	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 15 мм/	19,73	-46,79	-0,67	-923	-13	-21	--	--
				-0,63	-0,25	-12	-5	123	--	--
		м2								
39	Е0111-4-1	Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов /в 2 слоя/	19,73	41,75	7,37	824	145	901	0,17	3
				34,38	2,76	678	55	123	0,01	--
		м2								
40	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,73	323,65	18,42	6386	363	2254	0,42	8
				85,95	6,91	1696	136	123	0,03	1
		м2								
41	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,73	215,39	9,05	4250	179	1317	0,25	5
				50,85	3,40	1003	67	123	0,02	--
		м2								
42	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	596,15	49,72	7,96	29641	4745	32815	0,28	170
				41,76	2,99	24895	1784	123	0,01	9
		м2								
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	596,15	270,87	9,95	161482	5932	41019	0,36	212
				52,20	3,74	31119	2230	123	0,02	11
		м2								
				Четвертый этаж						
44	Е0111-11-3	Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм	538,26	52,86	10,74	28455	5783	30555	0,29	158
				42,12	4,03	22672	2170	123	0,02	11
		м2								
45	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	538,26	238,90	13,43	128591	7229	38194	0,37	197
				52,65	5,04	28339	2713	123	0,02	13
		м2								
46	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	26,83	49,72	7,96	1334	214	1477	0,28	8
				41,76	2,99	1120	80	123	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,83	270,87	9,95	7268	267	1846	0,36	10
				52,20	3,74	1401	100	123	0,02	--
		м2								
48	Е0111-4-1	Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов /в 2 слоя/	26,83	41,75	7,37	1120	198	1226	0,17	4
				34,38	2,76	922	74	123	0,01	--
		м2								
49	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	26,83	323,65	18,42	8684	494	3064	0,42	11
				85,95	6,91	2306	185	123	0,03	1
		м2								
50	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	26,83	215,39	9,05	5779	243	1790	0,25	7
				50,85	3,40	1364	91	123	0,02	--
		м2								
51	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	565,09	49,72	7,96	28096	4498	31105	0,28	161
				41,76	2,99	23598	1691	123	0,01	8
		м2								
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	565,09	270,87	9,95	153068	5623	38882	0,36	201
				52,20	3,74	29498	2113	123	0,02	10
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1442193	98544			3040
			Тенге			443943	37007			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1442193				
	Материалы -		Тенге			21746				
	Всего заработная плата -		Тенге				480950,00			
	Местные материалы -		Тенге			877960				
		Накладные расходы -	Тенге			591568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2155787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3517
		Сметная заработная плата -	Тенге				569685,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2155787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3517
		Сметная заработная плата -	Тенге				569685,00			
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
53	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	3125,22	32,87	--	102726	--	102726	0,23	713
				32,87	--	102726	--	100	--	--
		м2								
54	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	3125,22	332,55	2,11	1039288	6604	399750	0,64	2000
				121,50	0,32	379714	1000	105	0,04	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
55	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**2867,11**	**358,58**	**3,43**	**1028088**	**9834**	**225905**	**0,46**	**1305**
		м2		**73,73**	**1,31**	**211392**	**3756**	**105**	**0,01**	**18**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2170103**	**16438**			**4018**
			Тенге			**693832**	**4756**			**151**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2170103				
	Материалы -		Тенге			84649				
	Всего заработная плата -		Тенге				698588,00			
	Местные материалы -		Тенге			1375183				
		Накладные расходы -	Тенге			728381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3072393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4533
		Сметная заработная плата -	Тенге				807845,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3072393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4533
		Сметная заработная плата -	Тенге				807845,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48016360**	**706213**			**23824**
			Тенге			**4008938**	**232105**			**1181**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32747789				
	Материалы -		Тенге			1985051				
	Всего заработная плата -		Тенге				2712043,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18808226				
	Местные материалы -		Тенге			8971196				
		Накладные расходы -	Тенге			2931393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1466
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				439709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2140751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37819932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18345
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151752,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15268572				
	Материалы -		Тенге			132015				
	Всего заработная плата -		Тенге				1529001,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13404722				
		Накладные расходы -	Тенге			1376101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			998680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17643353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8813
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735416,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55463285				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			55 463 285				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			798 671				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			119 801				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			56 261 956				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			1 299 651				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			562 620				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			225 048				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			58 349 275				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			121 818 228				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			2 436 365				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			124 254 593				
		НДС (12%)	Тенге			14 910 551				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			139 165 144				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №5
за Июль 2012 года
ЛС 1-5 Д Общестроительные работы, блок 5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Проемы									
1	Е0110-91-7	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2** м2	194	105,73	7,91	20512	1535	23385	0,59	114	
				97,82	2,63	18977	510	120	0,01	2	
2	Е0109-45-3	**Монтаж окон из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке** м2	194	965,99	28,84	187403	5596	163626	4,98	966	
				927,00	10,15	179838	1969	90	0,04	8	
3	С12031-64	**Окна из алюминиевого профиля с тройным остеклением** м2	194	15185,19	--	2945926	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
4	Е0156-4-7пр им	**Ремонт существующих оконных блоков из ПХВ профиля размеры 2,2х1,8 /см. проект блок 5 АС лист 13,14/** коробка	33	5497,47	12,36	181416	408	91794	15,66	517	
				2573,55	2,03	84927	67	108	0,02	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3335257	7539			1597	
			Тенге			283742	2546			11	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201929					
		Материалы -	Тенге			96081					
		Всего заработная плата -	Тенге				104481,00				
		Накладные расходы -	Тенге			115178					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17277,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19026					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336134					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691	
		Сметная заработная плата -	Тенге				121758,00				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3133329					
		Материалы -	Тенге			1969					
		Всего заработная плата -	Тенге				181807,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2945926					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			163626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24544,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3494772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1056
		Сметная заработная плата -	Тенге				206351,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3830906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1747
		Сметная заработная плата -	Тенге				328109,00			
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Второй этаж								
5	Е0111-11-3	**Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм**	690,73	52,86	10,74	36515	7421	39211	0,29	202
		м2		42,12	4,03	29094	2785	123	0,02	14
6	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	690,73	238,90	13,43	165016	9277	49013	0,37	253
		м2		52,65	5,04	36367	3481	123	0,02	17
7	Е0111-11-1	**Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм**	217,34	49,72	7,96	10806	1730	11963	0,28	62
		м2		41,76	2,99	9076	650	123	0,01	3
8	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	217,34	270,87	9,95	58872	2163	14954	0,36	77
		м2		52,20	3,74	11345	813	123	0,02	4
		Третий этаж								
9	Е0111-11-3	**Разборка бетонных стяжек толщиной 20 мм**	690,73	52,86	10,74	36515	7421	39211	0,29	202
		м2		42,12	4,03	29094	2785	123	0,02	14
10	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	690,73	238,90	13,43	165016	9277	49013	0,37	253
		м2		52,65	5,04	36367	3481	123	0,02	17
11	Е0111-11-1	**Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм**	217,34	49,72	7,96	10806	1730	11963	0,28	62
		м2		41,76	2,99	9076	650	123	0,01	3
12	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	217,34	270,87	9,95	58872	2163	14954	0,36	77
		м2		52,20	3,74	11345	813	123	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			542417	41181			1189
			Тенге			171763	15459			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542417				
	Материалы -		Тенге			1689				
	Всего заработная плата -		Тенге				187222,00			
	Местные материалы -		Тенге			327784				
		Накладные расходы -	Тенге			230283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				221765,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			819062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				221765,00			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
13	Е0162-36-4п рим	**Очистка вручную стен от сух. смесей**	989	37,04	--	36633	--	34618	0,26	254
		м2		37,04	--	36633	--	94,5	--	--
14	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен**	1188,08	32,87	--	39052	--	39052	0,23	271
		м2		32,87	--	39052	--	100	--	--
15	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	338	434,19	3,94	146756	1332	36768	0,55	187
		м2		102,11	1,49	34513	504	105	0,01	2
16	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	651	145,55	1,42	94753	924	49127	0,45	293
		м2		71,33	0,54	46436	352	105	--	2
17	Е0115-60-5	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	1188,08	332,55	2,11	395095	2511	151969	0,64	760
		м2		121,50	0,32	144352	380	105	0,04	50
18	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	1944	358,58	3,43	697080	6668	153172	0,46	885
		м2		73,73	1,31	143331	2547	105	0,01	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1409368	11435			2651
			Тенге			444317	3782			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409368				
	Материалы -		Тенге			32333				
	Всего заработная плата -		Тенге				448099,00			
	Местные материалы -		Тенге			921284				
		Накладные расходы -	Тенге			464704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69706,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1986517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2950
		Сметная заработная плата -	Тенге				517804,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1986517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2950
		Сметная заработная плата -	Тенге				517804,00			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0112-17-1	Разборка цементного покрытия полов	826	40,47	12,75	33430	10533	31934	0,19	161
				27,72	4,77	22897	3938	119	0,02	19
		м2								
20	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	826	29,02	2,02	23971	1669	24169	0,17	144
				27,00	0,32	22302	264	107,1	--	2
		м2								
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	826	198,50	15,94	163964	13166	39917	0,24	201
				34,65	5,96	28621	4923	119	0,03	24
		м2								
22	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщ. 30мм/	12390	8,20	0,14	101546	1735	2359	--	11
				0,11	0,05	1363	620	119	--	4
		м2								
23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,48	5239,08	327,33	12982	811	5240	11,60	29
				1890,00	123,75	4683	307	105	0,60	1
		1т								
24	С12041-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	2,48	77800,00	--	192788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	826	379,30	4,54	313302	3750	27119	0,15	121
				25,88	1,71	21377	1412	119	0,01	7
		м2								
26	С11011-1200 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Кровельное покрытие технониколь, марка 54 ХПП	1866,76	347,00	--	647766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
27	С11011-1238 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Кровельное покрытие технониколь, марка 35 ХКПн	949,9	316,00	--	300168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1789917	31664			666
			Тенге			101243	11464			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1789917				
	Материалы -		Тенге			298058				
	Всего заработная плата -		Тенге				112707,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			218230				
		Накладные расходы -	Тенге			130737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19611,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2035894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132318,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2035894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				132318,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7076959	91818			6101
			Тенге			1001065	33251			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3943631				
	Материалы -		Тенге			428162				
	Всего заработная плата -		Тенге				852509,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140723				
	Местные материалы -		Тенге			1467297				
		Накладные расходы -	Тенге			940904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141136,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5177607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5809
		Сметная заработная плата -	Тенге				993645,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3133329				
	Материалы -		Тенге			1969				
	Всего заработная плата -		Тенге				181807,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2945926				
		Накладные расходы -	Тенге			163626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24544,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3494772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1056
		Сметная заработная плата -	Тенге				206351,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8672379				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			8 672 379				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			124 882				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			18 732				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			8 797 262				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			203 217				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			87 973				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			35 189				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			9 123 640				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			19 047 806				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			380 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**19 428 762**				
		НДС (12%)	Тенге			**2 331 451**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**21 760 214**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №6
за Июль 2012 года
ЛС 1-6 Д Общестроительные работы, блок 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас здания								
		Материалы к востоновлению								
1	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	4,1	70000,00	--	287000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	33,69	62300,00	--	2098887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	20,4	59200,00	--	1207680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	16,08	56000,00	--	900480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,26	59200,00	--	15392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,1	59200,00	--	242720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,53	56000,00	--	29680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,59	59200,00	--	94128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,67	56000,00	--	37520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	7,06	70000,00	--	494200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5407687	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5407687				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5407687				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5732148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5732148				
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
11	Е0110-91-7	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема до 2 м2**	150	105,73	7,91	15860	1187	18081	0,59	88
		м2		97,82	2,63	14673	394	120	0,01	2
12	Е0109-45-3	**Монтаж окон из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке**	150	965,99	28,84	144899	4327	126515	4,98	747
		м2		927,00	10,15	139050	1522	90	0,04	6
13	С12031-64	**Окна из алюминиевого профиля с тройным остеклением**	150	15185,19	--	2277778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2438537**	**5514**			**835**
			Тенге			**153723**	**1917**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15860				
	Всего заработная плата -		Тенге				15067,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2712,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17780,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2422677				
	Материалы -		Тенге			1522				
	Всего заработная плата -		Тенге				140572,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2277778				
		Накладные расходы -	Тенге			126515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18977,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2702143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				159550,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2738121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915
		Сметная заработная плата -	Тенге				177329,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7846224**	**5514**			**835**
			Тенге			**153723**	**1917**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5423547				