1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				15067,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5407687				
		Накладные расходы -	Тенге			18081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2712,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5768126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17780,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2422677				
	Материалы -		Тенге			1522				
	Всего заработная плата -		Тенге				140572,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2277778				
		Накладные расходы -	Тенге			126515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18977,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2702143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				159550,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8470269				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			8 470 269				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			121 972				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			18 296				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			8 592 241				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			198 481				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85 922				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			34 369				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			8 911 013				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			18 603 896				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			372 078				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			18 975 973				
		НДС (12%)	Тенге			2 277 117				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			21 253 090				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

АСТАНА РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Астана-Алькор"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Альков"

Форма 2В

Акт выполненных работ №7
за Июль 2012 года
ЛС 3 Отопление, вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
1	Е0120-4-2	**Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	50	104,26	5,26	5213	263	6462	0,62	31
		м2		99,00	1,97	4950	99	128	0,01	--
2	Е0120-4-3	**Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	480	95,13	4,23	45663	2031	56822	0,56	271
		м2		90,90	1,58	43632	760	128	0,01	4
3	Е0120-4-10	**Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	330	82,41	3,66	27196	1208	33843	0,49	161
		м2		78,75	1,37	25988	451	128	0,01	2
4	Е0120-4-4	**Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	3	104,26	5,26	313	16	388	0,62	2
		м2		99,00	1,97	297	6	128	0,01	--
5	Е0120-4-10	**Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	45	82,41	3,66	3709	165	4615	0,49	22
		м2		78,75	1,37	3544	62	128	0,01	--
6	Е0120-4-2	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	90	2117,88	13,16	190609	1184	29080	1,54	139
		м2		247,50	4,93	22275	444	128	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	671	2093,62	10,58	1404819	7099	198582	1,41	946
		м2		227,25	3,96	152485	2657	128	0,02	13
8	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	428	2179,43	9,15	932796	3916	109732	1,22	522
		м2		196,88	3,42	84265	1464	128	0,02	7
9	Е0120-4-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10	1867,88	13,16	18679	132	3231	1,54	15
		м2		247,50	4,93	2475	49	128	0,02	--
10	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	70	2179,43	9,15	152560	641	17947	1,22	85
		м2		196,88	3,42	13782	239	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2781557	16655			2194
			Тенге			353692	6231			30
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2781557				
	Материалы -		Тенге			2411210				
	Всего заработная плата -		Тенге				359923,00			
		Накладные расходы -	Тенге			460702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69105,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3436794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2455
		Сметная заработная плата -	Тенге				429028,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3436794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2455
		Сметная заработная плата -	Тенге				429028,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2781557	16655			2194
			Тенге			353692	6231			30
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2781557				
	Материалы -		Тенге			2411210				
	Всего заработная плата -		Тенге				359923,00			
		Накладные расходы -	Тенге			460702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69105,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**194536**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3436794**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429028,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3436794**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**3 436 794**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**49 490**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			**7 423**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**3 486 284**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**80 533**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**34 863**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**13 945**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**3 615 625**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			**7 548 492**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**150 970**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**7 699 462**				
		НДС (12%)	Тенге			**923 935**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**8 623 397**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №8
за Июль 2012 года
ЛС 4 Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1800	38,10	3,20	68580	5760	50445	0,15	270
		м		28,80	0,70	51840	1260	95	--	7
2	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	1,8	921900,00	--	1659420	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	1800	54,48	--	98064	--	56434	0,18	324
		м		29,03	--	52254	--	108	--	--
4	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	181,8	1420,00	--	258156	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	4000	94,79	10,91	379150	43630	368106	0,48	1932
		м кабеля		78,30	6,91	313200	27639	108	0,03	120
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	4,08	52100,00	--	212568	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	2200	103,71	11,48	228161	25255	211228	0,50	1107
		м кабеля		81,68	7,22	179696	15886	108	0,03	69
8	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,24	60500,00	--	135762	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2200	36,51	--	80322	--	62560	0,16	356
		м		26,33	--	57926	--	108	--	--
10	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	222,2	579,00	--	128654	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3248837	74645			3989
			Тенге			654916	44784			197
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2862027				
	Материалы -		Тенге			124716				
	Всего заработная плата -		Тенге				699700,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2007750				
		Накладные расходы -	Тенге			748773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112316,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3827449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4560
		Сметная заработная плата -	Тенге				812016,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128654				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136373				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			258156				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273645				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4237467				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			4 237 467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			61 020				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			9 153				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 298 487				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			99 295				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			42 985				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			17 194				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			4 457 960				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			9 307 071				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			186 141				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			9 493 212				
		НДС (12%)	Тенге			1 139 186				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			10 632 399				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №9
за Июль 2012 года
ЛС 1-1 Общестроительные работы. Котельная

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
1	**Е0156-4-7пр им**	**Ремонт существующих оконных блоков из ПХВ профиля размеры 2,0х1,8 /см. проект котельной АС/**	7	**5497,47**	**12,36**	**38482**	**87**	**19471**	**15,66**	**110**
		коробка		**2573,55**	**2,03**	**18015**	**14**	**108**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**38482**	**87**			**110**
			Тенге			**18015**	**14**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38482**				
	Материалы -		Тенге			**20381**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18029,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2921,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3477**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20950,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**61431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20950,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38482**	**87**			**110**
			Тенге			**18015**	**14**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38482**				
	Материалы -		Тенге			**20381**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18029,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2921,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3477**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**61431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20950,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**61431**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**61 431**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**885**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			**133**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**62 316**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**1 439**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**623**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**249**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**64 628**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			**134 926**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**2 699**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**137 624**				
		НДС (12%)	Тенге			**16 515**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**154 139**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"

_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №10
за Июль 2012 года
ЛС 1-4 Оборудование котельной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С	Обшивка и утеплитель для котла SK 725-1320	3	743329,39	--	2229988	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
2	С	Автоматика котла Logamatic 4212	3	47507,35	--	142522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С	Предохранительный клапан 5 бар	3	117076,42	--	351229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С	Ограничитель максимального давления DSH 143F001	3	43542,47	--	130627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С	Ограничитель минимального давления DSL 143F001	3	30949,78	--	92849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С	Комплект для чистки котла	1	14853,36	--	14853	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	С	Горелка дизельная	3	706308,31	--	2118925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С	Топливный фильтр	3	18609,81	--	55829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925,00	388,00	17775	1164	12413	27,00	81
		шт		4568,00	29,30	13704	88	90	0,17	1
10	С	Насос для перекачки топлива	3	31359,91	--	94080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
11	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	5	5925,00	388,00	29625	1940	20688	27,00	135
				4568,00	29,30	22840	147	90	0,17	1
		шт								
12	С	Циркуляционный насос (байпас) TOP-S 50/4 DM	3	52644,09	--	157932	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С	Циркуляционный насос (сопровождение) TOP-S 30/7 EM	2	19107,75	--	38215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С	Гайка накидная диам 32 мм (чугун, нар.резьба)	2	418,04	--	836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	4	6964,00	785,00	27856	3140	19116	31,00	124
				5175,00	135,00	20700	540	90	0,78	3
		шт								
16	С	Циркуляционный насос сетевой (1 раб., 1 рез.) IL 125/270-15/2	2	306114,68	--	612229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С	Циркуляционный насос сетевой (1 раб., 1 рез.) TOP-S 65/15 DM	2	82726,14	--	165452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С	Вибровставка DN 150 мм	4	10395,69	--	41583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925,00	388,00	17775	1164	12413	27,00	81
				4568,00	29,30	13704	88	90	0,17	1
		шт								
20	С	Насос повышения давления MHI 1604 DM	3	47183,04	--	141549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С	Реле давления (0,2-8,0 бар) KPI 35	2	5349,52	--	10699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	С	Термостат (+30 +90° С) KT	3	22718,65	--	68156	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С	Расширительный бак 700 л, 6 бар Maxivarem LR 700	3	93122,23	--	279367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131203-11	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3	2	7650,00	--	15300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С131203-10	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3	1	5220,00	--	5220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С	Клапан предохранительный регулируемый диам 1 1/4"	3	4892,72	--	14678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С	Клапан предохранительный регулируемый диам 1"	3	3218,97	--	9657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С	Разборный пластинчатый теплообменник для с.н. XG 10-1-20	1	80083,64	--	80084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С	Установка химводоотчистки 2,5м3/ч АВПУ-2,5	1	739309,14	--	739309	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-209	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с поверхностью двоякой кривизны без арматуры	1,32	154200,00	--	203544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С	Поплавковый выключатель эл.	2	13495,22	--	26990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С	Электро-магнитный клапан DN 50 мм EV220B	2	24667,28	--	49335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130904-90 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	2	101900,00	--	203800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-87 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	4	17600,00	--	70400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С	Дисковый поворотный затвор DN 200 мм	1	10589,49	--	10589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С	Дисковый поворотный затвор DN 150 мм	4	6693,82	--	26775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С	Дисковый поворотный затвор DN 125 мм	8	5709,82	--	45679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С	Дисковый поворотный затвор DN 100 мм	6	4382,13	--	26293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С	Дисковый поворотный затвор DN 80 мм	1	3498,98	--	3499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С	Дисковый поворотный затвор DN 65 мм	4	2967,82	--	11871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С	Дисковый поворотный затвор DN 50 мм	11	2847,20	--	31319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130904-54п рим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	9	5670,00	--	51030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130904-54п рим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130904-53п рим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	16	1390,00	--	22240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130904-53п рим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	25	1390,00	--	34750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130904-53п рим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	1390,00	--	8340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130904-53п рим	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	32	1390,00	--	44480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С	Фильтр сетчатый фланцевый DN 200 мм	1	36160,48	--	36160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С	Фильтр сетчатый фланцевый DN 100 мм	3	10287,33	--	30862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С	Фильтр сетчатый фланцевый DN 65 мм	1	6827,90	--	6828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С	Фильтр сетчатый фланцевый DN 100 мм	3	1939,92	--	5820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	3	7260,00	--	21780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	2	6670,00	--	13340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	3	5730,00	--	17190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С	Обратный клапан муфтовый диам 1 1/4"	2	758,17	--	1516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С	Обратный клапан муфтовый диам 1"	3	553,30	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С	Обратный клапан межфланцевый DN 150 мм	2	10395,69	--	20791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С	Обратный клапан межфланцевый DN 100 мм	2	5402,52	--	10805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С	Обратный клапан межфланцевый DN 65 мм	1	3306,37	--	3306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С	Обратный клапан муфтовый диам 2"	3	1563,41	--	4690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С	Обратный клапан межфланцевый DN 50 мм	3	2794,60	--	8384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
62	С	Автоматический спускник воздуха	12	669,18	--	8030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	С131205-5	Термометры угловые в оправе	14	541,00	--	7574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	28	895,00	--	25060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
65	С12021-209	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с поверхностью двоякой кривизны без арматуры	16,45	154200,00	--	2536590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11352534	7408			421
			Тенге			70948	862			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			80084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			80084				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			93031				
	Материалы -		Тенге			14675				
	Всего заработная плата -		Тенге				71810,00			
		Накладные расходы -	Тенге			64629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9694,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9460				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			167120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				81505,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2740134				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2740134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164408				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2904542				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8439285				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8439285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8945642				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12097388				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			12 097 388				
		в том числе оборудования	Тенге			80 084				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г., без оборудования	Тенге			12 017 304				
		Временные здания и сооружения 1,8% с к=0,8	Тенге			173 049				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			25 957				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			12 190 353				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			281 597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			121 904				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			48 761				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			12 722 699				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. (К=2,088)	Тенге			26 561 713				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			531 236				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			27 092 948				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			27 092 948				
		НДС (12%)	Тенге			3 251 154				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			30 344 101				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №11
за Июль 2012 года
ЛС 6-4 Д Наружные сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-3	**Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,02**	**35262,19**	**15417,19**	**705**	**308**	**622**	**116,40**	**2**
				19845,00	**4088,07**	**397**	**82**	**130**	**15,83**	**--**
		км								
2	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,02**	**58881,69**	**25695,31**	**1178**	**514**	**1037**	**194,00**	**4**
				33075,00	**6813,45**	**662**	**136**	**130**	**26,38**	**1**
		км								
3	С130804-148 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 110 мм**	**20,2**	**2630,00**	**--**	**53126**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**55009**	**822**			**6**
			Тенге			**1058**	**218**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55009**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1276,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**53126**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1659**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**249,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1525,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**60068**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**60 068**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**865**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			**130**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**60 933**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**1 408**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**609**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**244**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**63 194**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			**131 932**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**2 639**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**134 571**				
		НДС (12%)	Тенге			**16 148**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**150 719**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест в пос. Ильинка"
Заказчик - ГУ "Управление строительства г. Астана"
Подрядчик - ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Акт выполненных работ №12
за Июль 2012 года
ЛС 9-2 Благоустройство территории. Покрытие проездов тротуаров. Прочие затраты.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие тип 1								
1	Е0127-18-2п рим	**Разборка покрытий и оснований песчаных**	609	66,75	51,25	40653	31214	20346	0,12	71
		м3		15,50	9,62	9440	5859	133	0,04	22
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	812	66,75	51,25	54204	41618	27129	0,12	95
		м3		15,50	9,62	12586	7811	133	0,04	29
3	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований бетонных**	812	408,11	169,61	331387	137725	261966	1,55	1259
		м3		238,50	4,07	193662	3305	133	0,01	11
4	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	1120	122,85	--	137592	--	182997	0,77	859
		м		122,85	--	137592	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			563836	210557			2284
			Тенге			353280	16975			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			563836				
	Всего заработная плата -		Тенге				370255,00			
		Накладные расходы -	Тенге			492439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73866,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1119652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				444121,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1119652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				444121,00			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тип 2								
5	Е0127-18-2п рим	**Разборка покрытий и оснований песчаных**	59,8	66,75	51,25	3992	3065	1998	0,12	7
		м3		15,50	9,62	927	575	133	0,04	2
6	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	119,6	66,75	51,25	7984	6130	3996	0,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,50	9,62	1854	1151	133	0,04	4
		м3								
7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	202,4	408,11	169,61	82602	34329	65298	1,55	314
				238,50	4,07	48272	824	133	0,01	3
		м3								
8	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	665	122,85	--	81695	--	108655	0,77	510
				122,85	--	81695	--	133	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**176273**	**43524**			**845**
			Тенге			**132748**	**2550**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176273				
	Всего заработная плата -		Тенге				135298,00			
		Накладные расходы -	Тенге			179946				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26992,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				162290,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			377592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата -	Тенге				162290,00			
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие тип 3								
9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований бетонных	92,56	408,11	169,61	37775	15699	29862	1,55	143
				238,50	4,07	22076	377	133	0,01	1
		м3								
10	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	185,12	66,75	51,25	12358	9488	6185	0,12	22
				15,50	9,62	2869	1781	133	0,04	7
		м3								
11	Е0127-18-2п рим	Разборка покрытий и оснований песчаных	46,2	66,75	51,25	3084	2368	1544	0,12	5
				15,50	9,62	716	444	133	0,04	2
		м3								
12	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	133	122,85	--	16339	--	21731	0,77	102
				122,85	--	16339	--	133	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**69555**	**27555**			**273**
			Тенге			**42000**	**2602**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69555				
	Всего заработная плата -		Тенге				44602,00			
		Накладные расходы -	Тенге			59321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8898,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				53500,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			136609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				53500,00			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие тип 4								
13	Е0127-18-2п рим	**Разборка покрытий и оснований песчаных**	37,6	66,75	51,25	2510	1927	1256	0,12	4
		м3		15,50	9,62	583	362	133	0,04	1
14	Е0127-18-2п рим	**Разборка покрытий и оснований песчаных /верхний слой/**	376	66,75	51,25	25100	19272	12562	0,12	44
		м3		15,50	9,62	5828	3617	133	0,04	13
15	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	301	122,85	--	36978	--	49181	0,77	231
		м		122,85	--	36978	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			64587	21199			279
			Тенге			43389	3979			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64587				
	Всего заработная плата -		Тенге				47367,00			
		Накладные расходы -	Тенге			62999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9450,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				56817,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			135241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				56817,00			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие тип 8,9								
16	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	115,1	408,11	169,61	46974	19522	37133	1,55	178
		м3		238,50	4,07	27451	469	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			46974	19522			178
			Тенге			27451	469			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46974				
	Всего заработная плата -		Тенге				27920,00			
		Накладные расходы -	Тенге			37133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5570,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				33490,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			89154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				33490,00			
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие тип 1								
17	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	609	1018,16	68,13	620060	41492	27653	0,14	88
		м3		21,38	12,76	13020	7771	133	0,04	27
18	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	4060	381,24	33,28	1547841	135123	89025	0,03	134
		м2		5,00	11,49	20300	46636	133	0,04	164
19	E0127-37-5	**Устройство оснований внегородских автомобильных дорог толщиной 20 см из дорожного бетона механизированным способом при разгрузке с мостика**	4060	1564,40	72,39	6351478	293917	279440	0,17	670
		м2		25,43	26,32	103246	106859	133	0,10	390
20	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	1120	554,88	6,63	621466	7426	164507	0,70	782
		м		108,68	1,76	121722	1968	133	0,01	7
21	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые М-400**	46,46	28200,00	--	1310172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			10451017	477959			1673
			Тенге			258288	163234			587
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10451017				
	Материалы -		Тенге			177579				
	Всего заработная плата -		Тенге				421522,00			
	Местные материалы -		Тенге			9537192				
		Накладные расходы -	Тенге			560624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84094,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11672340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				505616,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11672340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				505616,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие тип 2								
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	59,8	1018,16	68,13	60886	4074	2715	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1279	763	133	0,04	3
23	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	598	38,43	33,28	22982	19902	13113	0,03	20
		м2		5,00	11,49	2990	6869	133	0,04	24
24	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции 20-40 мм	162,66	1900,00	--	309046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1012	24,52	15,35	24816	15536	14806	0,03	34
		м2		5,94	5,06	6011	5121	133	0,02	18
26	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2024	0,02	--	40	--	27	--	--
		м2		0,01	--	20	--	133	--	--
27	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	122,25	5180,00	--	633255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	665	554,88	6,63	368996	4409	97676	0,70	464
		м		108,68	1,76	72272	1168	133	0,01	4
29	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	26,82	28200,00	--	756268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			2176289	43922			527
			Тенге			82572	13921			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2176289				
	Материалы -		Тенге			15725				
	Всего заработная плата -		Тенге				96493,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2034071				
		Накладные расходы -	Тенге			128336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2442903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				115744,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2442903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				115744,00			
		РАЗДЕЛ 8. Покрытие тип 3								
30	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	92,56	392,17	66,01	36299	6110	21447	1,35	125
		м3		195,75	24,93	18119	2308	105	0,12	11
31	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)**	94,4	6840,00	--	645696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	925,6	381,12	33,28	352766	30805	20296	0,03	31
		м2		5,00	11,49	4628	10632	133	0,04	37
33	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	46,2	1018,16	68,13	47039	3148	2098	0,14	7
		м3		21,38	12,76	988	590	133	0,04	2
34	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	133	554,88	6,63	73799	882	19535	0,70	93
		м		108,68	1,76	14454	234	133	0,01	1
35	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые М-400**	4,92	28200,00	--	138800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1294400	40945			255
			Тенге			38189	13763			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1294400				
	Материалы -		Тенге			14558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				51952,00			
	Местные материалы -		Тенге			1200708				
		Накладные расходы -	Тенге			63376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9506,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1439243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				61458,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1439243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				61458,00			
		РАЗДЕЛ 9. Покрытие тип 4								
36	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	37,6	1018,16	68,13	38283	2562	1707	0,14	5
		м3		21,38	12,76	804	480	133	0,04	2
37	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**	3760	17,39	11,84	65397	44529	43132	0,04	135
		м2		5,51	3,11	20718	11712	133	0,01	42
38	С143008-92	**Песок природный**	466,2	844,00	--	393473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	301	554,88	6,63	167019	1996	44211	0,70	210
		м		108,68	1,76	32713	529	133	0,01	2
40	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые М-400**	11,09	28200,00	--	312625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			976797	49087			350
			Тенге			54234	12721			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976797				
	Материалы -		Тенге			5629				
	Всего заработная плата -		Тенге				66955,00			
	Местные материалы -		Тенге			867848				
		Накладные расходы -	Тенге			89050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13358,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1129799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				80313,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1129799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				80313,00			
		РАЗДЕЛ 10. Покрытие тип 5,7								
41	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1353,2	38,43	33,28	52006	45037	29672	0,03	45
		м2		5,00	11,49	6766	15544	133	0,04	55
42	С143008-36	**Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции 20-40 мм**	368,07	1900,00	--	699334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			751339	45037			45
			Тенге			6766	15544			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751339				
	Всего заработная плата -		Тенге				22310,00			
	Местные материалы -		Тенге			699537				
		Накладные расходы -	Тенге			29672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4451,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			827872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				26761,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			827872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				26761,00			
		РАЗДЕЛ 11. Покрытие тип 8,9								
43	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	575,5	1143,60	97,07	658142	55864	100845	0,78	449
		м3		112,50	36,00	64744	20718	118	0,18	104
44	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	575,5	1232,52	73,75	709317	42445	25296	0,14	83
		м3		21,38	11,67	12304	6715	133	0,04	24
45	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	345,3	1018,16	68,13	351571	23526	15679	0,14	50
		м3		21,38	12,76	7383	4406	133	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1151	24,52	15,35	28224	17670	16839	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6837	5824	133	0,02	20
47	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	106,47	5180,00	--	551502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1151	24,52	15,35	28224	17670	16839	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6837	5824	133	0,02	20
49	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2302	0,02	--	46	--	31	--	--
		м2		0,01	--	23	--	133	--	--
50	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	139,04	5180,00	--	720232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			3047259	157174			659
			Тенге			98127	43488			183
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3047259				
	Материалы -		Тенге			10699				
	Всего заработная плата -		Тенге				141615,00			
	Местные материалы -		Тенге			2781259				
		Накладные расходы -	Тенге			175529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26329,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3416155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				167945,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3416155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата -	Тенге				167945,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19618328	1136481			7368
			Тенге			1137044	289245			1067
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19618328				
	Материалы -		Тенге			224188				
	Всего заработная плата -		Тенге				1426289,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			17120614				
		Накладные расходы -	Тенге			1878426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							939
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281764,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1289805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22786559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9375
		Сметная заработная плата -	Тенге				1708053,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22786559				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			22 786 559				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			328 126				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений (15%)	Тенге			49 219				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			23 114 685				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			533 949				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			231 147				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			92 459				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			23 972 240				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г. (К=2,088)	Тенге			50 047 851				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 000 957				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			51 048 808				
		Затраты на технический надзор	Тенге			1 944 565				
		Затраты на проведение авторского надзора	Тенге			611 725				
		Разработка сметной документации	Тенге			2 203 438				
		Технологическое обследование	Тенге			2 628 499				
		Затраты на прохождение сметной документации государственной экспертизы	Тенге			328 924				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7 717 151				
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ				58 765 959				
		НДС (12%)	Тенге			7 051 915				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			65 817 874				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астана"
_____

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"
_____