Наименование объекта: Выполнение подрядных работ по строительству "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Би-ата" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул" Абайского района ВКО".

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Central Asia Industrial Company"

Форма 2

Основание: Договор № 92 от 06 ноября 2013 года

АКТ №2 от 05.12.2013 г.
выполненных работ за период с 26 ноября по 05 декабря 3013 г.
Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	79 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2								
		км линии	3,53	25922,88	17030,88	91508	60119	43550	43,7	154
				7650	4099,68	27005	14472	105	15,13	53
	80 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2								
		т	3,9	315700		1231230				

1584

81 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования	комплект	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
				1386	236,48	5544	946	105	1,02	4
82 80-1-1	Разъединитель РЛНД-10	шт	4	15360		61440				
83 80-1-1	привод ПРНЗ-10	шт.	4	1450		5800				
84 99-1-1	кронштейн РА1К=4,000;	шт.	4	1754		7016				
85 99-1-1	кронштейн РА2К=4,000;	шт.	4	362		1448				
86 99-1-1	вал привода РАЗК=4,000;	шт.	8	1786		14288				
87 99-1-1	кронштейн РА4К=4,000;	шт.	4	269		1076				
88 99-1-1	кронштейн РА5К=4	шт.	4	262		1048				
89 99-1-1	хомут Х7К=4,000;	шт.	12	277		3324				
90 99-1-1	хомут Х8К=4,000;	шт.	4	307		1228				
91 99-3-1	проводник ЗП-1К=4,000;	м.	18	158		2844				
92 99-1-1	Изолятор ШФ20	шт.	12	351		4212				
93 18-4-1332	колпачокК6	шт.	12	12		144				
94 99-1-1	крепление провода	шт.	6	285		1710				
95 99-1-1	зажим ПА	шт.	6	47		282				
96 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2К=2,000;	т	0,00054	315700		170				
97 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=4,000;		0,00504	149300		752				

		m							
98 1-7-6	Зажим плашечныйК=4,000;	0,24	7100		1704				
	100шт								
99 Е33-116-1									
	Установка линейного электрооборудования разрядников	4	2476,72	1756,72	9907	7027	3877	3,76	15
	комплект		616,5	306,68	2466	1227	105	1,06	4
100 80-1-1Прайс	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	12	2329		27948				
	шт								
101 Ц8-471-3 (МС	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм kмат1=0;	46	131,7	20,7	6058	952	4921	0,7	32
	шт		111	1,6	5106	74	95	0,009	0
102 99-1-1	Стержень омедненный 14.2мм - 1.5 м.	92	2044		188048				
	шт.								
103 99-1-1	Муфта соединительная 14.2	62	1017		63054				
	шт.								
104 99-1-1	Наконечник для омедненного стержня	46	429		19734				
	шт.								
105 99-1-1	Головка для омедненного стержня 14.2	46	614		28244				
	шт.								
106 Ц8-472-2 (МС	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	121	26,3	3,3	3182	399	2690	0,14	17
	м		23	0,4	2783	48	95	0,002	0
107 99-3-1	Полоса оцинкованная 40х4	121	369		44649				
	м.								
108 99-1-1	Зажим стержень-полоса	46	1578		72588				
	шт.								
109 99-1-1	насадка	1	4059		4059				
	шт.								
110 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	276	51,7	2,8	14269	773	7289	0,16	44
	м		27,5	0,3	7590	83	95	0,002	1

111 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	92	431,6	21,6	39707	1987	13276	0,9	83
	шт		149	2,9	13708	267	95	0,017	2
112 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55
	опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
113 30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	18	19100		343800				
	шт								
114 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	450	196,8	46,3	88560	20835	14065	0,14	63
	м кабеля		22,5	10,4	10125	4680	95	0,061	27
115 99-3-1	СИП-4	450	117		52650				
	м.								
116 99-1-1	крюк SOT 21.1	18	237		4266				
	шт.								
117 99-1-1	зажим натяжной SO158.1	12	346		4152				
	шт.								
118 99-1-1	бандаж пластиковый PER15	24	111		2664				
	шт.								
119 99-1-1	Зажим ответвительный SLIP 22.127	42	344		14448				
	шт.								
120 99-1-1	зажим заземляющийSM2.24	18	48		864				
	шт.								
121 16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,0013	493900		642				
	т								
122 1-7-6	Зажим плашечный	0,12	7100		852				
	100шт								
123 99-3-1	заземляющий проводник	12	55		660				
	м.								
124 99-4-1	концевой колпачок	48	30		1440				
	шт.								

125 99-4-1	кронштейн У3	шт.	12	1571		18852				
126 99-4-1	крюк накручивающийся PD2.2	шт.	6	266		1596				
127 99-4-1	зажим натяжной SO157.1	шт.	6	290		1740				
128 Ц8-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	6	1627,7	49,7	9766	298	2668	3	18
				459	9	2754	54	95	0,053	0
129 80-1-1	Ящик ЯБПВУ-1М У1 100А	шт.	6	9216		55296				
	Всего прямые затраты					**2591590**	**111278**			**511**
						86193	**26286**			**111**
	Стоимость: материалов, тенге					2243635				
	оборудования, тенге					150484				
	Стоимость: материалов заказчика, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					113375				
	- заработная плата, тенге					17006				
	- трудоемкость, чел-ч					57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					153269				
	Всего:					**2858235**				
	- единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					28582				
	- оплата дополнительных отпусков (0,4%)					11433				
	Всего:					2898250				
	Сметная заработная плата, тенге					129485				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					679				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2898250**				

Тұрғали Даурен Куанышберұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖ бөлімі басшысының м.а. и.о. руководителя отдела по ЧС Абайского района ДЧС по ВКО
Рахымжанов Сырым Амангазыевич (аты, әкесінің аты, тегі)	«Абай ауданының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысының м.а. И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
Ковылин Александр Юрьевич (аты, әкесінің аты, тегі)	ЖШС «СпецМонтажПроект» жобалаушысы проектировщик ТОО «СпецМонтажПроект»
Токсанбаев Адиль Оралович (аты, әкесінің аты, тегі)	Бас мердігер «Central Asia Industrial Company » ЖШС директоры Директор генерального подрядчика ТОО « Central Asia Industrial Company »
Отарбаев М.Ж. (аты, әкесінің аты, тегі)	ШҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиялау департаментінің бас мемлекеттік құрылыс инспекторы Главный государственный строительный инспектор ВКО «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО

комиссия мүшелері - тапсырыс берушінің өкілдері:
члены комиссии – представители заказчика:
бас мердігер
генеральный подрядчик

Токсанбаев Адиль Оралович
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Central Asia Industrial Company»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің директоры

Директор ТОО «Central Asia Industrial Company»

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Тұрғали Даурен Куанышберұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

ШҚО ТЖД Абай ауданының ТЖ бөлімі басшысының м.а.

и.о. руководителя отдела по ЧС Абайского района ДЧС по ВКО

Энергетика бөлімі басшысының м.а.
(лауазымы)

Тохтаров Д.С.
(аты, әкесінің аты, тегі)

И.о. руководителя отдела энергетики
(должность)

бас жобалаушының өкілі
генерального проектировщика
Ковылин А.Ю.

Жобалық-зерттеу институты
«СпецМонтажПроект» ЖШС директоры
(келісім бойынша)
директор ТОО «СпецМонтажПроект»
(лауазымы)

(аты, әкесінің аты, тегі)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырушы (тапсырушымен бірге мердігер)
«ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі бас мердігер «Central Asia Industrial Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен

(ұйымның атауы)

объектіні пайдалану үшін қабылдауға ұсынды: «ШҚО Абай ауданында «Би-ата» шаруашылық қожалығының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

мына мекенжай бойынша: Восточно-Казахстанская область, Абайский район,
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі)

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» с генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Central Asia Industrial Company»

(наименование организации)

предъявлен объект к приемке в эксплуатацию «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Би-ата» к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» Абайского района ВКО»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Абайский район, село Караул

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Объект бойынша жүргізілген жұмыстар ашық конкурс қорытындылары туралы конкурстық комиссиясының хаттамасына сәйкес «ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ шешімінің (бұйрықтың, қаулының және т.б.), конкурстық құжаттаманың және 2013 жылғы 6 қарашадағы № 92 келісім-шарттың негізінде
(шешім шығарған органның атауы)
және қызметті жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы хабарламаны қабылдау немесе нақты әрекеттер туралы ШҚО МСҚБ ММ № 498 талонына сәйкес жүзеге асырылды.
(рұқсат берген органның атауы)

2. Работы по объекту осуществлены на основании решения (приказа, постановления и др.), конкурсной документации и договора № 92 от 6 ноября 2013года
согласно протокола конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса
ГУ «Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 498 ГУ «ГАСК ВКО»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Объект бойынша жұмыстарды жалпы құрылыс жұмыстарын
(жұмыс түрлері)
орындаған бас мердігер "Central Asia Industrial Company " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды, 07.06.2011 ж. МҚЛ № 06-02364
(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігерлік ұйымдар	жоқ

3. Работы по объекту осуществлены генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Central Asia Industrial Company» ГСЛ № 06-02364 от 07.06.2011 г..
(наименование организации)
выполнившим общестроительные работы нет

4. Құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеген
бас жобалаушы «СпецМонтажПроект» ЖШС, 26.09.2000 ж. ГСЛ № 001372 мем. лицензиясы

«ШҚО Абай ауданында «Би-ата» шаруашылық кожалығының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу»
жеке жұмыс жобасын орындады
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
Выполнившим генеральным проектировщиком «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Би-ата» к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» Абайского района ВКО».
Индивидуальному рабочему проекту
ТОО «СпецМонтажПроект» гос. лицензия ГСЛ №001372 от 26.09.2000 г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
(наименование частей или разделов документации)

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді «ШҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ **берді.**

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Орындалған жұмыстар (үлгілік, жеке)

[жобаның нөмірі, сериясың (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы нысандар бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

«ШҚО Абай ауданында «Би-ата» шаруашылық қожалығының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне қосу»

жеке жұмыс жобасы бойынша жүргізілді.

6. Выполненные работы по проекту (типовому, индивидуальному)

«Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Би-ата» к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» Абайского района ВКО»

Индивидуальному рабочему проекту

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалық-сметалық құжаттаманы бекіткен ««Шығысемсараптама» ЕМК-мен 2013 жылғы 20 тамыз №07-0153/13

[объектіге құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) орган атауы (кезек, іске қосу кешені)]

7. Проектно-сметная документация утверждена филиал РГП «Госэкспертиза» г.Семей от «20» августа 2013г. №07-0153/13

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Қайта жаңарту жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы	қараша 2013г. (месяц и год)	окончание работ	желтоқсан 2013г. (месяц и год)
құрылыстың ұзақтығы, ай болғанда:			2
норма бойынша немесе КҰЖ бойынша	іс жүзінде		2

8. Работы по реконструкции осуществлены в сроки:

начало работ	Ноября 2013 года.	окончание работ	Декабря 2013 года
	(месяц и год)		(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:			2
по норме или по ПОС,		фактически	2

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынылған құжаттамалар Жобалық-сметалық құжаттама, жұмыс комиссиясының актісі, жасырын

жұмыстарға арналған акт, орындау сұлбалары, материалдарға арналған сертификаттар.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, акт рабочей комиссии, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты на материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көруден кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) **сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.**

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар бойынша іс-шаралар толық көлемде орындалды

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнены в полном объеме

(сведения о выполнении)

12. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. «ШҚО Абай ауданында «Би-ата» шаруашылық кожалығының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» **объектісі бойынша жүргізілетін жұмыстардың негізгі түрлері:**

9. Құрылыс учаскесі III климаттық ауданда, А аралық ауданында орналаскан. Желдік жүктеме – 38 кПа. Қар жүктемесі – 1,0 кПа. Тайғақтың қалыңдығы 15 мм. Құрылыс ауданы сейсмикалы емес. Тұтынушылардың электр қондырғыларын электрмен жабдықтау жүйесін орындау үшін жобада әрекеттегі №4 ВЛ-10 кВ ПС-110/35/10 «Караул» желісінен электр сымын тарту карастырылған. Жобаланатын 10 кВ желісі 50 кНм есептік майысу кезенімен, АС-50 өткізгішімен СВ-105 темірбетон тіректерде тартылған. Бірінші тарамдық және соңғы тіректерге РЛНД-10/400 бөлгіштері орнатылған. Жерге оқшауландыру контурын жан-жағы 3 м тең тарапты үшбұрыштың жан-жағынан қағылған диаметрі 14.2 мм ұзындығы 3 м болат мысталған өзектермен қағу арқылы ажыратып орындау кажет. Бөлгіштері бар тіректерге ОПН-10 кВ орнатылған. Барлық бөлгіштер жерге оқшауландырылған. Тұтынушының аумағына 25 кВА қуаттық трансформаторы бар дүңгіршек типті 2 бірлік трансформаторлық тұйық аралық станция орнатылған. 0,4 кВ электр қондырғыларына дейін СВ105 тіректерде СИП 4-4х16 электр берілісі сымдарының ӘЖ тартылған. Ғимаратқа орнатылған электр қондырғыларын нәрлендіру үшін ғимараттың сыртқы қабырғасына ЯБПВУ-1М У1 100А IP54 ажыраткышы бар жәшік орнатылған. 2.5 метрден кем биіктікте тартылған сым механикалық бүлінуден шартты диаметрі 38 мм болатын Р3-ЦП 38 оқшаулағышы бар ПВХ металл қолғабымен қорғалған. Электр энергиясын есепке алу ТП10/0.4 орнатылған тура қосу есептегішімен орындалған. 0,4 кВ енбесінде ТП-да қалыпты тогы 20А болатын автоматтық ажыраткыш орнатылған. Қайтарымды желілердің ажыраткыштарының қалыпты тогы – 10А. Электрмен жабдықтау жұмыс жобасына, сонымен катар «ШҚ АЭК» АҚ берілген 28.02.2013 жылғы шы. №64.19/668

ТУ № 1950 техникалық шартына сәйкес. 10 кВ электрмен жабдықтау желілерінің бағандарын орнату типтік жобаға сай орындалған. Электрмен жабдықтау санаты III, жалпы қуаты 30 кВт

13. Основные виды работ по объекту «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Би-ата» к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» Абайского района ВКО».

Участок строительства расположен в III климатическом районе, подрайоне – А. Ветровая нагрузка – 38 кПа. Снеговая нагрузка – 1,0 кПа. Толщина стенки гололеда 15 мм. Район строительства не сейсмичный. Для выполнения системы электроснабжения электроустановок потребителей, проектом предусмотрено отпайка от существующей линии №4 ВЛ-10 кВ ПС-110/35/10 «Караул». Проектируемая линия 10 кВ выполнена на железобетонных опорах СВ-105 с расчетным изгибающем моментом 50 кНм, проводом АС-50. На первой ответвительной и концевой опорах установлен разъединитель РЛНД-10/400. Выполнить контур заземления разъединить, путем забивания стержней стальных обмедненных диаметром 14.2 мм длинной 3 м, забитых по сторонам равностороннего треугольника со стороной 3 м. На опорах с разъединителями установлены ОПН-10 кВ. Все опоры заземлены. На территории потребителя установлены 2 однотрансформаторные тупиковые подстанции киоскового типа с силовым трансформатором 25 кВА. До электроустановок 0,4 кВ выполнены ВЛ электропередач проводом СИП 4-4х16 на опорах СВ105. На внешней стене зданий установлен ящик с рубильником ЯБПВУ-1М У1 100А IP54, для запитки электроустановок установленных в зданиях. Проводка выполненная на высоте менее 2.5 метров защищена от механических повреждений металлорукавом в ПВХ с изоляцией Р3-ЦП 38, с условным диаметром 38 мм. Учет электроэнергии выполнен счетчиком прямого включения, установленой в ТП10/0.4. На вводе 0,4 кВ в ТП установлен автоматический выключатель с номинальным током 20А. Номинальный ток автоматических выключателей отходящих линий – 10А. Обеспечение электроснабжения в соответствии с рабочим проектом, также технических условий ТУ № 1950 исх. №64.19/668 от 28.02.2013 года выданных АО "ВК РЭК". Установка опор линий электроснабжения 10 кВ выполнена согласно типового проекта. Категория электроснабжения III, общая мощность 30 кВт.

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: отпежол бөлігін жайластыру бойынша: келісім-шарт бойынша өткізілген конкурсқа сәйкес жұмыстарды орындау құны – 16553,6 мың теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: по устройству проезжей части: Стоимость выполнения работ, согласно проведенного конкурса по договору - 16553,6 тыс. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
16699781,28 мың теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
16699781,28 тыс. тенге.

18. Келісім-шарт бойынша құрылыс құны
16699781,28 мың.теңге

18. Стоимость строительства по договору
16699781,28 тыс.тенге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған «ШҚО Абай ауданында «Би-ата» шаруашылық кожалығының электр қондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» **құрылысы бойынша өтетін жұмыстар**

Предъявленный к приемке объект — **Работы по строительству** «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Би-ата» к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» Абайского района ВКО»

Пайдалануға қабылдансын

Принять в эксплуатацию

Қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель приемочной комиссии _____ Д. Нариманұлы

Төраға орынбасары
Заместитель председателя _____ Д.Тохтаров

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Д. Тұрғали

_____ А. Ковылин

_____ С. Рахимжанов

_____ А. Токсанбаев

_____ М. Отарбаев

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328
қаулысымен
бекітілген

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы «Би-ата» шаруашылық кожалығының электр кондырғыларын ӘЖ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» электр желісіне косу» объектісі бойынша жұмыстар

Работы по объекту: «Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства «Би-ата» к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ «Караул» в Абайском районе Восточно-Казахстанской области»

2013 жылғы "____" _____ ШҚО Абай ауданының
(объектінің орналаскан жері)

24 12 2013 ж. ВКО Абайского района
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің 2013 жылғы "___" желтоқсандағы №___ өкімімен тағайындалған мемлекеттік комиссия
Государственная комиссия, назначенная распоряжением Акима Абайского района Восточно-Казахстанской области от «___» декабря 2013года №_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

төрағасы председатель	Нариманұлы Думан (аты, әкесінің аты, тегі)	Абай ауданы кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі басшысы Руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Абайского района
Заместитель председателя	Тохтаров Дархан (аты, әкесінің аты, тегі)	Энергетика бөлімі басшысының м.а. (лауазымы) И.о. руководителя отдела энергетики (должность)

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	5710805
Налог(2%)	114216
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	5825021
НДС(12%)	699003
Всего по акту с учетом НДС(12%)	6524024

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта,19
РНН 181600251459
БИН 070340000647
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Зам.начальника

_____ Арсламбаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "БМВ и В"
ВКО,г.Усть-Каменогорск, пос.Металлургов
РНН 181600275511
БИН 110240003241

АО "Евразийский Банк"
ИИК KZ4794809KZT22030399
БИК EURIKZKA

Директор:

_____ Бурмистров В.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Central Asia Industrial Company"
РНН 181600277232
ВКО г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева,37
БИН 110540005197
KZ568560000006021036
Филиал "АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор:

_____ Токсанбаев А.О.

Наименование объекта: Выполнение подрядных работ по строительству "Присоединение электроустановок крестьянского хозяйства "Би-ата" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул" Абайского района ВКО".

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Central Asia Industrial Company"

Основание: Договор № 92 от 06 ноября 2013 года

Форма 2

АКТ № 3 от 23.12.2013 г.
выполненных работ за декабрь 2013 года
Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000; *м3 грунта*	3,8	218,93	0	832	0	940	1,54	6
				218,93	0	832	0	113	0	0
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под трансформаторыК=2,000; *м3 основания*	2	1656,27	100,89	3313	202	382	0,85	2
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	0
3	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,652	3

			104,85	67,51	419	270	140	0,2499	1
4 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	1,592	18100		28815				
5 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=2,000; *м3 грунта*	1,8	122,18	0	220	0	249	0,885	2
			122,18	0	220	0	113	0	0
6 Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА *подстанция*	2	25144	16980	50288	33960	18939	37	74
			6345	3623	12690	7246	95	21,172	42
7 75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВВ *шт*	2	406700		813400				
8 75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 *шт*	2	117500		235000				
9 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазныйК=2,000; *шт*	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
			158	2,3	316	5	95	0,013	0
10 80-1-1	Счетчик электроэнергии Меркурий 231 АТ01IК=2,000; *шт.*	2	4937		9874				
11 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10К=2,000; *шт*	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
			479	2,3	958	5	95	0,013	0
12 80-1-1	Коробка под счетчик РМ0843К=2,000; *шт.*	2	795		1590				

Налог(2%)	26416
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1347221**
НДС(12%)	161666
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1508887**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Либкнехта,19
РНН 181600251459
БИН 070340000647
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
Зам.начальника

_____ Арсламбаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР;

ТОО "БМВ и В"
ВКО,г.Усть-Каменогорск, пос.Металлургов
РНН 181600275511
БИН 110240003241

АО "Евразийский Банк"
ИИК KZ4794809KZT22030399
БИК EURIKZKA

Директор:

_____ Бурмистров В.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Central Asia Industrial Company"
РНН 181600277232
ВКО г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева,37
БИН 110540005197
KZ568560000006021036
Филиал "АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор:

_____ Токсанбаев А.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2791501/13-152	Дата регистрации обязательства: 27.11.2013 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2735692*

Получатель денег	ТОО Central Asia Industrial Company
ИИН/БИН	110540005197
БИК	KCJBKZKX
ИИК	KZ568560000006021036
Код получателя денег	233874
Отделение	ТОО Central Asia Industrial Company

Договор №92 от 06.11.2013

Описание	Сумма
выполнение подрядных работ по строительству "Присоединение электоустановок крестьянского хозяйства "Би-ата" к ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/3/10 кВ "Караул" Абайского района ВКО (ИИК KZ568560000006021036, БИК KCJBKZKX)	14 780 000.00
Всего	14 780 000.00

Код государственного учреждения	2791501
Наименование государственного учреждения	ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"
Код бюджетной классификации	279024011 000431

Руководитель государственного учреждения — Ондаканов А.А. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег — Токасынбаев А.О. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения — Кайраканова А.А. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег — не предусмотрено (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ЖШС "Central Asia Industrial Company"

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	14 780 000.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	14 780 000.00

Руководитель территориального подразделения казначейства — САПАРГАЛИЕВА Б.К (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель — ГАФУРОВА Ш.К (Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

ШКО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
04-03
6
27 НОЯ 2013
ШТТ
Копы

79 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2,33	25922,88	17030,88	60400	39682	28746	43,7	102
	км линии		7650	4099,68	17825	9552	105	15,13	35
80 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	-2,33	315700		-735581				
	т								
	Всего прямые затраты				**471380**	**74682**			**196**
					33507	**17154**			**79**
	Стоимость: материалов, тенге				-696674				
	оборудования, тенге				1059864				
	Стоимость: материалов заказчика, тенге				158299				
	Накладные расходы, тенге				51440				
	- заработная плата, тенге				7716				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-22725				
	Всего:				**500095**				
	- единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5001				
	- оплата дополнительных отпусков (0,4%)				2000				
	Всего:				507097				
	Сметная заработная плата, тенге				58377				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				300				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**507097**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1050359**				
	Итого добавить по акту №2 за разницу коэф.				**270445**				