Утвержден
распоряжением акима области
от «11» ноября 2010 года №402

АКТ
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Строительство хлораторной для фильтровальной станции №3»

«10» ноября 2010 года город Атырау

Государственная приемочная комиссия, созданная распоряжением акима Атырауской области от 21 сентября 2010 года №312-р в составе:

Нурлыгужиева Адильбека Исагалиевича	- заместителя акима города Атырау, председателя комиссии;
Досбаева Аскара Сагизбаевича	- начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, заместителя председателя комиссии;

членов комиссии:

Багитова Латифа Багитовича	- генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма АТК»;
Даукишева Айдоса Мухамедияновича	- начальника Управления архитектуры и градостроительства Атырауской области;
Даутова Марата Искендировича	-начальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау;
Жумашбаева Серика Абсалыковича	- директора коммунального государственного предприятия «Атырау Су Арнасы»;
Ишай Салавата Нурымжановича	- заместителя директора Департамента по контролю и социальной защите по Атырауской области;
Маненова Зайнуллы Уалиулловича	- начальника Управления строительства Атырауской области;
Матвеева Геннадия Николаевича	- директора Атырауского филиала товарищества с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект»;
Менкиджанова Олега Харкевиновича	- инженера отдела специальных проектов товарищества с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл»;

Мусагалиева Темирбека Саримовича	- начальника Управления государственного санитарно- эпидемиологического надзора города Атырау,

установила:

1. Заказчиком, Управлением строительства Атырауской области, совместно с генеральным подрядчиком, товариществом с ограниченной ответственностью «Фирма АТК», предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект «Строительство хлораторной для фильтровальной станции №3» по адресу: Атырауская область, город Атырау улица Белинского.

2. Строительство осуществлено на основании договора подряда контракта товарищества с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» №686500 от 13.03.2009 года и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 134 от 01 апреля 2009 года, выданным Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком товариществом с ограниченной ответственностью «Фирма АТК» выполнившим строительно-монтажные работы по строительству хлораторной, а также субподрядными организациями товариществом с ограниченной ответственностью «ВодЭкоФильтр» выполнивший поставку и монтаж технологического оборудования, товариществом с ограниченной ответственностью «Казводоканалналадка», выполнивший поставку и комплектацию оборудования.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком товариществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект».

5. Исходные данные для проектирования выданы Управлением строительства Атырауской области.

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту №618778.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом Управления строительства Атырауской области за №20 от 17 марта 2009 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2009 года; окончание работ: сентябрь 2010 года,
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 17 месяцев; фактически 17 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- акты скрытых работ;
- исполнительная схема;
- сертификаты и паспорта на материалы.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Технологический трубопровод из полипропиленовых труб ø 32 мм	метр	3666,4	3666,4
Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	метр	223,7x2	206x2
Смотровые колодцы	шт	17	16
Контрольный кабель МКЭШВ 4x1,5x2	метр	400	380

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Емкости объемом 1000 дм^3 для хранения высококонцентрированного товарного гипохлорита натрия марки «А»;
- Насосы-дозаторы «DDI 222» производительностью 60 л/ч для дозирования в водовод высококонцентрированного товарного гипохлорита натрия марки «А»;
- Звуковая и светодиодная сигнализация с одним датчиком уровня для контроля минимального уровня гипохлорита натрия;
- Емкости объемом 1000 дм^3 для хранения тиосульфата натрия – химического реагента для нейтрализации аварийно вытекшего гипохлорита натрия из одной емкости;
- Железобетонная подземная емкость объемом 3 м^3 для приема аварийно вытекшего гипохлорита натрия и нейтрализующего реагента тиосульфата натрия;
- Центробежные химические насосы CRT 16-2 A-P-A-V AUUV производительностью 16 м^3/ч для перекачки гипохлорита натрия из транспортных емкостей в емкости для хранения;
- Лотки-улавливатели для транспортирования аварийно вытекшего гипохлорита натрия и смывной воды от поливочных кранов;
- Компактный элемент для измерения свободного хлора и контроля дозировочных насосов DIA-1 (устанавливаемых в фильтровальных станциях) с насосом поддержания давления JP-5;
- Фотометр для наладки датчика хлора;
- Электрический бочковой насос JP-200 для аварийной перекачки гипохлорита натрия из поврежденной емкости хранения в пустующую;
- Инжекционный клапан для ввода гипохлорита натрия в трубопровод;
- Погружной дренажный насос Unilift AP 12.40.08.A3;
- Газовые датчики DIS-G 307 DIS-G-P. CCA-X-X. W-G для обнаружения свободного хлора.

12. На объекте установлены предусмотренные проектом оборудования в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

17. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 108 025 287,23 тенге без учета НДС, в том числе строительно-монтажных работ 55 802 072,94 тенге без учета НДС.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 108 025 287,23 тенге без учета НДС, в том числе строительно-монтажных работ 55 802 072,94 тенге без учета НДС, оборудования, инструмента и инвентаря 52 223 214,29 тенге без учета НДС.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических хорошо;
архитектурно-строительных хорошо.

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Строительство хлораторной для фильтровальной станции №3 в городе Атырау».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель _____ Нурлыгужиев А.И.
(подпись, печать)

Заместитель председателя: _____ Досбаев А.С.
(подпись, печать)

Члены комиссии: _____ Багитов Л.Б.
(подпись, печать)

_____ Даукишев А.М.
(подпись, печать)

_____ Даутов М.И.
(подпись, печать)

_____ Жумашбаев С.А.
(подпись, печать)

_____ Ишай С.Н.
(подпись, печать)

_____ Маненов З.У.
(подпись, печать)

_____ Матвеев Г.Н.
(подпись, печать)

_____ Менкиджанов О.Х.
(подпись, печать)

_____ Мусагалиев Т.С.
(подпись, печать)