СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от «31» июля 2007 г.

Поставщик: **ТОО «Жарық Қала»** свидетельство о гос. Регистрации юридического лица № 665-1930-12-ТОО
РНН и адрес поставщика: 301200221229 г. Темиртау ул. Димитрова, 155-19
ИИК поставщика 009467616 БИК 191801625 ТУ КОФ АО «Народный банк Казахстана»
Договор на поставку товаров (работ, услуг): без договора
Условия оплаты: **безналичный расчет**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г. Темиртау, 32 квартал**
Способ отправления: **транспортом поставщика**
Товарно-транспортная накладная: **Акт выполненных работ № 11 от 31.07.07 г.**
Грузоотправитель: **ТОО «Жарық Қала»**
Грузополучатель: **г. Темиртау ГУ «Психиатрический диспансер города Темиртау»**
Покупатель: **г. Темиртау ГУ «Психиатрический диспансер г. Темиртау»**
РНН 301200211452 ИИК 000132609-2532276
Банк покупателя: **Комитет Казначейства г. Астана БИК 195301070**

№ п\п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	Сумма НДС	Всего стоимость реализации
1.	Текущий ремонт подвальной разводки			53 971,86	53971,86		53971,86
ИТОГО					53 971,86		53971,86

Пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят одна тенге, 86 тиын **НДС не облагается**

Руководитель организации Сабиров Р.Г. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер организации Гусева И.В. **Бухгалтер**

«Жарық Қала»

31.07.2007г.

Заказчик ГУ «Психиатрический диспансер г Темиртау»
Подрядчик ТОО «Жарык Кала»
Договор подряда от

Объект ГУ «Психиатрический диспансер»
Текущий ремонт подвальной разводки»
Полная стоимость в тенге 53971,86.

Форма №Р-2

сф15 31.07

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
От

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0165-15-4	-Ревизия вентиля диаметром 25 мм	12	103,43	0,37	1241	4	1228	0,56	7				
		компл		98,66	0,02	1184	-	103,68	-	-				
2	E0165-16-1	-Ревизия чугунных фланцевых задвижек диаметром 80 мм	4	955,59	8,23	3822	33	2000	3,08	12				
		шт		479,25	3,08	1917	12	103,68	0,02	-				
3	E0165-15-4	-Демонтаж вентиля диаметром 32 мм	9	99,23	0,37	893	3	921	0,56	5				
		компл		98,66	0,02	888	-	103,68	-	-				
4	E0165-15-2	-Демонтаж вентиля диаметром 25 мм	4	25,23	0,08	101	-	104	0,14	1				
		компл		25,09	-	100	-	103,68	-	-				
5	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	5	67,96	0,5	340	3	350	0,44	2				
		м		67,46	0,09	337	-	103,68	-	-				
6	E0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	10	128,99	1,5	1290	15	1324	0,82	8				
		м		127,49	0,25	1275	3	103,68	-	-				
7	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	4	51,07	0,69	204	3	209	0,33	1				

12

	диаметром 25 мм		50,38	0,11	202	-	103,68	-	-
	м								
8	Е0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	10	648,76	15,99	6488	160	1406	0,66	7
			116,1	5,99	1161	60	115,2	0,03	-
	м								
9	Е0116-6-4 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	377,48	3,96	1887	20	309	0,3	1
			52,2	1,49	261	7	115,2	0,01	-
	м								
10	Е0116-6-3 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	316,48	3,96	1266	16	247	0,3	1
			52,2	1,49	209	6	115,2	0,01	-
	м								
11	Е0165-15-2 -Монтаж вентиля диам 25 мм	9	26,33	0,08	237	1	234	0,14	1
	компл		25,09	-	226	-	103,68	-	-
12	Е0165-15-4 -Монтаж вентиля диам 32 мм	4	103,43	0,37	414	1	409	0,56	2
	компл		98,66	0,02	395	-	103,68	-	-
13	Е0116-27-4 -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	2	1712,74	23,09	3425	46	1897	4,46	9
			814,5	9	1629	18	115,2	0,04	-
	1врезка								
14	Е0115-179-6-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком труб	19	89,06	-	1692	-	1487	0,52	10
	м2		82,8	-	1573	-	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23301	305			68
		Тенге			11356	108			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1692	-	-		-
	Материалы -	Тенге			119	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1573	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1487	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	223	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3370	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11

Сметная заработная плата -	Тенге	-	1796	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	21609	-	-	-
Материалы -	Тенге	11520	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9891	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10641	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1596	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1935	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	34184	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11487	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	37554	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	74
Заработная плата -	Тенге	-	13283	-	-
Итого по акту в ценах 2007г К=1,409	Тенге	52913,59			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1058,27			
Заработная плата в ценах 2007г К=1,409	Тенге		18715,75		
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	53971,86			

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Психиатрический диспансер г Темиртау»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жарык Кала»