Утвержден постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15.10.2001 года № 1328

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

от «8» 12 2015 г.

г. Актобе Актюбинской области
(местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима города. Актобе
В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима города Актобе – Баирханов Ж.К.**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя: **РуководительГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:
Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководителя ГУ «Отдел строительства города Актобе» - Алимбаев А.С.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО «Акбулак» - Боранкулов А.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «ЗапКазЖелДооПроект» - Нурманов З.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **руководитель Актюбинского городского управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан » - Курманов Ж.Б.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Начальник «Департамента по ЧС Актюбинской области» подполковник противопожароной службы – Сыздыков Б.М
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
И.О. руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Мадияр Т.М.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «АСУ-К» - Ержанов Ж.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Руководителя ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области- Иманкулов Ж. И.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Руководителя ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе» - Мынбаев У. А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
ТОО «Строй МАХ» – Муханов М.
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1 *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/*

_____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____

_____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию: **Реконструкция самотечного коллектора Д-1500мм от ТРК «Алатау» до КНС-11 города Актобе»**

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20__ ж. «____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «____» _____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«18» _04_ 2014 года**
ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля по Актюбинской обл.»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «АСУ-К» - Ержанов Ж.**
(наименование организации)

Выполнившим **Реконструкция самотечного коллектора Д-1500мм от ТРК «Алатау» до КНС-11 г.Актобе»**
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4 *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____
/ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «ЗапКазЖелДорПроект» - Нурманов З.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5 *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6 *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

(жобаның нөмері, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руқсат берген органнын атауы корсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органнын атауы)

ПСД утверждена ГУ «Отдел строительства г. Актобе» **№ 03-8/164 от 05 июня 2012 года**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7 *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы (айы және жылы) *; жұмыстың аяқталуы* (айы және жылы);

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша *ай;*

іс жүзінде

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2014г.**; окончание работ **ноябрь 2015 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС ; фактически

8 *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:*

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9 *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность самотечного коллектора	м	5 068,0			

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/

/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудын нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы аланы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	кабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В том числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас өжанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде

Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	тұрғын жилая	жалпы общая		
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

10 Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11 Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көрсеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

12 Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13 Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14 Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойлды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15 Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16 Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _ мың тг, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ___мың тг,жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _ мың теңге.

918 822,47 тыс.тг., в том числе СМР **842 327,2 тыс**.тг., оборудования, инструмента и инвентаря **47 053,0** тыс. тг.

17 Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **918 822,467 тыс.**тг, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **47 053,0** тыс.теңге.

18 Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

(түрғын үйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке **Реконструкция самотечного коллектора Д-1500мм от ТРК «Алатау» до КНС-11 г.Актобе»**
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии — **Баирханов Ж.К**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии — **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии

Алимбаев А.С.

Мынбаев У.А.

Мадияр Т.М

Курманов Ж.Б.

Иманкулов Ж.И.

Сыздыков Б.М.

Боранкулов А.

Нурманов З.

Муханов М.

Ержанов Ж.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА от 24.04.2014г

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	69 152 094							
	В том числе за отчетный месяц		69 152 094	28 606 127	59 722 211	-	2 020 730	7 409 153	69 152 094

Сумма к оплате: Шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят две тысячи девяносто четыре тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 289030

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/59от 11.04.2014г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес:СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130805-2 Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	642,70582	40200,00	-- --	25836774	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:				-- --	25836774	-- --	-- --	-- --
	Накладные расходы :					25836774	-- --	-- --	-- --
	Всего накладных расходов:								0
	Итого с накладными								25836774
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								1550206
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								27386980
	Итого с временными, 1,2 %								27715624
	Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %								28606127
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								28716990
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								28994146
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774								60532295
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								1210646
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								61742941

289030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО «СТРОЙ-МАХ»

Муханов М.

7409153
69152094

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование объекта:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК Алатау до КНС 11 города Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		03.-3/59	11.04.2014 г.				

доп.согл.№1 от 15.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	65 835 241,07						7 900 228,93	73 735 470,0
В том числе за отчетный месяц		65 835 241,07					7 900 228,93	73 735 470,0
Итого к оплате за текущий месяц	**73 735 470,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АСУ-К"
Директор _____ Ержанов Ж.О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование стройки:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК алатау до КНС 11 города Актобе
Наименование объекта: Реконструкция самотечного коллектора диаметром 1500 мм

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1и2 Самотечный коллектор								
		Раздел 1.Земляные работы								
		Коэффициент 1.1 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов.СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.5								
1	Е01О1-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	6721,5	30,83	29,14	207224	195865	58874	0,01	67
		м3		1,69	7,34	11359	49336	97	0,03	202
2	Е01О1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1318,87	42,53	40,62	56092	53572	16490	0,01	13
		м3		1,87	11,02	2466	14534	97	0,04	53
3	Е01О1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4673,9	25,70	24,29	120119	113529	34093	0,01	47
		м3		1,41	6,11	6590	28558	97	0,02	93
4	Е01О1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	879,2	35,45	33,85	31168	29761	9159	0,01	9
		м3		1,56	9,18	1372	8071	97	0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
		м3	2198,12	48,65 --	45,21 16,83	106939 --	99377 36994	35885 97	-- 0,08	-- 176
7	E0101-168-1	Разработка грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях								
		м3	289,25	497,56 294,53	203,04 140,24	143919 85193	58729 40564	142106 113	1,87 0,61	541 176
	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	2279	147,51 147,51	-- --	336175 336175	-- --	379878 113	1,07 --	2439 --
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	9116,35	7,13 --	7,13 2,31	65000 --	65000 21059	20427 97	-- 0,01	-- 91
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	9116,35	23,70 18,73	4,97 --	216057 170749	45308 --	165627 97	0,12 --	1094 --
	E0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах(в неустойчив.местах)								
		м2	4056,87	215,51 147,27	11,37 4,26	874296 597455	46127 17282	694653 113	0,90 0,02	3651 81
		Раздел 2.		Монтаж канализации						
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	243,33	989,12 169,05	167,77 62,87	240683 41135	40823 15298	73363 130	1,12 0,31	273 75
13	E0122-11-18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1600 мм								
		км	0,902	939073,38 280199,70	645610,82 159432,95	847044 252740	582341 143809	515513 130	1643,40 646,34	1482 583
14	C130805-21	Трубы стеклопластиковые,без муфты ,PN 1, d -1600мм								
		м	577,92	40200,00	--	23232228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт	75	330,89	248,20	24757	18615	13783	0,46	35
		шт		76,48	64,88	5736	4866	130	0,25	19
17	E0123-4-9	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 2000 мм (футляр)								
			27	2472,05	677,93	66745	18304	37179	4,51	122
		м		805,37	253,86	21745	6854	130	1,24	33
18	С143019-26 К=1,1	Трубы железобетонные, d -2000мм								
			27	18370,00	--	495990	--	--	--	--
		м								
19	E0122-47-17	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1600 мм								
			27	1584,07	3,49	42770	94	37179	4,51	122
		м		805,37	253,86	21745	6854	130	1,24	33
21	E0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам.более 1400 мм	85,8	2242,05	154,42	192368	13249	55561	2,39	205
		м2		440,31	57,82	37779	4961	130	0,26	22

РАЗДЕЛ 3.Переключение существующих колодцев

38	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			1215	28,26	26,72	34342	32460	9752	0,01	13
		м3		1,55	6,73	1882	8172	97	0,02	28
39	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			40	35,45	33,85	1418	1354	417	0,01	--
		м3		1,56	9,18	62	367	97	0,03	1
44	E0101-172-6	Крепление инвентарными щитами стенок траншей								
			350	215,51	11,37	75430	3981	59928	0,90	316
		м2		147,27	4,26	51544	1490	113	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	113924-26	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 465 мм, толщина стенки до 8 мм								
			8	587.72	76,12	4702	609	3243	2.20	18
			стык	445.50	4,95	3564	40	90	0.03	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	27415466
Накладные расходы -	Тенге	2363111
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1786715
ИТОГО:	Тенге	29202180

Итого по Акту		29202180
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	350426
Итого с временными	тенге	29552606
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,213%	тенге	949525
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	295526
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	118210
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775	тенге	30915868
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774	тенге	64544354
Налог (2%)	тенге	1290887
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	65835241,07
НДС(12%)	тенге	7900228,93
Всего по сводному расчету (тенге)	тенге	73735470

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор:

ТОО "СТРОЙ-МАХ" _____ Куанышов Л.

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

_____ Ержанов Ж.О.

Расценки и объемы по смете сверили верно.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	174602826							
	В том числе за отчетный месяц		105450732	43621776	91071011	-	3081428	11298293	105450732

Сумма к оплате: Сто пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч семьсот тридцать два тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

2890110

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/59от 11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ									
1.	С130805-2 1 Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	915,00	40200,00	--	36783000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс Муфты стеклопластиковые, PN 1, d-1600 мм	шт	100,00	26157,61	--	2615761	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								39398761
	ИТОГО:					39398761	--		--
						--	--		--
	Накладные расходы :								
	Всего накладных расходов:								0
	Итого с накладными								39398761
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								2363926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41762687
Итого с временными, 1,2 %	42263839
Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %	43621776
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43790831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44213469
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	92306313
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1846126
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94152439
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11298293
Итого с НДС	105450732

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К

Директор: Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО «СТРОЙ-МАХ Муханов М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование объекта:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК Алатау до КНС 11 города Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		03.-3/59	11.04.2014 г.				

доп.согл.№1 от 15.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	112 834 883,93						13 540 186,07	126 375 070,0
В том числе за отчетный месяц		46 999 642,86					5 639 957,14	52 639 600,0
Итого к оплате за текущий месяц	**52 639 600,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АСУ-К"
Директор _____ Ержанов Ж.О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование стройки:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК алатау до КНС 11 города Актобе
Наименование объекта: Реконструкция самотечного коллектора диаметром 1500 мм

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1и2 Самотечный коллектор								
		Раздел 1.Земляные работы								
		Коэффициент 1.1 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов.СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.5								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях								
		м3	6721,5	30,83	29,14	207224	195865	58874	0,01	67
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1.2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях		1,69	7,34	11359	49336	97	0,03	202
		м3	1318,87	42,53	40,62	56092	53572	16490	0,01	13
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,87	11,02	2466	14534	97	0,04	53
		м3	4673,9	25,70	24,29	120119	113529	34093	0,01	47
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,41	6,11	6590	28558	97	0,02	93
		м3	879,2	35,45	33,85	31168	29761	9159	0,01	9
				1,56	9,18	1372	8071	97	0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины								
			2198,12	48,65	45,21	106939	99377	35885	--	--
			м3	--	16,83	--	36994	97	0,08	176
7	E0101-168-1	Разработка грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях								
			289,25	497,56	203,04	143919	58729	142106	1,87	541
	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	294,53	140,24	85193	40564	113	0,61	176
			2279	147,51	--	336175	--	379878	1,07	2439
			м3	147,51	--	336175	--	113	--	--
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			9116,35	7,13	7,13	65000	65000	20427	--	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	2,31	--	21059	97	0,01	91
			9116,35	23,70	4,97	216057	45308	165627	0,12	1094
	E0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах(в неустойчив.местах)	м3	18,73	--	170749	--	97	--	--
			4056,87	215,51	11,37	874296	46127	694653	0,90	3651
			м2	147,27	4,26	597455	17282	113	0,02	81
12	E0123-1-1	Раздел 2. Монтаж канализации Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			243,33	989,12	167,77	240683	40823	73363	1,12	273
			м3	169,05	62,87	41135	15298	130	0,31	75
13	E0122-11-18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1600 мм								
			0,902	939073,38	645610,82	847044	582341	515513	1643,40	1482
			км	280199,70	159432,95	252740	143809	130	646,34	583
14	C130805-21	Трубы стеклопластиковые,без муфты ,PN 1, d -1600мм								
			331,10	40200,00	--	13310220	--	--	--	--
			м							
15	E0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт								
			75	330,09	248,20	24757	18615	13783	0,46	35
			шт	76,48	64,88	5736	4866	130	0,25	19

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-4-9	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 2000 мм (футляр)	27	2472,05	677,93	66745	18304	37179	4,51	122
			м	805,37	253,86	21745	6854	130	1,24	33
18	С143019-26 К=1,1	Трубы железобетонные. d -2000мм	27	18370,00	--	495990	--	--	--	--
			м							
19	Е0122-47-17	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1600 мм	27	1584,07	3,49	42770	94	37179	4,51	122
			м	805,37	253,86	21745	6854	130	1,24	33
21	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам.более 1400 мм	85,8	2242,05	154,42	192368	13249	55561	2,39	205
			м2	440,31	57,82	37779	4961	130	0,26	22

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	17377565
Накладные расходы -	Тенге	2289771
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1180040
ИТОГО :	Тенге	20847376
Итого по Акту		20847376
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	250169
Итого с временными	тенге	21097545
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,213%	тенге	677864
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	210975
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	84390
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775	тенге	22070774
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774	тенге	46078081
Налог (2%)	тенге	921562
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	46999642,86
НДС(12%)	тенге	5639957,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	52639600

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор

ТОО "СТРОЙ-МАХ" _____ Жубаниязов А.

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	217890711							
	В том числе за отчетный месяц		43287885	17906887	37384959	-	1264939	4637987	43287885

Сумма к оплате: Сорок три миллиона двести восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят пять тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/59 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	458,86	30,83	29,14	14149	13373	0,01	5
					1,69	7,34	775	3367	0,02	11
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	90,00	42,53	40,62	3828	3656	0,01	1
					1,87	11,02	169	991	0,03	3
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	319,00	25,70	24,29	8197	7748	0,01	3
					1,41	6,11	449	1950	0,02	6
4.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	35,45	33,85	2127	2031	0,01	1
					1,56	9,18	94	551	0,03	2
5.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	269,00	119,02	119,02	32016	32016	--	--
					--	23,80	--	6403	0,50	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	150,00	48,65 --	45,21 16,83	7297 --	6781 2525	-- 0,07	-- 11
7.	Е0101-168-1	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях	м3	19,80	497,56 294,52	203,04 140,24	9852 5832	4020 2777	1,87 0,55	37 11
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	159,60	147,51 147,51	-- --	23543 23543	-- --	1,07 --	171 --
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	622,30	7,13 --	7,13 2,31	4435 --	4435 1440	-- 0,01	-- 5
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	622,30	23,70 18,73	4,97 --	14749 11658	3091 --	0,12 --	74 --
11.	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	м2	276,90	215,51 147,27	11,37 4,26	59676 40779	3149 1179	0,90 0,02	250 5
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								179868
		Раздел: МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,00	989,12 169,05	167,77 62,87	18793 3212	3188 1194	1,12 0,28	21 5
13.	Е0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм	км	0,06	939073,38 280199,70	645610,82 159432,95	56344 16812	38737 9566	1643,40 587,58	99 35
14.	Е0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт	шт	5,00	330,09 76,48	248,20 64,88	1650 382	1241 324	0,46 0,23	2 1
		Итого по разделу: МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								76788
		ИТОГО:					256656 103705	123466 32267		664 230

2890150

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/59 от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ.ДЮКЕРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ N1;N2

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД N2, L=71М								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	1749,60	30,83	29,14	53947	50991	0,01	21
					1,69	7,34	2956	12837	0,02	41
2.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м	м3	152,00	28,26	26,72	4296	4061	0,01	2
					1,55	6,73	235	1022	0,02	3
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1222,40	7,13	7,13	8713	8713	--	--
					--	2,31	--	2829	0,01	10
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1222,40	23,70	4,97	28972	6072	0,12	145
					18,73	--	22899	--	--	--
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	305,60	147,51	--	45079	--	1,07	327
					147,51	--	45079	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-172 -6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	м2	550,00	215,51	11,37	118532	6256	0,90	497
					147,27	4,26	80997	2341	0,02	10
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	152,00	318,06	318,06	48345	48345	--	--
					--	205,28	--	31202	0,86	130
8.	Е0101-12-8	Разработка грунта водоотводного канала в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3600,00	25,70	24,29	92502	87434	0,01	35
					1,41	6,11	5069	22011	0,02	69
9.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1700,00	6,61	6,61	11232	11232	--	--
					--	2,29	--	3897	0,01	12
10.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1700,00	10,46	10,46	17780	17780	--	--
					--	3,63	--	6169	0,01	18
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1700,00	23,70	4,97	40291	8445	0,12	202
					18,73	--	31846	--	--	--
12.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	м3	4,42	8166,20	76,37	36062	337	2,42	11
					393,52	30,18	1738	133	0,10	0
13.	Е0113-37-1	Один слой пергамина	м2	44,16	284,30	5,92	12555	261	1,03	46
					205,43	2,48	9072	109	0,01	0
14.	Е0123-17-5	Устройство камеры	м3	56,80	10713,81	324,44	608544	18428	5,86	333
					956,34	121,53	54320	6903	0,54	31
15.	Е0107-31-1	Установка плит,опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	6,22	3078,47	2041,72	19142	12695	5,43	34
					894,22	657,77	5560	4090	2,37	15
16.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,19	25300,00	--	131408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	5,85	2980,00	--	17433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4	м3	61,99	302,00	--	18722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	61,99	106,00 --	-- --	6571 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-11-10	Армирование стен и днищ камер КП1,КП2	1т	3,16	5460,81 2079,00	360,06 136,13	17241 6564	1137 430	12,76 0,60	40 2
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	65900,00 --	-- --	51112 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,59	61200,00 --	-- --	97467 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00 --	-- --	7075 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,38	68200,00 --	-- --	26066 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00 --	-- --	15846 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	шт	3,00	747,51 353,93	374,75 131,22	2243 1062	1124 394	2,08 0,50	6 1
27.	С143015-34	Балки Б13 из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	м3	2,60	18900,00 --	-- --	49216 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,60	151,00 --	-- --	393 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,60	106,00 --	-- --	276 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0106-22-1	Устройство монолитных заделок перекрытия из бетона кл.В15,сульф.,водонепрониц.W4	м3	0,30	12300,07 1410,75	265,21 100,19	3690 423	80 30	8,87 0,44	3 0
31.	Е0123-11-	Покрытие битумной мастикой	м	12,86	693,50	47,74	8917	614	0,74	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	железобетонных поверхностей колец			136,13	17,88	1750	230	0,08	1
32.	Е0108-13-1	Кирпичная кладка из керамического кирпича М75,раствор М25	м3	0,36	3949,66	321,10	1422	116	4,24	2
					645,98	121,28	233	44	0,53	0
33.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,35	177,40	10,95	6981	431	0,39	15
					57,42	4,11	2259	162	0,02	1
34.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	м2	46,35	47,84	1,47	2217	68	0,01	0
					1,39	0,55	64	25	0,00	0
35.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизол в 1 слой	м2	39,35	491,69	5,92	19348	233	1,03	41
					205,43	2,48	8083	97	0,01	0
36.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,35	177,40	10,95	6981	431	0,39	15
					57,42	4,11	2259	162	0,02	1
37.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	м2	39,35	47,84	1,47	1883	58	0,01	0
					1,39	0,55	55	22	0,00	0
38.	СТЕНУСА	Люки полимерные	шт	3,00	3757,24	--	11272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12021-267	Стремянка С1	т	0,11	133700,00	--	14279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,88	36,53	0,10	105	--	0,02	0
					4,83	0,06	14	--	0,00	0
41.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,88	17,34	0,02	50	--	0,02	0
					4,55	--	13	--	--	--
42.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	8,55	229,19	30,61	1960	262	0,04	0
					5,50	10,42	47	89	0,03	0
43.	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-8,55	58,21	--	-498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8,55	488,40	16,89	4176	144	0,04	0
					6,53	5,57	56	48	0,02	0
45.	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-8,55	115,72	--	-989	--	0,00	-0
					0,02	--	--	--	--	--
46.	Е0137-7-3	Устройство толщиной 100мм щебеночной подготовки под сооружения	м3	26,91	1695,98	339,57	45639	9138	1,00	27
					140,34	130,38	3776	3509	0,55	15
47.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки	м3	357,40	8288,00	76,37	2962130	27295	2,42	865
					393,52	30,18	140646	10788	0,10	36
48.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м2	203,56	107,53	8,12	21889	1653	0,63	128
					99,25	3,07	20204	625	0,01	3
49.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,04	26388,43	1283,19	1074	52	5,58	0
					1413,22	632,36	58	26	2,69	0
50.	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	т	0,43	32265,25	1630,49	13793	697	12,76	5
					3440,25	346,50	1471	148	0,77	0
51.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементно песчаного раствора М1:3 толщиной 20 мм	м2	255,30	221,06	10,95	56437	2794	0,39	100
					57,42	4,11	14659	1050	0,02	5
52.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	255,30	625,23	1,73	159620	441	0,74	188
					143,55	--	36648	--	--	--
53.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементно песчаного раствора М 1:3 толщиной 20 мм	м2	255,30	221,06	10,95	56437	2794	0,39	100
					57,42	4,11	14659	1050	0,02	5
54.	Е0107-61-3	Устройство конструкции для прокладки труб, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	80,04	2706,74	682,68	216648	54642	3,49	279
					574,20	237,13	45959	18980	0,84	67
55.	С143018-1	Лотки каналов и тоннелей для	м3	80,04	18800,00	--	1504752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41		прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3			--	--	--	--	--	--
56.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	80,04	152,00 --	-- --	12166 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	80,04	151,00 --	-- --	12086 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	80,04	106,00 --	-- --	8484 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0108-13-1	Защитная кирпичная стенка из керамического кирпича М75,раствор М25	м3	24,84	3949,66 645,98	321,10 121,28	98109 16046	7976 3012	4,24 0,53	105 13
60.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	207,00	625,23 143,55	1,73 --	129422 29715	357 --	0,74 --	153 --
61.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементно песчаного раствора М1:3 толщиной 20 мм	м2	223,56	221,06 57,42	10,95 4,11	49420 12837	2447 920	0,39 0,02	88 4
62.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	223,56	625,23 143,55	1,73 --	139776 32092	386 --	0,74 --	165 --
63.	Е0111-11-1	Устройство защитного слоя из цементно песчаного раствора М 1:3 толщиной 20 мм	м2	240,12	221,06 57,42	10,95 4,11	53081 13788	2628 988	0,39 0,02	94 4
64.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	240,12	69,67 1,39	1,47 0,55	16729 333	354 132	0,01 0,00	2 1
65.	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	км	0,14	877507,89 375705,00	451889,14 170705,70	124606 53350	64168 24240	1980,00 757,93	281 108
66.	С130806-153	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	м	142,57	23200,00 --	-- --	3307578 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0122-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,14	3947704,00	528877,62	560574	75101	319,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						154333		
		Всего накладных расходов:						154333		
		Итого с накладными						410989		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						24659		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						435648		
		Итого с временными, 1,2 %						440876		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %						455041		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						456805		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						461214		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						962896		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19258		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						982154		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						117858		
		Итого с НДС						1100012		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор: ТОО «СТРОЙ-МАХ Муханов М.

Расценки по смете и объемы работ проверил

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	436812463							
	В том числе за отчетный месяц		25908863	10717712	22375817		757096	2775950	25908863

Сумма к оплате: Двадцать пять миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят три тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 2890440

Подрядчик ТОО"АСУ-К" Форма N 2в

Субподрядчик

Договор 03-3/59 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	4172,38	30,83 1,69	29,14 7,34	128652 7050	121602 30613	0,01 0,02	49 97
2.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	818,68	42,53 1,87	40,62 11,02	34818 1535	33252 9018	0,01 0,03	11 28
3.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2901,33	25,70 1,41	24,29 6,11	74550 4085	70465 17739	0,01 0,02	28 56
4.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	545,81	35,45 1,56	33,85 9,18	19347 853	18474 5010	0,01 0,03	6 16
5.	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	2442,43	119,02 --	119,02 23,80	290698 --	290698 58140	-- 0,50	-- 1221

2890440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
6.	Е0101-168 -1	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях	м3	179,56	497,56 294,53	203,04 140,24	89340 52884	36457 25181	1,87 0,55	336 99
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								637405
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ==========								
7.	Е0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм	км	0,18	939073,38 280199,70	645610,82 159432,95	169033 50436	116210 28698	1643,40 587,58	296 106
8.	С130805-21	Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	183,67	40200,00 --	-- --	7383534 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт	шт	30,00	330,09 76,48	248,20 64,88	9903 2294	7446 1946	0,46 0,23	14 7
10.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые, PN 1, d-1600 мм	шт	30,00	26157,61 --	-- --	784728 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143019-26	Трубы железобетонные,Д2000 мм	м	15,00	18370,00 --	-- --	275550 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-47-17	Протаскивание в футляр труб диам. 1600 мм	м	15,00	1584,07 346,50	3,49 1,31	23761 5198	52 20	1,87 0,01	28 0
13.	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	м2	15,85	2242,05 440,31	154,42 57,82	35536 6979	2448 916	2,39 0,26	38 4
14.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	50,05	151,00 --	-- --	7558 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	50,05	106,00 --	-- --	5305 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	38,63	36,53	0,10	1411	4	0,02	1
					4,83	0,06	187	2	0,00	0
17.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	38,63	17,34	0,02	670	1	0,02	1
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ			4,55	--	176	--	--	8696989

ИТОГО:

	9334394	697109	807
	131677	177283	1633

Накладные расходы :

На общестроительные работы	345739
Всего накладных расходов:	345739
Итого с накладными	9680133

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	580808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10260941
Итого с временными, 1,2 %	10384072
Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %	10717712
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10759248
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10863089
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	22679326
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	453587
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23132913
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2775950
Итого с НДС	25908863

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО"АСУ-Ко"

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор: ТОО «СТРОЙ-МАХ Муханов М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование объекта:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК Алатау до КНС 11 города Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		03.-3/59	11.04.2014 г.				

доп.согл.№1 от 15.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	202 262 478,57						24 271 497,43	226 533 976,0
В том числе за отчетный месяц		89 427 594,64					10 731 311,36	100 158 906,0
Итого к оплате за текущий месяц	**100 158 906,0**	тенге						

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "АСУ-К"
Директор _____ Ержанов Ж.О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование стройки:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК алатау до КНС 11 города Актобе
Наименование объекта: Реконструкция самотечного коллектора диаметром 1500 мм

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1и2 Самотечный коллектор								
		Раздел 1.Земляные работы								
		Коэффициент 1.1 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов.СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.5								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	5227.85 ✓	30.83	29.14	161175	152340	45791	0.01	52
		м3		1.69	7.34	8835	38372	97	0.03	157
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1.2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1025.79 ✓	42.53	40.62	43627	41668	12826	0.01	10
		м3		1.87	11.02	1918	11304	97	0.04	41
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3635.26 ✓	25.70	24.29	93426	88300	26517	0.01	36
		м3		1.41	6.11	5126	22211	97	0.02	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	683,86 ✓	35,45 1,56	33,85 9,18	24243 1067	23149 6278	7124 97	0,01 0,03	7 21
6	E0101-19-2 K=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
		м3	1709,65 ✓	48,65 --	45,21 16,83	83174 --	77293 28773	27910 97	-- 0,08	-- 137
7	E0101-168-1	Разработка грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях								
		м3	224,98 ✓	497,56 294,53	203,04 140,24	111941 66263	45680 31551	110530 113	1,87 0,61	421 137
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	7090,5 ✓	7,13 --	7,13 2,31	50555 --	50555 16379	15888 97	-- 0,01	-- 71
		Раздел 2. Монтаж канализации								
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	192,05 ✓	989,12 169,05	167,77 62,87	189960 32466	32220 12074	57902 130	1,12 0,31	215 60
13	E0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм								
		км	0,7 ✓	939073,38 280199,70	645610,82 159432,95	657351 196140	451928 111603	400066 130	1643,40 646,34	1150 452
14	C130805-21	Трубы стеклопластиковые,без муфты ,PN 1, d -1600мм								
		м	678,00 ✓	40200,00	--	27255600	--	--	--	--
15	E0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт								
		шт	58 ✓	330,09 76,48	248,20 64,88	19145 4436	14396 3763	10659 130	0,46 0,25	27 15
17	E0123-4-9	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 2000 мм (футляр)								
		м	21 ✓	2472,05 805,37	677,93 253,86	51913 16913	14237 5331	28917 130	4,51 1,24	95 26

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143019-26 К=1.1	Трубы железобетонные, d -2000мм	м	21 ✓	18370,00	--	385770	--	--	--	--
19	Е0122-47-17	Протаскивание в футляр труб диам. 1600 мм	м	21 ✓	1584,07 805,37	3,49 253,86	33265 16913	73 5331	28917 130	4,51 1,24	95 26
21	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам.более 1400 мм	м2	66,74 ✓	2242,05 440,31	154,42 57,82	149634 29386	10306 3859	43219 130	2,39 0,26	160 17
22	Е0123-17-5	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в мокрых грунтах (днище с лотком и стенки колодцев)	м3	472,6 ✓	10794,02 956,34	324,45 121,53	5101254 451966	153335 57435	662222 130	5,86 0,54	2769 255
23	Е0107-31-1	Установка плит,опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	47,24 ✓	3078,47 894,22	2041,72 657,77	145427 42243	96451 31073	102642 140	5,43 2,37	257 112
24	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	20,4 ✓	25300,00	--	516120	--	--	--	--
25	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные,высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/,Дв 700 мм	м	29,52 ✓	2980,00	--	87970	--	--	--	--
26	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий,масса до 1 т	шт	8 ✓	504,52 218,55	267,14 94,66	4036 1748	2137 757	3508 140	1,31 0,37	10 3
27	С143015-31	Балки Б4 для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5,объем до 0,5 м3	м3	1,72 ✓	19700,00	--	33884	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	521,6 ✓	151,00	--	78762	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		521,6 ✓	106,00	--	55290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0123-11-7	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей колец (горловины колодцев) диам. до 800 мм	м3	29,52 ✓	693,50 136,13	47,74 17,88	20472 4019	1409 528	5910 130	0,74 0,08	22 2
31	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей плит колодцев	м	94,36 ✓	2242,05 440,31	154,42 57,82	211560 41548	14571 5456	61105 130	2,39 0,26	226 25
32	СТЕНУСА КОМПОЗИТ г.АКТОБЕ	Люки полимерные	м	24 ✓	3757,24	--	90174	--	--	--	--
33	С12021-267	Стремянка С1	шт	0.8544	133700,00	--	114233	--	--	--	--
			т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	35769962
Накладные расходы -	Тенге	1651653
Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2245297
ИТОГО :	Тенге	39666912
Итого по Акту		39666912
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	476003
Итого с временными	тенге	40142915
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,213%	тенге	1289792
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	401429
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	160572
Итого в базовых ценах 2001г МРП=775	тенге	41994708
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774	тенге	87674112
Налог (2%)	тенге	1753482
Итого по Акту в тек[illegible] налогов (2%)	тенге	89427594,64
НДС(12%)	тенге	10731311,36
Всего по акту с[illegible]	тенге	100158906

Заказчик: ГУ[illegible] Актобе"

Руководитель[illegible] Алимбаев А.С.

Технический надзор: С[illegible]

ТОО "СТРОЙМАХ"[illegible] Жубанияз[illegible]

ТОО "АСУ-К"

[illegible] Ержанов Ж.О.

Приложение на оплату работ по ремонту скважин

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	259 814 566							
	В том числе за отчетный месяц		41923855	17 342 629	36 206 934	-	1 225 079	4 491 842	41 923 855

Сумма к оплате: Сорок один миллион девятьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

2890170

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/59 от 11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	7991,50	30,83	29,14	246411	232909	0,01	94
					1,69	7,34	13502	58634	0,02	185
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	1568,00	42,53	40,62	66686	63687	0,01	20
					1,87	11,02	2939	17272	0,03	54
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5556,00	25,70	24,29	142762	134939	0,01	54
					1,41	6,11	7823	33971	0,02	107
4.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1045,37	35,45	33,85	37056	35383	0,01	11
					1,56	9,18	1633	9596	0,03	30
5.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	4678,00	119,02	119,02	556776	556776	--	--
					--	23,80	--	111355	0,50	2338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	2613,40	48,65	45,21	127137	118152	--	--
					--	16,83	--	43984	0,07	192
7.	Е0101-168-1	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях	м3	343,90	497,56	203,04	171112	69825	1,87	643
					294,52	140,24	101287	48228	0,55	189
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2709,70	147,51	--	399708	--	1,07	2897
					147,51	--	399708	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10838,70	7,13	7,13	77252	77252	--	--
					--	2,31	--	25081	0,01	87
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	10838,70	23,70	4,97	256884	53843	0,12	1288
					18,73	--	203041	--	--	--
11.	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	м2	4823,40	215,51	11,37	1039505	54861	0,90	4361
					147,27	4,26	710332	20533	0,02	90
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								3121288
		Раздел: МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	293,60	989,12	167,77	290406	49258	1,12	329
					169,05	62,87	49632	18457	0,28	82
13.	Е0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм	км	1,06	939073,38	645610,82	995418	684347	1643,40	1742
					280199,70	159432,95	297012	168999	587,58	623
14.	С130805-21	Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	125,00	40200,00	--	5025000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт	шт	84,00	330,09	248,20	27727	20849	0,46	38
					76,48	64,88	6425	5450	0,23	19
16.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые, PN 1, d-1600 мм	шт	135,00	26157,61	--	3531278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ 9869828

ИТОГО:	12991118	2152080	11479
	1793334	561560	3996

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2672575
Всего накладных расходов:	2672575
Итого с накладными	15663693

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	939821
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16603514
Итого с временными, 1,2 %	16802756
Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %	17342629
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17409840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17577868
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	36698052
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	733961
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37432013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4491842
Итого с НДС	41923855

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор: ТОО «СТРОЙ-МАХ» Муханов М.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

Форма КС-3
Утвержден Постановлением
Госкомитета РК от16.11.94г.№73

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрьиюль месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

Доп.согл.№1 от 15.08.2014г.

Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1				НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	543053234							
	В том числе за отчетный месяц		53740771	22365579	46693557	-	1289274	5757940	53740771

Сумма к оплате: Пятьдесят три миллиона семьсот сорок тысяч семьсот семьдесят один тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

2890530

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/59 от11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 1-1 СНОС НЕЖИЛОГО СТРОЕНИЯ								
1.	Е0146-59-2	Разборка нежилого строения	м3	93,00	385,00	163,24	35805	15181	1,40	131
					221,76	60,69	20624	5644	0,26	25
2.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	93,00	29,81	29,81	2772	2772	--	--
					--	20,87	--	1941	0,40	37
3.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	111,60	119,02	119,02	13283	13283	--	--
					--	23,80	--	2657	0,50	56
		Итого по разделу: СМЕТА 1-1 СНОС НЕЖИЛОГО СТРОЕНИЯ								51860
		Раздел: СМЕТА 2-1и2 НА САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР.РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	34,62	989,12	167,77	34243	5808	1,12	39
					169,05	62,87	5852	2176	0,28	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм	км	0,20	939073,38	645610,82	187815	129122	1643,40	329
					280199,70	159432,95	56040	31887	587,58	118
6.	С130805-21	Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	202,00	40200,00	--	8120400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт	шт	60,00	330,09	248,20	19805	14892	0,46	27
					76,48	64,88	4589	3893	0,23	14
8.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые, PN 1, d-1600 мм	шт	60,00	26157,61	--	1569457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1и2 НА САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР.РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								9931720
		Раздел: СМЕТА 6-5 ЗАМЕНА НАСОСОВ СД2400/75								
9.	ТПрайс	Насос СД2400/75 с электродвигателем СДН 14-8-59УЗ,800квт,750 об/мин, с ТЕ-тиррсторным возбудителем	шт	1,00	10061495,86	--	10061496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 6-5 ЗАМЕНА НАСОСОВ СД2400/75								10061496
		Раздел: СМЕТА 7-1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	33,78	751,01	74,94	25369	2532	0,16	5
					23,52	14,04	794	474	0,04	1
11.	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	675,12	266,34	39,97	179812	26987	0,05	37
					8,34	13,64	5629	9209	0,04	29
12.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	675,12	426,14	16,89	287693	11400	0,04	25
					6,53	5,57	4411	3758	0,02	12
13.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям	м2	675,12	100,12	--	67594	--	0,00	0
					0,02	--	15	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
14.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	675,12	531,87 6,53	16,89 5,57	359075 4411	11400 3758	0,04 0,02	25 12
		Итого по разделу: СМЕТА 7-1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								919544

ИТОГО:

	20964619	233380	618
	102365	65397	313

Накладные расходы :

На общестроительные работы	209804
Всего накладных расходов:	209804
Итого с накладными	21174423

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	666776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21841199
Итого с временными, 1,2 %	21982555
Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %	22365579
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22413263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22532474
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	47041991
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	940840
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47982831
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5757940
Итого с НДС	53740771

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО «СТРОЙ-МАХ» Жубаниязов А.

Подрядчик:

ТОО «АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	340 163 520							
	В том числе за отчетный месяц		80 348 954	33 233 821	69 383 642	-	2 356 495	8 608 817	80 348 954

Сумма к оплате: Восемьдесят миллионов триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/59 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СМЕТА2-1и2 РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ										
14	С130805-21	-Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	720	40200	-	28944000	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		
16	СПрайс лист АЗНТ г.Актобе с пересч.на 2001г.	-Муфты стеклопластиковые, PN 1, d-1600 мм	41	26157,61	-	1072462	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		30016462	-			-		
				Тенге		-	-			-		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30016462	-	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		30016462	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1800988	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31817450	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		31817450	-	-		-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		30016462	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30016462	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30016462	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1800988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31817450	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31817450	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			30016462,058
Итого прямых затрат			-
Накладные расходы			1800987,7
Ненормируемые и непредвиденные затраты			31817450
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			
Итого с временными зданиями и сооружениями	31817449,781 X 1,2 %	381809,397	32199259
Итого с зимними удорожаниями	32199259,178 X 3,213 %	1034562,197	33233821
Итого с затратами на выслугу лет	32199259,178 X 1 %	321992,592	33555814
Итого с затратами на доп. отпуска	32199259,178 X 0,4 %	128797,037	33684611
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	33684611,004 X 2,088		70333468
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	70333467,776 X 2 %	1406669,356	71740137
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		8608816,5
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			80348954

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор: ТОО «СТРОЙ-МАХ Муханов М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование объекта:СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500 мм от ТРК Алатау до КНС 11 города Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		03.-3/59	11.04.2014 г.				

доп.согл.№1 от 15.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	302 036 157,14						36 244 338,86	338 280 496
В том числе за отчетный месяц		51 790 847,32					6 214 901,68	58 005 749
Итого к оплате за текущий месяц	58 005 749,0	тенге						

ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АСУ-К"
Директор _____ Ержанов Ж.О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №03-3/59 от 11.04.2014 г.Доп.соглашение №1 от 15.08.2014 г.
Наименование стройки:СМР на реконструкцию самотечного коллоктора диаметром 1500 мм от ТРК алатау до КНС 11 города Актобе
Наименование объекта: Реконструкция самотечного коллоктора диаметром 1500 мм

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1и2 Самотечный коллектор								
		Раздел 1.Земляные работы								
				Коэффициент 1.1 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов.СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.5						
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	✓ 376,95	30,83	29,14	11621	10984	3302	0,01	4
		м3		1,69	7,34	637	2767	97	0,03	11
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	✓ 73,96	42,53	40,62	3146	3004	925	0,01	1
		м3		1,87	11,02	138	815	97	0,04	3
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	✓ 262,12	25,70	24,29	6736	6367	1912	0,01	3
		м3		1,41	6,11	370	1602	97	0,02	5
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	✓ 49,31	35,45	33,85	1748	1669	514	0,01	0
		м3		1,56	9,18	77	453	97	0,03	1
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	✓ 220,66	119,02	119,02	26263	26263	5252	0,00	0
		т		0,00	23,80	0	5252	100	0,50	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			✓ 123,27	48,65	45,21	5997	5573	2012	--	--
		м3		--	16,83	--	2075	97	0,08	10
7	Е0101-168-1	Разработка грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях								
			✓ 16,22	497,56	203,04	8070	3293	7969	1,87	30
		м3		294,53	140,24	4777	2275	113	0,61	10
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			✓ 127,81	147,51	0,00	18853	0	0	1,07	137
		м3		--	0,00	--	0	113	0,00	0
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			✓ 511,26	7,13	7,13	3645	3645	1146	--	--
		м3		--	2,31	--	1181	97	0,01	5
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
			✓ 511,26	23,70	4,97	12117	2541	9289	0,12	61
		м3		18,73	0,00	9576	0	97	0,00	0
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м,глубиной более 3м,в мокрых грунтах (в неустойчив.местах)								
			✓ 227,52	215,51	11,37	49033	2587	38958	0,90	205
		м3		147,27	4,26	33507	969	113	0,02	5
		Раздел 2.		Монтаж канализации						
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			✓ 39,47	989,12	167,77	39041	6622	11900	1,12	44
		м3		169,05	62,87	6672	2481	130	0,31	12
13	Е0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм								
			✓ 0,14	939073,38	645610,82	131470	90386	80013	1643,40	230
		км		280199,70	159432,95	39228	22321	130	646,34	90
14	С130805-21	Трубы стеклопластиковые,без муфты ,PN 1, d -1600мм								
			✓ 514,50	40200,00	--	20682900	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт								
			✓ 22	330,09	248,20	7262	5460	4043	0,46	10
		шт		76,48	64,88	1683	1427	130	0,25	6
17	Е0123-4-9	Укладка трубопроводов из железобетонных труб диам. 2000 мм (футляр)								
			✓ 7,01	2472,05	677,93	17329	4752	9653	4,51	32
		м		805,37	253,86	5646	1780	130	1,24	9
18	С143019-26 К=1,1	Трубы железобетонные. d -2000мм								
			✓ 7,01	18370,00	--	128774	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-47-17	Протаскивание в футляр труб диам. 1600 мм	✓ 7,01	1584,07	3,49	11104	24	3170	1,87	13
		м		346,50	1,31	2429	9	130	0,01	0
21	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам.более 1400 мм	✓ 22,07	2242,05	154,42	49482	3408	14292	2,39	53
		м2		440,31	57,82	9718	1276	130	0,26	6
22	Е0123-17-5	Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в мокрых грунтах (днище с лотком и стенки колодцев)	✓ 0,07	10794,02	324,45	756	23	98	5,86	0
		м3		956,34	121,53	67	9	130	0,54	0
23	Е0107-31-1	Установка плит,опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	✓ 0,72	3078,47	2041,72	2216	1470	1564	5,43	4
		м3		894,22	657,77	644	474	140	2,37	2
24	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	✓ 1,68	25300,00	--	42504	--	--	--	--
		м3								
25	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные,высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 700 мм	✓ 1,16	2980,00	--	3457	--	--	--	--
		м								
26	Е0107-44-3	Укладка балок переекрытий,масса до 1 т	✓ 4	504,52	267,14	2018	1069	1754	1,31	5
		шт		218,55	94,66	874	379	140	0,37	1
27	С143015-31	Балки Б4 для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5,объем до 0.5 м3	✓ 2,22	19700,00	--	43734	--	--	--	--
		м3								
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	✓ 6,47	151,00	--	977	--	--	--	--
		м3								
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	✓ 6,47	106,00	--	686	--	--	--	--
		м3								
30	Е0123-11-7	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей колец (горловины колодцев) диам. до 800 мм	✓ 1,16	693,50	47,74	804	55	232	0,74	1
		м		136,13	17,88	158	21	130	0,08	0
31	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей плит колодцев	✓ 0,36	2242,05	154,42	807	56	233	2,39	1
		м		440,31	57,82	159	21	130	0,26	0
32	СТЕНУСА КОМПОЗИТ г.АКТОБЕ	Люки полимерные	✓ 3	3757,24	--	11272	--	--	--	--
		шт								
33	С12021-267	Стремянка С1	✓ 1,102	133700,00	--	147337	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
34	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один слой								
			✓ 1,48	36,53	0,10	54	0	7	0,02	0
		м2		4,83	0,06	7	0	90	0,00	0
35	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лакаом ХС-76								
			✓ 1,48	17,34	0,02	26	0	6	0,02	0
		м2		4,55	0,00	7	0	90	0,00	0
36	Е0108-13-1	Кирпичная кладка из керамического кирпича М75,раствор М25								
			✓ 0,57	3949,66	321,10	2251	183	516	4,24	2
		м3		645,98	121,28	368	69	118	0,53	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21473492				
		Накладные расходы -	Тенге			198758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300335				
		ИТОГО :	Тенге			22972585				
	Итого по Акту					22972585				
	Временные здания и сооружения 1,2%				тенге	275671				
	Итого с временными				тенге	23248256				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,213%				тенге	746966				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	232483				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	92993				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	24320698				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	50775340				
	Налог (2%)				тенге	1015507				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	51790847,32				
	НДС(12%)				тенге	6214901,68				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				тенге	58005749				

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Актобе"

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технический надзор:

ТОО "СТРОЙ-МАХ" Жубаниязов А.

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Ержанов Ж.О.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

Доп.согл.от15.08.2014г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/							
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1				НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящ		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	735424350							
	В том числе за отчетный месяц		80879062	23530370	49125340	21005807	2082301		
								8665614	80879062

Сумма к оплате: Восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят два тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»
Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 2890590

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик Форма N 2в

Договор 03-3/59 от11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Экспл.маш. На един.	Экспл.маш. Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
1.	С130805-2 1	Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-1600 мм	м	228,78	40200,00	--	9196956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые, PN 1, d-1600 мм	шт	59,00	26157,61	--	1543299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143019-2 6	Трубы железобетонные,Д2000 мм	м	38,15	18370,00	--	700816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143018-2 1	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	24,67	25300,00	--	624151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143018-3 0	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	36,94	2980,00	--	110081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СТЕНУСА	Люки полимерные	шт	28,00	3757,24	--	105203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА								

12280506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ								
7.	С130805-8	Трубы стеклопластиковые , без муфты, PN 1, d-400 мм	м	282,80	4580,00	--	1295224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые, PN1,d-400 мм	шт	35,00	5244,63	--	183562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ					1478786			
		Раздел: СМЕТА 2-2и2 РАЗДЕЛ 1.ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД N1, L=80М								
9.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	5,19	25300,00	--	131408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	3,15	2980,00	--	9387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	62,56	302,00	--	18894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	62,56	106,00	--	6632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,78	65900,00	--	51112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,59	61200,00	--	97467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00	--	7075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,38	68200,00	--	26066	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00	--	15846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143015-34	Балки Б13 из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	м3	2,60	18900,00	--	49216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,60	151,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,60	106,00	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТЕНУСА	Люки полимерные	шт	3,00	3757,24	--	11272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12021-267	Стремянка С1	т	0,11	133700,00	--	14279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-153	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	м	160,64	23200,00	--	3726848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СТОО	Задвижки шиберные Д1000мм для канализационных стоков	шт	4,00	831734,50	--	3326938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2и2 РАЗДЕЛ 1.ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД N1, L=80М								7493108
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 6-5 НА ЗАМЕНУ НАСОСОВ СД2400/75								
25.	ТПрайс	Насос СД2400/75 с электродвигателем СДН 14-8-59УЗ,800квт,750 об/мин, с ТЕ-тиррсторным возбудителем	шт	1,00	10061495,86	--	10061496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 6-5 НА ЗАМЕНУ НАСОСОВ СД2400/75								10061496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

31313897 -- --

Накладные расходы :

-- -- --

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 31313897

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1275144

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 32589041
Итого с временными, 1,2 % 32859372
Итого с зимними удорожаниями, 3,213 % 33591868
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 33683060
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 33911039

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 70797498
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 1415950
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 72213448
Налог на добавленную стоимость, 12 % 8665614
Итого с НДС 80879062

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»
Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»
Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО «СТРОЙ-МАХ»
Жубаниязов А.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

Доп.согл.№1 от15.08.2014г.

№п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	821472135,4							
	В том числе за отчетный месяц		53429245,4	22102062	46143401,7	-	1561281,7	5724562	53429245,4

Сумма к оплате: Пятьдесят три миллиона четыреста двадцать девять тысяч двести сорок пять тенге сорок тиын

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

2890680

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Форма N 2в

Субподрядчик

Договор 03-3/59 отт 11.04.2014г.
Доп.согл. №1 от
15.08.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	180,00	48,65	45,21	8757	8138	--	--
					--	16,83	--	3029	0,07	13
2.	Е0101-168-1	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях	м3	8,25	497,56	203,04	4105	1675	1,87	15
					294,53	140,24	2430	1157	0,55	5
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								12862
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
3.	Е0122-11-18	Укладка трубопроводов из армированного стеклопластика труб диам. 1600 мм	км	0,93	939073,38	645610,82	873338	600418	1643,40	1528
					280199,70	159432,95	260586	148273	587,58	546
4.	Е0123-4-9	Укладка трубопроводов из железобетонных труб диам. 2000 мм	м	53,77	2472,05	677,93	132922	36452	4,51	243

2890680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0122-47-17	Протаскивание в футляр труб диам. 1600 мм	м	38,77	805,36 1584,07 346,50	253,86 3,49 1,31	43304 61414 13434	13650 135 51	1,13 1,87 0,01	61 72 0
6.	Е0123-17-5	Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в мокрых грунтах,2000х2000мм,2000х2500мм	м3	222,68	12261,42 956,34	324,44 121,53	2730372 212958	72247 27062	5,86 0,54	1305 120
7.	Е0107-31-1	Установка плит, опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	24,89	3078,47 894,22	2041,72 657,77	76623 22257	50819 16372	5,43 2,37	135 59
8.	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	2,21	504,52 218,55	267,14 94,66	1115 483	590 209	1,31 0,37	3 1
9.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	225,63	151,00 --	-- --	34070 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	225,63	106,00 --	-- --	23917 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0123-11-7	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей колец	м	14,81	693,50 136,13	47,74 17,88	10271 2016	707 265	0,74 0,08	11 1
12.	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей плит колодцев	м2	50,69	2242,05 440,31	154,42 57,82	113649 22319	7827 2931	2,39 0,26	121 13
13.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,22	36,53 4,83	0,10 0,06	45 6	-- --	0,02 0,00	0 0
14.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	17,30	17,34 4,55	0,02 --	300 79	-- --	0,02 --	0 --
15.	Ц3924-55	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 1820 мм, толщина стенки до 20 мм-28,5 мм	стык	138,00	2429,70 1866,70	319,00 19,80	335299 257605	44022 2732	9,90 0,11	1366 16

Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА

4393335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ								
16.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 15 км, класс груза 1	т	74,40	119,02 -- --	119,02 23,80 --	8855 -- --	8855 1771 --	-- 0,50 --	-- 37 --
17.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	243,00	147,51 147,51 --	-- -- --	35845 35845 --	-- -- --	1,07 -- --	260 -- --
18.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	972,00	7,13 -- --	7,13 2,31 --	6928 2249 --	6928 -- --	-- 0,01 --	-- 8 --
19.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	972,00	23,70 18,73 --	4,97 -- --	23037 18208 --	4829 -- --	0,12 -- --	115 -- --
20.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	25,20	989,12 169,05 --	167,77 62,87 --	24926 4260 --	4228 1584 --	1,12 0,28 --	28 7 --
21.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 400 мм	км	0,28	239305,56 83272,20 --	154470,33 35122,43 --	67006 23316 --	43252 9834 --	488,40 134,61 --	137 38 --
22.	Е0122-34-1	Установка стеклопластиковых муфт	шт	35,00	330,09 76,48 --	248,20 64,88 --	11553 2677 --	8687 2271 --	0,46 0,23 --	16 8 --
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ									178149
		Раздел: СМЕТА 2-2и2 РАЗДЕЛ 1.ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД N1, L=80М								
23.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	м3	1688,00	30,83 1,69 --	29,14 7,34 --	52048 2852 --	49196 12385 --	0,01 0,02 --	20 39 --
24.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	144,00	28,26 1,55 --	26,72 6,73 --	4070 223 --	3847 968 --	0,01 0,02 --	2 3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м								
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1177,60	7,13 --	7,13 2,31	8393 --	8393 2725	-- 0,01	-- 9
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1177,60	23,70 18,73	4,97 --	27910 22060	5850 --	0,12 --	140 --
27.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	294,40	147,51 147,51	-- --	43427 43427	-- --	1,07 --	315 --
28.	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	м2	550,00	215,51 147,27	11,37 4,26	118532 80997	6256 2341	0,90 0,02	497 10
29.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	144,00	318,06 --	318,06 205,28	45801 --	45801 29560	-- 0,86	-- 124
30.	Е0101-12-8	Разработка грунта водоотводного канала в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3600,00	25,70 1,41	24,29 6,11	92502 5069	87434 22011	0,01 0,02	35 69
31.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1700,00	6,61 --	6,61 2,29	11232 --	11232 3897	-- 0,01	-- 12
32.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1700,00	10,46 --	10,46 3,63	17780 --	17780 6169	-- 0,01	-- 18
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1700,00	23,70 18,73	4,97 --	40291 31846	8445 --	0,12 --	202 --
34.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	м3	4,42	8166,20 393,53	76,37 30,18	36062 1738	337 133	2,42 0,10	11 0
35.	Е0113-37-1	Один слой пергамина	м2	44,16	284,30 205,43	5,92 2,48	12555 9072	261 109	1,03 0,01	46 0
36.	Е0123-17-5	Устройство камеры	м3	56,80	10713,81 956,34	324,44 121,53	608544 54320	18428 6903	5,86 0,54	333 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0107-31-1	Установка плит,опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	5,76	3078,47	2041,72	17738	11764	5,43	31
					894,22	657,77	5153	3790	2,37	14
38.	Е0106-11-10	Армирование стен и днищ камер КП1,КП2	1т	3,16	5460,81	360,06	17241	1137	12,76	40
					2079,00	136,13	6564	430	0,60	2
39.	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	шт	3,00	747,51	374,75	2243	1124	2,08	6
					353,93	131,22	1062	394	0,50	1
40.	Е0106-22-1	Устройство монолитных заделок перекрытия из бетона кл.В15,сульф.,водонепрониц.W4	м3	0,30	12300,07	265,21	3690	80	8,87	3
					1410,75	100,19	423	30	0,44	0
41.	Е0108-13-1	Кирпичная кладка из керамического кирпича М75,раствор М25	м3	0,36	3949,66	321,10	1422	116	4,24	2
					645,98	121,28	233	44	0,53	0
42.	Е0123-11-7	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей колец	м	6,92	693,50	47,74	4802	331	0,74	5
					136,13	17,88	942	124	0,08	1
43.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	46,35	177,40	10,95	8223	507	0,39	18
					57,42	4,11	2661	191	0,02	1
44.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	м2	39,35	47,84	1,47	1883	58	0,01	0
					1,39	0,55	55	22	0,00	0
45.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизол в 1 слой	м2	39,35	491,69	5,92	19348	233	1,03	41
					205,43	2,48	8083	97	0,01	0
46.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,35	177,40	10,95	6981	431	0,39	15
					57,42	4,11	2259	162	0,02	1
47.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	м2	39,35	47,84	1,47	1883	58	0,01	0
					1,39	0,55	55	22	0,00	0
48.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,88	36,53	0,10	105	--	0,02	0
					4,83	0,06	14	--	0,00	0
49.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,88	17,34	0,02	50	--	0,02	0
					4,55	--	13	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	8,55	229,19 5,50	30,61 10,42	1960 47	262 89	0,04 0,03	0 0
51.	Е0127-23-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-8,55	58,21 --	-- --	-498 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8,55	488,40 6,53	16,89 5,57	4176 56	144 48	0,04 0,02	0 0
53.	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-8,55	115,72 0,02	-- --	-989 --	-- --	0,00 --	-0 --
54.	Е0137-7-3	Устройство толщиной 100мм щебеночной подготовки под сооружения	м3	30,42	1695,98 140,34	339,57 130,38	51592 4269	10330 3966	1,00 0,55	30 17
55.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки	м3	409,20	8288,00 393,53	76,37 30,18	3391448 161030	31251 12351	2,42 0,10	990 41
56.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м2	228,76	107,53 99,25	8,12 3,07	24599 22705	1857 702	0,63 0,01	144 3
57.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,05	26388,43 1413,23	1283,19 632,36	1207 65	59 29	5,58 2,69	0 0
58.	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	т	0,48	32265,25 3440,25	1630,49 346,50	15500 1653	783 166	12,76 0,77	6 0
59.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементно песчаного раствора М1:3 толщиной 20 мм	м2	288,60	221,06 57,42	10,95 4,11	63798 16571	3159 1187	0,39 0,02	113 5
60.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	288,60	625,23 143,55	1,73 --	180441 41429	498 --	0,74 --	213 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементно песчаного раствора М 1:3 толщиной 20 мм	м2	288,60	221,06	10,95	63798	3159	0,39	113
					57,42	4,11	16571	1187	0,02	5
62.	Е0107-61-3	Устройство конструкции для прокладки труб, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	90,48	2706,74	682,68	244906	61769	3,49	316
					574,20	237,13	51954	21455	0,84	76
63.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	90,48	18800,00	--	1701024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	90,48	152,00	--	13753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	90,48	151,00	--	13662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	90,48	106,00	--	9591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0108-13-1	Защитная кирпичная стенка из керамического кирпича М75,раствор М25	м3	28,08	3949,66	321,10	110906	9017	4,24	119
					645,98	121,28	18139	3405	0,53	15
68.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	234,00	625,23	1,73	146303	404	0,74	172
					143,55	--	33591	--	--	--
69.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементно песчаного раствора М1:3 толщиной 20 мм	м2	252,72	221,06	10,95	55866	2766	0,39	99
					57,42	4,11	14511	1040	0,02	5
70.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	252,72	625,23	1,73	158007	436	0,74	186
					143,55	--	36278	--	--	--
71.	Е0111-11-1	Устройство защитного слоя из цементно песчаного раствора М 1:3 толщиной 20 мм	м2	271,44	221,06	10,95	60005	2971	0,39	106
					57,42	4,11	15586	1117	0,02	5
72.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	271,44	69,67	1,47	18911	400	0,01	3
					1,39	0,55	376	149	0,00	1
73.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,16	877507,89	451889,14	140401	72302	1980,00	317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием			375705,00	170705,70	60113	27313	757,93	121
74.	Е0122-27-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами в 2 слоя на стальные трубопроводы диам. 1000 мм с оберткой в 2 слоя липкой лентой	км	0,163947704,00	528877,62	631633	84620	319,00	51	
					55687,50	199786,95	8910	31966	887,06	142
75.	Ц0112-102 5-3	Монтаж задвижек	шт	4,00	21343,20	3038,20	85373	12153	97,90	392
					16687,00	665,49	66748	2662	3,86	15
76.	Ц3924-49	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 1220 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	6,00	1571,70	204,60	9430	1228	6,60	40
					1200,10	12,43	7201	75	0,07	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2и2 РАЗДЕЛ 1.ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД N1, L=80М								8401558
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 6-5 НА ЗАМЕНУ НАСОСОВ СД2400/75								
77.	Ц0107-218 -11	Демонтаж насосов CD, масса до 9,4 т	шт	2,00	24530,00	5522,00	49060	11044	62,04	124
					10692,00	1455,54	21384	2911	8,44	17
78.	Е01031-А2 7-1	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	т	17,72	147,73	147,73	2618	2618	--	--
					--	103,41	--	1832	1,97	35
79.	Е01031-А2 7-2	Разгрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	т	17,72	114,73	114,73	2033	2033	--	--
					--	80,31	--	1423	1,53	27
80.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /насоса от демонтажа / до приобъектных складов расстояние перевозки до 15 км	т	17,72	119,79	119,79	2123	2123	--	--
					--	23,96	--	425	0,50	9
81.	Ц0107-218 -11	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные,	шт	2,00	61325,00	13805,00	122650	27610	155,10	310
					26730,00	3638,86	53460	7278	21,11	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	
Всего накладных расходов:	3508557
Итого с накладными	4059338
	19962366
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1197742
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21160108
Итого с временными, 1,2 %	21414029
Итого с зимними удорожаниями, 3,213 %	22102062
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22187718
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22401857,53
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	46769297,4
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	935386
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47704683,4
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5724562
Итого с НДС	53429245,4

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО «СТРОЙ-МАХ Хубаниязов А.

Расценки и объёмы работ по смете проверил

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ",Республика Казахстан, Актобе, Алтынсарина, дом № 3** ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К" 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, 11 микрорайон, дом № 112, корпус А** **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 15.08.14г. к договору №03-3/59 от 11.04.2014г

Номер документа	Дата составления
13	18.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 г.Актоб. Акт выполненных работ Форма 2 и справки Форма 3 за Ноябрь 2015г			шт	1	53 429 245,40	53 429 245,40
				Итого	1	x	53 429 245,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2015

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

Доп.согл. №1 от15.08.2014г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящ		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	768042890							
	В том числе за отчетный месяц		32618540	13493302	28170532	-	953164	3494844	32618540

Сумма к оплате: Тридцать два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО»АСУ-К»

Директор «АСУ-К» Ержанов Ж.О.

2890610

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К" Форма N 2в

Субподрядчик

ДоговорДоговор 03-3/59от11.04.2014г.Доп.согл.№1 от15.08.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	486,74	30,83 1,69	29,14 7,34	15008 822	14186 3571	0,01 0,02	6 11
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	95,55	42,53 1,87	40,62 11,02	4064 179	3881 1053	0,01 0,03	1 3
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	339,49	25,70 1,41	24,29 6,11	8723 478	8245 2076	0,01 0,02	3 7
4.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	63,70	35,45 1,56	33,85 9,18	2258 99	2156 585	0,01 0,03	1 2
5.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	11214,02	119,02 --	119,02 23,80	1334693 --	1334693 266939	-- 0,50	-- 5606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
6.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1343,80	48,65	45,21	65373	60753	--	--
					--	16,83	--	22616	0,07	99
7.	Е0101-168-1	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях	м3	20,82	497,56	203,04	10359	4227	1,87	39
					294,53	140,24	6132	2920	0,55	11
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3348,60	147,51	--	493952	--	1,07	3580
					147,51	--	493952	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	6319,19	7,13	7,13	45039	45039	--	--
					--	2,31	--	14623	0,01	51
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	13409,69	23,70	4,97	317818	66615	0,12	1593
					18,73	--	251204	--	--	--
11.	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	м2	5967,37	215,51	11,37	1286046	67873	0,90	5396
					147,27	4,26	878803	25403	0,02	111
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								3583334
		Раздел: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	164,67	989,12	167,77	162878	27627	1,12	185
					169,05	62,87	27837	10352	0,28	46
13.	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	м2	151,23	2242,05	154,42	339065	23353	2,39	362
					440,31	57,82	66588	8744	0,26	39
14.	Е0123-17-5	Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в мокрых грунтах,2000х2000мм,2000х2500мм	м3	387,22	12261,42	324,44	4747814	125630	5,86	2270
					956,34	121,53	370310	47058	0,54	209
15.	Е0107-31-1	Установка плит, опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	35,44	3078,47	2041,72	109101	72359	5,43	192
					894,22	657,77	31691	23311	2,37	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	6,79	504,52	267,14	3426	1814	1,31	9
					218,55	94,66	1484	643	0,37	3
17.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	391,04	151,00	--	59047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	391,04	106,00	--	41450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0123-11-7	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей колец	м	22,13	693,50	47,74	15347	1056	0,74	16
					136,13	17,88	3012	396	0,08	2
20.	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей плит колодцев	м2	70,75	2242,05	154,42	158625	10925	2,39	169
					440,31	57,82	31152	4090	0,26	18
21.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	17,30	36,53	0,10	632	2	0,02	0
					4,83	0,06	84	1	0,00	0
22.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	17,30	17,34	0,02	300	--	0,02	0
					4,55	--	79	--	--	--
		Итого по разделу: САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ								5637684

ИТОГО:

	9221018	1870436	13824
	2163906	434381	6301

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2966000

Всего накладных расходов: 2966000

Итого с накладными 12187018

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 731221

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 12918239

Итого с временными, 1,2 % 13073258

Итого с зимними удорожаниями, 3,213 % 13493302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13545595
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13676328
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	28552643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	571053
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29123696
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3494844
Итого с НДС	32618540

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО «СТРОЙ-МАХ Жубаниязов А.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки и объемы работ по смете проверил Масатру

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на реконструкцию самотечного коллектора диаметром 1500мм от ТРК Алатау до КНС-11 города Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/59	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	358 264 000							
	В том числе за отчетный месяц		18100480	7486695	15630287	-	530856	1939337	18100480

Сумма к оплате: Восемнадцать миллионов сто тысяч четыреста восемьдесят тенге, 00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/59 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ ОТ ТРК АЛАТАУ ДО КНС 11 ГОРОДА АКТОБЕ

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ САМОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДИАМЕТРОМ 1500ММ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.5											
		РАЗДЕЛ 1. САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	6065,81851	30,83	1,69	29,14	7,34	187034	10249	176786	44505	53112	0,01	71
		м3										97	0,02	140
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	1190,27769	42,53	1,87	40,62	11,02	50622	2231	48345	13111	14882	0,01	15
		м3										97	0,03	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4218,00143	25,7	24,29	108382	102443	30777	0,01	41
				1,41	6,11	5939	25790	97	0,02	81
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	793,548349 м3	35,45	33,85	28129	26859	8268	0,01	9
				1,56	9,18	1240	7284	97	0,03	23
5	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3550,88802 м3	119,02	119,02	422627	422627	84525	-	-
				-	23,8	-	84525	100	0,5	1775
6	Е0101-19-2 К=30	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1983,64672 т	48,65	45,21	96500	89681	32383	-	-
				-	16,83	-	33385	97	0,07	146
7	Е0101-168-1-	-Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на пересечениях	261,118881 м3	497,56	203,04	129923	53017	128283	1,87	488
				294,53	140,24	76906	36619	113	0,55	144
8	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2056,71218 м3	147,51	-	303386	-	342826	1,07	2199
				147,51	-	303386	-	113	-	-
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8227,02805 м3	7,13	7,13	58637	58637	18466	-	-
				-	2,31	-	19038	97	0,01	66
10	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	8227,02805 м3	23,7	4,97	194986	40869	149493	0,12	977
				18,73	-	154117	-	97	-	-
11	Е0101-172-6-	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах(в неустойчив.местах)	3661,17363 м3	215,51	11,37	789031	41642	626878	0,9	3310
				147,27	4,26	539174	15586	113	0,02	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2369257	1060906			7111
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1093241	279843			2484
	Накладные расходы -	Тенге				2369257	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1489894	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				231549	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4090700	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СМЕТА 2-1И2. РАЗДЕЛ 2 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ					4090700	-	-		-
12	Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	174,12	989,12	167,77	172226	29212	52495	1,12	195
				169,05	62,87	29435	10946	130	0,28	49
13	Е0122-34-1 -Установка стеклопластиковых муфт	шт	16	330,09	248,2	5281	3971	2940	0,46	7
				76,48	64,88	1224	1038	130	0,23	4
14	Е0123-4-9 -Укладка трубопроводов из железобетонных труб диам. 2000 мм(футляр)	м	19,22	2472,05	677,93	47513	13030	26466	4,51	87
				805,36	253,86	15479	4879	130	1,13	22
15	С143019-26 -Трубы железобетонные,Д2000 мм К=1,1 на измен.диам	м	19,22	18370	-	353071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-47-17-Протаскивание в футляр труб диам. 1600 мм	м	19,22	1584,07	3,49	30446	67	8690	1,87	36
				346,5	1,31	6660	25	130	0,01	-
17	Е0122-48-6 -Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1	9699,59	901,31	9700	901	3132	14,41	14
				2388,38	21,21	2388	21	130	0,04	-
18	Е0123-12-1 -Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	м2	60,51	2242,05	154,42	135666	9344	39184	2,39	145
				440,31	57,82	26643	3498	130	0,26	16
19	Е0123-17-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 -Устройство прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в мокрых грунтах,2000х2000мм,2000х2500м м (днище с лотком и стенки колодцев)	м	118,15	10794,01	324,45	1275313	38333	165555	5,86	693
				956,34	121,53	112992	14359	130	0,54	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
20	Е0107-31-1	-Установка плит, опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	11,81	3078,47	2041,72	36357	24113	25661	5,43	64
				894,22	657,77	10561	7768	140	2,37	28
21	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	5,1	25300	-	129030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	7,38	2980	-	21992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	2	504,52	267,14	1009	534	877	1,31	3
				218,55	94,66	437	189	140	0,37	1
		шт								
24	С143015-31	-Балки Б4 для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, объем до 0,5 м3	0,43	19700	-	8471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	130,4	151	-	19690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	130,4	106	-	13822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0123-11-7	-Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей колец (горловины колодцев) диам. до 800 мм	7,38	693,5	47,74	5118	352	1477	0,74	5
				136,13	17,88	1005	132	130	0,08	1
		м								
28	Е0123-12-1	-Покрытие битумной мастикой железобетонных поверхностей плит колодцев	23,59	2242,05	154,42	52890	3643	15276	2,39	56
				440,31	57,82	10387	1364	130	0,26	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СТЕНУСА КОМПОЗИТ г.Актобе 2012г.с пересч.на 2001г.	-Люки полимерные м2 шт	6	3757,24 -	-	22543 -	-	-	-	-
30	С12021-267	-Стремянка С1 т	0,2136	133700 -	-	28558 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2368697	123501			1306
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		217210	44220			189
		Накладные расходы -		Тенге		2340139	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		341754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		160914	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2842806	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1713	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		30272	-	-		-
						2873078	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 7-1-ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
31	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,71222	751,01 23,52	74,94 14,04	5041 158	503 94	335 133	0,16 0,04	1 -
32	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м3	134,88	266,34 8,34	39,97 13,64	35924 1125	5392 1840	3943 133	0,05 0,04	7 6
33	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	134,88	426,14 6,53	16,89 5,57	57477 881	2278 751	2171 133	0,04 0,02	5 2
34	Е0127-54-3 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность м2	134,88	100,12 0,02	- -	13504 3	- -	4 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
35	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	134,88	531,87 6,53	16,89 5,57	71738 881	2278 751	2171 133	0,04 0,02	5 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	183685	10450					18
			Тенге	3048	3435					11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183685	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	8623	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11539	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	203847	-	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	203847	-	-				-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4921639	1194857					8436
			Тенге	1313498	327499					2684
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4893081	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	1840271	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	404001	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7137353	-	-				-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	28558	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1713	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30272	-	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7167625	-	-				-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			4921638,32
Накладные расходы			1840271,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			405714,64
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7167624,4
Итого с временными зданиями и сооружениями	7167624,371 X 1,2 %	86011,492	7253635,9
Итого с зимними удорожаниями	7253635,863 X 3,213 %	233059,32	7486695,2
Итого с затратами на выслугу лет	7253635,863 X 1 %	72536,359	7559231,5
Итого с затратами на доп. отпуска	7253635,863 X 0,4 %	29014,543	7588246,1
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	7588246,085 X 2,088		15844258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	15844257,825 X 2 %			316885,157	16161143			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1939337			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					18100480			

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор: ТОО «СТРОЙ-МАХ» Жубаниязов А.

Расценки по смете и объёмы работ проверил Инженер.