Заказчик **ЗРДТ - филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BETA Services"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт с капитализацией п.Чингирлау ул.Клышева-Маметовой, строительство т/к и расширение РС на 50 пар**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт с капитализацией п.Чингирлау ул.Клышева-Маметовой, строительство т/к и расширение РС на 50 пар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2910-33/4-ДПР** от **21.09.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с разработкой земли вручную	м3	0,804	2546,03	2047
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,762	1209,97	922
3	3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	67,000	262,83	17610
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	63,500	35,55	2257
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,253	230439,95	58301
6	6	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250,000	832,68	208170
7	7	2301-0501-1004 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,000	194,40	583
8	8	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы	канал	10,000	1626,34	16263

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	4,600	262,83	1209
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	2,280	35,55	81
11	11	4101-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	3,248	1607,04	5220
12	12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 К=0,5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4,000	9100,83	36403
13	13	СТСЧ.ФАКТУРА	Колодцы ККС-1 с люками и запорным устройством	шт	4,000	29011,50	116046
14	14	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	2,000	2883,92	5768
15	15	1146-0301-0225 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0209 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм	отверстие	-2,000	789,33	-1579
16	16	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	14,000	891,69	12484
17	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,000	4010,19	20051
18	18	1134-0203-0106 РСНБ РК 2015 #ТЧ 34 п.3.7 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной. Производство работ вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин -1,2	опора	14,000	6296,63	88153
19	19	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015 #ТЧ 34 п.3.7 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных. Производство работ вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин -1,2	приставка	16,000	5252,29	84037
20	20	1134-0203-0402 РСНБ РК 2015 #ТЧ 34 п.3.7 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных. Производство работ вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин -1,2	приставка	3,000	8976,30	26929
21	21	1134-0203-0501 РСНБ РК 2015 #ТЧ 34 п.3.7 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры. Производство работ вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин -1,2	подпора	5,000	11828,51	59143

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	СТСЧ.ФАКТУРА	Опоры деревянные выс. до 8,5м	шт	19,000	9961,07	189260
23	23	СТСЧ.ФАКТУРА	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,0 м, марки ПР-0,8	шт	22,000	9353,57	205779
24	24	1134-0210-0101 РСНБ РК 2015	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	т-км	3,477	7349,86	25555
25	25	1134-0210-0103 РСНБ РК 2015	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	т-км	3,938	12200,82	48047
26	26	1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	3,000	1401,31	4204
27	27	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	24,000	530,96	12743
28	28	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6,000	2363,45	14181
29	29	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	3,000	14136,61	42410
30	30	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждения	9,000	1808,81	16279
31	31	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	56,000	143,38	8029
32	32	1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной	м кабеля	7,000	597,89	4185
33	33	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	23,000	878,39	20203
34	34	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,901	289112,28	260490
35	35	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	258,000	378,86	97745
36	36	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	353,000	625,27	220722
37	37	2306-0401-0917 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 41х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,049	678473,28	33245
38	38	СТСЧ.ФАКТУРА	Подвесы кабельные 20х2	кг	6,145	1132,07	6956
39	39	СТСЧ.ФАКТУРА	Подвесы кабельные 30х2	кг	16,728	1120,50	18744
40	40	1310-0902-0910 РСНБ РК 2015	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе	ящик	3,000	32505,78	97517
41	41	СТСЧ.ФАКТУРА	Ящик кабельный 10х2	шт	3,000	17704,29	53113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2,000	6008,96	12018
43	43	СТСЧ.ФАКТУРА	Коробка распределительная 10х2	шт	2,000	4049,04	8098
44	44	1310-0902-0418 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0902 ВУ п.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20Х2. Монтаж в колодцах. Разветвительных муфт до двух разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1, кроме расхода муфт.	шт.	1,000	16515,06	16515
45	45	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0902 ВУ п.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30Х2. Монтаж в колодцах. Разветвительных муфт до двух разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1, кроме расхода муфт.	шт.	1,000	19296,63	19297
46	46	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0902 ВУ п.4 Кзтр=1,15, Кэм=1,15, Кмр=1,15	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50Х2. Монтаж в колодцах. Разветвительные муфты до трех разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,15, кроме расхода муфт.	шт.	1,000	26023,44	26023
47	47	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50Х2. Монтаж в колодцах	шт.	1,000	22629,07	22629
48	48	СТСЧ.ФАКТУРА	Муфта разв.на 20 пар (11/20)-1э	шт	1,000	13608,00	13608
49	49	СТСЧ.ФАКТУРА	Муфта разв.на 30 пар (13/25)-1э	шт	1,000	13641,80	13642
50	50	СТСЧ.ФАКТУРА	Муфта разв.на 50 пар (13/25Е)-1э	шт	1,000	16004,31	16004
51	51	СТСЧ.ФАКТУРА	Муфта пр.на 50 пар (13/25)-1эп	шт	1,000	14275,98	14276
52	52	1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	50,000	266,87	13343
			ИТОГО:				2314959
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Зимние удорожания		1,53 %		35419
			Итого с зимними удорожаниями				2350378,00
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ				371270,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**2721648,00**
			НДС		12 %		326597,76
			Итого с НДС				3048245,76
			Материалы Заказчика				586914,13
			ВСЕГО по акту:				**3635159,89**

Заказчик: ЗК ТУМС ЗРДТ
И.о.директор ЗК ТУМС Чеботарев А.А.

Начальник ОКРС Лукпанов Д.Ч.

Инженер ОКРС Уметбаева Р.М.

Подрядчик: ТОО "BETA Services"
Директор ШкановБ.Е.