Заказчик: ТОО "Богатырь комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель Экибатуз"
Договор № 7- 24-18 от 23.10.2018 года

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
Капитальный ремонт здания блока ремонта электрооборудования и ДВС, завод РГТО. Инв.№ ОС0009851 Код МНХ ДР32101 (в осях 7-12).

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	470	523,54	17,4	246065	8176	131067	0,65125	306,0875
		м2 кровли		488,74	5,7	229709	2680	56,4	0,00563	2,6461
2	21-100103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	540,5	2184,15		1180533				
		м2								
3	29-000001-0008(пл)	Заклепки трубчатые	1424	50		71200				
		шт								
4	21-130208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм	3,337	11998,92		40040				
		1000шт.								
		Всего прямые затраты				**1537838**				**306**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 299 953
Накладные расходы I уровня, тенге	131 067
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 668 905
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	60 081
Итого, тенге	1 728 986
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 319
Всего	**1 867 305**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,28 %)	98 594
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 965 899**
Итого в текущих ценах 2018 г.	2 083 853
НДС (12 %)	250 062
Всего по акту с учетом НДС	**2 333 915**

Директор ТОО "Строитель Экибатуз"_____ Ищенко В.В.

Главный инженер РГТО _____ Лось В.Н.

Начальник РМУ _____ Петрушов А.А.

Ведущий инженер ОКР _____ Акжолов А.А.