Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО МК «Стройсервис»
ИИК: 005467839
БИК: 190301707
РНН: 061800219700
в ФДО АО «БТА Банк»
АО «Темірбанк» г.Актобе

АКТ

выполненных работ за май месяц 2010г.

Программа: 279 004 000 421

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс			Ранее актированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма	
Строительство газораспределительных систем газоснабжения г.Эмба и отвод газопровода на г.Жем Мугалжарского района	1	248 714 089	74 614 226,70	16 191 533	58 422 693,70				37 780 245	53 971 778
Итого за месяц				16 191 533					37 780 245	53 971 778
Итого с начала строительства			74 614 226,70	16 191 533					37 780 245	53 971 778

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО МК «Стройсервис»

Мукатов А.А.

Реестр актов за май 2010 года
по объекту: Строительство газораспределительных систем газоснабжения г.Эмба и отвод газопровода на г.Жем Мугалжарского района»

№ акта	Наименование	Сумма / тенге
Акт №1	Строительство зданий ГРП	23 173 978
Акт №2	Переход газопровода через ж/дорогу методом бурения	15 782 813
Акт №3	Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП -1	9 199 152
Акт №4	Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП -6	5 815 835
	ИТОГО по актам	53 971 778

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

_____

Подрядчик:

Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____**Мукатов А.А.**

Технологический надзор:

ТОО «Иншаб»

_____

Цены региона Актюбинская обл.

ТОО "МК Стройсервис"

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсерис"

Наименование объекта:Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба и отвода газопровода на г. Жем,

Договор № 7 о государственных закупках работ от 14.04.2010г.

Акт № 1

выполненных работ за май месяц 2010 года

(локальная смета №2-2-1)

Строительство зданий ГРП

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Строительные работы								
1	30-14-3	Блоки фундаментные *м3*	284,24	19600 –		5571104				
2	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-100 *1000 шт*	181,45	15300 –		2776185				
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	9,06	25800 –		233748				
4	30-17-52	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1500 кг/м2 *м2*	436,59	2900 –		1266111				
		Всего прямые затраты				**9 847 148** **0**	**0** **0**		**0** **0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В том числе стоимость: материалов	9 847 148
Накладные расходы	–
- заработная плата, тенге	–
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	590 829
Всего	**10 437 977**
Временные здания и сооружения (1,5%)	156 570
- сметная заработная плата, тенге	22 076
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	384 582
- сметная заработная плата, тенге	176 908
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 077
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	105 945
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	42 378
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 127 452**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**20 285 345**
- материалы, тенге	17 951 351
- сметная заработная плата, тенге	633 141
Налог (2%)	405 707
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**20 691 052**
НДС (12%)	2 482 926
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**23 173 978**

Заказчик _____

Тех. надзор _____

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

ТОО "МК Стройсервис" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба и отвода газопровода на г. Жем,

Договор № 7 о государственных закупках работ от 14.04.10г.

Акт № 2

выполненных работ за май месяц 2010 года

(локальная смета №1-1-3)

Переход газопровода через ж/дорогу методом бурения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Переход через ж/дорогу на г.Эмба								
1	Е25-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	40	19390,31	3837,89	775612	153516	104220	8,41	336
		м кожуха		1320,75	850,51	52830	34020	120	3,0629	123
2	Е22-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	40	1297,14	663,6	51886	26544	44658	2,49	100
		м продавливания		452,25	406,55	18090	16262	130	1,312	52
3	Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	39	995,08	76,33	38808	2977	4920	0,54	21
		м2 футеровки		81	24,12	3159	941	120	0,11	4
4	Е25-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 325 мм	120	1376,71	1116,12	165205	133934	61436	1,02	122
		м кожуха		182,25	244,39	21870	29327	120	0,8555	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	8-6-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х9 мм	120	7180		861600				
		м		–						
6	Е25-6-1	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм	0,12	544631,54 126000	379103,59 81251,69	65356 15120	45492 9750	29844 120	601 338,5	72 41
		км трубопровода								
7	Е25-28-1	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой трубопровода диаметром 350 мм при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	0,12	735987,53 14332,5	121702,75 29634,75	88319 1720	14604 3556	6331 120	81,3 106,91	10 13
		км трубопровода								
8	Е25-119-8	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 300 мм в один слой	0,12	198502,22 1125	10417,22 3774,15	23820 135	1250 453	706 120	8,7 14,92	1 2
		км трубопровода								
9	Е22-28-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,12	72356 8100	3370,37 1273,5	8683 972	404 153	1463 130	44,7 6,22	5 1
		км трубопровода								
10	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм (футляр)	15	2327,99 391,5	1344,74 508,5	34920 5873	20171 7628	16201 120	1,95 3,25	29 49
		стык								
11	Е16-30-4	Заделка концов футляра ф325	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		сальник		594	2,25	594	2	128	0,01	–
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	64	23,36	22,08	1495	1413	425	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	82	356	97	0,0193	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	59	20,27	–	1196	–	1351	0,129	8
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	1196	–	113	–	–
14	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,122	3836306,75	90794,12	468029	11077	10778	286	35
		км трубопровода		48375	19582,83	5902	2389	130	84,07	10
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32	933,2	152,52	29862	4881	8771	1,02	33
		м3 основания		153,68	57,15	4918	1829	130	0,279	9
16	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56	6,48	6,48	363	363	114	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	118	97	0,00806	–
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	397	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	409	–	97	–	–
18	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром	3	2327,99	1344,74	6984	4034	3241	1,95	6
		стык		391,5	508,5	1175	1526	120	3,25	10
19	Е25-120-4	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм	0,122	321406,72	269466,59	39212	32875	9325	145	18
		км трубопровода		27450	36249,83	3349	4422	120	142,15	17
20	Е24-114-1	Устройство вытяжной свечи	1	6308,67	290,34	6309	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
21	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,2	302,95	4,59	61	1	13	0,281	–
		м трубопровода		51,3	1,71	10	–	128	0,0084	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 –
23	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм *шт*	1	227 –		227				
24	Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойках *шт*	2	1697,86 506,25	146,19 28,22	3396 1013	292 56	1422 133	3,2 0,11	6 –
25	П9-28-1	Материалы, перевозимые в ящиках - погрузка *т*	0,1	120 –	120 84	12 –	12 8	8 100	– 0,1764	– –
26	П9-28-2	Материалы, перевозимые в ящиках - разгрузка *т*	0,1	120 –	120 84	12 –	12 8	8 100	– 0,1764	– –
27	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка *т*	8,5	111,4 –	111,4 77,98	947 –	947 663	663 100	– 0,16376	– 1
28	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка *т*	8,5	107,1 –	107,1 74,97	910 –	910 637	637 100	– 0,15744	– 1
29	П9-38-1	Трубы неметаллические - погрузка *т*	2,9	180 –	180 126	522 –	522 365	365 100	– 0,2646	– 1
30	П9-38-2	Трубы неметаллические - разгрузка *т*	2,9	158,6 –	158,6 111,02	460 –	460 322	322 100	– 0,23314	– 1

Раздел 2. Электрохимзащита

31	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	27,84	28,89 1,04	27,85 8,44	804 29	775 235	256 97	0,00724 0,0315	– 1
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3	218,93 218,93	– –	657 657	– –	742 113	1,54 –	5 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	87	36,7	27,8	3193	2419	1298	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	766	600	95	0,04	3
34	30-8-92	Песок природный	6,96	593		4127				
		м3		–						
35	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,88	6,48	6,48	135	135	43	–	–
				–	2,1	–	44	97	0,00806	–
		м3 грунта								
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20,88	21,55	4,52	450	94	345	0,108	2
				17,03	–	356	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
37	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	87	66,8	18,1	5812	1575	1992	0,12	10
				20,3	3,8	1766	331	95	0,022	2
		м кабеля								
38	16-1-168	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,1	157900		15790				
		1000 м		–						
39	Е25-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	12	4923,09	2082,46	59077	24990	35045	12,2	146
				1822,5	611,15	21870	7334	120	2,44	29
		протектор								
40	Ц8-503-6	Контрольное устроиство на газопровода	2	356,5	159	713	318	425	0,99	2
		м (3 фазы)		181	42,3	362	85	95	0,247	–
41	80-9-4	Протектор магниевый ПМ-10У	12	16357		196284				
		шт		–						
42	80-9-8 ТОО Энерго Монтаж Комплект	Контрольно - измерительный пункт	1	9951,25		9951				
		шт		–						
43	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм	30	253		7590				
		м		–						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Переход через ж/дорогу на г.Жем								
44	Е25-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм *м кожуха*	40	19390,31 1320,75	3837,89 850,51	775612 52830	153516 34020	104220 120	8,41 3,0629	336 123
45	Е22-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол) *м продавливания*	40	1297,14 452,25	663,6 406,55	51886 18090	26544 16262	44658 130	2,49 1,312	100 52
46	Е25-32-4	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота *м2 футеровки*	39	420,36 40,5	39,73 12,06	16394 1580	1549 470	2460 120	0,27 0,06	11 2
47	Е25-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 325 мм *м кожуха*	120	1376,71 182,25	1116,12 244,39	165205 21870	133934 29327	61436 120	1,02 0,8555	122 103
48	8-6-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х9 мм *м*	120	7180 –		861600				
49	Е25-6-1	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм *км трубопровода*	0,12	544631,54 126000	379103,59 81251,69	65356 15120	45492 9750	29844 120	601 338,5	72 41
50	Е25-28-1	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой трубопровода диаметром 350 мм при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава *км трубопровода*	0,12	735987,53 14332,5	121702,75 29634,75	88319 1720	14604 3556	6331 120	81,3 106,91	10 13
51	Е25-119-8	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 300 мм в один	0,12	198502,22 1125	10417,22 3774,15	23820 135	1250 453	706 120	8,7 14,92	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой								
		км трубопровода								
52	Е22-28-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,12	72356 8100	3370,37 1273,5	8683 972	404 153	1463 130	44,7 6,22	5 1
		км трубопровода								
53	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм (футляр)	15	2327,99 391,5	1344,74 508,5	34920 5873	20171 7628	16201 120	1,95 3,25	29 49
		стык								
54	Е16-30-4	Заделка концов футляра ф325	1	4146,95 594	6,95 2,25	4147 594	7 2	763 128	3,56 0,01	4 –
		сальник								
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	64	23,36 1,28	22,08 5,56	1495 82	1413 356	425 97	0,00888 0,0193	1 1
		м3 грунта								
56	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	59	20,27 20,27	– –	1196 1196	– –	1351 113	0,129 –	8 –
		м2 спланированной поверхности								
57	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,122	4703042,61 49950	97234,98 21436,6	573771 6094	11863 2615	11322 130	296 91,71	36 11
		км трубопровода								
58	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32	933,2 153,68	152,52 57,15	29862 4918	4881 1829	8771 130	1,02 0,279	33 9
		м3 основания								
59	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56	6,48 –	6,48 2,1	363 –	363 118	114 97	– 0,00806	– –
		м3 грунта								
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55 17,03	4,52 –	517 409	108 –	397 97	0,108 –	3 –
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром	3	2327,99 391,5	1344,74 508,5	6984 1175	4034 1526	3241 120	1,95 3,25	6 10
		стык								
62	Е25-120-5	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм	0,122	356720,89 30375	301855,76 40572,94	43520 3706	36826 4950	10387 120	161 159,05	20 19
		км трубопровода								
63	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,2	302,95 51,3	4,59 1,71	61 10	1 –	13 128	0,281 0,0084	– –
		м трубопровода								
64	Е24-114-1	Устройство вытяжной свечи	1	6308,67 486	290,34 110,25	6309 486	290 110	775 130	2,74 0,53	3 1
		шт								
65	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 –
		шт								
66	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм	1	227 –		227				
		шт								
67	Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	2	1697,86 506,25	146,19 28,22	3396 1013	292 56	1422 133	3,2 0,11	6 –
		шт								
68	П9-28-1	Материалы, перевозимые в ящиках - погрузка	0,1	120 –	120 84	12 –	12 8	8 100	– 0,1764	– –
		т								
69	П9-28-2	Материалы, перевозимые в ящиках - разгрузка	0,1	120 –	120 84	12 –	12 8	8 100	– 0,1764	– –
		т								
70	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	8,5	111,4 –	111,4 77,98	947 –	947 663	663 100	– 0,16376	– 1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка *т*	8,5	107,1 –	107,1 74,97	910 –	910 637	637 100	– 0,15744	– 1
72	П9-38-1	Трубы неметаллические - погрузка *т*	2,9	180 –	180 126	522 –	522 365	365 100	– 0,2646	– 1
73	П9-38-2	Трубы неметаллические - разгрузка *т*	2,9	158,6 –	158,6 111,02	460 –	460 322	322 100	– 0,23314	– 1
		Раздел 4. Электрохимзащита								
74	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	27,84	28,89 1,04	27,85 8,44	804 29	775 235	256 97	0,00724 0,0315	– 1
75	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3	218,93 218,93	– –	657 657	– –	742 113	1,54 –	5 –
76	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	87	36,7 8,8	27,8 6,9	3193 766	2419 600	1298 95	0,06 0,04	5 3
77	30-8-92	Песок природный *м3*	6,96	593 –		4127				
78	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	20,88	6,48 –	6,48 2,1	135 –	135 44	43 97	– 0,00806	– –
79	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	20,88	21,55 17,03	4,52 –	450 356	94 –	345 97	0,108 –	2 –
80	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	87	66,8 20,3	18,1 3,8	5812 1766	1575 331	1992 95	0,12 0,022	10 2
81	16-1-168	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,1	157900 –		15790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м								
82	Е25-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	12	4923,09	2082,46	59077	24990	35045	12,2	146
				1822,5	611,15	21870	7334	120	2,44	29
		протектор								
83	Ц8-503-6	Контрольное устроиство на газопровода	2	356,5	159	713	318	425	0,99	2
		м (3 фазы)		181	42,3	362	85	95	0,247	–
84	80-9-4	Протектор магниевый ПМ-10У	12	16357		196284				
		шт		–						
85	80-9-8 ТОО Энерго Монтаж Комплект	Контрольно - измерительный пункт	1	9951,25		9951				
		шт		–						
86	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм	30	253		7590				
		м		–						
		Всего прямые затраты				**6 055 488**	**978 191**			**1 961**
						328 896	**247 375**			**951**
		В том числе стоимость: материалов				4 335 931				
		оборудования				412 470				
		Накладные расходы				698 444				
		- заработная плата, тенге				104 767				
		- трудоемкость, чел-ч				349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				380 488				
		Всего				**7 134 420**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				100 829				
		- сметная заработная плата, тенге				14 217				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	247 667
- сметная заработная плата, тенге	113 927
- нормативная трудоемкость, чел-ч	693
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	68 228
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	27 291
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 578 435**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**13 815 487**
- материалы, тенге	7 904 402
- оборудование, тенге	751 933
- сметная заработная плата, тенге	1 649 270
Налог (2%)	276 310
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14 091 797**
НДС (12%)	1 691 016
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**15 782 813**

Заказчик _____

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

ТЕХ. НАДЗОР _____

ТОО "МК Стройсервис" Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба и отвода газопровода на г. Жем,

Договор № 7 о государственных закупках работ от 14.04.2010г.

Акт № 3

выполненных работ за май месяц 2010 года

(локальная смета №2-1-2)

Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Внутриквартальный газопровод низкого давления из стальных труб по опорам										
1	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм *м*	388,85	1330 –		517171				
2	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм *м*	216,14	772 –		166860				
3	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм *м*	989,8	633 –		626543				
4	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм *м*	414,1	538 –		222786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм *м*	1136,25	398 –		452228				
6	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм для футляра *м*	5,4	4050 –		21870				
7	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм для футляра *м*	19,8	1520 –		30096				
8	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	9,89	172800 –		1708992				
9	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм *шт*	3	22100 –		66300				
10	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм *шт*	1	11800 –		11800				
11	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм *шт*	1	10400 –		10400				
12	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм *шт*	15	711 –		10665				
13	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100,	11	401 –		4411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		108x4 мм *шт*								
14	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм *шт*	43	321 –		13803				
15	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76x3,5 мм *шт*	18	277 –		4986				
16	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм *шт*	89	227 –		20203				
17	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159x4,5-108x4 мм *шт*	3	444 –		1332				
18	8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159x4,5-89x3,5 мм *шт*	1	478 –		478				
19	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-89x3,5 мм *шт*	2	330 –		660				
20	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89x3,5-76x3,5 мм, 89*3,5-57*3мм *шт*	5	311 –		1555				
21	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76x3,5-57x3 мм *шт*	5	302 –		1510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х3,0 мм	18	181		3258				
		шт		–						
23	П9-36-1	Погрузка трйб металлических диаметроом до 426 м вкл. при автомобильных перевозках	29,67	111,4	111,4	3305	3305	2314	–	–
		т		–	77,98	–	2314	100	0,16376	5
24	П9-36-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426мм вкл. при автомобильный перевозках	29,67	107,1	107,1	3178	3178	2224	–	–
		т		–	74,97	–	2224	100	0,15744	5
		Всего прямые затраты				**3 904 390**	**6 483**			**0**
						0	**4 538**			**10**
		В том числе стоимость: материалов				3 897 907				
		Накладные расходы								
		- заработная плата, тенге				4 538				
		- трудоемкость, чел-ч				681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2				
						234 536				
		Всего				**4 143 464**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				62 152				
		- сметная заработная плата, тенге				8 763				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)				152 664				
		- сметная заработная плата, тенге				70 225				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				427				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				42 056				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				16 822				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 417 158**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**8 052 479**				
		- материалы, тенге				7 105 884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				260 844				
		Налог (2%)				161 050				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**8 213 529**				
		НДС (12%)				985 623				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**9 199 152**				

Заказчик _____

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Тех. надзор _____

Цены региона Актюбинская обл.

ТОО "МК Стройсервис"

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба и отвода газопровода на г. Жем,

Договор № 7 от 14.04.2010 года

Акт № 4

выполненных работ за май месяц 2010 года

(локальная смета №2-1-4)

Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП-6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Внутриквартальный газопровод низкого давления из стальных труб по опорам										
1	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм *м*	316,13	1330 –		420453				
2	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм *м*	364,61	772 –		281479				
3	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм *м*	720,13	633 –		455842				
4	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм *м*	176,75	538 –		95092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм *м*	881,73	398 –		350929 14580				
6	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм для футляра *м*	3,6	4050 –		5472				
7	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм для футляра *м*	3,6	1520 –		4169				
8	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм 108*3,5 для футляра *м*	5,4	772 –		843264				
9	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	4,88	172800 –						
		Всего прямые затраты				**2 471 280** **0**		**0** **0**		**0** **0**
		В том числе стоимость: материалов				2 471 280				
		Накладные расходы				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148 277				
		Всего				**2 619 557**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				39 293				
		- сметная заработная плата, тенге				5 540				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)				96 516				
		- сметная заработная плата, тенге				44 397				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				270				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				26 589				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				10 635				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 792 590**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**5 090 892**				
		- материалы, тенге				4 505 143				
		- сметная заработная плата, тенге				158 895				
		Налог (2%)				101 818				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 192 710**				
		НДС (12%)				623 125				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**5 815 835**				

Заказчик _____

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Тех. надзор _____