СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2011г.

Программа: 279 004 000 421

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс			Ранее за актированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма	
Строительство газораспределительных систем газоснабжения г.Эмба, и отвод газопровода на г.Жем, Мугалжарского района	1	206 444 906	61 933 472	29 433 710	32 499 762	-	-	-	21 178 002	98 112 368
Итого за месяц	-	-	-	9 076 286	-	-	-	-	21 178 002	30 254 288
Итого с начала строительства	1	-	61 933 472	29 433 710	32 499 762	-	-	-	68 678 658	98 112 368

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области»

_____/

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____Мукатов А.А.

Наименование объекта Строительство газораспределительных систем [illegible]

Акт № 1

выполненных работ за май месяц 2011 года

(локальная смета №2-1-10)

Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП-10

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е24-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,067	229866,89 / 125325	91517,89 / 26156,25	15401 / 8397	6132 / 1752	13194 / 130	692 / 129,3	46 / 9
2	Е24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,427	203241,38 / 113175	79749,13 / 23816,25	86784 / 48326	34053 / 10170	76045 / 130	626 / 119,77	267 / 51
3	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,526	145291,21 / 86400	52000,33 / 17013	76423 / 45446	27352 / 8949	70714 / 130	482 / 88,37	254 / 46
4	Е24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,49	127242,19 / 76050	47322,94 / 16992,75	62349 / 37265	23188 / 8326	59268 / 130	430 / 88,27	211 / 43

5 E24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	1,92	12981,84	3917,71	19819	7191	10840	38,2	19
			74025	16979,25	75506	17319	130	88,2	90
	км трубопровода								
6 E24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	1,92	122464,88	45997,13	235133	88314	224878	415	797
			73125	16970,25	140400	32583	130	88,16	169
	км трубопровода								
7 E22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	1,8	313,94	0,42	565	1	365	0,898	2
			156,38	0,16	281	–	130	0,0008	–
	м трубы, уложенной в футляре								
8 E16-30-4	Заделка концов футляра диаметром до 400 мм	1,8	4146,95	6,95	7465	13	1373	3,56	6
	сальник		594	2,25	1069	4	128	0,01	–
9 E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	5,4	282,86	0,37	1527	2	1099	0,897	5
			156,38	0,14	844	1	130	0,0007	–
	м трубы, уложенной в футляре								
10 E16-30-3	Заделка концов футляра диаметром до 300 мм	5,4	3549,82	1,57	19169	8	3639	3,01	16
	сальник		526,5	–	2843	–	128	–	–
11 E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	19,8	244,98	0,28	4851	6	3784	0,844	17
			146,93	0,11	2909	2	130	0,0005	–
	м трубы, уложенной в футляре								
12 E16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	19,8	2017,57	1,57	39948	31	9979	2,36	47
	сальник		393,75	–	7796	–	128	–	–
13 E51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбов	599	384,75	–	230465	–	260425	2,6	1557
			384,75	–	230465	–	113	–	–
	яма								
14 E6-3-1	Обетонирование опор	89,85	9131,2	260,48	820438	23404	66389	3,94	354
	м3		614,25	89,46	55190	8038	105	0,3512	32
15 E9-56-1	Монтаж опор	8,13	23199,51	10777,33	188612	87620	64756	35,3	287
	т конструкций		6435	2415,02	52317	19634	90	7,99	65

16	9-1-218	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	8-13	1,0000		110001				
		т								
17	E15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	1454	90,03	0,07	130904	102	92090	0,369	537
				60,3	0,02	87676	29	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
18	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1454	103,15	0,07	149980	102	92090	0,369	537
				60,3	0,02	87676	29	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**3 601 217**	**337 429**			**5 368**
						884 406	**106 836**			**505**
		В том числе стоимость: материалов				2 379 382				
		Накладные расходы				1 160 761				
		- заработная плата, тенге				174 114				
		- трудоемкость, чел-ч				580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				285 719				
		Всего				**5 047 697**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,118%)				157 387				
		- сметная заработная плата, тенге				72 398				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				441				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				50 477				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				20 191				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**5 275 752**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**8 821 057**				
		- материалы, тенге				3 978 327				
		- сметная заработная плата, тенге				2 187 682				
		Налог (2%)				176 421				

НДС (12%)	1 079 887
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**10 077 175**

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Тех. надзор _____ / _____ /

Подрядчик: ТОО МК Строй-Сервис

Наименование объекта:Строительство газораспределительных систем газоснабжения г.Шымкента, и отвод газопровода на г.Ленгер

Акт № 2

выполненных работ за май месяц 2011 года

(локальная смета №2-1-11)

Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП-11

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутриквартальный газопровод низкого давления из стальных труб по опорам								
1	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм / *м*	132,31	1330		175972				
2	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм / *м*	515,1	772		397657				
3	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм / *м*	799,92	633		506349				
4	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм / *м*	1023,13	538		550444				

		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали ВСт3кп, ВСт3сп, 57х3 мм								
		м								
6	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	1298,9	90,03	0,07	116940	91	82268	0,369	479
				60,3	0,02	78324	26	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
7	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1298,9	103,15	0,07	133982	91	82268	0,369	479
				60,3	0,02	78324	26	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
8	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	2	22100		44200				
		шт								
9	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
10	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	9	711		6399				
		шт								
11	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	16	401		6416				
		шт								
12	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	26	321		8346				
		шт								
13	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	31	277		8587				

14	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм *шт*	1	444		444				
15	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159x4,5-108x4 мм *шт*	3	330		990				
16	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-89x3,5 мм *шт*	5	311		1555				
17	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89x3,5-76x3,5 мм *шт*	8	302		2416				
18	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76x3,5-57x3 мм *шт*	21	181		3801				
19	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57x3,0 мм *шт*	31,62	111,4	111,4	3522	3522	2466	–	–
				–	77,98	–	2466	100	0,16376	5
20	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка *т*	31,62	107,1	107,1	3387	3387	2371	–	–
				–	74,97	–	2371	100	0,15744	5
21	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка *т*								
		Всего прямые затраты				**2 533 533**	**7 091**			**958**
						156 648	**4 889**			**10**

В том числе стоимость материалов	169 373
Накладные расходы	25 406
- заработная плата, тенге	85
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162 174
Всего	**2 865 080**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,118%)	89 333
- сметная заработная плата, тенге	41 093
- нормативная трудоемкость, чел-ч	250
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	28 651
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	11 460
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**2 994 524**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**5 006 844**
- материалы, тенге	3 962 296
- сметная заработная плата, тенге	448 342
Налог (2%)	100 137
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 106 981**
НДС (12%)	612 838
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**5 719 819**

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Тех. надзор _____ / _____ /

Подрядчик: ТОО [illegible]

Наименование объекта: Строительство газораспределительных сетей [illegible]

Акт № 3

выполненных работ за май месяц 2011 года

(локальная смета №2-1-12)

Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРП-12

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутриквартальный газопровод низкого давления из стальных труб по опорам								
1	Е24-1-7	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,085	389013,89	91517,89	33066	7779	16739	692	59
				125325	26156,25	10653	2223	130	129,3	11
		км трубопровода								
2	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	85,85	2440		209474				
		м								
3	Е24-1-6	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,27	284248,38	79749,13	76747	21532	48083	626	169
				113175	23816,25	30557	6430	130	119,77	32
		км трубопровода								
4	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	272,7	1330		362691				
		м								

		трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С								
		км трубопровода								
6	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	414,1	772		319685				
		м								
7	Е24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,605	181738,19 / 76050	47322,94 / 16992,75	109952 / 46010	28630 / 10281	73178 / 130	430 / 88,27	260 / 53
		км трубопровода								
8	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	611,05	633		386795				
		м								
9	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,818	170687,59 / 74025	46177,71 / 16979,25	139622 / 60552	37773 / 13889	96773 / 130	420 / 88,2	344 / 72
		км трубопровода								
10	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	826,18	538		444485				
		м								
11	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,947	168023,88 / 73125	45997,13 / 16970,25	159119 / 69249	43559 / 16071	110916 / 130	415 / 88,16	393 / 83
		км трубопровода								
12	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	956,47	398		380675				
		м								

	150 мм								
	м трубы, уложенной в футляре		188,18	0,14	391		188	0,0007	0
14 Е16-30-3	Заделка концов футляра диаметром до 300 мм	1,8	3549,82	1,57	6390	3	1213	3,01	5
	сальник		526,5	–	948	–	128	–	–
15 8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,8	4050		7290				
	м								
16 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	3,6	244,98	0,28	882	1	688	0,844	3
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	529	–	130	0,0005	–
17 Е16-30-3	Заделка концоф футляра диаметром до 300 мм	3,6	3549,82	1,57	12779	6	2426	3,01	11
	сальник		526,5	–	1895	–	128	–	–
18 8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	3,6	2440		8784				
	м								
19 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 80 мм	14,4	244,98	0,28	3528	4	2753	0,844	12
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2116	2	130	0,0005	–
20 Е16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	14,4	2017,57	1,57	29053	23	7258	2,36	34
	сальник		393,75	–	5670	–	128	–	–
21 8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	14,4	772		11117				
	м								
22 Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбов	453	384,75	–	174292	–	196950	2,6	1178
	яма		384,75	–	174292	–	113	–	–

24	E9-56-1	Монтаж опор	8,1	23199,51	10777,33	187918	87296	84517	49,3	399
		т конструкций		6435	2415,02	52124	19562	90	7,99	66
25	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	8,1	172800		1399680				
		т								
26	E15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	1454	90,03	0,07	130904	102	92090	0,369	537
				60,3	0,02	87676	29	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
27	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1454	103,15	0,07	149980	102	92090	0,369	537
				60,3	0,02	87676	29	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
28	9-2-28	Задвижки клиновые Dy 200 мм	1	47800		47800				
		шт								
29	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	3	22100		66300				
		шт								
30	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219x7 мм	4	1610		6440				
		шт								
31	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x4,5 мм	21	711		14931				
		шт								
32	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	6	401		2406				
		шт								

33	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм	2	361	722
		шт			
34	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76x3,5 мм	38	277	10526
		шт			
35	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм	27	227	6129
		шт			
36	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219x6-159x4,5 мм	1	692	692
		шт			
37	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159x4,5-108x4 мм	3	444	1332
		шт			
38	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-89x3,5 мм	5	330	1650
		шт			
39	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89x3,5-76x3,5 мм	4	311	1244
		шт			
40	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76x3,5-57x3 мм	7	302	2114
		шт			
41	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57x3,0 мм	12	181	2172

42	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка *т*	28,97	111,4 –	111,4 77,98	3101 –	3101 2269	2172 100	0,18178	5
43	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка *т*	28,97	107,1 –	107,1 74,97	3103 –	3103 2172	2172 100	0,15744	5
		Всего прямые затраты				**5 627 180**	**272 161**			**4 296**
						707 390	**86 001**			**386**
		В том числе стоимость: материалов				4 647 627				
		Накладные расходы				915 797				
		- заработная плата, тенге				137 370				
		- трудоемкость, чел-ч				458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				392 579				
		Всего				**6 935 556**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,118%)				216 251				
		- сметная заработная плата, тенге				99 475				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				606				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				69 356				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				27 742				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**7 248 905**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**12 120 169**				
		- материалы, тенге				7 770 832				
		- сметная заработная плата, тенге				1 884 902				
		Налог (2%)				242 403				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**12 362 572**				
		НДС (12%)				1 483 509				

Всего по акту с учетом НДС (12%) | 13 [illegible]

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Тех. надзор _____ / _____ /

Заказчик: ГУ Управление [illegible]

Подрядчик: ТОО МК Стройсервис

Наименование объекта: Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба, и отвод газопровода на г. [illegible]

Акт № 4

выполненных работ за май месяц 2011 года

(локальная смета №2-1-2)

Газопровод высокого давления для ГРП №1; №3; №4; №5; №6; №7; №8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Полиэтиленовый газопровод высокого давления								
1	99-10-15 Прайс-лист ТОО ЖАКО	Переходник ПЭ/Ст. диам.225/ диам.219 *шт*	4	50822		203288				
2	99-10-16 Прайс лист ТОО ЖАКО	Переходник ПЭ/Ст. диам 110/диам 108 *шт*	5	10737		53685				
3	99-10-17 Прайс лист ТОО ЖАКО	Переходник ПЭ/Ст. диам. 160/диам.159 *шт*	1	24685		24685				
4	99-10-18 Прайс лист ТОО ЖАКО	Переходник ПЭ/Ст диам. 63/ диам 57 *шт*	1	2311		2311				

5 99-10-8 Прайс лист ТОО ЖАКО	Отвод 90 град ПЭ 100 диам 90 SDR 11	шт	1	110	110		
6 99-10-29 Прайс лист ТОО ЖАКО	Муфта диам. 63	шт	1	395	395		
	Всего прямые затраты				**288 828**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
	В том числе стоимость: материалов				288 828		
	Накладные расходы				–		
	- заработная плата, тенге				–		
	- трудоемкость, чел-ч				–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 330		
	Всего				**306 158**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,118%)				9 546		
	- сметная заработная плата, тенге				4 391		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 062		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 225		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**319 991**		
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**535 025**		
	- материалы, тенге				482 920		
	- сметная заработная плата, тенге				14 510		
	Налог (2%)				10 701		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**545 726**		

НДС (12%)	[illegible]
Всего по акту с учетом НДС (12%)	811 213

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Тех.надзор _____ / _____ /