Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1000003 24.08.2009

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоуре-трейд"**
Основание: Договор № 04/09 от 28.05.2009 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2660 кв.м. в с. Торайгыр, Торайгыровского с.о. Баянаульского района Павлодарской области	работа	1	1 452 952,00	1 452 952,00

Всего работ на сумму: 1 452 952,00
в т.ч. НДС 155 673,00

Итого сумма: Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два тенге 00 ти

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: 021897325 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар

БИК: 190501826

МП директор (должность)
Баймуханов К.Т. (ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоуре-трейд"

РНН: 600900584991
Адрес: г.Алматы, пр. Достык 105/300

Расчетный счет: 000034268 в АО "Банк Каспийский"

БИК: 190501947

МП (должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик ТОО "Тоуре-трейд" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Заман-ай"

Договор № 04/09 от 28.05.2009 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2660 кв.м. в с. Торайгыр, Торайгыровского с.о. Баянаульского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2660 кв.м. в с. Торайгыр, Торайгыровского с.о. Баянаульского района Павлодарской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка водосбросных лотков								
1.	E0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	1,99	13886,53	3105,00	2438,75 618,75	27613	6174	4849 1230
2.	C143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	148,99	2440,00	--	-- --	363540	--	-- --
		Раздел: Установка и изготовление ограждений								
3.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	10,00	402,75	402,75	-- --	4028	4028	-- --
4.	E0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	18,00	162,72	18,86	143,86 36,68	2929	339	2589 660
5.	E0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,04	93997,62	33075,00	304,24	3384	1191	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		до 4 кг /установка люков, подъем колодцев, анкера/					114,75			4
6.	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,80	27935,09	16380,00	9375,11 2107,33	22348	13104	7500 1686
7.	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	125,00	1602,54	1535,20	43,03 --	200318	191900	5379 --
8.	Е0168-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	м	14,00	273,96	52,72	4,97 --	3835	738	70 --
9.	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	м	22,00	390,78	65,50	4,97 --	8597	1441	109 --
10.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	8,01	60,75	60,75	-- --	487	487	-- --
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,04	21,80	5,81	0,05 0,02	698	186	2 1
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	64,08	20,36	4,16	0,02 --	1305	267	1 --
		Раздел: Тротуары								
13.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	33,60	347,46	38,03	14,09 4,75	11675	1278	474 160
14.	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	33,60	220,57	186,81	-- --	7411	6277	-- --
15.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	33,60	842,00	--	-- --	28291	--	-- --
		Раздел: Проезды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	13,50	111,93	104,54	0,05 --	1511	1411	1 --
17.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	84,00	28,49	1,10	27,39 4,70	2393	92	2300 395
18.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /вертикальная планировка/	м3	30,24	39,75	1,87	37,82 11,00	1202	57	1144 333
19.	С010333-А 1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	34,78	32,30	6,46	-- --	1123	225	-- --
20.	Е0101-20-2	Разработка грунта вручную с уплотнением грунта	м3	30,24	3,79	0,48	3,24 1,12	115	15	98 34
21.	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	84,00	262,41	69,73	44,81 15,42	22042	5857	3764 1295
22.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	84,00	327,07	5,00	27,83 9,47	27473	420	2337 796
23.	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	84,00	890,45	109,89	21,85 9,18	74798	9231	1835 771
		Раздел: Сети наружного освещения								
24.	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	92,00	19,76	19,71	0,05 --	1818	1813	5 --
25.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	92,00	55,49	55,44	0,05 --	5105	5100	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	E0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	123,50	19,25	19,22	0,03	2377	2374	4
							--			--
27.	E0167-15-6	Монтаж светильника	шт	5,00	140,16	138,74	1,42	701	694	7
							0,23			1
28.	E0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	5,00	11551,28	4342,50	7151,40	57756	21712	35757
							1521,12			7606
29.	E0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	15,00	37,47	13,77	23,70	562	207	355
							7,53			113
	ИТОГО:							885435	276518	68599
										15085

Накладные расходы :

На монтажные работы	9703
На общестроительные работы	284615
На металломонтажные работы	44095
Всего накладных расходов:	338413
Итого с накладными	1223848

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73431
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1297279
Налог на добавленную стоимость, 12 %	155673
Итого с НДС	1452952

Заказчик: ТОО "Тоуре-трейд" _____ Клим Тоуре-Трейд

Исполнитель: ТОО «Заман-ай» _____ Башмужанов К.Т.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМАН-АЙ"