Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис»
ИИК: KZ6678004G0104966001 KZT
БИК: JSRB KZ KA
РНН: 061800219700
в АО «Темірбанк» г.Актобе

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2011г.

Программа: 279 007 000 421

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс			Ранее за актированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма	
Строительство подводящего газопровода к пос.Шибаевка, Алгинского района Актюбинской области	1	81 966 628,8	24 589 988,6	24 589 988,6	-	-	-	-	7 098 191,2	71 826 355
Итого за месяц	-	-	-	3 042 082,6	-	-	-	-	7 098 191,2	10 140 273,8
Итого с начала строительства	1	-	24 589 988,6	24 589 988,6	-	-	-	-	57 376 640,2	81 966 628,8

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области»

_____/

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____Мукатов А.А.

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к пос.Шибаевка, Алгинского района

Договор № 46 от 28.04.2011года

Акт № 1

выполненных работ за июнь 2011 года

(локальная смета №2-1-1)

Надземный газопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Надземный газопровод								
1	80-1-1 Прайс лист	Стоимость ПГБ-13-2Н-У1 со счетчиком *шт*	1	1123389,12		1123389				
2	Т1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М1Б – строительные работы *м*	36	1918,69 96,2	135,73 44,84	69073 3463	4886 1614	7108 140	0,583 0,219	21 8
3	Т1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М1Б – монтаж металлоконструкций *м*	36	187,12 22	0,32 0,09	6736 792	12 3	716 90	0,128 –	5 –
4	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций *калитка*	3	4487,91 547,94	6,87 1,87	13464 1644	21 6	1485 90	3,2 0,007	10 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Т1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б – строительные работы	3	5008,32	–	15025	–	–	–	–
				–	–	–	–	140	–	–
		калитка								
6	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1247	17355,76	2191,28	2164	273	1421	73,6	9
				12555	101,25	1566	13	90	0,49	–
		т конструкций								
7	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	92,24	21,8	0,05	2011	5	484	0,0295	3
				5,81	0,02	536	2	90	0,0001	–
		м2								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	92,24	26,25	0,02	2421	2	346	0,0213	2
				4,16	–	384	–	90	–	–
		м2								
9	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,37	103,15	0,07	554	–	340	0,369	2
				60,3	0,02	324	–	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**1 234 837**	**5 199**			52
						8 709	**1 638**			8
		В том числе стоимость: материалов				97 541				
		оборудования				1 123 389				
		Накладные расходы				11 900				
		- заработная плата, тенге				1 785				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 401				
		Всего				**1 254 138**				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				4 445				
		- сметная заработная плата, тенге				627				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7%)	3 650
- сметная заработная плата, тенге	1 679
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1 352
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	541
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**1 264 126**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**2 410 688**
- материалы, тенге	186 011
- оборудование, тенге	2 142 303
- сметная заработная плата, тенге	31 143
Налог (2%)	48 214
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2 458 902**
НДС (12%)	295 068
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**2 753 970**

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Шарипов В.В

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к пос.Шибаевка, Алгинского района

Договор № 46 от 28.04.2011года

Акт № 2

выполненных работ за июнь 2011 года

(локальная смета №2-1-1)

Подземный газопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подземный газопровод								
1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	498,26	134,1	–	66817	–	75503	0,972	484
				134,1	–	66817	–	113	–	–
		м3 грунта								
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	8210,3	3,35	3,35	27505	27505	9238	–	–
				–	1,16	–	9524	97	0,0038	31
		м3 грунта								
3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	29730,9	1,48	1,48	44002	44002	14708	–	–
				–	0,51	–	15163	97	0,00168	50
		м3 грунта								
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8410,3	21,55	4,52	181242	38015	138930	0,108	908
				17,03	–	143227	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е23-1-1	Устройство песчаной подушки на газопроводе	352,16	1824,2	152,52	642410	53711	96520	1,02	359
		м3 основания		153,68	57,15	54120	20126	130	0,279	98
6	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,022	51202,26	20326,01	1126	447	1035	179	4
		км трубопровода		30825	5353,43	678	118	130	20,64	–
7	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1
		км трубопровода		64575	20425,5	129	41	130	99,76	–
8	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	29	300,56	225,63	8716	6543	4844	0,414	12
		шт		69,53	58,98	2016	1710	130	0,226	7
9	Ц8-148-1	прокладка сигнальной ленты	11250	27,7	2,1	311625	23625	215888	0,1	1125
		м кабеля		19,7	0,5	221625	5625	95	0,003	34
10	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11250	26,4	3,1	297000	34875	209475	0,11	1238
		м кабеля		19,1	0,5	214875	5625	95	0,003	34
11	У51-48-2	Установка сборников конденсата диаметром 100 мм	5	15388,78	535,52	76944	2678	8893	6,293	31
		шт		1166,15	201,96	5831	1010	130	0,986	5
12	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	5	1634,52	290,34	8173	1452	3875	2,74	14
		шт		486	110,25	2430	551	130	0,53	3
13	Е9-34-4	Опора газопровода в футляре	0,0606	18278,07	927,19	1108	56	913	99,9	6
		т конструкций		16627,5	101,25	1008	6	90	0,49	–
14	Е27-84-1	Установка табличку-указателя	41	157,67	–	6464	–	6490	0,69	28
		шт		119,03	–	4880	–	133	–	–
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,87	9375,95	95,97	26909	275	2435	4,9	14
		м3		771,75	36,25	2215	104	105	0,1771	1
16	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки на футляре на выходе из земли (без ковера) трубка стальная ду 32*2,5-0,8м	7	958,17	290,34	6707	2032	5426	2,74	19
		шт		486	110,25	3402	772	130	0,53	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1543,5	78,92	–	121813	–	137804	0,333	514
		м газопровода		69,75	–	107659	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**1 828 819**	**235 324**			**4 757**
		В том числе стоимость: материалов				**830 912**	**60 375**			**267**
		Накладные расходы				762 584				
		- заработная плата, тенге				932 198				
		- трудоемкость, чел-ч				139 830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				466				
		Всего				165 661				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				**2 926 678**				
		- сметная заработная плата, тенге				99 507				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14 030				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7%)				80				
		- сметная заработная плата, тенге				81 707				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37 585				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				229				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				30 262				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				12 105				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**3 150 259**				
		- материалы, тенге				**6 007 544**				
		- сметная заработная плата, тенге				1 454 248				
		Налог (2%)				2 145 564				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				120 151				
		НДС (12%)				**6 127 695**				
						735 323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**6 863 018**				

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта:Строительство подводящего газопровода к пос.Шибаевка, Алгинского района

Договор № 46 от 28.04.2011 года

Акт № 3

выполненных работ за июнь 2011 года

(локальная смета №2-1-1)

Электроснабжение ПГБ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-167-1	Муфта для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1547,6	1,6	1548	2	994	6	6
		шт		1046	–	1046	–	95	–	–
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19400		38800				
		шт								
4	99-1-11 прайс лист	траверса ТМ3	2	3717,87		7436				
		шт								
5	99-1-12 прайс лист	Хомут Х1	2	593,66		1187				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98		12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29		5
7	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19400		38800					
		шт									
8	99-1-11 прайс лист	траверса ТМ3	2	3717,87		7436					
		шт									
9	99-1-12 прайс лист	Хомут Х1	2	593,66		1187					
		шт									
10	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9		9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63		4
11	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	19400		58200					
		шт									
12	99-1-2 прайс лист	Накладка ОГ2	1	1276,96		1277					
		шт									
13	99-1-3 прайс лист	Накладка ОГ5	1	935,75		936					
		шт									
14	99-1-4 прайс лист	Накладка ОГ8	1	1336,72		1337					
		шт									
15	99-1-5 прайс лист	Кронштейн У1	2	2696,39		5393					
		шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1-4-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,0006	115900		70				
		т								
17	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,133	7259,41	4310,78	966	573	547	16,1	2
				2745	1169,46	365	156	105	4,45	1
		км линии								
18	16-7-25	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 16/2,7 мм2	0,0095	343600		3264				
		т								
19	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 т.ч. п.3.36: к1трр=1,25; к1трм=1,25; к1зпр=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	36	42,09	40,13	1515	1445	607	0,01363	–
				1,96	15,41	71	555	97	0,06225	2
		м3 грунта								
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	7
				262,72	–	1051	–	113	–	–
		м3 грунта								
21	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,28	6,48	6,48	60	60	18	–	–
				–	2,1	–	19	97	0,00806	–
		м3 грунта								
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,28	21,55	4,52	200	42	153	0,108	1
				17,03	–	158	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
23	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,28	14,12	12	131	111	40	0,0122	–
				1,62	2,75	15	26	97	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
24	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3,12	56,25	52,36	176	163	70	0,027	–
				3,89	19,37	12	60	97	0,0774	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза вывоз лишнего грунта	5,46	19,7	19,7	108	108	22	–	–
		т		–	3,94	–	22	100	0,00827	–
26	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 ГРП	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	95	0,002	–
27	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм ГРП	16	431,6	21,6	6906	346	2309	0,9	14
		шт		149	2,9	2384	46	95	0,017	–
28	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм (защита кабеля по опорам)	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
		Всего прямые затраты				**195 972**	**11 971**			**66**
						10 929	**3 380**			**14**
		В том числе стоимость: материалов				173 070				
		Накладные расходы				14 548				
		- заработная плата, тенге				2 182				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 631				
		Всего				**223 151**				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				7 587				
		- сметная заработная плата, тенге				1 070				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7%)				6 230				
		- сметная заработная плата, тенге				2 866				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2 307				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**240 198**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**458 058**				
		- материалы, тенге				330 044				
		- сметная заработная плата, тенге				45 114				
		Налог (2%)				9 161				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**467 219**				
		НДС (12%)				56 066				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**523 285**				

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Шарапов В.В.