Заказчик: ТОО "Богатырь комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель Экибатуз"
Договор №7-20-18 от 17.10.2018г.

Акт
выполненных работ

Склад для хранения. Инв.№ ОС0011887 Код МНХ КД00101.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-990012-0058к=	Прогрев кровли аппаратом АП-1	430	123,48	–	53096	–	29947	0,173	74,39
		м2		123,48	–	53097	–	56,4	0,188	80,84
2	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,115	101042,42		11620				
		т								
3	39-000000-0000	Аппарат АП-1	80,84	1421,54	1421,54	114917	114917	–	–	–
		маш.-ч		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**179633**				**74**
										81

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 53 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 114 917

- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 620
Накладные расходы I уровня, тенге	29 947
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	209 580
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	7 545
Итого, тенге	217 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 370
Всего	**234 495**
Перевозка рабочих	5 862
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**240 357**
Итого в текущих ценах 2018 г.	254 778
НДС (12 %)	30 573
Всего по акту с учетом НДС	**285 351**

Директор ТОО "Строитель Экибатуз"_____ Ищенко В.В.

Заведующий базой _____ Закриянов К. Т.

Главный инженер _____ ~~Ковальчук В.С.~~ Абусупаев К.А.

Ведущий инженер ОКР _____ Акжолов А.А.

Заказчик: ТОО "Богатырь Комир"

Подрядчик: ТОО "Строитель - Экибастуз"

Договор №7-20-18 от 17.10.2018г.

Акт

приемки выполненных работ

Склад для хранения. Инв.№ ОС0011887 Код МНХ КД00101.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-990012-0058к=1,15; к=1,25 ОПр п.3,12	Прогрев кровли аппаратом АП-1	1131,6	123,48	–	139730	–	78808	0,173	195,7668
		м2		123,48	–	139731	–	56,4	0,188	212,7408
2	39-000000-0000	Аппарат АП-1	212,74	1421,54	1421,54	302418	302418	–	–	–
		маш.-ч		–	–	–	–	–	–	–
3	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка отработанным маслом	1561,6	24,45	0,87	38186	1358	21126	0,0322	50,28352
		м2 кровли		23,58	0,4	36828	629	56,4	0,0005	0,7808
4	26-010201-0102	Отработанное моторное масло	1561,6	45,9		71677				

		кг							
5	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	51,72	105,09	6,25	5435	323	2030	0,08625	4,46085
		м2 кровли		67,88	1,72	3511	89	56,4	0,002	0,10344
6	21-100403-9901	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы Рукан 31 СПП (материал заказчика)	60	0,01		1				
		м2								
7	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	374	105,11	6,27	39312	2345	14683	0,08625	32,2575
		м2 кровли		67,89	1,71	25392	641	56,4	0,002	0,748
8	21-100403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы Рукан 33 СКПн (материал заказчика)	434	0,01		4				
		м2								
9	11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Разборка без фартуков ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	30	173,57	10,1	5207	303	2819	0,21252	6,3756
		м примыканий		163,47	3,13	4904	94	56,4	0,0036	0,108
10	11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5;	30	234,93	6,8	7048	204	1974	0,15893	4,7679
		м примыканий		114,87	1,8	3446	54	56,4	0,002	0,06
11	21-100403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы Рукан 33 СКПн (материал заказчика)	26	0,01		–				
		м2								

Раздел 2 Прочие работы

12	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,66	406		268				

		т				
13 41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	0,66	232,73	154		
		т				
	Всего прямые затраты			**609440**		**294**
						215
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			213 812		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			306 951		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 507		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			88 256		
	- перевозка грузов, тенге			422		
	Накладные расходы I уровня, тенге			121 440		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			730 880		
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			26 312		
	Итого, тенге			757 192		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			60 575		
	Всего			**817 766**		
	Перевозка рабочих			20 444		
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**838 210**		
	Итого в текущих ценах 2018г.			888 503		
	НДС (12 %)			106 620		
	Всего по акту с учетом НДС			**995 123**		

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" _____ Ищенко В.В.

Заведующий базой _____ Закриянов К.Т.

Главный инженер _____ Жусупаев К.А.

Ведущий инженер _____ Акжолов А.А.