Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис»
ИИК: KZ667800ЄG0104966001 KZT
БИК: JSRB KZ KA
РНН: 061800219700
в АО «Темірбанк» г.Актобе

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2012г.

Программа: 279 004 000 421

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс			Ранее за актированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма	
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Белогорка г.Актобе»:	1	69 184 103	20 755 230	20 755 230	-	-	-	-	37 540 031	37 540 031
Итого за месяц	-	-	-	-	-	-	-	-	37 540 031	37 540 031
Итого с начала строительства	1	-	20 755 230	20 755 230	-	-	-	-	37 540 031	37 540 031

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области»
_____/ _____/

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»
_____Мукатов А.А.

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта:Стр-во подводящего газопровода и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Белогорка

Договор № 42 о государственных закупках на СМР от 18.03.11г.

Акт № 4

выполненных работ за апрель 2012 года

(локальная смета №1-1-5)

Подготовительные работы (локальная смета 146-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Рекультивация земель								
1	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы до 10 м из временного резерва *м3 грунта*	9180	9,85 –	9,85 2,69	90423 –	90423 24694	23953 97	– 0,0088	– 81
2	Е1-25-9	Перемещение растительного грунта 1 группы до 10 м из временного резерва,добавлять на каждые последующие 10 м *м3 грунта*	9180	8,28 –	8,28 2,26	76010 –	76010 20747	20125 97	– 0,0074	– 68
3	Е1-28-1	Рекультивация бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении до 5 м *м3 грунта*	9180	6,01 –	6,01 1,64	55172 –	55172 15055	14603 97	– 0,00537	– 49
		Всего прямые затраты				**221 605** **0**	**221 605** **60 496**			**0** **198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов				–				
		Накладные расходы				58 681				
		- заработная плата, тенге				8 802				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 817				
		Всего				**297 103**				
		Временные здания и сооружения (7,9%)				23 471				
		- сметная заработная плата, тенге				3 309				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)				11 108				
		- сметная заработная плата, тенге				5 110				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 206				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 282				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**336 170**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**641 076**				
		- сметная заработная плата, тенге				156 765				
		Налог (2%)				12 822				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**653 898**				
		НДС (12%)				78 468				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**732 366**				

Заказчик _____/

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Гисхеопровождение
ГпОО „Актам-инжиниринг"

Кугамбаева И.Н.

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта: Стр-во подводящего газопровода и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Белогорка
Договор № 42 о государственных закупках на СМР от 18.03.11г

Акт № 5

выполненных работ за апрель 2012 года

(локальная смета №1-1-6)

Внеплощадочные сети (докальная смета 146-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подводящий газопровод высокого давления 2 категории								
1	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	21069,37	13,6	13,6	286543	286543	76027	–	–
				–	3,72	–	78378	97	0,0061	129
		м3 грунта								
2	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм	4,2	874		3671				
		м								
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	651,63	134,1	–	87384	–	98744	0,972	633
				134,1	–	87384	–	113	–	–
		м3 грунта								
4	30-8-92	Песок природный	35,844	593		21255				
		м3								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21069,37	21,55	4,52	454045	95234	348047	0,108	2275
				17,03	–	358811	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	7	15124,03	537,62	105868	3763	9460	4,7	33
				837	202,5	5859	1418	130	0,99	7
		конденсатосборник или затвор								
7	1-1-336	Лента полиэтиленовая желтого цвета	397	198		78606				
		м2								
8	Е25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110мм методом радиографирования,	156	1666,51	1086,01	259976	169418	125518	1,23	192
				261	409,5	40716	63882	120	2,62	409
		стык								
9	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода	11,95	92630,43	67711,68	1106934	809155	295775	43,5	520
		км трубопровода		9000	11625,86	107550	138929	120	43,04	514
10	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода	11,95	214942,93	180223,18	2568568	2153667	923202	172	2055
		км трубопровода		32175	32204,48	384491	384844	120	121,11	1447
11	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	2,23	18300		40809				
		м3								
12	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,047	92630,43	67711,68	4354	3182	1163	43,5	2
		км трубопровода		9000	11625,86	423	546	120	43,04	2
13	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода	0,047	214942,93	180223,18	10102	8470	3631	172	8
		км трубопровода		32175	32204,48	1512	1514	120	121,11	6
14	Е25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования	7	1666,51	1086,01	11666	7602	5633	1,23	9
		стык		261	409,5	1827	2867	120	2,62	18
15	Е25-15-1	Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 100 мм	1	85050,53	23577,17	85051	23577	25453	70	70
		узел задвижки		13950	7261,16	13950	7261	120	49,53	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	99-1-1 ООО "Сар Газ Экспорт"	Газорегуляторная установка блочног типа ПГБ-03БМ-07-2У1 *компл.*	1	967062,63		967063				
17	Е25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования. *стык*	2	1666,51 261	1086,01 409,5	3333 522	2172 819	1609 120	1,23 2,62	2 5
18	Т1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – строительные работы *м*	45	1388,7 66,83	104,2 34,12	62492 3007	4689 1535	6359 140	0,405 0,167	18 8
19	Т1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – монтаж металлоконструкций *м*	45	1470,67 172,84	2,57 0,79	66180 7778	116 36	7033 90	1 0,003	45 –
20	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций *калитка*	1	4487,91 547,94	6,87 1,87	4488 548	7 2	495 90	3,2 0,007	3 –
21	Е25-15-1	Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 100 мм *узел задвижки*	1	102704,8 13950	13208 3343,91	102705 13950	13208 3344	20753 120	70 49,53	70 50
22	Е22-34-1	Установка переходов *шт*	1	300,56 69,53	225,63 58,98	301 70	226 59	168 130	0,414 0,226	– –
23	Е25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования *стык*	7	1666,51 261	1086,01 409,5	11666 1827	7602 2867	5633 120	1,23 2,62	9 18

Раздел 2. Подводящий надземный газопровод высокого давления 1 категории

24	Е25-15-1	Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 100 мм *узел задвижки*	1	97189,71 13950	23577,17 7261,16	97190 13950	23577 7261	25453 120	70 49,53	70 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е9-53-3	Монтаж опорных конструкций, закрепляемых на фундаментах	0,0426	16367,84	681,42	697	29	568	95	4
		т конструкций		14670	132,75	625	6	90	0,65	–
26	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4	714		2856				
		м								
27	99-1-2 "ООО СарГаз Экспорт"	Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-М/25-06	1	258307,52		258308				
		компл.								
28	Т1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – строительные работы	13	1388,7	104,2	18053	1355	1838	0,405	5
		м		66,83	34,12	869	444	140	0,167	2
29	Т1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – монтаж металлоконструкций	13	1470,67	2,57	19119	33	2031	1	13
		м		172,84	0,79	2247	10	90	0,003	–
30	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,007	–
		Всего прямые затраты				**6 743 771**	**3 613 632**			**6 039**
		В том числе стоимость: материалов				**1 048 464**	**696 024**			**2 715**
						2 081 673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				1 992 470				
		- заработная плата, тенге				298 871				
		- трудоемкость, чел-ч				996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				523 732				
		Всего				**9 252 591**				
		Временные здания и сооружения (7,9%)				730 955				
		- сметная заработная плата, тенге				103 065				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				585				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)				345 930				
		- сметная заработная плата, тенге				159 128				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				969				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				99 835				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				39 934				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**10 469 245**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**19 964 850**				
		- материалы, тенге				3 937 740				
		- сметная заработная плата, тенге				4 674 702				
		Налог (2%)				399 297				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**20 364 147**				
		НДС (12%)				2 443 698				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**22 807 845**				

Заказчик _____/_____/

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Техсопровождение
ТОО „Актам-инжиниринг" /Бугамбаева И.Н/.

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Стр-во подводящего газопровода и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Белогорка

Договор № 42 о государственных закупках на СМР от 18.03.11г

Акт № 6

выполненных работ за апрель 2012 года

(локальная смета №1-1-7)

Внутриплощадочные сети (локальная смета 146-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления								
1	8-4-425	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 174,8 мм / *м*	638,2	1960		1250872				
2	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые / *10 шт*	5,3	482		2555				
3	8-4-423	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 139,9 мм / *м*	840,8	1250		1051000				
4	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые / *10 шт*	7	482		3374				
5	8-4-420	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 96 мм / *м*	217,8	598		130244				
6	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые / *10 шт*	0,3	482		145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	8-4-419	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 78,6 мм *м*	1149,85	400		459940				
8	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые *10 шт*	1,3	482		627				
9	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм *м*	2279,3	197		449022				
10	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые *10 шт*	2,3	482		1109				
11	8-5-101	Фитинги :полиэтиленовые отводы, d=63мм SDR 11 *шт*	67	1270,5		85124				
12	8-5-102	Фитинги: отводы полиэтиленовые, 60 град.d=63 мм SDR11 *шт*	4	1369,01		5476				
13	8-5-103	Фитинги:полиэтиленовые отводы, 45 град.d=63 ммSDR11 *шт*	1	1369,01		1369				
14	8-5-105	Фитинги : отводы полиэтиленовые,30град. d=63 мм *шт*	1	2471,2		2471				
15	8-5-104	Фитинги : полиэтиленовые отводы,22град. d=63мм *шт*	1	2471,2		2471				
16	8-5-108	Фитинги : отводы полиэтиленовые, 90 град.d=90 мм SDR=11 *шт*	3	2185,58		6557				
17	8-5-109	Фитинги : отводы полиэтииленовые ,90 град. d=110мм SDR=11 *шт*	1	3254,25		3254				
18	8-5-112	Фитинги : отводы полиэтиленовые,22 град. d=200мм SDR=11 *шт*	2	19527,48		39055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	8-5-113	Фитинги : отводыполиэтиленовые, 90 град.d=200 мм SDR=11 *шт*	1	18728,81		18729				
20	8-5-114	Фитинги : отводы полиэтиленовые, 30 град.d=200 мм SDR=11 *шт*	1	18502,64		18503				
21	8-5-115	Фитинги : тройники, d=160x160 мм SDR=11 *шт*	3	10306,07		30918				
22	8-5-116	Фитинги : тройники, d=110x110 мм SDR=11 *шт*	1	5017,54		5018				
23	8-5-117	Фитинги : тройники, d=63x63 мм SDR=11 *шт*	15	2546,57		38199				
24	8-4-42	Переход, ПЭ/ПЭ Dy 200x160 мм *10 шт*	1	4381,18		4381				
25	8-4-79	Фитинги :Переход ПЭ/ПЭ d=200x90 мм *шт*	1	4821,94		4822				
26	8-4-80	Фитинги : Переход ПЭ/ПЭ d=200x63 мм *шт*	8	4586,94		36696				
27	8-4-80	Фитинги : Переход ПЭ/ПЭ d=160x110 мм *шт*	1	3431,95		3432				
28	8-4-80	Фитинги : Переход ПЭ/ПЭ d=160x63 мм *шт*	24	3334,55		80029				
29	8-4-80	Фитинги: Переход ПЭ/ПЭ d=110x63 мм *шт*	4	1806,89		7228				
30	8-4-80	Фитинги : Переход ПЭ/ПЭ d=90x63мм *шт*	12	1453,59		17443				
31	8-4-80	Фитинги полипропиленовые: муфта переходная редукционная, d=200x90 мм *шт*	1	6320,43		6320				
32	8-4-80	Фитинги полипропиленовые: муфта переходная редукционная, d=90x63 мм *шт*	2	1558,45		3117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	99-1-2 по смете	Фитинги: переход ПЭ-ВП/сталь д=200х219мм *шт*	1	38425,17		38425				
34	99-1-3 по смете	Муфта электросварная,д=200мм *шт*	3	7641,95		22926				
35	99-1-3	Муфта электросварная,д=160мм *шт*	10	3868,54		38685				
36	99-1-3	Муфта электросварная,д=110мм *шт*	2	2129,06		4258				
37	99-1-3	Муфта электросварная,д=90мм *шт*	5	1784,78		8924				
38	99-1-3	Муфта электросварная,д=63мм *шт*	80	928,63		74290				
39	99-1-5 по смете	Фитинги полипропиленовые: заглушка муфта, d-200 ммMV SDR 11 *шт*	1	10236,82		10237				
40	99-1-5 по смете	Фитинги полипропиленовые:заглушка муфта, d=160мм MV SDR11 *шт*	2	4545,29		9091				
41	99-1-5	Фитинги полипропиленовые:заглушка муфта, d=110мм MV SDR11 *шт*	1	2722,05		2722				
42	99-1-5	Фитинги полипропиленовые:заглушка муфта, d=63мм MV SDR11 *шт*	1	1046,96		1047				
43	Ц8-141-1	Провод,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	5161,2	26,4 19,1	3,1 0,5	136256 98579	16000 2581	96102 95	0,11 0,003	568 15
44	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	5,16	6650		34314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м								
45	12-1-1	Ковер чугунный	70	12953,6		906752				
		шт								
46	1-1-336	Лента полиэтиленовая желтого цвета	1032,24	198		204384				
		м2								
		Всего прямые затраты				**5 261 811**	**16 000**			**568**
						98 579	**2 581**			**15**
		В том числе стоимость: материалов				5 147 232				
		Накладные расходы				96 102				
		- заработная плата, тенге				14 415				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				321 475				
		Всего				**5 679 388**				
		Временные здания и сооружения (7,9%)				448 672				
		- сметная заработная плата, тенге				63 263				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				359				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465%)				212 337				
		- сметная заработная плата, тенге				97 675				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				595				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				61 281				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				24 512				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**6 426 190**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**12 254 744**				
		- материалы, тенге				9 815 771				
		- сметная заработная плата, тенге				690 918				
		Налог (2%)				245 095				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**12 499 839**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)				1 499 981				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**13 999 820**				

Заказчик _____ / _____ /

Подрядчик _____ Мукатов А.А.

Техсопровождение
ТОО „Актау-инжиниринг" / Бурамбаева И.Н./