Заказчик: ТОО "Богатырь комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель Экибатуз"
Договор № 7- 28-18 от 31.10.2018 года

Акт
выполненных работ
Капитальный ремонт кровли здания блока ремонта электрооборудования и ДВС (в осях 1-3, №ОС 0009851)

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *м2 поверхности покрытия изоляции*	76,5	508,14	5,44	38873	416	5224	0,16514	12,63321
				120,95	2,52	9253	193	55,3	0,00313	0,23945
2	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *м2 поверхности покрытия изоляции*	777,9	215,79	5,44	167865	4228	53113	0,16514	128,46241
				120,95	2,52	94087	1959	55,3	0,00313	2,43483
3	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75К=0,010; *кг*	7,779	196		1525				
4	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *т конструкций*	1,1	41144,55	2582,73	45259	2841	25861	53,59	58,949
				38250	353,64	42075	389	60,9	0,3875	0,42625

5 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	1,1	24904,55	1809,09	27395	1990	15540	32,154	35,3694
	т конструкций		22950	247,27	25245	272	60,9	0,27125	0,29838
6 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	36	1200,67	19,81	43224	713	25464	1,6445	59,202
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1173,78	9,06	42256	326	59,8	0,01125	0,405
7 29-000001-0002(пл)	Доска обрезная строганная т.30 ммК=1,020;	1,1016	51040,31		56226				
	м3								
8 11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	396	551,83	1,52	218523	603	72878	0,50025	198,099
	м2 вертикальной проекции		361,57	0,7	143182	279	50,8	0,00088	0,34848
	Всего прямые затраты				**598890**				**493**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				356 098				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 791				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 418				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				232 001				
	Накладные расходы I уровня, тенге				198 080				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				796 970				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				28 691				
	Итого, тенге				825 661				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				66 053				
	Всего				**891 714**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,28 %)				47 082				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**938 796**				
	Итого в текущих ценах с 2018 г.				995 124				

НДС (12 %)	119 415
Всего по акту с учетом НДС	**1 114 539**

Директор ТОО "Строитель Экибатуз"_____ Ищенко В.В.

Главный инженер РГТО _____ Лось В.Н.

Начальник РМУ _____ Петрушов А.А.

Ведущий инженер ОКР _____ Акжолов А.А.

Заказчик: ТОО "Богатырь комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель Экибатуз"
Договор № 7- 27-18 от 31.10.2018 года

Акт
выполненных работ
Капитальный ремонт кровли здания блока ремонта электрооборудования и ДВС (в осях 3-7, №ОС 0009851)

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	384,4	523,54 / 488,74	17,4 / 5,7	201250 / 187873	6687 / 2192	107197 / 56,4	0,65125 / 0,00563	250,3405 / 2,16417
2	21-100103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150; *м2*	442,06	2184,15		965525				
3	29-000001-0008(пл)	Заклепки трубчатые *шт*	1165	50		58250				
4	21-130208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм *1000шт.*	2,729	11638,92		31763				

5	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1903,2	26,54	2,09	50510	3985	28795	0,03335	63,47172
		м2 обработанной поверхности		24,43	0,87	46487	1665	59,8	0,00099	1,88417
6	29-000001-0002(пл)	Огнебиозащитный состав ВИТ protekt (0,4 л/1 м2)	761	205		156005				
		л								
		Всего прямые затраты				**1463303**				**314**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				234 360				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 672				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 857				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 218 271				
		Накладные расходы I уровня, тенге				135 992				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 599 295				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				57 575				
		Итого, тенге				1 656 870				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				132 550				
		Всего				**1 789 420**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,28 %)				94 481				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 883 901**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.				1 996 935				
		НДС (12 %)				239 632				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 236 567**				

Директор ТОО "Строитель Экибатуз"_____ Ищенко В.В.

Главный инженер РГТО _____ Лось В.Н.

Начальник РМУ _____ Петрушов А.А.

Ведущий инженер ОКР _____ Акжолов А.А.