Заказчик: ТОО "Богатырь комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель Экибатуз"
Договор № 7- 16-18 от 28.09.2018 года

# Акт
## выполненных работ

Здание цеха электродепо ДПС-2. Инв.№ОС0026008 Код МНХ ДЖ20801.Корректировка

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 5 Кровля здания А6** | | | | | | | | | |
| 1 | 12-080101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий ктрр1=2,5; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5; кмат1=2,5; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;<br>*м2 кровли* | 192,85 | 327,68 | 0,84 | 63193 | 162 | 37251 | 0,50054 | 96,52914 |
| | | | | 326,84 | – | 63031 | – | 59,1 | – | – |
| 2 | 11-120101-0105 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;<br>*м2 кровли* | 192,85 | 1247,99 | 13,23 | 240674 | 2551 | 16013 | 0,18251 | 35,19705 |
| | | | | 143,67 | 3,56 | 27706 | 686 | 56,4 | 0,00417 | 0,80418 |
| 3 | 12-080101-1803 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;<br>*м* | 20,7 | 174,54 | 3,04 | 3613 | 63 | 2117 | 0,24438 | 5,05867 |
| | | | | 171,5 | 1,55 | 3550 | 32 | 59,1 | 0,00207 | 0,04285 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | 168 | 87,78 | | 14747 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 5 | 12-190101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 168 | 45,85 | 0,79 | 7703 | 132 | 4474 | 0,06314 | 10,60752 |
| | | *отверстие* | | 45,07 | – | 7571 | – | 59,1 | – | – |
| 6 | 11-120101-0407 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; ктрр2=0,5; ктрм2=0,5; кэкс2=0,5; | 39,3 | 930,46 | 7,79 | 36567 | 306 | 2975 | 0,18277 | 7,18286 |
| | | *м примыканий* | | 132,11 | 2,09 | 5192 | 82 | 56,4 | 0,0023 | 0,09039 |
| 7 | 12-080101-1805 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 18,6 | 1531,56 | 3,33 | 28487 | 62 | 4291 | 0,55384 | 10,30142 |
| | | *м* | | 388,66 | 1,67 | 7229 | 31 | 59,1 | 0,0023 | 0,04278 |
| 8 | 21-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | 92 | 87,78 | | 8076 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Прочие работы** | | | | | | | | |
| 9 | 11-990001-00191-19-1 а,б | Переноска строительных материалов по горизонтали на 70 м сверхнормы | 5,7 | 1961,93 | – | 11183 | – | 6710 | 3,26 | 18,582 |
| | | *тн* | | 1961,93 | – | 11183 | – | 60 | – | – |
| 10 | 11-990001-00191-19-1 а,б | Переноска строительного мусора по горизонтали на 70 м сверхнормы | 4,91 | 1961,91 | – | 9633 | – | 5780 | 3,26 | 16,0066 |
| | | *тн* | | 1961,91 | – | 9633 | – | 60 | – | – |
| 11 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 4,91 | 406 | | 1993 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41-020103-1003 | | | | |
| | Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | 4,91 | 87,53 | 430 | |
| | | *т* | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **426299** | **199** |
| | | | | | **1** |
| | в том числе | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 135 095 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 3 276 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 831 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 285 505 | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | 2 423 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | 79 611 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | 505 910 | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | 18 213 | |
| | Итого, тенге | | | 524 123 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 41 930 | |
| | **Всего** | | | **566 053** | |
| | Перевозка рабочих | | | 14 151 | |
| | **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | | | **580 204** | |
| | Итого в текущих ценах с 2018 г. | | | 615 016 | |
| | НДС (12 %) | | | 73 802 | |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | | | **688 818** | |

Директор ТОО "Строитель Экибатуз" _____ Ищенко В.В.

Начальник ДПС-2 _____ Рожок В.В.

Главный технолог _____ Данилюк И.Н.

Заказчик: ТОО "Богатырь комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель Экибатуз"
Договор № 7- 16-18 от 28.09.2018 года

# Акт
## приемки выполненных работ

Здание цеха электродепо ДПС-2. Инв.№ОС0026008 Код МНХ ДЖ20801.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 5 Кровля здания А6** | | | | | | | | |
| 1 | 11-460401-0106 | Перекрытия бетонные. Разборка (примен.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 2,1 | 14664,76 | 6572,86 | 30796 | 13803 | 11667 | 10,9135 | 22,91835 |
| | | *м3* | | 8091,9 | 2844,76 | 16993 | 5974 | 50,8 | 3,5305 | 7,41405 |
| 2 | 11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 70 | 508,66 | 99,43 | 35606 | 6960 | 9172 | 0,32137 | 22,4959 |
| | | *м2 стяжки* | | 209,84 | 22,47 | 14689 | 1573 | 56,4 | 0,02789 | 1,9523 |
| 3 | 11-120101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.30ммК=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 1050 | 15,02 | 1,46 | 15769 | 1536 | 666 | 0,00119 | 1,2495 |
| | | *м2 стяжки* | | 0,78 | 0,35 | 816 | 365 | 56,4 | 0,00043 | 0,4515 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-120101-1602 | Основания. Огрунтовка готовой битумной эмульсией праймером ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 70 | 111,34 | 1 | 7794 | 70 | 1089 | 0,03703 | 2,5921 |
| | | *м2 кровли* | | 27,11 | 0,46 | 1898 | 32 | 56,4 | 0,00058 | 0,0406 |
| 5 | 11-120101-0106 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой | 192,85 | 710,03 | 6,36 | 136930 | 1227 | 8063 | 0,092 | 17,7422 |
| | | *м2 кровли* | | 72,42 | 1,71 | 13966 | 330 | 56,4 | 0,002 | 0,3857 |
| 6 | 12-120103-0202 | Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 38,72 | 257,77 | 0,21 | 9981 | 8 | 3511 | 0,2093 | 8,1041 |
| | | *м2* | | 153,31 | 0,1 | 5936 | 4 | 59,1 | 0,00012 | 0,00465 |
| 7 | 12-080101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | 20,7 | 68,36 | 0,05 | 1415 | 1 | 836 | 0,10465 | 2,16626 |
| | | *м* | | 68,31 | – | 1414 | – | 59,1 | – | – |
| 8 | 11-120101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Разборка с одним фартуком ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15; | 39,3 | 367,1 | 22,37 | 14427 | 879 | 7744 | 0,47695 | 18,74414 |
| | | *м примыканий* | | 344,73 | 4,66 | 13548 | 183 | 56,4 | 0,00518 | 0,20357 |
| | | **Раздел 6 Прочие работы** | | | | | | | | |
| 9 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 3,82 | 406 | | 1551 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 10 | 41-020103-1003 | Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | 3,82 | 87,53 | | 334 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **254603** | **96** |
| | | **10** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 69 260 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 24 484 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 461 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 158 974 | |
| - перевозка грузов, тенге | 1 885 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 42 748 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 297 351 | |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 10 705 | |
| Итого, тенге | 308 056 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 24 644 | |
| **Всего** | **332 700** | |
| Перевозка рабочих | 8 318 | |
| **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | **341 018** | |
| Итого в текущих ценах 2018 г. | 361 479 | |
| НДС (12 %) | 43 377 | |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **404 856** | |

Директор ТОО "Строитель Экибатуз" _____ Ищенко В.В.

Начальник ДПС-2 _____ Рожок В.В.

Главный технолог _____ Данилюк И.Н.

Заказчик: ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик: ТОО "Строитель-Экибастуз"
Договор №7-16-18 от 28.09.2018 года

# Акт
## выполненных работ

Цех электродепо ДПС-2. Инв.№ ОС0026008.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Замена оконных блоков на пластиковые** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-460401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка<br>*м2* | 86,59 | 1223,82<br>1119,76 | 104,07<br>55,25 | 105971<br>96960 | 9011<br>4784 | 51686<br>50,8 | 1,6539<br>0,0774 | 143,2112<br>6,70207 |
| 2 | 11-100501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих<br>*м2 проемов* | 39,276 | 25677<br>1062,02 | 179,8<br>84,94 | 1008490<br>41712 | 7062<br>3336 | 26939<br>59,8 | 1,45004<br>0,11121 | 56,95177<br>4,36788 |
| 3 | 11-100501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)<br>*м2 проемов* | 10,135 | 31128,66<br>1163,69 | 186,48<br>87,22 | 315489<br>11794 | 1890<br>884 | 7581<br>59,8 | 1,58883<br>0,11441 | 16,10279<br>1,15955 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-100501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)<br>*м2 проемов* | 27,18 | 27948,75 | 186,53 | 759647 | 5070 | 20331 | 1,58883 | 43,1844 |
| | | | | 1163,69 | 87,2 | 31629 | 2370 | 59,8 | 0,11441 | 3,10966 |
| 5 | 11-100501-0107 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)<br>*м2 проемов* | 1,25 | 29237,6 | 191,2 | 36547 | 239 | 1309 | 2,27208 | 2,8401 |
| | | | | 1664 | 87,2 | 2080 | 109 | 59,8 | 0,11441 | 0,14301 |
| 6 | 11-100501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>*п/м* | 51,3 | 1464,78 | 5,32 | 75143 | 273 | 7281 | 0,32897 | 16,87616 |
| | | | | 234,81 | 2,53 | 12046 | 130 | 59,8 | 0,00321 | 0,16467 |
| 7 | 21-090205-0206 | Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 400 мм ГОСТ 23166-99<br>*м* | 20 | 1558,57 | | 31171 | | | | |
| 8 | 21-090205-0207 | Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 450 мм ГОСТ 23166-99<br>*м* | 28,89 | 1772,24 | | 51200 | | | | |
| 9 | 21-090205-0208 | Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 500 мм ГОСТ 23166-99<br>*м* | 2,42 | 1949,18 | | 4717 | | | | |
| | **Раздел 2 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 10 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка<br>*т* | 3,83 | 406 | | 1555 | | | | |
| 11 | 41-020103-1006 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км<br>*т* | 3,83 | 134,04 | | 513 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41-310101-0501 | Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка | | 2,76 | 556 | | 1535 | | | |
| 13 | 33-010201-0104 | Автомобили бортовые, до 15 т | *т* | 16 | 2951,19 | 2951,19 | 47219 | 47219 | – | – | – |
| | | | *маш.-ч* | | – | 928 | – | 14848 | – | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **2439197** | | | **279** |
| | | | | | | | | | | **16** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 196 221 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 70 764 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 26 461 | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 168 609 | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 3 603 | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 115 127 | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 2 554 324 | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | | 91 956 | | | |
| | | Итого, тенге | | | | | 2 646 280 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 211 702 | | | |
| | | **Всего** | | | | | **2 857 982** | | | |
| | | Перевозка рабочих | | | | | 71 450 | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | | | | | **2 929 432** | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018 г. | | | | | 3 105 198 | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 372 624 | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **3 477 822** | | | |

Директор ТОО "Строитель - Экибастуз" _____ Ищенко В.В.

Начальник ДПС-2 _____ Рожок В.В.

Главный технолог _____ Данилюк И.Н.

Заказчик: ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик ТОО "Строитель-Экибастуз"
Договор №7-16-18 от 28.09.2018 года

**Акт**

**выполненных работ**

Цех электродепо ДПС-2. Инв.№ ОС0026008.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-201501-0101 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;<br>*вентилятор* | 5 | 1934,4 | 107,8 | 9672 | 539 | 5604 | 2,26665 | 11,33325 |
| | | | | 1826,6 | 29 | 9133 | 145 | 60,4 | 0,03375 | 0,16875 |
| 2 | 11-201501-0106 | Вентиляторы осевые, масса до 0,6 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;<br>*вентилятор* | 3 | 17000,67 | 1738 | 51002 | 5214 | 28787 | 18,9405 | 56,8215 |
| | | | | 15262,67 | 624,33 | 45788 | 1873 | 60,4 | 0,74925 | 2,24775 |
| 3 | 11-201501-0106 | Вентиляторы осевые, масса до 0,6 т. Установка<br>*вентилятор* | 1 | 47312 | 4345 | 47312 | 4345 | 23990 | 47,35125 | 47,35125 |
| | | | | 38157 | 1561 | 38157 | 1561 | 60,4 | 1,87313 | 1,87313 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **107986** | | | | **116** |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 93 078 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 10 098 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 579 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 810 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 58 381 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 166 367 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 5 989 |
| Итого, тенге | 172 356 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 13 788 |
| **Всего** | **186 144** |
| Перевозка рабочих | 4 654 |
| **Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.** | **190 798** |
| Итого в текущих ценах 2018 г. | 202 246 |
| НДС (12 %) | 24 270 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **226 516** |

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" _____ Ищенко В.В.

Начальник ДПС-2 _____ Рожок В.В.

Главный технолог _____ Данилюк И.Н.