БИК: JSRB KZ KA
РНН: 061800219700
в АО «Темірбанк» г.Актобе

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012г.

Программа: 279 004 015 421

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс			Ранее за актированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма	
"Газоснабжение поселка СМП в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области."	1	6 625 330	1 987 599	1 987 599	-	-	-	-	6 625 330	6 625 330
Итого за месяц	-	-	-	-	-	-	-	-	6 625 330	6 625 330
Итого с начала строительства	1	-	1 987 599	1 987 599	-	-	-	-	6 625 330	6 625 330

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

_____/_____/

Подрядчик:
Директор ТОО «МК Стройсервис»

_____Мукатов А.А.

Заказчик ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"

Субподрядчик

Договор №

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение поселка СМП в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области."

Наименование обьекта: Газопровод низкого давлении (Локальная смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9	10	11
	Раздел: Стальной газопровод низкого давления								
1.	E0124-1-3 Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,02	127242,19 / 76050,00	47322,94 / 16992,75	2545 / 1521	946 / 340	430,00 / 88,27	9 / 2
2.	E0119-15-1 Пневматическое испытание газопроводов	м	20,00	78,92 / 69,75	-- / --	1578 / 1395	-- / --	0,33 / --	7 / --
3.	C130806-74 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	20,00	443,00 / --	-- / --	8860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	E0124-1-1 Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,02	122464,88 / 73125,00	45997,13 / 16970,25	2449 / 1462	920 / 339	415,00 / 88,16	8 / 2
5.	E0119-15-1 Пневматическое испытание газопроводов	м	20,00	78,92 / 69,75	-- / --	1578 / 1395	-- / --	0,33 / --	7 / --
6.	C130806-65 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	20,00	279,00 / --	-- / --	5580 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	9,90	244,97 146,93	0,28 0,11	2425 1455	3 1	0,84 0,00	8 0
8.	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	10,00	2017,57 393,75	1,57 --	20176 3938	16 --	2,36 --	24 --
9.	E0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1,00	3549,82 526,50	1,57 --	3550 526	2 --	3,01 --	3 --
10.	C130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	9,00	1200,00 --	-- --	10800 --	-- --	-- --	-- --
11.	C130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,90	2250,00 --	-- --	2025 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	яма	12,00	384,75 384,75	-- --	4617 4617	-- --	2,60 --	31 --
13.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	7,20	8150,71 614,25	260,48 89,46	58685 4423	1875 644	3,94 0,35	28 3
14.	E0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	т	0,15	23199,51 6435,00	10777,33 2415,02	3480 965	1617 362	35,30 7,99	5 1
15.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,15	172800,00 --	-- --	25920 --	-- --	-- --	-- --
16.	E0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	6,20	90,03 60,30	0,07 0,02	558 374	-- --	0,37 0,00	2 0
17.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,20	103,16 60,30	0,07 0,02	640 374	-- --	0,37 0,00	2 0
18.	E0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	7,16	90,03 60,30	0,07 0,02	645 432	1 --	0,37 0,00	3 0
19.	E0115-172	Масляная окраска стальных балок,	м2	7,16	103,16	0,07	739	1	0,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			60,30	0,02	432	--	0,00	0
20.	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	11,00	276,46 186,75	17,71 6,75	3041 2054	195 74	1,07 0,03	12 0
21.	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	11,00	6880,00 --	-- --	75680 --	-- --	-- --	-- --
22.	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	22,00	74,06 63,00	9,93 --	1629 1386	218 --	0,32 --	7 --
23.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	22,00	285,00 --	-- --	6270 --	-- --	-- --	-- --
24.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1358 703	553 209	312,70 91,12	4 1
25.	C130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	2,00	321,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --
26.	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	10,00	227,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
27.	C130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	10,00	181,00 --	-- --	1810 --	-- --	-- --	-- --
28.	C01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	2,00	111,40 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
29.	C01031-A32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	2,00	107,10 --	-- --	214 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Стальной газопровод низкого давления 249988

Раздел: Полиэтиленовый газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,35	58881,69	25695,31	20726	9045	194,00	68
					33075,00	6813,45	11642	2398	26,38	9
31.	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	352,00	586,00	--	206272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	164,70	21,30	20,46	3508	3370	0,01	1
					0,84	6,80	138	1120	0,03	4
33.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	137,28	218,93	--	30055	--	1,54	211
					218,93	--	30055	--	--	--
34.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,35	211139,21	171127,46	74321	60237	97,00	34
					18225,00	23166,64	6415	8155	91,05	32
35.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	49,00	134,10	--	6571	--	0,97	48
					134,10	--	6571	--	--	--
36.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,83	6,48	6,48	394	394	--	--
					--	2,10	--	128	0,01	0
37.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	105,60	21,55	4,52	2275	477	0,11	11
					17,03	--	1798	--	--	--
38.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	82,00	958,50	152,52	78597	12507	1,02	84
					153,68	57,15	12602	4686	0,28	23
39.	С	Лента сигнальная желтого цвета с надписью ГАЗ	м	700,00	21,16	--	14812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,70	6650,00	--	4655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,29	51202,26	20326,01	14849	5895	179,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	полиэтиленовых труб диам. 63мм								
					30825,00	5353,43	8939	1552	20,64	6
42.	С130804-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	290,00	197,00	--	57130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	125,28	21,30	20,46	2668	2563	0,01	1
					0,84	6,80	105	852	0,03	3
44.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	104,40	218,93	--	22856	--	1,54	161
					218,93	--	22856	--	--	--
45.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,29	211139,21	171127,46	61230	49627	97,00	28
					18225,00	23166,64	5285	6718	91,05	26
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,00	134,10	--	5230	--	0,97	38
					134,10	--	5230	--	--	--
47.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44,52	6,48	6,48	288	288	--	--
					--	2,10	--	94	0,01	0
48.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,00	21,55	4,52	1875	393	0,11	9
					17,03	--	1482	--	--	--
49.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	35,00	300,57	225,64	10520	7897	0,41	14
					69,53	58,98	2434	2064	0,23	8
50.	С	Переход диам.90/89мм	м	1,00	1856,17	--	1856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Переход диам.63/57мм	м	10,00	1481,03	--	14810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Тройник диам.90/90/90мм	м	1,00	1385,96	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Тройник диам.90/63/90мм	м	5,00	2089,03	--	10445	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Тройник диам.63/90/63мм	м	2,00	3088,23	--	6176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Тройник диам.63/63/63мм	м	3,00	498,03	--	1494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Отвод 90 град, 90мм	м	1,00	1056,18	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Отвод 90 град, 63мм	м	12,00	953,97	--	11448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых муфт	шт	15,00	440,21	332,43	6603	4987	0,61	9
					102,38	86,87	1536	1303	0,33	5
59.	С	Муфта диам.90мм	м	3,00	1011,99	--	3036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Муфта диам.63мм	м	12,00	525,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	6,00	1313,35	875,72	7880	5254	0,96	6
					204,75	330,75	1228	1984	2,12	13
		Итого по разделу: Полиэтиленовый газопровод низкого давления								691324
ИТОГО:							941309	169276		938
							145768	33023		139

Накладные расходы :

На общестроительные работы	202434
На металломонтажные работы	1195
На сантехнические работы	9285
Всего накладных расходов:	212914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными 1154223

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 69254

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1223477
Итого с временными, 1,5 %	1241829
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1282809
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1287776
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1300194
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	2536678
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50734
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2587412
Налог на добавленную стоимость, 12 %	310489
Итого с НДС	2897901

Заказчик: _____ /

Подрядчик: _____ А.А.Мукатов

Заказчик ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МК Стройсервис"
Субподрядчик
Договор №

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение поселка СМП в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области."

Наименование обьекта: Газопровод высокого давления (Локальная смета 2-1-2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полиэтиленовый газопровод высокого давления								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	617,25	23,36	22,08	14418	13628	0,01	5
					1,28	5,56	790	3431	0,02	12
2.	E0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	514,40	20,27	--	10427	--	0,13	66
					20,27	--	10427	--	--	--
3.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	1,417	51202,26	20326,01	72554	28802	179,00	254
					30825,00	5353,43	43679	7586	20,64	29
4.	C130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	1417,00	290,00	--	410930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	157,00	958,50	152,52	150484	23946	1,02	160
					153,68	57,15	24128	8973	0,28	44
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	925,00	6,48	6,48	5994	5994	--	--
					--	2,10	--	1946	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	425,10	21,55	4,52	9161	1920	0,11	46
					17,03	--	7241	--	--	--
8.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	18,00	2327,99	1344,74	41904	24205	1,95	35
					391,50	508,50	7047	9153	3,25	59
9.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	1,417	211139,21	171127,46	299184	242488	97,00	137
					18225,00	23166,64	25825	32827	91,05	129
10.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
11.	С	Отвод 90 град, 63мм	м	5,00	954,00	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых переходов полиэтилен/сталь	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
13.	С	Переход диам.63/57мм	м	3,00	1481,03	--	4443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Арматура для врезки под давлением ПЭ100 диам.63мм	м	1,00	9817,01	--	9817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Муфта диам.63мм	м	10,00	525,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151607-1 01	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	1,46	6650,00	--	9709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Лента сигнальная желтого цвета с надписью ГАЗ	м	1460,00	21,16	--	30894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-83- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,00	1697,81	146,19	10187	877	3,20	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					506,25	28,21	3038	169	0,11	1
19.	С01031-А3 4-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	1,50	180,00	--	270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С01031-А3 4-2	Разгрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	1,50	158,60	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С01031-А2 5-1	Погрузка материалов перевозимых в ящиках при автомобильных перевозках	т	1,00	120,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С01031-А2 5-2	Разгрузка материалов перевозимых в ящиках при автомобильных перевозках	т	1,00	120,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полиэтиленовый газопровод высокого давления								1094644
		Раздел: Стальной газопровод низкого давления								
23.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,01	122042,95	44069,82	732	264	414,00	2
					74250,00	16353,75	446	98	85,71	1
24.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	6,00	321,00	--	1926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,003	125996,21	46381,71	378	139	424,00	1
					76050,00	17015,25	228	51	88,37	0
26.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	3,00	321,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0125-119 -1	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 50 мм в один слой	км	0,003	43675,19	6695,19	131	20	4,60	0
					900,00	2465,10	3	7	9,60	0
28.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,003	217441,03	28558,15	652	86	173,00	1
					30600,00	10788,75	92	32	52,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	E0122-28-1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,003	19800,48	2459,23	59	7	33,70	0
					6097,50	929,25	18	3	4,54	0
30.	E0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3
					317,25	93,15	634	186	0,38	1
31.	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
32.	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dу 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,003	203241,38	79749,13	549	215	626,00	2
					113175,00	23816,25	306	64	119,77	0
36.	C130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	2,70	1060,00	--	2862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,004	510177,59	59923,71	1377	162	55,00	0
					10102,50	22637,25	27	61	110,56	0
38.	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	4,00	302,95	4,59	1212	18	0,28	1
					51,30	1,71	205	7	0,01	0
39.	E0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80	км	0,01	211139,21	171127,46	2745	2225	97,00	1
					18225,00	23166,64	237	301	91,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм								
40.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ-400-01	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
41.	С	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	м	1,00	98706,22	--	98706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стальной газопровод низкого давления								135343
		Раздел: Ограждение								
42.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,32	17937,36	627,68	5740	201	86,50	28
					14197,50	101,25	4543	32	0,49	0
43.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,001	12100,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	18,00	343,00	--	6174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,10	47200,00	--	4909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,05	63600,00	--	2926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,00	21,80	0,05	915	2	0,03	1
					5,81	0,02	244	1	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,00	26,25	0,02	1103	1	0,02	1
					4,16	--	175	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								21786
		Раздел: Техническая рекультивация								
49.	Е0101-145	Планировка площадей из грунтов 2	м2	360,00	1,41	1,41	508	508	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	группы механизированным способом			--	0,30	--	108	0,00	0
50.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	71,44	6,01	6,01	429	429	--	--
					--	2,08	--	149	0,01	0
51.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	71,44	4,75	4,75	340	340	--	--
					--	1,65	--	118	0,01	0
52.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	124,00	1,41	1,41	175	175	--	--
					--	0,30	--	37	0,00	0
53.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	24,60	6,01	6,01	148	148	--	--
					--	2,08	--	51	0,01	0
54.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	24,60	4,75	4,75	117	117	--	--
					--	1,65	--	41	0,01	0
55.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2,90	29,60	28,57	86	83	0,01	0
					0,99	9,56	3	28	0,04	0
56.	E0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3	24,60	2,12	2,12	52	52	--	--
					--	0,62	--	15	0,00	0
57.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	24,60	6,01	6,01	148	148	--	--
					--	2,08	--	51	0,01	0
58.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	24,60	4,75	4,75	117	117	--	--
					--	1,65	--	41	0,01	0
59.	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	124,00	0,28	0,28	35	35	--	--
		Итого по разделу: Техническая рекультивация			--	0,09	--	11	0,00	0
										2154
	ИТОГО:							1253925	350259	781
		Накладные расходы :						132062	66158	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	234805
На металломонтажные работы	4118
На сантехнические работы	2863
Всего накладных расходов:	241786
Итого с накладными	1495711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83820
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1579531
Итого с временными, 1,5 %	1601743
Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %	1651343
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1657355
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1672376
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	3262806
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65256
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3328062
Налог на добавленную стоимость, 12 %	399367
Итого с НДС	3727429

Заказчик: _____

Подрядчик: _____ А.А.Мукатов