Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабря 2018г

Заказчик - ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» - г. Костанай , Толстого, 40.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

декларации о соответствии от 24.12.2018 года ТОО «СЫЛ» директор - Овнанян Гагик Норикович , Костанайская область, г. Аркалык, Шакшак Жанибека, 72; тел. 25-59-24, лицензия №- I -14012511 от 27.08.2014г.

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24.12.2018 года ТОО «ELITE EXPERT» г. Костанай, Микрорайон 9, 5, директор - Шукенов Руслан Даулетович; эксперты - Шукенов Р.Д. 21.04.2017 года №KZ19VJE00025269, №KZ04VJE00024763, №KZ73VJE00025267; 08.12.2017 года Рахимбергенов Т.К. №KZ64VJE00033092; 28.06.2017 года №KZ90VJE00028162, Мухамедин А. А. №KZ15VJE00024350; №KZ16VJE00024353; .№KZ70VJE00024351 28.03.2017 года.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24.12.2018г **авторский надзор** - ТОО «SANСтрой Сервис» - №II-13013106 от 12.08.2013 года, г. Рудный, Новоселов, 20, тел. 8(71431)39141; директор – Клесов Андрей Анатольевич, ГИП – Бебенин Григорий Владимирович.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство жилого дома №16 для очередников в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай».

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:_г. Костанай микрорайон «Юбилейный»_____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю - постановление акимата г. Костаная от «03» февраля 2017 года №320

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий , наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 27.02.2018г. №66

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис» 149-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №597 от 07.11.2017 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – май 2018года.

месяц, год

окончание работ - декабрь 2018 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 6,0 месяцев;

фактически: 6,0месяцев:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в еденицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующее показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	По факту
Площадь застройки	м2	782,0	782,0
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем, В том числе ниже отм. 0.000	м3 м3	12225,0 1722,0	12225,0 1722,0
Общая площадь жилого здания	м2	3049,7	3049,7

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир,м2		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	45	2381,5	1386,7	45	2381,5	1386,7
В том числе:						
однокомнатных	15	537,0	244,5	15	537,0	244,5
двухкомнатных	15	829,5	462,0	15	829,5	462,0
трехкомнатных	15	1015,0	680,2	15	1015,0	680,2

№	квартира	Общая площадь	Жилая площадь	№	квартира	Общая площадь	Жилая площадь
1	трехкомнатная	67,6	45,3	24	двухкомнатная	55,3	30,8
2	однокомнатная	35,8	16,3	25	трехкомнатная	67,7	45,3
3	двухкомнатная	55,3	30,8	26	однокомнатная	35,8	16,3
4	трехкомнатная	67,6	45,3	27	двухкомнатная	55,3	30,8
5	однокомнатная	35,8	16,3	28	трехкомнатная	67,7	45,5
6	двухкомнатная	55,3	30,8	29	однокомнатная	35,8	16,3
7	трехкомнатная	67,6	45,3	30	двухкомнатная	55,3	30,8
8	однокомнатная	35,8	16,3	31	двухкомнатная	55,3	30,8
9	двухкомнатная	55,3	30,8	32	однокомнатная	35,8	16,3
10	трехкомнатная	67,6	45,3	33	трехкомнатная	67,7	45,4
11	однокомнатная	35,8	16,3	34	двухкомнатная	55,3	30,8
12	двухкомнатная	55,3	30,8	35	однокомнатная	35,8	16,3
13	трехкомнатная	67,6	45,3	36	трехкомнатная	67,7	45,4
14	однокомнатная	35,8	16,3	37	двухкомнатная	55,3	30,8
15	двухкомнатная	55,3	30,8	38	однокомнатная	35,8	16,3
16	трехкомнатная	67,7	45,3	39	трехкомнатная	67,7	45,4
17	однокомнатная	35,8	16,3	40	двухкомнатная	55,3	30,8
18	двухкомнатная	55,3	30,8	41	однокомнатная	35,8	16,3
19	трехкомнатная	67,7	45,3	42	трехкомнатная	67,7	45,4
20	однокомнатная	35,8	16,3	43	двухкомнатная	55,3	30,8
21	двухкомнатная	55,3	30,8	44	однокомнатная	35,8	16,3
22	трехкомнатная	67,7	45,3	45	трехкомнатная	67,7	45,4
23	однокомнатная	35,8	16,3				

4.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Фундаменты –ленточные из сборных железобетонных плит по СТ РК 956-93 и бетонных блоков марки по ГОСТ 13579-78* , наружные и внутренние стены из керамического кирпича ГОСТ 530-2012, перекрытия - многопустотные

железобетонные плиты по серии 1.141-1, перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, лестницы по металлическим косоурам из швеллера ГОСТ 8240-97, крыша чердачная стропильная, четырехскатная, окна ПВХ – профилей с трехслойным остеклением, двери внутренние -деревянные, двери наружные – металлические, полы керамическая плитка, линолеум, бетонные, внутренняя отделка – штукатурка, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, обои.

5. На объекте. установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: 391 935 878,0 тенге, в том числе:

Строительно-монтажные работы – 317 709 149,0 тенге, оборудование - 8 201 940,0 тенге, прочие – 66 024 789,0 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 295 031 203,34 тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 287 800 007,0 тенге, прочие – 7 231 196,34 тенге.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: объект «Жилой дом №16 для очередников в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ахметов Бауржан Касымханович _____
фамилия, имя, отчество подпись М.П.

Технический надзор Шукенов Руслан Даулетович _____
фамилия, имя, отчество подпись М.П.

Авторский надзор Бебенин Григорий Владимирович _____
фамилия, имя, отчество подпись М.П.

Подрядчик Овнанян Гагик Норикович _____
фамилия, имя, отчество подпись М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (много-квартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (ярус)	площадь застрой-ки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	полезная площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай».		5	782,0	12225,0	3049,7	1386,7	1663,0	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электро-снабжения	водо-снабже-ния (м)	горячее водо-снабже-	кана-лиза-ция	газо-снаб-жение

						ние		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
сборные, железобетонные, ленточные из плит ФЛ по СТ РК 956-93.	сборные, железобетонные из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, толщиной 600, 400 мм. Цоколь – штукатурка и окраска фасадной краской.	наружных стен выполнить по серии 2.130-8 в. 0, 1, толщиной 640 мм, тип кладки В с рекомендациями по серии 2.030-2.01 в. 1, из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/100НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с первог	Проектом предусматривается двухтрубная поквартирная система отопления с горизонтальной разводкой трубопроводов по периметру квартир (в конструкции пола), с установкой индивидуальных узлов учета потребляемой тепловой энергии (квартирные теплосчетчики) и общедо	Электроприемники жилого дома по обеспечению надежности электроснабжения относztся к третьей категории. Основными потребителями электроэнергии являются бытовая нагрузка квартир и общедомовая нагрузка. Нагрузки квартир приняты мощностью 4,5кВт. В электрощитовой установлено вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1Д-200-304 для электроснабжения пятиэтаж	Холодное водоснабжение осуществляется от проектируемого ввода водопровода из труб ПЭ 100 SDR17 Ø75х4,5мм по СТ РК ISO 4427-2-2014. Для учета расхода воды на вводе водопровода в подвальном этаже запроектирован водомерный узел со счетчиком универсальным многоструйным "Пульсар-М" и фильтром для воды Ø40мм. На обводной линии установлена опломбир	Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от теплового узла (см. разд. ОВ). Проектируемая сеть горячего водоснабжения выполнена по подвалу и чердаку из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, стояки и поквартирная разводка из полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Проектом предусмотрена циркуляция горячей воды. На подводящ	Проектируемая внутренняя сеть бытовой канализации выполнена из полиэтиленовых труб ø50-110мм по ГОСТ 22689-89 соединения	Точка подключения – проектируемый газопровод низкого давления, после запорной арматуры на выходе из земли. Диаметр газопровода в точке подключения 57 мм. Рабочим проектом предусмотрена установка газовых бытовых плит ПГ-4, соответствующих

		о по второй этажи, на цементно-песчаном растворе М25 с третьего по пятый этажи, утеплитель - минераловатные плиты ТЕХНОБЛОК, на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем, толщиной 120мм, облицованный керамическим кирпичом марки КР-л-пу 250х120х65/1НФ/10	мовым теплосчетчиком. Квартирные узлы ввода устанавливаются на площадках лестничных клеток	ного жилого дома. В качестве этажных щитков приняты щитки серии ЩЭУГ-4х40Д (100)/Сч/4/2УХЛ4. В этажных щитках установлены розетки для усилителей телеантенн и запитаны от ВРУ группа 6.	ованная задвижка.	ем и циркуляционном трубопроводах к теплообменнику предусматривается установка учета воды		требованиям ГОСТ 10798-2003, в помещении кухни каждой проектируемой квартиры

		0/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50						

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»
Руководитель **Ахметов Б.К.**

Авторский надзор
ТОО « SANСтройСервис » **Бебенин Г.В.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №1

выполненных работ за апрель 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ чика		подряд-чика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			Договор №39	14.02.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	4995669	4995669								4995669

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601191682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка:Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 апрель за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	2260,0000000	117,24	264959
2.	2.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	67,8000000	4716,17	319756
3.	6.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	337,8240000	70,34	23762
4.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	417,0000000	36,84	15360
5.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	417,0000000	34,10	14221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Фундаменты					
6.	15	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	774,0000000	4207,77	3256812
7.	16	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,4000000	3992,59	65478
8.	17	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	54,0000000	2313,15	124910
9.	18	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	19,8900000	47279,88	940397

ИТОГО: 5025656

Накладные расходы :

На общестроительные работы		804873
Всего накладных расходов:		804873
Итого с накладными		4653385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы		372271
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		372271
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5025656
Итого с временными	- 0,9 %	5070887
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	5157092
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		5466194
Налог на добавленную стоимость		1093244
Итого с НДС		6559438
С понижающим коэффициентом к=0,816		5495669

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шуленов Р.Д.

Директор ТОО «СШП» Овнанян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Джармухамбетов А.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №2

выполненных работ за май 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №39	14.02.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	40032603	35036934								35036934

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601194168200
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 май за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы лок.см.2-1-1				
1.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,6160000	1173,25	69944
2.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	337,8240000	30,17	10193
3.	5.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	337,8240000	195,29	65973
4.	7.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2048,0000000	164,25	336386
5.	8.	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3584,0000000	371,49	1331416
6.	9.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	214,0000000	43,05	9213
7.	10.	11-010104-0110 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта		36,84	7883

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт		214,0000000		
8.	13.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	500,4000000	219,53	109853
9.	14.	41-010102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	500,4000000	264,94	132578
		Раздел: Фундаменты лок.см.2-1-1					
10.	15.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	210,0000000	4207,77	883631
11.	16.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,0000000	3992,59	27948
12.	18.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37,0000000	3358,44	124262
13.	19.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	24,8000000	47279,88	1172541
14.	20.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.м3 Устройство + местные заделки		4,9000000	25106,02	123019
15.	21.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	124,0000000	1669,54	207023
16.	22.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	327,0000000	2361,14	772092
17.	23.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60,0000000	3545,35	212721
18.	24.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	104,0000000	4960,84	515927

1	2	3	4	5	6	7	8
конструкц ий							
19.	25.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	94,9510000	25138,30	2386907
20.	26.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,2480000	23460,64	709637
21.	27.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	117,3400000	21992,10	2580553
22.	28.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство + местные заделки	м3	11,0100000	22506,95	247802
23.	29.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	металлических изделий	0,4907000	76818,94	37695
24.	30.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,4907000	241674,01	118589
25.	31.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4907000	22477,55	11030
26.	32.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,8300000	32522,03	482302
27.	33.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,9800000	21113,51	168486
28.	34.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,1500000	27167,15	574585
29.	35.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7390320	222351,51	164325
30.	36.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,0112000	236547,62	2649

1	2	3	4	5	6	7	8
			6727-80				
31.	37.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7502300	22477,55	16863	
32.	38.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос ти	488,0000000	927,57	452653
33.	39.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой	м2 поверхнос ти	77,0000000	1347,37	103747
34.	40.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя	м2 поверхнос ти	77,0000000	2194,25	168958
35.	41.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхнос ти	117,0000000	935,56	109461
36.	42.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,2436600	76818,94	18718
37.	43.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2436600	222351,51	54178
38.	44.	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000000	6213,21	49706
39.	45.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + обетонирование	м3	2,4000000	21113,51	50672
		Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 1 лок.см.2-1-1 ==========					
40.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,2620000	30206,40	491216
41.	63.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,0580000	30120,55	724640
42.	64.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	13,0329600	22571,72	294176

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	изоляции			
43.	65.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	13,4239488	9784,69	131349
44.	66.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	111,5860000	110,24	12301
45.	67.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,1720000	9169,35	19916
46.	68.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,6000000	5066,97	1112706
		Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 2 лок.см.2-1-1 ==========					
47.	104.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,9800000	30206,40	392079
48.	105.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,7200000	30120,55	413254
49.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,6726400	22571,72	195756

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	107.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	8,9328192	9784,69	87405
51.	108.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	71,5600000	110,24	7889
52.	109.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	1,4460000	9169,35	13259
53.	110.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141,2000000	5066,97	715456
		Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 3 лок.см.2-1-1 ==========					
54.	145.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,2620000	30206,40	491216
55.	146.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,0580000	30120,55	724640
56.	147.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,0329600	22571,72	294176
57.	148.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	13,4239488	9784,69	131349
58.	149.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	111,5860000	110,24	12301

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	150.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,1720000	9169,35	19916
60.	151.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156,8571429	5066,97	794790
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 1. Подвал					
61.	221.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000000	444,65	11561
62.	222.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7120000	79723,59	56763
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 1. Первый этаж					
63.	223.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41,0000000	444,65	18231
64.	224.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9,0000000	2185,69	19671
65.	225.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5780000	79723,59	205527
66.	226.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4929800	82242,56	40544
67.	227.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4929800	283111,92	139569
68.	228.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0300500	76818,94	2308

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	229.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0270800	222351,51	6021
70.	230.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0029700	236547,62	703
71.	231.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	18,0000000	115,37	2077	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2. Подвал					
72.	242.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000000	444,65	11561
73.	243.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7240000	79723,59	57720
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2. Первый этаж					
74.	244.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41,0000000	444,65	18231
75.	245.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9,0000000	2185,69	19671
76.	246.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5780000	79723,59	205527
77.	247.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4929800	82242,56	40544
78.	248.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4929800	283111,92	139569

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	249.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0300500	76818,94	2308
80.	250.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0270800	222351,51	6021
81.	251.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0029700	236547,62	703
82.	252.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,0000000	115,37	2077
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 3. Подвал					
83.	263.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000000	444,65	11561
84.	264.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7000000	79723,59	55807
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 3. Первый этаж					
85.	265.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41,0000000	444,65	18231
86.	266.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9,0000000	2185,69	19671
87.	267.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5780000	79723,59	205527
88.	268.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4929800	82242,56	40544
89.	269.	21-050201-0602 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный	т	0,4929800	283111,92	139569

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89				
90.	270.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0300500	76818,94	2308
91.	271.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0270800	222351,51	6021
92.	272.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0029700	236547,62	703
93.	273.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,0000000	115,37	2077
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 1					
94.	284.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38,0000000	6285,68	238856
95.	285.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкций	2,0000000	6147,84	12296
96.	288.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	331,7440000	10322,98	3424588
97.	289.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,0073180	308443,67	310701
98.	295.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкц	3,0000000	444,65	1334

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
99.	296.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1440000	79723,59	11480
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 2					
100.	297.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	42,0000000	6285,68	263999
ий							
101.	298.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
102.	301.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	336,2888000	10322,98	3471504
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
103.	302.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,8990048	308443,67	277292
сборосварочных операций ГОСТ			23118-2012				
104.	308.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	3,0000000	444,65	1334
конструкц ий							
105.	309.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1440000	79723,59	11480
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 3					
106.	310.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
107.	311.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
108.	314.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	331,7440000	10322,98	3424588

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92				
109.	315.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,0073180	308443,67	310701
110.	321.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,0000000	444,65	1334
111.	322.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1440000	79723,59	11480

ИТОГО: 35247248

В том числе :

Накладные расходы			3069262
Сметная прибыль			2610907
Итого с временными	0,9 %	317225	35564473
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	604596	36169069
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			38336982
Итого с НДС 12%			42937420
С понижающим коэффициентом к=0,816			35036934

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» **Шукенов Р.Д.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Джармухамедов А.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №3

выполненных работ за июнь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №39	14.02.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	76528603	36496000								36496000

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
ИНН 391700235740
ИИК KZ610701031KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ65926160119H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Оспанов Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3 июнь за 2018 года (лок.смета №2-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цоколь				
1.	46.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	503,0000000	67,88	34144
2.	47.	21-100501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	628,7500000	359,69	226155
			Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 1				
3.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-16,2620000	30206,40	-491216
4.	63.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-24,0580000	30120,55	-724640
5.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,5336000	34181,88	1556424
6.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,3624000	34096,03	2296790

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	64.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,4593280	22571,72	529517
8.	65.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	24,1631078	9784,69	236428
9.	66.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	200,8548000	110,24	22142
10.	67.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	3,9096000	9169,35	35848
11.	70.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,8861184	76818,94	68071
12.	71.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7570800	278025,30	210487
13.	72.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,1290384	264730,21	34160
14.	73.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,8861184	100276,55	88857
15.	78.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,4000000	30006,77	732165
16.	79.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,6000000	29920,92	1095106
17.	80.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,2160000	4609,35	102401
18.	81.	11-080401-0111 РСНБ	Перегородки из гипсовых	м2	74,1320000	8498,56	630015

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	перегород ок (за вычетом проемов)			
19.	82.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,0823272	352,18	381
20.	83.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	59,3056000	6,90	409
21.	89.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	208,6920000	4379,24	913913
22.	90.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5234516	352,18	537
23.	91.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	166,9536000	6,90	1152
24.	92.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0033391	599187,77	2001	
		Раздел: Ограждение лоджий					
25.	97.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	9,0800000	5563,51	50517
26.	98.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	13,6160000	5555,29	75641
27.	99.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823200	278025,30	22887
28.	100.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0850000	76818,94	6530	
ских				металличе изделий			

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	101.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0837280	226636,42	18976
30.	102.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012720	236547,62	301
31.	103.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0400000	23417,36	24354
		Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 2					
32.	104.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-12,9800000	30206,40	-392079
33.	105.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-13,7200000	30120,55	-413254
34.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,3440000	34181,88	1242306
35.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,4160000	34096,03	1309833
36.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,6107520	22571,72	352361
37.	107.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	16,0790746	9784,69	157329
38.	108.	21-130810-0103 РСНБ	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2		110,24	14199

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		128,8080000		
39.	109.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,6028000	9169,35	23866
40.	112.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,8498736	76818,94	65286
41.	113.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7541784	278025,30	209681
42.	114.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0956952	264730,21	25333
43.	115.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,8498736	100276,55	85222
44.	120.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,4800000	30006,77	734566
45.	121.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,7200000	29920,92	1098696
46.	122.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	104,2400000	8498,56	885890
47.	123.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5219040	352,18	536
48.	124.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	83,3920000	6,90	575
49.	130.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	208,6920000	4379,24	913913
50.	131.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5234516	352,18	537
51.	132.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	166,9536000	6,90	1152

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	133.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0033391	599187,77	2001	
		Раздел: Ограждение лоджий					
53.	138.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,0800000	5563,51	50517
54.	139.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6160000	5555,29	75641
55.	140.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823200	278025,30	22887
56.	141.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0850000	76818,94	6530	
ских				металличе изделий			
57.	142.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125	т	0,0837280	226636,42	18976
мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ			535-2005				
58.	143.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012720	236547,62	301
59.	144.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0400000	23417,36	24354
		Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 3					
60.	145.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-16,2620000	30206,40	-491216
61.	146.	11-080201-0101 РСНБ	Стены наружные простые из	м3 кладки		30120,55	-724640

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		-24,0580000		
62.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,5336000	34181,88	1556424
63.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,3624000	34096,03	2296790
64.	147.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,4593280	22571,72	529517
65.	148.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	24,1631078	9784,69	236428
66.	149.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	200,8548000	110,24	22142
67.	150.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	3,9096000	9169,35	35848
68.	153.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,8861184	76818,94	68071
69.	154.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7570800	278025,30	210487
70.	155.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,1290384	264730,21	34160
71.	156.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,8861184	100276,55	88857
72.	161.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,4000000	30006,77	732165

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	162.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,6000000	29920,92	1095106
74.	163.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,3920000	4609,35	47900
75.	164.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,1320000	8498,56	630015
76.	165.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,0823272	352,18	381
77.	166.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	59,3056000	6,90	409
78.	172.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	208,6920000	4379,24	913913
79.	173.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5234516	352,18	537
80.	174.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	166,9536000	6,90	1152
81.	175.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0033391	599187,77	2001	
		Раздел: Ограждение лоджий					
82.	180.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,0800000	5563,51	50517
83.	181.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6160000	5555,29	75641

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	182.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823200	278025,30	22887
85.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,0850000	76818,94	6530
86.	184.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0837280	226636,42	18976
87.	185.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012720	236547,62	301
88.	186.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0400000	23417,36	24354
		Раздел: Монолитный пояс МП-1					
89.	187.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,5300000	35790,34	341082
90.	188.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,4908000	236151,59	115903
91.	189.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,2260100	440549,04	99568
92.	190.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	2,0302072	76818,94	155958
93.	191.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,0302072	226636,42	460119
94.	192.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	2,2567300	100276,55	226297

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	193.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	1,1376000	76818,94	87389
96.	194.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5774592	278025,30	160548
97.	195.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,5598720	264730,21	148215
98.	196.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	1,1376000	100276,55	114075
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 1					
99.	232.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	57,0000000	444,65	25345
100.	233.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	13,0000000	2185,69	28414
101.	234.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,8370000	79723,59	305899
102.	235.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,7172700	82242,56	58990
103.	236.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7172700	283111,92	203068
104.	237.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,0290400	76818,94	2231
105.	238.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0260400	222351,51	5790
106.	239.	21-050301-3501 РСНБ	Проволока из низкоуглеродистой	т	0,0030000	236547,62	710

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80				
107.	240.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	25,6875000	115,37	2964	
108.	241.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт. 33,7500000	31,08	1049	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2					
109.	253.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. 57,0000000	444,65	25345	
конструкц ий			сборных				
110.	254.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. 13,0000000	2185,69	28414	
			сборных конструкц ий				
111.	255.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3 3,8370000	79723,59	305899	
112.	256.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т 0,7172700	82242,56	58990	
			ий				
113.	257.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т 0,7172700	283111,92	203068	
114.	258.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0290400	76818,94	2231	
ских			металличе				
			изделий				
115.	259.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т 0,0260400	222351,51	5790	
А-III							
116.	260.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т 0,0030000	236547,62	710	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6727-80				
117.	261.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	25,6875000	115,37	2964	
118.	262.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт. 33,7500000	31,08	1049	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 3					
119.	274.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. 57,0000000	444,65	25345	
конструкц ий			сборных				
120.	275.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. 13,0000000	2185,69	28414	
			сборных конструкц ий				
121.	276.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3 3,8370000	79723,59	305899	
122.	277.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т 0,7172700	82242,56	58990	
			ий				
123.	278.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т 0,7172700	283111,92	203068	
124.	279.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0290400	76818,94	2231	
ских			металличе				
			изделий				
125.	280.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т 0,0260400	222351,51	5790	
А-III							
126.	281.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т 0,0030000	236547,62	710	
127.	282.	11-130301-0502 РСНБ	Поверхности металлические.м2	25,6875000	115,37	2964	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз				
128.	283.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	33,7500000	31,08	1049
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1					
129.	284.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
130.	285.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
131.	288.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	331,7440000	10322,98	3424588
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 2					
132.	297.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	42,0000000	6285,68	263999
ий							
133.	298.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
134.	301.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	336,2888000	10322,98	3471504
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 3					
135.	310.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
136.	311.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296

1	2	3	4	5	6	7	8
			ий				
137.	314.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	331,7440000	10322,98	3424588

ИТОГО: 36715072

В том числе :

Накладные расходы			3487169
Сметная прибыль			2719635
Итого с временными	0,9 %	330436	37045508
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	629774	37675282
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			39933474
Итого с НДС 12%			44725491
С понижающим коэффициентом к=0,816			36496000

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Букенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №4

выполненных работ за июль 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №39 Доп.соглашение№1	14.02.2018 16.07.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	132129320	55600717								55600717

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010540004243
ИИК KZ[illegible]682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KKMKKZKX
_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г

Акт приемки выполненных работ №4 июль за 2018 года (лок.смета №2-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Блок-секция 1					
1.	1.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п62	м3 кладки	35,7764000	34181,88	1222905
2.	2.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п63	м3 кладки	52,9276000	34096,03	1804621
3.	3.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п64	м3 изоляции	28,6725120	22571,72	647188
4.	4.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п65	м3	29,5326874	9784,69	288968
5.	5.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из	м2	245,4892000	110,24	27062

1	2	3	4	5	6	7	8
			полиэтиленовых полос/-п66				
6.	6.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п67	м3 изоляции	4,7784000	9169,35	43815
7.	7.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п69	м2 перегородок (за вычетом проемов)	338,3300000	5058,74	1711523
8.	8.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п70	металлических изделий	0,3446016	76818,94	26472
9.	9.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п71	т	0,2944200	278025,30	81856
10.	10.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0501816	264730,21	13285
11.	11.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование-п73	т	0,3446016	100276,55	34555
12.	12.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п74	м3 кладки	10,2800000	34181,88	351390
13.	13.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п75	м3 кладки	15,4200000	34096,03	525761
14.	14.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п76	м3 кладки	5,1200000	34181,88	175011
15.	15.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п77	м3 кладки	7,6800000	34096,03	261858
16.	16.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п78	м3 кладки	36,6000000	30006,77	1098248
17.	17.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п79	м3 кладки	54,9000000	29920,92	1642658
18.	18.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п80	м2 перегородок (за вычетом	33,3240000	4609,35	153602

1	2	3	4	5	6	7	8
				проемов)			
19.	19.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя-п81	м2 перегородок (за вычетом проемов)	111,1980000	8498,56	945023
20.	20.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,6234908	352,18	572
21.	21.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная-п83	м	88,9584000	6,90	614
22.	22.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п84	0,0059306	599187,77	3554	
23.	23.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п85	м3 изоляции	7,4132000	22571,72	167329
24.	24.	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011-п86	м3	7,6355960	7283,72	55616
25.	25.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой-п89	м2 перегородок (за вычетом проемов)	313,0380000	4379,24	1370869
26.	26.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	2,2851774	352,18	805
27.	27.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная-п91	м	250,4304000	6,90	1728
28.	28.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п92	0,0050086	599187,77	3001	
		Раздел: Блок-секция 1.Ограждение лоджий					
29.	29.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте	м2 перегородок	13,6200000	5563,51	75775

1	2	3	4	5	6	7	8
			этажа до 4 м-п97	ок (за вычетом проемов)			
30.	30.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п98	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,4240000	5555,29	113461
31.	31.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п99	т	0,1234800	278025,30	34331
32.	32.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п100	металлических изделий	0,1275000	76818,94	9794
33.	33.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п101	т	0,1255920	226636,42	28464
34.	34.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п102	т	0,0019080	236547,62	451
		Раздел: Блок-секция 2					
35.	35.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п104	м3 кладки	15,5760000	34181,88	532417
36.	36.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п105	м3 кладки	16,4640000	34096,03	561357
37.	37.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	19,0798080	22571,72	430664

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем-п106				
38.	38.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п107	м3	19,6522022	9784,69	192291
39.	39.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п108	м2	157,4320000	110,24	17355
40.	40.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п109	м3 изоляции	3,1812000	9169,35	29170
41.	41.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п111	м2 перегородок (за вычетом проемов)	216,6000000	5058,74	1095723
42.	42.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п112	металлических изделий	0,3305064	76818,94	25389
43.	43.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п113	т	0,2932916	278025,30	81542
44.	44.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0372148	264730,21	9852
45.	45.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование-п115	т	0,3305064	100276,55	33142
46.	46.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п116	м3 кладки	9,2000000	34181,88	314473
47.	47.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п117	м3 кладки	13,8000000	34096,03	470525
48.	48.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п118	м3 кладки	4,6000000	34181,88	157237
49.	49.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п119	м3 кладки	6,9000000	34096,03	235263

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п120	м3 кладки	36,7200000	30006,77	1101848
51.	51.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п121	м3 кладки	55,0800000	29920,92	1648044
52.	52.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя-п122	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156,3600000	8498,56	1328835
53.	53.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	2,2828560	352,18	804
54.	54.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная-п124	м	125,0880000	6,90	863
55.	55.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п125	0,0083392	599187,77	4997	
56.	56.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п126	м3 изоляции	10,4240000	22571,72	235288
57.	57.	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011-п127	м3	10,7367200	7283,72	78203
58.	58.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой-п130	м2 перегородок (за вычетом проемов)	313,0380000	4379,24	1370869
59.	59.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	2,2851774	352,18	805
60.	60.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная-п132	м	250,4304000	6,90	1728
61.	61.	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг.т	0,0050086	599187,77	3001	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка-п133				
		Раздел: Блок-секция 2. Ограждение лоджий					
62.	62.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п138	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6200000	5563,51	75775
63.	63.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п139	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,4240000	5555,29	113461
64.	64.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п140	т	0,1234800	278025,30	34331
65.	65.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п141	т металлических изделий	0,1275000	76818,94	9794
66.	66.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п142	т	0,1255920	226636,42	28464
67.	67.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п143	т	0,0019080	236547,62	451
		Раздел: Блок-секция 3					
68.	68.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п145	м3 кладки	35,7764000	34181,88	1222905
69.	69.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п146	м3 кладки	52,9276000	34096,03	1804621
70.	70.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами	м3 изоляции	28,6725120	22571,72	647188

1	2	3	4	5	6	7	8
минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина				
синтетическом связующем марки			М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п147				
71.	71.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	м3	29,5326874	9784,69	288968
гидрофобизированными добавками			ГОСТ 9573-2012 марки П 50-п148				
72.	72.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/-п149	м2	245,4892000	110,24	27062
73.	73.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство-п150	м3 изоляции	4,7784000	9169,35	43815
74.	74.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п151	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	62,7428571	5066,97	317916
75.	75.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п152	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	338,3300000	5058,74	1711523
76.	76.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п153	металличе изделий	0,3446016	76818,94	26472
ских							
77.	77.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п154	т	0,2944200	278025,30	81856
78.	78.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0501816	264730,21	13285
79.	79.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование-п156	т	0,3446016	100276,55	34555
80.	80.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	10,2800000	34181,88	351390

1	2	3	4	5	6	7	8
			Кладка-п157				
81.	81.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п158	м3 кладки	15,4200000	34096,03	525761
82.	82.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п159	м3 кладки	5,1200000	34181,88	175011
83.	83.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п160	м3 кладки	7,6800000	34096,03	261858
84.	84.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п161	м3 кладки	36,6000000	30006,77	1098248
85.	85.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п162	м3 кладки	54,9000000	29920,92	1642658
86.	86.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п163	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,5880000	4609,35	71851
87.	87.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя-п164	м2 перегородок (за вычетом проемов)	111,1980000	8498,56	945023
88.	88.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,6234908	352,18	572
89.	89.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная-п166	м	88,9584000	6,90	614
90.	90.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п167	0,0059306	599187,77	3554	
91.	91.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	7,4132000	22571,72	167329

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем-п168				
92.	92.	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011-п169	м3	7,6355960	7283,72	55616
93.	93.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой-п172	м2 перегородок (за вычетом проемов)	313,0380000	4379,24	1370869
94.	94.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	2,2851774	352,18	805
95.	95.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная-п174	м	250,4304000	6,90	1728
96.	96.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0050086	599187,77	3001	
			Раздел: Блок-секция 3. Ограждение лоджий				
97.	97.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п180	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6200000	5563,51	75775
98.	98.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п181	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,4240000	5555,29	113461
99.	99.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п182	т	0,1234800	278025,30	34331
100.	100.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п183	0,1275000	76818,94	9794	
ских				металлические изделий			
101.	101.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125	т	0,1255920	226636,42	28464
мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ			535-2005-п184				

1	2	3	4	5	6	7	8
102.	102.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п185	т	0,0019080	236547,62	451
		Раздел: Монолитный пояс МП-1					
103.	103.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство-п187	м3	9,5300000	35790,34	341082
104.	104.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,4908000	236151,59	115903
105.	105.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п189		0,2259900	440549,04	99560
106.	106.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п190	металлических изделий	2,0301928	76818,94	155957
107.	107.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п191	т	2,0301928	226636,42	460116
108.	108.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование-п192	т	2,2567700	100276,55	226301
		Раздел: Армирование стен для крепления облицовки					
109.	109.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п193	металлических изделий	1,7064000	76818,94	131084
110.	110.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п194	т	0,8661888	278025,30	240822
111.	111.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,8398080	264730,21	222323
112.	112.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование-п196	т	1,7064000	100276,55	171112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Перемычки.Блок-секция 1.Типовые этажи					
113.	113. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-П232	шт. сборных конструкций	95,0000000	444,65	42242	
114.	114. 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-П233	шт. сборных конструкций	23,0000000	2185,69	50271	
115.	115. 21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-П234	м3	6,3950000	79723,59	509832	
116.	116. 11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-П235	т	1,1954500	82242,56	98317	
117.	117. 21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-П236	т	1,1954500	283111,92	338446	
118.	118. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-П237	т металлических изделий	0,0484000	76818,94	3718	
119.	119. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0434000	222351,51	9650	
120.	120. 21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-П239	т	0,0050000	236547,62	1183	
121.	121. 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-П240	м2	42,8125000	115,37	4939	
122.	122. 21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-П241	шт.	56,2500000	31,08	1748	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2.Типовые этажи					

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	123.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п253	шт. сборных конструкций	95,0000000	444,65	42242
124.	124.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п254	шт. сборных конструкций	23,0000000	2185,69	50271
125.	125.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п255	м3	6,3950000	79723,59	509832
126.	126.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п256	т	1,1954500	82242,56	98317
127.	127.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п257	т	1,1954500	283111,92	338446
128.	128.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п258	т металлических изделий	0,0484000	76818,94	3718
129.	129.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0434000	222351,51	9650
130.	130.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п260	т	0,0050000	236547,62	1183
131.	131.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п261	м2	42,8125000	115,37	4939
132.	132.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-п262	шт.	56,2500000	31,08	1748
		Раздел: Перемычки.Блок-секция 3.Типовые этажи					
133.	133.	11-070503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т.	шт.	95,0000000	444,65	42242

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Укладка-п274	сборных конструкций			
134.	134.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т-п275	шт. сборных конструкций	23,0000000	2185,69	50271
135.	135.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п276	м3	6,3950000	79723,59	509832
136.	136.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п277	т	1,1954500	82242,56	98317
137.	137.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89-п278	т	1,1954500	283111,92	338446
138.	138.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п279	т металлических изделий	0,0484000	76818,94	3718
139.	139.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0434000	222351,51	9650
140.	140.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п281	т	0,0050000	236547,62	1183
141.	141.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п282	м2	42,8125000	115,37	4939
142.	142.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-283	шт.	56,2500000	31,08	1748
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1					
143.	143.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п284	шт. сборных конструкц	39,0000000	6285,68	245142

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
144.	144.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п285	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
145.	145.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п286	шт. сборных конструкц	22,0000000	4142,13	91127
ий							
146.	146.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	408,2406000	10322,98	4214261
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п288							
147.	147.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,1147120	308443,67	35382
сборосварочных операций ГОСТ			23118-2012-п289				
148.	148.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п290	м3	2,8900000	23417,36	67676
149.	149.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п291	т	0,4333440	16402,72	7108
150.	150.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п292	0,4333440	22477,55	9741	
151.	151.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0603840	241674,01	14593
152.	152.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,3729600	222351,51	82928
А-III							
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 2					
153.	153.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п297	шт. сборных конструкц	42,0000000	6285,68	263999
ий							
154.	154.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п298	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
155.	155.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п299	шт. сборных конструкц	22,0000000	4142,13	91127
ий							
156.	156.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	412,7854000	10322,98	4261177
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п301							
157.	157.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,1147120	308443,67	35382
сборосварочных операций ГОСТ			23118-2012-п302				
158.	158.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п303	м3	1,3200000	23417,36	30911
159.	159.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п304	т	0,1349800	16402,72	2214
160.	160.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п305	0,1349800	22477,55	3034	
161.	161.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0177600	241674,01	4292
162.	162.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,1172200	222351,51	26064
А-III							
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 3					
163.	163.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п310	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
164.	164.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п311	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
165.	165.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны-п312	шт. сборных конструкц	22,0000000	4142,13	91127

1	2	3	4	5	6	7	8
			ий				
166.	166.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п314	м2	408,2406000	10322,98	4214261
167.	167.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п315	т	0,1147120	308443,67	35382
168.	168.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п316	м3	2,8900000	23417,36	67676
169.	169.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п317	т	0,4333440	16402,72	7108
170.	170.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п318	т	0,4333440	22477,55	9741
171.	171.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0603840	241674,01	14593
172.	172.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3729600	222351,51	82928

ИТОГО: 55934467

В том числе :

Накладные расходы			5704142
Сметная прибыль			4143294
Итого с временными	0,9 %	503410	56437877
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	959444	57397321
Пересчет в текущих ценах К-1,0599383			60837619
Итого с НДС 12%			[illegible]133
С понижающим коэффициентом [illegible]816			[illegible]717

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Джарухамедов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №5

выполненных работ за август 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Договор №39 Доп.соглашение№1 Доп.соглашение №2	14.32.2018 16.07.2018 14.08.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	173819107	41689787								41689787

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 000140001536
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZA

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Арканск, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010[illegible]
ИИК [illegible]
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KKOKZKA

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 август за 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Окна Блок-секция 1 лок.см.2-1-1				
1.	324. 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,5631000	4096,36	104716
2.	325. 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	85,3150000	2933,60	250280
3.	327. 21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-ОК6, ОК7	м2	1,1011000	19967,62	21986
4.	328. 21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-ОК1, ОК3, ОК4, ОК2	м2	109,7770000	32043,08	3517593
		Раздел: Окна. Блок-секция 2 лок.см.2-1-1				

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	337.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,5631000	4096,36	104716
6.	338.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	85,3150000	2933,60	250280
7.	340.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,1011000	19967,62	21986
8.	341.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	109,7770000	32043,08	3517593

Раздел: Окна. Блок-секция 3 лок.см.2-1-1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	350.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,5631000	4096,36	104716
10.	351.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	85,3150000	2933,60	250280
11.	353.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,1011000	19967,62	21986
12.	354.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	109,7770000	32043,08	3517593

Раздел: Двери.Блок-секция 1 лок.см.2-1-1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	369.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,7500000	2732,98	67641
14.	370.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,7500000	32750,44	810573
		Раздел: Двери. Блок-секция 2 лок.см.2-1-1					
15.	389.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,7500000	2732,98	67641
16.	390.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,7500000	32750,44	810573
		Раздел: Двери. Блок-секция 3 лок.см.2-1-1					
17.	407.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,7500000	2732,98	67641
18.	408.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,7500000	32750,44	810573
		Раздел: Отделочные работы. Блок-**секция** 1.Потолок лок.см.2-1-1					
19.	420.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	770,2500000	434,22	334455
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 1.Стены лок.см.2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	425.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	1296,03	1162,4800000	1506603
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2.Потолок лок.см.2-1-1					
21.	433.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		770,9000000	434,22 334737
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2.Стены лок.см.2-1-1					
22.	438.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	1296,03	1135,2200000	1471274
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3.Потолок лок.см.2-1-1					
23.	446.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		770,2500000	434,22 334455
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3.Стены лок.см.2-1-1					
24.	451.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	1296,03	1199,7200000	1554867
		Раздел: Полы.Подвал лок.см.2-1-1					
25.	459.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площадиуплотнения	34,3400000	273,20	9382
26.	460.	11-110101-1103 РСНБ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.м2	стяжки	34,3400000	830,69	28526

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
27.	461.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	34,3400000		771,54	26495
28.	462.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными м2 материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой	34,3400000		1456,01	49999
поверхнос ти							
29.	463.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением подстилаю трамбовками щего слоя	2,7472000		23681,33	65057
30.	464.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 Устройство покрытия	34,3400000		1187,95	40794
31.	465.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия м2 бетонные. Устройство.исключать покрытия на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	-34,3400000		226,49	-7778
		Раздел: Фундамент под кирпичную перегородку лок.см.2-1-1					
32.	466.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство м3	2,0000000		20857,29	41715
33.	467.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,0348000		16402,72	571
34.	468.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0348000		22477,55	782
35.	469.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I т	0,0064000		241674,01	1547
36.	470.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса т	0,0284000		222351,51	6315
А-III							
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж. Тип Ллок.см.2-1-1					
37.	486.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная м2 из плит или матов минераловатных изолируем или стекловолокнистых. Устройство ой	144,0400000		399,79	57586
поверхнос							

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
38.	487.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,9016720	17739,33	157910
39.	488.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		144,0400000	866,84	124860
40.	489.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		144,0400000	532,50	76702
41.	490.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	16402,72	4347
42.	491.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	278025,30	73686
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж. Тип П лок.см.2-1-1					
43.	493.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой	10,9500000	399,79	4378
поверхнос ти							
44.	494.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3383550	17739,33	6002
45.	495.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	10,9500000	1166,66	12775
поверхнос ти							
46.	496.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	10,9500000	649,30	7110
поверхнос ти							
47.	497.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	423535,54	1912
48.	498.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		10,9500000	866,84	9492

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	499.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		10,9500000	532,50	5831
50.	500.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201480	16402,72	330
51.	501.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201480	278025,30	5602
		Раздел: Блок-секция 1. Типовые этажи. Тип Л лок.см.2-1-1					
52.	517.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,1800000	399,79	230351
53.	518.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,8039620	17739,33	315830
54.	519.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		576,1800000	866,84	499456
55.	520.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		576,1800000	532,50	306818
56.	521.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	16402,72	17390
57.	522.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	278025,30	294754
		Раздел: Блок-секция 1. Типовые этажи. Тип П лок.см.2-1-1					
58.	524.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя	м2	43,8000000	1166,66	51100
59.	525.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем	м2	43,8000000	649,30	28439

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство последующего слоя ой поверхности				
60.	526.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180526	423535,54	7646
61.	527.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	43,8000000		866,84	37968
62.	528.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	43,8000000		532,50	23324
63.	529.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805920	16402,72	1322
64.	530.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805920	278025,30	22407
		Раздел: Блок-секция 2.Первый этаж. Тип Л лок.см.2-1-1					
65.	547.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности	м2 изолируем	144,1500000	399,79	57630
66.	548.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,9084700	17739,33	158030
67.	549.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		144,1500000	866,84	124955
68.	550.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		144,1500000	532,50	76760
69.	551.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2652360	16402,72	4351
70.	552.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2652360	278025,30	73742
		Раздел: Блок-секция 2.Первый этаж. Тип П лок.см.2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
71.	554.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности	м2 изолируемой	10,9500000	399,79	4378
72.	555.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3383550	17739,33	6002
73.	556.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя поверхности	м2 изолируемой	10,9500000	1166,66	12775
74.	557.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя поверхности	м2 изолируемой	10,9500000	649,30	7110
75.	558.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	423535,54	1912
76.	559.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,9500000	866,84	9492
77.	560.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,9500000	532,50	5831
78.	561.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201480	16402,72	330
79.	562.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201480	278025,30	5602
			Раздел: Блок-секция 2.Типовые этажи. Тип Л лок.см.2-1-1 ==========				
80.	578.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности	м2 изолируемой	576,6000000	399,79	230519
81.	579.	21-110401-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола	м3	17,8169400	17739,33	316061

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014				
82.	580.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	576,6000000		866,84	499820
83.	581.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	576,6000000		532,50	307042
84.	582.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0609440	16402,72	17402
85.	583.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0609440	278025,30	294969
		Раздел: Блок-секция 2.Типовые этажи. Тип П лок.см.2-1-1					
86.	585.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя	м2	43,8000000	1166,66	51100
87.	586.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство последующего слоя	м2	43,8000000	649,30	28439
88.	587.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180526	423535,54	7646
89.	588.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	43,8000000		866,84	37968
90.	589.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	43,8000000		532,50	23324
91.	590.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805920	16402,72	1322
92.	591.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805920	278025,30	22407

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 3. Первый этаж. Тип Л лок.см.2-1-1				
93.	608.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,0400000	399,79	57586
94.	609.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,9016720	17739,33	157910
95.	610.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,0400000	866,84	124860
96.	611.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,0400000	532,50	76702
97.	612.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	16402,72	4347
98.	613.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	278025,30	73686
			Раздел: Блок-секция 3. Первый этаж. Тип П лок.см.2-1-1				
99.	615.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,9500000	399,79	4378
100.	616.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3383550	17739,33	6002
101.	617.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9500000	1166,66	12775
102.	618.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9500000	649,30	7110

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	619.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	423535,54	1912
104.	620.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		10,9500000	866,84	9492
105.	621.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		10,9500000	532,50	5831
106.	622.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201480	16402,72	330
107.	623.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201480	278025,30	5602
		Раздел: Блок-секция 3.Типовые этажи. Тип Л лок.см.2-1-1					
108.	639.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,1800000	399,79	230351
109.	640.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,8039620	17739,33	315830
110.	641.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		576,1800000	866,84	499456
111.	642.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		576,1800000	532,50	306818
112.	643.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	16402,72	17390
113.	644.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	278025,30	294754
		Раздел: Блок-секция 3.Типовые этажи. Тип П лок.см.2-1-1					
114.	646.	11-110101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными	м2	43,8000000	1166,66	51100

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой поверхности				
115.	647.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя ой поверхности	м2	43,8000000	649,30	28439
116.	648.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180526	423535,54	7646
117.	649.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	43,8000000	866,84	37968
118.	650.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,8000000	532,50	23324
119.	651.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805920	16402,72	1322
120.	652.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805920	278025,30	22407
		Раздел: Лестница (3 шт) лок.см.2-1-1					
121.	654.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	39,0000000	4413,25	172117
122.	655.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	146,3478000	10322,98	1510746
123.	656.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	317,9700000	1665,65	529626
124.	657.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	317,9700000	2902,39	922874
125.	658.	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и	т	5,2442700	76365,70	400482

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	конструкций			
126.	659.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	5,2442700	337684,26	1770907
		Раздел: Кровля лок.см.2-1-1					
127.	670.7.	21-070201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 п.670.7	м3	9,0470000	43624,36	394670
128.	671.10.	21-070203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 п.671.10	м3	7,1230000	40591,03	289130
129.	672.7.	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 п.672.7	м3	3,7240000	39124,14	145698
		Раздел: Электромонтажные работы.лок.см.№2-1-6. Вводная панель					
130.	1.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	27687,63	27688
131.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,86	24676
132.	3.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2079,76	12479
133.	4.	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	6,0000000	861,66	5170
134.	5.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	3407,25	20444
135.	6.	23-070503-0412 РСНБ	Трансформаторы тока марки ТТИ-А	шт.	6,0000000	5826,22	34957

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001				
136.	7.	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,0000000	1717,20	3434
137.	8.	23-070205-0109 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А71240-250А	шт.	2,0000000	9218,87	18438
138.	9.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3,0000000	1306,22	3919
139.	10.	23-070501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5	шт.	2,0000000	21325,98	42652
140.	11.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51674,61	51675
141.	12.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	1730,97	3462
142.	13.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2,0000000	220,50	441
143.	14.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2415,78	4832
144.	15.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	472,10	944
		Раздел: Распределительная панельлок.см.№2-1-6.					
145.	16.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	27687,63	27688

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	17.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,86	24676
147.	18.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000000	4169,45	20847
148.	19.	23-070204-1135 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	14400,59	72003
149.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	2415,78	9663
150.	21.	23-070204-1130 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	14400,59	57602
151.	22.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4169,45	4169
152.	23.	23-070204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	14400,59	14401
153.	24.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	2415,78	2416
154.	25.	23-070204-1128 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	14400,59	14401
155.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2415,78	4832
156.	27.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	472,10	944

1	2	3	4	5	6	7	8
157.	28.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	1730,97	3462
158.	29.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2,0000000	220,50	441
159.	30.	13-080303-1002 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,0000000	6140,07	6140
160.	31.	23-070208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт.	1,0000000	1440,26	1440
161.	32.	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	3578,48	10735
162.	33.	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели РН-1-40, типа ИЭК	шт.	3,0000000	2643,49	7930
163.	34.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16,0000000	2415,78	38652
164.	35.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,0000000	472,10	7554
165.	36.	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2,0000000	635,49	1271
166.	37.	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные РПК1-021	шт.	1,0000000	1722,47	1722
167.	38.	23-070208-0102 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели МКУ-48, типа ИЭК	шт.	1,0000000	2451,05	2451
168.	39.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2386,99	2387
169.	40.	23-070216-0120 РСНБ РК 2015	Реле модели ФР-2А с активным датчиком, типа ИЭК	шт.	1,0000000	4694,32	4694
170.	41.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1,0000000	2415,78	2416

1	2	3	4	5	6	7	8
			или колонне				
171.	42.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3751,02	3751
		Раздел: Щиток этажный распределительныйлок.см.№2-1-6.					
172.	43.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	15,0000000	4813,95	72209
173.	44.	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15,0000000	20042,01	300630
174.	45.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	75,0000000	4169,45	312709
175.	46.	23-070204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,0000000	6795,44	101932
176.	47.	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,0000000	5226,59	78399
177.	48.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45,0000000	1030,18	46358
178.	49.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45,0000000	558,68	25141
179.	50.	23-070501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10	шт.	45,0000000	9946,62	447598
180.	51.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	450,0000000	2415,78	1087101
181.	52.	23-070204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,0000000	818,89	73700

1	2	3	4	5	6	7	8
182.	53.	23-070204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	180,0000000	818,89	147400
183.	54.	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,0000000	3751,02	337591
184.	55.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,0000000	3751,02	337591
185.	56.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5075,56	5076
186.	57.	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	3609,51	3610
187.	58.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000000	2415,78	12079
188.	59.	23-070204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	818,89	819
189.	60.	23-070204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	818,89	3276
		Раздел: Провода и кабелилок.см.№2-1-6.					
190.	76.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2565,0000000	86,54	221987
191.	77.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150,0000000	278,62	41794
192.	78.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен	м	3189,0000000	210,58	671525

1	2	3	4	5	6	7	8
			и перекрытий				
193.	79.	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6732000	119055,69	80148
194.	80.	23-060903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1989000	79172,29	15747
195.	81.	23-060141-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70	км	0,0040800	1640962,55	6695
196.	82.	23-060141-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16	км	0,1530000	462344,76	70739
197.	83.	23-060144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0714000	327916,66	23413
198.	84.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	2,2491000	258221,05	580765
199.	85.	23-060144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5	км	0,2448000	173613,35	42501
200.	86.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0561000	18745,47	1052
201.	87.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,9074000	101638,09	193864
202.	88.	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2295000	62584,31	14363
203.	89.	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0306000	150812,20	4615

1	2	3	4	5	6	7	8
204.	90.	23-061401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,0510000	162132,59	8269
205.	91.	23-060203-2102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные МКЭШ	км	0,1530000	426871,69	65311
206.	92.	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	75,0000000	391,68	29376
207.	93.	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	75,7500000	124,23	9411
208.	94.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2365,0000000	348,29	823700
209.	95.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	267,6500000	44,87	12011
210.	96.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2121,0000000	25,31	53678
211.	97.	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	75,0000000	359,62	26972
212.	98.	23-010103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	75,7500000	838,39	63508
213.	99.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200,0000000	778,69	155738
214.	100.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	200,0000000	110,53	22106
		Раздел: Электромонтажные изделиялок.см.№2-1-6.					
215.	117.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	480,0000000	687,51	330003
216.	118.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	480,0000000	117,18	56248

1	2	3	4	5	6	7	8
217.	119.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1175,0000000	31,03	36457
218.	120.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм, типа ИЭК	шт.	18,0000000	175,76	3164
219.	121.	23-070202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, типа ИЭК	шт.	3,0000000	499,68	1499
220.	122.	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24X24. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	53935,50	161806
221.	123.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	3,0000000	3814,77	11444
222.	124.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11x5,3 мм2	шт.	180,0000000	1046,12	188302
223.	125.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	90,0000000	709,62	63866
224.	126.	23-070219-0402 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники E14-GU10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90,0000000	366,37	32973
225.	129.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45,0000000	743,03	33437
226.	130.	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	18,0000000	350,68	6312
227.	131.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 300 мм x 85 мм/лоток перфорированный	м	54,0000000	527,23	28470
228.	132.	23-061710-0704 РСНБ	Лотки оцинкованные прямые НЛ 30-П	шт.	18,0000000	6014,07	108253

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	1,87 УТ 2,5				
229.	133.	Т	Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300x85мм	шт	18,0000000	3120,95	56177
230.	134.	Т	Разветвитель Т-образный, размером 300x85мм	шт	1,0000000	3852,11	3852
231.	135.	Т	Пластина соединительная Н 60 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт	24,0000000	176,39	4233
232.	136.	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1722,57	17226
233.	137.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	65,0000000	277,00	18005
234.	138.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	65,0000000	553,81	35998
235.	139.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47,0000000	1071,54	50362
236.	140.	24-040201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64,0000000	492,59	31526
237.	141.	24-040207-1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.	64,0000000	186,03	11906
238.	142.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98/комплект соединительный КС М6Х10	шт.	10,0000000	12,63	126

ИТОГО: 41940036

В том числе :

Накладные расходы			5061921
Сметная прибыль			3106669
Итого с временными	0,9 %	377460	42317496
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	719397	43036893

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			45616451	
			Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,816			51090425 41689787	

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шуменов Р.Д.

Директор ТОО «СЫЛ» Шмаглин Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №6

выполненных работ за сентябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				Договор №39 Доп.соглашение№1 Доп.соглашение №2	14.02.2018 16.07.2018 14.08.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	198308166	24489059								24489059

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000113
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 сентябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цоколь				
1.	48.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	503,0000000	3548,45	1784871
2.	49.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	168,5500000	4832,66	814545
3.	50.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	10,4163900	17420,73	181461
4.	52.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	168,5500000	160,38	27032
5.	54.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,7000000	1272,11	306198
			Раздел: Вход в подвал				

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	197.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6400000	3992,59	2555
7.	198.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22,0000000	1669,54	36730
8.	199.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000000	2361,14	18889
9.	200.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,0000000	3545,35	14181
10.	201.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,8660000	25138,30	147461
11.	202.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720000	21992,10	47767
12.	203.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,2200000	20857,29	46303
13.	204.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,4000000	927,57	20778
14.	205.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,4800000	2320,57	10396
15.	206.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,7400000	30206,40	143178
		Раздел: Окна. Блок-секция 1					
16.	329.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	77,6000000	962,82	74714

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	330.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	77,6000000	3616,97	280677
18.	331.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,0096000	22571,72	135647
19.	332.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,1898880	11229,53	69510
20.	333.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	66,7733333	1131,65	75564
21.	334.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	400,6400000	775,11	310539
22.	335.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	22,0000000	3120,42	68649
		Раздел: Окна. Блок-секция 2					
23.	342.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	77,6000000	962,82	74714
24.	343.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	77,6000000	3616,97	280677
25.	344.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,0096000	22571,72	135647

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	345.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,1898880	11229,53	69510
27.	346.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	100,1600000	1131,65	113346
28.	347.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	400,6400000	775,11	310539
29.	348.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	22,0000000	3120,42	68649
		Раздел: Окна.Блок-секция 3					
30.	355.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	77,6000000	962,82	74714
31.	356.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	77,6000000	3616,97	280677
		Раздел: Двери.Блок-секция 1					
32.	372.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010-п372	м2	31,8150000	32478,01	1033288
		Раздел: Двери.Блок-секция 2					
33.	392.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010-п392	м2	31,8150000	32478,01	1033288
		Раздел: Двери. Блок-секция 3					
34.	410.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ	м2	31,8150000	32478,01	1033288

1	2	3	4	5	6	7	8
			31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010-п410				
			Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж.Тип Б				
35.	472.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	1456,01	13570
36.	473.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	938,65	8748
37.	474.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3200000	934,82	8712
38.	475.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3200000	493,98	4604
39.	476.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,3200000	4066,50	37900
			Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж.Тип Б.1				
40.	477.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9700000	866,84	841
41.	478.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,9700000	426,00	413
42.	479.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9700000	1187,95	1152
43.	480.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-0,9700000	226,49	-220
			Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж.Тип К				

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	481.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000000	934,82	13929
45.	482.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,9000000	493,98	7360
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Типовые этажи.Тип Б					
46.	503.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	1456,01	54309
47.	504.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	938,65	35012
48.	505.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3000000	934,82	34869
49.	506.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3000000	493,98	18425
50.	507.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3000000	4066,50	151680
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Типовые этажи. Тип Б.1					
51.	508.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,8600000	866,84	3346
52.	509.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,8600000	426,00	1644
53.	510.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,8600000	1187,95	4585
54.	511.	11-110101-1502 РСНБ	Вычитается позиция: Покрытия	м2	-3,8600000	226,49	-874

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетонные. Устройство. исключать покрытия на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501				
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Типовые этажи. Тип К					
55.	512.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,7800000	934,82	38122
56.	513.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,7800000	493,98	20144
		Раздел: Блок-секция 2.Полы.Первый этаж.Тип Б					
57.	533.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	1456,01	13570
58.	534.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	938,65	8748
59.	535.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3200000	934,82	8712
60.	536.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3200000	493,98	4604
61.	537.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,3200000	4066,50	37900
		Раздел: Блок-секция 2.Полы.Первый этаж. Тип Б.1					
62.	538.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9700000	866,84	841
63.	539.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	0,9700000	426,00	413

1	2	3	4	5	6	7	8
			11-110101-1101				
64.	540.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9700000	1187,95	1152
65.	541.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-0,9700000	226,49	-220
			Раздел: Блок-секция 2.Полы.Первый этаж. Тип К				
66.	542.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000000	934,82	13929
67.	543.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,9000000	493,98	7360
			Раздел: Блок-секция 2.Полы.Типовые этажи.Тип Б				
68.	564.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	1456,01	54309
69.	565.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	938,65	35012
70.	566.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3000000	934,82	34869
71.	567.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3000000	493,98	18425
72.	568.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3000000	4066,50	151680
			Раздел: Блок-секция 2.Полы.Типовые этажи.Тип Б.1				

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	569.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,8600000	866,84	3346
74.	570.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,8600000	426,00	1644
75.	571.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,8600000	1187,95	4585
76.	572.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-3,8600000	226,49	-874
		Раздел: Блок-секция 2.Полы.Типовые этажи.Тип К					
77.	573.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	40,7800000	934,82	38122
78.	574.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,7800000	493,98	20144
		Раздел: Блок-секция 3.Полы.Первый этаж.Тип Б					
79.	594.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	1456,01	13570
80.	595.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	938,65	8748
81.	596.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	9,3200000	934,82	8712
82.	597.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3200000	493,98	4604
83.	598.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном	м2 покрытия	9,3200000	4066,50	37900

1	2	3	4	5	6	7	8
			растворе. Устройство				
			Раздел: Блок-секция 3.Полы.Первый этаж. Тип Б.1				
84.	599.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9700000	866,84	841
85.	600.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,9700000	426,00	413
86.	601.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9700000	1187,95	1152
87.	602.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-0,9700000	226,49	-220
			Раздел: Блок-секция 3.Полы.Первый этаж. Тип К				
88.	603.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000000	934,82	13929
89.	604.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,9000000	493,98	7360
			Раздел: Блок-секция 3.Полы. Типовые этажи.Тип Б				
90.	625.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	1456,01	54309
91.	626.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	938,65	35012
92.	627.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3000000	934,82	34869
93.	628.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	37,3000000	493,98	18425

1	2	3	4	5	6	7	8
			изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101				
94.	629.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3000000	4066,50	151680
		Раздел: Блок-секция 3.Полы. Типовые этажи. Тип Б.1					
95.	630.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,8600000	866,84	3346
96.	631.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,8600000	426,00	1644
97.	632.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,8600000	1187,95	4585
98.	633.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-3,8600000	226,49	-874
		Раздел: Блок-секция 3.Полы. Типовые этажи. Тип К					
99.	634.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,7800000	934,82	38122
100.	635.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,7800000	493,98	20144
		Раздел: Кровля					
101.	670.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-П670	м3 древесины в конструкции	9,7280000	42941,47	417735
102.	671.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-П671	м3 древесины в конструкц	8,5820000	52887,80	453883

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
103.	672.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,6510000	24566,64	89693
104.	673.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	70,4094000	3086,96	217351
105.	674.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	31,0130000	7183,06	222768
106.	675.	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	778,5400000	203,81	158677
107.	676.	21-100404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	895,3210000	133,41	119442
108.	677.9.	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011-п677.9	м2	910,4370000	2128,70	1938051
109.	686.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	1191,3200000	568,79	677612
110.	687.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	85,8941720	17357,79	1490933

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	688.	21-110102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	30,6764900	26756,23	820787
112.	689.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	595,6600000	552,35	329011
113.	690.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,3014040	423535,54	127655
114.	691.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	6,1000000	25840,38	157626
115.	694.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,7200000	30206,40	21749
116.	695.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0040800	76818,94	313
117.	696.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0040800	22477,55	92
118.	697.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0040800	236547,62	965
119.	698.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,8120000	4866,57	23418
120.	699.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0048700	76818,94	374
121.	700.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных	т	0,0048700	22477,55	109

1	2	3	4	5	6	7	8
			условиях из арматуры диаметром до 16 мм				
122.	701.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0048700	236547,62	1152
123.	702.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,1500000	23417,36	3513
124.	703.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	14,4600000 изолируемой поверхности		358,86	5189
125.	705.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,2482600 металлических изделий		76818,94	19071
126.	706.	21-050205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0223000	202422,50	4514
127.	707.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0864000	203589,18	17590
128.	708.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0639600	222351,51	14222
129.	709.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0756000	236547,62	17883
130.	710.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	69,0000000	97,76	6746
131.	711.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,0000000		94,81	664
132.	712.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,0000000	78,72	1102

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	720.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,0000000	741,82	94953
134.	722.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	32,8300000	30206,40	991676
135.	723.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики	м3 кладки	4,8000000	32598,55	156473
136.	724.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,2400000	741,82	94389
137.	746.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,7000000	4893,72	218749
138.	747.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0030700	278025,30	854
		Раздел: Вентшахты. В1					
139.	754.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,0000000	4609,35	345701
140.	755.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,6750000	24850,94	91327
141.	756.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	3,7852500	27522,41	104179

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175				
142.	757.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное оштукатуриваемой поверхности	м2	73,5000000	3319,90	244013
		Раздел: Вентшахты. В2					
143.	762.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,5000001	4609,35	182069
144.	763.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8750000	24850,94	46596
145.	764.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	1,9312500	27522,41	53153
		Раздел: Вентшахты. В3					
146.	770.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,9999999	4609,35	198202
147.	771.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	2,0580000	24850,94	51143

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем				
148.	772.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	2,1197400	27522,41	58340
		Раздел: Вентшахты. В4					
149.	778.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,6666666	4609,35	53776
150.	779.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8650000	24850,94	21496
151.	780.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,8909500	27522,41	24521
		Раздел: Вентшахты. В5					
152.	789.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,0000000	4609,35	87578
153.	790.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2480000	24850,94	6163

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем				
154.	791.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,2554400	27522,41	7030
		Раздел: Вентшахты. В6					
155.	800.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,0000000	4609,35	87578
156.	801.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2480000	24850,94	6163
157.	802.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,2554400	27522,41	7030
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3					
158.	811.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,0922783	82242,56	172074
159.	812.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0922783	389863,63	815703
160.	813.	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	6,0000000	901,12	5407
161.	814.	11-060101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5000000	21243,60	31865

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
162.	815.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкц	0,2250600	53512,42	12044
ий							
163.	816.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2250600	436244,78	98181
164.	817.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5000000	1173,25	40477
165.	818.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	34,5000000	195,29	6737
166.	819.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,0900000	3992,59	12337
167.	820.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12,5000000	26110,44	326380
168.	821.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1648500	278025,30	45832
169.	822.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	6,6900000	26705,64	178661
170.	823.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1179100	16436,48	1938
171.	824.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1179100	278025,30	32782
172.	828.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0350200	440549,04	15428
173.	829.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	81,6000000	686,06	55982

1	2	3	4	5	6	7	8
174.	830.	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	47,1000000	3220,32	151677
175.	831.	21-050109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,9000000	2346,68	128833
176.	832.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,7000000	822,30	24422
177.	843.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	9,0000000	444,65	4002
конструкц ий							
178.	844.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0900000	79723,59	7175
179.	845.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	33,9900000	29513,33	1003158
180.	846.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	44,5200000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	57699	

Раздел: Утепление электрощитовой
==========

181.	860.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами	м3 изоляции	1,5200000	24850,94	37773
минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из							
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем				
182.	861.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,5656000	25320,12	39641

1	2	3	4	5	6	7	8
183.	862.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + HilTi IDMS 3/6	шт. 101,0000000		98,83	9982
184.	863.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное оштукатуриваемой поверхности	м2 15,4000000		3173,93	48879
		Раздел: Приямок ПР-1					
185.	864.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2700000	23681,33	6394
186.	865.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,5508000	1748,96	963
187.	866.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка конструкций	шт. сборных	3,0000000	1669,54	5009
188.	867.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,4380000	25138,30	11011
189.	868.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7300000	23681,33	17287
190.	869.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0060200	16402,72	99
191.	870.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0060200	278025,30	1674
192.	871.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,0000000	927,57	1855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Приямок -3 шт					
193.	872.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5000000	6403,81	9606
194.	873.	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка	м	9,0000000	580,39	5224
195.	874.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000000	1270,48	11434
196.	875.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,3700000	32598,55	77259
197.	876.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	0,4800000	23681,33	11367
198.	877.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,9888000	1748,96	1729
199.	878.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 Устройство	стяжки	6,0000000	866,84	5201
200.	879.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	6,0000000	169,09	1015
201.	880.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос ти	10,8000000	927,57	10018

ИТОГО: 24636058

В том числе :

Накладные расходы			2802510
Сметная прибыль			1824893
Итого с временными	0,9 %	221725	24857783
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	422582	25280365

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			26795627	
			Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,816			30011102 24489059	

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Оспанбек Т.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Джармухамедов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сбъекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №7

выполненных работ за октябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №39 Доп.соглашение№1 Доп.соглашение №2	14.02.2018 16.07.2018 14.08.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	222912102	24603936								24603936

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMIKZ2A
Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Шаяхметова 22
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Овнанян Г.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 октябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вход в подвал				
1.	207.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п207	т конструкц ий	0,0499800	66602,36	3329
2.	208.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0499800	436244,78	21804
3.	209.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,0648000	82242,56	5329
4.	210.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0648000	283111,92	18346
5.	211.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0648000	389863,63	25263

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	212.	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали.м2 кровли Устройство без настенных желобов	18,0000000		4877,11	87788
7.	213.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	0,0620000	древесины в конструкции	83512,13	5178
8.	214.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6000000	6403,81	3842
9.	215.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	3,6000000	897,50	3231
10.	216.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000000	1270,48	4574
11.	217.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	9,0000000		115,37	1038
12.	218.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,0000000	78,72	708
13.	219.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	23,1000000	1665,65	38476
14.	220.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п220	м	23,1000000	2902,39	67045

Раздел: Двери. Блок-секция 1
==========

15.	362.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	120,6357500	1570,47	189455
16.	363.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8, ДО 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	23,9200500	12860,81	307631

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	364.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531000	11451,06	618965
18.	365.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626000	9423,95	402050
19.	366.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков	м2	0,6154400	2603,96	1603
20.	368.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8 СТ РК 943-92	м2	0,6154400	35495,37	21845
21.	371.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с проемов навеской полотен	м2	35,4550000	2596,00	92041
22.	374.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН МЗ 3-2-3 2100-910	м2	3,6400000	32478,01	118220
		Раздел: Блок-секция 2					
23.	382.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	120,6357500	1570,47	189455
24.	383.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8, ДО 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	23,9200500	12860,81	307631
25.	384.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531000	11451,06	618965
26.	385.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626000	9423,95	402050
27.	386.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов	м2	0,6154400	2603,96	1603

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка блоков				
28.	388.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8 СТ РК 943-92	м2	0,6154400	35495,37	21845
29.	391.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п391		31,8150000	2596,00	82592
			Раздел: Блок-секция 3				
30.	400.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	120,6357500	1570,47	189455
31.	401.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8, ДО 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	23,9200500	12860,81	307631
32.	402.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531000	11451,06	618965
33.	403.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626000	9423,95	402050
34.	404.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков	м2	0,6154400	2603,96	1603
35.	406.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8 СТ РК 943-92	м2	0,6154400	35495,37	21845
36.	409.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен		37,1840000	2596,00	96530
37.	412.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН МЗ 3-2-3 2100-910	м2	5,3690000	32478,01	174374
			Раздел: Отделочные работы				

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	429.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	204,3400000	5339,89	1091153
39.	431.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	60,9500000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	78993	
40.	442.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	204,3300000	5339,89	1091100
41.	444.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	58,8000000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	76206	
42.	445.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,8000000	639,04	37575
43.	455.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	204,3400000	5339,89	1091153
44.	457.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	58,8000000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	76206	

Раздел: Замена по исключить и включить

45.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,1400000	3196,90	265790
46.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,1400000	3196,90	265790

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,1400000	3196,90	265790
48.	кор.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	249,4200000	829,36	206860
		Раздел: Полы					
49.	485.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,9000000	4306,68	64170
50.	516.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	40,7800000	4306,68	175626
51.	546.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,9000000	4306,68	64170
52.	577.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	40,7800000	4306,68	175626
53.	607.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,9000000	4306,68	64170
54.	638.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	40,7800000	4306,68	175626
		Раздел: Кровля					
55.	677.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	823,1800000	3062,73	2521175

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	678.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,5500000	1350,58	48013
57.	679.	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,0000000	1750,08	3500
58.	680.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,5150000	1131,41	66204
59.	681.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,8200000	1742,77	81597
60.	682.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,8200000	1108,91	51919
61.	683.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	140,1900000	832,80	116751
62.	684.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,5000000	1182,62	43166
63.	685.	21-100501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,0000000	2051,87	6156
64.	692.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,0600000	3120,42	18910
65.	693.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0112800	236889,39	2672
66.	713.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	82,4000000	1333,44	109875
67.	714.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	82,4000000	3104,04	255773

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	715.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0980400	236889,39	23225
69.	716.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	102,4000000	5476,51	560795
70.	718.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п718	т	0,8789000	447840,07	393607
71.	733.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0000000	30754,39	61509
72.	740.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,0112800	76818,94	867
73.	741.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0012000	222351,51	267
74.	742.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0024000	236547,62	568
75.	743.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0076800	203589,18	1564
76.	744.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,2000000	741,82	890
77.	745.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,0000000	15784,59	15785
78.	748.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п748	оштукатуриваемой поверхности	89,4000000	1296,03	115865

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентшахты					
79.	759.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	14,7000000	3120,42	45870
80.	760.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	18,0000000	4413,25	79439
81.	761.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6840000	56007,45	38309
82.	765.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	37,5000000	3319,90	124496
83.	767.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,1800000	3120,42	19284
84.	768.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9,0000000	4413,25	39719
85.	769.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3420000	56007,45	19155
86.	773.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п773	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,1600000	3319,90	136647
87.	775.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,1000000	3120,42	25275
88.	776.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9,0000000	4413,25	39719

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	777.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3420000	56007,45	19155
90.	781.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	6,0000000	4413,25	26480
ий							
91.	782.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1200000	56007,45	6721
92.	783.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,2800000	3120,42	874
93.	784.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхнос	2,0800000	2633,85	5478
ти				покрытия изоляции			
94.	785.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,3000000	3120,42	7177
95.	786.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	2,0000000	4413,25	8827
ий							
96.	787.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0760000	56007,45	4257
97.	792.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	8,0000000	4413,25	35306
ий							
98.	793.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5	м3	0,1600000	56007,45	8961

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3 СТ РК 937-92				
99.	794.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,2800000	3120,42	874
100.	795.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0800000	2633,85	5478
101.	796.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,3000000	3120,42	7177
102.	797.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,0000000	4413,25	8827
103.	798.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0760000	56007,45	4257
104.	803.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8,0000000	4413,25	35306
105.	804.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1600000	56007,45	8961
106.	805.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0800000	2633,85	5478
107.	806.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,2800000	3120,42	874
108.	807.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,3000000	3120,42	7177
109.	808.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,0000000	4413,25	8827

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
110.	809.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0760000	56007,45	4257
		Раздел: Прочее. Отмостка					
111.	885.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,1500000	10123,73	123003
112.	886.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,1500000	26241,40	318833
		Раздел: Отопление.лок.см. 2-1-2					
113.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	65,0625000	19403,24	1262424
114.	20.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопров	3360,0000000	1434,35	4819422
115.	21.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2102,7000000	184,87	388718
116.	22.	23-010602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1183,3800000	857,36	1014580
		Раздел: Электромонтажные работы.лок.см.2-1-6.					
Доп.смета							
117.	доп.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	1875,0000000	210,58	394829
118.	доп.	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В	км	0,6732000	119055,69	80148

1	2	3	4	5	6	7	8
			с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79				
119.	доп. 23-060144-0602 РСНБ РК 2015		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,2393000	258221,05	320013

ИТОГО: 24751624

В том числе :

Накладные расходы			4539665
Сметная прибыль			1833454
Итого с временными	0,9 %	222765	24974389
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	424565	25398953
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			26921323
Итого с НДС 12%			30151882
С понижающим коэффициентом к=С,816			24603936

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: расценки верны Джармухамедов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №8

выполненных работ за ноябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №39 Доп.соглашение№1 Доп.соглашение №2 Доп.соглашение №3	14.02.2018 16.07.2018 14.08.2018 08.11.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	253030219	30118117								30118117

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656010171000000031
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ Онгарин Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г. Доп.соглашение №3 от 08.11.2018г.
Акт приемки выполненных работ №8 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кладочные работылок. см.2-1-1				
1.	1.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п93 (за вычетом проемов)	м2 стен	34,7100000	1884,30	65404
2.	2.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п94 (за вычетом проемов)	м2 стен	6,8000000	2744,21	18661
3.	3.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п95	металлических изделий	0,0115400	76818,94	886
4.	4.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п96	т	0,0115400	222351,51	2566
5.	5.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п134 (за вычетом проемов)	м2 стен	34,7100000	1884,30	65404
6.	6.	11-100404-0202 РСНБ	Стены. Глухие. Обшивка по	м2 стен	6,8000000	2744,21	18661

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015			одинарному металлическому (за каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п135	вычетом проемов)			
7.	7.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п136металлических	т изделий	0,0115400	76818,94	886
8.	8.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п137	т	0,0115400	222351,51	2566
9.	9.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому (за каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов-п176	м2 стен вычетом проемов)	34,7100000	1884,30	65404
10.	10.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому (за каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов-п177	м2 стен вычетом проемов)	6,8000000	2744,21	18661
11.	11.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки-п178металлических	т изделий	0,0115400	76818,94	886
12.	12.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п179	т	0,0115400	222351,51	2566
		Раздел: Исключить. Перекрытиелок. см.2-1-1					
13.	13.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п284	шт. сборных конструкций	-114,0000000	6285,68	-716568
14.	14.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру-п285	шт. сборных конструкций	-6,0000000	6147,84	-36887
15.	15.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п288	м2	-995,2320000	10322,98	-10273764

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п289	т	-0,0379000	308443,67	-11690
17.	17.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п291	т	-0,0089000	16402,72	-146
18.	18.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п292	т	-0,0089000	22477,55	-200
19.	19.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п294	т	-0,0089000	222351,51	-1979
20.	20.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п297	шт. сборных конструкций	-126,0000000	6285,68	-791996
21.	21.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру-п298	шт. сборных конструкций	-6,0000000	6147,84	-36887
22.	22.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п301	м2	-1008,8664000	10322,98	-10414511
23.	23.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п302	т	-0,0119000	308443,67	-3670
24.	24.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п310	шт. сборных конструкций	-114,0000000	6285,68	-716568
25.	25.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру-п311	шт. сборных конструкций	-6,0000000	6147,84	-36887
26.	26.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	-995,2320000	10322,98	-10273764

1	2	3	4	5	6	7	8
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п314							
27.	27.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п315	т	-0,0379000	308443,67	-11690
28.	28.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п317	т	-0,0775000	16402,72	-1271
29.	29.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п318	-0,0775000	22477,55	-1742	
30.	30.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I-п319	т	-0,0031000	241674,01	-749
31.	31.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п320	т	-0,0744000	222351,51	-16543
		Раздел: Включить. Перекрытие ==========					
32.	32.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п108 корконструкций	шт. сборных	132,0000000	6285,68	829710
33.	33.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п109 кор	м2	961,9272000	4691,47	4512851
34.	34.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство монолитные участки-п110 кор	м3	8,5500000	23417,36	200218
35.	35.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п111 кор	т	0,0737000	16402,72	1209
36.	36.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п112 кор	0,0737000	22477,55	1657	
37.	37.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0115000	241674,01	2779

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	38.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0622000	222351,51	13830
39.	39.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п115 корконструкций	шт. сборных	138,0000000	6285,68	867424
40.	40.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п116 кор	м2	1004,8038000	4691,47	4714005
41.	41.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-п117 кор	т	0,0340000	308443,67	10487
42.	42.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п118 кор	м3	7,1000000	23417,36	166263
43.	43.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п119 кор	т	0,2508000	16402,72	4114
44.	44.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т 0,2508000 Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п120 кор			22477,55	5637
45.	45.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I-п121 кор	т	0,0057000	241674,01	1378
46.	46.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III-п122 кор	т	0,2451000	222351,51	54498
47.	47.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п123 корконструкций	шт. сборных	132,0000000	6285,68	829710
48.	48.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п124 кор	м2	961,9272000	4691,47	4512851
49.	49.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки-п125 кор	м3	0,5500000	23417,36	12880

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Окна, двери. Исключитьлок. см.2-1-1					
50.	50.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п324	м2 проемов	-24,4620000	4096,36	-100205
51.	51.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемыоконные площадью до 2 м2м2 -п325	проемов	-85,3150000	2933,60	-250280
52.	52.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-ОК1, ОК3, ОК4, ОК2-п328	м2	-109,7770000	32043,08	-3517593
53.	53.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п337	м2 проемов	-24,4620000	4096,36	-100205
54.	54.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п338	м2 проемов	-85,3150000	2933,60	-250280
55.	55.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-п341	м2	-109,7770000	32043,08	-3517593
56.	56.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п350	м2 проемов	-24,4620000	4096,36	-100205
57.	57.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п351	м2 проемов	-85,3150000	2933,60	-250280
58.	58.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-п354	м2	-109,7770000	32043,08	-3517593
		Раздел: Дверилок. см.2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окна, двери. Включить				
59.	59.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п369	м2 проемов	-24,7500000	2732,98	-67641
60.	60.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п370	м2	-24,7500000	32750,44	-810573
61.	61.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п389	м2 проемов	-24,7500000	2732,98	-67641
62.	62.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п390	м2	-24,7500000	32750,44	-810573
63.	63.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п407	м2 проемов	-24,7500000	2732,98	-67641
64.	64.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п408	м2	-24,7500000	32750,44	-810573
			Раздел: Окна, двери. Включить				
65.	65.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п141кор	м2	21,2100000	3462,70	73444
66.	66.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п142кор	м2	75,3480000	2604,23	196224
67.	67.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	72,0580000	21904,67	1578407

1	2	3	4	5	6	7	8
			30674-99-п143кор				
68.	68.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п144кор	м2	24,5000000	19396,77	475221
69.	69.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п145 кор	м2	21,2100000	3462,70	73444
70.	70.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п146 кор	м2	75,3480000	2604,23	196224
71.	71.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п147кор	м2	72,0580000	21904,67	1578407
72.	72.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п148кор	м2	24,5000000	19396,77	475221
73.	73.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п149 кор	м2	21,2100000	3462,70	73444
74.	74.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п150 кор	м2	75,3480000	2604,23	196224
75.	75.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п151 кор	м2	72,0580000	21904,67	1578407

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	76.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п152 кор	м2	24,5000000	19396,77	475221
		Раздел: Двери					
77.	77.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п153 кор	м2 проемов	22,6800000	2732,98	61984
78.	78.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п154 кор	м2	22,6800000	24972,95	566386
79.	79.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п155 кор	м2 проемов	22,6800000	2732,98	61984
80.	80.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п156 кор	м2	22,6800000	24972,95	566386
81.	81.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п157 кор	м2 проемов	22,6800000	2732,98	61984
82.	82.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п158 кор	м2	22,6800000	24972,95	566386
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 1. Потолок					
83.	83.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей П159кориваемой	м2 оштукатур	770,2500000	829,36	638817

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
84.	84.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п422	м2 окрашивае мой поверхнос ти	53,1000000	301,16	15991
85.	85.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п423	м2 окрашивае мой поверхнос ти	800,2900000	301,16	241012
86.	86.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п424	м2 окрашивае мой поверхнос ти	62,5000000	64,50	4031
			Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 1. Стены				
87.	87.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей-п160	м2 оштукатуриваемой поверхности	2184,3200000	654,05	1428646
88.	88.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п426	м2 окрашивае мой поверхнос ти	147,0500000	271,26	39889
89.	89.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п427	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1929,5700000	271,26	523414
90.	90.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п428	м2 окрашивае мой поверхнос ти	67,9600000	64,50	4383

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Блок-секция 1.Дверные откосы					
91.	91.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п432	м2 окрашиваемой поверхности	60,9500000	639,04	38949
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2. Потолок					
92.	92.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,2500000	829,36	638817
93.	93.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п435	м2 окрашиваемой поверхности	53,2000000	301,16	16022
94.	94.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п436	м2 окрашиваемой поверхности	800,8400000	301,16	241178
95.	95.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п437	м2 окрашиваемой поверхности	51,4500000	64,50	3318
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2.Стены					
96.	96.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	2184,3200000	654,05	1428646
97.	97.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	147,0500000	271,26	39889

1	2	3	4	5	6	7	8
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п439				
98.	98.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	1930,0200000	271,26	523536
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п440				
99.	99.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	40,2500000	64,50	2596
известковая по кирпичу и ти			бетону-п441				
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3. Потолок					
100.	100.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	770,2500000	829,36	638817
-п163иваемой поверхнос ти							
101.	101.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	53,1000000	301,16	15991
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п448				
102.	102.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	800,2900000	301,16	241012
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п449				
103.	103.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	75,4500000	64,50	4866
известковая по кирпичу и ти			бетону-п450				
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3.Стены					
104.	104.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 -п164иваемой	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	2184,3200000	654,05	1428646
поверхнос							

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
105.	105.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п452	м2 окрашиваемой поверхности	147,0500000	271,26	39889
ти							
106.	106.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п453	м2 окрашиваемой поверхности	1929,5700000	271,26	523414
ти							
107.	107.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п454	м2 окрашиваемой поверхности	105,2000000	64,50	6785
ти							
		Раздел: Блок-секция 3 Дверные откосы					
108.	108.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п458	м2 окрашиваемой поверхности	58,8000000	639,04	37575
ти							
		Раздел: Кровлялок. см.2-1-1					
109.	109.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-п704	м ходов	91,9000000	101,06	9287
110.	110.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами-п717	м ограждения	119,8000000	109,22	13085
111.	111.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-п719	кг	77,7600000	231,65	18013
112.	112.	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек-п725+ кор1	м труб	168,0000000	1330,30	223490
113.	113.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п726 + кор	м	168,0000000	1643,92	276178

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п727	шт.	14,0000000	1776,72	24874
115.	115.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п728	шт.	14,0000000	1845,81	25841
116.	116.	21-100302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм-п729	шт.	14,0000000	1127,87	15790
117.	117.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п730	шт.	28,0000000	1845,81	51683
118.	118.	21-100302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм-п731	шт.	112,0000000	922,85	103359
119.	119.	21-100302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук-п732	шт.	14,0000000	2973,80	41633
120.	120.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п734	т конструкций	0,0234200	51049,82	1196
121.	121.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п735	т	0,0234200	337684,26	7909
122.	122.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п736	м2	2,8000000	78,72	220
123.	123.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п737	шт.	4,0000000	482,26	1929
124.	124.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80-п738	пара	4,0000000	3757,35	15029
125.	125.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011-п739	шт.	2,0000000	2142,35	4285

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	126.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п750	шт. сборных конструкций	2,0000000	444,65	889
127.	127.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п751	м3	0,0440000	79723,59	3508
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3лок. см.2-1-1					
128.	128.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п825	м2 покрытия	135,2700000	2402,49	324985
129.	129.	21-040509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91-п826	м2	135,2700000	1950,72	263873
130.	130.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,2500000	1333,44	7001
131.	131.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п834	м2	5,2500000	3104,04	16296
132.	132.	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п835	м труб	9,0000000	1683,01	15147
133.	133.	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п836	м	9,0000000	1643,92	14795
134.	134.	21-100302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм-п837	м	9,0000000	1506,34	13557
135.	135.	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п838	шт.	3,0000000	1776,72	5330
136.	136.	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-п839	шт.	9,0000000	1845,81	16612
137.	137.	21-100302-0108 РСНБ	Держатель трубы водосточной	шт.	6,0000000	922,85	5537

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм-п840				
138.	138.	21-100302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм-п841	шт.	24,0000000	923,04	22153
139.	139.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97-п842	т	0,0237300	236889,39	5621
140.	140.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п847	м2 окрашиваемой поверхности	44,5200000	639,04	28450
141.	141.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п848	м ограждения	28,4100000	784,37	22284
142.	142.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п849	т	0,1568020	447840,07	70222
143.	143.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п850	т конструкций	0,0455100	66422,67	3023
144.	144.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п851	т	0,0455100	342766,12	15599
145.	145.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п852	м2	78,9000000	94,81	7480
146.	146.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п853	м2	157,8000000	78,72	12422
147.	147.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п854	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,7000000	1272,11	75945
148.	148.	11-150402-0403 РСНБ	Фасады. Окраска с лесов по	м2	59,7000000	146,66	8756

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п855	окрашивае мой			
поверхнос ти							
	Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2						
149.	149.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка-п1	кВт	195,1875000	19403,24	3787271
150.	150.	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях-п2	шт.	163,0000000	1300,32	211952
151.	151.	23-051314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор VAlTEK V.047 головка и клапан-п3	шт.	163,0000000	3852,70	627990
152.	152.	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм.нитки Установка-п4	м труб регистра	30,0000000	4384,56	131537
153.	153.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п5	комплект	169,0000000	470,84	79572
154.	154.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п6	шт.	6,0000000	2326,82	13961
155.	155.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа	шт.	6,0000000	4532,66	27196
WATTs/AirvEnT d15мм-п7							
156.	156.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п8	шт.	163,0000000	2326,82	379272
157.	157.	23-040905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VTP.718.V-п9	шт.	163,0000000	3193,96	520616
158.	158.	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005-п10	шт.	6,0000000	1103,41	6620

1	2	3	4	5	6	7	8
159.	159.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п11	шт.	3,0000000	2352,79	7058
160.	160.	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002-п12	шт.	3,0000000	7089,99	21270
161.	161.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-п13	шт.	6,0000000	883,54	5301
162.	162.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п14	шт.	24,0000000	1388,69	33328
163.	163.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п15	шт.	6,0000000	2326,82	13961
164.	164.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п16	шт.	3,0000000	2352,79	7058
165.	165.	23-041009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п17	шт.	6,0000000	66985,97	401916
166.	166.	23-041009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п18	шт.	3,0000000	110067,75	330203
167.	167.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п19	кг	315,0000000	575,30	181220
168.	168.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	80,0000000	1433,76	114701

1	2	3	4	5	6	7	8
			неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п23				
169.	169.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 32 мм. Прокладка-п24	м	40,0000000	1706,87	68275
170.	170.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-п25	м	80,0000000	1728,01	138240
171.	171.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка-п26	м	90,0000000	2057,37	185164
172.	172.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка-п27	м	50,0000000	2256,11	112805
173.	173.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода мм. Прокладка-п28	м	75,0000000	2546,06	190954
174.	174.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка-п29	м	90,0000000	2022,37	182013
175.	175.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка-п30	м	45,0000000	2584,08	116284
176.	176.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 80 мм. Прокладка-п31	м	30,0000000	2991,90	89757
177.	177.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка-п32	м	64,0000000	2057,37	131672
178.	178.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое-п33	м трубопров	3839,0000000	96,49	370444

1	2	3	4	5	6	7	8
179.	179.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165,0000000	98,99	16333
180.	180.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой-п35	м3 изоляции	4,8000000	40393,98	193891
181.	181.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п36	м3	5,9520000	12045,04	71692
182.	182.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п37	м2 окрашиваемой поверхности	368,0000000	1051,86	387085
183.	183.	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140-п38	м2	130,0000000	20,52	2668
184.	184.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл-п39	кг	16,2500000	2379,46	38666
185.	185.	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.731-п40	шт.	97,0000000	72,87	7069
186.	186.	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.735-п41	шт.	60,0000000	137,45	8247
187.	187.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.735-п42	шт.	79,0000000	72,86	5756
188.	188.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-п43	шт.	632,0000000	48,25	30495
189.	189.	23-020401-1204 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90°	шт.		125,19	33550

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.751-п44		268,0000000		
190.	190.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-п45	шт.	538,0000000	39,00	20981
191.	191.	23-020401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.703-п46	шт.	303,0000000	64,64	19587
192.	192.	23-020401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/VTP.701-п47	шт.	326,0000000	660,39	215287
		Раздел: Узлы управления квартирных систем. лок.см.2-1-2 ==========					
193.	193.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п50	шт.	30,0000000	2547,26	76418
194.	194.	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs/FHF-EA-п51	шт.	30,0000000	4532,66	135980
195.	195.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п52	фильтр	45,0000000	1331,24	59906
196.	196.	23-041013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 25 VT.192-п53	шт.	45,0000000	3228,61	145288
197.	197.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-п54	фильтр	15,0000000	1330,72	19961
198.	198.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки DN 32 VT.192-п55	шт.	15,0000000	4951,46	74272
199.	199.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п56	шт.	90,0000000	2326,82	209414
200.	200.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т	шт.	90,0000000	2973,70	267633

1	2	3	4	5	6	7	8
			185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214-п57				
201.	201.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58	шт.	15,0000000	2457,44	36862
202.	202.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п59	шт.	45,0000000	2547,26	114627
203.	203.	23-041006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п60	шт.	15,0000000	17842,89	267643
204.	204.	23-041006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п61	шт.	30,0000000	21106,75	633203
205.	205.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п62	шт.	45,0000000	2326,82	104707
206.	206.	23-041009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п63	шт.	15,0000000	67257,29	1008859
207.	207.	23-041009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п64	шт.	30,0000000	86008,72	2580262
208.	208.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п67	шт.	90,0000000	2326,82	209414
209.	209.	23-040905-2429 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15	шт.	90,0000000	2526,46	227381

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 21345-2005//VT.430-п68				
210.	210.	23-020502-0408 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п69	шт.	30,0000000	2082,75	62482
211.	211.	23-020502-0412 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32х1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п70	шт.	60,0000000	1399,70	83982
212.	212.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п73	м ода	9,0000000	2022,37	18201
			Раздел: Блочный тепловой пункт.лок.см.2-1-2 ==========				
213.	213.	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	4124,31	4124
214.	214.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п80	1,0000000	1497,29	1497	
215.	215.	11-180701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка-п81	шт.	2,0000000	22109,74	44219
216.	216.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка-п82	фильтр	2,0000000	2543,34	5087
217.	217.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п83	шт.	2,0000000	4597,48	9195
218.	218.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	11,0000000	1497,29	16470	
219.	219.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п85	насос	2,0000000	23140,28	46281
220.	220.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками,	шт.	2,0000000	2324,17	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
поступающая в собранном виде,							
			масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети-п86				
221.	221.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования п88	шт.	1,0000000	13143,79	13144
222.	222.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка-п89	фильтр	1,0000000	2022,41	2022
223.	223.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка п90	шт.	2,0000000	2547,26	5095
224.	224.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых	1,0000000	1497,29	1497	
Соединениях п91							
225.	225.	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте-п92	теплообменник	1,0000000	2761,94	2762
226.	226.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования п93	шт.	1,0000000	13143,79	13144
227.	227.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-п94	фильтр	1,0000000	1637,83	1638
228.	228.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п95	шт.	9,0000000	2573,23	23159
229.	229.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п96	насос	2,0000000	23140,28	46281
230.	230.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками,	шт.	2,0000000	2324,17	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
поступающая в собранном виде,			масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети-п97				
231.	231.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п98	шт.	2,0000000	2573,23	5146
232.	232.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-п99	фильтр	1,0000000	17828,46	17828
233.	233.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п100	шт.	2,0000000	2573,23	5146
234.	234.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п101	комплект	21,0000000	372,17	7816
235.	235.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п102	комплект	8,0000000	541,81	4335
236.	236.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п103	шт.	6,0000000	2573,23	15439
237.	237.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п104	шт.	4,0000000	2547,26	10189
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт. лок.см.2-1-2 ==========					
238.	238.	51-040201-0508 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо-п105	шт.	1,0000000	7644620,78	7644621

1	2	3	4	5	6	7	8
239.	239.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры).Установка п106	счетчик (водомер)	2,0000000	654,81	1310
240.	240.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п107	3,0000000	1497,29	4492	
241.	241.	23-070502-0361 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет-п108	шт.	2,0000000	171278,99	342558
242.	242.	23-070502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-п109	шт.	2,0000000	68693,86	137388
243.	243.	23-051401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа SAuTEr/Термопреобразователь сопротивления ТПС-п110	шт.	2,0000000	9789,43	19579
244.	244.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка-п111	комплект	2,0000000	2706,68	5413
245.	245.	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования-п112	шт.	2,0000000	1386,44	2773
246.	246.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-п113	м ода	5,0000000	2057,37	10287
247.	247.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п114	м ода	20,0000000	2584,08	51682
248.	248.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-п115	м ода	20,0000000	2991,90	59838
249.	249.	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и	м	20,0000000	2022,37	40447

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п116	ода			
250.	250.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п117	м ода	5,0000000	2256,11	11281
251.	251.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п118	м ода	5,0000000	2782,51	13913
252.	252.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п119	м трубопров ода	10,0000000	96,49	965
253.	253.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п120	м трубопров ода	65,0000000	98,99	6434
254.	254.	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140-п121	м2	32,0000000	20,52	657
255.	255.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл-п122	кг	4,0000000	2379,46	9518
256.	256.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой-п123	м3 изоляции	1,1000000	40393,98	44433
257.	257.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п124	м3	1,3640000	12045,04	16429
258.	258.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005-п125	шт.	2,0000000	1488,66	2977
259.	259.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п126	кг	407,1600000	575,30	234240

1	2	3	4	5	6	7	8
260.	260.	23-040905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п127	шт.	2,0000000	1828,76	3658
		Раздел: Холодное водоснабжение В1 лок.см.2-1-3(п. сметы с п1-п52)					
261.	261.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	4597,48	4597
262.	262.	23-040102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	30645,33	30645
263.	263.	23-020302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	1095,76	1096
264.	264.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1314,88	2630
265.	265.	23-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	738,70	739
266.	266.	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	379,23	379
267.	267.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	10151,51	10152
268.	268.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	10,0000000	2973,70	29737
269.	269.	23-040905-1202 РСНБ	Краны шаровые VALTEC латунные	шт.	6,0000000	1948,27	11690

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214				
270.	270.	23-040905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.218	шт.	47,0000000	1322,78	62171
271.	271.	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227	шт.	15,0000000	1664,10	24962
272.	272.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	23,0000000	2782,51	63998
273.	273.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	13,0000000	2546,06	33099
274.	274.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	16,0000000	2256,11	36098
275.	275.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	20,0000000	2057,37	41147
276.	276.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	23,0000000	1728,01	39744
277.	277.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	14,4000000	1650,48	23767
278.	278.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	109,0000000	96,49	10518
279.	279.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров ода	108,0000000	1826,89	197304

1	2	3	4	5	6	7	8
280.	280.	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,3040000	361,41	36613
281.	281.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72,0000000	2315,74	166733
282.	282.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	66,8880000	204,34	13668
283.	283.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	244,0000000	3036,08	740805
284.	284.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	219,3560000	128,36	28157
285.	285.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000000	39,00	1092
286.	286.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,0000000	19,50	370
287.	287.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,0000000	13,35	1282
288.	288.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	609,24	9139
289.	289.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165,0000000	313,84	51783
290.	290.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК	шт.	75,0000000	295,37	22153

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ Р 52134-2010				
291.	291.	23-020401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	63,60	572
292.	292.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	67,71	406
293.	293.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,0000000	24,63	1478
294.	294.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000000	67,73	2438
295.	295.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000000	42,08	1010
296.	296.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	718,89	10783
297.	297.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	440,98	2646
298.	298.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243,0000000	17,45	4240
299.	299.	23-020401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120,0000000	61,56	7387
300.	300.	23-020401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,0000000	1322,70	59522
301.	301.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	74,0000000	15,39	1139
302.	302.	23-020401-3503 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R	шт.	50,0000000	9,24	462

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одинарная				
303.	303.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	256,0000000	8,21	2101
304.	304.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопровода	289,4000000	589,09	170483
305.	305.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	13,7610000	9778,26	134559
306.	306.	21-110403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	18,0620000	3644,18	65821
307.	307.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,0000000	39239,30	78479
308.	308.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0684000	973198,63	66567
309.	309.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,8500000	1270,48	18867
310.	310.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,8400000	94,81	2165	
311.	311.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,8400000	95,92	2191
312.	312.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,6500000	575,30	32591
		Раздел: Водомерный узел лок.см.2-1-3(п. сметы с п53-п66)					
313.	313.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000000	2573,23	7720

1	2	3	4	5	6	7	8
314.	314.	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000000	21282,88	63849
315.	315.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000000	883,54	5301
316.	316.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка	м	4,5000000	1950,49	8777
317.	317.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего трубопров водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое	м	4,5000000	96,49	434
318.	318.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	129649,59	129650
319.	319.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка		1,0000000	2706,68	2707
320.	320.	23-040501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	2770,89	2771
321.	321.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода мм. Прокладка	м	0,5000000	2546,06	1273
322.	322.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 ода мм. Прокладка	м	0,2000000	1650,48	330
323.	323.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000000	18502,05	18502
324.	324.	23-020101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	276,96	554
325.	325.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5440000	575,30	4915

1	2	3	4	5	6	7	8
326.	326.	23-020101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	399,90	800
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4 лок.см.2-1-3(п. сметы с п67-п113) ==========				
327.	327.	23-040905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	8131,34	8131
328.	328.	23-040905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000000	4932,16	4932
329.	329.	23-040905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	9,0000000	2973,70	26763
330.	330.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	29,0000000	1948,27	56500
331.	331.	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227	шт.	18,0000000	1664,10	29954
332.	332.	23-040905-3301 РСНБ РК 2015	Краны спускник Д15 10Б9бк	шт.	3,0000000	5101,00	15303
333.	333.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	6,0000000	2782,51	16695
334.	334.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	13,0000000	2546,06	33099
335.	335.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	17,0000000	2256,11	38354

1	2	3	4	5	6	7	8
336.	336.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	37,5000000	2057,37	77152
337.	337.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	148,0000000	1728,01	255745
338.	338.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	221,5000000	96,49	21374
339.	339.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопров ода	106,0000000	1826,89	193650
340.	340.	23-010602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,4280000	376,88	37473
341.	341.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопров ода	133,0000000	2315,74	307993
342.	342.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	123,5570000	238,23	29435
343.	343.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	298,0000000	3036,08	904753
344.	344.	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	267,9020000	148,90	39890
345.	345.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,0000000	39,00	1716

1	2	3	4	5	6	7	8
346.	346.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000000	19,50	429
347.	347.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94,0000000	13,35	1255
348.	348.	23-020401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	609,24	5483
349.	349.	23-020401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,0000000	581,53	52338
350.	350.	23-020401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	980,35	8823
351.	351.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000000	455,39	8197
352.	352.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120,0000000	313,84	37660
353.	353.	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75,0000000	295,37	22153
354.	354.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	24,63	369
355.	355.	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,0000000	67,73	3048
356.	356.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000000	42,08	1262

1	2	3	4	5	6	7	8
357.	357.	23-020401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	718,89	6470
358.	358.	23-020401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	440,98	3969
359.	359.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,0000000	48,25	4343
360.	360.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270,0000000	17,45	4711
361.	361.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	117,0000000	15,39	1801
362.	362.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	58,0000000	9,24	536
363.	363.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	250,0000000	8,21	2052
364.	364.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопровода	460,0000000	589,09	270981
365.	365.	21-110403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	22,1980000	9778,26	217058
366.	366.	21-110403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	23,0780000	4209,13	97138
367.	367.	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	45,0000000	7676,11	345425
368.	368.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,7500000	894,64	6039

1	2	3	4	5	6	7	8
369.	369.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1094400	973198,63	106507
370.	370.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,7600000	1270,48	30187
371.	371.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,3600000	94,81	2309	
372.	372.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	24,3600000	95,92	2337
373.	373.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,7000000	575,30	44126
		Раздел: Канализация К1 лок.см.2-1-3(п. сметы с п114-п139)					
374.	374.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	305,7000000	1798,79	549889
375.	375.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	222,0000000	1225,42	272044
376.	376.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	120,0000000	244,34	29321
377.	377.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	47,0000000	76,04	3574
378.	378.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30,0000000	285,34	8560
379.	379.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	83,0000000	80,13	6651
380.	380.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14,0000000	501,45	7020
381.	381.	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	77,0000000	149,02	11475

1	2	3	4	5	6	7	8
382.	382.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,0000000	409,86	2459
383.	383.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,0000000	396,88	2381
384.	384.	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000000	1278,55	19178
385.	385.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6,0000000	329,89	1979
386.	386.	23-020601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000000	1060,37	3181
387.	387.	23-020601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	45,0000000	2539,22	114265
388.	388.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	45,0000000	440,07	19803
389.	389.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27,0000000	806,91	21787
390.	390.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18,0000000	366,42	6596
391.	391.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14,0000000	130,29	1824
392.	392.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	140,0000000	235,22	32931
393.	393.	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	60,0000000	88,40	5304
394.	394.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	274,7000000	575,30	158036
395.	395.	11-260101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами	м трубопров	527,7000000	589,09	310863

1	2	3	4	5	6	7	8
				ода			
396.	396.	21-110403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	25,3207000	12032,83	304680
397.	397.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3056400	973198,63	297448
398.	398.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,9000000	94,81	844	
399.	399.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	8,9000000	95,92	854
		Раздел: Квартирный водомерный узел лок.см.2-1-3(п. сметы с п153-п155) ==========					
400.	400.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	150,0000000	3515,78	527368
401.	401.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	150,0000000	2049,05	307357
402.	402.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	150,0000000	4075,10	611265
		Раздел: Канализация КН лок.см.2-1-3(п. сметы с п156-п170) ==========					
403.	403.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000000	23140,28	46281
404.	404.	51-020406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель WILODrAin TM 32/8	шт.	2,0000000	46755,27	93511
405.	405.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к	шт.	2,0000000	2324,17	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
			испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети				
406.	406.	23-040501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2278,10	4556
407.	407.	23-040501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	4741,84	4742
408.	408.	23-041001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,0000000	5848,89	11698
409.	409.	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1247,24	4989
410.	410.	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т	т конструкц	0,0018840	396871,67	748
ий							
411.	411.	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0018840	236995,30	446
412.	412.	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1,0000000	2113,89	2114
413.	413.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000000	366,42	366
414.	414.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	3,0000000	2192,86	6579
415.	415.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,1300000	894,64	1011
416.	416.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	8,0000000	96,49	772
417.	417.	11-160301-0204 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	5,0000000	2256,11	11281

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка				
		Раздел: Газоснабжение лок.см.2-1-5(п. сметы с п1-п26)					
			==========				
418.	418.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	45,0000000	16917,91	761306
419.	419.	23-090101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом/Бетар СГБМ-1,6ТК	шт.	45,0000000	7998,40	359928
420.	420.	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45,0000000	45964,46	2068401
421.	421.	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	45,0000000	8919,51	401378
422.	422.	Т	Система индивидуальногоконтрля загазованности САКЗ-МК-2-1А "Бытовая"	комплект	45,0000000	30872,84	1389278
423.	423.	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	45,0000000	5853,87	263424
424.	424.	23-041004-1101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, T от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15	шт.	45,0000000	1890,31	85064
425.	425.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 25 мм. Установка	шт.	45,0000000	3259,36	146671
426.	426.	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 15 мм. Прокладка	м	141,0000000	1509,25	212804
427.	427.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка	м	99,0000000	1561,47	154585
428.	428.	11-160401-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления и	м	18,0000000	2043,95	36791

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	газоснабжения из стальныхтрубопров бесшовных труб, диаметр до 50 мм.ода Прокладка/футляр через перекрытие				
429.	429.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007200	176547,68	127
430.	430.	21-130804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,1152000	1220112,14	140557
431.	431.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0027930	122161,98	341
432.	432.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0027930	575,30	2
433.	433.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	36,0000000	3407,98	122687
434.	434.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,5000000	894,64	17445
435.	435.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка	м	26,0000000	1561,47	40598
436.	436.	11-240201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.ввод Устройство	газовый	9,0000000	23863,82	214774
437.	437.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3000000	1270,48	8004
438.	438.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0003330	122161,98	41
439.	439.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0003330	575,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8
440.	440.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6000000	94,81	341
441.	441.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2000000	78,72	567
442.	442.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	240,0000000	607,74	145857
443.	443.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорныхустановок давлением до 8 МПа	км трубопровода	0,2660000	813515,55	216395

ИТОГО: 30298905

В том числе :

Накладные расходы		6655922
Сметная прибыль		2244363
Итого с временными	0,9 %	30571595
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	31091312
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		32954873
Итого с НДС 12%		36909457
С понижающим коэффициентом к=0,816		30118117

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «СЫП»: Оганян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.

ФОРМА 1

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акимата г.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г. Доп.соглашение №3 от 08.11.2018г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ к актам выполненных работ №9 и №10 за декабрь 2018 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1. 1-1		-Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай Вынос проекта в натуру	10025	-	-	10025
		Всего по главе	10025	-	-	10025
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2. 2-1-1		-Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	31203854	-	-	31203854
		ВСЕГО ПО актам	31213879	-	-	31213879

ВСЕГО по актам №1-№8 253030219
Всего по актам №1-№10 с пониж.коэф.0,816 284244098
По согласованию №372 от 24.12.2018г 284244098:0,816 х 0,867=302009354
Разница составляет 302009354-284244098=17765256
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: **34769788**
ВСЕГО без оплаты:17765256-3555909=14209347

Технадзор: ТОО «ELITE EXPERT» **Шуканов Р.Д.**

Директор ТОО «Сыл»: **Оганян Г.Н.**

И.О. главного специалиста ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Джармухамедов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г. Доп.соглашение №3 от 08.11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 декабрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цоколь				
1.	1.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая-кор.	м2 окрашивае мой	173,3500000	544,48	94386
поверхнос ти							
			Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 1				
2.	2.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п68	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	-219,6000000	5066,97	-1112706
3.	3.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п69	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	-338,3300000	5058,74	-1711523
4.	4.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм+	м2 перегород ок (за вычетом	219,6000000	5385,28	1182607
ОБЛИЦОВКА-п44 кор			проемов)				
5.	5.	11-080401-0305 РСНБ	Перегородки неармированные	м2		5377,05	1819218

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п45 кор	перегород 338,3300000 ок (за вычетом проемов)			
	Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 2						
6.	6.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п110	м2 перегород-141,2000000 ок (за вычетом проемов)		5066,97	-715456
7.	7.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п111	м2 перегород-216,6000000 ок (за вычетом проемов)		5058,74	-1095723
8.	8.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм+ ОБЛИЦОВКА-п57 кор	м2 перегород 141,2000000 ок (за вычетом проемов)		5385,28	760401
9.	9.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п58 кор	м2 перегород 216,6000000 ок (за вычетом проемов)		5377,05	1164669
10.	10.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п104	м3 кладки 12,9800000		34181,88	443681
11.	11.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п105	м3 кладки 13,7200000		34096,03	467798
	Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 3						
12.	12.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п151	м2 перегород-219,6000000 ок (за вычетом проемов)		5066,97	-1112706
13.	13.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п152	м2 перегород-338,3300000 ок (за вычетом		5058,74	-1711523

1	2	3	4	5	6	7	8
				проемов)			
14.	14.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм+ ОБЛИЦОВКА-п69 кор	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,6000000	5385,28	1182607
15.	15.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА-п70 кор	м2 перегородок (за вычетом проемов)	338,3300000	5377,05	1819218
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1					
16.	16.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п284	шт. сборных конструкций	-1,0000000	6285,68	-6286
17.	17.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п288	м2	-76,4966000	10322,98	-789673
18.	18.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п2 кор	м2	72,0564000	4691,47	338050
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 2					
19.	19.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п301	м2	-76,4966000	10322,98	-789673
20.	20.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п4 кор	м2	72,0564000	4691,47	338050
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 3					
21.	21.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа	м2	-76,4966000	10322,98	-789673

1	2	3	4	5	6	7	8
СТ РК 949-92-п314							
22.	22.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п6 кор	м2	72,0564000	4691,47	338050
		Раздел: Окна, двери					
23.	23.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п323	м2 проемов	0,4092000	3747,63	1534
24.	24.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей Поворотных-п324	м2 проемов	0,6400000	4096,36	2622
25.	25.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-ОК5 326	м2	0,4092000	13089,26	5356
26.	26.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-ОК6, ОК7 327	м2	0,6400000	19967,62	12779
27.	27.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п329	п/м	0,7600000	962,82	732
28.	28.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	0,7600000	3616,97	2749
29.	29.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-п333	м2 поверхности	33,3866667	1131,65	37782
30.	30.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п336	м2 проемов	0,4092000	3747,63	1534
31.	31.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	0,6400000	4096,36	2622

1	2	3	4	5	6	7	8
			поворотных				
32.	32.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п339	м2	0,4092000	13089,26	5356
33.	33.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	0,6400000	19967,62	12779
одноэлементные поворотные ГОСТ			30674-99-п340				
34.	34.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п342	п/м	0,7600000	962,82	732
35.	35.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п343	м	0,7600000	3616,97	2749
36.	36.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п349	м2 проемов	0,4092000	3747,63	1534
37.	37.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	0,6400000	4096,36	2622
Поворотных-п350							
38.	38.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п352	м2	0,4092000	13089,26	5356
39.	39.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	0,6400000	19967,62	12779
одноэлементные поворотные ГОСТ			30674-99-п353				
40.	40.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п355	п/м	0,7600000	962,82	732
41.	41.	21-090205-0209 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей	м	0,7600000	3616,97	2749

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99-п356				
42.	42.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п357	м3 изоляции	6,0096000	22571,72	135647
43.	43.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95-п358	м3	6,1898880	11229,53	69510
44.	44.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-п359	м2 поверхности	100,1600000	1131,65	113346
45.	45.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием-п360	м	400,6400000	775,11	310539
46.	46.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	22,0000000	3120,42	68649
		Раздел: Двери.Блок-секция 1					
47.	47.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п366	м2	2,7300000	2603,96	7109
48.	48.	21-090102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92-п367	м2	2,7300000	15096,57	41214
49.	49.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п371		6,9510000	2596,00	18045
50.	50.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2 п373	м2	4,8510000	33512,38	162569
51.	51.	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с	м2	2,1000000	39556,17	83068

1	2	3	4	5	6	7	8
			замкнутой коробкой ДСЛ 21-10 ГТ-п375				
52.	52.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-п376	шт.	2,0000000	8203,93	16408
53.	53.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-п377	шт.	2,0000000	483,39	967
54.	54.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154,0000000	482,26	74267
55.	55.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77,0000000	3757,35	289316
56.	56.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-п380	шт.	46,0000000	5673,69	260990
57.	57.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п381	шт.	45,0000000	4355,70	196007
		Раздел: Двери.Блок-секция 2					
58.	58.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п386	м2	2,7300000	2603,96	7109
59.	59.	21-090102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92-п387	м2	2,7300000	15096,57	41214
60.	60.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п391		4,8510000	2596,00	12593
61.	61.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2-п393	м2	4,8510000	33512,38	162569
62.	62.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,0000000	8203,93	8204
63.	63.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1,0000000	483,39	483

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154,0000000	482,26	74267
65.	65.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77,0000000	3757,35	289316
66.	66.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	45,0000000	5673,69	255316
67.	67.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п399	шт.	45,0000000	4355,70	196007
		Раздел: Двери.Блок-секция 3					
68.	68.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п404	м2	2,7300000	2603,96	7109
69.	69.	21-090102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92-п405	м2	2,7300000	15096,57	41214
70.	70.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п409		6,9510000	2596,00	18045
71.	71.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2 -п411	м2	4,8510000	33512,38	162569
72.	72.	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДСЛ 21-10 ГТ-п413	м2	2,1000000	39556,17	83068
73.	73.	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014-п414	шт.	2,0000000	8203,93	16408
74.	74.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-п415	шт.	2,0000000	483,39	967
75.	75.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154,0000000	482,26	74267
76.	76.	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	77,0000000	3757,35	289316

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	77.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	47,0000000	5673,69	266663
78.	78.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п419	шт.	45,0000000	4355,70	196007
		Раздел: Отделочные работы.Блок-секция 1.Стены					
79.	79.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п427	м2 окрашиваемой поверхности	-74,3600000	271,26	-20171
80.	80.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	74,3600000	5339,89	397074
81.	81.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п430	м2 окрашиваемой поверхности	116,9400000	396,54	46371
		Раздел: Отделочные работы.Блок-секция 2.Стены					
82.	82.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п440	м2 окрашиваемой поверхности	-74,3700000	271,26	-20174
83.	83.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	74,3700000	5339,89	397128
84.	84.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п443	м2 окрашиваемой поверхности	116,9400000	396,54	46371
		Раздел: Отделочные работы.Блок-секция 3.Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	85.	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п453	м2 окрашиваемой поверхности	-74,3600000	271,26	-20171
86.	86.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	74,3600000	5339,89	397074
87.	87.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п456	м2 окрашиваемой поверхности	116,9400000	396,54	46371
		Раздел: Полы. Блок-секция1					
88.	88.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п471	плинтусов	754,6000000	342,98	258816
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип К					
89.	89.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п483	м2 окрашиваемой поверхности	14,9000000	56,09	836
90.	90.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п484	кг	2,9800000	211,53	630
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип Л					
91.	91.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п492	м2 покрытия	144,0400000	2891,12	416436
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип П					
92.	92.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п502	м2 покрытия	10,9500000	4156,43	45513
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип К					

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	93.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п514	м2 окрашиваемой поверхности	40,7800000	56,09	2288
94.	94.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п515	кг	8,1560000	211,53	1725
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип Л					
95.	95.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п523	м2 покрытия	576,1800000	2891,12	1665803
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип П					
96.	96.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п531 покрытия	м2	43,8000000	4156,43	182052
		Раздел: Полы. Блок-секция 2					
97.	97.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п532	плинтусов	754,8000000	342,98	258884
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип К					
98.	98.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п544	м2 окрашиваемой поверхности	14,9000000	56,09	836
99.	99.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п545	кг	2,9800000	211,53	630
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип Л					
100.	100.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п553	м2 покрытия	144,1500000	2891,12	416754
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип П					
101.	101.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих покрытия	м2	10,9500000	4156,43	45513

1	2	3	4	5	6	7	8
			смесей. Устройство-п563				
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип К					
102.	102.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п575	м2 окрашиваемой поверхности	40,7800000	56,09	2288
103.	103.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п576	кг	8,1560000	211,53	1725
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип Л					
104.	104.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п584	м2 покрытия	576,1800000	2891,12	1665803
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип П					
105.	105.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п592	м2 покрытия	43,8000000	4156,43	182052
		Раздел: Блок-секция 3					
106.	106.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п593	плинтусов	754,6000000	342,98	258816
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип К					
107.	107.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п605	м2 окрашиваемой поверхности	14,9000000	56,09	836
108.	108.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п606	кг	2,9800000	211,53	630
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип Л					
109.	109.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п614	м2 покрытия	144,0400000	2891,12	416436

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Полы.Первыйэтаж.Тип П					
110.	110.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п624 покрытия	м2	10,9500000	4156,43	45513
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип К					
111.	111.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности грунтом Алинекс Праймер-п636	м2 окрашиваемой поверхности	40,7800000	56,09	2288
112.	112.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-п637	кг	8,1560000	211,53	1725
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип Л					
113.	113.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п645	м2 покрытия	576,1800000	2891,12	1665803
		Раздел: Полы.Типовыеэтажи.Тип П					
114.	114.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п653 покрытия	м2	43,8000000	4156,43	182052
		Раздел: Лестница (3 шт)					
115.	115.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п660		184,5000000	94,81	17492
116.	116.	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.ограждения Установка-п661 кор	м	81,5400000	8413,38	686027
117.	117.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п662	т конструкций	0,0821400	76365,70	6273
118.	118.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27-п663	т	0,0821400	337684,26	27737

1	2	3	4	5	6	7	8
119.	119.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п664	м2	439,8000000	78,72	34620
120.	120.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п665	т	0,0097800	429849,52	4204
121.	121.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п666	м3 кладки	0,1764000	29480,54	5200
122.	122.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка-п667	м3 кладки	0,6900000	29920,92	20645
123.	123.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п668	оштукатуриваемой поверхности	3,2400000	1296,03	4199
124.	124.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п669	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,7600000	3837,12	252329
		Раздел: Кровля					
125.	125.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	50,4800000	1333,44	67312
126.	126.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-кор	м2	50,4800000	3104,04	156692
		Раздел: Чердак					
127.	127.	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-п749	окрашиваемой поверхности	89,4000000	64,50	5766
128.	128.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п752		2,8800000	1836,00	5288
129.	129.	21-090102-0301 РСНБ	Блоки дверные служебные с	м2	2,8800000	35490,27	102212

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП				
СТ РК 943-92-п753							
	Раздел: Вентшахты. В1						
130.	130.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п758	м2 окрашиваемой поверхности	41,3400000	146,66	6063
	Раздел: Вентшахты. В2						
131.	131.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п766	м2 окрашиваемой поверхности	17,7000000	146,66	2596
	Раздел: Вентшахты. В3						
132.	132.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п774	м2 окрашиваемой поверхности	22,5000000	146,66	3300
	Раздел: Вентшахты. В4						
133.	133.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п788	м2 окрашиваемой поверхности	7,6000000	146,66	1115
	Раздел: Вентшахты. В5						
134.	134.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п799	м2 окрашиваемой поверхности	1,8000000	146,66	264
	Раздел: Вентшахты. В6						
135.	135.	11-150402-0403 РСНБ	Фасады. Окраска с лесов по	м2	1,8000000	146,66	264

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п810	окрашивае мой поверхнос ти			
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3					
136.	136.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-п825	м2 покрытия	-234,0900000	2402,49	-562400
137.	137.	21-040509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91-п826	м2	-234,0900000	1950,72	-456643
		Раздел: Ограждение в подвале					
138.	138.	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида.Установка-п856	м ограждени я	4,1700000	8076,29	33678
139.	139.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п857	м2	5,0000000	78,72	394
		Раздел: Почтовые ящики					
140.	140.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка-п858	изделие	9,0000000	1071,32	9642
141.	141.	ТПРАЙС	Ящик почтовый ПМ-5	шт.	9,0000000	7739,82	69658
		Раздел: Приямок (3 шт)					
142.	142.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-п881	м2 окрашивае мой поверхнос ти	16,8000000	146,66	2464
		Раздел: Решетка Р1					
143.	143.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж-п882	т конструкц ий	0,1819200	69745,56	12688

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	144.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012-п883	т	0,1819200	153710,13	27963
145.	145.	11-150404-0306 РСНБ РК 2015	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком-п884	м2 окрашиваемой поверхности	15,0000000	469,59	7044
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2. Узлы управления квартирных систем					
146.	146.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п58 доп.работа	шт.	15,0000000	2457,44	36862
147.	147.	23-020401-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п71	шт.	15,0000000	365,11	5477
148.	148.	23-020401-2607 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п72	шт.	30,0000000	835,77	25073
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт					
149.	149.	51-040201-0508 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо-п105	шт.	-1,0000000	7644620,78	-7644621
150.	150.	ТЦЕНА	Тепловой пункт ОД с GPRS-терминалом и модемом	шт	1,0000000	9760384,50	9760385
151.	151.	23-070502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет-п109	шт.	-1,0000000	68693,86	-68694

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-2				
152.	152.	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые П.74	решетка	75,0000000	1684,44	126333
153.	153.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п75	шт.	75,0000000	1266,91	95018
154.	154.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	45,0000000	1699,91	76496
155.	155.	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм-п77	шт.	45,0000000	3248,93	146202
156.	156.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	6,0000000	4925,59	29554
			Раздел: Водомерный узел.лок.см.2-1-3				
157.	157.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики п.58	счетчик (водомер)	-1,0000000	129649,59	-129650
158.	158.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики п.58 (без стоимости счетчика)	счетчик (водомер)	1,0000000	654,81	655
159.	159.	ТЦЕНА	Счетчик воды ОСВХ-40 "НЕПТУН"	шт	1,0000000	66968,18	66968
			Раздел: Оборудование.лок.см.2-1-3				
160.	160.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п140	комплект	45,0000000	11024,10	496084
161.	161.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п141	шт.	45,0000000	797,66	35895
162.	162.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п142	м подводок	18,0000000	865,65	15582
163.	163.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п143	комплект	45,0000000	20951,75	942829

1	2	3	4	5	6	7	8
164.	164.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-144	30,0000000		25531,58	765948
165.	165.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-145	15,0000000		23420,47	351307
166.	166.	23-030102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96-146	шт.	45,0000000	8101,71	364577
167.	167.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-147	шт.	45,0000000	1036,03	46621
168.	168.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п148	шт.	45,0000000	607,93	27357
169.	169.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.комплект Установка+стальная мойка-149	45,0000000		7107,07	319818
170.	170.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-150-150	шт.	45,0000000	797,66	35895
171.	171.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96-п151	шт.	45,0000000	2790,97	125594
172.	172.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п152	м подводок	18,0000000	865,65	15582
		Раздел: Квартирный водомерный узел					
173.	173.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	-150,0000000	3515,78	-527368
174.	174.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	150,0000000	654,81	98221
175.	175.	ТЦЕНА	СХВ и СГВ "НЕПТУН-15"	шт	150,0000000	12635,51	1895326
		Раздел: Телевидение.лок.см.2-1-3 с п.1-п.22					

1	2	3	4	5	6	7	8
176.	176.	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн.система Монтаж оборудования	1,0000000		282768,13	282768
177.	177.	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	21186,28	63559
178.	178.	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	3,0000000	21123,02	63369
179.	179.	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ с усилителем	шт.	3,0000000	21123,02	63369
180.	180.	13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	51,0000000	233,32	11899
181.	181.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	19,0000000	704,69	13389
182.	182.	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/PK-75-9-13	км	0,0714000	72863,81	5202
183.	183.	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	15,0000000	6227,43	93411
184.	184.	23-070216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77/3	шт.	15,0000000	491,51	7373
185.	185.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9,0000000	687,51	6188
186.	186.	23-070202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1	шт.	3,0000000	1294,23	3883
187.	187.	23-070202-0303 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2	шт.	6,0000000	2290,96	13746
188.	188.	11-090302-0302 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т ий	0,0546000	114762,12	6266
189.	189.	23-080101-0203 РСНБ	Мачта телескопическая модели	шт.	3,0000000	23652,83	70959

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6				
190.	190.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	225,0000000	437,20	98369
191.	191.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	51,0000000	547,68	27932
192.	192.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	227,2500000	58,64	13327
193.	193.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	51,5100000	125,31	6455
194.	194.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования		3,0000000	25494,70	76484
195.	195.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2	шт.	3,0000000	24675,86	74028
196.	196.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45,0000000	505,44	22745
197.	197.	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	45,0000000	282,52	12713
		Раздел: Телефонизация.лок.см.2-1-3 с п.23-п.47 ==========					
198.	198.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования		1,0000000	25494,70	25495
199.	199.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-1	шт.	1,0000000	24675,86	24676
200.	200.	13-100603-0205 РСНБ РК 2015	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7Х4 при емкости кабеля ответвления до 12Х4. Монтаж методом горячей пайки	кабель ответвления	1,0000000	111519,25	111519
201.	201.	23-061703-0465 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 500	шт.	1,0000000	62937,56	62938

1	2	3	4	5	6	7	8
202.	202.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15,0000000	687,51	10313
203.	203.	23-070202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	15,0000000	2318,52	34778
204.	204.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3,0000000	687,51	2063
205.	205.	23-070202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 300 мм х 200 мм	шт.	3,0000000	8123,22	24370
206.	206.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования		3,0000000	25494,70	76484
207.	207.	23-070202-1111 РСНБ РК 2015	Шкаф оптический ШРПО 12-SC/APC-24/2-24/1	шт.	3,0000000	29251,03	87753
208.	208.	23-061709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6 QuiCK	шт.	45,0000000	295,21	13284
209.	209.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	45,0000000	518,52	23333
210.	210.	23-070220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	45,0000000	320,41	14419
211.	211.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175,0000000	86,50	15138
212.	212.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		500,0000000	704,69	352344
213.	213.	23-060703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,6242400	49239,67	30737
214.	214.	23-060702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0336600	120943,38	4071

1	2	3	4	5	6	7	8
215.	215.	23-060702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0153000	136939,59	2095
216.	216.	23-060702-0507 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0153000	152956,19	2340
217.	217.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130,0000000	437,20	56836
218.	218.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45,0000000	547,68	24645
219.	219.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	131,3000000	78,20	10267
220.	220.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45,4500000	252,97	11497
221.	221.	13-100603-0113 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая.муфта Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4Х4	3,0000000	21956,98	65871	
222.	222.	23-061703-0282 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные FOSC-A4	шт.	3,0000000	56457,66	169373
		Раздел: Молниезащита антенн.лок.см.2-1-3 п.48					
223.	223.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям-п48	м	35,0000000	401,55	14054
		Раздел: Домофонная связь.лок.см.2-1-3 с п.49 -п.79					
224.	224.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	6,0000000	4813,95	28884
225.	225.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	6,0000000	24675,86	148055
226.	226.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные	шт.	6,0000000	1262,20	7573

1	2	3	4	5	6	7	8
227.	227.	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300	шт.	6,0000000	9782,10	58693
228.	228.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	17409,69	104458
229.	229.	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	6,0000000	8920,13	53521
230.	230.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	3,0000000	6500,87	19503
231.	231.	23-080504-1107 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	3,0000000	5864,49	17593
232.	232.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6,0000000	719,62	4318
233.	233.	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	6,0000000	2604,44	15627
234.	234.	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6,0000000	1826,85	10961
235.	235.	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	6,0000000	17716,84	106301
236.	236.	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	6,0000000	4131,69	24790
237.	237.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6,0000000	719,62	4318
238.	238.	23-080504-0801 РСНБ	Замок электромагнитный	шт.	6,0000000	7555,94	45336

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	VIZIT-ML400				
239.	239.	21-090404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6,0000000	8071,95	48432
240.	240.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	17409,69	52229
241.	241.	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	3,0000000	8920,13	26760
242.	242.	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF	шт.	90,0000000	133,20	11988
243.	243.	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	45,0000000	719,62	32383
244.	244.	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45,0000000	1229,92	55346
245.	245.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9,0000000	1104,94	9944
246.	246.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-004	шт.	9,0000000	296,32	2667
247.	247.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	995,0000000	86,50	86071
248.	248.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	160,0000000	704,69	112750
249.	249.	23-060408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,9945000	10264,00	10208
250.	250.	23-060408-0513 РСНБ	Провод для монтажа охранной	км	0,1836000	42066,29	7723

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,8				
251.	251.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	950,0000000	437,20	415337
252.	252.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	959,5000000	25,31	24283
253.	253.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45,0000000	547,68	24645
254.	254.	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,4500000	84,00	3818
		Раздел: Видеонаблюдение.лок.см.2-1-3 с п.80-по п.97 ==========					
255.	255.	13-100904-1302 РСНБ РК 2015	Монтаж камер на пластмассовой трубке + видеорегистратор	камера	1,0000000	24929,71	24930
256.	256.	23-080502-0313 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7208HGHI-SH, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	50197,50	50198
257.	257.	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая + купольная антивандальная камера	шт	6,0000000	31621,34	189728
258.	258.	23-080501-1929 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CE16C2T-IR, типа HiKvisiOn	шт.	6,0000000	10703,75	64222
259.	259.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	17409,69	17410
260.	260.	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1,0000000	7464,08	7464
261.	261.	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000000	21019,00	21019
262.	262.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175,0000000	86,50	15138

1	2	3	4	5	6	7	8
263.	263.	23-060401-0102 РСНБ РК 2015	Кабели связи КВК 2х0,75	км	0,1785000	145947,46	26052
264.	264.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175,0000000	437,20	76509
265.	265.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	176,7500000	25,31	4473
266.	266.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	1104,94	1105
267.	267.	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1,0000000	1046,31	1046
268.	268.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,0000000	687,51	688
269.	269.	23-070202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	1,0000000	1044,09	1044
270.	270.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования		1,0000000	25494,70	25495
271.	271.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРнМ-4	шт.	1,0000000	24675,86	24676
272.	272.	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые	шт.	1,0000000	97179,36	97179
		Раздел: Электромонтажные работы.лок.см.2-1-6					
273.	273.	23-070501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5 п.10	шт.	-2,0000000	21325,98	-42652
274.	274.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5 п.11	шт.	-1,0000000	51674,61	-51675

1	2	3	4	5	6	7	8
275.	275. ТЦЕНА однотарифные активной энергии		Счетчики электронные трехфазные типа Дала,10 мА, класс точности 1 с функцией обмена данными	шт	2,0000000	43191,53	86383
276.	276. ТЦЕНА однотарифные активной энергии		Счетчики электронные трехфазные типа Дала,20 мА, класс точности 1 с функцией обмена данными	шт	1,0000000	43191,53	43192
277.	277. 23-070501-0903 РСНБ РК 2015		Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10 п.50	шт.	-45,0000000	9946,62	-447598
278.	278. ТЦЕНА однотарифные активной энергии		Счетчики электронные однофазные типа Орман, СО-Э711 с функцией обмена данными	шт	45,0000000	20705,38	931742
		Раздел: Осветительная арматура, источники света.лок.см.2-1-6 с п.61 -п.75 ==========					
279.	279. 13-080205-0902 РСНБ РК 2015		Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	3,0000000	8870,27	26611
280.	280. 23-070103-0423 РСНБ РК 2015		Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	3,0000000	44417,36	133252
281.	281. 23-070104-0406 РСНБ РК 2015		Лампы ДнаТ 150	шт.	3,0000000	1378,04	4134
282.	282. 13-080305-0318 РСНБ РК 2015		Кронштейны со светильниками.шт. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	3,0000000	2989,63	8969	
283.	283. 24-040207-0901 РСНБ РК 2015		Кронштейн КР-1	комплект	3,0000000	27670,77	83012
284.	284. 13-080305-0402 РСНБ РК 2015		Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	75,0000000	2464,06	184804
285.	285. 23-070102-1203 РСНБ РК 2015		Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловымрассеивателем, модели RiO WHTE 2x11 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	75,0000000	19101,40	1432605

1	2	3	4	5	6	7	8
286.	286.	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	96,0000000	2303,02	221090
287.	287.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели FB-140 индустриальные, мощность 6 Вт, световой поток 850 Лм, степень защиты IP65	шт.	6,0000000	12172,04	73032
288.	288.	23-070106-0907 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013	шт.	90,0000000	11612,74	1045146
289.	289.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	7,0000000	2464,06	17248
290.	290.	23-070102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82/KRK.RP236	шт.	7,0000000	13638,88	95472
291.	291.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	14,0000000	538,59	7540
292.	292.	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012/стартер	шт.	14,0000000	311,30	4358
293.	293.	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	150,0000000	333,07	49960
		Раздел: Электроустановочные изделия. лок.см.2-1-6 с п.101 -п.116 ==========					
294.	294.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	195,0000000	425,53	82979
295.	295.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	195,0000000	226,34	44136

1	2	3	4	5	6	7	8
296.	296.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90,0000000	425,53	38298
297.	297.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	90,0000000	291,82	26263
298.	298.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	675,0000000	505,44	341172
299.	299.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	675,0000000	296,32	200016
300.	300.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная для розеток и выключателей для скрытой установки РГ-1-ЛБ	шт.	960,0000000	32,16	30877
301.	301.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	45,0000000	1104,94	49722
302.	302.	23-070220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые	шт.	45,0000000	1108,32	49874
303.	303.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	39,0000000	475,48	18544
304.	304.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	37,0000000	476,62	17635
305.	305.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000000	753,37	1507
306.	306.	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке	шт.	3,0000000	3646,57	10940

1	2	3	4	5	6	7	8
			с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
307.	307.	23-070204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный	шт.	3,0000000	4485,04	13455
308.	308.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	1579,08	4737
309.	309.	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3,0000000	8117,21	24352
		Раздел: Электромонтажные изделия.лок.см.2-1-6					
310.	310.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой.комплект Монтаж оборудования-п127		45,0000000	941,36	42361
311.	311.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Звонок-п128	шт.	45,0000000	1614,68	72661
		Раздел: Электромонтажные изделия.лок.см.2-1-6 с п.143 -п.145					
312.	312.	13-080201-1909 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	5668,29	56683
313.	313.	23-061703-1802 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1CT-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000000	12250,56	49002
314.	314.	23-061703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ	шт.	6,0000000	9381,30	56288

1	2	3	4	5	6	7	8
			13781.0-86				
			Раздел: Молниезащита и заземление. лок.см.2-1-6 ==========				
315.	315.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования-146		2,0000000	25494,70	50989
316.	316.	23-070222-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78/ГЗШ-21-10 200х480х120мм Э1005-п147	шт.	2,0000000	62108,27	124217
317.	317.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене-148	шт.	45,0000000	687,51	30938
318.	318.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2/КУП1102-149	шт.	45,0000000	1046,12	47075
319.	319.	24-040207-4008 РСНБ РК 2015	Зажим с ушком	шт.	90,0000000	543,15	48883
320.	320.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87-151	кг	4,0802400	231,65	945
321.	321.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-152	м	10,0000000	565,59	5656
322.	322.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования-153	шт.	4,0000000	2789,67	11159
323.	323.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглойсталидиаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям-154	м	65,0000000	543,99	35359
324.	324.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглойсталидиаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям-155	м	14,0000000	543,99	7616
325.	325.	21-130816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик/держатель проводника на кровле-156	шт.	55,0000000	921,82	50700
326.	326.	24-040202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98/контрольный зажим-157	шт.	1,0000000	1183,92	1184

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :							31445082
Накладные расходы						3223364	
Сметная прибыль						2329265	
Итого с временными			0,9 %	263964		31709046	
Итого с зимними удорожаниями			1,7 %	503086		32212132	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						34142872	
Итого с НДС 12%						38240017	
С понижающим коэффициентом к-0,816						31203854	

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл» Овчарук Т.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акимата г.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г. Доп.соглашение №3 от 08.11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №10 декабрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вынос проекта в натуру					
1.	1. ТСЦИ		Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категсрия сложности	км	0,1317200	78568,00	10349

ИТОГО: 10349

В том числе :

Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 — 10969

Итого с НДС 12% — 12286

С понижающим коэффициентом к=0,816 — 10025

Технадзор: ТОО «ELITE EXPERT» — Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл» — Овнанян Г.Н.

И.О. главного специалиста ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: расхождений верно — Джармухамедов А.С.