Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1000002 30.06.2010

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоуре-трейд"**
Основание: Договор № 10/II от 07.04.2010 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса общей площадью 2438 м2 в г. Экибастуз	работа	1	1 625 074,50	1 625 074,50

Всего работ на сумму: 1 625 074,50
в т.ч. НДС 177 007,98

Итого сумма: Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч семьдесят четыре тенге 50 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП директор
(должность)
Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоуре-трейд"

РНН: 600900584991
Адрес: г.Алматы, пр. Достык 105/300

Расчетный счет: 000034268 в АО "Банк Каспийский"

БИК: CASPKZKA

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Тоуре-трейд"
Исполнитель: ТОО "Заман-ай"
Договор: №10/II от 07.04.2010 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса общей площадью 2438 м2 в г. Экибастуз

Акт приемки
выполненных работ №1
за июнь 2010 года

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость, с НДС
1	Устройство наружных сетей электроосвещения 0,4 кВ:				
	- демонтаж старых светильников с опорами освещения;	шт	8,00	2 500,00	20 000,00
	- установка фундаментов бетонных с закладными деталями ЗД-1 под установку опор освещения;	шт	8,00	1 500,00	12 000,00
	- установка опор освещения;	шт	8,00	12 000,00	96 000,00
	- установка светильников;	шт	8,00	15 000,00	120 000,00
	- прокладка СИП;	км	0,26	123 000,00	31 980,00
	- устройство заземления.	м.п.	24,00	1 200,00	28 800,00
2	Установка лотков водосбросных по периметру детской художественной школы	м.п.	108,00	2 800,00	302 400,00
3	Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 20-40мм под бортовые камни	м3	2,66	1 200,00	3 192,00
4	Установка бортовых камней БР 30.15.100	м.п.	133,00	350,00	46 550,00
5	Разработка грунта под вертикальную планировку с его вывозом (в т.ч.уплотнение грунта)	м3	85,20	450,00	38 340,00

6	Устройство щебеночного подстилающего и выравнивающего основания из щебня фр. 20-40мм М-600 толщиной 30 см	м3	63,90	1 200,00	76 680,00
7	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов из к/з а/б толщиной 5 см (нижний слой), из м/з а/б толщиной 5 см (верхний слой) (в т.ч.установка люков чугунных)	м2	213,00	1 700,00	362 100,00
8	Копание ям вручную глубиной 0,7м	яма	4,00	800,00	3 200,00
9	Изготовление и установка металлической конструкции (навес)	тн	0,35	52 000,00	18 200,00
10	Огрунтовка с окраской краской масляной ПФ-115	м2	69,50	35,00	2 432,50
11	Устройство песчаного слоя толщиной 15см из песка средней крупности	м2	155,00	850,00	131 750,00
12	Укладка покрытия тротуаров и площадок для отдыха из брусчатки толщиной 80мм с заполнением швов песком	м2	155,00	900,00	139 500,00
13	Установка лавочек, урн	компл	3,00	15 200,00	45 600,00
14	Копание ям механизированным способом глубиной 1,9м	яма	20,00	500,00	10 000,00
15	Изготовление и установка металлического ограждения территории	м2	90,00	1 000,00	90 000,00
16	Посадка цветников и чернение газонов	м2	31,00	450,00	13 950,00
17	Посадка деревьев (туи)	шт	4,00	9 000,00	36 000,00
18	Устройство подпорных стенок высотой 0,5 м из бетона	м.п.	18,00	1 300,00	23 400,00
19	**Итого:**				**1 652 074,50**

Заказчик:
Директор ТОО "Тоуре-трейд"
_____ /_____

Исполнитель:
Директор ТОО "Заман-ай"
_____ /_____