Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона "Калкаман-2" в г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	11.03.2012г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения "Калкаман-2"	150168964	40152656	132312100	15880337					4302070	40152656

К оплате: сорок миллионов сто пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик:КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона "Калкаман-2" в г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	11.03.2012г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения "Калкаман-2"	60010041	60010041	132312100	25157949					6429647	60010041

К оплате: шестьдесят миллионов десять тысяч сорок одна тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона "Калкаман-2" в г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	11.03.2012г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)				
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я		на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения "Калкаман-2"	110016308	50006267	132312100	19961596					5357814	50006267

К оплате: пятьдесят миллионов шесть тысяч двести шестьдесят семь тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик:КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона "Калкаман-2" в г.Алматы

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	11.03.2012г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения "Калкаман-2"	170324590	20155626	132312100	8449823					2159531	20155626

К оплате: Двадцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать шесть тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик:КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Наурызбай ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 1173

«25» 12 2014ж.

«Қалқаман-2» ықшамауданы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № **40ө**
«10» қазан 2013ж. № **116ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **М. Кунев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Н. Султангали — **«Алматы Газ Тармағы» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Е. Саткимбаев — **«Сигма» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
М. Бородачев — **«Техинтерсервис» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

0008135

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Қалқаман-2» ықшамауданын төменгі қысымды газ құбырынан газдандыру»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Наурызбай ауданы, «Қалқаман-2» ықшамауданы**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2012 жылғы 28 сәуірдегі № 2/391 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **«Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ 2012 жылғы 02 шілдеде берілген № 306 рұқсаты.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Сиғма» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардын актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Техинтерсервис» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымнын орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта кабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 6-ГСН. С11

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2012 жылғы 11 маусымдағы № 04-9/108 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 21 қарашадағы № 02-0709/11 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **шілде 2012 ж.;** жұмыстың аяқталуы **шілде 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газ құбырының жалпы ұзындығы	**м**	**50165,3**		**44958,72**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау: олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 342 280 000 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 315 569 180 теңге,

всего 342 280 000 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 315 569 180 теңге,

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - теңге

оборудования, инструмента и инвентаря - теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны 315 569 180 теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 315 569 180 теңге

онын ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ - теңге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря - теңге

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке

«Калкаман-2» ықшамауданын төменгі қысымды газ құбырынан газдандыру».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев
(аты) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия торағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Е. Тонбыгенов
(аты) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

М. Кунев

Е. Тулибаев
(аты) (подпись)

Н. Султангали
(аты) (подпись)

Б. Курманов
(аты) (подпись)

Е. Сатжиманов
(аты) (подпись)

М. Ордынцев
(аты) (подпись)

М. Бородачев
(аты) (подпись)

00001135

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №15 от 11.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод высокого давления								
1.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,017	181809,42	69720,04	3091	1185	139,37	9
					94961,25	26338,16	1614	448	35,27	2
2.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	17,00	1200,00	--	20400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Подземный газопровод низкого давления								
1.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,045	181809,42	69720,04	8181	4323	508,30	23
					94961,25	26338,16	4274	1185	93,36	6
2.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	45,00	1200,00	--	54000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Надземный газопровод низкого давления								
3.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	1,50	181809,42	69720,04	272714	104580	508,30	762
					94961,25	26338,16	142442	39507	128,63	193
4.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	1500,00	1200,00	--	1800000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с	км	12,49	147019,72	62183,47	1836276	776672	404,80	5056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическим испытанием			74261,25	23489,33	927523	293382	114,72	1433
6.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1900,00	714,00	--	1356600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	10587,00	515,00	--	5452305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	2,32	138118,84	56798,21	320162	131659	359,61	834
					72191,25	21455,55	167341	49734	104,79	243
9.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	25,00	711,00	--	17775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	460,00	321,00	--	147660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	95,00	401,00	--	38095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7154,95	22,68	0,06	162249	411	0,03	243
					6,68	0,02	47806	165	0,00	1
13.	Е0162-31-2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 /емкость,резервуары,водосточные трубы/ с лестниц	м2	7154,95	116,53	0,05	833743	329	0,57	4048
					94,47	0,01	675946	82	0,00	1

ИТОГО: 12323251 1017975 10974
1966946 384503 1878

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2797705

Всего накладных расходов: 2797705
Итого с накладными 15120956

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 907257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16028213		
		Итого с временными, 1,5 %						16268636		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						16605397		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16670472		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16833158		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						35147633		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						702953		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						35850586		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4302070		
		Итого с НДС						40152656		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №15 от 11.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	153,52	6081,14	110,37	933576	16943	5,55	852
					873,79	41,69	134144	6400	0,20	31
2.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкий для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	10,68	19141,94	2317,44	204379	24743	83,33	890
					14215,02	116,44	151774	1243	0,56	6
3.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	10,68	172800,00	--	1844986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	720,00	22,57	0,06	16253	41	0,03	24
					6,58	0,02	4736	17	0,00	0
5.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	1440,00	20,06	0,02	28885	33	0,02	26
					3,54	--	5103	--	--	--
6.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневматическим испытанием	км	0,95	225483,43	109291,73	214209	103827	518,56	493
					97823,82	41286,15	92933	39222	201,64	192
7.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	947,71	1710,00	--	1620584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	1,18	180341,24	69720,04	212803	82270	500,44	591
					93493,07	26338,16	110322	31079	128,63	152
9.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	1179,52	1200,00	--	1415424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	7,21	145871,58	62183,47	1051734	448343	398,54	2873
					73113,11	23489,33	527146	169358	114,72	827
11.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	868,68	714,00	--	620238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	6340,21	515,00	--	3265208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,23	136967,60	57337,60	31229	13073	380,43	87
					69546,62	21659,96	15857	4938	105,79	24
14.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	228,00	279,00	--	63612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,27	137002,71	56798,21	173582	71963	354,05	449
					71075,12	21455,55	90052	27184	104,79	133
16.	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	2,00	296,00	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	16,00	243,00	--	3888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	27,00	215,00	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	826,00	321,00	--	265146	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	88,00	401,00 ---	-- --	35288 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	205,00	711,00 ---	-- --	145755 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	101,00	1610,00 ---	-- --	162610 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	6,00	321,00 ---	-- --	1926 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	36,00	330,00 ---	-- --	11880 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	1,00	408,00 ---	-- --	408 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	17,00	478,00 ---	-- --	8126 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	11,00	444,00 ---	-- --	4884 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	11,00	692,00 ---	-- --	7612 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	11,00	750,00 ---	-- --	8250 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130810-1 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-89х3,5 мм	шт	28,00	750,00 ---	-- --	21000 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С130810-1 37	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	4,00	646,00 ---	-- --	2584 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	12,00	741,00 ---	-- --	8892 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С130810-1 55	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	шт	1,00	1220,00 ---	-- --	1220 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-1 55	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-89х4 мм	шт	2,00	1220,00 ---	-- --	2440 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-1 40	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	19,00	1290,00 ---	-- --	24510 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-1 41	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	шт	40,00	2250,00 ---	-- --	90000 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-1 56	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	шт	5,00	2080,00 ---	-- --	10400 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Е0122-40- 2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	50,00	134,11 --- 109,54	18,94 --- --	6705 --- 5477	947 --- --	0,52 --- --	26 --- --
39.	С130809-3 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	50,00	458,00 ---	-- --	22900 ---	-- --	-- --	-- --
40.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	18,00	176,31 --- 142,66	24,65 --- --	3174 --- 2568	444 --- --	0,68 --- --	12 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	18,00	572,00 --	-- --	10296 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	260,34 203,80	38,54 2,59	521 408	77 5	1,02 0,01	2 0
43.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	881,00 --	-- --	1762 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	23,55	65817,86 10189,98	39709,13 9181,32	1550011 239974	935150 216220	49,25 49,50	1160 1166
45.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	198,00	2581,47 443,26	1546,45 584,77	511130 87766	306197 115785	2,21 3,74	437 740
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3023,00	22,57 6,58	0,06 0,02	68239 19886	174 70	0,03 0,00	101 0
47.	Е0162-31-2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 /емкость,резервуары,водосточные трубы/ с лестниц	м2	3023,00	115,07 93,01	0,05 0,01	347845 281175	139 35	0,56 0,00	1684 0
48.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	38,40	751,51 751,51	-- --	28858 28858	-- --	4,65 --	179 --
49.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	31,48	6081,14 873,79	110,37 41,69	191434 27507	3474 1312	5,55 0,20	175 6
50.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	10,21	19141,94 14215,02	2317,44 116,44	195344 145064	23649 1188	83,33 0,56	850 6
51.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	10,21	172800,00 --	-- --	1763424 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки, d 2 мм	м2	434,00	65,00 --	-- --	28210 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	26,90	751,51 751,51	-- --	20216 20216	-- --	4,65 --	125 --
54.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	18,53	6081,14 873,79	110,37 41,69	112683 16191	2045 772	5,55 0,20	103 4
55.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	7,84	19141,94 14215,02	2317,44 116,44	150073 111446	18169 913	83,33 0,56	653 4
56.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	7,84	172800,00 --	-- --	1354752 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	616,00	22,57 6,58	0,06 0,02	13905 4052	35 14	0,03 0,00	21 0
58.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	1232,00	20,06 3,54	0,02 --	24713 4366	28 --	0,02 --	22 --
59.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневматическим испытанием	км	1,34	225483,43 97823,82	109291,73 41286,15	302373 131182	146560 55365	518,56 201,64	695 270
60.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	1341,00	1710,00 --	-- --	2293110 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,62	137002,71 71075,12	56798,21 21455,55	222081 115213	92070 34779	354,05 104,79	574 170
62.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	124,00	1610,00 --	-- --	199640 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	шт	2,00	482,00 --	-- --	964 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0125-43-	Продувка воздухом трубопровода	км	1,34	65817,86	39709,13	88262	53250	49,25	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диаметром до 350 мм								
					10189,98	9181,32	13665	12312	49,50	66
65.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	4,00	2581,47	1546,45	10326	6186	2,21	9
					443,26	584,77	1773	2339	3,74	15
66.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1475,10	22,57	0,06	33298	85	0,03	49
					6,58	0,02	9704	34	0,00	0
67.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1475,10	108,68	0,08	160313	119	0,42	616
					68,27	0,02	100709	34	0,00	0
68.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,96	751,51	--	1473	--	4,65	9
					751,51	--	1473	--	--	--
69.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,58	6081,14	110,37	15689	285	5,55	14
					873,79	41,69	2254	108	0,20	1
70.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,95	19141,94	2317,44	18261	2211	83,33	79
					14215,02	116,44	13561	111	0,56	1
71.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,95	172800,00	--	164851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки, d 2 мм	м2	36,00	65,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора,	м3	505,40	90,00	83,87	45488	42387	0,04	22
					6,14	31,02	3101	15676	0,12	63
74.	Е0101-164-3	Зачистка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	21,00	528,86	--	11106	--	3,37	71
					528,86	--	11106	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
75.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках,на вывоз грунта	т	124,20	34,50 ---	34,50 24,15	4285 ---	4285 2999	-- 0,51	-- 63
76.	Е010333-А 30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1033,92	202,86 ---	202,86 40,57	209741 ---	209741 41948	-- 0,85	-- 881
77.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1856,88	34,50 ---	34,50 24,15	64062 ---	64062 44844	-- 0,51	-- 940
78.	Е010333-А 30-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1856,88	202,86 ---	202,86 40,57	376687 ---	376687 75337	-- 0,85	-- 1582
79.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1031,60	8,71 ---	8,71 2,83	8984 ---	8984 2917	-- 0,01	-- 11
80.	С01031-А2 9-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	356,25	20,00 ---	-- --	7125 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С010333-А 50-2	Завоз песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	т	356,25	308,92 ---	-- --	110052 ---	-- --	1,43 ---	510 ---
82.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	237,50	1438,40 ---	175,40 65,72	341619 ---	41657 15609	1,15 0,32	274 76
83.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,08	145871,58 ---	62183,47 23489,33	12253 ---	5223 1973	398,54 114,72	33 10
84.	С130806-7 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	47,40	515,00 ---	-- --	24411 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	36,90	714,00 ---	-- --	26347 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,03	180341,24	69720,04	5951	2301	500,44	17
					93493,07	26338,16	3085	869	128,63	4
87.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	30,50	1200,00	--	36600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	137002,71	56798,21	10823	4487	354,05	28
					71075,12	21455,55	5615	1695	104,79	8
89.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	3,00	711,00	--	2133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	16,00	401,00	--	6416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	1,00	1290,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	10,00	741,00	--	7410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	4,00	646,00	--	2584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	4,00	495,00	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно	шт	1,00	330,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 МПа, 108х4-89х3,5 мм								
97.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1,00	338,00 ---	-- --	338 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00 ---	-- --	321 ---	-- --	-- --	-- --
99.	У3-56-6	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 200 мм	соединен	4,00	9826,90 2577,57	1544,23 537,60	39308 10310	6177 2150	14,95 2,65	60 11
100.	У3-56-5	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 150 мм	соединен	3,00	6983,83 1845,30	1039,92 351,18	20951 5536	3120 1054	10,76 1,73	32 5
101.	У3-56-4	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 100 мм	соединен	15,00	4820,20 1564,12	745,08 255,79	72303 23462	11176 3837	9,06 1,26	136 19
102.	У3-56-3	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 80 мм	соединен	4,00	4276,68 1479,18	637,50 216,77	17107 5917	2550 867	8,60 1,03	34 4
103.	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 50 мм	соединен	6,00	3328,21 957,80	429,11 151,74	19969 5747	2575 910	5,55 0,69	33 4
104.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	145871,58 73113,11	62183,47 23489,33	788 395	336 127	398,54 114,72	2 1
105.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	5,40	515,00 ---	-- --	2781 ---	-- --	-- --	-- --
106.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	376407,11 38721,93	37417,55 14135,51	2033 209	202 76	221,92 69,03	1 0
107.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4,00	4877,28 1495,38	643,77 10,68	19509 5982	2575 43	9,05 0,02	36 0
108.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,45	520501,90	68912,27	231623	30666	62,27	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм			11438,25	26032,84	5090	11585	127,14	57
109.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,77	376407,11	37417,55	288253	28654	221,92	170
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм			38721,93	14135,51	29653	10825	69,03	53
110.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,28	225770,69	32841,87	64119	9327	195,87	56
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм			34645,94	12407,06	9839	3524	60,59	17
111.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	37,00	1788,83	333,89	66187	12354	3,10	115
					550,26	126,79	20360	4691	0,61	23
112.	Е0106-9-1	Устройство подливки под контрольный пункт	м2	88,80	192,14	2,07	17062	184	0,48	42
					78,97	0,78	7013	69	0,00	0
113.	Е0124-107-1	Установка сборников конденсата на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	шт	4,00	2131,03	426,96	8524	1708	4,47	18
					779,53	160,42	3118	642	0,79	3
114.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	1,46	58947,99	32839,26	86241	48044	49,25	72
					10189,98	6999,54	14908	10240	49,50	72
115.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	8,00	2581,47	1546,45	20652	12372	2,21	18
					443,26	584,77	3546	4678	3,74	30
116.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	27,00	705,15	506,63	19039	13679	0,78	21
					168,13	191,48	4540	5170	1,23	33
117.	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	7,90	1612,38	967,02	12738	7639	3,03	24
					550,26	515,39	4347	4072	1,66	13
118.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	7,90	264,44	0,32	2089	3	0,96	8
					166,36	0,13	1314	1	0,00	0
119.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	7,90	2840,00	--	22436	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм			--	--	--	--	--	--
120.	Е0122-28-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	73932,54	3875,93	584	31	50,61	0
					9170,98	1464,53	72	12	7,15	0
121.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4877,28	643,77	4877	644	9,05	9
					1495,38	10,68	1495	11	0,02	0
122.	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	19,80	1612,38	967,02	31925	19147	3,03	60
					550,26	515,39	10895	10205	1,66	33
123.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	19,80	264,44	0,32	5236	6	0,96	19
					166,36	0,13	3294	3	0,00	0
124.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	19,80	2840,00	--	56232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0122-28-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,02	73932,54	3875,93	1464	77	50,61	1
					9170,98	1464,53	182	29	7,15	0
126.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4877,28	643,77	4877	644	9,05	9
					1495,38	10,68	1495	11	0,02	0
127.	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	7,40	1612,38	967,02	11932	7156	3,03	22
					550,26	515,39	4072	3814	1,66	12
128.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	7,40	264,44	0,32	1957	2	0,96	7
					166,36	0,13	1231	1	0,00	0
129.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	7,40	2840,00	--	21016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0122-28-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	73932,54	3875,93	547	29	50,61	0
					9170,98	1464,53	68	11	7,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4877,28	643,77	4877	644	9,05	9
					1495,38	10,68	1495	11	0,02	0
132.	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	6,90	1612,38	967,02	11125	6672	3,03	21
					550,26	515,39	3797	3556	1,66	11
133.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	м	6,90	264,44	0,32	1825	2	0,96	7
					166,36	0,13	1148	1	0,00	0
134.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	6,90	2840,00	--	19596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0122-28-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	73932,54	3875,93	510	27	50,61	0
					9170,98	1464,53	63	10	7,15	0
136.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4877,28	643,77	4877	644	9,05	9
					1495,38	10,68	1495	11	0,02	0
137.	Е0125-106-3	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода до 150 мм	шт	7,00	24328,60	14043,87	170300	98307	59,44	416
					9170,98	3865,62	64197	27059	14,88	104
138.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета /деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора,	м3	441,10	90,00	83,87	39701	36994	0,04	19
					6,14	31,02	2707	13682	0,12	55
139.	Е0101-164-3	Зачистка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	40,00	528,86	--	21154	--	3,37	135
					528,86	--	21154	--	--	--
140.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках,на вывоз грунта	т	72,00	34,50	34,50	2484	2484	--	--
					--	24,15	--	1739	0,51	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	Е010333-А 30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	865,98	202,86	202,86	175673	175673	--	--
					--	40,57	--	35135	0,85	738
142.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	589,54	34,50	34,50	20339	20339	--	--
					--	24,15	--	14237	0,51	298
143.	Е010333-А 30-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	589,54	202,86	202,86	119593	119593	--	--
					--	40,57	--	23919	0,85	502
144.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	327,52	8,71	8,71	2852	2852	--	--
					--	2,83	--	926	0,01	4
145.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	89,33	1438,40	175,40	128494	15669	1,15	103
					174,00	65,72	15544	5871	0,32	29
146.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневматическим испытанием	км	0,45	225483,43	109291,73	101986	49433	518,56	235
					97823,82	41286,15	44246	18674	201,64	91
147.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	452,30	1710,00	--	773433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,45	740444,52	111175,69	334903	50285	72,46	33
					13272,45	41997,71	6003	18996	205,11	93
149.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,45	58947,99	32839,26	26662	14853	49,25	22
					10189,98	6999,54	4609	3166	49,50	22
150.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	8,00	2581,47	1546,45	20652	12372	2,21	18
					443,26	584,77	3546	4678	3,74	30
151.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	27,00	705,15	506,63	19039	13679	0,78	21
					168,13	191,48	4540	5170	1,23	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,00	344827,33	163666,62	310	147	825,39	1
					155906,71	61825,73	140	56	301,97	0
153.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	0,90	3360,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,001	230593,50	150747,38	1108	136	102,35	0
					18189,12	56945,70	16	51	278,13	0
155.	У3-1-2	Катодная станция на постаментах	станция	3,00	17195,95	250,22	51588	751	34,76	104
					5977,58	46,64	17933	140	0,23	1
156.	СПрайс	Станция катодная	шт	3,00	253150,92	--	759453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	У3-25-1	Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	электрод	30,00	7805,70	311,75	234171	9353	13,02	391
					2241,40	105,64	67242	3169	0,57	17
158.	У3-36-1	Контактное устройство на анодном заземлении в кирпичном колодце	устройст	3,00	14804,40	210,42	44413	631	24,68	74
					4252,48	67,65	12757	203	0,34	1
159.	У3-34-1	Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	устройст	3,00	17710,16	310,55	53130	932	25,81	77
					4443,71	76,38	13331	229	0,34	1
160.	У3-15-2	Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 3	электрод	3,00	2000,97	45,80	6003	137	6,45	19
					1107,76	5,82	3323	17	0,03	0
161.	У3-57-2	Счетчик СО-5У /СОИ-449/	установк	3,00	325,67	8,63	977	26	1,59	5
					277,14	2,91	831	9	0,02	0
162.	У3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	протект	18,00	29502,91	3199,48	531052	57591	50,04	901
					8601,43	1382,60	154826	24887	6,79	122
163.	С130802-18	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 135 мм	м	80,00	689,00	--	55120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С130806-5	Трубы электросварные прямошовные	м	7,50	149,00	--	1118	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм			--	--	--	--	--	--
165.	С130806-6 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	м	5,00	231,00 --	-- --	1155 --	-- --	-- --	-- --
166.	У3-49-2	Прокладка кабеля питания по стенам или опорам /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 6 кг	м	31,00	1201,11 66,79	66,33 12,97	37234 2070	2056 402	0,34 0,12	11 4
167.	С151601-1 28	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1000м	0,03	79000,00 --	-- --	2449 --	-- --	-- --	-- --
168.	У3-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	м	81,00	318,81 24,94	189,37 46,55	25824 2020	15339 3771	0,11 0,23	9 19
169.	С151601-1 29	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1000м	0,08	114600,00 --	-- --	9283 --	-- --	-- --	-- --
170.	У3-45-10	Кабель двухжильный марки АВВГ-660 В в траншеях, группа грунтов 1, сечение кабеля 2х6 мм2	м	9,00	213,55 109,13	42,38 10,56	1922 982	381 95	0,68 0,12	6 1
171.	У3-46-2	Добавлять при прокладке кабелей в грунтах группы 3	м	9,00	57,16 51,40	-- --	514 463	-- --	0,34 --	3 --
172.	С151803-2 08	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛЗ	шт	27,00	333,00 --	-- --	8991 --	-- --	-- --	-- --
173.	С151802-1 3	Коробка распределительная	шт	6,00	526,00 --	-- --	3156 --	-- --	-- --	-- --
174.	У3-57-4	Автоматический выключатель двух- и трехполюсный АП-50 /АК-50/	установк	3,00	688,30 288,23	31,48 2,91	2065 865	94 9	1,70 0,02	5 0
175.	У3-52-1	Установка опознавательных табличек	шт	3,00	137,62 102,52	-- --	413 308	-- --	0,57 --	2 --
176.	СПрайс	Опозновательный знак	шт	3,00	1328,65 --	-- --	3986 --	-- --	-- --	-- --
177.	Е0106-9-1	Устройство подливки под	м2	4,80	206,22	2,07	990	10	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудование толщиной 20 мм			78,97	0,78	379	4	0,00	0
	ИТОГО:						28772448	4041522		18592
							3247328	1213245		10056
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						443607		
		На общестроительные работы						4380762		
		На металломонтажные работы						382770		
		Всего накладных расходов:						5207139		
		Итого с накладными						33979587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2038775		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						36018362		
		Итого с временными, 1,5 %						36558637		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						37315401		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						37461636		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						37827222		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						78983239		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1579665		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						80562904		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9667548		
		Итого с НДС						90230452		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №15 от 11.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	572,80	763,31	--	437225	--	4,73	2707
					763,31	--	437225	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	65,62	6094,86	110,37	399945	7242	5,63	370
					887,51	41,69	58239	2736	0,20	13
3.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	81,00	19365,17	2317,44	1568579	187713	84,64	6856
					14438,25	116,44	1169498	9431	0,56	46
4.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	81,00	172800,00	--	13996800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2994,00	22,68	0,06	67893	172	0,03	102
					6,68	0,02	20004	69	0,00	0
6.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	5988,00	20,11	0,02	120447	138	0,02	110
					3,60	--	21554	--	--	--
7.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,30	181809,42	69720,04	54543	20916	508,30	152
					94961,25	26338,16	28488	7901	128,63	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130806-9 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	300,00	1200,00	--	360000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1152,00	44,41	42,80	51159	49304	0,01	13
					1,61	12,97	1855	14936	0,05	56
10.	Е0101-164 -3	Зачистка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	48,00	537,16	--	25784	--	3,42	164
					537,16	--	25784	--	--	--
	ИТОГО:						17082375	265485		10474
							1762647	35073		154

Накладные расходы :

На общестроительные работы	688282
На металломонтажные работы	1061037
Всего накладных расходов:	1749318
Итого с накладными	18831694

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1129902
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19961596
Итого с временными, 1,5 %	20261020
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	20680423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20761467
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20964077
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	43772993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875460
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44648453
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357814
Итого с НДС	50006267

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

СИГМА

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №15 от 11.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	452,20	763,31	--	345173	--	4,73	2137
					763,31	--	345173	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	397,38	6094,86	110,37	2421981	43857	5,63	2239
					887,51	41,69	352681	16566	0,20	81
3.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	90,56	19365,17	2317,44	1753671	209863	84,64	7665
					14438,25	116,44	1307499	10544	0,56	51
4.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	90,56	172800,00	--	15648422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4685,72	22,68	0,06	106256	269	0,03	159
					6,68	0,02	31308	108	0,00	1
6.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	9371,44	20,11	0,02	188505	216	0,02	172
					3,60	--	33732	--	--	--
7.	Е0122-25-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на	км	0,72	122966,04	17066,16	88536	12288	107,75	78
					18992,25	6448,05	13674	4643	31,49	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 100 мм								
	ИТОГО:						20552544	266493		12450
							2084067	31861		155
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						860199		
		На металломонтажные работы						1186239		
		Всего накладных расходов:						2046438		
		Итого с накладными						22598982		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1355939		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						23954921		
		Итого с временными, 1,5 %						24314245		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						24817550		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						24914807		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						25157949		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						52529798		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1050596		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						53580394		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6429647		
		Итого с НДС						60010041		

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №15 от 11.03.2012 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневматическим испытанием	км	0,73	227019,61	109291,73	165724	79783	526,70	384
					99360,00	41286,15	72533	30139	201,64	147
2.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	730,00	1710,00	--	1248300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	км	5,00	147019,72	62183,47	735099	310917	404,80	2024
					74261,25	23489,33	371306	117447	114,72	574
4.	С130806-7 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	5000,00	515,00	--	2575000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,50	138118,84	56798,21	69059	28399	359,61	180
					72191,25	21455,55	36096	10728	104,79	52
6.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	100,00	321,00	--	32100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10	шт	40,00	1610,00	--	64400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа из стали марки 20, 219х7 мм								
8.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	445,18	65,83	1781	263	1,64	7
					346,73	2,59	1387	10	0,01	0
9.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	4,00	1320,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	5,73	65977,88	39709,13	378053	227533	50,02	287
					10350,00	9181,32	59306	52609	49,50	284
11.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	152,00	2588,43	1546,45	393441	235061	2,24	341
					450,23	584,77	68434	88886	3,74	568
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3023,00	22,68	0,06	68551	174	0,03	103
					6,68	0,02	20198	70	0,00	0
13.	Е0162-31-2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 /емкость,резервуары,водосточные трубы/ с лестниц	м2	3023,00	116,53	0,05	352260	139	0,57	1710
					94,47	0,01	285590	35	0,00	0
ИТОГО:							6089048	882270		5035
							914850	299924		1626

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1442777
Всего накладных расходов:	1442777
Итого с накладными	7531825

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	451910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7983735
Итого с временными, 1,5 %	8103491
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8271233
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8303647
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8384682
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	17507216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						350144		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17857360		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2142883		
		Итого с НДС						20000243		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * СИГМА

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №15 от 11.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневматическим испытанием	км	0,91	227019,61	109291,73	206588	99455	526,70	479
					99360,00	41286,15	90418	37570	201,64	183
2.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	910,00	1710,00	--	1556100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	7,67	147019,72	62183,47	1127715	476978	404,80	3105
					74261,25	23489,33	569621	180175	114,72	880
4.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	367,50	714,00	--	262395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	7303,00	515,00	--	3761045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,20	138059,73	57337,60	27198	11296	386,40	76
					70638,75	21659,96	13916	4267	105,79	21
7.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	197,00	279,00	--	54963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	5,52	138118,84	56798,21	762416	313526	359,61	1985
					72191,25	21455,55	398496	118435	104,79	578
9.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	20,00	227,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	415,00	321,00	--	133215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	50,00	1610,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	9,00	181,00	--	1629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	85,00	11,42	170	23	0,37	1
					72,45	--	145	--	--	--
14.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	60,00	135,83	18,94	8150	1136	0,53	32
					111,26	--	6676	--	--	--
16.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	60,00	458,00	--	27480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	20,00	178,55	24,65	3571	493	0,69	14
					144,90	--	2898	--	--	--
18.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	20,00	572,00	--	11440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	263,54	38,54	527	77	1,03	2
					207,00	2,59	414	5	0,01	0
20.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали	шт	2,00	881,00	--	1762	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм			--	--	--	--	--	--
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6045,00	22,68 6,68	0,06 0,02	137079 40390	348 139	0,03 0,00	205 1
22.	Е0162-31-2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 /емкость,резервуары,водосточные трубы/ с лестниц	м2	6045,00	116,53 94,47	0,05 0,01	704404 571086	278 70	0,57 0,00	3420 1
23.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	8,78	65977,88 10350,00	39709,13 9181,32	579286 90873	348646 80612	50,02 49,50	439 435
24.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	210,00	2588,43 450,23	1546,45 584,77	543569 94547	324755 122803	2,24 3,74	471 785
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,14	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	19337 10107	7952 3004	359,61 104,79	50 15
26.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	5,00	321,00 --	-- --	1605 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	10,00	401,00 --	-- --	4010 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	5,00	711,00 --	-- --	3555 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,00	347275,62 158355,00	163666,62 61825,73	313 143	147 56	838,35 301,97	1 0
30.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	0,90	3360,00 --	-- --	3024 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на	км	0,001	230879,13 18474,75	150747,38 56945,70	1108 17	136 51	103,96 278,13	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 350 мм								
32.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,00	227019,61	109291,73	817	393	526,70	2
					99360,00	41286,15	358	149	201,64	1
33.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	3,60	1710,00	--	6156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	м	3,60	727,58	481,60	2619	1734	0,86	3
					155,25	117,15	559	422	0,39	1
35.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	740652,94	111175,69	2666	400	73,60	0
					13480,88	41997,71	49	151	205,11	1
36.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	181809,42	69720,04	2454	941	508,30	7
					94961,25	26338,16	1282	356	128,63	2
37.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	13,50	1200,00	--	16200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	м	13,50	727,58	481,60	9822	6502	0,86	12
					155,25	117,15	2096	1582	0,39	5
39.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	520681,52	68912,27	7290	965	63,25	1
					11617,88	26032,84	163	364	127,14	2
40.	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 127 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	144882,87	47646,87	522	172	472,65	2
					86422,50	17998,65	311	65	87,91	0
41.	С130806-246	Трубы стальные бесшовные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 127х4 мм	м	3,60	858,00	--	3089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм	м	3,60	727,58	481,60	2619	1734	0,86	3
					155,25	117,15	559	422	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0122-27-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 127 мм	км	0,00	455086,66	38763,91	1638	140	232,30	1
					40882,50	14642,66	147	53	71,52	0
44.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	26,00	4900,76	643,77	127420	16738	9,19	239
					1518,86	10,68	39490	278	0,02	1
	ИТОГО:						10212666	1614966		10550
							1934761	551029		2913

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2973100
Всего накладных расходов:	2973100
Итого с накладными	13185766

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	791146
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13976912
Итого с временными, 1,5 %	14186566
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	14480228
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14536974
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14678840
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	30649418
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	612988
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31262406
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3751489
Итого с НДС	35013895

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы СИГМА

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №15 от 11.03.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

Наименование объекта: **Газификация микрорайона "Калкаман-2"**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,37	138059,73	57337,60	51082	21215	386,40	143
					70638,75	21659,96	26136	8014	105,79	39
2.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	370,00	279,00	--	103230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием	км	2,60	147019,72	62183,47	382545	161801	404,80	1053
					74261,25	23489,33	193228	61119	114,72	299
4.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	1812,00	515,00	--	933180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	790,00	714,00	--	564060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,45	181809,42	69720,04	81814	31374	508,30	229
					94961,25	26338,16	42733	11852	128,63	58
7.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	450,00	1200,00	--	540000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с пневматическим испытанием	км	0,22	227019,61 -------- 99360,00	109291,73 -------- 41286,15	50398 -------- 22058	24263 -------- 9166	526,70 -------- 201,64	117 -------- 45
9.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	222,00	1710,00 -------- --	-- -------- --	379620 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,60	138118,84 -------- 72191,25	56798,21 -------- 21455,55	220990 -------- 115506	90877 -------- 34329	359,61 -------- 104,79	575 -------- 168
11.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	25,00	227,00 -------- --	-- -------- --	5675 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	50,00	321,00 -------- --	-- -------- --	16050 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	95,00	401,00 -------- --	-- -------- --	38095 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	15,00	711,00 -------- --	-- -------- --	10665 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	16,00	1610,00 -------- --	-- -------- --	25760 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	Е0122-27- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	226314,75 -------- 35190,00	32841,87 -------- 12407,06	2716 -------- 422	394 -------- 149	198,95 -------- 60,59	2 -------- 1
17.	Е0122-27- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.80 мм	км	0,69	377015,18 -------- 39330,00	37417,55 -------- 14135,51	260140 -------- 27138	25818 -------- 9754	225,40 -------- 69,03	156 -------- 48
18.	Е0122-27- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на	км	0,11	520681,52 -------- 11617,88	68912,27 -------- 26032,84	57796 -------- 1290	7649 -------- 2890	63,25 -------- 127,14	7 -------- 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 150 мм								
19.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,12	740652,94	111175,69	89619	13452	73,60	9
					13480,88	41997,71	1631	5082	205,11	25
20.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	3,64	65977,88	39709,13	240423	144700	50,02	182
					10350,00	9181,32	37715	33457	49,50	180
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1670,00	22,68	0,06	37870	96	0,03	57
					6,68	0,02	11158	38	0,00	0
22.	Е0162-31-2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 /емкость,резервуары,водосточные трубы/ с лестниц	м2	1670,00	116,53	0,05	194600	77	0,57	945
					94,47	0,01	157769	19	0,00	0
23.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора,	м3	506,00	90,10	83,87	45591	42437	0,04	22
					6,23	31,02	3154	15695	0,12	63
24.	Е0101-164-3	Зачистка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	60,30	537,16	--	32391	--	3,42	206
					537,16	--	32391	--	--	--
25.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках,на вывоз грунта	т	108,54	34,50	34,50	3745	3745	--	--
					--	24,15	--	2621	0,51	55
26.	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1019,34	202,86	202,86	206783	206783	--	--
					--	40,57	--	41357	0,85	868
27.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1854,00	34,50	34,50	63963	63963	--	--
					--	24,15	--	44774	0,51	938
28.	Е010333-А	Завоз грунта	т	1854,00	202,86	202,86	376102	376102	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			---	40,57	---	75220	0,85	1580
29.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1030,00	8,71	8,71	8970	8970	--	--
					---	2,83	---	2912	0,01	11
30.	С01031-А2 9-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	355,50	20,00	--	7110	--	--	--
					---	--	---	--	--	--
31.	С010333-А 50-2	Завоз песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	т	355,50	309,99	--	110201	--	1,45	517
					69,22	--	24608	--	--	--
32.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	237,00	1441,13	175,40	341548	41569	1,17	278
					176,73	65,72	41885	15576	0,32	76
33.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,28	138059,73	57337,60	38243	15883	386,40	107
					70638,75	21659,96	19567	6000	105,79	29
34.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	277,00	279,00	--	77283	--	--	--
					---	--	---	--	--	--
35.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,71	147019,72	62183,47	104237	44088	404,80	287
					74261,25	23489,33	52651	16654	114,72	81
36.	С130806-7 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	259,00	515,00	--	133385	--	--	--
					---	--	---	--	--	--
37.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	450,00	714,00	--	321300	--	--	--
					---	--	---	--	--	--
	ИТОГО:						6157180	1325259		4892
							811040	396678		4578
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1433161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1433161		
		Итого с накладными						7590341		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						455421		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8045762		
		Итого с временными, 1,5 %						8166448		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						8335493		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8368159		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8449823		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						17643230		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						352865		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17996095		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2159531		
		Итого с НДС						20155626		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан СИГМА