Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ 20а
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «18» 10 2013 г. _____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «9» 02 2009г. № 3-80
_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя - **Булдыбаев К.Н.** Заместитель акима города
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции - **Даулетханов С.С.** Заместитель начальника
(фамилия,имя,отчество)

Департамента государственного архитектурно строительного контроля и лицензирования по Алматинской области. *(должность)*

членов комиссии - представителей:

Заказчика - **Калиев М.М.** Начальник
(фамилия, имя, отчество)

Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкурган»
(должность)

Эксплуатационной организации- **Ахимбеков М.А**. Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Генерального проектировщика- **Красков О.Н**. Директор ТОО «Лано»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Асемкулов Е.А. Начальник
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора гТалдыкорган

Органов государственной противопожарной службы
Киялбеков Е.Т. Начальник
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Управления по чрезвычайным ситуациям г.Талдыкорган

Государственного органа социальной защиты населения
Мухаметжан Ш.Б. Начальник
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Государственного Учреждения «Отдел занятости и социальных программ г.Талдыкорган»

генерального подрядчика
Р.Б.Рыскулов Директор
ТОО «NewConstruction»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Баулыков К.Б- Начальник государственного учреждения «Отдела архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рахымбаев Б.Б.- Главный экологический специалист экологии по городу Талдыкорган Алматинской области по г.Талдыкорган

(фамилия, имя, отчество, должность)

Татарчук Б.Б.-Начальник государственного учреждения «Отдел строительства г.Талдыкорган»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жанибеков С.С.-Начальник центра технического обслуживания местных сетей Алматинской областной дирекции телекоммуникации АО «Казактелеком»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ким В.Ф.-Начальник ГГКП «Жетысу водоканал»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Онгарбаев Б.С.-Начальник ТК РЭС города Талдыкорган

(фамилия, имя, отчество, должность)

Чегимбаев А.Д.-Технадзор

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ТОО «NewConstruction»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул 60лет Каз.ССР**

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: **гТалдыкорган**

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «____»_____ 200 ___г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «____»_____ 200 ____г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «NewConstruction»

(наименование организации)

Выполнившим: Прокладку теплотрассы по ул. Акылбекова, Желтоксан,Оркениет, 60-лет Каз ССР 45*2,5-144,54м ,57*3мм-405,32м,76/3мм-591,44м,89*3мм-755,04м,133*4,5мм-169,8м 45*2,5допол-40м

и субподрядными организациями Оборудование котельной

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком_ТОО «ЛАНО»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) 58-11-ТС

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена _____

_____

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

от «____»_____ 200 ____г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 26.03.2013г; окончание работ 20.10.2013г

(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартиг	Площадь квартир, м2		Число квар	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ____выполнены_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении……. к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***59 174,110*** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ ***44527,71*** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***6661,23*** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект приемку **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул 60лет Каз.ССР**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии **Бу[illegible]дыбаев К.Н.** _____ *(подпись)*

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Даулетханов Е.С.** _____ *(подпись)*

Члены Государственной
приемочной комиссии

Калиев М.М. _____
(подпись)

Ахимбеков М.А _____
(подпись)

Красков О.Н. _____
(подпись)

Асемкулов Е.А. _____
(подпись)

Киялоеков Е.Т _____
(подпись)

Муханетжан Ш.Б. _____
(подпись)

Р.Б.Рыскулов _____
(подпись)

Баулыков К.Б- _____
(подпись)

Рахымбаев Б.Б. _____
(подпись)

Татарчук Б.Б. _____
(подпись)

Жанибеков С.С. _____
(подпись)

Ким В.Ф. _____
(подпись)

Онгарбаев Б.С. _____
(подпись)

Чегимбаев А.Д. _____
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор: ДОП.СОГЛАШЕНИЕ ОТ 26.03.2013 к №54-к от 10.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

Наименование обьекта: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **АПРЕЛЬ** 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,55	166747,09	50596,84	91688	27821	456,50	251
					80437,50	18667,28	44229	10264	96,98	53
2.	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,59	168251,86	50795,48	99511	30042	462,00	273
					81427,50	18677,18	48159	11046	97,02	57
3.	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 89х3 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,76	174107,49	52055,24	131458	39304	473,00	357
					83655,00	18692,02	63163	14113	97,10	73
4.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	м	144,54	190,00	--	27463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	405,32	279,00	--	113084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	591,44	377,00 ---	-- --	222973 ---	-- --	-- ---	-- --
7.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	755,04	443,00 ---	-- --	334483 ---	-- --	-- ---	-- --
8.	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4,5 мм	м	169,80	889,00 ---	-- --	150952 ---	-- --	-- ---	-- --
9.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	4,00	208,00 ---	-- --	832 ---	-- --	-- ---	-- --
10.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	16,00	227,00 ---	-- --	3632 ---	-- --	-- ---	-- --
11.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	40,00	277,00 ---	-- --	11080 ---	-- --	-- ---	-- --
12.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	36,00	321,00 ---	-- --	11556 ---	-- --	-- ---	-- --
13.	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	2,00	569,00 ---	-- --	1138 ---	-- --	-- ---	-- --
14.	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	6040,00 ---	-- --	24160 ---	-- --	-- ---	-- --
15.	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	36,00	6380,00 ---	-- --	229680 ---	-- --	-- ---	-- --
16.	С130901-103	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2,00	8650,00 ---	-- --	17300 ---	-- --	-- ---	-- --
17.	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10700,00 ---	-- --	42800 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С	Кран шаровой сварной Д 600мм	шт	2,00	142379,66	--	284759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	4440,00	--	53280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	48,00	4760,00	--	228480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	8,00	6460,00	--	51680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	24,00	202,00	--	4848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	96,00	225,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	72,00	272,00	--	19584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	16,00	306,00	--	4896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130809-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4,00	432,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12,00	512,00	--	6144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 45 мм	шт	2,00	687,97	62,02	1376	124	3,08	6
					574,20	9,90	1148	20	0,04	0
29.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 57 мм	шт	6,00	687,97	62,02	4128	372	3,08	18
					574,20	9,90	3445	59	0,04	0
30.	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм	шт	6,00	728,83	73,40	4373	440	3,30	20
					589,05	12,38	3534	74	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм	шт	7,00	816,96	93,58	5719	655	3,42	24
					643,50	12,38	4504	87	0,07	0
32.	С131206-37	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 45х2,5 мм, длина 6,3 м	шт	9,46	4690,00	--	44354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131206-37	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57х3,5 мм, длина 6,3 м	шт	29,80	4690,00	--	139777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С131206-38	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76х3,5 мм, длина 6,3 мм	шт	28,56	6250,00	--	178472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С131206-39	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89х3,5 мм, длина 6,3 мм	шт	40,16	7350,00	--	295143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С131206-41	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133х4 мм, длина 10,5 мм	шт	3,28	17700,00	--	58056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								2922186
		Раздел: Устройство скользящих опор ОП5-104(28шт-2012год)								
37.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,90	37,04	35,31	107	102	0,01	0
					1,73	13,56	5	39	0,05	0
38.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,67	59,29	55,01	573	532	0,03	0
					4,28	21,30	41	206	0,09	1
39.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,95	288,99	--	273	--	2,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			288,99	--	273	--	--	--
40.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2,90	5,78	5,78	17	17	--	--
					--	2,31	--	7	0,01	0
41.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,22	147,51	--	32	--	1,07	0
					147,51	--	32	--	--	--
42.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,90	20,03	1,30	58	4	0,12	0
					18,73	--	54	--	--	--
43.	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	17,16	78,13	--	1341	--	0,35	6
					16,85	--	289	--	--	--
44.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,40	4,15	3,57	43	37	0,00	0
					0,53	1,23	5	13	0,00	0
45.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	10,40	9126,12	105,57	94912	1098	5,39	56
					848,92	39,87	8829	415	0,19	2
46.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,77	57458,42	589,67	44459	456	317,90	246
					52222,50	222,75	40408	172	1,09	1
47.	C11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,71	70000,00	--	50014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	C11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,06	75900,00	--	4499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,32	18830,39	2410,41	5934	760	80,96	26
					13810,50	111,38	4352	35	0,54	0
50.	C11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки	т	0,32	59500,00	--	18750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство скользящих опор ОП5-104(28шт-2012год)								221013
		Раздел: Устройство стоек СТ-2 для скользящих опор -10шт								
51.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,74	37,04	35,31	28	26	0,01	0
					1,73	13,56	1	10	0,05	0
52.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,60	59,29	55,01	154	143	0,03	0
					4,28	21,30	11	55	0,09	0
53.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,25	288,99	--	73	--	2,03	1
					288,99	--	73	--	--	--
54.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	0,74	5,78	5,78	4	4	--	--
					--	2,31	--	2	0,01	0
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,06	147,51	--	8	--	1,07	0
					147,51	--	8	--	--	--
56.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,74	20,03	1,30	15	1	0,12	0
					18,73	--	14	--	--	--
57.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4,62	78,13	--	361	--	0,35	2
					16,85	--	78	--	--	--
58.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2,80	4,15	3,57	12	10	0,00	0
					0,53	1,23	1	3	0,00	0
59.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	7191,15	72,61	1798	18	1,49	0
					215,32	27,42	54	7	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,50	9126,12	105,57	22815	264	5,39	13
					848,92	39,87	2122	100	0,19	0
61.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,29	40496,54	525,29	11554	150	227,70	65
					37372,50	198,00	10662	56	0,97	0
62.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,24	70000,00	--	16541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,05	50100,00	--	2455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,08	18830,39	2410,41	1456	186	80,96	6
					13810,50	111,38	1068	9	0,54	0
65.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,00	59200,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00	--	4522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стоек СТ-2 для скользящих опор -10шт								61872
		Раздел: Устройство стоек СТ-3 для неподвижных опор-11шт								
67.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3,99	37,04	35,31	148	141	0,01	0
					1,73	13,56	7	54	0,05	0
68.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	11,25	59,29	55,01	667	619	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,28	21,30	48	240	0,09	1
69.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,15	288,99	--	332	--	2,03	2
					288,99	--	332	--	--	--
70.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,99	5,78	5,78	23	23	--	--
					--	2,31	--	9	0,01	0
71.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,30	147,51	--	44	--	1,07	0
					147,51	--	44	--	--	--
72.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,99	20,03	1,30	80	5	0,12	0
					18,73	--	75	--	--	--
73.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	19,96	78,13	--	1560	--	0,35	7
					16,85	--	336	--	--	--
74.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,10	4,15	3,57	50	43	0,00	0
					0,53	1,23	6	15	0,00	0
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,58	7191,15	72,61	11391	115	1,49	2
					215,32	27,42	341	43	0,13	0
76.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	11,00	9126,12	105,57	100387	1161	5,39	59
					848,92	39,87	9338	439	0,19	2
77.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,37	40496,54	525,29	14825	192	227,70	83
					37372,50	198,00	13681	72	0,97	0
78.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,37	70000,00	--	25626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,17	18830,39	2410,41	3182	407	80,96	14
					13810,50	111,38	2333	19	0,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,16	70000,00	--	11211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,01	50100,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стоек СТ-3 для неподвижных опор-11шт								169966
		Раздел: Устройство скользящих опор ОП5-61ШТ(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)								
82.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1,70	37,04	35,31	63	60	0,01	0
					1,73	13,56	3	23	0,05	0
83.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5,67	59,29	55,01	336	312	0,03	0
					4,28	21,30	24	121	0,09	0
84.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,56	288,99	--	160	--	2,03	1
					288,99	--	160	--	--	--
85.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,70	5,78	5,78	10	10	--	--
					--	2,31	--	4	0,01	0
86.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,13	147,51	--	19	--	1,07	0
					147,51	--	19	--	--	--
87.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,70	20,03	1,30	34	2	0,12	0
					18,73	--	32	--	--	--
88.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10,06	78,13	--	786	--	0,35	4
					16,85	--	170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,10	4,15	3,57	25	22	0,00	0
					0,53	1,23	3	8	0,00	0
90.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	6,10	9126,12	105,57	55669	644	5,39	33
					848,92	39,87	5178	243	0,19	1
91.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,45	57458,42	589,67	26077	268	317,90	144
					52222,50	222,75	23701	101	1,09	0
92.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,42	70000,00	--	29335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,03	75900,00	--	2639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,18	18830,39	2410,41	3480	446	80,96	15
					13810,50	111,38	2553	21	0,54	0
95.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,18	59500,00	--	10997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство скользящих опор ОП5-61ШТ(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)								129632
		Раздел: Устройство стоек СТ-2 для скользящих опор -3 шт								
96.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,22	37,04	35,31	8	8	0,01	0
					1,73	13,56	--	3	0,05	0
97.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,78	59,29	55,01	46	43	0,03	0
					4,28	21,30	3	17	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,08	288,99	--	22	--	2,03	0
					288,99	--	22	--	--	--
99.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	0,22	5,78	5,78	1	1	--	--
					--	2,31	--	1	0,01	0
100.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,02	147,51	--	2	--	1,07	0
					147,51	--	2	--	--	--
101.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,22	20,03	1,30	4	--	0,12	0
					18,73	--	4	--	--	--
102.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,39	78,13	--	108	--	0,35	0
					16,85	--	23	--	--	--
103.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,84	4,15	3,57	3	3	0,00	0
					0,53	1,23	--	1	0,00	0
104.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,08	7191,15	72,61	539	5	1,49	0
					215,32	27,42	16	2	0,13	0
105.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,75	9126,12	105,57	6845	79	5,39	4
					848,92	39,87	637	30	0,19	0
106.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	40496,54	525,29	4560	59	227,70	26
					37372,50	198,00	4208	22	0,97	0
107.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N10/всего длина699м-3,6м/	т	0,10	70000,00	--	6852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,01	50100,00	--	736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,02	18830,39	2410,41	295	38	80,96	1
					13810,50	111,38	216	2	0,54	0
110.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/70х6мм всего142,7м/	т	0,01	59200,00	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп/32х4 мм всего 25,18м/	т	0,00	59500,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стоек СТ-2 для скользящих опор -3 шт								20950
		Раздел: ЛОТКИ ПОД ДОРОГОЙ(18шт ПОЗМ)								
112.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами	м3	1,35	288,99	--	390	--	2,03	3
					288,99	--	390	--	--	--
113.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	19,26	2104,97	588,41	40542	11333	2,82	54
					507,38	204,02	9772	3929	0,79	15
114.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	11,16	17700,00	--	197532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОТКИ ПОД ДОРОГОЙ(18шт ПОЗМ)								238463
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								
115.	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	6380,00	--	25520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								25520

1730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3811769	118606		1829
		Накладные расходы :					310239	42211		212
		На общестроительные работы						414672		
		На металломонтажные работы						9546		
		Всего накладных расходов:						424218		
		Итого с накладными						4235987		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						254159		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4490146		
		Итого с временными, 1,2 %						4544028		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						4650358		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4668534		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4713975		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						9841562		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						196831		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10038393		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1204607		
		Итого с НДС						***11 243 000ТЕНГЕ***		

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор: ДОП.СОГЛАШЕНИЕ ОТ 26.03.2013 к №54-к от 10.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

Наименование обьекта: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **МАЙ 2013 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	Е0124-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,17	237634,22	81138,72	40350	13777	605,00	103
					108157,50	26173,13	18365	4444	131,60	22
2.	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,84	265693,79	87724,04	223448	73776	688,60	579
					124492,50	26197,87	104698	22032	131,75	111
3.	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	шт	1,00	2119,29	1156,29	2119	1156	4,94	5
					841,50	280,42	842	280	1,16	1
4.	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм	шт	4,00	3076,68	1401,77	12307	5607	7,64	31
					1507,28	290,32	6029	1161	1,20	5
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								278225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство тепловвых камер УТ2-УТ23-новое строительство(13шт)								
5.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	88,21	37,04	35,31	3267	3115	0,01	1
					1,73	13,56	152	1196	0,05	5
6.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	293,84	59,29	55,01	17421	16164	0,03	9
					4,28	21,30	1257	6259	0,09	25
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,76	288,99	--	8310	--	2,03	58
					288,99	--	8310	--	--	--
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	88,21	5,78	5,78	510	510	--	--
					--	2,31	--	204	0,01	1
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,64	147,51	--	979	--	1,07	7
					147,51	--	979	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	88,21	20,03	1,30	1767	115	0,12	10
					18,73	--	1652	--	--	--
11.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	521,32	78,13	--	40732	--	0,35	184
					16,85	--	8785	--	--	--
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	315,95	4,15	3,57	1310	1127	0,00	1
					0,53	1,23	167	389	0,00	1
13.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,19	2331,80	--	23766	--	3,56	36
					584,10	--	5953	--	--	--
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания Бетон В7,5	м3	20,38	7313,55	72,61	149079	1480	1,49	30
					215,32	27,42	4389	559	0,13	3
15.	Е0107-1-2	Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	171,00	449,54	300,29	76871	51350	0,91	155
					149,25	103,93	25521	17772	0,40	68
16.	Е0107-1-1	Укладка блоков фундаментов при	шт	41,00	332,30	216,97	13624	8896	0,72	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т			---	---	---	---	---	---
					115,33	74,26	4729	3045	0,27	11
17.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	110,30	16600,00	--	1831046	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	451,36	249,56	4,20	112640	1897	0,23	105
					---	---	---	---	---	---
					41,09	1,58	18544	715	0,01	3
19.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	11,70	10488,82	347,61	122719	4067	9,07	106
					---	---	---	---	---	---
					1504,80	131,33	17606	1537	0,64	8
20.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2292	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	69000,00	--	15177	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,68	62600,00	--	42781	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,63	65000,00	--	41168	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	13,00	1489,42	425,94	19362	5537	2,27	29
					---	---	---	---	---	---
					378,68	126,52	4923	1645	0,51	7
25.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные плоские	м3	9,10	16700,00	--	151970	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0122-41-1	Устройство входов в камеру из ж/б колец	м3	1,82	7831,20	1822,06	14253	3316	9,75	18
					1579,05	592,27	2874	1078	2,27	4
27.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	18,20	2630,00	--	47866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	26,00	1680,00	--	43680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	26,00	13400,00	--	348400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-96	Стоимость стремянок	т	1,20	177400,00	--	212170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0109-53-2	Монтаж решеток,	т	0,11	10702,52	1279,24	1224	146	51,26	6
					8093,25	118,80	926	14	0,58	0
32.	С12021-41	Стоимость решетки	т	0,11	147100,00	--	16828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0115-72-1	Оштукатуривание стен камеры цементно-церезитовое	м2	374,40	330,56	3,94	123762	1474	0,80	301
					137,37	0,97	51431	362	0,05	18
		Итого по разделу: Устройство тепловвых камер УТ2-УТ23-новое строительство(13шт)								3484978
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								
34.	С130901-1 11	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	2,00	6380,00	--	12760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-5 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	26,00	272,00	--	7072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-1 12	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 40 мм	шт	3,00	6460,00	--	19380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								39212
ИТОГО:							3804160	193511		1805
							288132	62692		293

Накладные расходы :

На общестроительные работы	430981
На металломонтажные работы	846
Всего накладных расходов:	431827
Итого с накладными	4235987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	254159
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4490146
Итого с временными, 1,2 %	4544028
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4650358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4668534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4713975
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9841562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196831
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10038393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1204607
Итого с НДС	***11 243 000ТЕНГЕ***

Принял: Сдал:

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор: ДОП.СОГЛАШЕНИЕ ОТ 26.03.2013 к №54-к от 10.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

Наименование обьекта: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
1.	Е0113-29-5	Антикоррозийное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	1194,40	250,79	0,15	299546	184	0,02	19
					3,12	0,06	3731	66	0,00	0
2.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	2031,00	157,97	11,10	320847	22542	0,22	442
					34,41	4,21	69883	8557	0,02	40
3.	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	841,00	218,98	14,92	184159	12544	0,31	259
					49,50	5,44	41630	4579	0,03	23
4.	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	1445,00	125,00	--	180625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 45,50,70,80,125,150 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	2174,00	251,71	60,84	547209	132268	0,78	1688
					139,84	22,77	304019	49502	0,11	242
6.	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной	м	841,00	216,09	54,23	181727	45607	0,64	542
					116,08	20,29	97626	17068	0,10	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		структурой толщиной 60 мм								
7.	С11031-16 6	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	м3	77,80	4330,00 ---	-- --	336874 ---	-- --	-- ---	-- ---
8.	Е0113-42- 3	Оклейка стеклопластиком труб	м2	50,00	666,61 460,35	1,86 0,69	33330 23018	93 35	2,38 0,00	119 0
9.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,05	185900,00 ---	-- --	9295 ---	-- --	-- ---	-- ---
10.	Е0126-22- 1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1401,00	209,57 166,81	28,81 10,89	293613 233708	40361 15257	1,00 0,05	1395 74
11.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	5,46	109500,00 ---	-- --	598297 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу:								2985523
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М) ==========								
12.	С130901-1 12	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	23,00	6460,00 ---	-- --	148580 ---	-- --	-- ---	-- ---
13.	С130809-5 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	52,00	306,00 ---	-- --	15912 ---	-- --	-- ---	-- ---
14.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0/всего26м2/	т	0,22	50100,00 ---	-- --	11222 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								175714
		Раздел: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ПО ТРАССЕ ==========								
15.	С130901-1 02	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	6040,00 ---	-- --	24160 ---	-- --	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130901-1 03	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Ду 65 мм	шт	8,00	8650,00	--	69200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-1 04	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	10,00	10700,00	--	107000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ПО ТРАССЕ								200360

ИТОГО:	3369996	253600	4464
	773615	95064	463

Накладные расходы :

На общестроительные работы	865991
Всего накладных расходов:	865991
Итого с накладными	4235987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	254159
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4490146
Итого с временными, 1,2 %	4544028
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4650358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4668534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4713975
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9841562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196831
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10038393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1204607
Итого с НДС	***11 243 000ТЕНГЕ***

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор: ДОП.СОГЛАШЕНИЕ ОТ 26.03.2013 к №54-к от 10.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

Наименование обьекта: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Компенсаторы волнитые,врезка трбопроводов,проверка качества стыков								
1.	Ц0112-647 -1	Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	2,00	1245,30	174,90	2491	350	5,50	11
					1005,40	19,80	2011	40	0,11	0
2.	С131206-5 0прим	Компенсаторы /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр до d-150 мм	шт	2,00	13800,00	--	27600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	2,00	5274,15	70,29	10548	141	6,20	12
					1108,80	27,23	2218	54	0,13	0
4.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	2,00	9050,71	122,82	18101	246	7,33	15
					1309,28	47,03	2619	94	0,22	0
5.	Ц393-5	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 38-48 мм, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	2,00	53,46	21,23	107	42	0,22	0
					32,23	2,47	64	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц393-8	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 50-63 мм, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	4,00	69,63	27,50	279	110	0,22	1
					42,13	2,48	169	10	0,01	0
7.	Ц392-1	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	6,00	13,26	--	80	--	0,11	1
					9,90	--	59	--	--	--
8.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	6,00	118,67	16,17	712	97	0,44	3
					89,10	2,47	535	15	0,01	0
9.	Ц393-11	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 70-89 мм, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	8,00	88,22	36,19	706	290	0,33	3
					52,03	2,48	416	20	0,01	0
10.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	8,00	18,03	--	144	--	0,11	1
					12,43	--	99	--	--	--
11.	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	8,00	138,35	18,70	1107	150	0,55	4
					103,95	2,47	832	20	0,01	0
12.	Ц393-18	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 121-133 мм, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	4,00	127,93	51,15	512	205	0,44	2
					76,78	4,95	307	20	0,03	0
13.	Ц393-22	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 159-194 мм, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	4,00	185,90	74,80	744	299	0,66	3
					111,10	7,42	444	30	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Ц392-3	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 159 мм	стык	8,00	22,69	--	182	--	0,11	1
					14,85	--	119	--	--	--
15.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	8,00	236,34	31,24	1891	250	0,88	7
					176,00	2,48	1408	20	0,01	0
		Итого по разделу: Компенсаторы волнитые,врезка трбопроводов,проверка качества стыков								65202
		Раздел: Прочие работы								
16.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	110,15	321,95	59,60	35462	6564	1,71	188
					262,35	4,48	28898	493	0,01	2
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	220,30	20,03	1,30	4413	286	0,12	26
					18,73	--	4127	--	--	--
18.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	36,00	2331,80	--	83945	--	3,56	128
					584,10	--	21028	--	--	--
19.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	300,00	401,10	14,84	120329	4451	0,04	11
					6,53	5,57	1960	1670	0,02	6
20.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	300,00	522,09	14,84	156627	4451	0,04	11
					6,53	5,57	1960	1670	0,02	6
21.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	27,00	0,25	0,25	7	7	--	--
					--	0,10	--	3	0,00	0
22.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,40	20,03	1,30	108	7	0,12	1
					18,73	--	101	--	--	--
23.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,84	10614,16	6122,04	8958	5167	26,18	22
					4492,13	2311,65	3791	1951	11,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0122-36-1к=0,6	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	134,94	11,69	270	23	0,71	1
					123,25	4,46	247	9	0,02	0
25.	Е0124-13-2к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	753,92	422,76	1508	846	1,82	4
					331,15	101,87	662	204	0,42	1
26.	Е0122-36-2к=0,6	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	244,52	18,80	489	38	1,34	3
					225,72	7,42	451	15	0,03	0
27.	Е0124-13-6к=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2600,02	1293,22	5200	2586	6,86	14
					1306,80	284,82	2614	570	1,19	2
28.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,04	27,10	--	1166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	43,04	119,02	119,02	5122	5122	--	--
					--	23,80	--	1024	0,50	22

Итого по разделу: Прочие работы 423605

Раздел: Устройство стоек СТ-2 для скользящих опор -184 шт
==========

30.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	13,69	37,04	35,31	507	483	0,01	0
					1,73	13,56	24	186	0,05	1
31.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	47,91	59,29	55,01	2841	2636	0,03	1
					4,28	21,30	205	1021	0,09	4
32.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,64	288,99	--	1340	--	2,03	9
					288,99	--	1340	--	--	--
33.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,69	5,78	5,78	79	79	--	--
					--	2,31	--	32	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,03	147,51	--	152	--	1,07	1
					147,51	--	152	--	--	--
35.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,69	20,03	1,30	274	18	0,12	2
					18,73	--	256	--	--	--
36.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	85,01	78,13	--	6642	--	0,35	30
					16,85	--	1433	--	--	--
37.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	51,52	4,15	3,57	214	184	0,00	0
					0,53	1,23	27	63	0,00	0
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,60	7191,15	72,61	33079	334	1,49	7
					215,32	27,42	990	126	0,13	1
39.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	46,00	9126,12	105,57	419802	4856	5,39	248
					848,92	39,87	39051	1834	0,19	9
40.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	6,91	40496,54	525,29	279650	3627	227,70	1572
					37372,50	198,00	258077	1367	0,97	7
41.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N10/всего длина699м-3,6м/	т	6,00	70000,00	--	420274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,90	50100,00	--	45170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,96	18830,39	2410,41	18072	2313	80,96	78
					13810,50	111,38	13255	107	0,54	1
44.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/70х6мм всего142,7м/	т	0,91	59200,00	--	53974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп/32х4 мм всего 25,18м/	т	0,05	59500,00	--	2857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стоек СТ-2 для скользящих опор -184 шт								1284927
		Раздел: Устройство стоек СТ-3 для неподвижных опор-21шт								
46.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,62	37,04	35,31	282	269	0,01	0
					1,73	13,56	13	103	0,05	0
47.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	21,48	59,29	55,01	1274	1182	0,03	1
					4,28	21,30	92	458	0,09	2
48.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,19	288,99	--	633	--	2,03	4
					288,99	--	633	--	--	--
49.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,62	5,78	5,78	44	44	--	--
					--	2,31	--	18	0,01	0
50.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,57	147,51	--	85	--	1,07	1
					147,51	--	85	--	--	--
51.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,62	20,03	1,30	153	10	0,12	1
					18,73	--	143	--	--	--
52.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	38,12	78,13	--	2978	--	0,35	13
					16,85	--	642	--	--	--
53.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	23,10	4,15	3,57	96	82	0,00	0
					0,53	1,23	12	28	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,28	7191,15	72,61	23596	238	1,49	5
					215,32	27,42	707	90	0,13	0
55.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	21,00	9126,12	105,57	191649	2217	5,39	113
					848,92	39,87	17827	837	0,19	4
56.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,68	40496,54	525,29	108655	1409	227,70	611
					37372,50	198,00	100273	531	0,97	3
57.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14/всего257м/	т	2,67	70000,00	--	187096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,14	18830,39	2410,41	21434	2744	80,96	92
					13810,50	111,38	15720	127	0,54	1
59.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0/всего58м/	т	1,14	50100,00	--	57026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стоек СТ-3 для неподвижных опор-21шт								595000

Раздел: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ КОЛОДЦЕВ 26 КОЛОДЦЕВ
==========

60.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,94	7191,15	72,61	6731	68	1,49	1
					215,32	27,42	202	26	0,13	0
61.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	49,75	9126,12	105,57	454025	5252	5,39	268
					848,92	39,87	42234	1984	0,19	10
62.	Е0124-1-1	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,18	166747,09	50596,84	29681	9006	456,50	81
					80437,50	18667,28	14318	3323	96,98	17
63.	Е0124-1-2	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,19	168251,86	50795,48	31631	9550	462,00	87
					81427,50	18677,18	15308	3511	97,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0124-1-3	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 89х3 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,10	174107,49	52055,24	16714	4997	473,00	45
					83655,00	18692,02	8031	1794	97,10	9
65.	С130806-6 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	м	26,00	190,00	--	4940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	152,00	279,00	--	42408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130806-6 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	188,00	377,00	--	70876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-7 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	96,00	443,00	--	42528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	16,00	208,00	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	72,00	227,00	--	16344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	72,00	277,00	--	19944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	40,00	321,00	--	12840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130810-8 1	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	2,00	569,00	--	1138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	20,00	711,00	--	14220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0113-29-5	Антикоррозийное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	130,79	250,79	0,15	32801	20	0,02	2
					3,12	0,06	409	7	0,00	0
76.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	261,58	157,97	11,10	41323	2903	0,22	57
					34,41	4,21	9000	1102	0,02	5
77.	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	130,79	125,00	--	16349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 45,50,70,80,125,150 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	261,58	251,71	60,84	65841	15915	0,78	203
					139,84	22,77	36580	5956	0,11	29
79.	С11031-166	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	м3	6,54	4330,00	--	28316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	130,79	209,57	28,81	27410	3768	1,00	130
					166,81	10,89	21818	1424	0,05	7
81.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,51	109500,00	--	55854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0/всего58м/	т	0,90	50100,00	--	45228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ КОЛОДЦЕВ 26 КОЛОДЦЕВ								1080470
		Раздел: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ПО ТРАССЕ								
83.	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10700,00	--	21400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ПО ТРАССЕ								21400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3472597	105933		4137
							675996	33992		177

Накладные расходы :

На монтажные работы	5977
На общестроительные работы	724745
На металломонтажные работы	26287
На сантехнические работы	6380
Всего накладных расходов:	763390
Итого с накладными	4235987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	254159
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4490146
Итого с временными, 1,2 %	4544028
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4650358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4668534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4713975
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9841562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196831
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10038393
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1204607
Итого с НДС	***11 243 000ТЕНГЕ***

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор: ДОП.СОГЛАШЕНИЕ ОТ 26.03.2013 к №54-к от 10.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

Наименование обьекта: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								
1.	Е0124-1-1	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,04	166747,09	50596,84	6597	2002	456,50	18
					80437,50	18667,28	3182	738	96,98	4
2.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	27,56	126,00	--	3473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	12,00	160,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	20,00	6380,00	--	127600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВОДОСПУСКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМУ(12М)								139589
		Раздел: Переход через ул.Желтоксан								
5.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	19,55	288,99	--	5650	--	2,03	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			--- 288,99	--- --	--- 5650	--- --	--- --	--- --
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	7191,15	72,61	5753	58	1,49	1
					215,32	27,42	172	22	0,13	0
7.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	17,00	9126,12	105,57	155144	1795	5,39	92
					848,92	39,87	14432	678	0,19	3
8.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	71435,79	334,66	10184	48	63,80	9
					10642,50	126,22	1517	18	0,62	0
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	3796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм высотой до 25 м	т	2,35	12480,44	2906,71	29354	6837	55,11	130
					8835,75	785,76	20782	1848	2,84	7
11.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/63Х5мм/	т	0,55	59200,00	--	32797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп/45х5 мм /	т	0,28	59500,00	--	16660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,34	50100,00	--	17134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	2,35	1432,66	343,33	3370	808	3,26	8
					747,45	--	1758	--	--	--
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,21	22,38	0,06	1527	4	0,03	2
					6,39	0,02	436	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	68,21	31,92	0,02	2177	2	0,02	2
					4,58	--	312	--	--	--
		Итого по разделу: Переход через ул.Желтоксан								283545
		Раздел: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ПО ТРАССЕ								
17.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	48,00	4760,00	--	228480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	6460,00	--	51680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	96,00	225,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130809-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	16,00	432,00	--	6912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	24,00	512,00	--	12288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ПО ТРАССЕ								320960
		Раздел: ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТРАССЫ(40М)								
22.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,04	166747,09	50596,84	6670	2024	456,50	18
					80437,50	18667,28	3218	747	96,98	4
23.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	м	40,00	190,00	--	7600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 45 мм	шт	1,00	687,97	62,02	688	62	3,08	3
					574,20	9,90	574	10	0,04	0
25.	С131206-37	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних	шт	1,00	4690,00	--	4690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов, 45х2,5 мм, длина 6,3 м								
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТРАССЫ(40М)								19648
		Раздел: Устройство скользящих опор ОП5-7ШТ ДЛЯ ТРАССЫ40М								
26.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,20	37,04	35,31	7	7	0,01	0
					1,73	13,56	--	3	0,05	0
27.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,65	59,29	55,01	39	36	0,03	0
					4,28	21,30	3	14	0,09	0
28.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,06	288,99	--	18	--	2,03	0
					288,99	--	18	--	--	--
29.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	0,20	5,78	5,78	1	1	--	--
					--	2,31	--	--	0,01	0
30.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,01	147,51	--	2	--	1,07	0
					147,51	--	2	--	--	--
31.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,20	20,03	1,30	4	--	0,12	0
					18,73	--	4	--	--	--
32.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,16	78,13	--	90	--	0,35	0
					16,85	--	19	--	--	--
33.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,70	4,15	3,57	3	2	0,00	0
					0,53	1,23	--	1	0,00	0
34.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,70	9126,12	105,57	6388	74	5,39	4
					848,92	39,87	594	28	0,19	0
35.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,05	57458,42	589,67	2992	31	317,90	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			---	---	---	---	---	---
					52222,50	222,75	2720	12	1,09	0
36.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,05	70000,00	--	3366	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,00	75900,00	--	303	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,02	18830,39	2410,41	399	51	80,96	2
					---	---	---	---	---	---
					13810,50	111,38	293	2	0,54	0
39.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	59500,00	--	1262	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство скользящих опор ОП5-7ШТ ДЛЯ ТРАССЫ40М								14876
		Раздел: Водогрейный котел(СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ТОО ПРОМАВТОМАТИКА)								
40.	Тпрайс-лист	Шкаф автоматики1000х650х300	шт	3,00	12626,24	--	37879	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
41.	Тпрайс-лист	Видеографический регистраторЭлМетро-ВИЭР-104К-4АВ-4 АВ-4АВ-16Р-ГП	шт	3,00	157124,75	--	471374	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	Тпрайс-лист	Контроллер МС12	шт	3,00	52205,51	--	156617	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
43.	Тпрайс-лист	Дополнительный интерфейс WL EM	шт	3,00	19049,97	--	57150	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	Тпрайс-лист	Модуль расширения МА8.3	шт	6,00	15279,00	--	91674	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
45.	Тпрайс-лист	Модуль расширения MR20.3	шт	3,00	20737,06	--	62211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
46.	Тпрайс-ли ст	Модуль расширения MR20.3	шт	3,00	19800,65	--	59402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Тпрайс-ли ст	Крышка+лицевая панель MC12.303.12	шт	3,00	919,10	--	2757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Тпрайс-ли ст	Устройство соеденительное 332	шт	3,00	676,90	--	2031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Тпрайс-ли ст	Сопротивления прецизионные	шт	3,00	263,36	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Тпрайс-ли ст	Блок питания БП60Б-Д4-24	шт	3,00	5609,84	--	16830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Тпрайс-ли ст	Реле ANDELI MY4	шт	30,00	197,52	--	5926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Тпрайс-ли ст	Разъем под реле DYF14A	шт	30,00	114,12	--	3424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Тпрайс-ли ст	Ключи на 3 положения ЭлмаркLW8-25A 7P	шт	3,00	1755,76	--	5267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Тпрайс-ли ст	Кнопки ZB2-BE101	шт	12,00	298,48	--	3582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Тпрайс-ли ст	Клеммы JXB-4	шт	300,00	17,49	--	5247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Тпрайс-ли ст	Арматура сигнальная AD 22-22 DS 220V	шт	24,00	53,63	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Тпрайс-ли ст	Кабельный канал PXC 25x40	шт	30,00	31,59	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Тпрайс-ли ст	DIN-рейка	шт	12,00	175,58	--	2107	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
59.	Тпрайс-лист	Автоматы 3-х полюсные 16А	шт	3,00	381,88	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Тпрайс-лист	Автоматы 3-х полюсные 6А	шт	6,00	381,88	--	2291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Тпрайс-лист	Автоматы 1-но полюсные 6А	шт	18,00	329,20	--	5926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Тпрайс-лист	Автоматы 1-но полюсные 2А	шт	18,00	329,20	--	5926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Тпрайс-лист	Пускатель магнитный LC1 D18 10	шт	15,00	1097,35	--	16460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Тпрайс-лист	Блок-контакт LA1 DN02	шт	30,00	285,31	--	8559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Тпрайс-лист	Провод ПВ3х1Установка	шт	330,00	19,60	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0111-60-1	Видеографический регистраторЭлМетро-ВИЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-16Р-ГП	комплект	3,00	779,69	1,58	2339	5	4,00	12
					715,50	--	2146	--	--	--
67.	Ц0111-32-2	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах,блок питания	комплект	42,00	2456,74	76,18	103183	3200	7,00	294
					1221,75	11,25	51314	473	0,07	3
68.	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	750,00	20,37	--	15278	--	0,09	68
					19,22	--	14415	--	--	--
69.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	1,00	147,30	73,00	147	73	0,29	0
					49,50	18,30	50	18	0,11	0
70.	Тпрайс-лист	Шкаф автоматики 1000х650х300	шт	1,00	15626,24	--	15626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	ТПрайс-лист"ЭлМетр	Видеографический регистраторЭлМетро-ВИЭР-104К-4АВ-4	шт	2,00	157124,75	--	314250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	о"	АВ-4АВ-16Р-ГП			--	--	--	--	--	--
72.	Тпрайс-листа	Контроллер MC12	шт	1,00	52205,51 ---	-- --	52206 ---	-- --	-- --	-- --
73.	Тпрайс-листа	Дополнительный интерфейс WL EM	шт	1,00	19049,97 ---	-- --	19050 ---	-- --	-- --	-- --
74.	Тпрайс-листа	Модуль расширения MA8.3	шт	3,00	15279,00 ---	-- --	45837 ---	-- --	-- --	-- --
75.	Тпрайс-листа	Модуль расширения MR20.3	шт	1,00	20737,06 ---	-- --	20737 ---	-- --	-- --	-- --
76.	Тпрайс-листа	Модуль расширения ME20.3	шт	1,00	19800,65 ---	-- --	19801 ---	-- --	-- --	-- --
77.	Тпрайс-листа	Крышка+лицевая панель MC12.303.12	шт	1,00	829,03 ---	-- --	829 ---	-- --	-- --	-- --
78.	Тпрайс-листа	Устройство соеденительное 332	шт	1,00	875,40 ---	-- --	875 ---	-- --	-- --	-- --
79.	Тпрайс-листа	Сопротивления прецизионные	шт	1,00	263,36 ---	-- --	263 ---	-- --	-- --	-- --
80.	Тпрайс-листа	Блок питания БП60Б/Д4/24	шт	1,00	5609,84 ---	-- --	5610 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Тпрайс-листа	Реле ANDELI MY4	шт	10,00	197,52 ---	-- --	1975 ---	-- --	-- --	-- --
82.	Тпрайс-листа	Разъем под реле DYF14A	шт	10,00	114,12 ---	-- --	1141 ---	-- --	-- --	-- --
83.	Тпрайс-листа	Ключи на 3 положения ЭлмаркLW8-25A 7P	шт	1,00	1755,76 ---	-- --	1756 ---	-- --	-- --	-- --
84.	Тпрайс-листа	Кнопки ZB2-BE101	шт	4,00	298,48 ---	-- --	1194 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Тпрайс-лист	Стоповая кнопка	шт	1,00	351,15 ---	-- --	351 ---	-- --	-- ---	-- --
86.	Тпрайс-лист	Клеммы JXB-4	шт	100,00	48,84 ---	-- --	4884 ---	-- --	-- ---	-- --
87.	Тпрайс-лист	Арматура сигнальная AD 22-22 DS 220V	шт	7,00	153,63 ---	-- --	1075 ---	-- --	-- ---	-- --
88.	Тпрайс-лист	Кабельный канал PXC 25x40	шт	10,00	51,59 ---	-- --	516 ---	-- --	-- ---	-- --
89.	Тпрайс-лист	DIN-рейка	шт	4,00	175,58 ---	-- --	702 ---	-- --	-- ---	-- --
90.	Тпрайс-лист	Автоматы 3-х полюсные 16А	шт	1,00	381,88 ---	-- --	382 ---	-- --	-- ---	-- --
91.	Тпрайс-лист	Автоматы 3-х полюсные 6А	шт	2,00	381,88 ---	-- --	764 ---	-- --	-- ---	-- --
92.	Тпрайс-лист	Автоматы 1-но полюсные 6А	шт	6,00	329,20 ---	-- --	1975 ---	-- --	-- ---	-- --
93.	Тпрайс-лист	Автоматы 1-но полюсные 2А	шт	6,00	329,20 ---	-- --	1975 ---	-- --	-- ---	-- --
94.	Тпрайс-лист	Пускатель магнитный LC1 D18 10	шт	4,00	1097,35 ---	-- --	4389 ---	-- --	-- ---	-- --
95.	Тпрайс-лист	Блок-контакт LA1 DN02	шт	8,00	285,31 ---	-- --	2282 ---	-- --	-- ---	-- --
96.	Тпрайс-лист	Провод ПВ3х1	шт	120,00	19,60 ---	-- --	2352 ---	-- --	-- ---	-- --
97.	Ц0111-60-1	Видеографический регистраторЭлМетро-ВИЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-16Р-ГП	комплект	2,00	779,69 --- 715,50	1,58 --- --	1559 --- 1431	3 --- --	4,00 --- --	8 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Ц0111-32-2	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах,блок питания	комплект	38,00	2456,74	76,18	93356	2895	7,00	266
					1221,75	11,25	46426	428	0,07	2
99.	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	20,00	20,37	--	407	--	0,09	2
					19,22	--	384	--	--	--
100.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
101.	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемыйна конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	30,00	501,20	13,20	15036	396	1,00	30
					227,00	2,30	6810	69	0,01	0
102.	Тпрайс-лист	Термопреобразователь сопротивления ДТС075-РТ100.В3.80	шт	8,00	3234,78	--	25878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Тпрайс-лист	Термопреобразователь сопротивления ДТС075-РТ100.В3.160	шт	6,00	3234,78	--	19409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Тпрайс-лист	Термопреобразователь сопротивления ДТС075-РТ100.В3.160	шт	6,00	3292,04	--	19752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Тпрайс-лист	Датчик избыточного давления Прома-ИДМ-010-1600ДИ	шт	29,00	7881,40	--	228561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Тпрайс-лист	Датчик избыточного давления Прома-ИДМ-010-100ДИ	шт	2,00	7881,40	--	15763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Тпрайс-лист	Преобразователь перепада давления ДДМ-03МИ-ДД160 кПа	шт	9,00	23744,86	--	213704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Тпрайс-лист	Трехвентильный блок	шт	9,00	8259,08	--	74332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Тпрайс-лист	Датчик избыточного давления ДДМ-03МИ-ДИ2,5 кПа	шт	3,00	7881,40	--	23644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Тпрайс-лист	Датчик избыточного давленияДДМ-03МИ-ДИ0,25 кПа	шт	3,00	8208,75	--	24626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Тпрайс-ли ст	Датчик избыточного давления ДДМ-03МИ-ДИ 2 кПа	шт	6,00	8208,75	--	49252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Тпрайс-ли ст	Механизм МЭО-40/63-0,63Р-99К У2	шт	6,00	91861,32	--	551168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Тпрайс-ли ст	Механизм МЭО-40/63-0,63Р-99К У2	шт	6,00	21630,93	--	129786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водогрейный котел								3164728

ИТОГО:

	3917980	21143	1027
Накладные расходы :	179157	5294	25
На монтажные работы		112559	
На общестроительные работы		39337	
На металломонтажные работы		22215	
Всего накладных расходов:		174111	
Итого с накладными		4092091	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		71390	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4163481	
Итого с временными, 1,2 %		4178615	
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %		4208482	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4213587	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4226351	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		8823530	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		176471	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9000000	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1080000	
Итого с НДС		10 080 000ТЕНГЕ	

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор: ДОП.СОГЛАШЕНИЕ ОТ 26.03.2013 к №54-к от 10.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

Наименование обьекта: **Устройство теплотрассы к жилому дому по ул.60 лет Каз.ССР**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Тпрайс-лист	Указатель положения дистанционный ДУП-М УХЛ	шт	6,00	25998,37	--	155990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Тпрайс-лист	Щиток ЩРВ-24	шт	1,00	17557,57	--	17558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Тпрайс-лист	Лоток перфорированный ЛНМЗТ 100х50х2500,с метизами	шт	145,00	173,10	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Тпрайс-лист	Крышка с метизами КЛЗТ 100х15х2500	шт	145,00	329,20	--	47734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Тпрайс-лист	Кабель HDMI	м	2,00	853,11	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Тпрайс-лист	Кабель КВВГ 4х1,5	м	450,00	25,84	--	11628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Тпрайс-лист	Кабель КВВГ 7х1,5	м	450,00	55,35	--	24908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Тпрайс-лист	КСВППЭ 5е 4х2х0,52	м	815,00	19,31	--	15738	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-575 -1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт	1,00	140,90	9,40	141	9	1,00	1
					128,00	--	128	--	--	--
10.	Тпрайс-ли ст	Манометры МП100М-1,0 Мпа	шт	16,00	358,17	--	5731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Тпрайс-ли ст	Манометры МП100М-1,6 Мпа	шт	16,00	358,17	--	5731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Тпрайс-ли ст	Манометры МП160М-1,0 Мпа	шт	3,00	750,06	--	2250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Тпрайс-ли ст	Манометры МП160М-1,6 Мпа	шт	7,00	750,06	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Тпрайс-ли ст	Кран КТНр1,6-G1/2	шт	80,00	312,95	--	25036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Тпрайс-ли ст	Клапан КЗИ-16с-А-G1/2/G1/2	шт	55,00	463,68	--	25502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Тпрайс-ли ст	Блок бесперебойного питания UPS 800 ВА	шт	2,00	4038,24	--	8076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Тпрайс-ли ст	Компьютер	шт	1,00	26336,36	--	26336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Тпрайс-ли ст	Монитор общего обзора	шт	1,00	61451,50	--	61452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Тпрайс-ли ст	Кабельная распределительная коробка Т-160	шт	14,00	116,99	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Тпрайс-ли ст	Кабельная распределительная коробка Т-250	шт	5,00	158,41	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Тпрайс-ли ст	Звонок громкого боя	шт	1,00	853,11	--	853	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0111-168 -3	Щиты,пульты,массой до 150 кг	шт	4,00	2808,21	234,21	11233	937	9,00	36
					1487,25	47,25	5949	189	0,27	1
23.	Ц0108-575 -1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт	5,00	140,90	9,40	704	47	1,00	5
					128,00	--	640	--	--	--
24.	Ц0112-810 -1	Вентили латунные и бронзовые,фланцевые на условноедавление 1,6 МПа,диаметр условного прохода 15-50 мм/без запаса/ т	шт	133,00	438,30	1,60	58294	213	3,00	399
					432,00	--	57456	--	--	--
25.	Ц0111-30-1	Приборы,устанавливаемые натехнологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,устанавливаемые на резьбовых соединениях-манометр/без запаса/	шт	24,00	64,86	--	1557	--	0,29	7
					49,50	--	1188	--	--	--
26.	Ц0111-30-1	Приборы,устанавливаемые на технологическомоборудовании и трубопроводах на закладных устройствах-приборы,станавливаемые на резьбовых соединениях-термометр/без запаса/	шт	42,00	64,86	--	2724	--	0,29	12
					49,50	--	2079	--	--	--
27.	Ц0111-350 -13	Приборы и средства автоматизации,монтируемые натехническом трубопроводе - датчики избыточного давления	шт	61,00	4968,87	17,18	303101	1048	24,00	1464
					3735,00	4,50	227835	274	0,03	2
28.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий ПП-550	м	4,00	107,30	3,50	429	14	0,18	1
					32,40	0,40	130	2	0,00	0
29.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав,наружный диаметр до 48 мм	м	30,00	114,40	7,80	3432	234	0,29	9
					48,80	0,50	1464	15	0,00	0
30.	Ц0112-698 -3	Отборное устройство	шт	153,00	1123,10	93,10	171834	14244	3,00	459
					576,00	2,30	88128	352	0,01	2
31.	Ц0112-560 -1	Коробка соединительная/без запаса/	шт	19,00	383,00	3,80	7277	72	2,00	38
					293,00	2,30	5567	44	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0108-396 -1	Короб на конструкциях,кронштейнах,по фермам и колоннам,длина 3 м	м	145,00	199,40	120,00	28913	17400	0,32	46
					51,80	33,30	7511	4828	0,19	28
33.	Ц0108-396 -1	Монтаж крышек для коробок на конструкциях,кронштейнах,по фермам и колоннам,длина 3 м	м	145,00	199,40	120,00	28913	17400	0,32	46
					51,80	33,30	7511	4828	0,19	28
34.	Ц0108-152 -9	Полка кабельная,устанавливаемая на стойках,масса до 0,9 кг	шт	70,00	5,60	1,40	392	98	0,02	1
					3,50	0,60	245	42	0,00	0
35.	Ц0108-152 -3	Конструкции металлические кабельные:сталь,изделия перфорированные,швелеры,скобы/в том числе для изготовления стенда КИП/	т	0,28	82583,00	1343,00	23065	375	38,00	11
					7290,00	425,01	2036	119	2,47	1
36.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 7 жил	шт	51,00	137,90	--	7033	--	--	--
					76,50	--	3902	--	--	--
37.	Ц0108-411 -4	Ввод кабеля в щиты	ввод	40,00	186,90	--	7476	--	1,00	40
					90,00	--	3600	--	--	--
38.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	1715,00	27,70	2,10	47506	3601	0,10	172
					19,70	0,50	33786	858	0,00	5
ИТОГО:							1164098	55693		2747
							449155	11551		67

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	418216
Всего накладных расходов:	418216
Итого с накладными	1582314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1659950
Итого с временными, 1,2 %	1676409
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	1708889
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1714441
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1728322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3608290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72166
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3680456
Налог на добавленную стоимость, 12 %	441655
Итого с НДС	***4 122 110ТЕНГЕ***

Принял:

Сдал: