МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУҒА САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 06 » қаңтар 2014 жыл

Тараз қаласы
(объектінің орналасқан жері)

«01» қазан 2013 жылғы № 311-ө (шешімімен, **өкімімен**, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда құрылды
Тараз қаласы әкімшілігі
(коммисияны тағайындаған ұйымның атауы)

құрамда:
төраға –

Исмайлов Сәкен Сұлтанұлы - «КазТрансГаз Аймақ» Акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының бас инженері

(тегі, аты, әкесінің аты, қызметі)

төраға орынбасары – (пайдалануға белгіленген өндірістік объектілерді қабылдауға төраға орынбасары ретінде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау мекемесінің өкілі тағайындалады)

Өтембаев Мұрат Татарбекұлы - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, қызметі)

Комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырысшы
Жұмағамбетов Ержан Полатбекұлы - «КазТрансГаз Аймақ» Акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының күрделі құрылыс бөлімінің бастығы

пайдаланушы мекеме
Омарходжаев Мұрат Сағыналиұлы - «КазТрансГаз Аймақ» Акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының газ жүйелерін пайдалану қызметінің бастығы

бас мердігер

Беленко Андрей Александрович	-	«Maria Corparation» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, 1,2,3-объекті 2-ші қосу кешенінің бас мердігері (келісім бойынша);
Рыскұлов Ренат Бейсенбекович	-	«New Construction» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, 4-объекті 2-ші қосу кешенінің бас мердігері (келісім бойынша);

бас жобалаушы Шаянбаева Людмила Саржанқызы	«Консультации, проектирования, аудит и экспертиза объектов топливо-энергетического комплекса» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жоба бас инженері

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау мекемесі (пайдалануға белгіленген өндірістік объектілерді қабылдау)

Бекежанов Ілияс Тұрғынбекұлы	-	Тараз қаласы әкімдігінің саулет және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін атқарушы (тегі, аты, әкесінің аты, қызметі)
Жақсылықов Бақытжан Алпысұлы	-	Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы (тегі, аты, әкесінің аты, қызметі)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау мекемесі

Көпелбек Талғат Оразбекұлы	-	Тараз қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы басшысының міндетін атқарушы (тегі, аты, әкесінің аты, қызметі)

Мемлекеттік өртке қарсы қызметінің мекемесі

Данилов Бағдат Жұмаұлы	-	Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары (тегі, аты, әкесінің аты, қызметі)

Мемлекеттік қоршаған ортаны қорғау мекемесі (пайдалануға белгіленген өндірістік объектілерді қабылдау)

Атауоллаұлы Даниярбек	-	Жамбыл облысы бойынша экология департаменті бастығының орынбасары

АНЫҚТАЛДЫ:

1. **Тапсырысшы** (тапсырысшы мердігермен бірге) «КазТрансГаз Аймак» АҚ
(мекеменің аталуы)

пайдалануға ұсынылады «Тараз қаласының газ тарату желілерін жаңғырту» жобасының екінші қосу кешені (I-этап)
(объектінің аталуы және құрылыс түрі (жаңа, үлғайту, қайта құру, техникамен қайта жабдықтау)

Мекен жайы: Тараз қаласы
(облыс, аудан, елді мекен, мөлтек ауданы, квартал, көше, үй номері (корпус))

2. Құрылыс бастаудың шешімі (қаулы):
Тараз қаласы әкімдігінің 10.09.2012ж №756 қаулысы

(ұйым атауы, шешім шығарғын)

және «29» наурыз 2013ж. №8 өндірістік құрылыс-монтаж жұмысының басталуы туралы шешіміне сәйкес «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» Мемлекеттік мекемесі.
(мекеменің атауы, рұқсат беруші)

3. «Maria Corparation», «New Construction» ЖШС бас мердігерлерімен құрылыс жүзеге асырылды
(мекеменің аталуы)

Орындалған «Тараз қаласының газ тарату желілерін жаңғырту» жобасының екінші қосу кешенінің (I-этап) құрылысы
(жұмыс түрі)

4. Құрылыстың жобасынның құжаттарын дайындаған бас жобалаушы
«КАТЭК» ЖШС-і
(мекеменің аталуы)

Орындалды:
1 том Инженерлік іздеу бойынша есеп, 2 том Жалпы түсіндіру хаты, 3 том Графикалық бөлімдер (чертеждар), 4 том Технологиялық бөлім, 5 том Сметалық құжаттар
(бөлімдердің аталуы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Тараз қаласының газ тарату желілерін жаңғырту» жобасының екінші қосу кешенінің (I-этап) тапсырысы

6. Жоба бойынша құрылыс іске асты (типтік, жеке, қайта іске асыру) №9-R/52-2012-АЛА-ИЗ, №9-R/52-2012-АЛА-ПЗ, №9-R/52-2012-АЛА-ГСН, №9-R/52-2012-АЛА-ТХ, №9-R/52-2012-АЛА-СМ

(жоба номері, серия номері)

7. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттарын бекіту_____
«КазТрансГаз Аймак» АҚ Жамбыл өндірістік филиалымен келісілді, Жамбыл облысы ТЖ бойынша департаментімен бекітілді

(ұйымның аталуы)

№ 23-13/09 3-04-ЗТ-Б-286 «12» қазан 2012 жылдан.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстарының іске асқан уақыты:
жұмыс басталуы наурыз 2013 ж;
(ай, жыл)
жұмыс аяқталуы _____ 2013 ж.
(ай, жыл)

Құрылыстың ұзақтылығы, ай:
норма бойынша және жобалау мекемесінің құрылысы бойынша -7 ай;
іс жүзінде -7 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылды: Жұмыс жобасы және техникалық-орындау құжаттар_____

(құжаттар тізімі)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімінің негіздемесі: екінші қосу кешені (I-этап) бойынша қайта құрылатын (реконструкция) газ құбырларының ұзындығы 80,491км, полиэтилендік газ құбырларының диаметрлері 630х57,2, 560х50,8, 200х18,2, 225х20,5, 160х14,6, 110х10, 90х8,2, 63х5,8, 32х3,0, шкафтық газреттегіш пунктердің саны – 1207 дана

(қысқаша техникалық мінездемелері бойынша оларды орналастыру ерекшеліктері, бастапқы материялдармен және конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар)

11. Жобалау-сметалық құжаттарын бекіту бойынша сметалық құны:
барлығы 2 382 533,170 мың. тенге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «Тараз қаласының газ тарату желілерін жаңғырту» жобасының екінші қосу кешенінің (I-этап) құрылысы толық аяқталуына байланысты қабылдансын

(объектінің аталуы (комплекс))

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Исмайлов Сәкен Сұлтанұлы _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Өтембаев Мұрат Татарбекұлы _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ЖӨФ
ПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Күрделі құрылыс бөлімі / Отдел капитального строительства
«___» _____ 201__ ж./г.
қолы/подпись

Жұмағамбетов Ержан Полатбекұлы _____

Омарходжаев Мұрат Сағыналиұлы _____

Беленко Андрей Александрович _____

Рысқұлов Ренат Бейсенбекович _____

Шаянбаева Людмила Саржанқызы _____

Бекежанов Ілияс Тұрғынбекұлы _____

Жақсылықов Бақытжан Алпысұлы _____

Көпелбек Талғат Оразбекұлы _____

Данилов Бағдат Жұмаұлы _____

Атауоллаұлы Даниярбек _____

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 560

А К Т N 001

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1355,72	32,01	30,10	43397	40809	0,01	18
					1,91	8,28	2588	11225	0,03	39
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37,61	302,12	--	11363	--	2,13	80
					302,12	--	11363	--	--	--
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	250,01	34,50	34,50	8625	8625	--	--
					--	24,15	--	6038	0,51	127
4.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1244,97	3,85	3,85	4799	4799	--	--
					--	1,34	--	1665	0,00	5
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	187,63	154,22	--	28935	--	1,12	210
					154,22	--	28935	--	--	--
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1244,97	24,78	5,19	30848	6466	0,12	155
					19,58	--	24382	--	--	--
7.	E0125-12-	Пересечение трубопроводов	шт	14,00	77424,94	35558,06	1083949	497813	103,84	1454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 600 мм			-------- 17853,75	-------- 8217,31	-------- 249952	-------- 115042	-------- 30,18	-------- 422
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	56,40	1204,63	175,40	67941	9892	1,17	66
					-------- 176,73	-------- 65,72	-------- 9968	-------- 3707	-------- 0,32	-------- 18
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	113,36	140,51	--	15928	--	1,02	115
					-------- 140,51	-------- --	-------- 15928	-------- --	-------- --	-------- --
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	100,46	775,00	--	77856	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
11.	Е0122-11- 11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,34	232563,68	119509,33	79769	40992	661,25	227
					-------- 112743,13	-------- 31987,26	-------- 38671	-------- 10972	-------- 188,39	-------- 65
12.	Е0127-81- 4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	72,99	4,68	--	342	--	0,03	2
					-------- 4,68	-------- --	-------- 342	-------- --	-------- --	-------- --
13.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	365,00	22,18	--	8097	--	--	--
					-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
14.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунта	м3	390,50	955,69	78,35	373196	30596	0,17	65
					-------- 24,59	-------- 14,68	-------- 9601	-------- 5731	-------- 0,05	-------- 20
15.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1303,00	155,62	20,50	202767	26710	0,05	62
					-------- 7,37	-------- 5,83	-------- 9605	-------- 7593	-------- 0,02	-------- 27
16.	Е0127-52- 1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1303,00	356,73	6,77	464825	8818	0,05	68
					-------- 8,07	-------- 1,90	-------- 10519	-------- 2472	-------- 0,01	-------- 9
17.	Е0127-53- 3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1303,00	378,34	17,65	492981	23003	0,04	50
					-------- 6,83	-------- 5,82	-------- 8901	-------- 7582	-------- 0,02	-------- 26
18.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	7,00	505,44	382,30	3538	2676	0,70	5
					-------- 117,74	-------- 99,90	-------- 824	-------- 699	-------- 0,38	-------- 3
19.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	20,00	344,84	259,48	6897	5190	0,48	10
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					79,96	67,83	1599	1357	0,26	5
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	23,00	344,84	259,48	7931	5968	0,48	11
					79,96	67,83	1839	1560	0,26	6
21.	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 560мм	м	115,00	250,59	1,98	28818	227	1,29	148
					233,66	0,75	26871	86	0,00	0
22.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	9,33	71,96	40,64	671	379	0,19	2
					31,31	15,34	292	143	0,07	1
23.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	3,00	530,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,34	8001,98	113,07	2721	38	5,07	2
					799,54	42,72	272	15	0,21	0
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,68	8450,78	113,07	5747	77	5,07	3
					799,54	42,72	544	29	0,21	0
26.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	8,00	1711,97	333,89	13696	2671	3,15	25
					558,90	126,79	4471	1014	0,61	5
27.	С	Ковер газовый стальной	шт	8,00	6388,87	--	51111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц3924-83	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 40 мм	стык	79,00	860,59	112,24	67987	8867	3,45	273
					649,75	7,76	51330	613	0,05	4
29.	Ц3920-8	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 680 мм	стык	79,00	86,56	--	6839	--	0,46	36
					85,44	--	6750	--	--	--
30.	Ц392-8	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 630 мм	стык	79,00	68,30	--	5396	--	0,23	18
					41,40	--	3271	--	--	--
31.	Е0125-43-3	Продувка воздухом трубопровода вн. диаметром 452,1 мм	км	0,34	108985,31	80685,93	37055	27433	51,06	17
					10582,88	13369,74	3598	4546	49,50	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0125-46-3	Испытание воздухом трубопровода вн. диаметром 452,1 мм	км	0,34	253281,59	213624,21	86116	72632	197,80	67
					37001,25	37035,15	12580	12592	139,28	47
33.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,13	138118,84	56798,21	17955	7384	359,61	47
					72191,25	21455,55	9385	2789	104,79	14
34.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,13	131300,00	--	17069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-2,00	344,84	259,48	-690	-519	0,48	-1
					79,96	67,83	-160	-136	0,26	-1
37.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,00	232563,68	119509,33	47	24	661,25	0
					112743,13	31987,26	23	6	188,39	0
38.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,00	232563,68	119509,33	279	143	661,25	1
					112743,13	31987,26	135	38	188,39	0
39.	Е0122-8-13	Укладка стальных труб диам. 820 мм	км	0,00	550794,67	245770,92	661	295	1368,50	2
					260302,50	92842,09	312	111	453,44	1
40.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 720х7 мм	м	1,20	11300,00	--	13560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-20-1	Засыпка пазух мягкий грунтом	м3	0,10	1405,56	314,95	141	31	2,04	0
					276,86	118,98	28	12	0,58	0
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-25,28	45,35	0,12	-1147	-3	0,07	-2
					13,36	0,05	-338	-1	0,00	-0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-24,56	50,94	0,05	-1251	-1	0,05	-1
					9,57	--	-235	--	--	--
44.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по	м	15,00	2246,89	156,09	33703	2341	0,74	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы			121,44	51,57	1822	773	0,25	4
45.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	15,00	190,47	0,37	2857	6	0,15	2
					25,30	0,10	380	2	0,00	0
46.	У1-34-63	Калитки металлические решетчатые	калитка	1,00	16807,64	30,88	16808	31	12,65	13
					2243,17	10,75	2243	11	0,04	0
47.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	м2	15,00	200,58	38,27	3009	574	0,04	1
					5,75	13,21	86	198	0,05	1
48.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	17,00	845,73	168,12	14377	2858	3,68	63
					582,19	32,45	9897	552	0,13	2
49.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	42,50	279,00	--	11858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12021-41	Конструкции стальные	т	1,07	147100,00	--	158019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,85	5716,06	227,49	4859	193	2,31	2
					326,02	124,14	277	106	0,63	1
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,30	251,62	4,39	3850	67	0,24	4
					42,95	1,66	657	25	0,01	0
53.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,02	9160,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,98	22,68	0,06	1269	3	0,03	2
					6,68	0,02	374	1	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,98	25,47	0,02	1426	1	0,02	1
					4,78	--	268	--	--	--
56.	С11051-10	Опознавательный знак	100шт	0,17	40800,00	--	6936	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
57.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	845,73	168,12	1691	336	3,68	7
					582,19	32,45	1164	65	0,13	0
58.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	4,00	279,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,02	147100,00	--	2993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	2,00	1099,14	734,30	2198	1469	2,21	4
					364,84	254,30	730	509	0,98	2
61.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	0,70	15100,00	--	10570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,58	5716,06	227,49	3292	131	2,31	1
					326,02	124,14	188	72	0,63	0
63.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,15	1099,14	111,63	169	17	0,90	0
					129,38	41,40	20	6	0,21	0
64.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,20	251,62	4,39	805	14	0,24	1
					42,95	1,66	137	5	0,01	0
65.	С11051-102	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3652811	840084		3347
							562389	199825		871

Накладные расходы :

На монтажные работы	55768
На общестроительные работы	844688
На металломонтажные работы	2371
Всего накладных расходов:	902827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	4555638
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273338
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4828976
Итого с временными, 1,2 %	4886924
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	4944101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4963649
Итого с затратами на выслугу лет, 2 %	5061387
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11304853
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	226097
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11530950
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1383714
Итого с НДС	***12914664***
Затраты на осуществление технического надзора (с НДС)	**4 088 879**
Всего к выплате:	***17 003 543, тенге***

Заказчик: **Подрядчик:**

Технадзор: **Катаев Ж**

Форма N 2в

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак»

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Реконструкция замерного узла ЗУ"Загородный"

А К Т N 002

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г..

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0111-300 -3	Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 500 мм	компл	1,00	5934,09	5,45	5934	5	5,75	6		
					991,01	--	991	--	--	--		
2.	Ц0110-172 -1	Расходомерный шкаф	шт	1,00	1636,75	--	1637	--	9,20	9		
					1539,85	--	1540	--	--	--		
3.	Ц0111-350 -11	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; наружный диаметр трубопровода до 400 мм	шт	7,00	4400,85	14,31	30806	100	24,15	169		
					3674,25	5,17	25720	36	0,03	0		
4.	С	GFG-400 P	шт	1,00	3579638,37	--	3579638	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Ц0110-901 -11	Установка защитного кожуха	шт	1,00	515,09	38,64	515	39	2,30	2		
					419,75	2,64	420	3	0,02	0		
6.	С	Кожух защитный	шт	1,00	19876,50	--	19876	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	Ц0111-350 -11	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; наружный диаметр	шт	1,00	4400,85	14,31	4401	14	24,15	24		
					3674,25	5,17	3674	5	0,03	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопровода до 400 мм								
8.	С	Фильтр газа	шт	1,00	29814,75	--	29815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	2,00	1603,94	1,84	3208	4	9,20	18
					1552,50	--	3105	--	--	--
10.	С	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-26 исп04	шт	1,00	340,96	--	341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Извещатель дымовой ДИП-34А	шт	1,00	1744,00	--	1744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	2,00	1603,94	1,84	3208	4	9,20	18
					1552,50	--	3105	--	--	--
13.	С	Видеорегистратор DS304	шт	1,00	11718,11	--	11718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Видеокамера поворотная UMBrE11A S-603	шт	1,00	59178,43	--	59178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-53-2	Прокладка кабелей и проводов питания на прододержателях	м	30,00	26,50	--	795	--	0,16	5
					26,11	--	783	--	--	--
16.	С	Кабель РК-75-3-34М	м	30,00	31,06	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-99-6	Установка источника бесперебойного питания	шт	1,00	1742,20	--	1742	--	10,35	10
					1656,00	--	1656	--	--	--
18.	С	Источник бесперебойного питания С3000	шт	1,00	87496,53	--	87497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-36-	Установка стальных задвижек или	шт	4,00	5435,06	2415,33	21740	9661	11,73	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	клапанов обратных диам. 400 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2416,72	913,39	9667	3654	4,45	18
20.	С	Задвижка клиновая Ду400 Ру25 с электроприводом	шт	4,00	711219,87	--	2844879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	517,49	45,13	2070	181	1,69	7
					292,39	18,11	1170	72	0,08	0
22.	СПрайс	Кран стальной КШЦФ DN20, PN16	шт	2,00	3187,34	--	6375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Кран стальной КШЦФ DN25, PN16	шт	2,00	3602,62	--	7205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	111,00	1155,29	84,82	128238	9415	0,17	18
					24,59	13,42	2729	1490	0,05	5
25.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	555,00	17,11	6,77	9496	3756	0,05	29
					8,07	1,90	4481	1053	0,01	4
26.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	555,00	5,79	0,41	3212	230	0,03	16
					3,93	0,21	2183	115	0,00	0
27.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,42	88551,79	45223,54	37457	19130	169,85	72
					34931,25	17082,68	14776	7226	83,43	35
28.	С130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	4,00	8980,00	--	35920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130810-145	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10 мм	шт	2,00	18300,00	--	36600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0124-4-11	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,05	901663,28	195116,53	43280	9366	1161,50	56
					220972,50	55221,21	10607	2651	239,71	12
31.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных	км	0,00	231306,92	50680,29	786	172	476,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С			---	---	---	---	---	---
					85387,50	18806,81	290	64	98,57	0
32.	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	48,00	5220,00	--	250560	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	3,40	149,00	--	507	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,31	138118,84	56798,21	42817	17607	359,61	111
					---	---	---	---	---	---
					72191,25	21455,55	22379	6651	104,79	32
35.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,31	131300,00	--	40703	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	44	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					---	---	---	---	---	---
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
38.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d560	шт	1,00	170276,40	--	170276	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d560	шт	1,00	1708136,71	--	1708137	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,00	301334,40	169717,69	90	51	769,35	0
					---	---	---	---	---	---
					131174,17	45527,28	39	14	241,80	0
41.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,00	301334,40	169717,69	392	221	769,35	1
					---	---	---	---	---	---
					131174,17	45527,28	171	59	241,80	0
42.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 11 Dв 452,1 мм	м	1,62	16486,09	--	26642	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-8-13	Укладка стальных труб диам. 820 мм	км	0,00	550794,67	245770,92	716	320	1368,50	2
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					260302,50	92842,09	338	121	453,44	1
44.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 720х7 мм	м	1,30	11300,00	--	14690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-26-13	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,003	307753,59	446855,09	4300	581	354,20	0
					61582,50	168803,32	80	219	824,43	1
46.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	0,10	1405,56	314,95	141	31	2,04	0
					276,86	118,98	28	12	0,58	0
48.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	18,77	69,86	--	1311	--	0,39	7
					69,86	--	1311	--	--	--
49.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	18,77	27,17	0,13	510	2	0,10	2
					16,85	0,06	316	1	0,00	0
50.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,16	45,35	0,12	1005	3	0,07	2
					13,36	0,05	296	1	0,00	0
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,16	50,94	0,05	1129	1	0,05	1
					9,57	--	212	--	--	--
52.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,31	138118,84	56798,21	42817	17607	359,61	111
					72191,25	21455,55	22379	6651	104,79	32
53.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,31	131300,00	--	40703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d630	шт	1,00	218760,73	--	218761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d630	шт	1,00	2082385,02	--	2082385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 700 мм	км	0,00	353866,99	196683,41	71	39	918,85	0
					156663,92	52831,99	31	11	283,05	0
59.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,00	301334,40	169717,69	392	221	769,35	1
					131174,17	45527,28	171	59	241,80	0
60.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	0,30	17500,81	--	5303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 11 Dв 508,5 мм	м	1,31	20877,50	--	27412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-8-14	Укладка стальных труб диам. 820 мм	км	0,00	617896,80	276728,05	803	360	1574,35	2
					300150,00	104535,00	390	136	510,55	1
63.	С130806-144	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 820х7 мм	м	1,30	13000,00	--	16900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-26-14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,004	007602,53	489926,27	5210	637	409,40	1
					70897,50	185073,53	92	241	903,90	1
65.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	0,10	1405,56	314,95	141	31	2,04	0
					276,86	118,98	28	12	0,58	0
67.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	22,16	69,86	--	1548	--	0,39	9
					69,86	--	1548	--	--	--
68.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до	м2	22,16	27,17	0,13	602	3	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 мм уайт-спиритом			16,85	0,06	373	1	0,00	0
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,16	45,35	0,12	1005	3	0,07	2
					13,36	0,05	296	1	0,00	0
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,16	50,94	0,05	1129	1	0,05	1
					9,57	--	212	--	--	--
71.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,60	32,01	30,10	339	319	0,01	0
					1,91	8,28	20	88	0,03	0
72.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	22,50	609,70	28,23	13718	635	0,30	7
					45,80	10,58	1031	238	0,05	1
73.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,13	8872,83	129,21	10026	146	7,29	8
					1174,72	48,81	1327	55	0,24	0
74.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,15	89,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	71934,76	349,88	4000	19	66,70	4
					11126,25	131,96	619	7	0,64	0
76.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	25,60	251,62	4,39	6441	112	0,24	6
					42,95	1,66	1100	42	0,01	0
77.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,35	19567,71	2519,98	6929	892	84,64	30
					14438,25	116,44	5113	41	0,56	0
78.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	13,00	1880,00	--	24440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	м	1,10	2840,00	--	3124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,05	147100,00	--	7782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0133-258	Земляные работы для установки	опора	1,00	551,01	219,81	551	220	2,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	прожекторной мачты и молниеотводов								
					331,20	56,05	331	56	0,22	0
82.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	40,50	251,62	4,39	10190	178	0,24	10
					42,95	1,66	1740	67	0,01	0
83.	Е0133-29-22	Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов при высоте стоек до 20 м	1м3	2,50	5530,90	3074,24	13827	7686	12,30	31
					2199,38	839,85	5498	2100	3,12	8
84.	С12021-118	Ригели	т	3,20	110400,00	--	353280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12021-41	Деталь Д13	т	0,08	147100,00	--	11032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,02	147100,00	--	149895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	45,85	25,47	0,02	1168	1	0,02	1
					4,78	--	219	--	--	--
88.	С12021-54	Стойка	т	7,00	115200,00	--	806515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								13155239
		Раздел: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду560								
89.	СПрайс	Разница стоимость муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d560	шт	-102,00	53520,26	--	-5459067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду560								-5459067
	ИТОГО:						7696171	101042		865
							154905	33525		156

Накладные расходы :

На монтажные работы	37682
На общестроительные работы	180116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	4638
На сантехнические работы	1590
Всего накладных расходов:	224026
Итого с накладными	7920197
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80112
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8000310
Итого с временными, 1,2 %	8017293
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	8034051
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8039780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8054103
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17989229
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	359785
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18349014,07
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2201881,69
Итого с НДС	***20550895,76***
Затраты на осуществление авторского надзора (с НДС)	**429500**
Итого к выплате:	**20 980 395,76тенге**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор: **Катаев Ж**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 630

А К Т N 001

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11 Dв 508,5 мм	м	365,00	20877,50	--	7620289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d630мм	шт	2,00	517617,18	--	1035234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d630/225мм	шт	3,00	338437,94	--	1015314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Отвод 11 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d630мм	шт	1,00	318488,80	--	318489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d630/560	шт	2,00	56613,43	--	113227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d630	шт	1,00	2082385,02	--	2082385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d630мм	шт	28,00	70913,55	--	1985580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	40,00	22202,52	--	888101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	12,00	17500,81	--	210010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d630	шт	1,00	218760,73	--	218761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d630	шт	1,00	2082385,02	--	2082385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	0,30	17500,81	--	5303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11 Dв 508,5 мм	м	1,31	20877,50	--	27412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							17602490	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	17602490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1056149
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18658639
Итого с временными, 1,2 %	18882543
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	19103469
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19178999
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19367824
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	43258972
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	865179
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44124151
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5294898
Итого с НДС	**49419049**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 560

А К Т N 002

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	377,52	32,01	30,10	12085	11364	0,01	5
					1,91	8,28	721	3126	0,03	11
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,50	302,12	--	3777	--	2,13	27
					302,12	--	3777	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	643,53	34,50	34,50	22202	22202	--	--
					--	24,15	--	15541	0,51	326
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	643,53	51,75	51,75	33303	33303	--	--
					--	10,35	--	6661	0,22	140
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	144,00	3,85	3,85	555	555	--	--
					--	1,34	--	193	0,00	1
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,60	154,22	--	3331	--	1,12	24
					154,22	--	3331	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	144,00	24,78	5,19	3568	748	0,12	18
					19,58	--	2820	--	--	--
8.	Е0125-12-4	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 600 мм	шт	4,00	77424,94	35558,06	309700	142232	103,84	415
					17853,75	8217,31	71415	32869	30,18	121
9.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	12,90	1204,63	175,40	15540	2263	1,17	15
					176,73	65,72	2280	848	0,32	4
10.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	25,80	140,51	--	3625	--	1,02	26
					140,51	--	3625	--	--	--
11.	С143008-92	Мягкий грунт	м3	38,70	775,00	--	29993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,15	232563,68	119509,33	35159	18067	661,25	100
					112743,13	31987,26	17045	4836	188,39	28
13.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 11 Dв 452,1 мм	м	1007,22	16486,09	--	16605055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	39,72	4,68	--	186	--	0,03	1
					4,68	--	186	--	--	--
15.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	198,60	22,18	--	4406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	15,52	469,33	195,05	7284	3027	1,78	28
					274,27	4,68	4257	73	0,02	0
17.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	41,40	76,77	58,94	3178	2440	0,13	6
					17,82	11,06	738	458	0,04	2
18.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	56,92	45,67	43,49	2599	2475	0,01	1
					2,15	12,65	122	720	0,04	2
19.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	119,53	51,75	51,75	6186	6186	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	10,35	--	1237	0,22	26
20.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4,00	505,44	382,30	2022	1529	0,70	3
					117,74	99,90	471	400	0,38	2
21.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d560	шт	2,00	324337,90	--	648676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d560/160	шт	30,00	265138,24	--	7954147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d560	шт	17,00	170276,40	--	2894699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d560	шт	1,00	1708136,71	--	1708137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d560/450	шт	1,00	47297,84	--	47298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d450/315	шт	1,00	45138,10	--	45138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d315/225	шт	1,00	12905,53	--	12906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225/160	шт	4,00	5321,59	--	21286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160/110	шт	2,00	2329,70	--	4659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160/90	шт	27,00	2323,28	--	62729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d560	шт	102,00	55458,98	--	5656816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,01	301334,40	169717,69	3315	1867	769,35	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	полиэтиленовых труб вн. диам. 614,9 мм			--- / 131174,17	--- / 45527,28	--- / 1443	--- / 501	--- / 241,80	--- / 3
33.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	166,00	17500,75 / --	-- / --	2905125 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 11 Dв 508,5 мм	м	50,00	20877,50 / --	-- / --	1043875 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	4,26	71,96 / 31,31	40,64 / 15,34	307 / 133	173 / 65	0,19 / 0,07	1 / 0
36.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,00	530,00 / --	-- / --	3710 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12 / 558,90	333,89 / 126,79	2602 / 1118	668 / 254	3,15 / 0,61	6 / 1
38.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87 / --	-- / --	12778 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	3,00	112,00 / --	-- / --	336 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1711,97 / 558,90	333,89 / 126,79	3424 / 1118	668 / 254	3,15 / 0,61	6 / 1
41.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87 / --	-- / --	12778 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Ц3924-83	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 40 мм	стык	16,00	860,59 / 649,75	112,24 / 7,76	13769 / 10396	1796 / 124	3,45 / 0,05	55 / 1
43.	Ц3920-8	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 680 мм	стык	16,00	86,56 / 85,44	-- / --	1385 / 1367	-- / --	0,46 / --	7 / --
44.	Ц392-8	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 630 мм	стык	16,00	68,30 /	-- /	1093 /	-- /	0,23 /	4 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,40	--	662	--	--	--
45.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d560	шт	2,00	170276,40	--	340553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d560	шт	2,00	1708136,71	--	3416273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 11 Dв 452,1 мм	м	3,23	16486,09	--	53283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	45,35	0,12	33	--	0,07	0
					13,36	0,05	10	--	0,00	0

ИТОГО: 43974680 / 129242 — 249163 / 67336 — 775 / 663

Накладные расходы :

На монтажные работы	11295
На общестроительные работы	216000
Всего накладных расходов:	227294
Итого с накладными	44201975

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2652118
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	46854093
Итого с временными, 1,2 %	47416342
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	47971113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	48160778
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	48634941
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	108628494
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2172570
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	110801064
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13296128
Итого с НДС	**124097192**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 110

А К Т N 003

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	42,62	874,00	--	37252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110/63	шт	1,00	2082,78	--	2083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110/63	шт	1,00	923,97	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110/32	шт	1,00	2432,47	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110	шт	5,00	902,87	--	4514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	шт	1,00	235,89	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	5,00	1860,00	--	9300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-3 78	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	1,50	1410,00	--	2115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Шаровый кран SDR 11 d110	шт	1,00	14651,75	--	14652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-3 76	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	1,50	874,00	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Заглушка PE 100, SDR11 d110	шт	1,00	1423,79	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110	шт	2,00	902,87	--	1806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						78049	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	78049

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4683
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	82732
Итого с временными, 1,2 %	83725
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	84705
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	85040
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	85877
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	191810
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3836
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	195646
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23478
Итого с НДС	***219124***

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 90

А К Т N 004

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	140,90	586,00	--	82564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	1,00	1404,55	--	1405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	1,00	5328,04	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	26,00	747,17	--	19426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/32	шт	11,00	2344,21	--	25786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d160	шт	27,00	1638,59	--	44242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	15,00	1410,00	--	21150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	4,20	874,00	--	3671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	СПрайс	Шаровый кран SDR 11 d90	шт	3,00	14651,89	--	43956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	4,50	874,00	--	3933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Заглушка РЕ 100, SDR11 d110	шт	3,00	1423,79	--	4271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	6,00	740,60	--	4444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						260176	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	260176

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15611
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	275787
Итого с временными, 1,2 %	279096
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	282361
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	283477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	286268
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	639393
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12788
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	652181
Налог на добавленную стоимость, 12 %	78262
Итого с НДС	**730443**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 63

А К Т N 005

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,46	32,01	30,10	1999	1880	0,01	1		
					1,91	8,28	119	517	0,03	2		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,87	302,12	--	565	--	2,13	4		
					302,12	--	565	--	--	--		
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	17,92	34,50	34,50	618	618	--	--		
					--	24,15	--	433	0,51	9		
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	17,92	51,75	51,75	927	927	--	--		
					--	10,35	--	185	0,22	4		
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	53,47	3,85	3,85	206	206	--	--		
					--	1,34	--	72	0,00	0		
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,70	154,22	--	1650	--	1,12	12		
					154,22	--	1650	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,47	24,78	5,19	1325	278	0,12	7
					19,58	--	1047	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	3,57	1204,63	175,40	4301	626	1,17	4
					176,73	65,72	631	235	0,32	1
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	7,14	140,51	--	1003	--	1,02	7
					140,51	--	1003	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	7,14	775,00	--	5534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	0,05	54722,66	20558,66	2818	1059	198,95	10
					34155,00	5403,48	1759	278	20,82	1
12.	С130804-3 73	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	850,00	290,00	--	246500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-81- 4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	10,30	4,68	--	48	--	0,03	0
					4,68	--	48	--	--	--
14.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	51,50	22,18	--	1142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых тройник	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
16.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	11,00	1300,22	--	14302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	19,00	1702,85	--	32354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Отвод 60 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	2,00	3628,43	--	7257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	1,00	3628,43	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс	Отвод 15 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	2,00	3628,43	--	7257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63/32	шт	20,00	344,73	--	6895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63/32	шт	61,00	2194,96	--	133892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	153,00	394,50	--	60358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,02	67607,24	29549,61	1217	532	223,10	4
					38036,25	7835,47	685	141	30,34	1
25.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	131,00	874,00	--	114494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	39,30	586,00	--	23030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63мм	м	20,00	171,54	0,32	3431	6	0,97	19
					168,97	0,13	3379	3	0,00	0
28.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	0,22	71,96	40,64	16	9	0,19	0
					31,31	15,34	7	3	0,07	0
29.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12	333,89	2602	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
31.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3,0 мм	м	6,00	149,00	--	894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и	стык	9,00	27,00	--	243	--	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		измерением трубопроводов диаметром до 108 мм			25,88	--	233	--	--	--
34.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	9,00	18,59	--	167	--	0,12	1
					12,99	--	117	--	--	--
35.	С	Шаровый кран SDR 11 d63	шт	5,00	11100,04	--	55500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	7,50	874,00	--	6555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Заглушка PE 100, SDR11 d110	шт	5,00	1423,79	--	7119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	10,00	394,50	--	3945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	11,00	1702,85	--	18731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d63	шт	11,00	3614,00	--	39754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	2,78	874,00	--	2428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	14,78	290,00	--	4285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	22,00	394,50	--	8679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	845,73	168,12	3383	672	3,68	15
					582,19	32,45	2329	130	0,13	1
45.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	8,00	279,00	--	2232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,04	147100,00	--	5986	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	4,00	1099,14	734,30	4397	2937	2,21	9
					364,84	254,30	1459	1017	0,98	4
48.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	1,40	15100,00	--	21140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	1,15	5716,06	227,49	6585	262	2,31	3
					326,02	124,14	376	143	0,63	1
50.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,31	1099,14	111,63	339	34	0,90	0
					129,38	41,40	40	13	0,21	0
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	251,62	4,39	1610	28	0,24	2
					42,95	1,66	275	11	0,01	0
52.	С11051-10 2	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,12	40800,00	--	4896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							891890	11007		106
							16920	3503		25

Накладные расходы :

На монтажные работы	315
На общестроительные работы	24935
Всего накладных расходов:	25250
Итого с накладными	917140

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55028
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	972168
Итого с временными, 1,2 %	983834
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	995345
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	999280
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1009118
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2253914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						45078		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2298992		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						275879		
		Итого с НДС						**2574871**		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 32

А К Т N 006

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,63	32,01	30,10	308	290	0,01	0
					1,91	8,28	18	80	0,03	0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,29	302,12	--	88	--	2,13	1
					302,12	--	88	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	3,00	34,50	34,50	104	104	--	--
					--	24,15	--	73	0,51	2
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,00	51,75	51,75	155	155	--	--
					--	10,35	--	31	0,22	1
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	8,10	3,85	3,85	31	31	--	--
					--	1,34	--	11	0,00	0
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,80	154,22	--	278	--	1,12	2
					154,22	--	278	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,10	24,78	5,19	201	42	0,12	1
					19,58	--	159	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	0,60	1204,63	175,40	723	105	1,17	1
					176,73	65,72	106	39	0,32	0
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	1,20	140,51	--	169	--	1,02	1
					140,51	--	169	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	1,20	775,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 32 мм	шт	77,00	4921,79	2291,92	378978	176478	8,07	622
					1327,39	618,83	102209	47650	2,34	180
12.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	км	0,01	54722,66	20558,66	471	177	198,95	2
					34155,00	5403,48	294	46	20,82	0
13.	С130804-370	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	м	760,93	76,00	--	57831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	1,28	4,68	--	6	--	0,03	0
					4,68	--	6	--	--	--
15.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	6,40	22,18	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
17.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32	шт	4,00	200,42	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	шт	58,00	235,89	--	13681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	118,00	290,00	--	34220	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-3 72	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 40,2 мм	м	35,40	182,00	--	6443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32	шт	50,00	200,42	--	10021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d32	шт	50,00	1933,67	--	96683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-3 73	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	12,63	290,00	--	3661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130804-3 70	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	м	67,17	76,00	--	5105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	шт	100,00	235,89	--	23589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	2,00	21,82	--	44	--	0,12	0
					20,70	--	41	--	--	--
27.	Ц392-1	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	2,00	13,71	--	27	--	0,12	0
					10,35	--	21	--	--	--
ИТОГО:							636070	178420		631
							103709	48201		184

Накладные расходы :

На монтажные работы	56
На общестроительные работы	182204
Всего накладных расходов:	182260
Итого с накладными	818330

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49100
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	867430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						877839		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %						888110		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						891621		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						900399		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2011085		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40222		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2051307		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						246157		
		Итого с НДС						***2297464***		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (низкое давление) Ду 110

А К Т N 007

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	41,01	874,00	--	35839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	37,00	1860,00	--	68820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	11,10	1410,00	--	15651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	2,00	1860,00	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							124030	--		--
					--	--				--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 124030

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	131472
Итого с временными, 1,2 %	133050
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	134607
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	135139
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	136470
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	304812
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6096
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	310908
Налог на добавленную стоимость, 12 %	37309
Итого с НДС	**348217**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (низкое давление) Ду 90

А К Т N 008

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130804-3 75	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	155,54	586,00	--	91146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	1,00	2555,70	--	2556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	4,00	5328,04	--	21312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	1,00	747,17	--	747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	11,00	740,60	--	8147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	2,00	394,50	--	789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-3 79	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	20,20	1860,00	--	37572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	6,00	1410,00	--	8460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	28,00	1410,00	--	39480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	8,40	874,00	--	7342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	12,00	1410,00	--	16920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	12,00	6681,25	--	80175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d90	шт	12,00	7965,61	--	95587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	2,42	1860,00	--	4509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	16,00	586,00	--	9375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	24,00	740,60	--	17774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						441891	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 441891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26513
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	468404
Итого с временными, 1,2 %	474025
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	479571
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	481467
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	486207
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1085967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1107686
Налог на добавленную стоимость, 12 %	132922
Итого с НДС	***1240608***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (низкое давление) Ду 63

А К Т N 009

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130804-3 73	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	817,09	290,00	--	236956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	7,00	1300,22	--	9102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	7,00	1702,85	--	11920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Отвод 60 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	1,00	3628,43	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Отвод 15 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	1,00	3628,43	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	24,00	394,50	--	9468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-3 76	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	127,00	874,00	--	110998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	38,10	586,00	--	22327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	33,00	874,00	--	28842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d32	шт	42,00	200,42	--	8418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d32	шт	42,00	1933,67	--	81214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	10,61	290,00	--	3075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-370	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	м	56,42	76,00	--	4288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d32	шт	84,00	235,89	--	19814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						553678	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	553678

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	586899
Итого с временными, 1,2 %	593942
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	600891
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	603267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	609206
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1360691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1387905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							166549	
		Итого с НДС							**1554454**	

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-052-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Перевязку коммунально-бытовых предприятий

А К Т N 010

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d160мм								
1.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	247,85	1860,00	--	461008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	1,00	7851,71	--	7852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	2,00	6681,25	--	13362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Отвод 45 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	1,00	6681,25	--	6681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Отвод 30 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	3,00	6681,25	--	20044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225/160	шт	3,00	5321,59	--	15965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160/110	шт	2,00	2329,70	--	4659	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160/90	шт	27,00	2323,28	--	62729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d160	шт	2,00	19445,51	--	38891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d160	шт	48,00	1638,59	--	78652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d225	шт	3,00	3440,68	--	10322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110	шт	2,00	902,91	--	1806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	27,00	740,60	--	19996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-382	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	м	16,76	3660,00	--	61345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-381	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 161,2 мм	м	19,50	2890,00	--	56355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Шаровый кран SDR 11 d160	шт	1,00	53482,17	--	53482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	1,50	1860,00	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Заглушка РЕ 100, SDR11 d160	шт	1,00	2156,53	--	2157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d160	шт	2,00	1638,59	--	3277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d160	шт	2,00	6681,25	--	13362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d160	шт	2,00	19445,51	--	38891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-382	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	м	0,61	3660,00	--	2218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	2,73	1860,00	--	5072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d160	шт	4,00	1638,59	--	6554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d160мм								987472
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d110мм								
25.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	947,38	874,00	--	828010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110	шт	1,00	3412,21	--	3412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110/90	шт	1,00	2111,93	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110/63	шт	3,00	2082,78	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110	шт	9,00	7929,16	--	71362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110/90	шт	1,00	923,97	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110/63	шт	1,00	923,97	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Седловой отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ	шт	1,00	2432,47	--	2432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d110/32			--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110	шт	31,00	902,87	--	27989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	2,00	740,60	--	1481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	4,00	394,50	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d32	шт	1,00	235,89	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	189,00	1860,00	--	351540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	56,70	1410,00	--	79947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Шаровый кран SDR 11 d110	шт	2,00	14651,75	--	29303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	3,00	874,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Заглушка PE 100, SDR11 d110	шт	2,00	1423,79	--	2848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110	шт	4,00	902,87	--	3611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d110мм								1416581
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d90мм								
43.	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм	м	509,04	586,00	--	298297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	2,00	1404,55	--	2809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90	шт	10,00	5328,04	--	53280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/63	шт	3,00	747,17	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	23,00	740,60	--	17034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	5,00	394,50	--	1972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130804-3 78	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	35,00	1410,00	--	49350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130804-3 76	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	10,50	874,00	--	9177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Шаровый кран SDR 11 d90	шт	2,00	14651,89	--	29304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130804-3 76	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	3,00	874,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Заглушка PE 100, SDR11 d110	шт	2,00	1423,79	--	2848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	4,00	740,60	--	2962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d90мм								471897
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d63мм								
55.	С130804-3 73	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	173,72	290,00	--	50379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СПрайс	Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	2,00	1300,22	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	3,00	1702,85	--	5109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d63	шт	2,00	3614,00	--	7228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	14,00	394,50	--	5523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	10,00	1702,85	--	17028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Переход ПЭ/Ст d63	шт	10,00	3614,00	--	36140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	2,52	874,00	--	2207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	13,43	290,00	--	3896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	20,00	394,50	--	7890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d63мм								138000

ИТОГО: 3013946 -- --

-- -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 3013946

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						180837		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3194783		
		Итого с временными, 1,2 %						3233120		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %						3270948		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3283880		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3316211		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7406918		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						148138		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7555056		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						906607		
		Итого с НДС						**8461663**		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 630

А К Т N 001

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1454,20	32,01	30,10	46549	43773	0,01	19				
					1,91	8,28	2776	12041	0,03	42				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	43,60	302,12	--	13173	--	2,13	93				
					302,12	--	13173	--	--	--				
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	549,78	34,50	34,50	18967	18967	--	--				
					--	24,15	--	13277	0,51	278				
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	549,78	51,75	51,75	28451	28451	--	--				
					--	10,35	--	5690	0,22	119				
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1164,60	3,85	3,85	4489	4489	--	--				
					--	1,34	--	1557	0,00	5				
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	189,50	154,22	--	29224	--	1,12	212				
					154,22	--	29224	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1164,40	24,78	5,19	28851	6047	0,12	145
					19,58	--	22804	--	--	--
8.	Е0125-12-4	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 600 мм	шт	15,00	77424,94	35558,06	1161374	533371	103,84	1558
					17853,75	8217,31	267806	123260	30,18	453
9.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	63,20	1204,63	175,40	76133	11085	1,17	74
					176,73	65,72	11169	4154	0,32	20
10.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	126,30	140,51	--	17746	--	1,02	129
					140,51	--	17746	--	--	--
11.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	126,30	775,00	--	97882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 508,5 мм	км	0,45	232563,68	119509,33	105026	53970	661,25	299
					112743,13	31987,26	50915	14445	188,39	85
13.	С	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11 Dв 508,5 мм	м	91,12	20877,50	--	1902358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	96,00	4,68	--	449	--	0,03	3
					4,68	--	449	--	--	--
15.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	480,00	22,18	--	10648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	108,40	469,33	195,05	50875	21144	1,78	193
					274,27	4,68	29731	507	0,02	2
17.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	130,00	76,77	58,94	9980	7662	0,13	17
					17,82	11,06	2317	1438	0,04	5
18.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	238,40	45,67	43,49	10887	10368	0,01	4
					2,15	12,65	513	3015	0,04	10
19.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	500,64	51,75	51,75	25908	25908	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	10,35	--	5182	0,22	109
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунта	м3	325,20	955,69	78,35	310790	25480	0,17	54
					24,59	14,68	7996	4772	0,05	16
21.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1084,00	155,62	20,50	168688	22221	0,05	52
					7,37	5,83	7991	6317	0,02	23
22.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1084,00	356,73	6,77	386700	7336	0,05	56
					8,07	1,90	8751	2057	0,01	8
23.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1084,00	378,34	17,65	410124	19137	0,04	42
					6,83	5,82	7405	6308	0,02	22
24.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,00	505,44	382,30	2527	1911	0,70	4
					117,74	99,90	589	500	0,38	2
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
26.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	28,00	344,84	259,48	9656	7266	0,48	13
					79,96	67,83	2239	1899	0,26	7
27.	Е0122-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 692,9 мм	км	0,04	353866,99	196683,41	14155	7867	918,85	37
					156663,92	52831,99	6267	2113	283,05	11
28.	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 630мм	м	40,00	279,72	2,16	11189	86	1,43	57
					261,34	0,83	10454	33	0,00	0
29.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	9,69	71,96	40,64	697	394	0,19	2
					31,31	15,34	303	149	0,07	1
30.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,00	530,00	--	3710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	8001,98	113,07	640	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	8450,78	113,07	1352	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
33.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1711,97	333,89	3424	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
34.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,31	138118,84	56798,21	42817	17607	359,61	111
					72191,25	21455,55	22379	6651	104,79	32
36.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,31	131300,00	--	40703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
39.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 614,9 мм	км	0,00	301334,40	169717,69	60	34	769,35	0
					131174,17	45527,28	26	9	241,80	0
40.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 508,5 мм	км	0,00	232563,68	119509,33	302	155	661,25	1
					112743,13	31987,26	147	42	188,39	0
41.	Е0122-8-14	Укладка стальных труб диам. 820 мм	км	0,00	617896,80	276728,05	803	360	1574,35	2
					300150,00	104535,00	390	136	510,55	1
42.	С130806-144	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 820х7 мм	м	1,30	13000,00	--	16900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-26-14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,00	2003801,26	244963,13	2605	318	204,70	0
					35448,75	92536,76	46	120	451,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-20-1	Засыпка пазух мягкий грунтом	м3	0,10	1405,56	314,95	141	31	2,04	0
					276,86	118,98	28	12	0,58	0
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,16	45,35	0,12	1005	3	0,07	2
					13,36	0,05	296	1	0,00	0
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,16	50,94	0,05	1129	1	0,05	1
					9,57	--	212	--	--	--
48.	Е0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	1,00	6509,77	2771,40	6510	2771	17,25	17
					2923,88	1047,94	2924	1048	5,12	5
49.	СПрайс	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду500 Ру16	шт	1,00	491969,65	--	491970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-9-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	460847,64	216160,14	507	238	1128,15	1
					214503,75	81656,32	236	90	398,81	0
51.	Е0122-9-8	Укладка стальных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	293540,97	137826,34	587	276	698,05	1
					133515,00	52065,67	267	104	254,29	1
52.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	0,00	8330,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	м	0,00	3280,00	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,28	215251,79	45223,54	59688	12540	169,85	47
					34931,25	17082,68	9686	4737	83,43	23
55.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,65	251,77	--	415	--	1,77	3
					251,77	--	415	--	--	--
56.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,54	154,22	--	83	--	1,12	1
					154,22	--	83	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,15	609,70	28,23	91	4	0,30	0
					45,80	10,58	7	2	0,05	0
58.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, бетон В15	м3	0,96	8434,91	299,55	8098	288	4,53	4
					706,39	102,88	678	99	0,40	0
59.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,98	89,00	--	87	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,98	253,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,80	251,62	4,39	1208	21	0,24	1
					42,95	1,66	206	8	0,01	0
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,86	22,68	0,06	450	1	0,03	1
					6,68	0,02	133	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,05	50,94	0,05	1021	1	0,05	1
					9,57	--	192	--	--	--
64.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	15,00	2246,89	156,09	33703	2341	0,74	11
					121,44	51,57	1822	773	0,25	4
65.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	15,00	190,47	0,37	2857	6	0,15	2
					25,30	0,10	380	2	0,00	0
66.	У1-34-63	Калитки металлические решетчатые	калитка	1,00	16807,64	30,88	16808	31	12,65	13
					2243,17	10,75	2243	11	0,04	0
67.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	м2	15,00	200,58	38,27	3009	574	0,04	1
					5,75	13,21	86	198	0,05	1
68.	Ц3924-83	Ультразвуковая дефектоскопия одним	стык	38,00	860,59	112,24	32702	4265	3,45	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 40 мм			649,75	7,76	24690	295	0,05	2
69.	Ц3920-8	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 680 мм	стык	38,00	86,56	--	3289	--	0,46	17
					85,44	--	3247	--	--	--
70.	Ц392-8	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 630 мм	стык	38,00	68,30	--	2595	--	0,23	9
					41,40	--	1573	--	--	--
71.	Е0125-43-4	Продувка воздухом трубопровода вн. диаметром 500 мм	км	0,45	133680,76	94558,88	60370	42703	63,48	29
					13041,00	15752,26	5889	7114	58,30	26
72.	Е0125-46-3	Испытание воздухом трубопровода вн. диаметром 500 мм	км	0,45	253281,59	213624,21	114382	96473	197,80	89
					37001,25	37035,15	16710	16725	139,28	63
73.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	1,00	845,73	168,12	846	168	3,68	4
					582,19	32,45	582	32	0,13	0
74.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,50	279,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,06	147100,00	--	9295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,05	5716,06	227,49	286	11	2,31	0
					326,02	124,14	16	6	0,63	0
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,90	251,62	4,39	226	4	0,24	0
					42,95	1,66	39	1	0,01	0
78.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,00	9160,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,29	22,68	0,06	75	--	0,03	0
					6,68	0,02	22	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,29	25,47 4,78	0,02 --	84 16	-- --	0,02 --	0 --
81.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,01	40800,00 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО: 5937129 1040408 3573
598074 247601 1381

Накладные расходы :

На монтажные работы	26825
На общестроительные работы	984081
На металломонтажные работы	2371
Всего накладных расходов:	1013277
Итого с накладными	6950406

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	387506
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7337912
Итого с временными, 1,2 %	7420063
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	7501122
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7528834
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7598115
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16970758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	339415
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17310173
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2077221
Итого с НДС	***19387394***

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 560

А К Т N 002

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1673,28	32,01	30,10	53562	50368	0,01	22
					1,91	8,28	3194	13855	0,03	48
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	50,19	302,12	--	15164	--	2,13	107
					302,12	--	15164	--	--	--
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	305,00	34,50	34,50	10522	10522	--	--
					--	24,15	--	7366	0,51	154
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-2340,85	51,75	51,75	-121139	-121139	--	--
					--	10,35	--	-24228	0,22	-509
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1391,76	3,85	3,85	5364	5364	--	--
					--	1,34	--	1861	0,00	6
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	209,15	154,22	--	32254	--	1,12	234
					154,22	--	32254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1391,76	24,78	5,19	34485	7228	0,12	173
					19,58	--	27257	--	--	--
8.	Е0125-12-4	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 600 мм	шт	15,00	77424,94	35558,06	1161374	533371	103,84	1558
					17853,75	8217,31	267806	123260	30,18	453
9.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	70,00	1204,63	175,40	84324	12278	1,17	82
					176,73	65,72	12371	4601	0,32	22
10.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	139,44	140,51	--	19592	--	1,02	142
					140,51	--	19592	--	--	--
11.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	139,44	775,00	--	108066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,50	232563,68	119509,33	115817	59516	661,25	329
					112743,13	31987,26	56146	15930	188,39	94
13.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	105,49	4,68	--	494	--	0,03	3
					4,68	--	494	--	--	--
14.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	527,40	22,18	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунта	м3	478,00	955,69	78,35	456819	37452	0,17	79
					24,59	14,68	11753	7015	0,05	24
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1592,00	155,62	20,50	247740	32634	0,05	76
					7,37	5,83	11735	9278	0,02	33
17.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	2592,00	356,73	6,77	924656	17541	0,05	134
					8,07	1,90	20925	4918	0,01	18
18.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1592,00	378,34	17,65	602322	28105	0,04	62
					6,83	5,82	10875	9264	0,02	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	10,00	505,44	382,30	5054	3823	0,70	7
					117,74	99,90	1177	999	0,38	4
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	25,00	344,84	259,48	8621	6487	0,48	12
					79,96	67,83	1999	1696	0,26	6
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	30,00	344,84	259,48	10345	7785	0,48	14
					79,96	67,83	2399	2035	0,26	8
22.	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 560мм	м	51,00	250,59	1,98	12780	101	1,29	66
					233,66	0,75	11917	38	0,00	0
23.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	11,40	71,96	40,64	820	463	0,19	2
					31,31	15,34	357	175	0,07	1
24.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,00	530,00	--	2650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,42	8001,98	113,07	3361	47	5,07	2
					799,54	42,72	336	18	0,21	0
26.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,84	8450,78	113,07	7099	95	5,07	4
					799,54	42,72	672	36	0,21	0
27.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	9,00	1711,97	333,89	15408	3005	3,15	28
					558,90	126,79	5030	1141	0,61	5
28.	С	Ковер газовый стальной	шт	9,00	6388,87	--	57500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц3924-83	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 40 мм	стык	42,00	860,59	112,24	36145	4714	3,45	145
					649,75	7,76	27290	326	0,05	2
30.	Ц3920-8	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 680 мм	стык	42,00	86,56	--	3636	--	0,46	19
					85,44	--	3589	--	--	--
31.	Ц392-8	Протирка ацетоном трубопроводов	стык	42,00	68,30	--	2869	--	0,23	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 630 мм			41,40	--	1739	--	--	--
32.	Е0125-43-3	Продувка воздухом трубопровода вн. диаметром 452,1 мм	км	1,28	108985,31	80685,93	139283	103117	51,06	65
					10582,88	13369,74	13525	17087	49,50	63
33.	Е0125-46-3	Испытание воздухом трубопровода вн. диаметром 452,1 мм	км	1,28	253281,59	213624,21	323694	273012	197,80	253
					37001,25	37035,15	47288	47331	139,28	178
34.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,49	138118,84	56798,21	67678	27831	359,61	176
					72191,25	21455,55	35374	10513	104,79	51
35.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,49	131300,00	--	64337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	344,84	259,48	2069	1557	0,48	3
					79,96	67,83	480	407	0,26	2
38.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,00	232563,68	119509,33	93	48	661,25	0
					112743,13	31987,26	45	13	188,39	0
39.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,00	232563,68	119509,33	326	167	661,25	1
					112743,13	31987,26	158	45	188,39	0
40.	Е0122-8-13	Укладка стальных труб диам. 820 мм	км	0,00	550794,67	245770,92	771	344	1368,50	2
					260302,50	92842,09	364	130	453,44	1
41.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 720х7 мм	м	1,40	11300,00	--	15820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-26-13	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,00	3307753,59	446855,09	8600	1162	354,20	1
					61582,50	168803,32	160	439	824,43	2
43.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-20-1	Засыпка пазух мягкий грунтом	м3	0,10	1405,56	314,95	141	31	2,04	0
					276,86	118,98	28	12	0,58	0
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,88	45,35	0,12	3124	8	0,07	5
					13,36	0,05	920	3	0,00	0
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	68,88	50,94	0,05	3509	3	0,05	3
					9,57	--	659	--	--	--
47.	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	1,00	5435,06	2415,33	5435	2415	11,73	12
					2416,72	913,39	2417	913	4,45	4
48.	СПрайс	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду400 Ру16		1,00	366086,02	--	366086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-9-10	Укладка стальных труб диам. 500 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	377340,00	179550,37	415	198	891,25	1
					170516,25	67826,14	188	75	331,27	0
50.	Е0122-9-8	Укладка стальных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	293540,97	137826,34	587	276	698,05	1
					133515,00	52065,67	267	104	254,29	1
51.	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6,5 мм	м	0,00	6060,00	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	м	0,00	3280,00	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,16	215251,79	45223,54	33860	7114	169,85	27
					34931,25	17082,68	5495	2687	83,43	13
54.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,65	251,77	--	415	--	1,77	3
					251,77	--	415	--	--	--
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,54	154,22	--	83	--	1,12	1
					154,22	--	83	--	--	--
56.	Е0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	0,15	609,70	28,23	91	4	0,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пропиткой битумом								
					45,80	10,58	7	2	0,05	0
57.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, бетон В15	м3	0,96	8434,91	299,55	8098	288	4,53	4
					706,39	102,88	678	99	0,40	0
58.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,98	89,00	--	87	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,98	253,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,80	251,62	4,39	1208	21	0,24	1
					42,95	1,66	206	8	0,01	0
61.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,86	22,68	0,06	450	1	0,03	1
					6,68	0,02	133	--	0,00	0
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,05	50,94	0,05	1021	1	0,05	1
					9,57	--	192	--	--	--
	ИТОГО:						4978049	1117365		3872
							655153	259452		720

Накладные расходы :

На монтажные работы	29649
На общестроительные работы	1074253
Всего накладных расходов:	1103902
Итого с накладными	6081951

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	342952
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6424903
Итого с временными, 1,2 %	6497609
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	6569348
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6593874
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6655189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14864687
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	297294
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15161981
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1819438
Итого с НДС	***16981419***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 110

А К Т N 003

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,10	32,01	30,10	611	575	0,01	0
					1,91	8,28	36	158	0,03	1
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,58	302,12	--	175	--	2,13	1
					302,12	--	175	--	--	--
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	11,02	34,50	34,50	380	380	--	--
					--	24,15	--	266	0,51	6
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	11,02	51,75	51,75	570	570	--	--
					--	10,35	--	114	0,22	2
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	13,00	3,85	3,85	50	50	--	--
					--	1,34	--	17	0,00	0
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,24	154,22	--	500	--	1,12	4
					154,22	--	500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,00	24,78	5,19	322	68	0,12	2
					19,58	--	255	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкого грунта основания под трубопроводы	м3	1,00	1204,63	175,40	1205	175	1,17	1
					176,73	65,72	177	66	0,32	0
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	2,00	140,51	--	281	--	1,02	2
					140,51	--	281	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	2,00	775,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,01	67607,24	29549,61	676	295	223,10	2
					38036,25	7835,47	380	78	30,34	0
12.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	505,44	382,30	505	382	0,70	1
					117,74	99,90	118	100	0,38	0
13.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
14.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	8,83	469,33	195,05	4144	1722	1,78	16
					274,27	4,68	2422	41	0,02	0
16.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	10,57	76,77	58,94	811	623	0,13	1
					17,82	11,06	188	117	0,04	0
17.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,40	45,67	43,49	886	844	0,01	0
					2,15	12,65	42	245	0,04	1
18.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	40,74	51,75	51,75	2108	2108	--	--
					--	10,35	--	422	0,22	9
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	26,49	955,69	78,35	25316	2076	0,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мягкий грунт			24,59	14,68	651	389	0,05	1
20.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	88,30	155,62	20,50	13741	1810	0,05	4
					7,37	5,83	651	515	0,02	2
21.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	88,30	356,73	6,77	31500	598	0,05	5
					8,07	1,90	713	168	0,01	1
22.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	88,30	378,34	17,65	33408	1559	0,04	3
					6,83	5,82	603	514	0,02	2
23.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,01	109939,87	54140,99	550	271	328,90	2
					55631,25	14458,18	278	72	96,68	0
24.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	5,00	183,16	0,43	916	2	1,03	5
					179,84	0,16	899	1	0,00	0
25.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	0,26	71,96	40,64	19	10	0,19	0
					31,31	15,34	8	4	0,07	0
26.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	9,20	4,68	--	43	--	0,03	0
					4,68	--	43	--	--	--
28.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	46,00	22,18	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц392-3	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 159 мм	стык	4,00	23,36	--	93	--	0,12	0
					15,53	--	62	--	--	--
30.	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	стык	4,00	37,34	--	149	--	0,23	1
					36,23	--	145	--	--	--
31.	Ц3924-9	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром	стык	4,00	234,28	31,28	937	125	0,92	4
					184,00	2,59	736	10	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 114 мм, толщина стенки до 28 мм								
32.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 110 мм	км	0,04	104137,18	77868,43	4395	3286	50,02	2
					10350,00	13369,74	437	564	49,50	2
33.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	42,20	89,38	--	3772	--	0,38	16
					80,21	--	3385	--	--	--
34.	Е0122-36-3	Установка стальных кранов диам. 110 мм	шт	1,00	1107,58	431,34	1108	431	2,83	3
					457,99	163,01	458	163	0,79	1
35.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,00	67697,24	29549,61	102	44	223,10	0
					38036,25	7835,47	57	12	30,34	0
36.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
37.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
38.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1301,12	333,89	1301	334	3,15	3
					558,90	126,79	559	127	0,61	1
39.	С	Ковер газовый стальной	шт	1,00	6388,87	--	6389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,00	138059,73	57337,60	207	86	386,40	1
					70638,75	21659,96	106	32	105,79	0
	ИТОГО:						142340	19984		87
							14845	4603		31

Накладные расходы :

На монтажные работы	858
На общестроительные работы	19101
На сантехнические работы	4333
Всего накладных расходов:	24292
Итого с накладными	166632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9998
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	176630
Итого с временными, 1,2 %	178750
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	180841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	181556
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	183344
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	409508
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8190
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	417698
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50124
Итого с НДС	***467822***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 90

А К Т N 004

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	103,70	32,01	30,10	3319	3121	0,01	1
					1,91	8,28	198	859	0,03	3
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,06	302,12	--	924	--	2,13	7
					302,12	--	924	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	34,65	34,50	34,50	1195	1195	--	--
					--	24,15	--	837	0,51	18
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	34,65	51,75	51,75	1793	1793	--	--
					--	10,35	--	359	0,22	8
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	83,51	3,85	3,85	322	322	--	--
					--	1,34	--	112	0,00	0
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,00	154,22	--	2622	--	1,12	19
					154,22	--	2622	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,51	24,78	5,19	2069	434	0,12	10
					19,58	--	1636	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунтом основания под трубопроводы	м3	5,66	1204,63	175,40	6818	993	1,17	7
					176,73	65,72	1000	372	0,32	2
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	11,32	140,51	--	1591	--	1,02	12
					140,51	--	1591	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	11,32	775,00	--	8773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 90 мм	шт	9,00	14218,51	6621,12	127967	59590	23,32	210
					3834,68	1787,72	34512	16089	6,76	61
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	0,08	67607,24	29549,61	5375	2349	223,10	18
					38036,25	7835,47	3024	623	30,34	2
13.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	36,00	344,84	259,48	12414	9341	0,48	17
					79,96	67,83	2879	2442	0,26	9
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	21,00	344,84	259,48	7242	5449	0,48	10
					79,96	67,83	1679	1424	0,26	5
15.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 113,1 мм	км	0,02	81263,00	34666,62	1219	520	271,40	4
					46575,00	9210,98	699	138	35,72	1
16.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140мм	м	14,00	183,16	0,43	2564	6	1,03	14
					179,84	0,16	2518	2	0,00	0
17.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	0,68	71,96	40,64	49	28	0,19	0
					31,31	15,34	21	10	0,07	0
18.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	3,00	530,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,12	8001,98	113,07	960	14	5,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					799,54	42,72	96	5	0,21	0
20.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,24	8450,78	113,07	2028	27	5,07	1
					799,54	42,72	192	10	0,21	0
21.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12	333,89	2602	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
22.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	3,00	149,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,04	8001,98	113,07	320	5	5,07	0
					799,54	42,72	32	2	0,21	0
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,08	8450,78	113,07	676	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
26.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1301,12	333,89	1301	334	3,15	3
					558,90	126,79	559	127	0,61	1
27.	С	Ковер газовый стальной	шт	1,00	6388,87	--	6389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	18,50	4,68	--	87	--	0,03	1
					4,68	--	87	--	--	--
29.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	92,50	22,18	--	2052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	12,00	381,30	50,95	4576	611	1,15	14
					300,15	2,59	3602	31	0,02	0
31.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	12,00	27,00	--	324	--	0,12	1
					25,88	--	310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	12,00	18,59	--	223	--	0,12	1
					12,99	--	156	--	--	--
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	33,50	469,33	195,05	15723	6534	1,78	60
					274,27	4,68	9188	157	0,02	1
34.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	44,20	76,77	58,94	3393	2605	0,13	6
					17,82	11,06	788	489	0,04	2
35.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	77,70	45,67	43,49	3548	3379	0,01	1
					2,15	12,65	167	983	0,04	3
36.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	163,17	51,75	51,75	8444	8444	--	--
					--	10,35	--	1689	0,22	35
37.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунт	м3	100,50	955,69	78,35	96047	7874	0,17	17
					24,59	14,68	2471	1475	0,05	5
38.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	335,00	155,62	20,50	52131	6867	0,05	16
					7,37	5,83	2469	1952	0,02	7
39.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	335,00	356,73	6,77	119506	2267	0,05	17
					8,07	1,90	2704	636	0,01	2
40.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	335,00	378,34	17,65	126745	5914	0,04	13
					6,83	5,82	2288	1949	0,02	7
41.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 90 мм	км	0,14	104137,18	77868,43	14527	10863	50,02	7
					10350,00	13369,74	1444	1865	49,50	7
42.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	139,50	89,38	--	12469	--	0,38	53
					80,21	--	11190	--	--	--
43.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. 90 мм	шт	2,00	553,18	32,75	1106	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,00	67697,24	29549,61	305	133	223,10	1
					38036,25	7835,47	171	35	30,34	0
45.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
46.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
47.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	3,00	1301,12	333,89	3903	1002	3,15	9
					558,90	126,79	1677	380	0,61	2
48.	С	Ковер газовый стальной	шт	3,00	6388,87	--	19167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,00	138059,73	57337,60	621	258	386,40	2
					70638,75	21659,96	318	97	105,79	0
50.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	4,50	191,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,12	8001,98	113,07	960	14	5,07	1
					799,54	42,72	96	5	0,21	0
52.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,24	8450,78	113,07	2028	27	5,07	1
					799,54	42,72	192	10	0,21	0
53.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	1,00	845,73	168,12	846	168	3,68	4
					582,19	32,45	582	32	0,13	0
54.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,50	279,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,06	147100,00	--	9295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,05	5716,06	227,49	286	11	2,31	0
					326,02	124,14	16	6	0,63	0
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	0,90	251,62	4,39	226	4	0,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			---	---	---	---	---	---
					42,95	1,66	39	1	0,01	0
58.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,00	9160,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,29	22,68	0,06	75	--	0,03	0
					6,68	0,02	22	--	0,00	0
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,29	25,47	0,02	84	--	0,02	0
					4,78	--	16	--	--	--
61.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,01	40800,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	845,73	168,12	1691	336	3,68	7
					582,19	32,45	1164	65	0,13	0
63.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	4,00	279,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,02	147100,00	--	2993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	2,00	1099,14	734,30	2198	1469	2,21	4
					364,84	254,30	730	509	0,98	2
66.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	0,70	15100,00	--	10570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,58	5716,06	227,49	3292	131	2,31	1
					326,02	124,14	188	72	0,63	0
68.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,15	1099,14	111,63	169	17	0,90	0
					129,38	41,40	20	6	0,21	0
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,20	251,62	4,39	805	14	0,24	1
					42,95	1,66	137	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С11051-10-2	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							743370	146762		588
							98863	36550		187

Накладные расходы :

На монтажные работы	3689
На общестроительные работы	148421
На сантехнические работы	14323
Всего накладных расходов:	166433
Итого с накладными	909803

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	964391
Итого с временными, 1,2 %	975964
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	987383
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	991287
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1001047
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2235887
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44718
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2280605
Налог на добавленную стоимость, 12 %	273673
Итого с НДС	**2554278**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 63

А К Т N 005

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2397,74	32,01	30,10	76752	72175	0,01	32
					1,91	8,28	4577	19853	0,03	69
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	71,98	302,12	--	21747	--	2,13	153
					302,12	--	21747	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	739,15	34,50	34,50	25501	25501	--	--
					--	24,15	--	17850	0,51	374
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	739,15	51,75	51,75	38251	38251	--	--
					--	10,35	--	7650	0,22	161
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2021,75	3,85	3,85	7793	7793	--	--
					--	1,34	--	2704	0,00	9
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	404,94	154,22	--	62448	--	1,12	453
					154,22	--	62448	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2021,75	24,78	5,19	50095	10500	0,12	251
					19,58	--	39595	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	134,98	1204,63	175,40	162601	23675	1,17	158
					176,73	65,72	23855	8871	0,32	43
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	320,88	140,51	--	45086	--	1,02	327
					140,51	--	45086	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	320,88	775,00	--	248682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	1,93	54722,66	20558,66	105752	39730	198,95	384
					34155,00	5403,48	66005	10442	20,82	40
12.	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	0,01	290,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	407,90	4,68	--	1909	--	0,03	13
					4,68	--	1909	--	--	--
14.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	2039,50	22,18	--	45243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	573,94	469,33	195,05	269366	111949	1,78	1023
					274,27	4,68	157417	2687	0,02	9
16.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	674,68	76,77	58,94	51793	39767	0,13	91
					17,82	11,06	12026	7464	0,04	28
17.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1248,62	45,67	43,49	57022	54301	0,01	19
					2,15	12,65	2685	15792	0,04	54
18.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2622,10	51,75	51,75	135694	135694	--	--
					--	10,35	--	27139	0,22	570
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	1774,20	955,69	78,35	1695582	139011	0,17	294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мягкий грунтом			24,59	14,68	43622	26037	0,05	89
20.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	5625,00	155,62	20,50	875339	115306	0,05	269
					7,37	5,83	41465	32780	0,02	118
21.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	5914,00	356,73	6,77	2109728	40023	0,05	307
					8,07	1,90	47744	11222	0,01	42
22.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5625,00	378,34	17,65	2128180	99305	0,04	217
					6,83	5,82	38424	32732	0,02	114
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройник	шт	3,00	344,84	259,48	1035	778	0,48	1
					79,96	67,83	240	203	0,26	1
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	93,00	344,84	259,48	32070	24132	0,48	44
					79,96	67,83	7436	6308	0,26	24
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	113,00	344,84	259,48	38967	29322	0,48	54
					79,96	67,83	9035	7664	0,26	29
26.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,01	67607,24	29549,61	879	384	223,10	3
					38036,25	7835,47	494	102	30,34	0
27.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63мм	м	111,00	171,54	0,32	19041	36	0,97	108
					168,97	0,13	18756	14	0,00	0
28.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	2,73	71,96	40,64	196	111	0,19	1
					31,31	15,34	85	42	0,07	0
29.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	23,00	530,00	--	12190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,16	8001,98	113,07	1280	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
31.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,32	8450,78	113,07	2704	36	5,07	2
					799,54	42,72	256	14	0,21	0
32.	Е0124-114	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1301,12	333,89	1301	334	3,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1									
					558,90	126,79	559	127	0,61	1
33.	С	Ковер газовый стальной	шт	1,00	6388,87	--	6389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	1,30	8001,98	113,07	10403	147	5,07	7
					799,54	42,72	1039	56	0,21	0
35.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,60	8450,78	113,07	21972	294	5,07	13
					799,54	42,72	2079	111	0,21	1
36.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	33,00	1711,97	333,89	56495	11018	3,15	104
					558,90	126,79	18444	4184	0,61	20
37.	С	Ковер газовый стальной	шт	33,00	6388,87	--	210833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	208,00	381,30	50,95	79309	10597	1,15	239
					300,15	2,59	62431	538	0,02	3
39.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	199,00	27,00	--	5372	--	0,12	23
					25,88	--	5149	--	--	--
40.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	199,00	18,59	--	3700	--	0,12	23
					12,99	--	2586	--	--	--
41.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм	км	2,46	104137,18	77868,43	256594	191868	50,02	123
					10350,00	13369,74	25502	32943	49,50	122
42.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2464,00	89,38	--	220238	--	0,38	944
					80,21	--	197644	--	--	--
43.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. 63 мм	шт	5,00	553,18	32,75	2766	164	2,33	12
					393,30	12,94	1966	65	0,06	0
44.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	67697,24	29549,61	508	222	223,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		защитная оболочка			38036,25	7835,47	285	59	30,34	0
45.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
46.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	10,00	344,84	259,48	3448	2595	0,48	5
					79,96	67,83	800	678	0,26	3
47.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	1301,12	333,89	6506	1669	3,15	16
					558,90	126,79	2794	634	0,61	3
48.	С	Ковер газовый стальной	шт	5,00	6388,87	--	31944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,01	138059,73	57337,60	1035	430	386,40	3
					70638,75	21659,96	530	162	105,79	1
50.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	7,50	191,00	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,20	8001,98	113,07	1600	23	5,07	1
					799,54	42,72	160	9	0,21	0
52.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,40	8450,78	113,07	3380	45	5,07	2
					799,54	42,72	320	17	0,21	0
53.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,21	138118,84	56798,21	28867	11871	359,61	75
					72191,25	21455,55	15088	4484	104,79	22
54.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,21	131300,00	--	27442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,00	344,84	259,48	7587	5709	0,48	10
					79,96	67,83	1759	1492	0,26	6
56.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,00	67607,24	29549,61	186	81	223,10	1
					38036,25	7835,47	105	22	30,34	0
57.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,01	54722,66	20558,66	801	301	198,95	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм			---	---	---	---	---	---
					34155,00	5403,48	500	79	20,82	0
58.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	22,00	344,84	259,48	7587	5709	0,48	10
					---	---	---	---	---	---
					79,96	67,83	1759	1492	0,26	6
59.	E0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 108х3 мм	км	0,01	79078,47	12276,22	1131	176	310,50	4
					---	---	---	---	---	---
					56148,75	4636,80	803	66	22,64	0
60.	C130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	14,30	540,00	--	7722	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
61.	E0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	271853,82	27187,44	3888	389	166,75	2
					---	---	---	---	---	---
					29238,75	10269,79	418	147	50,16	1
62.	C11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	11,00	530,00	--	5830	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
63.	E0106-20-1	Засыпка пазух мягким грунтом	м3	1,10	1405,56	314,95	1546	346	2,04	2
					---	---	---	---	---	---
					276,86	118,98	305	131	0,58	1
64.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,42	45,35	0,12	564	1	0,07	1
					---	---	---	---	---	---
					13,36	0,05	166	1	0,00	0
65.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,42	50,94	0,05	633	1	0,05	1
					---	---	---	---	---	---
					9,57	--	119	--	--	--
66.	E0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	24,00	845,73	168,12	20297	4035	3,68	88
					---	---	---	---	---	---
					582,19	32,45	13972	779	0,13	3
67.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	60,00	279,00	--	16740	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
68.	C12021-41	Конструкции стальные	т	1,52	147100,00	--	223086	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	E0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	1,20	5716,06	227,49	6859	273	2,31	3
					---	---	---	---	---	---
					326,02	124,14	391	149	0,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,60	251,62	4,39	5435	95	0,24	5
					42,95	1,66	928	36	0,01	0
71.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,02	9160,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79,03	22,68	0,06	1792	5	0,03	3
					6,68	0,02	528	2	0,00	0
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	79,03	25,47	0,02	2013	2	0,02	2
					4,78	--	378	--	--	--
74.	С11051-10 2	Опознавательный знак	100шт	0,24	40800,00	--	9792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9629896	1257492		5935
							1004942	286379		1970

Накладные расходы :

На монтажные работы	63634
На общестроительные работы	1270369
На сантехнические работы	252984
Всего накладных расходов:	1586987
Итого с накладными	11216883

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	673013
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11889896
Итого с временными, 1,2 %	12032575
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	12173356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12221486
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12341812
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	27566034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	551321
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28117355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3374083		
		Итого с НДС						**31491438**		

Заказчик:

Подрядчик: