Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 32

А К Т N 006

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	809,94	32,01	30,10	25926	24380	0,01	11
					1,91	8,28	1546	6706	0,03	23
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,94	302,12	--	7233	--	2,13	51
					302,12	--	7233	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	251,07	34,50	34,50	8662	8662	--	--
					--	24,15	--	6063	0,51	127
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	251,07	51,75	51,75	12993	12993	--	--
					--	10,35	--	2599	0,22	55
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	681,70	3,85	3,85	2628	2628	--	--
					--	1,34	--	912	0,00	3
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	149,60	154,22	--	23071	--	1,12	167
					154,22	--	23071	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	681,70	24,78	5,19	16891	3540	0,12	85
					19,58	--	13351	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	49,90	1204,63	175,40	60111	8752	1,17	59
					176,73	65,72	8819	3280	0,32	16
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	99,70	140,51	--	14009	--	1,02	101
					140,51	--	14009	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	99,70	775,00	--	77268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	км	0,71	54722,66	20558,66	39116	14695	198,95	142
					34155,00	5403,48	24414	3862	20,82	15
12.	Е0127-81- 4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	166,20	4,68	--	778	--	0,03	5
					4,68	--	778	--	--	--
13.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	831,00	22,18	--	18435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	58,00	344,84	259,48	20001	15050	0,48	28
					79,96	67,83	4638	3934	0,26	15
15.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	0,12	54722,66	20558,66	6457	2426	198,95	23
					34155,00	5403,48	4030	638	20,82	2
16.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 32мм	м	118,00	171,54	0,32	20242	38	0,97	115
					168,97	0,13	19938	15	0,00	0
17.	Е0107-57- 6	Устройство герметизации стыков футляра	м	2,13	71,96	40,64	153	87	0,19	0
					31,31	15,34	67	33	0,07	0
18.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	21,00	530,00	--	11130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	2,16	8001,98	113,07	17284	244	5,07	11
					799,54	42,72	1727	92	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,32	8450,78	113,07	36507	488	5,07	22
					799,54	42,72	3454	185	0,21	1
21.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	54,00	1711,97	333,89	92446	18030	3,15	170
					558,90	126,79	30181	6847	0,61	33
22.	С	Ковер газовый стальной	шт	54,00	6388,87	--	344999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,70	138118,84	56798,21	96683	39759	359,61	252
					72191,25	21455,55	50534	15019	104,79	73
24.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,70	131300,00	--	91910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	100,00	344,84	259,48	34484	25948	0,48	48
					79,96	67,83	7996	6783	0,26	26
26.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50 мм	км	0,01	54722,66	20558,66	684	257	198,95	2
					34155,00	5403,48	427	68	20,82	0
27.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25 мм	км	0,07	54722,66	20558,66	3639	1367	198,95	13
					34155,00	5403,48	2271	359	20,82	1
28.	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 57 мм	км	0,07	70436,40	7806,77	4578	507	290,95	19
					52526,25	2949,75	3414	192	14,40	1
29.	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,8 мм	м	65,00	235,00	--	15275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм	км	0,07	325339,25	46679,74	21147	3034	289,80	19
					50973,75	17631,23	3313	1146	86,11	6
31.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	100,00	344,84	259,48	34484	25948	0,48	48
					79,96	67,83	7996	6783	0,26	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	50,00	530,00	--	26500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-20-1	Засыпка пазух мягкий грунтом	м3	5,00	1405,56	314,95	7028	1575	2,04	10
					276,86	118,98	1384	595	0,58	3
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,44	45,35	0,12	1925	5	0,07	3
					13,36	0,05	567	2	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,44	50,94	0,05	2162	2	0,05	2
					9,57	--	406	--	--	--
36.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	64,00	381,30	50,95	24403	3260	1,15	74
					300,15	2,59	19210	166	0,02	1
37.	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	62,00	21,82	--	1353	--	0,12	7
					20,70	--	1283	--	--	--
38.	Ц392-1	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	62,00	13,71	--	850	--	0,12	7
					10,35	--	642	--	--	--
39.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм	км	0,75	104137,18	77868,43	78457	58666	50,02	38
					10350,00	13369,74	7798	10073	49,50	37
40.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	753,40	89,38	--	67341	--	0,38	289
					80,21	--	60432	--	--	--
41.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	4,00	845,73	168,12	3383	672	3,68	15
					582,19	32,45	2329	130	0,13	1
42.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	10,00	279,00	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,25	147100,00	--	37181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0106-47-	Стоимость цементного раствора на	м3	0,20	5716,06	227,49	1143	45	2,31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		замоналичивание марки 150								
					326,02	124,14	65	25	0,63	0
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,60	251,62	4,39	906	16	0,24	1
					42,95	1,66	155	6	0,01	0
46.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,00	9160,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,17	22,68	0,06	299	1	0,03	0
					6,68	0,02	88	--	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,17	25,47	0,02	335	--	0,02	0
					4,78	--	63	--	--	--
49.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,04	40800,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1416949	273084		1836
							327629	76513		466

Накладные расходы :

На монтажные работы	19170
На общестроительные работы	397533
На сантехнические работы	77353
Всего накладных расходов:	494056
Итого с накладными	1911005

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	114660
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2025665
Итого с временными, 1,2 %	2049973
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2073958
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2082158
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2102658
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4696388
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93928
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4790316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						574838		
		Итого с НДС						***5365154***		

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (низкое давление) Ду 110

А К Т N 007

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	51,20	32,01	30,10	1639	1541	0,01	1		
					1,91	8,28	98	424	0,03	1		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,50	302,12	--	453	--	2,13	3		
					302,12	--	453	--	--	--		
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	14,52	34,50	34,50	501	501	--	--		
					--	24,15	--	351	0,51	7		
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,52	51,75	51,75	751	751	--	--		
					--	10,35	--	150	0,22	3		
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	43,90	3,85	3,85	169	169	--	--		
					--	1,34	--	59	0,00	0		
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,40	154,22	--	1295	--	1,12	9		
					154,22	--	1295	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,90	24,78	5,19	1088	228	0,12	5
					19,58	--	860	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	2,80	1204,63	175,40	3373	491	1,17	3
					176,73	65,72	495	184	0,32	1
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	5,60	140,51	--	787	--	1,02	6
					140,51	--	787	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунтом	м3	5,60	775,00	--	4340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,04	67607,24	29549,61	2745	1200	223,10	9
					38036,25	7835,47	1544	318	30,34	1
12.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,70	469,33	195,05	4552	1892	1,78	17
					274,27	4,68	2660	45	0,02	0
13.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	11,70	76,77	58,94	898	690	0,13	2
					17,82	11,06	209	129	0,04	0
14.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,40	45,67	43,49	977	931	0,01	0
					2,15	12,65	46	271	0,04	1
15.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	44,94	51,75	51,75	2326	2326	--	--
					--	10,35	--	465	0,22	10
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунта	м3	29,10	955,69	78,35	27811	2280	0,17	5
					24,59	14,68	715	427	0,05	1
17.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	97,00	155,62	20,50	15095	1988	0,05	5
					7,37	5,83	715	565	0,02	2
18.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	97,00	356,73	6,77	34603	656	0,05	5
					8,07	1,90	783	184	0,01	1
19.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	97,00	378,34	17,65	36699	1712	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			6,83	5,82	663	564	0,02	2
20.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,00	89702,55	41553,67	359	166	284,05	1
					48127,50	11054,83	193	44	42,90	0
21.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	4,00	183,16	0,43	733	2	1,03	4
					179,84	0,16	719	1	0,00	0
22.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	0,45	71,96	40,64	33	18	0,19	0
					31,31	15,34	14	7	0,07	0
23.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	8001,98	113,07	640	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	8450,78	113,07	1352	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
26.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12	333,89	2602	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
27.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	3,00	112,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	976,85	415,12	977	415	3,10	3
					561,73	159,39	562	159	0,64	1
30.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	778,01	289,10	778	289	2,70	3
					488,91	111,00	489	111	0,45	0
31.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального	м	33,00	956,11	898,54	31552	29652	0,32	11
					57,32	73,51	1891	2426	0,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/								
32.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	33,00	1252,82	1177,88	41343	38870	0,41	14
					73,69	99,69	2432	3290	0,47	16
33.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,10	6450,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11061-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,01	180000,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	33,00	5821,96	5470,36	192125	180522	1,93	64
					343,90	459,15	11349	15152	2,15	71
36.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	8001,98	113,07	640	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
37.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	8450,78	113,07	1352	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
38.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12	333,89	2602	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
39.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	9,72	4,68	--	45	--	0,03	0
					4,68	--	45	--	--	--
41.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	48,60	22,18	--	1078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц392-3	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 159 мм	стык	3,00	23,36	--	70	--	0,12	0
					15,53	--	47	--	--	--
43.	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	стык	3,00	37,34	--	112	--	0,23	1
					36,23	--	109	--	--	--
44.	Ц3924-9	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 28 мм	стык	3,00	234,28	31,28	703	94	0,92	3
					184,00	2,59	552	8	0,02	0
45.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 110 мм	км	0,04	104137,18	77868,43	4228	3161	50,02	2
					10350,00	13369,74	420	543	49,50	2
46.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	40,60	89,38	--	3629	--	0,38	16
					80,21	--	3257	--	--	--
47.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 110 мм	шт	2,00	1107,58	431,34	2215	863	2,83	6
					457,99	163,01	916	326	0,79	2
48.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	972,61	103,65	1945	207	2,99	6
					514,91	38,81	1030	78	0,18	0
50.	СПрайс	Кран стальной КШЦФ DN100, PN16	шт	2,00	13842,56	--	27685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	845,73	168,12	1691	336	3,68	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					582,19	32,45	1164	65	0,13	0
52.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	4,00	279,00	--	1116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,02	147100,00	--	2993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	2,00	1099,14	734,30	2198	1469	2,21	4
					364,84	254,30	730	509	0,98	2
55.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	0,70	15100,00	--	10570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,58	5716,06	227,49	3292	131	2,31	1
					326,02	124,14	188	72	0,63	0
57.	Е0108-3-1	Устройство мягкий грунт основания под фундаменты	м3	0,15	1099,14	111,63	169	17	0,90	0
					129,38	41,40	20	6	0,21	0
58.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,20	251,62	4,39	805	14	0,24	1
					42,95	1,66	137	5	0,01	0
59.	С11051-102	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,01	252421,81	53344,18	1515	320	504,85	3
					92891,25	18837,86	557	113	98,72	1
61.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,00	714,00	--	4284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	138118,84	56798,21	2762	1136	359,61	7
					72191,25	21455,55	1444	429	104,79	2
63.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4,5 мм	шт	8,00	401,00	--	3208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0125-46-1	Испытание воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,02	246802,66	207256,66	5923	4974	197,80	5
					37001,25	37035,15	888	889	139,28	3
ИТОГО:							553971	281405		251
							43096	28897		146

Накладные расходы :

На монтажные работы	644
На общестроительные работы	75775
На сантехнические работы	5586
Всего накладных расходов:	82005
Итого с накладными	635976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38159
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	674135
Итого с временными, 1,2 %	682225
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	690207
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	692936
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	699758
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1562943
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31259
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1594202
Налог на добавленную стоимость, 12 %	191304
Итого с НДС	***1785506***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (низкое давление) Ду 90

А К Т N 008

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	194,00	32,01	30,10	6210	5840	0,01	3
					1,91	8,28	370	1606	0,03	6
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,80	302,12	--	1752	--	2,13	12
					302,12	--	1752	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	68,81	34,50	34,50	2374	2374	--	--
					--	24,15	--	1662	0,51	35
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	68,81	51,75	51,75	3561	3561	--	--
					--	10,35	--	712	0,22	15
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	158,10	3,85	3,85	609	609	--	--
					--	1,34	--	211	0,00	1
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	40,80	154,22	--	6292	--	1,12	46
					154,22	--	6292	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	158,10	24,78	5,19	3917	821	0,12	20
					19,58	--	3096	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	13,60	1204,63	175,40	16383	2385	1,17	16
					176,73	65,72	2404	894	0,32	4
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	27,20	140,51	--	3822	--	1,02	28
					140,51	--	3822	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	27,20	775,00	--	21080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	0,15	67607,24	29549,61	10412	4551	223,10	34
					38036,25	7835,47	5858	1207	30,34	5
12.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	505,44	382,30	505	382	0,70	1
					117,74	99,90	118	100	0,38	0
13.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	13,00	344,84	259,48	4483	3373	0,48	6
					79,96	67,83	1039	882	0,26	3
15.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,02	89702,55	41553,67	1794	831	284,05	6
					48127,50	11054,83	963	221	42,90	1
16.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 113,1 мм	км	0,03	81263,00	34666,62	2275	971	271,40	8
					46575,00	9210,98	1304	258	35,72	1
17.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90мм	м	48,00	171,54	0,32	8234	15	0,97	47
					168,97	0,13	8111	6	0,00	0
18.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	2,88	71,96	40,64	207	117	0,19	1
					31,31	15,34	90	44	0,07	0
19.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	12,00	530,00	--	6360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,60	8001,98	113,07	4801	68	5,07	3
					799,54	42,72	480	26	0,21	0
21.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,20	8450,78	113,07	10141	136	5,07	6
					799,54	42,72	959	51	0,21	0
22.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	15,00	1301,12	333,89	19517	5008	3,15	47
					558,90	126,79	8384	1902	0,61	9
23.	С	Ковер газовый стальной	шт	15,00	6388,87	--	95833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	46,20	4,68	--	216	--	0,03	1
					4,68	--	216	--	--	--
25.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	231,00	22,18	--	5124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	13,00	381,30	50,95	4957	662	1,15	15
					300,15	2,59	3902	34	0,02	0
27.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	13,00	27,00	--	351	--	0,12	1
					25,88	--	336	--	--	--
28.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	13,00	18,59	--	242	--	0,12	1
					12,99	--	169	--	--	--
29.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	37,00	469,33	195,05	17365	7217	1,78	66
					274,27	4,68	10148	173	0,02	1
30.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	44,30	76,77	58,94	3401	2611	0,13	6
					17,82	11,06	790	490	0,04	2
31.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	81,00	45,67	43,49	3699	3523	0,01	1
					2,15	12,65	174	1024	0,04	4
32.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	170,10	51,75	51,75	8803	8803	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	10,35	--	1761	0,22	37
33.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунтом	м3	111,00	955,69	78,35	106081	8697	0,17	18
					24,59	14,68	2729	1629	0,05	6
34.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	370,00	155,62	20,50	57578	7585	0,05	18
					7,37	5,83	2727	2156	0,02	8
35.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	370,00	356,73	6,77	131992	2504	0,05	19
					8,07	1,90	2987	702	0,01	3
36.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	370,00	378,34	17,65	139987	6532	0,04	14
					6,83	5,82	2527	2153	0,02	8
37.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 90 мм	км	0,15	104137,18	77868,43	16037	11992	50,02	8
					10350,00	13369,74	1594	2059	49,50	8
38.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	154,00	89,38	--	13765	--	0,38	59
					80,21	--	12353	--	--	--
39.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12,00	972,61	103,65	11671	1244	2,99	36
					514,91	38,81	6179	466	0,18	2
40.	СПрайс	Кран стальной КШЦФ DN80, PN16	шт	12,00	9130,77	--	109569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,26	138118,84	56798,21	36463	14995	359,61	95
					72191,25	21455,55	19058	5664	104,79	28
42.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,26	131300,00	--	34663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24,00	344,84	259,48	8276	6228	0,48	11
					79,96	67,83	1919	1628	0,26	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,00	89702,55	41553,67	215	100	284,05	1
					48127,50	11054,83	116	27	42,90	0
45.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	0,02	67607,24	29549,61	1071	468	223,10	4
					38036,25	7835,47	602	124	30,34	0
46.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	24,00	344,84	259,48	8276	6228	0,48	11
					79,96	67,83	1919	1628	0,26	6
47.	Е0122-8-7	Укладка стальных труб диам. 219 мм	км	0,02	197951,46	82641,08	2969	1240	507,15	8
					95478,75	31218,19	1432	468	152,47	2
48.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	м	15,00	1710,00	--	25650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,02	1330656,71	203506,71	19960	3053	137,08	2
					25047,00	76874,62	376	1153	375,48	6
50.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	12,00	530,00	--	6360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-20-1	Засыпка пазух мягкий грунтом	м3	0,36	1405,56	314,95	506	113	2,04	1
					276,86	118,98	100	43	0,58	0
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,67	45,35	0,12	1028	3	0,07	2
					13,36	0,05	303	1	0,00	0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,67	50,94	0,05	1155	1	0,05	1
					9,57	--	217	--	--	--
54.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	3,00	845,73	168,12	2537	504	3,68	11
					582,19	32,45	1747	97	0,13	0
55.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	7,50	279,00	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,19	147100,00	--	27886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,15	5716,06	227,49	857	34	2,31	0
					326,02	124,14	49	19	0,63	0
58.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,70	251,62	4,39	679	12	0,24	1
					42,95	1,66	116	4	0,01	0
59.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,00	9160,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,88	22,68	0,06	224	1	0,03	0
					6,68	0,02	66	--	0,00	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,88	25,47	0,02	252	--	0,02	0
					4,78	--	47	--	--	--
62.	С11051-10-2	Опознавательный знак	100шт	0,03	40800,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,03	252421,81	53344,18	8709	1840	504,85	17
					92891,25	18837,86	3205	650	98,72	3
64.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	34,50	714,00	--	24633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	138118,84	56798,21	1381	568	359,61	4
					72191,25	21455,55	722	215	104,79	1
66.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	10,00	277,00	--	2770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	34,50	89,38	--	3084	--	0,38	13
					80,21	--	2767	--	--	--
68.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. 80 мм	шт	6,00	553,18	32,75	3319	197	2,33	14
					393,30	12,94	2360	78	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С130902-1 1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	10400,00 ---	-- --	62400 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1151790 129394	129291 34567		745 212

Накладные расходы :

На монтажные работы	3997
На общестроительные работы	173570
На сантехнические работы	27859
Всего накладных расходов:	205426
Итого с накладными	1357216

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81433
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1438649
Итого с временными, 1,2 %	1455913
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1472947
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1478771
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1493330
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3335425
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66709
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3402134
Налог на добавленную стоимость, 12 %	408256
Итого с НДС	***3810390***

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (низкое давление) Ду 63

А К Т N 009

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	991,00	32,01	30,10	31722	29830	0,01	13				
					1,91	8,28	1892	8205	0,03	28				
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	30,00	302,12	--	9064	--	2,13	64				
					302,12	--	9064	--	--	--				
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	284,30	34,50	34,50	9808	9808	--	--				
					--	24,15	--	6866	0,51	144				
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	284,30	51,75	51,75	14712	14712	--	--				
					--	10,35	--	2942	0,22	62				
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	848,70	3,85	3,85	3271	3271	--	--				
					--	1,34	--	1135	0,00	4				
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	169,80	154,22	--	26186	--	1,12	190				
					154,22	--	26186	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	848,70	24,78	5,19	21029	4408	0,12	105
					19,58	--	16621	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	56,60	1204,63	175,40	68182	9928	1,17	66
					176,73	65,72	10003	3720	0,32	18
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	113,20	140,51	--	15905	--	1,02	115
					140,51	--	15905	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	113,20	775,00	--	87730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	0,81	54722,66	20558,66	44271	16632	198,95	161
					34155,00	5403,48	27631	4371	20,82	17
12.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	181,80	4,68	--	851	--	0,03	6
					4,68	--	851	--	--	--
13.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	909,00	22,18	--	20165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	194,20	469,33	195,05	91144	37879	1,78	346
					274,27	4,68	53264	909	0,02	3
15.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	233,00	76,77	58,94	17887	13734	0,13	31
					17,82	11,06	4153	2578	0,04	10
16.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	427,20	45,67	43,49	19510	18578	0,01	6
					2,15	12,65	919	5403	0,04	18
17.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	897,12	51,75	51,75	46426	46426	--	--
					--	10,35	--	9285	0,22	195
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунт	м3	582,60	955,69	78,35	556784	45647	0,17	96
					24,59	14,68	14324	8550	0,05	29
19.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	1942,00	155,62	20,50	302206	39809	0,05	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 12 см			7,37	5,83	14315	11317	0,02	41
20.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1942,00	356,73	6,77	692778	13143	0,05	101
					8,07	1,90	15678	3685	0,01	14
21.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1942,00	378,34	17,65	734742	34284	0,04	75
					6,83	5,82	13266	11300	0,02	39
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройник	шт	7,00	344,84	259,48	2414	1816	0,48	3
					79,96	67,83	560	475	0,26	2
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	9,00	344,84	259,48	3104	2335	0,48	4
					79,96	67,83	720	610	0,26	2
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	24,00	344,84	259,48	8276	6228	0,48	11
					79,96	67,83	1919	1628	0,26	6
25.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,13	67607,24	29549,61	8586	3753	223,10	28
					38036,25	7835,47	4831	995	30,34	4
26.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63мм	м	127,00	171,54	0,32	21786	41	0,97	123
					168,97	0,13	21459	16	0,00	0
27.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	11,01	71,96	40,64	792	448	0,19	2
					31,31	15,34	345	169	0,07	1
28.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	62,00	530,00	--	32860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,04	8001,98	113,07	320	5	5,07	0
					799,54	42,72	32	2	0,21	0
30.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,08	8450,78	113,07	676	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
31.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1301,12	333,89	1301	334	3,15	3
					558,90	126,79	559	127	0,61	1
32.	С	Ковер газовый стальной	шт	1,00	6388,87	--	6389	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3,0 мм	м	1,50	149,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	2,12	8001,98	113,07	16964	240	5,07	11
					799,54	42,72	1695	91	0,21	0
35.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,24	8450,78	113,07	35831	479	5,07	22
					799,54	42,72	3390	181	0,21	1
36.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	53,00	1301,12	333,89	68959	17696	3,15	167
					558,90	126,79	29622	6720	0,61	32
37.	С	Ковер газовый стальной	шт	53,00	6388,87	--	338610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	68,00	381,30	50,95	25928	3464	1,15	78
					300,15	2,59	20410	176	0,02	1
39.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	68,00	27,00	--	1836	--	0,12	8
					25,88	--	1760	--	--	--
40.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	68,00	18,59	--	1264	--	0,12	8
					12,99	--	884	--	--	--
41.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм	км	0,81	104137,18	77868,43	84247	62996	50,02	40
					10350,00	13369,74	8373	10816	49,50	40
42.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	809,00	89,38	--	72310	--	0,38	310
					80,21	--	64892	--	--	--
43.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,59	138118,84	56798,21	81214	33397	359,61	211
					72191,25	21455,55	42448	12616	104,79	62
44.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,59	131300,00	--	77204	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т			--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	84,00	344,84	259,48	28967	21797	0,48	40
					79,96	67,83	6717	5697	0,26	22
46.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	0,01	54722,66	20558,66	575	216	198,95	2
					34155,00	5403,48	359	57	20,82	0
47.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	км	0,06	54722,66	20558,66	3057	1148	198,95	11
					34155,00	5403,48	1908	302	20,82	1
48.	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 57 мм	км	0,05	70436,40	7806,77	3846	426	290,95	16
					52526,25	2949,75	2868	161	14,40	1
49.	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,8 мм	м	54,60	235,00	--	12831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм	км	0,05	162669,63	23339,87	8882	1274	144,90	8
					25486,88	8815,61	1392	481	43,06	2
51.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	84,00	344,84	259,48	28967	21797	0,48	40
					79,96	67,83	6717	5697	0,26	22
52.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	42,00	530,00	--	22260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0106-20-1	Засыпка пазух мягким грунтом	м3	4,20	1405,56	314,95	5903	1323	2,04	9
					276,86	118,98	1163	500	0,58	2
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,65	45,35	0,12	1617	4	0,07	2
					13,36	0,05	476	2	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	35,65	50,94	0,05	1816	2	0,05	2
					9,57	--	341	--	--	--
56.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	11,00	845,73	168,12	9303	1849	3,68	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					582,19	32,45	6404	357	0,13	1
57.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	27,50	279,00	--	7672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,70	147100,00	--	102248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,55	5716,06	227,49	3144	125	2,31	1
					326,02	124,14	179	68	0,63	0
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,90	251,62	4,39	2491	43	0,24	2
					42,95	1,66	425	16	0,01	0
61.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,01	9160,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,22	22,68	0,06	821	2	0,03	1
					6,68	0,02	242	1	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36,22	25,47	0,02	923	1	0,02	1
					4,78	--	173	--	--	--
64.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,11	40800,00	--	4488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	845,73	168,12	846	168	3,68	4
					582,19	32,45	582	32	0,13	0
66.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,00	279,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,01	147100,00	--	1497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	1,00	1099,14	734,30	1099	734	2,21	2
					364,84	254,30	365	254	0,98	1
69.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	0,35	15100,00	--	5285	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
70.	E0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,29	5716,06	227,49	1646	66	2,31	1
					326,02	124,14	94	36	0,63	0
71.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,08	1099,14	111,63	85	9	0,90	0
					129,38	41,40	10	3	0,21	0
72.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,60	251,62	4,39	403	7	0,24	0
					42,95	1,66	69	3	0,01	0
73.	C11051-102	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,03	40800,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	E0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,16	231306,92	50680,29	36778	8058	476,10	76
					85387,50	18806,81	13577	2990	98,57	16
75.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	159,00	279,00	--	44361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	138118,84	56798,21	3135	1289	359,61	8
					72191,25	21455,55	1639	487	104,79	2
77.	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	45,00	227,00	--	10215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	C130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57-38 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	159,00	89,38	--	14212	--	0,38	61
					80,21	--	12754	--	--	--
80.	E0125-21-1	Устройство вытяжной свечи диам. 50 мм с устройством фундаментов на трубопроводах диам. до 800мм	шт	1,00	17627,34	10043,64	17627	10044	32,09	32
					5356,13	2564,29	5356	2564	10,28	10
81.	C130801-7	Узлы технологических трубопроводов	т	0,28	113700,00	--	31950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 57х3,0 мм			--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	40,00	307,13	20,37	12285	815	1,23	49
					214,76	7,76	8590	311	0,03	1
83.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	40,00	6880,00	--	275200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4414037	542524		2910
							500435	134910		858

Накладные расходы :

На монтажные работы	20906
На общестроительные работы	668926
На сантехнические работы	99386
Всего накладных расходов:	789219
Итого с накладными	5203255

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	312195
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5515450
Итого с временными, 1,2 %	5581635
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	5646940
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5669267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5725083
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12787250
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	255745
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13042995
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1565159
Итого с НДС	**14608154**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы Перерезку коммунально-бытовых предприятий

А К Т N 010

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d160мм												
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	292,00	32,01	30,10	9347	8790	0,01	4				
					1,91	8,28	557	2418	0,03	8				
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,80	302,12	--	2659	--	2,13	19				
					302,12	--	2659	--	--	--				
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	93,22	34,50	34,50	3216	3216	--	--				
					--	24,15	--	2251	0,51	47				
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	93,22	51,75	51,75	4824	4824	--	--				
					--	10,35	--	965	0,22	20				
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	244,30	3,85	3,85	942	942	--	--				
					--	1,34	--	327	0,00	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	51,60	154,22	--	7957	--	1,12	58
					154,22	--	7957	--	--	--
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	244,30	24,78	5,19	6053	1269	0,12	30
					19,58	--	4784	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песок основания под трубопроводы	м3	17,20	1204,63	175,40	20720	3017	1,17	20
					176,73	65,72	3040	1130	0,32	6
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	м3	34,40	140,51	--	4833	--	1,02	35
					140,51	--	4833	--	--	--
10.	С143008-9 2	Песок природный	м3	34,40	775,00	--	26660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-12- 1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 160 мм	шт	14,00	25155,83	11714,28	352182	164000	41,26	578
					6784,43	3162,89	94982	44280	11,97	168
12.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 129 мм	км	0,25	89702,55	41553,67	22013	10197	284,05	70
					48127,50	11054,83	11810	2713	42,90	11
13.	Ц392-4	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 273 мм	стык	21,00	30,47	--	640	--	0,12	2
					18,17	--	382	--	--	--
14.	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	стык	21,00	37,34	--	784	--	0,23	5
					36,23	--	761	--	--	--
15.	Ц3924-12	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм	стык	21,00	467,94	63,94	9827	1343	2,30	48
					372,60	5,18	7825	109	0,03	1
16.	Е0125-43- 1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 160 мм	км	0,25	104137,18	77868,43	25555	19109	50,02	12
					10350,00	13369,74	2540	3281	49,50	12
17.	Е0125-46- 1	Испытание воздухом трубопровода диаметром 160 мм	км	0,25	246802,66	207256,66	60565	50861	197,80	49
					37001,25	37035,15	9080	9088	139,28	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	53,88	4,68	--	252	--	0,03	2
					4,68	--	252	--	--	--
19.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	269,40	22,18	--	5976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	505,44	382,30	505	382	0,70	1
					117,74	99,90	118	100	0,38	0
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	40,00	344,84	259,48	13794	10379	0,48	19
					79,96	67,83	3198	2713	0,26	10
22.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	80,00	344,84	259,48	27587	20759	0,48	38
					79,96	67,83	6397	5426	0,26	21
23.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 181,5 мм	км	0,07	109939,87	54140,99	7146	3519	328,90	21
					55631,25	14458,18	3616	940	96,68	6
24.	С130804-382	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 181,5 мм	м	48,24	3660,00	--	176558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	65,00	183,16	0,43	11906	28	1,03	67
					179,84	0,16	11689	10	0,00	0
26.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	2,17	71,96	40,64	156	88	0,19	0
					31,31	15,34	68	33	0,07	0
27.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6,00	530,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,32	8001,98	113,07	2561	36	5,07	2
					799,54	42,72	256	14	0,21	0
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,64	8450,78	113,07	5408	72	5,07	3
					799,54	42,72	512	27	0,21	0
30.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	8,00	1301,12	333,89	10409	2671	3,15	25
					558,90	126,79	4471	1014	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С	Ковер газовый стальной	шт	8,00	6388,87	--	51111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	11,00	469,33	195,05	5163	2146	1,78	20
					274,27	4,68	3017	51	0,02	0
33.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	40,00	76,77	58,94	3071	2358	0,13	5
					17,82	11,06	713	443	0,04	2
34.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	51,00	45,67	43,49	2329	2218	0,01	1
					2,15	12,65	110	645	0,04	2
35.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	107,10	51,75	51,75	5542	5542	--	--
					--	10,35	--	1108	0,22	23
36.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	33,00	955,69	78,35	31538	2586	0,17	5
					24,59	14,68	811	484	0,05	2
37.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	110,00	155,62	20,50	17118	2255	0,05	5
					7,37	5,83	811	641	0,02	2
38.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	110,00	356,73	6,77	39241	744	0,05	6
					8,07	1,90	888	209	0,01	1
39.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	110,00	378,34	17,65	41618	1942	0,04	4
					6,83	5,82	751	640	0,02	2
40.	Е0122-36-4	Установка кранов диам. 160 мм	шт	1,00	1653,62	652,82	1654	653	4,50	4
					755,55	245,81	756	246	1,21	1
41.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм защитная оболочка	км	0,00	89942,55	41553,67	135	62	284,05	0
					48127,50	11054,83	72	17	42,90	0
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
43.	Е0122-34-	Установка муфт	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					---	---	---	---	---	---
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
44.	E0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	16,00	1301,12	333,89	20818	5342	3,15	50
					---	---	---	---	---	---
					558,90	126,79	8942	2029	0,61	10
45.	C	Ковер газовый стальной	шт	16,00	6388,87	--	102222	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
46.	E0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,00	138059,73	57337,60	207	86	386,40	1
					---	---	---	---	---	---
					70638,75	21659,96	106	32	105,79	0
47.	C130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	1,50	191,00	--	286	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
48.	E0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,04	8001,98	113,07	320	5	5,07	0
					---	---	---	---	---	---
					799,54	42,72	32	2	0,21	0
49.	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,08	8450,78	113,07	676	9	5,07	0
					---	---	---	---	---	---
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
50.	E0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	6,00	845,73	168,12	5074	1009	3,68	22
					---	---	---	---	---	---
					582,19	32,45	3493	195	0,13	1
51.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	15,00	279,00	--	4185	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
52.	C12021-41	Конструкции стальные	т	0,38	147100,00	--	55771	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
53.	E0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,30	5716,06	227,49	1715	68	2,31	1
					---	---	---	---	---	---
					326,02	124,14	98	37	0,63	0
54.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,40	251,62	4,39	1359	24	0,24	1
					---	---	---	---	---	---
					42,95	1,66	232	9	0,01	0
55.	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,01	9160,00	--	55	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,76	22,68	0,06	448	1	0,03	1
					6,68	0,02	132	--	0,00	0
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,76	25,47	0,02	503	--	0,02	0
					4,78	--	95	--	--	--
58.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,06	138118,84	56798,21	8011	3294	359,61	21
					72191,25	21455,55	4187	1244	104,79	6
60.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,06	131300,00	--	7615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
62.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 181,5 мм	км	0,00	119158,11	61547,98	71	37	340,40	0
					57442,50	16590,01	34	10	105,47	0
63.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 129 мм	км	0,00	109939,87	54140,99	297	146	328,90	1
					55631,25	14458,18	150	39	96,68	0
64.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
65.	Е0122-8-8	Укладка стальных труб диам. 273 мм	км	0,00	231930,36	98793,23	603	257	579,60	2
					110227,50	37319,51	287	97	182,28	0
66.	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	м	2,60	2370,00	--	6162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм	км	0,00	788879,76	120058,63	2051	312	78,55	0
					14101,88	45353,70	37	118	221,50	1
68.	С11011-11	Пена монтажная для герметизации	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		стыков, баллончик емкостью 750 мл			--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	0,12	1405,56	314,95	169	38	2,04	0
					276,86	118,98	33	14	0,58	0
70.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,48	45,35	0,12	294	1	0,07	0
					13,36	0,05	87	--	0,00	0
71.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,48	50,94	0,05	330	--	0,05	0
					9,57	--	62	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d160мм								1249280
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d110мм								
72.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1181,90	32,01	30,10	37833	35577	0,01	16
					1,91	8,28	2256	9786	0,03	34
73.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	35,50	302,12	--	10725	--	2,13	75
					302,12	--	10725	--	--	--
74.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	339,74	34,50	34,50	11721	11721	--	--
					--	24,15	--	8205	0,51	172
75.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	339,74	51,75	51,75	17581	17581	--	--
					--	10,35	--	3516	0,22	74
76.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1011,50	3,85	3,85	3899	3899	--	--
					--	1,34	--	1353	0,00	4
77.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	196,96	154,22	--	30374	--	1,12	220
					154,22	--	30374	--	--	--
78.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1011,50	24,78	5,19	25063	5253	0,12	126
					19,58	--	19810	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 110 мм	шт	50,00	16952,84	7894,41	847642	394720	27,81	1390
					4572,11	2131,51	228606	106576	8,06	403
80.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	65,66	1204,63	175,40	79096	11517	1,17	77
					176,73	65,72	11604	4315	0,32	21
81.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	м3	131,30	140,51	--	18449	--	1,02	134
					140,51	--	18449	--	--	--
82.	С143008-92	Песок природный	м3	131,30	775,00	--	101758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб внн. диам. 88,8 мм	км	0,94	81263,00	34666,62	76225	32517	271,40	255
					46575,00	9210,98	43687	8640	35,72	34
84.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,00	505,44	382,30	2527	1911	0,70	4
					117,74	99,90	589	500	0,38	2
85.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	344,84	259,48	4138	3114	0,48	6
					79,96	67,83	960	814	0,26	3
86.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	38,00	344,84	259,48	13104	9860	0,48	18
					79,96	67,83	3038	2577	0,26	10
87.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	208,40	4,68	--	975	--	0,03	7
					4,68	--	975	--	--	--
88.	С	Лента сигнальная с металлической проволокой	м	1042,00	22,18	--	23115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 129 мм	км	0,19	89702,55	41553,67	16954	7854	284,05	54
					48127,50	11054,83	9096	2089	42,90	8
90.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	189,00	183,16	0,43	34618	80	1,03	195
					179,84	0,16	33989	30	0,00	0
91.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	6,71	71,96	40,64	483	273	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31,31	15,34	210	103	0,07	1
92.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	26,00	530,00	--	13780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,16	8001,98	113,07	1280	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
94.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,32	8450,78	113,07	2704	36	5,07	2
					799,54	42,72	256	14	0,21	0
95.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	4,00	1301,12	333,89	5204	1336	3,15	13
					558,90	126,79	2236	507	0,61	2
96.	С	Ковер газовый стальной	шт	4,00	6388,87	--	25555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С130806-5 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	6,00	149,00	--	894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,36	8001,98	113,07	2881	41	5,07	2
					799,54	42,72	288	15	0,21	0
99.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,72	8450,78	113,07	6085	81	5,07	4
					799,54	42,72	576	31	0,21	0
100.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	9,00	1301,12	333,89	11710	3005	3,15	28
					558,90	126,79	5030	1141	0,61	5
101.	С	Ковер газовый стальной	шт	9,00	6388,87	--	57500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	225,00	469,33	195,05	105599	43887	1,78	401
					274,27	4,68	61712	1053	0,02	4
103.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	270,30	76,77	58,94	20750	15932	0,13	36
					17,82	11,06	4818	2990	0,04	11
104.	Е0101-17- 14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	495,30	45,67	43,49	22620	21540	0,01	7
					2,15	12,65	1065	6264	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1040,13	51,75	51,75	53827	53827	--	--
					--	10,35	--	10765	0,22	226
106.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	675,00	955,69	78,35	645090	52887	0,17	112
					24,59	14,68	16596	9906	0,05	34
107.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2250,00	155,62	20,50	350136	46122	0,05	108
					7,37	5,83	16586	13112	0,02	47
108.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	2250,00	356,73	6,77	802653	15227	0,05	117
					8,07	1,90	18164	4269	0,01	16
109.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2250,00	378,34	17,65	851272	39722	0,04	87
					6,83	5,82	15370	13093	0,02	46
110.	Ц392-3	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 159 мм	стык	79,00	23,36	--	1846	--	0,12	9
					15,53	--	1226	--	--	--
111.	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 219 мм	стык	79,00	37,34	--	2950	--	0,23	18
					36,23	--	2862	--	--	--
112.	Ц3924-9	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 28 мм	стык	79,00	234,28	31,28	18508	2471	0,92	73
					184,00	2,59	14536	204	0,02	1
113.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 110 мм	км	0,94	104137,18	77868,43	97681	73041	50,02	47
					10350,00	13369,74	9708	12541	49,50	46
114.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	938,00	89,38	--	83841	--	0,38	359
					80,21	--	75239	--	--	--
115.	Е0122-36-3	Установка стальных кранов диам. 110 мм	шт	2,00	1107,58	431,34	2215	863	2,83	6
					457,99	163,01	916	326	0,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,00	67697,24	29549,61	203	89	223,10	1
					38036,25	7835,47	114	24	30,34	0
117.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
118.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
119.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12	333,89	2602	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
120.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,00	138059,73	57337,60	414	172	386,40	1
					70638,75	21659,96	212	65	105,79	0
122.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	3,00	191,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	8001,98	113,07	640	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
124.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	8450,78	113,07	1352	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
125.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	9,00	845,73	168,12	7612	1513	3,68	33
					582,19	32,45	5240	292	0,13	1
126.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	22,50	279,00	--	6278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,57	147100,00	--	83657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,45	5716,06	227,49	2572	102	2,31	1
					326,02	124,14	147	56	0,63	0
129.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	8,10	251,62	4,39	2038	36	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	348	13	0,01	0
130.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,01	9160,00 ---	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,64	22,68 6,68	0,06 0,02	672 198	2 1	0,03 0,00	1 0
132.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,64	25,47 4,78	0,02 --	755 142	1 --	0,02 --	1 --
133.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,09	40800,00 ---	-- --	3672 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	845,73 582,19	168,12 32,45	3383 2329	672 130	3,68 0,13	15 1
135.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	8,00	279,00 ---	-- --	2232 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,04	147100,00 ---	-- --	5986 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	4,00	1099,14 364,84	734,30 254,30	4397 1459	2937 1017	2,21 0,98	9 4
138.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	1,40	15100,00 ---	-- --	21140 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	1,15	5716,06 326,02	227,49 124,14	6585 376	262 143	2,31 0,63	3 1
140.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,31	1099,14 129,38	111,63 41,40	339 40	34 13	0,90 0,21	0 0
141.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	251,62 42,95	4,39 1,66	1610 275	28 11	0,24 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С11051-10 2	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,12	40800,00 ---	-- --	4896 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d110мм								4721396
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d90мм								
143.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	633,80	32,01 1,91	30,10 8,28	20288 1210	19078 5248	0,01 0,03	8 18
144.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,00	302,12 302,12	-- --	5740 5740	-- --	2,13 --	40 --
145.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	179,52	34,50 --	34,50 24,15	6193 --	6193 4335	-- 0,51	-- 91
146.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	179,52	51,75 --	51,75 10,35	9290 --	9290 1858	-- 0,22	-- 39
147.	Е0101-27- 5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	544,00	3,85 --	3,85 1,34	2097 --	2097 727	-- 0,00	-- 2
148.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	105,60	154,22 154,22	-- --	16285 16285	-- --	1,12 --	118 --
149.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	544,00	24,78 19,58	5,19 --	13479 10654	2825 --	0,12 --	68 --
150.	Е0125-12- 1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 90 мм	шт	9,00	14218,51 3834,68	6621,12 1787,72	127967 34512	59590 16089	23,32 6,76	210 61
151.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	35,20	1204,63	175,40	42403	6174	1,17	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					176,73	65,72	6221	2313	0,32	11
152.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	м3	70,40	140,51	--	9892	--	1,02	72
					140,51	--	9892	--	--	--
153.	С143008-9 2	Песок природный	м3	70,40	775,00	--	54560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	0,50	67607,24	29549,61	34074	14893	223,10	112
					38036,25	7835,47	19170	3949	30,34	15
155.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	505,44	382,30	1011	765	0,70	1
					117,74	99,90	235	200	0,38	1
156.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	13,00	344,84	259,48	4483	3373	0,48	6
					79,96	67,83	1039	882	0,26	3
157.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	32,00	344,84	259,48	11035	8303	0,48	15
					79,96	67,83	2559	2170	0,26	8
158.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 113,1 мм	км	0,04	81263,00	34666,62	2844	1213	271,40	9
					46575,00	9210,98	1630	322	35,72	1
159.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90мм	м	35,00	171,54	0,32	6004	11	0,97	34
					168,97	0,13	5914	4	0,00	0
160.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	1,36	71,96	40,64	98	55	0,19	0
					31,31	15,34	42	21	0,07	0
161.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6,00	530,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,20	8001,98	113,07	1600	23	5,07	1
					799,54	42,72	160	9	0,21	0
163.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,40	8450,78	113,07	3380	45	5,07	2
					799,54	42,72	320	17	0,21	0
164.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	1301,12	333,89	6506	1669	3,15	16
					558,90	126,79	2794	634	0,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	С	Ковер газовый стальной	шт	5,00	6388,87	--	31944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	7,50	149,00	--	1118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,40	8001,98	113,07	3201	45	5,07	2
					799,54	42,72	320	17	0,21	0
168.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,80	8450,78	113,07	6761	90	5,07	4
					799,54	42,72	640	34	0,21	0
169.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	10,00	1711,97	333,89	17120	3339	3,15	32
					558,90	126,79	5589	1268	0,61	6
170.	С	Ковер газовый стальной	шт	10,00	6388,87	--	63889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	105,40	4,68	--	493	--	0,03	3
					4,68	--	493	--	--	--
172.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	527,00	22,18	--	11691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	43,00	381,30	50,95	16396	2191	1,15	49
					300,15	2,59	12906	111	0,02	1
174.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	43,00	27,00	--	1161	--	0,12	5
					25,88	--	1113	--	--	--
175.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	43,00	18,59	--	800	--	0,12	5
					12,99	--	559	--	--	--
176.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	120,70	469,33	195,05	56648	23543	1,78	215
					274,27	4,68	33105	565	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	144,90	76,77	58,94	11124	8541	0,13	19
					17,82	11,06	2583	1603	0,04	6
178.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	265,60	45,67	43,49	12130	11551	0,01	4
					2,15	12,65	571	3359	0,04	11
179.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	557,76	51,75	51,75	28864	28864	--	--
					--	10,35	--	5773	0,22	121
180.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	362,10	955,69	78,35	346055	28371	0,17	60
					24,59	14,68	8903	5314	0,05	18
181.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1207,00	155,62	20,50	187828	24742	0,05	58
					7,37	5,83	8897	7034	0,02	25
182.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	1207,00	356,73	6,77	430579	8168	0,05	63
					8,07	1,90	9744	2290	0,01	9
183.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1207,00	378,34	17,65	456660	21309	0,04	47
					6,83	5,82	8245	7024	0,02	25
184.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 90 мм	км	0,50	104137,18	77868,43	52381	39168	50,02	25
					10350,00	13369,74	5206	6725	49,50	25
185.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	503,00	89,38	--	44959	--	0,38	193
					80,21	--	40347	--	--	--
186.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. 90 мм	шт	2,00	553,18	32,75	1106	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0
187.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм защитная оболочка	км	0,00	67697,24	29549,61	203	89	223,10	1
					38036,25	7835,47	114	24	30,34	0
188.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
189.	Е0122-34-	Установка муфт	шт	4,00	344,84	259,48	1379	1038	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				---	---	---	---	---	---
					79,96	67,83	320	271	0,26	1
190.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1301,12	333,89	2602	668	3,15	6
					---	---	---	---	---	---
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
191.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 32 мм	км	0,00	138059,73	57337,60	414	172	386,40	1
					---	---	---	---	---	---
					70638,75	21659,96	212	65	105,79	0
193.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	3,00	191,00	--	573	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	8001,98	113,07	640	9	5,07	0
					---	---	---	---	---	---
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
195.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	8450,78	113,07	1352	18	5,07	1
					---	---	---	---	---	---
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
196.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	10,00	845,73	168,12	8457	1681	3,68	37
					---	---	---	---	---	---
					582,19	32,45	5822	324	0,13	1
197.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	25,00	279,00	--	6975	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
198.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,63	147100,00	--	92952	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,50	5716,06	227,49	2858	114	2,31	1
					---	---	---	---	---	---
					326,02	124,14	163	62	0,63	0
200.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,00	251,62	4,39	2265	40	0,24	2
					---	---	---	---	---	---
					42,95	1,66	387	15	0,01	0
201.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,01	9160,00	--	92	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,93	22,68	0,06	747	2	0,03	1
					6,68	0,02	220	1	0,00	0
203.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,93	25,47	0,02	839	1	0,02	1
					4,78	--	158	--	--	--
204.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,10	40800,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5,00	845,73	168,12	4229	841	3,68	18
					582,19	32,45	2911	162	0,13	1
206.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	10,00	279,00	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,05	147100,00	--	7483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	5,00	1099,14	734,30	5496	3672	2,21	11
					364,84	254,30	1824	1271	0,98	5
209.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	м3	1,75	15100,00	--	26425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	1,44	5716,06	227,49	8231	328	2,31	3
					326,02	124,14	469	179	0,63	1
211.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,39	1099,14	111,63	423	43	0,90	0
					129,38	41,40	50	16	0,21	0
212.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,00	251,62	4,39	2013	35	0,24	2
					42,95	1,66	344	13	0,01	0
213.	С11051-102	Знаки дорожные и предупреждающие	100шт	0,15	40800,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d90мм 2368420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети газоснабжения d63мм								
214.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	210,70	32,01	30,10	6745	6342	0,01	3
					1,91	8,28	402	1745	0,03	6
215.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,30	302,12	--	1903	--	2,13	13
					302,12	--	1903	--	--	--
216.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	60,55	34,50	34,50	2089	2089	--	--
					--	24,15	--	1462	0,51	31
217.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	60,55	51,75	51,75	3134	3134	--	--
					--	10,35	--	627	0,22	13
218.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	180,30	3,85	3,85	695	695	--	--
					--	1,34	--	241	0,00	1
219.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,10	154,22	--	5567	--	1,12	40
					154,22	--	5567	--	--	--
220.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	180,40	24,78	5,19	4470	937	0,12	22
					19,58	--	3533	--	--	--
221.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12,04	1204,63	175,40	14504	2112	1,17	14
					176,73	65,72	2128	791	0,32	4
222.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	м3	24,10	140,51	--	3386	--	1,02	25
					140,51	--	3386	--	--	--
223.	C143008-92	Песок природный	м3	24,10	775,00	--	18678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	E0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 63 мм	шт	4,00	9843,58	4583,85	39374	18335	16,15	65
					2654,78	1237,65	10619	4951	4,68	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	0,17	58834,91	23374,91	10120	4020	205,85	35
					35448,75	6156,44	6097	1059	23,74	4
226.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	34,40	4,68	--	161	--	0,03	1
					4,68	--	161	--	--	--
227.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	172,00	22,18	--	3816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	41,30	469,33	195,05	19383	8056	1,78	74
					274,27	4,68	11328	193	0,02	1
229.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	49,50	76,77	58,94	3800	2918	0,13	7
					17,82	11,06	882	548	0,04	2
230.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	90,80	45,67	43,49	4147	3949	0,01	1
					2,15	12,65	195	1148	0,04	4
231.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	190,68	51,75	51,75	9868	9868	--	--
					--	10,35	--	1974	0,22	41
232.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	123,90	955,69	78,35	118410	9708	0,17	21
					24,59	14,68	3046	1818	0,05	6
233.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	413,00	155,62	20,50	64269	8466	0,05	20
					7,37	5,83	3044	2407	0,02	9
234.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	413,00	356,73	6,77	147331	2795	0,05	21
					8,07	1,90	3334	784	0,01	3
235.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	413,00	378,34	17,65	156256	7291	0,04	16
					6,83	5,82	2821	2403	0,02	8
236.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройник	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
238.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	14,00	344,84	259,48	4828	3633	0,48	7
					79,96	67,83	1119	950	0,26	4
239.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,52	8001,98	113,07	4161	59	5,07	3
					799,54	42,72	416	22	0,21	0
240.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,04	8450,78	113,07	8789	118	5,07	5
					799,54	42,72	832	44	0,21	0
241.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	13,00	1711,97	333,89	22256	4341	3,15	41
					558,90	126,79	7266	1648	0,61	8
242.	С	Ковер газовый стальной	шт	13,00	6388,87	--	83055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,19	138118,84	56798,21	26243	10792	359,61	68
					72191,25	21455,55	13716	4077	104,79	20
244.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,19	131300,00	--	24947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,00	344,84	259,48	6897	5190	0,48	10
					79,96	67,83	1599	1357	0,26	5
246.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,00	58834,91	23374,91	147	58	205,85	1
					35448,75	6156,44	89	15	23,74	0
247.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7мм	км	0,01	54722,66	20558,66	728	273	198,95	3
					34155,00	5403,48	454	72	20,82	0
248.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	20,00	344,84	259,48	6897	5190	0,48	10
					79,96	67,83	1599	1357	0,26	5
249.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х3 мм	км	0,01	79078,47	12276,22	1028	160	310,50	4
					56148,75	4636,80	730	60	22,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	13,00	540,00 ---	-- --	7020 ---	-- --	-- --	-- --
251.	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	543707,64 58477,50	54374,87 20539,58	7068 760	707 267	333,50 100,33	4 1
252.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	10,00	530,00 ---	-- --	5300 ---	-- --	-- --	-- --
253.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	1,00	1405,56 276,86	314,95 118,98	1406 277	315 119	2,04 0,58	2 1
254.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,30	45,35 13,36	0,12 0,05	512 151	1 1	0,07 0,00	1 0
255.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,30	50,94 9,57	0,05 --	575 108	1 --	0,05 --	1 --
256.	Ц3924-70	Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	стык	15,00	381,30 300,15	50,95 2,59	5719 4502	764 39	1,15 0,02	17 0
257.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	15,00	27,00 25,88	-- --	405 388	-- --	0,12 --	2 --
258.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	15,00	18,59 12,99	-- --	279 195	-- --	0,12 --	2 --
259.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм	км	0,17	104137,18 10350,00	77868,43 13369,74	17912 1780	13393 2300	50,02 49,50	9 9
260.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	172,00	89,38 80,21	-- --	15374 13797	-- --	0,38 --	66 --
261.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	3,00	845,73	168,12	2537	504	3,68	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					582,19	32,45	1747	97	0,13	0
262.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	7,50	279,00	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,19	147100,00	--	27886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0106-47-19	Стоимость цементного раствора на замоналичивание марки 150	м3	0,15	5716,06	227,49	857	34	2,31	0
					326,02	124,14	49	19	0,63	0
265.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,70	251,62	4,39	679	12	0,24	1
					42,95	1,66	116	4	0,01	0
266.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,00	9160,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,88	22,68	0,06	224	1	0,03	0
					6,68	0,02	66	--	0,00	0
268.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,88	25,47	0,02	252	--	0,02	0
					4,78	--	47	--	--	--
269.	С11051-102	Опознавательный знак	100шт	0,03	40800,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения d63мм								927843

ИТОГО:

9266943	1736432	7629
1266675	430874	2368

Накладные расходы :

На монтажные работы	42946
На общестроительные работы	1865612
На сантехнические работы	165610
Всего накладных расходов:	2074168
Итого с накладными	11341111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	680466
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12021577
Итого с временными, 1,2 %	12165836
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	12308176
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12356839
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12478497
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	27871327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	557427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28428754
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3411450
Итого с НДС	**31840204**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: ШП на одного абонента со счетчиком G-4

А К Т N 011

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	5,40	8001,98	113,07	43211	611	5,07	27
					799,54	42,72	4318	231	0,21	1
2.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,51	89,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	5,51	590,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,14	678,97	9,46	15032	210	0,54	12
					93,93	3,54	2080	78	0,02	0
5.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	1,45	18670,55	783,63	27141	1139	109,25	159
					16870,50	152,66	24524	222	0,75	1
6.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	147,60	284,00	--	41918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,01	53000,00	--	458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			---	---	---	---	---	---
8.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00	--	1324	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,28	22,68	0,06	959	2	0,03	1
					6,68	0,02	283	1	0,00	0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,28	50,94	0,05	2154	2	0,05	2
					9,57	--	405	--	--	--
11.	Е0119-4-1	Установка ШП	установк	18,00	5985,55	329,50	107740	5931	12,88	232
					2204,55	124,20	39682	2236	0,60	11
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	18,00	517,49	45,13	9315	812	1,69	30
					292,39	18,11	5263	326	0,08	1
13.	С	Кран стальной шаровый КШЦФ DN32, PN16	шт	18,00	3952,23	--	71140	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
14.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	270,00	89,38	--	24133	--	0,38	103
					80,21	--	21657	--	--	--
15.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	270,00	430,90	4,55	116344	1230	0,34	92
					60,03	1,71	16208	463	0,01	2
16.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	270,00	149,00	--	40230	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09	138118,84	56798,21	12828	5275	359,61	33
					72191,25	21455,55	6705	1993	104,79	10
18.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	36,00	260,00	--	9360	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
19.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х3 мм	шт	72,00	208,00	--	14976	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23	22,68	0,06	5	--	0,03	0
					6,68	0,02	2	--	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,23	50,94	0,05	12	--	0,05	0
					9,57	--	2	--	--	--
ИТОГО:							542020	15212		693
							121129	5550		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19252
На металломонтажные работы	22272
На сантехнические работы	109868
Всего накладных расходов:	151392
Итого с накладными	693412

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41605
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	735017
Итого с временными, 1,2 %	743837
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	752540
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	755515
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	762953
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1704092
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1738174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	208581
Итого с НДС	**1946755**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: ШП на одного абонента со счетчиком G-6

А К Т N 012

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,60	8001,98	113,07	4801	68	5,07	3
					799,54	42,72	480	26	0,21	0
2.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,61	89,00	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,61	590,00	--	361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	2,46	678,97	9,46	1670	23	0,54	1
					93,93	3,54	231	9	0,02	0
5.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,16	18670,55	783,63	3016	127	109,25	18
					16870,50	152,66	2725	25	0,75	0
6.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	16,40	284,00	--	4658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,00	53000,00	--	51	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00	114900,00	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,70	22,68	0,06	107	--	0,03	0
					6,68	0,02	31	--	0,00	0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,70	50,94	0,05	239	--	0,05	0
					9,57	--	45	--	--	--
11.	Е0119-4-1	Установка ШП	установк	2,00	5985,55	329,50	11971	659	12,88	26
					2204,55	124,20	4409	248	0,60	1
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	517,49	45,13	1035	90	1,69	3
					292,39	18,11	585	36	0,08	0
13.	С	Кран стальной шаровый КШЦФ DN32, PN16	шт	2,00	3952,23	--	7904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	44,00	89,38	--	3933	--	0,38	17
					80,21	--	3529	--	--	--
15.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 32 мм	м	44,00	352,33	5,28	15503	232	0,32	14
					58,99	1,97	2596	87	0,01	0
16.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	44,00	149,00	--	6556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	138118,84	56798,21	1431	588	359,61	4
					72191,25	21455,55	748	222	104,79	1
18.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	260,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	8,00	208,00	--	1664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,02	22,68 6,68	0,06 0,02	1 --	-- --	0,03 0,00	0 0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,02	50,94 9,57	0,05 --	1 --	-- --	0,05 --	0 --
ИТОГО:							66143 15379	1789 653		86 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2144
На металломонтажные работы	2475
На сантехнические работы	14707
Всего накладных расходов:	19326
Итого с накладными	85469

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5128
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	90597
Итого с временными, 1,2 %	91684
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	92757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	93124
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	94041
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	210045
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4201
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	214246
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25710
Итого с НДС	***239956***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: ШП на двух абонента со счетчиком G-4

А К Т N 013

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	22,20	8001,98 / 799,54	113,07 / 42,72	177644 / 17750	2510 / 948	5,07 / 0,21	113 / 5
2.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	22,64	89,00 / --	-- / --	2015 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	C143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	22,64	590,00 / --	-- / --	13360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	91,02	678,97 / 93,93	9,46 / 3,54	61800 / 8550	861 / 322	0,54 / 0,02	49 / 2
5.	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	5,98	18670,55 / 16870,50	783,63 / 152,66	111580 / 100822	4683 / 912	109,25 / 0,75	653 / 4
6.	C130806-1 81	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	606,80	284,00 / --	-- / --	172331 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	53000,00	--	1883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			---	---	---	---	---	---
8.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05	114900,00	--	5442	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	173,83	22,68	0,06	3942	10	0,03	6
					6,68	0,02	1161	4	0,00	0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	173,84	50,94	0,05	8855	8	0,05	9
					9,57	--	1663	--	--	--
11.	Е0119-4-1	Установка ШП	установк	74,00	5985,55	329,50	442931	24383	12,88	953
					2204,55	124,20	163137	9191	0,60	44
12.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	74,00	517,49	45,13	38295	3339	1,69	125
					292,39	18,11	21637	1340	0,08	6
13.	С	Кран стальной шаровый КШЦФ DN32, PN16	шт	74,00	3952,23	--	292465	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
14.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2590,00	89,38	--	231501	--	0,38	992
					80,21	--	207750	--	--	--
15.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 32 мм	м	1110,00	352,33	5,28	391090	5859	0,32	359
					58,99	1,97	65484	2183	0,01	11
16.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 25 мм	м	1480,00	294,33	5,28	435614	7812	0,32	478
					58,99	1,97	87313	2910	0,01	14
17.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	1480,00	112,00	--	165760	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
18.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	1110,00	149,00	--	165390	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
19.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,38	138118,84	56798,21	52739	21688	359,61	137
					72191,25	21455,55	27566	8193	104,79	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130809-3 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	148,00	260,00 --	-- --	38480 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	296,00	208,00 --	-- --	61568 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,42	22,68 6,68	0,06 0,02	78 23	-- --	0,03 0,00	0 0
23.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,42	50,94 9,57	0,05 --	174 33	-- --	0,05 --	0 --
	ИТОГО:						2874937 702889	71153 26003		3874 126

Накладные расходы :

На общестроительные работы	79184
На металломонтажные работы	91561
На сантехнические работы	718010
Всего накладных расходов:	888754
Итого с накладными	3763692

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	225821
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3989513
Итого с временными, 1,2 %	4037387
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	4084624
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4100774
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4141148
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9249454
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9434443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								1132133
		Итого с НДС								***10566576***

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 560

А К Т N 001

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2046,78	32,01	30,10	65518	61611	0,01	27
					1,91	8,28	3907	16947	0,03	59
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	63,30	302,12	--	19124	--	2,13	135
					302,12	--	19124	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	585,77	34,50	34,50	20209	20209	--	--
					--	24,15	--	14146	0,51	296
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3481,63	51,75	51,75	180174	180174	--	--
					--	10,35	--	36035	0,22	757
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1755,07	3,85	3,85	6765	6765	--	--
					--	1,34	--	2347	0,00	8
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	263,26	154,22	--	40599	--	1,12	294
					154,22	--	40599	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1755,07	24,78	5,19	43487	9115	0,12	218
					19,58	--	34372	--	--	--
8.	Е0125-12-4	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 600 мм	шт	12,00	77424,94	35558,06	929099	426697	103,84	1246
					17853,75	8217,31	214245	98608	30,18	362
9.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	87,90	1204,63	175,40	105887	15417	1,17	103
					176,73	65,72	15535	5777	0,32	28
10.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	175,84	140,51	--	24707	--	1,02	179
					140,51	--	24707	--	--	--
11.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	175,84	775,00	--	136276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 452,1 мм	км	0,63	232563,68	119509,33	146050	75052	661,25	415
					112743,13	31987,26	70803	20088	188,39	118
13.	С	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100, SDR 11 Dв 452,1 мм	м	632,01	16486,09	--	10419329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	125,60	4,68	--	588	--	0,03	4
					4,68	--	588	--	--	--
15.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	628,00	22,18	--	13931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	373,98	469,33	195,05	175520	72946	1,78	667
					274,27	4,68	102573	1751	0,02	6
17.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	426,00	76,77	58,94	32703	25109	0,13	57
					17,82	11,06	7593	4713	0,04	17
18.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	799,98	45,67	43,49	36534	34790	0,01	12
					2,15	12,65	1720	10118	0,04	35
19.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1679,96	51,75	51,75	86938	86938	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	10,35	--	17388	0,22	365
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из мягкий грунта	м3	300,00	955,69	78,35	286706	23505	0,17	50
					24,59	14,68	7376	4403	0,05	15
21.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1000,00	155,62	20,50	155616	20499	0,05	48
					7,37	5,83	7372	5828	0,02	21
22.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1000,00	378,34	17,65	378343	17654	0,04	39
					6,83	5,82	6831	5819	0,02	20
23.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	11,00	505,44	382,30	5560	4205	0,70	8
					117,74	99,90	1295	1099	0,38	4
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	9,00	344,84	259,48	3104	2335	0,48	4
					79,96	67,83	720	610	0,26	2
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	49,00	344,84	259,48	16897	12715	0,48	23
					79,96	67,83	3918	3324	0,26	13
26.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 614,9 мм	км	0,02	301334,40	169717,69	5725	3225	769,35	15
					131174,17	45527,28	2492	865	241,80	5
27.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	4,48	71,96	40,64	322	182	0,19	1
					31,31	15,34	140	69	0,07	0
28.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	9,00	530,00	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						13340481	1099146		3544
							565910	249935		2132

Накладные расходы :

На общестроительные работы	976448
Всего накладных расходов:	976448
Итого с накладными	14316929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	859016
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15175945
Итого с временными, 1,2 %	15358056
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	15537745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15599177
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15752758
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	35184547
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	703691
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35888238
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4306589
Итого с НДС	**40194827**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 110

А К Т N 002

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	34,10	32,01	30,10	1092	1026	0,01	0
					1,91	8,28	65	282	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,02	302,12	--	308	--	2,13	2
					302,12	--	308	--	--	--
3.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	4,49	34,50	34,50	155	155	--	--
					--	24,15	--	108	0,51	2
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,49	51,75	51,75	232	232	--	--
					--	10,35	--	46	0,22	1
5.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	32,40	3,85	3,85	125	125	--	--
					--	1,34	--	43	0,00	0
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,76	154,22	--	888	--	1,12	6
					154,22	--	888	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,40	24,78	5,19	803	168	0,12	4
					19,58	--	635	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкого грунта основания под трубопроводы	м3	2,00	1204,63	175,40	2409	351	1,17	2
					176,73	65,72	353	131	0,32	1
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	4,00	140,51	--	562	--	1,02	4
					140,51	--	562	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	4,00	775,00	--	3100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,03	67607,24	29549,61	1825	798	223,10	6
					38036,25	7835,47	1027	212	30,34	1
12.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
13.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х3 мм	м	1,50	191,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,04	8001,98	113,07	320	5	5,07	0
					799,54	42,72	32	2	0,21	0
15.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,08	8450,78	113,07	676	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
	ИТОГО:						14505	4164		29
							4334	1166		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6444
Всего накладных расходов:	6444
Итого с накладными	20949

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22206
Итого с временными, 1,2 %	22472
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	22735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23050
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	51483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52513
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6302
Итого с НДС	***58815***

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак»

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 90

А К Т N 003

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	72,10	32,01	30,10	2308	2170	0,01	1		
					1,91	8,28	138	597	0,03	2		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,24	302,12	--	677	--	2,13	5		
					302,12	--	677	--	--	--		
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	24,80	34,50	34,50	856	856	--	--		
					--	24,15	--	599	0,51	13		
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	24,80	51,75	51,75	1283	1283	--	--		
					--	10,35	--	257	0,22	5		
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	61,56	3,85	3,85	237	237	--	--		
					--	1,34	--	82	0,00	0		
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,42	154,22	--	1915	--	1,12	14		
					154,22	--	1915	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,56	24,78	5,19	1525	320	0,12	8
					19,58	--	1206	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунтом основания под трубопроводы	м3	4,14	1204,63	175,40	4987	726	1,17	5
					176,73	65,72	732	272	0,32	1
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	8,28	140,51	--	1163	--	1,02	8
					140,51	--	1163	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	8,28	775,00	--	6417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 90 мм	шт	1,00	14218,51	6621,12	14219	6621	23,32	23
					3834,68	1787,72	3835	1788	6,76	7
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	0,06	67607,24	29549,61	3989	1743	223,10	13
					38036,25	7835,47	2244	462	30,34	2
13.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	505,44	382,30	505	382	0,70	1
					117,74	99,90	118	100	0,38	0
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
15.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	6,00	344,84	259,48	2069	1557	0,48	3
					79,96	67,83	480	407	0,26	2
16.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	11,80	4,68	--	55	--	0,03	0
					4,68	--	55	--	--	--
17.	С	Лента сигнальная с металлической проволкой	м	59,00	22,18	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-36-2	Установка стальных кранов диам. 90 мм	шт	1,00	553,18	32,75	553	33	2,33	2
					393,30	12,94	393	13	0,06	0
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	1,00	344,84	259,48	345	259	0,48	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					79,96	67,83	80	68	0,26	0
20.	E0122-34-1	Установка муфт	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
ИТОГО:							45792	17227		86
							13356	4917		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21629
Всего накладных расходов:	21629
Итого с накладными	67421

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4045
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	71466
Итого с временными, 1,2 %	72324
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	73170
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	73459
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	74182
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	165689
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3314
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	169003
Налог на добавленную стоимость, 12 %	20280
Итого с НДС	***189283***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 63

А К Т N 004

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	558,20	32,01	30,10	17868	16803	0,01	7				
					1,91	8,28	1066	4622	0,03	16				
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,75	302,12	--	5061	--	2,13	36				
					302,12	--	5061	--	--	--				
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	109,51	34,50	34,50	3778	3778	--	--				
					--	24,15	--	2645	0,51	55				
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	109,51	51,75	51,75	5667	5667	--	--				
					--	10,35	--	1133	0,22	24				
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	508,58	3,85	3,85	1960	1960	--	--				
					--	1,34	--	680	0,00	2				
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	101,86	154,22	--	15708	--	1,12	114				
					154,22	--	15708	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	508,58	24,78	5,19	12602	2641	0,12	63
					19,58	--	9960	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	33,95	1204,63	175,40	40897	5955	1,17	40
					176,73	65,72	6000	2231	0,32	11
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	16,98	140,51	--	2386	--	1,02	17
					140,51	--	2386	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	16,98	775,00	--	13160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	0,48	54722,66	20558,66	26540	9971	198,95	96
					34155,00	5403,48	16565	2621	20,82	10
12.	С130804-3 73	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	1638,63	290,00	--	475204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-81- 4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	97,00	4,68	--	454	--	0,03	3
					4,68	--	454	--	--	--
14.	С	Лента сигнальная с металлической проволокой	м	485,00	22,18	--	10759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	17,46	469,33	195,05	8194	3406	1,78	31
					274,27	4,68	4789	82	0,02	0
16.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	34,92	76,77	58,94	2681	2058	0,13	5
					17,82	11,06	622	386	0,04	1
17.	Е0101-17- 14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,38	45,67	43,49	2392	2278	0,01	1
					2,15	12,65	113	662	0,04	2
18.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	110,00	51,75	51,75	5692	5692	--	--
					--	10,35	--	1138	0,22	24
19.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	289,20	155,62	20,50	45004	5928	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 12 см			7,37	5,83	2132	1685	0,02	6
20.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	289,20	378,34	17,65	109417	5106	0,04	11
					6,83	5,82	1976	1683	0,02	6
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройник	шт	7,00	344,84	259,48	2414	1816	0,48	3
					79,96	67,83	560	475	0,26	2
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	12,00	344,84	259,48	4138	3114	0,48	6
					79,96	67,83	960	814	0,26	3
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	40,00	344,84	259,48	13794	10379	0,48	19
					79,96	67,83	3198	2713	0,26	10
24.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,10	67607,24	29549,61	6693	2925	223,10	22
					38036,25	7835,47	3766	776	30,34	3
25.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	1,98	71,96	40,64	142	80	0,19	0
					31,31	15,34	62	30	0,07	0
26.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1301,12	333,89	1301	334	3,15	3
					558,90	126,79	559	127	0,61	1
28.	С	Ковер газовый стальной	шт	1,00	6388,87	--	6389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,08	8001,98	113,07	640	9	5,07	0
					799,54	42,72	64	3	0,21	0
30.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,16	8450,78	113,07	1352	18	5,07	1
					799,54	42,72	128	7	0,21	0
31.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1711,97	333,89	3424	668	3,15	6
					558,90	126,79	1118	254	0,61	1
32.	С	Ковер газовый стальной	шт	2,00	6388,87	--	12778	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							860609	90586		500
							77247	24767		179

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121934
Всего накладных расходов:	121934
Итого с накладными	982543

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58953
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1041496
Итого с временными, 1,2 %	1053994
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1066326
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1070542
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1081082
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2414649
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2462942
Налог на добавленную стоимость, 12 %	295553
Итого с НДС	***2758495***

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор № 11-01-R52-2013 от 09.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Газораспределительные сети в границах второго пускового комплекса (I-ой очереди) в рамках "Модернизации газораспределительной сети г.Тараз" в.Жамбылской области -2 комплекс 4 объект.

Наименование объекта: Наружные газопроводы (среднее давление) Ду 32

А К Т N 005

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,23	32,01	30,10	776	729	0,01	0
					1,91	8,28	46	201	0,03	1
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,07	302,12	--	325	--	2,13	2
					302,12	--	325	--	--	--
3.	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	7,78	34,50	34,50	268	268	--	--
					--	24,15	--	188	0,51	4
4.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	7,78	51,75	51,75	403	403	--	--
					--	10,35	--	81	0,22	2
5.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	20,59	3,85	3,85	79	79	--	--
					--	1,34	--	28	0,00	0
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,71	154,22	--	1036	--	1,12	8
					154,22	--	1036	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,59	24,78	5,19	510	107	0,12	3
					19,58	--	403	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство мягкий грунт основания под трубопроводы	м3	2,24	1204,63	175,40	2698	393	1,17	3
					176,73	65,72	396	147	0,32	1
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягкий грунтом	м3	4,47	140,51	--	628	--	1,02	5
					140,51	--	628	--	--	--
10.	С143008-9 2	Мягкий грунт	м3	4,47	775,00	--	3464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 25,6 мм	км	0,03	54722,66	20558,66	1751	658	198,95	6
					34155,00	5403,48	1093	173	20,82	1
ИТОГО:							11938	2640		26
							3927	818		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5524
Всего накладных расходов:	5524
Итого с накладными	17462

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1048
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18510
Итого с временными, 1,2 %	18732
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	18951
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19026
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19213
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	42913
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	858
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43771
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5253
Итого с НДС	**49024**

КазТрансГаз Аймак

Заказчик:

Подрядчик: