Предприятие, организация	Подразделение
ТОО AIBAS COMPANY 081240008168	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000002	31.05.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГККП "Детско-юношеская спортивная школа по конным видам спорта"
Основание: Без договора

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт конно-спортивной базы ДЮСШ по конным видам спорта	раб	1	18 798 858,00	18 798 858,00

Всего работ на сумму: **18 798 858,00**
в т.ч НДС **2 014 163,36**

Итого сумма: Восемнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО AIBAS COMPANY

РНН: 270100244091,
Адрес: г.Уральск, ул. И.Ларина, д.10, кв.30
Расчетный счет: 020467611 в ЗКФ АО БТА Банк, г.Уральск, БИК 194901306

МП

Директор
(должность)
Фускалиева Р.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП "Детско-юношеская спортивная школа по конным видам спорта"

РНН: 270100212786,
Адрес: ЗКО, Зеленовский р-н, п.Набережное, ул.Рабочая,10/1
Расчетный счет: 000601660 в АО "БанкЦентрКредит" г.Уральск, г.Уральск, БИК 194901720

МП

Директор
(должность)
Кадырбеков А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП «ДЮСШ по конным видам спорта»
Подрядчик: ТОО "AIBAS COMPANY"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания конно-спортивной базы ДЮСШ по конным видам спорта

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2010г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	30.04.10г.				

Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы не входящие в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за отчетный месяц — Май:										
Капитальный ремонт здания конно-спортивной базы ДЮСШ по конным видам спорта	**18 798 858,00**	**18 798 858,00**	**16 784 694,64**	**16 784 694,64**					**2 014 163,36**	**18 798 858,00**

Заказчик _____ ***(ф.и.о., подпись)***
Кадырбеков А.С.

Подрядчик _____ ***(ф.и.о., подпись)***
Дусубалиева Д.Б.

4160

Заказчик ГККП "ДЮСШ Конно-спортивная школа"

Подрядчик ТОО "AIBAS COMPANY"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий конно-спортивной базы в п.Набережное, ул.Рабочая 10/1 Зеленовского района, ЗКО

Наименование обьекта: Капитальный ремонт зданий конно-спортивной базы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0107-53-9	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	шт	8,00	123,49	70,74	988	566	0,31	2
					52,74	24,85	422	199	0,10	1
2.	Е0107-44-2	Демонтаж балок	шт	9,00	864,25	500,65	7778	4506	2,06	19
					363,60	172,46	3272	1552	0,65	6
3.	Е0107-44-6	Демонтаж прогонов	шт	4,00	674,00	315,80	2696	1263	1,95	8
					358,20	111,78	1433	447	0,48	2
4.	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных стеновых плит	м3	18,90	3157,04	1555,04	59668	29390	9,85	186
					1602,00	587,25	30278	11099	2,87	54
5.	Е0107-5-2	Демонтаж колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	шт	3,00	1628,00	541,80	4884	1625	3,86	12
					667,80	185,60	2003	557	0,69	2
6.	Е0107-1-15	Демонтаж фундаментных балок длиной до 6 м	шт	4,00	805,61	263,15	3222	1053	3,00	12
					520,20	92,03	2081	368	0,37	1
7.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из	м3	3,57	4911,52	1893,37	17534	6759	21,24	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича								
					3018,15	538,09	10775	1921	2,91	10
8.	Е0152-16-1	Устройство основания под фундаменты	м3	1,20	2879,04	41,15	3455	49	3,49	4
					816,75	0,09	980	--	0,00	0
9.	Е0106-12-1	Армирование основания стаканов сеткой	т	0,0372	89223,81	527,69	3319	20	64,86	2
					9496,13	196,87	353	7	0,96	0
10.	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	3,00	724,79	496,57	2174	1490	1,39	4
					228,22	171,09	685	513	0,65	2
11.	Е0107-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	шт	3,00	2643,32	846,57	7930	2540	5,55	17
					959,96	290,00	2880	870	1,08	3
12.	Е0107-44-6	Укладка прогонов масса до 2 т	шт	4,00	1083,58	493,44	4334	1974	2,81	11
					514,91	174,65	2060	699	0,75	3
13.	Е0107-44-2	Укладка балок ростверка, масса до 3 т	шт	9,00	1389,40	782,26	12505	7040	2,97	27
					522,67	269,46	4704	2425	1,02	9
14.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	3,57	10315,01	300,96	36825	1074	5,63	20
					873,00	101,79	3117	363	0,39	1
15.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3,00	125,87	83,04	378	249	0,17	1
					27,43	29,81	82	89	0,13	0
16.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,111	27900,00	--	3097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	м2	18,00	146,03	14,16	2629	255	0,88	16
					131,87	2,23	2374	40	0,02	0
18.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1194,00	48,37	4,36	57754	5206	0,29	343
					44,01	0,68	52548	812	0,01	6
19.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1194,00	24,15	2,64	28835	3152	0,15	181
					21,51	0,45	25683	537	0,00	5
20.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из	м3	15,30	23143,99	395,71	354103	6054	25,86	396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев								
					4010,63	149,06	61363	2281	0,72	11
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	15,30	599,34	35,14	9170	538	0,90	14
					142,31	13,23	2177	202	0,07	1
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,142	179612,58	670,08	25505	95	332,35	47
					54596,25	253,12	7753	36	1,24	0
23.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,63	177381,63	2282,62	288245	3709	49,10	80
					9315,00	863,44	15137	1403	4,21	7
24.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,63	40200,00	--	65325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0134-60-20	Облицовка каркасов потолков профлистом С10	м2	1166,00	674,70	5,64	786694	6573	3,96	4613
					623,59	2,14	727103	2492	0,01	12
26.	С11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	1289,60	896,00	--	1155482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,041	604700,00	--	24793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1091,00	221,71	42,80	241883	46700	0,36	398
					58,74	10,56	64088	11524	0,04	41
29.	С11011-43-6	Настил профилированный окрашенный Н60	м2	1206,65	793,00	--	956873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0158-18-8	Устройство примыкания к вентиляционным трубам из листовой стали	м	19,20	334,24	0,62	6417	12	0,15	3
					20,05	0,09	385	2	0,00	0
31.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	39,20	637,25	0,84	24980	33	0,14	6
					22,34	0,14	876	5	0,00	0
32.	С12021-25-8	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0498	146400,00	--	7291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-11	Герметик силиконовый	кг	1,60	3590,00	--	5744	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88										
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0158-18-5	Устройство парапетов из листовой стали	м	39,20	624,52	1,27	24481	50	0,48	19
					75,26	0,20	2950	8	0,00	0
35.	С12021-25-8	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0306	146400,00	--	4480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0158-18-4	Устройство конька из листовой стали	м	60,00	592,87	0,56	35572	34	0,26	16
					40,86	0,09	2452	5	0,00	0
37.	Е0158-18-1	Устройство ендовых из листовой стали	м	20,60	688,98	0,96	14193	20	0,34	7
					59,00	0,16	1215	3	0,00	0
38.	Е0154-13-1	Подшивка карниза строганными досками	м2	24,43	954,61	4,04	23321	99	0,73	18
					124,99	0,65	3054	16	0,01	0
39.	Е0112-8-1	Демонтаж подоконных сливов	м2	13,28	141,66	0,96	1881	13	0,08	1
					135,00	0,42	1793	6	0,00	0
40.	Е0110-30-2	Демонтаж ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	м2	80,13	145,11	25,10	11628	2011	0,72	58
					113,22	9,49	9073	760	0,05	4
41.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	4,59	4911,52	1893,37	22544	8691	21,24	97
					3018,15	538,09	13853	2470	2,91	13
42.	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича	м3	0,50	10628,07	300,96	5314	150	6,28	3
					1026,00	101,79	513	51	0,39	0
43.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	65,06	32,87	--	2139	--	0,23	15
					32,87	--	2139	--	--	--
44.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	м	222,00	212,38	44,17	47149	9807	0,19	41
					31,31	16,68	6952	3702	0,08	18
45.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	341,90	139,20	1,49	47592	509	0,26	88
					43,47	0,56	14862	192	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	282,76	1029,79	6,15	291179	1739	1,32	374
					222,01	2,34	62774	661	0,01	3
47.	Е0101-164-2	Устройство корыта под отмостку	м3	14,92	251,77	--	3756	--	1,77	26
					251,77	--	3756	--	--	--
48.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев отмостки песчаных	м3	14,92	2701,20	--	40302	--	3,44	51
					548,55	--	8184	--	--	--
49.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	м2	149,24	390,07	18,45	58214	2753	0,42	62
					60,29	6,93	8998	1033	0,03	5
50.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий отмостки	м2	2089,36	44,70	0,84	93401	1750	0,01	25
					1,94	0,31	4061	653	0,00	3
51.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,22	127,00	--	1933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	23,25	4911,52	1893,37	114193	44021	21,24	494
					3018,15	538,09	70172	12511	2,91	68
53.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,06	3159,41	--	3349	--	3,56	4
					545,96	--	579	--	--	--
54.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,70	10155,68	441,82	27420	1193	4,14	11
					672,75	166,90	1816	451	0,82	2
55.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	115200,00	--	40320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	10,00	1900,12	466,04	19001	4660	4,28	43
					683,10	174,37	6831	1744	0,85	9
57.	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	шт	598,00	43,00	--	25714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	7,00	125,87	83,04	881	581	0,17	1
					27,43	29,81	192	209	0,13	1
59.	С143015-6	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,21	27900,00	--	5859	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	класса В15			--	--	--	--	--	--
60.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,065	156820,41	90,13	10193	6	153,01	10
					24493,50	33,75	1592	2	0,16	0
61.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,61	13447,64	301,37	10693	244	9,27	6
					1474,88	113,85	1195	92	0,56	0
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,014	111900,00	--	1567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,001	61600,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,48	9117,83	--	13494	--	4,21	6
					652,05	--	965	--	--	--
65.	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича	м3	14,94	10628,07	300,96	158778	4496	6,28	94
					1026,00	101,79	15328	1521	0,39	6
66.	Е0110-12-6	Подшивка карнизных свесов сталью кровельной окрашенной по дереву	м2	32,47	509,39	1,15	16540	37	0,29	9
					43,22	0,42	1403	14	0,00	0
67.	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	8,24	15083,21	474,95	124240	3912	35,39	292
					5258,25	78,75	43312	649	0,43	4
68.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,025	15836,43	6844,83	396	171	33,23	1
					5796,00	1941,09	145	49	6,83	0
69.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,025	173500,00	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1166,00	14,57	1,24	16984	1443	0,08	93
					13,33	0,47	15541	554	0,00	3
71.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	1,28	30400,00	--	38991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из насухо	м2	1166,00	69,86	17,32	81453	20201	0,34	402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,53	6,50	61252	7579	0,03	37
73.	С11031-17 2	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	122,43	7070,00	--	865580	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								6522701
ИТОГО:							6522702	240516		8865
							1391564	75378		357

Накладные расходы :

На монтажные работы	722299
На общестроительные работы	701394
На металломонтажные работы	61402
На сантехнические работы	2781
Всего накладных расходов:	1487876
Итого с накладными	8010578

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	480635
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8491213
Итого с временными, 2,72 %	8722174
Итого с зимними удорожаниями, 2,078 %	8903421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8938310
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9025532
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	16455583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	329112
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16784695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2014163
Итого с НДС	18798858

Принял: Сдал: