Форма 2-В

Заказчик **ЗРДТ - филиал АО "Казахтелеком"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BETA Services"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт с капитализацией РС до государственных органов п.Чингирлау Западно-Казахстанской области в 2018 году**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт с капитализацией РС до государственных органов п.Чингирлау Западно-Казахстанской области в 2018 году**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2911-33/4-ДПР** от **21.09.2018Г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	36,450	2927,93	106723
2	2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	112,290	262,83	29513
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	106,430	35,55	3784
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	34,540	1209,97	41792
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,885	220,11	855
6	6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 #ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	канало-километр трубопровода	0,136	276197,90	37563

7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,419	230439,95	96554
8	8	2301-0501-1106 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	136,000	221,40	30110
9	9	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	419,000	832,68	348893
10	10	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы	канал	24,000	1626,34	39032
11	11	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9,200	262,83	2418
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,560	1209,97	5517
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,320	220,11	511
14	14	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 К=0,5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	8,000	38570,42	308563
15	15	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	3,520	62338,68	219432
16	16	1146-0301-0204 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	7,000	2220,36	15543
17	17	1146-0301-0220 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 40 мм	отверстие	-7,000	532,03	-3724
18	18	1146-0301-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	отверстие	2,000	2883,92	5768
19	19	1146-0301-0225 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0209 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм	отверстие	-2,000	789,33	-1579
20	20	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	5,000	1325,13	6626
21	21	1146-0301-0119 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	отверстие	5,000	257,73	1289
22	22	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	5,000	3062,30	15311

23	23	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	129934,53	130
24	24	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	196670,33	197
25	25	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	66,000	141,91	9366
26	26	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,066	157389,48	10388
27	27	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	4,500	149,49	673
28	28	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,500	1712,98	7708
29	29	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	м кабеля	56,000	143,38	8029
30	30	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	2407,000	570,31	1372729
31	31	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	587,000	420,51	246841
32	32	1134-0205-0107 РСНБ РК 2015	Подвеска оптических кабелей. Число опор на 1 км 25	км провода	0,649	37011,62	24021
33	33	1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной	м кабеля	34,000	597,89	20328
34	34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	168,000	384,11	64530
35	35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Узел крепления натяжной УКН	шт	17,000	594,96	10114
36	36	2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТР 51177-98	шт.	12,000	2115,72	25389
37	37	2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1840,32	9202
38	38	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	3,000	10682,77	32048
39	39	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной	м ограждения	9,000	1808,81	16279
40	40	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175,000	748,16	130928
41	41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	26,000	584,96	15209
42	42	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	175,000	138,24	24192

43	43	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	26,000	47,52	1236
44	44	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК (патчкорды)	м шнура	18,000	81,81	1473
45	45	СТПРАЙС	Патчкорд SC/UPC-FC/UPC SM duPlEX 2м	шт	8,000	1764,64	14117
46	46	СТПРАЙС	Патчкорд SC/UPC-FC/UPC SM duPlEX 2м	шт	1,000	1764,64	1765
47	47	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,8	Монтаж и установка разветвительной муфты ОМр-20 с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16.применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1,000	216579,49	216579
48	48	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж и установка разветвительной муфты ОМр-4 с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4.применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1,000	102733,74	102734
49	49	СТ"КАЗАХТЕЛЕКОМ"	Муфта оптическая на 4 волокна	шт	1,000	31821,43	31821
50	50	СТ"КАЗАХТЕЛЕКОМ"	Муфта оптическая на 20 волокон	шт	1,000	36450,00	36450
51	51	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Кронштейн для крепления оптических муфт	шт.	1,000	690,02	690
52	52	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн для крепления оптических муфт в колодце	комплект	1,000	2931,12	2931
53	53	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в ККС (консольный крюк)	шт.	8,000	673,90	5391
54	54	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015	УССЛК. Установка, монтаж оптического бокса на 8 портов с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	усслк	4,000	54523,03	218092
55	55	1310-0904-1106 РСНБ РК 2015	УССЛК. Установка, монтаж оптической полки на 24 порта с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24	усслк	1,000	191190,15	191190
56	56	2306-1701-0532 РСНБ РК 2015	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-SC/PC-8-8-8 (62,5/125)	шт.	4,000	8234,00	32936
57	57	2306-1706-0136 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-24-24-1-24	шт.	1,000	20848,00	20848
58	58	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-2 с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2,000	6781,82	13564
59	59	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-4 с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2,000	13563,64	27127
			ИТОГО:				4257740,00
			В том числе :				

			Накладные расходы				947165,00
			Сметная прибыль				311404,00
			Зимние удорожания		1,53%		64321,00
			ИТОГО:				4322061,00
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ				769150,00
			ИТОГО:				5091211,00
			НДС		12,00%		610945,32
			ИТОГО с НДС				5702156,32
			Материалы Заказчика				608326,59
			ВСЕГО по акту:				6310482,91

Заказчик: ЗК ТУМС ЗРДТ

И.о.директор ЗК ТУМС — Чеботарев А.А.

Начальник ОКРС — Лукпанов Д.Ч.

Инженер ОКРС — Уметбаева Р.М.

Подрядчик: ТОО "BETA Services"

Директор — ШкановБ.Е.