«Утверждаю»
Заместитель Акима города Алматы

_____ Шорманов Е.А.
«18» (октября) 2011г.

АКТ

Приемочной комиссии по приемке работ по строительству объекта: сети газоснабжения индивидуальных жилых застроек по адресу мкр. Ожет (Шанырак-6) города Алматы.

г. Алматы **«18» (октября) 2011г.**

местонахождение объекта – город Алматы

Приемочная комиссия в составе:

Представители Заказчика:

Тургамбаев Р.Е. – первый заместитель начальника «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Члены комиссии:
Мадиев Р.М. - начальник отдела водо и газоснабжения «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Представитель
проектной организации:
Бородачев М.В. - ГИП ОЮЛ «Казахстанская Газовая Ассоциация»

Представитель
организации, осуществляющей Технический надзор:
Койшыбаев Б. - директор ТОО «УЛГАС КУРЫЛЫС»

Представитель
Генерального подрядчика:
Саткимбаев Е.Т. - директор ТОО «СИГМА»

Руководствуясь МСН 4.03-01-2003 и Правилами техники безопасности в газовом хозяйстве.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы и ТОО «СИГМА» предъявлен к приемке объект «Сети газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы» по следующему адресу: мкр. Ожет (Шанырак-6).

2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «СИГМА», выполнившим строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы.

3. Проектно-сметная документация №40/01-2-С12-ГСН на строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы разработана ОЮЛ «Казахстанская Газовая Ассоциация».

4. Работы по строительству сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и на основании договора № 125 от 27 сентября 2010 года.

5. Проектно-сметная документация на строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы прошла государственную экспертизу, утверждена «Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы».

6. Работы осуществлены в сроки: начало работ 27 сентября 2010 года, окончание работ 31 октября 2011 года.

7. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном МСН 4.03-01-2003 .

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ участка	**Адрес и наименование объекта**	**Диаметр (мм)**	**Протяженность (пм)**	**Стоимость работ (тенге)**
1	мкр. Ожет (Шанырак-6) газопроводы **среднего** и **низкого** давления и сооружения на них.	219,159, 108, 89,57	**49762,10**	**351 346 105,00**
	Итого		**49762,10**	**351 346 105,00**

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

10. Стоимость по утвержденной ПСД – 351 346 105,00 тенге.

11. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию - 351 346 105,00 тенге.

12. Стоимость работ - 351 346 105,00 тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Сети газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы» по следующему адресу: мкр. Ожет (Шанырак-6) принять в эксплуатацию.

Представители Заказчика

_____ **Тургамбаев Р.Е.**

Члены комиссии:

Представитель Заказчика

_____ **Мадиев Р.М.**

Представитель проектной организации:

_____ **Бородачев М.В.**

Представитель организации, осуществляющий технический надзор:

_____ **Койшыбаев Б.**

Представитель Генерального подрядчика:

_____ **Саткимбаев Е.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона Ожет (Шанырак-6).г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		125	27.09.2010г.				

доп.соглашение б/н от 10.01.2011 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в мкр.Ожет (Шанырак-6)	72590984	72590984	155507210	32569710		2132940			7777605	72590984

К оплате: Семьдесят два миллиона пятьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №125 от 27.09.2010г.Доп.соглашение от 10.01.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Ожет (Шанырак-6)

Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Ожет (Шанырак-6)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	180,10	915,98	--	164967	--	5,67	1021
					915,98	--	164967	--	--	--
2.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	19,98	172800,00	--	3452544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	19,98	22959,35	3023,97	458728	60419	101,57	2029
					17325,90	139,73	346171	2792	0,68	14
4.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2	125,66	261,08	5,27	32808	662	0,29	37
					51,54	1,99	6477	250	0,01	1
5.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	328,88	1265,83	132,44	416307	43556	6,76	2224
					1065,02	50,02	350262	16452	0,24	80
6.	C143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	328,88	4930,00	--	1621378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	8903,53	24,02	0,07	213901	614	0,04	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			8,02	0,03	71387	246	0,00	1
8.	Е0115-178 -10	Окраска металлическим порошком опор за 2 раз	м2	17534,73	132,46	--	2322677	--	0,71	12414
					121,41	--	2128934	--	--	--
9.	Е0122-25-5	Нанесение нормальной изоляции полимерной лентой на стальные трубопроводы	км	0,53	269549,46	70128,38	142577	37094	52,03	28
					9749,70	26491,86	5157	14013	129,39	68
10.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием	км	17,47	174308,66	74620,16	3045172	1303614	485,76	8486
					89113,50	28187,19	1556813	492430	137,67	2405
11.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4,0 мм	м	2655,60	714,00	--	1896098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	14816,00	584,00	--	8652544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0124-106 -1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	отключ	94,00	2715,97	1743,12	255302	163853	3,49	328
					829,03	658,26	77929	61876	3,22	302
14.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1935,29	783,38	1935	783	5,40	5
					906,66	294,98	907	295	1,45	1
15.	С130904-77	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	шт	1,00	85600,00	--	85600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	У3-56-16	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 н кгс/см2/, DУ 200 мм	соедине	4,00	10996,83	1853,08	43987	7412	18,22	73
					3141,65	645,12	12567	2580	3,17	13
17.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	1285,45	517,61	6427	2588	3,39	17
					549,59	195,62	2748	978	0,95	5
18.	С130904-113	Краны шаровые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	5,00	48100,00	--	240500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					23053452	1620597		27025
							4724319	591912		2891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	18177
На общестроительные работы	5738438
На металломонтажные работы	314067
Всего накладных расходов:	6070682
Итого с накладными	29124134

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1747448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30871582
Итого с временными, 1,9 %	31458142
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	32118763
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32247238
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32569710
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	63542528
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1270851
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64813379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7777605
Итого с НДС	72590984

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона Ожет (Шанырак-6).г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		125	27.09.2010г.				

доп.соглашение б/н от 10.01.2011 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в мкр.Ожет (Шанырак-6)	145344640	72753656	155507210	32642697		2132940			7795035	72753656

К оплате: Семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №125 от 27.09.2010г.Доп.соглашение от 10.01.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Ожет (Шанырак-6)

Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Ожет (Шанырак-6)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,35	268749,96	131150,08	94062	45903	632,04	221
					119232,00	49543,38	41731	17340	241,97	85
2.	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	2,63	214745,68	83664,05	564781	220036	609,96	1604
					113953,50	31605,79	299698	83123	154,35	406
3.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	13,55	163655,00	68805,12	2217525	932309	463,68	6283
					84766,50	25991,95	1148586	352191	126,95	1720
4.	C130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	354,30	1710,00	--	605853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	2634,70	1200,00	--	3161640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,0 мм	м	13548,00	279,00	--	3779892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	1285,45	517,61	2571	1035	3,39	7
					549,59	195,62	1099	391	0,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130904-113	Краны шаровые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	1,00	48100,00 ---	-- --	48100 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130902-17	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	38600,00 ---	-- --	38600 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	6,00	312,65 248,40	46,25 3,10	1876 1490	278 19	1,24 0,01	7 0
11.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6,00	1060,00 ---	-- --	6360 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5,00	638,39 471,96	39,30 15,52	3192 2360	197 78	2,80 0,07	14 0
13.	С130904-111	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	4,00	20900,00 ---	-- --	83600 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130902-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	23700,00 ---	-- --	23700 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	16,00	212,46 173,88	29,58 --	3399 2782	473 --	0,83 --	13 --
16.	С130809-56	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	16,00	688,00 ---	-- --	11008 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	12,00	638,39 471,96	39,30 15,52	7661 5664	472 186	2,80 0,07	34 1
18.	С130904-110	Краны шаровые газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	8,00	15100,00 ---	-- --	120800 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	16300,00 ---	-- --	65200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	40,00	161,87	22,72	6475	909	0,63	25
					133,51	--	5341	--	--	--
21.	С130809-5 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	40,00	512,00	--	20480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	354,15	24,44	1062	73	1,48	4
					257,71	9,32	773	28	0,04	0
23.	С130904-1 08	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	6420,00	--	6420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130902-1 4	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	10300,00	--	20600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	30,00	101,77	13,70	3053	411	0,44	13
					86,94	--	2608	--	--	--
26.	С130809-5 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	30,00	354,00	--	10620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4,70	90198,05	4231,27	423931	19887	43,06	202
					6613,65	1599,07	31084	7516	7,81	37
28.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	57,00	1610,00	--	91770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	217,00	711,00	--	154287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	410,00	401,00	--	164410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа	шт	879,00	321,00	--	282159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали марки 20, 89х3,5 мм								
32.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1020,00	227,00 ---	-- --	231540 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	7,00	692,00 ---	-- --	4844 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	5,00	750,00 ---	-- --	3750 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	18,00	444,00 ---	-- --	7992 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	9,00	478,00 ---	-- --	4302 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	8,00	408,00 ---	-- --	3264 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	59,00	330,00 ---	-- --	19470 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	31,00	338,00 ---	-- --	10478 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	132,00	321,00 ---	-- --	42372 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00 ---	-- --	2250 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	13,00	1290,00	--	16770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	24,94	91538,17 12420,00	63199,42 14226,92	2282972 309756	1576200 354821	60,03 59,40	1497 1481
45.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	24,94	295654,24 44401,50	248707,99 44442,18	7373652 1107379	6202807 1108393	237,36 167,13	5920 4168
	ИТОГО:						22909600 3137802	9000988 1924086		16967 7939

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6279799
Всего накладных расходов:	6279799
Итого с накладными	29189399

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1751364
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30940763
Итого с временными, 1,9 %	31528638
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	32190739
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32319502
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32642697
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	63684923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1273698
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64958621
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7795035
Итого с НДС	72753656

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона Ожет (Шанырак-6).г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		125	27.09.2010г.				

доп.соглашение б/н от 10.01.2011 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в мкр.Ожет (Шанырак-6)	222750115	77405475	155507210	34729849		2132940			8293444	77405475

К оплате: Семьдесят семь миллионов четыреста пять тысяч четыреста семьдесят пять тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №125 от 27.09.2010г.Доп.соглашение от 10.01.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Ожет (Шанырак-6)

Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Ожет (Шанырак-6)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-25-5	Нанесение нормальной изоляции полимерной лентой на стальные трубопроводы	км	0,11	290430,63	91009,55	30495	9556	52,03	5
					9749,70	34379,98	1024	3610	129,39	14
2.	E0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	23,54	110356,19	82017,44	2597884	1930764	60,03	1413
					12420,00	18463,07	292378	434637	59,40	1398
3.	E0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	23,54	369708,61	322762,36	8703273	7598116	237,36	5588
					44401,50	57675,12	1045251	1357724	167,13	3934
4.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21196,68	24,04	0,09	509671	1898	0,04	863
					8,02	0,04	169951	759	0,00	3
5.	E0115-178-1К=2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 за два раза, с лестниц	м2	41739,36	34,30	--	1431577	--	0,18	7430
					29,81	--	1244167	--	--	--
6.	E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	431,00	3540,32	2408,30	1525878	1037977	2,69	1160
					540,27	910,67	232856	392501	4,49	1933
7.	E0122-38-	Врезка в существующую сеть, из	врезка	1,00	2772,89	706,26	2773	706	5,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм			1009,13	265,95	1009	266	1,01	1
8.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	1243,77	322,81	1244	323	2,77	3
					546,48	120,89	546	121	0,46	0
9.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	997,62	215,21	998	215	2,57	3
					499,90	80,59	500	81	0,30	0
10.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокола	м3	131,00	112,94	108,15	14795	14168	0,03	4
					4,79	33,31	627	4364	0,10	13
11.	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	39,50	1993,84	1188,44	78757	46944	3,44	136
					624,11	728,09	24652	28760	1,81	72
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и присыпка	м3	8,19	1574,23	273,15	12893	2237	1,41	12
					212,08	102,35	1737	838	0,39	3
13.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	39,50	373,70	0,75	14761	30	1,24	49
					215,80	0,29	8524	11	0,00	0
14.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	4,00	695,41	125,32	2782	501	1,38	6
					227,83	2,08	911	8	0,00	0
15.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	128,00	13,56	13,56	1736	1736	--	--
					--	4,40	--	564	0,01	2
16.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,04	535873,20	144964,27	21167	5726	384,33	15
					66850,65	54761,36	2641	2163	206,09	8
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,50	37,60	9,63	620	159	0,18	3
					27,97	--	462	--	--	--
18.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	66,00	3,26	3,26	215	215	--	--
					--	0,73	--	48	0,00	0
19.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб футляр при переходе через	км	0,03	511508,03	279615,15	15601	8528	1069,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорогу диам. 325 мм с пневматическим испытанием			204619,50	105626,16	6241	3222	397,52	12
20.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб футляр при переходе через дорогу диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	307800,72	170200,84	2770	1532	632,04	6
					119232,00	64295,23	1073	579	241,97	2
21.	С130806-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	30,50	5220,00	--	159210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	9,00	1710,00	--	15390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	535873,20	144964,27	4823	1305	384,33	3
					66850,65	54761,36	602	493	206,09	2
24.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,03	996962,23	276846,70	30407	8444	507,29	15
					87188,40	104582,51	2659	3190	393,58	12
25.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	192,90	537,16	--	103619	--	3,42	660
					537,16	--	103619	--	--	--
26.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	773,70	112,94	108,15	87382	83678	0,03	26
					4,79	33,31	3705	25773	0,10	75
27.	С01031-А7-1	Погрузка грунта, разработанного вручную при автомобильных перевозках	т	347,22	30,00	--	10417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1739,88	351,02	351,02	610728	610728	--	--
					--	70,20	--	122146	1,47	2565
29.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	161,30	37,60	9,63	6065	1553	0,18	29
					27,97	--	4512	--	--	--
30.	Е0101-145	Планировка площадей из грунтов 3	м2	645,20	3,26	3,26	2101	2101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	группы механизированным способом								
					--	0,73	--	470	0,00	1
31.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	793,00	13,56	13,56	10755	10755	--	--
					--	4,40	--	3492	0,01	10
32.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и присыпка	м3	193,54	1574,23	273,15	304676	52865	1,41	272
					212,08	102,35	41046	19809	0,39	75
33.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,14	307800,72	170200,84	44139	24407	632,04	91
					119232,00	64295,23	17098	9220	241,97	35
34.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,33	196527,28	96838,78	65326	32189	485,76	161
					89113,50	36580,10	29621	12159	137,67	46
35.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,06	184142,15	89292,27	11417	5536	463,68	29
					84766,50	33731,22	5256	2091	126,95	8
36.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	143,40	1710,00	--	245214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4,0 мм	м	260,40	714,00	--	185926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	72,00	584,00	--	42048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,0 мм	м	61,80	279,00	--	17242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,06	187814,40	52903,55	11607	3269	280,00	17
					48686,40	19986,49	3009	1235	75,21	5
41.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,33	266091,18	54331,33	88449	18060	282,62	94
					49059,00	20522,41	16307	6822	77,24	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,14	535873,20	144964,27	75719	20483	384,33	54
					66850,65	54761,36	9446	7738	206,09	29
43.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	17,00	1684,48	519,97	28636	8840	3,78	64
					670,68	197,45	11402	3357	0,73	12
44.	Е0124-114-2	Устройство контрольного пункта	шт	17,00	1786,63	300,73	30373	5112	3,22	55
					527,85	112,83	8973	1918	0,43	7
45.	У3-56-11	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, DУ 50 мм	соединен	4,00	3803,97	668,26	15216	2673	6,76	27
					1167,41	236,31	4670	945	0,83	3
46.	У3-56-14	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, DУ 100 мм	соединен	18,00	5712,74	1160,33	102829	20886	11,04	199
					1906,41	398,35	34315	7170	1,52	27
47.	У3-56-16	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, DУ 200 мм	соединен	8,00	11548,60	2404,84	92389	19239	18,22	146
					3141,65	837,21	25133	6698	3,17	25
48.	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,16	91457,94	5491,16	14450	868	43,06	7
					6613,65	2075,21	1045	328	7,81	1
49.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	9,00	1610,00	--	14490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	15,00	401,00	--	6015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,54	110356,19	82017,44	59327	44093	60,03	32
					12420,00	18463,07	6677	9926	59,40	32
53.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от	км	0,54	369708,61	322762,36	198755	173517	237,36	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм			44401,50	57675,12	23870	31006	167,13	90
54.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	16,00	3540,32	2408,30	56645	38533	2,69	43
					540,27	910,67	8644	14571	4,49	72
55.	Е0125-123-9	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	68,00	1101,27	915,87	74887	62279	0,76	52
					170,78	346,54	11613	23565	1,71	116
56.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	511508,03	279615,15	1841	1007	1069,50	4
					204619,50	105626,16	737	380	397,52	1
57.	С130806-115	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 325х6 мм	м	3,60	5220,00	--	18792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	239657,17	108575,54	1726	782	609,96	4
					113953,50	41016,62	820	295	154,35	1
59.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	7,20	1200,00	--	8640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	196527,28	96838,78	354	174	485,76	1
					89113,50	36580,10	160	66	137,67	0
61.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4,0 мм	м	1,80	714,00	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	9,00	301,03	0,50	2709	5	1,16	10
					202,76	0,20	1825	2	0,00	0
63.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	3,60	373,70	0,75	1345	3	1,24	4
					215,80	0,29	777	1	0,00	0
64.	Е0122-48-	Заделка битумом и прядью концов	футляр	14,00	695,41	125,32	9736	1754	1,38	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	футляра диам. 800 мм								
					227,83	2,08	3190	29	0,00	0
65.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,00	266091,18	54331,33	479	98	282,62	1
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм			49059,00	20522,41	88	37	77,24	0
66.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,01	419203,54	122072,54	3018	879	352,87	3
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм			61385,85	46113,98	442	332	173,55	1
67.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,00	996962,23	276846,70	3589	997	507,29	2
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм			87188,40	104582,51	314	376	393,58	1
68.	С010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	т	47,36	315,02	--	14919	--	1,70	80
					80,80	--	3827	--	--	--
69.	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	шт	22,00	7262,67	3729,49	159779	82049	16,84	370
					2515,05	1094,51	55331	24079	3,37	74
70.	СПрайс	Протектор магниевый типа ПМ-20У	шт	22,00	16507,57	--	363167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	шт	5,00	518,74	2,81	2594	14	2,32	12
					341,55	--	1708	--	--	--
72.	Е0125-58-1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	м	22,55	201,38	114,53	4541	2583	0,22	5
					33,23	28,71	749	647	0,08	2
73.	С151601-1 11	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	1000м	0,08	30100,00	--	2318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	55,00	11,35	0,18	624	10	0,07	4
					10,07	--	554	--	--	--
75.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100	км	0,06	325391,47	3554,62	17897	196	372,60	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт			63342,00	1341,83	3484	74	5,05	0
		Итого по разделу:								18417275
		Раздел: Надземный газопровод среднего давления								
76.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	16,40	915,98	--	15022	--	5,67	93
					915,98	--	15022	--	--	--
77.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2	21,75	262,65	6,84	5713	149	0,29	6
					51,54	2,58	1121	56	0,01	0
78.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,98	1305,27	171,87	6500	856	6,76	34
					1065,02	64,92	5304	323	0,24	1
79.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	4,98	4930,00	--	24551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	5,13	172800,00	--	885600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	5,13	23859,76	3924,38	122281	20112	101,57	521
					17325,90	181,33	88795	929	0,68	3
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	231,26	24,04	0,09	5561	21	0,04	9
					8,02	0,04	1854	8	0,00	0
83.	Е0113-26-6К=2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных опор с лестниц	м2	262,36	26,44	0,04	6937	9	0,03	8
					5,74	--	1506	--	--	--
84.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,75	239657,17	108575,54	178760	80986	609,96	455
					113953,50	41016,62	84998	30594	154,35	115
85.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	745,90	1200,00	--	895080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,21	91457,94	5491,16	19298	1159	43,06	9
					6613,65	2075,21	1395	438	7,81	2
87.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	39,00	711,00	--	27729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,75	110356,19	82017,44	82320	61181	60,03	45
					12420,00	18463,07	9265	13773	59,40	44
89.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,75	369708,61	322762,36	275784	240765	237,36	177
					44401,50	57675,12	33121	43023	167,13	125
90.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	12,00	3540,32	2408,30	42484	28900	2,69	32
					540,27	910,67	6483	10928	4,49	54
91.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей газопровода грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	543,05	24,04	0,09	13058	49	0,04	22
					8,02	0,04	4354	19	0,00	0
92.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей газопровода	м2	657,05	26,44	0,04	17372	24	0,03	19
					5,74	--	3772	--	--	--
93.	Е0101-165-3	Разработка грунта вручную глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы	м3	13,65	915,98	--	12503	--	5,67	77
					915,98	--	12503	--	--	--
94.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	10,85	1305,27	171,87	14162	1865	6,76	73
					1065,02	64,92	11555	704	0,24	3
95.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	10,85	4930,00	--	53490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	7,00	6610,09	513,13	46271	3592	15,46	108
					2645,46	193,42	18518	1354	0,72	5
97.	СПрайс	ШГРП-0,5-1н/в РДБК-1-50	компл	7,00	190472,02	--	1333304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3,5 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	184142,15	89292,27	3867	1875	463,68	10
					84766,50	33731,22	1780	708	126,95	3
99.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	21,00	279,00	--	5859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	196527,28	96838,78	2162	1065	485,76	5
					89113,50	36580,10	980	402	137,67	2
101.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	10,50	714,00	--	7497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	7,00	361,43	31,72	2530	222	1,48	10
					257,71	12,09	1804	85	0,04	0
103.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	7,00	6880,00	--	48160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	14,00	105,85	17,78	1482	249	0,44	6
					86,94	--	1217	--	--	--
105.	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	14,00	354,00	--	4956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	91457,94	5491,16	2927	176	43,06	1
					6613,65	2075,21	212	66	7,81	0
107.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	7,00	401,00	--	2807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	14,00	227,00	--	3178	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм			--	--	--	--	--	--
109.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	7,00	338,00 ---	-- ---	2366 ---	-- ---	-- ---	-- ---
110.	Е0124-106-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	отключ	7,00	3235,00 829,03	2262,14 854,26	22645 5803	15835 5980	3,49 3,22	24 23
111.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,03	90178,08 12420,00	61839,33 14298,15	2886 397	1979 458	60,03 59,40	2 2
112.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,03	369708,61 44401,50	322762,36 57675,12	11831 1421	10328 1846	237,36 167,13	8 5
113.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	14,00	3540,32 540,27	2408,30 910,67	49564 7564	33716 12749	2,69 4,49	38 63
114.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,38	134000,00 --	-- --	184786 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	56,00	1588,32 524,75	388,95 106,76	88946 29386	21781 5978	3,08 0,30	172 17
116.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	7,00	192,47 155,25	21,80 8,22	1347 1087	153 58	0,98 0,03	7 0
117.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	471,10	24,04 8,02	0,09 0,04	11328 3777	42 17	0,04 0,00	19 0
118.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	785,40	20,85 4,32	0,04 --	16374 3392	28 --	0,02 --	17 --
119.	Е0113-28-3К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляной краской	м2	156,80	41,52 3,85	0,13 0,04	6511 604	20 6	0,02 0,00	3 0
120.	С01031-А1	Погрузка конструкций металлических	т	3,50	247,10	--	865	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
121.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	3,50	234,30	--	820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,00	315,92	315,92	948	948	--	--
					--	63,18	--	190	1,33	4
123.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	3,90	915,98	--	3572	--	5,67	22
					915,98	--	3572	--	--	--
124.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,80	230,71	--	646	--	1,67	5
					230,71	--	646	--	--	--
125.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,84	1305,27	171,87	5012	660	6,76	26
					1065,02	64,92	4090	249	0,24	1
126.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	3,84	4930,00	--	18931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,59	23859,76	3924,38	14030	2308	101,57	60
					17325,90	181,33	10188	107	0,68	0
128.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,59	172800,00	--	101606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	84,00	1538,38	4,60	129224	387	1,38	116
					238,52	1,41	20036	119	0,00	0
130.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	84,00	1496,51	186,61	125707	15675	0,56	47
					92,23	61,11	7747	5133	0,23	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	470,40	20,85	0,04	9807	17	0,02	10
					4,32	--	2032	--	--	--
		Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления								5006667

ИТОГО: 23423946 12550423 21810

3894668 2706996 11244

Накладные расходы :

На монтажные работы	96920
На общестроительные работы	7426727
На металломонтажные работы	108156
Всего накладных расходов:	7631803
Итого с накладными	31055749

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1863345
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32919094
Итого с временными, 1,9 %	33544557
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	34248993
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34385989
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	34729849
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	67756893
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1355138
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	69112031
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8293444
Итого с НДС	77405475

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.