Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконстр. тепломагистрали
деректер базасына енгізілді
№1611 28.12 2017
Бас маман:

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау Актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 12 2017 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик **ТОО «Алматинские тепловые сети», И.о.генерального директора – Амангалиев Ерболат Зинелгалиевич, адрес:050026, г.Алматы, ул.Байзакова,221.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөміріфамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии**от «21» 11 2017 года, ТОО «Сапа Курылыс 2007», директор Мусабаев Кайрат Бекешович, адрес: г.Алматы, мкр.2, 23А.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайыдата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ:**от «21» 11 2017 года, ТОО "Сейсмостройзащита", директор Мусин Вячеслав Анатольевич, юридический адрес: г.Алматы, пр.Достык д.85.эксперта-технадзора ЖаманкараевП.Е., аттестат № KZ32VJE00013686 от 26.10.2015г., эксперта-технадзора ИманбековЕ.Б.,аттестат № KZ95VJE00024095 от 17.03.2017г., эксперта-технадзораБерикболовЕ.Т. аттестат № KZ15VJE00022140 от 24.01.2017 г.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертовтехнического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту**от «21» 11 2017 года,ТОО "ANTARES PLATINUM", номер проекта №11.2014/328-13-ТС.**

негізінде корытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертовавторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған /произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-1-8по ул. Торекулова (Седова)до ул. Молдагулова(Слободская)**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекен жайы бойынша/по адресу:**М-1 по ул. Се-дова от ТК 1-8 до ул.Слободская (ул. Молдагулова).**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)

туралы/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **Акимат города Алматы. Постановление №2/223 от 08.04.2015г.**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, входящий регистрационный номер уведомления KZ50REA00060982от 20.06.2017 года.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):**ТОО "ANTARES PLATINUM", номер проекта №11.2014/328-13-ТС.**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства», дата 12.03.2015г., №04-36/69** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **22 июня 2017 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ**21 ноября 2017 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай /по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (месяц)**

нақты, ай/ фактически, месяц: **5 (месяц).**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети	°С	132-70		132-70	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобадакөзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/ Показатели	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.
Всего протяженность теплотрассы -7 м, в том числе:	Труба Ст426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	7 м	Труба Ст426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	7 м
Всего протяженность теплотрассы -678,5 м, в том числе:	Труба Ст219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	678,5 м	Труба Ст219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	678,5 м
Всего протяженность теплотрассы -13,5 м, в том числе:	Труба Ст108х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	13,5 м	Труба Ст108х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	13,5 м
Всего протяженность теплотрассы -29,5 м, в том числе:	Труба Ст89х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	29,5 м	Труба Ст89х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	29,5 м

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадайдеректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Теплосеть канальная в сборных железобетонных лотках, непроходных. Общая протяженность 728,5 п.м.;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Барлығы/всего **225 839,821** мың/тысяч тенге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **197 532,82** мың/тысяч тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құралсаймандыр/оборудования, инструмента и инвентаря **156,099** мың/тысяч тенге; өзге шығындардың құны/стоимость прочих затрат **28 150,902**мың/тысяч тенге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **225 839,821** мың/тысяч тенге, оның ішінде/в том числе:

Құрылыс-монтаж жұмыстары/стоимость строительно-монтажных работ **197 532,82** мың/тысяч тенге;

Жабдықтар мүкаммалдар мен құрал-саймандар/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **156,099** мың/тысяч тенге;

Өзге шығындардың құны/стоимость прочих затрат **28 150,902**мың/тысяч тенге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ**Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-1-8по ул. Торекулова (Седова)до ул. Молдагулова(Слободская)**пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик**Амангалиев Е.З.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор **ЖаманкараевП.Е.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор **Иманбеков Е.Б.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор **Берикболов Е.Т.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор**Верещагина М.В.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Мердігер (Бас мердігер)
/Подрядчик (генеральный подрядчик)**Мусабаев К.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

ЕСІРТІЛГІН БСН 060440000151
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БАРЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БАРЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЕСІ
ТІЛ
АЛМАТЫ
ЖЫЛ
АЛМАТЫ

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралықорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«21» 11 2017 г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор **ТОО "Сейсмостройзащита", директор Мусин Вячеслав Анатольевич, юридический адрес: Алматинская область, г.Алматы, пр.Достык д.85.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
атынан/в лице **эксперта-технадзора ЖаманкараевП.Е., аттестат № KZ32VJE00013686 от 26.10.2015г., эксперта-технадзора ИманбековЕ.Б. аттестат № KZ95VJE00024095 от 17.03.2017г., эксперта-технадзораБерикболовЕ.Т.аттестат №KZ15VJE00022140 от 24.01.2017г.**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
келесі құжаттар негізінде/действующего на основании **Договора №17Д0017У от 15.06.2017г.**
шарт № және күні/№ договора и дата
по объекту: **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-1-8поул. Торекулова (Седова)до ул. Молдагулова (Слободская)**объектісі бойынша
объектінің атауы және орналасқан жері/наименование и местонахождение объекта
тапсырыс берушісі болып табылатын/заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», И.о.генерального директораАмангалиев Ерболат Зинелгалиевич.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
мыналарды растайды /подтверждает, что:
1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось
а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Сапа Курылыс 2007», лицензия №07225 от 02.07.2007 года.
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения
атынан/в лице**директора Мусабаева Кайрата Бекешовича.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқы мердігер ұйымдар /субподрядными организациями
_____
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения
атынан/в лице_____;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы/начало работ**22 июня 2017 года**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ**21 ноября 2017 года;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **5 (месяцев)** ай/месяц;
нақты/фактически**5 (месяцев)** ай/месяц;

3. Бекітілген жоба/Сметная стоимость по утвержденному проекту (Жобалау-сметалық құжаттама/проектно-сметной документации):

Барлығы/всего **225 839,821** мың/тысяч тенге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ**197 532,82**мың/тысяч тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құралсаймандыр/оборудования, инструмента и инвентаря **156,099**мың/тысяч тенге;өзге шығындардың құны/стоимость прочих затрат **28 150,902**мың/тысяч тенге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **225 839,821**мың/тысяч тенге, оның ішінде/в том числе:

Құрылыс-монтаж жұмыстары/стоимость строительно-монтажных работ **197 532,82** мың/тысяч тенге;

Жабдықтар мүкаммалдар мен құрал-саймандар/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **156,099** мың/тысяч тенге;

Өзге шығындардың құны/стоимость прочих затрат **28 150,902**мың/тысяч тенге.

5. Объекті жобаға/Объект построен в соответствии с проектом (жобалау-сметалық құжаттамасына/проектно-сметной документацией)

ТОО "ANTARES PLATINUM", номер проекта №11.2014/328-13-ТС.

Жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)**КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства», дата 12.03.2015г., №04-36/69**бекітілген.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтікқұжаттардың талаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Құырылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалық қадағалау/Технический надзор:

Ұйым/Организация**ТОО "Сейсмостройзащита", директор Мусин В. А.**

Ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата М.О./М.П.

Техникалық сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по техническому надзору:

ТОО "Сейсмостройзащита":

1.эксперта-технадзора ЖаманкараевП.Е. аттестат№KZ32VJE00013686 от 26.10.2015г.,

2. эксперта-технадзора Иманбеков Е.Б. аттестат № KZ95VJE00024095 от 17.03.2017 г.,

3. эксперта-технадзора Берикболов Е.Т. аттестат № KZ15VJE00022140 от 24.01.2017 г.

Сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.О./М.П.

1.

2.

3.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралықорытынды
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«21» 11 2017 г.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор**ТОО "ANTARES PLATINUM", директор Тарасов Я.И.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице **главного инженера проектаВерещагина М.В., Приказ №48 от 15.06.2017г.**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

келесі құжаттар негізінде/действующего на основании **Договора №48-ОХД от 15.06.2017г.**
шарт №, күні/№ договора и дата

по объекту:**Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-1-8по ул. Торекулова (Седова)до ул. Молдагулова (Слободская).**объектісі бойынша
нысаны атауы және орналаскан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі болып табылатын/заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети» И.о.генерального директора Амангалиев Ерболат Зинелгалиевич.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды /подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Сапа Курылыс 2007», лицензия №07225 от 02.07.2007 года.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице**директора Мусабаева Кайрата Бекешовича.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқы мердігер ұйымдар /субподрядными организациями
_____----------_____
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице_____----------_____;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы/начало работ **22 июня 2017 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ**21 ноября 2017 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **5**ай/месяц;

нақты/фактически**5**ай/месяц;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған /Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәйкес, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объектіжобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

ТОО "ANTARES PLATINUM", номер проекта №11.2014/328-13-ТС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(**ой)КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства», дата 12.03.2015г., №04-36/69**бекітілген.

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:

Ұйым/организация**ТОО "ANTARES PLATINUM", директор Тарасов Я.И.**

ұйым атауы, басшанан тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя,подпись, дата М.О./М.П.

техникалық сарапшысы/ эксперт(ы) по авторскому надзору:

ТОО "ANTARES PLATINUM", главного инженера проекта Верещагина М.В.

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.О./М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«21» 11 2017 г.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Сапа Курылыс 2007» г.Алматы, мкр. 2, 23А, тел: +7 727 392 49 48** .
ұйымның атауы, заңды мекенжайы /наименование организации, юридический адрес

атынан /в лице **директора Мусабаев Кайрат Бекешович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-1-8по ул. Торекулова (Седова)до ул. Молдагулова (Слободская)**объектісі бойынша
объектінің атауы, орналаскан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс берушісі болып табылатын/заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети» И.о.генерального директора Амангалиев Ерболат Зинелгалиевич.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады /удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____ ----------_____
ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация):
ТОО "ANTARES PLATINUM", номер проекта №11.2014/328-13-ТС.
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства», дата 12.03.2015г., №04-36/69**бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети	°С	132-70		132-70	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/ Показатели	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.
Всего протяженность теплотрассы -7 м, в том числе:	Труба Ст426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	7 м	Труба Ст426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	7 м
Всего протяженность теплотрассы -678,5 м, в том числе:	Труба Ст219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	678,5 м	Труба Ст219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	678,5 м
Всего протяженность теплотрассы -13,5 м, в том числе:	Труба Ст108х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	13,5 м	Труба Ст108х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	13,5 м
Всего протяженность теплотрассы -29,5 м, в том числе:	Труба Ст89х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	29,5 м	Труба Ст89х4-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	29,5 м

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадеректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплосеть канальная в сборных железобетонных лотках, непроходных. Общая протяженность 728,5 п.м;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **22 июня 2017 года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **21 ноября 2017 года;**
айы, жылы/месяц, год

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования: Наимен.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наимен	Организационно-правовая форма: Код
		№17Д0006Р	07.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова доул. Слободская (ул. Молдагулова)										
в том числе за июль 2017г	52 922 625	47 252 344							5 670 281	52 922 625
Итого к оплате:										

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

И.О. генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети»

_____ Аманжалиев Е.З.

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

_____ Мусабаев К.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№17Д0006Р	07.06.2017	Наимен.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплат
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова доул. Слободская (ул. Молдагулова)	149 767 087	86 468 270							10 376 192	96 844 462
в том числе за июль 2017г.		86 468 270							10 376 192	96 844 462
Итого к оплате:										

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

И.О. генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети»

Амангалиев Е.З.

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Селова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети**

Договор подряда

номер	**№17Д0006Р**
дата	**07.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	10.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	**31.07.2017**

А К Т №1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка покрытия дорог								
1	1	Ф0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия верхнего слоя толщиной H=0,05м малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	2458,4 м2	233,25 6,95	226,14 9,6	573414 17076	555944 23607	54108 133	0,04 0,04	99 95
2	2	Ф010333-X30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 5 до 10 т, расстояние перевозки 30 км, класс груза I (для расценок пункта 1.41 технической части 27 сборника на строительные работы)	243,382 т	176,4		42933				
3	3	Ф0127-18-4	Разборка цементного слоя покрытий и оснований асфальтобетонных	102,6 м3	469,33 274,28	195,05 4,68	48153 28141	20013 480	38066 133	1,78 0,02	183 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	153,9	76,77	58,94	11814	9071	5913	0,13	21
				м3	47,83	11,06	2743	1703	133	0,04	6
5	5	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	137,6	141,28	0	19440	0	25855	0,88	121
				м	141,28	0	19440	0	133	0	0
6	6	Е0103Е-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	472,846	27,1	27,1	12814	12814	8970	0	0
				т	0	18,97	0	8970	100	0,4	189
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	472,846	176,4		83410				
				т							
			Итого по разделу: Разборка покрытия дорог				791978				
			Раздел: Земляные работы#==========								
8	8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3025,455	35,06	35,39	112113	107058	32956	0,01	34
				м3	1,63	9,6	4941	29034	97	0,03	99
9	9	Е0101-163-8*(т.е. п-1,55, п-3,180, пов. пом. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	227,722	617,9	0	140709	0	159001	4,08	930
				м3	617,9	0	140709	0	113	0	0
10	10	Е0103Е-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	387,428	34,5	34,5	13356	13356	9349	0	0
				т	0	24,15	0	9349	100	0,51	196
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8530,402	208,95		1155554				
				т							
12	12	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1294,56	35,06	35,39	47972	45809	14101	0,01	15
				м3	1,63	9,6	2114	12424	97	0,03	42
13	13	Е0101-163-8*(т.е. п-1,55, п-3,180, пов. пом. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	97,44	617,9	0	60208	0	68035	4,08	398
				м3	617,9	0	60208	0	113	0	0
14	19	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	1753,92	490,69	7,84	860630	13756	98622	0,3	524
				м2	46,84	2,92	82153	5123	113	0,01	25
			Итого по разделу: Земляные работы#==========				2390542				
			Раздел: Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #==========								
15	20	Е0424-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армоцементобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,8898	407429,23	165898,48	362531	147616	315139	1265	1126
				км	233133,75	39346,39	207442	35010	130	178,79	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	24	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	889,8 м	6479		5765014				
			Итого по разделу: Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #				6127545				
			Раздел: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #								
			Раздел: Опора направляющая диам.200 Лист ТС4								
			Раздел: Диэлектрические плиты								
			Раздел: ОДК#								
			Раздел: Прочее#								
			Раздел: Дороги общегородского значения#								
			Раздел: Покрытия тротуара#								
			Раздел: Восстановление верхнего асфальтового покрытия#								
			Раздел: Узлы пересечек #								
			Раздел: Изоляционные работы работы#								
			Раздел: Временный ГВС#								
17	161	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	0,077 км	79078,47 56148,75	12276,22 4636,8	6089 4323	945 357	6085 130	310,5 22,64	24 2
18	162	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,18 км	72352,73 52785	9340,85 3529,35	13023 9501	1681 635	13178 130	292,1 17,24	53 3
19	163	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,32 км	70436,41 52526,25	7806,78 2949,75	22540 16808	2498 944	23078 130	290,95 14,4	93 5
20	164	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	77 м	509		39193				
21	165	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	77 м	0		0				
22	166	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	180 м	333		59940				
23	167	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	180 м	0		0				
24	168	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	310 м	250		77500				
25	169	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	310 м	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	170	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	5 м	111		555				
27	171	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	5 м	0		0				
28	172	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	5 м	56		280				
29	173	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	5 м	0		0				
30	174	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	18 шт	307,13 214,76	20,37 7,76	5528 3866	367 140	5207 130	1,23 0,03	22 1
31	175	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2 шт	553,18 393,3	32,75 12,94	1106 787	66 26	1056 130	2,33 0,06	5 0
32	176	С130904-1212 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 80, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2 шт.	36935		73870				
33	177	С130904-1212 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 80, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2 шт.	0		0				
34	178	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 50, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	12 шт.	20956		251472				
35	179	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 50, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	12 шт.	0		0				
36	180	С130904-1207 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 25, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	5 шт.	13330		66650				
37	181	С130904-1207 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровой стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 25, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	5 шт.	0		0				
38	182	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5 шт	2430		12150				
39	183	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
40	184	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих сверх учтенных расценками на монтаж труб	0,0014	19567,71	2519,98	28	4	18	84,64	0
				т	14438,25	116,44	20	0	90	0,56	0
41	185	С12021-262	Опоры скользящие сверх учтенных расценками на монтаж труб	0,0014	107900		152				
				т							
42	186	С12021-262	Опоры скользящие сверх учтенных расценками на монтаж труб	0,0014	0		0				
				т							
43	187	Е0109-34-1	Монтаж опор неподвижных сверх учтенных расценками на монтаж труб	0,0005	19567,71	2519,98	10	1	7	84,64	0
				т	14438,25	116,44	8	0	90	0,56	0
44	188	С12021-263	Опоры неподвижные сверх учтенных расценками на монтаж труб	0,0005	107900		57				
				т							
45	189	С12021-263	Опоры неподвижные сверх учтенных расценками на монтаж труб	0,0005	0		0				
				т							
46	190	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	127,28	22,68	0,06	2886	7	768	0,03	4
				м2	6,68	0,02	850	3	90	0	0
47	191	Е0113-29-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза	127,28	316,11	0,16	40235	20	722	0,03	4
				м2	6,26	0,05	796	6	90	0	0
48	192	Е0126-33-5	Теплоизоляция минераловатными плитами	5,579	2083,79	194,91	11625	1087	10942	10,89	61
				м3	1888,88	72,45	10538	404	100	0,36	2
49	193	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	5,579	1940		10823				
				м3							
50	194	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	247,13	218,47	30,12	53990	7443	45912	1,04	257
				м2	174,4	11,39	43099	2814	100	0,06	14
51	195	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2471	179500		44360				
				1000м2							
			Итого по разделу: Временный ГВС#==========				794074				
			ИТОГО:				10104138	2187799			993
							938868	380677			6082
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1470065				
			На металломонтажные работы				25				
			Всего накладных расходов:				1470090				
			Итого с накладными				11574228				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				694453				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12268681				
			Стоимость возвращаемых материалов				581819				
			Всего с вычетом возвр.сумм				11686862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				**29813938**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**596279**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**30410217**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3649226**				
			Итого с НДС				**34059443**				
			Всего:				**34059443**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Нязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Мерешков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкарабаев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети.Демонтажные работы**

Договор подряда номер **№17Д0006Р** дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	10.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т№2

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#								
1	1	Е0124-2-16 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,102	501737,13	225392,13	51177	22990	44591	1462,8	149
				км	276345	59939,68	28187	6114	130	250,55	26
2	2	Е0124-2-15 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,2296	445705,42	197305,42	102334	45301	89984	1311	301
				км	248400	53074,52	57033	12186	130	226,55	52
3	3	Е0124-2-9 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,36	207095,29	90502,54	74554	32581	65892	612,03	220
				км	116592,75	24201,64	41973	8713	130	115,93	42
4	4	Е0124-2-6 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С/демонтаж/	0,0112	144344,83	57404,83	1617	643	1506	461,61	5
				км	86940	16478,23	974	185	130	82,88	1
5	5	Е0124-2-4 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С/демонтаж/	0,014	99088,99	36212,74	1387	507	1358	340,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	62876,25	11754,5	880	165	130	61,06	1
6	6	Е0124-13-7 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара /демонтаж/	0,8	3458,09	1750,34	2766	1400	2195	9,25	7
				компл	1707,75	402,41	1366	322	130	1,68	1
7	7	Е0124-13-4 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара /демонтаж/	2,4	1332,67	675,96	3198	1622	2526	3,55	9
				компл	656,71	152,92	1576	367	130	0,63	2
8	8	Е0124-13-3 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара /демонтаж/	5,6	843,82	458,8	4725	2569	3590	2,1	12
				компл	385,02	108,05	2156	605	130	0,45	3
9	9	Е0124-13-1 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50/20/ мм для горячей воды и пара /демонтаж/	1,6	487,74	268,83	780	430	589	1,19	2
				компл	218,9	64,27	350	103	130	0,26	0
10	10	Е0107-62-2 к=0,8	Устройство камер из монолитного бетона /демонтаж/	180,3	1577,09	384,77	284349	69374	336491	7,29	1314
				м3	1192,32	140,74	214975	25376	140	0,63	114
11	11	Е0124-11-7 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 400 мм /демонтаж/	1	4384,75	2382,03	4385	2382	3312	10,49	10
				шт	2002,73	544,93	2003	545	130	2,23	2
12	12	Е0124-11-12 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 800 мм /демонтаж/	1	8980,96	4975,51	8981	4976	6747	20,56	21
				шт	4005,45	1184,56	4005	1185	130	4,84	5
13	13	Е0124-11-11 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм /демонтаж/	1	7933,22	4362,47	7933	4362	5984	18,22	18
				шт	3570,75	1031,95	3571	1032	130	4,22	4
14	14	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж скользящих опор	3,114	10426,93	1763,98	32465	5492	24504	50,78	158
				т	8662,95	81,51	26973	254	90	0,39	1
15	15	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных опор /неподвижных щитовых/	401,76	4979,55	2410,16	2000582	968305	1396986	15,32	6154
				м3	2569,39	907,78	1032277	364709	100	4,44	1783
16	16	Е0107-61-1 к=0,8	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /демонтаж/	335,568	1040,92	519,28	349299	174254	329557	3,06	1028
				м3	521,64	179,85	175046	60352	140	0,69	233
17	17	Е0126-33-5 к=0,6	Теплоизоляция минераловатными плитами /демонтаж/	54,56	1250,27	116,95	68215	6381	64206	6,53	357
				м3	1133,33	43,47	61834	2372	100	0,21	12
18	18	Е0126-22-1 к=0,6	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия /демонтаж/	1176,76	122,71	18,07	144400	21265	131173	0,62	735
				м2	104,64	6,83	123134	8038	100	0,03	39
19	19	Е0122-10-2 к=0,8	Укладка железобетонных напорных труб диам. 600 мм /демонтаж/	0,004	352377,28	188433,28	1410	754	1223	975,2	4
				км	163944	71183,16	656	285	130	347,65	1
20	20	Е0122-10-1 к=0,8	Укладка железобетонных напорных труб диам. 500 мм /демонтаж/	0,004	315554,08	156992,08	1262	628	1133	826,16	3
				км	158562	59305,5	634	237	130	289,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	23	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах /демонтаж/	3,768	2302,4	1060,19	8675	3995	8030	7,42	28
				м3	1242,21	397,03	4681	1496	130	1,94	7
22	24	Е0107-24-1 к=0,8	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м /демонтаж/	28	518,22	346,41	14510	9699	10556	1,06	30
				м	171,81	97,47	4811	2729	140	0,37	10
23	26	Е0122-8-2 к=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм.Демонтаж	0,1028	37275,51	5604,51	3832	576	4516	175,26	18
				км	31671	2117,61	3256	218	130	10,34	1
24	27	Е0122-8-1 к=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм.Демонтаж	0,124	36199,82	4684,07	4489	581	5366	174,57	22
				км	31515,75	1769,85	3908	219	130	8,64	1
25	30	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0.5	Демонтаж скользящих опор	0,0706	10426,93	1763,98	736	125	556	50,78	4
				т	8662,95	81,51	612	6	90	0,39	0
26	31	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов /опорных подушек/	0,2176	4979,55	2410,16	1084	524	757	15,32	3
				м3	2569,39	907,78	559	198	100	4,44	1
27	32	Е0126-33-5 к=0,6	Теплоизоляция минераловатными плитами /демонтаж/	2,051	1250,27	116,95	2564	240	2413	6,53	13
				м3	1133,33	43,47	2324	89	100	0,21	0
28	33	Е0126-22-1 к=0,6	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия /демонтаж/	91,316	122,71	18,07	11205	1650	10179	0,62	57
				м2	104,64	6,83	9555	624	100	0,03	3
29	34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /ж/бетон/	1658,904	27,1	27,1	44956	44956	31469	0	0
				т	0	18,97	0	31469	100	0,4	664
30	35	Е01031-А26-1	Погрузка мусора(труб металлических диаметром до 1000 мм) при автомобильных перевозках	85,298	27,1	27,1	2312	2312	1618	0	0
				т	0	18,97	0	1618	100	0,4	34
31	36	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /изоляция/	0,3142	27,1	27,1	9	9	6	0	0
				т	0	18,97	0	6	100	0,4	0
32	37	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1308,466	176,4	176,4	230813	230813	46163	0	0
				т	0	35,28	0	46163	100	0,74	969
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#				3471007				
			ИТОГО:				3471004	1661697			10687
							1809309	577980			4014
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2610114				
			На металломонтажные работы				25060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**2635174**				
			Итого с накладными				**6106178**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**366371**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6472549**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				**16511889**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**330238**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16842127**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2021055**				
			Итого с НДС				**18863182**				
			Всего:				**18863182**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Мерешков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Селова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети.**

Договор подряда

номер	**№17Д0006Р**
дата	**07.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	25.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	**31.07.2017**

А К Т № 3

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разборка покрытия дорог								
1	1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия верхнего слоя толщиной П=0,05м машинами самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	307,3 м2	233,25 6,95	226,14 9,6	71677 2135	69495 2951	6764 133	0,04 0,04	12 12
2	2	Ф010333-Х30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими на карьерах, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (см. таблицу пункта 1.41 технической части 27 сборника на строительные работы)	30,423	176,4		5367				
3	3	Е0127-18-4	Разборка нижнего слоя покрытий и оснований асфальтобетонных	12,825 м3	469,53 274,28	195,05 4,68	6019 3518	2502 60	4758 133	1,78 0,02	23 0
4	4	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	19,238	76,77	58,94	1477	1134	739	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	17,83	11,06	343	213	133	0,04	1
5	5	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	17,2	141,28	0	2430	0	3232	0,88	15
				м	141,28	0	2430	0	133	0	0
6	6	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,106	27,1	27,1	1602	1602	1121	0	0
				т	0	18,97	0	1121	100	0.4	24
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	59,106	176,4		10426				
				т							
			Итого по разделу: Разборка покрытия дорог				98997				
			Раздел: Земляные работы#==========								
8	8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	378,182	37,06	35,39	14014	13382	4119	0,01	4
				м3	1,63	9,6	618	3629	97	0,03	12
9	9	Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,465	617,9	0	17589	0	19875	4,08	116
				м3	617,9	0	17589	0	113	0	0
10	10	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	48,391	34,5	34,5	1669	1669	1169	0	0
				т	0	24,15	0	1169	100	0,51	24
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	691,3	208,95		144444				
				т							
12	12	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	161,82	37,06	35,39	5997	5726	1763	0,01	2
				м3	1,63	9,6	264	1553	97	0,03	5
13	13	Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,18	617,9	0	7526	0	8504	4,08	50
				м3	617,9	0	7526	0	113	0	0
14	14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Привезти	1183,2	176,4		208716				
				т							
15	15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	837,529	7,45	7,45	6241	6241	1965	0	0
				м3	0	2,42	0	2026	97	0,01	8
16	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы	93,059	154,22	0	14351	0	16217	1,12	104
				м3	154,22	0	14351	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С143008-194 Прм. и доп. изм. 23	Смесь песчано-гравийная природная	930,588 м3	413		384333				
18	18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	837,829 м3	24,78 19,58	5,19 0	20752 16403	4350 0	15911 97	0,12 0	104 0
19	19	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	1753,92 м2	490,69 46,84	7,84 2,92	860630 82153	13756 5123	98622 113	0,3 0,01	524 25
			Итого по разделу: Земляные работы#==========				**1686262**				
			Раздел: 1 Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #==========								
20	20	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армоцементобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4449 км	407429,23 233133,75	165898,48 39346,39	181265 103721	73808 17505	157594 130	1265 178,79	563 80
21	24	С130806-480 Прм. и доп. изм. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	444,9 м	6479		2882507				
22	28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводы, тройники, переходы	5,088 т	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	702718 367293	288977 109161	619390 130	359,61 104,79	1830 533
23	29	СПРАВО	Отвод стандартный Ст 219х7-90 гр.в.-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	37,5 шт	20585,1		771941				
24	30	СПРАВО	Отвод укороченный Ст 219х7-90 гр.в.-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	1 шт	20569,24		20569				
25	39	Е0169-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	15,083 т	19567,71 14438,25	2519,98 316,44	295146 217777	38010 1756	197580 96	84,64 0,56	1277 8
26	40	СПРАВО	Неподвижная подземная опора Ст 426х7-750х40-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	1 шт	137755,18		137755				
27	41	СПРАВО	Неподвижная подземная опора Ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	20 шт	40288,85		805777				
28	43	СПРАВО	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	214 шт	6373,76		1363984				
29	47	СПРАВО	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ ППУ-ПЭ-П-25-200-160 ГОСТ 30732-2006	2 шт	83712,74		167425				
30	49	СПРАВО	Компенсатор стартовый СКС-25-400-140 ГОСТ 30732-2006	1 шт	108392,9		108393				
31	54	СПРАВО	Комплект изоляции стыка "Тумар 560-650"	2 шт	9441,7		18883				
32	55	СПРАВО	Комплект изоляции стыка "Тумар 315-500"	204	4361,91		889829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Итого по разделу: Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #				8346193				
			Раздел: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #								
33	75	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм сверх учтенных расценок /отводы,тройники,переходы/	0,0472	264818,84	56798,21	12488	2678	5741	359,61	17
				т	72191,25	21455,55	3404	1012	130	104,79	5
			Итого по разделу: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #				12488				
			Раздел: Опора направляющая диам.200 Лист ТС4								
34	92	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0951	19567,71	2519,98	1862	240	1246	84,64	8
				т	14438,25	116,44	1374	11	90	0,56	0
35	93	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0951	154400		14690				
				т							
36	94	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0085	149300		1276				
				т							
			Итого по разделу: Опора направляющая диам.200 Лист ТС4				17827				
			Раздел: Диэлектрические плиты								
37	95	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,95	19567,71	2519,98	18589	2394	12444	84,64	80
				т	14438,25	116,44	13716	111	90	0,56	1
38	96	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.200	135	1524,82		205851				
				шт							
			Итого по разделу: Диэлектрические плиты				224440				
			Раздел: ОДК#								
			Раздел: Прочее#								
39	114	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр/	0,012	275359,66	117366,91	3304	1408	2762	707,25	8
				км	132738,75	44336,81	1593	532	130	216,53	3
40	115	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /футляр/	0,006	175009,15	75911,27	1050	455	853	432,4	3
				км	80730	28677,26	484	172	130	140,06	1
41	116	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /футляр/	0,006	130205,55	36746,17	781	220	704	414	2
				км	76331,25	13881,94	458	83	130	67,79	0
42	117	C130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	3730		44760				
				м							
43	118	C130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	6	2030		12180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
44	119	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1055		6330				
				м							
45	120	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	12	533,68	0,95	6404	11	3162	1,15	14
				м	202,34	0,37	2428	4	130	0	0
46	121	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	6	337,46	0,48	2025	3	1404	1,03	6
				м	179,84	0,18	1079	1	130	0	0
47	122	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	6	306,37	0,43	1838	3	1404	1,03	6
				м	179,84	0,16	1079	1	130	0	0
			Итого по разделу: Прочее#				78673				
			Раздел: Узлы пересечек #								
48	135	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0361	22220,81	488,06	802	18	521	68,19	2
				км	10919,25	183,71	394	7	130	0,9	0
49	136	Е0107-31-1	Подушка под ковер УК-39	0,06	3195,31	2134,53	192	128	136	5,67	0
				м3	934,87	687,67	56	41	140	2,73	0
50	137	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Подушка под ковер большой УК 39	0,06	20800		1248				
				м3							
51	138	Е0109-53-1	Монтаж ковера большого сварного УТ-37	0,078	16909,86	1303,12	1319	102	1073	94,42	7
				т	14826,38	457,99	1156	36	90	2,24	0
52	139	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0028	154700		433				
				т							
53	140	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	11,1	166		1843				
				кг							
54	141	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,012	68518,2	3160,2	822	38	694	363,4	4
				т	63917	341,55	767	4	90	1,98	0
55	142	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	250		750				
				м							
56	143	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	6120,56	110,37	1224	22	195	5,63	1
				м3	887,51	41,69	178	8	105	0,2	0
57	144	Е0113-16-11	Обмазочная изоляция гидроизолом	2	6,39	0,06	13	0	11	0,03	0
				м2	6	0,02	12	0	90	0	0
58	145	С11011-103	Гидроизол	2	104		208				
				м2							
59	146	Е0145-49-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	7,5	122,2	0,21	916	2	63	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг	7,2	0,08	54	1	115	0	0
60	147	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	0,15	18600		2790				
				т							
61	148	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	288,36	13,46	288	13	247	1,15	1
				м	271,4	2,64	271	3	90	0,02	0
62	149	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	1	56		56				
				м							
63	150	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0029	22220,81	488,06	65	1	42	68,19	0
				км	10919,25	183,71	32	1	130	0,9	0
64	151	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0338	22220,81	488,06	750	16	487	68,19	2
				км	10919,25	183,71	369	6	130	0,9	0
			Итого по разделу: Узлы пересечек #==========				13718				
			Раздел: Изоляционные работы работы#==========								
65	152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,91	22,68	0,06	2424	6	645	0,03	4
				м2	6,68	0,02	714	2	90	0	0
66	153	Е0113-29-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза	106,91	316,11	0,16	33796	17	606	0,03	3
				м2	6,26	0,05	669	5	90	0	0
67	154	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	11,588	759,04	0,64	8796	7	139	0,06	1
				м2	13,06	0,23	151	3	90	0	0
68	155	Е0126-33-5	Теплоизоляция минераловатными плитами	12,599	2083,79	194,91	26254	2456	24711	10,89	137
				м3	1888,88	72,45	23798	913	100	0,36	4
69	156	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	0,6575	6000		3945				
				м3							
70	157	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 60 мм	5,98	3210		19194				
				м3							
71	158	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	5,962	4660		27783				
				м3							
72	159	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	238,235	218,47	30,12	52046	7175	44260	1,04	248
				м2	174,4	11,39	41548	2712	100	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	160	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2382 1000м2	179500		42763				
			Итого по разделу: Изоляционные работы работы#				217001				
			Раздел: Дополнительные объемы работ. Узлы пересечки с водопроводом#								
74	196	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,007 км	78999,97 56148,75	12276,22 4636,8	553 393	86 32	553 130	310,5 22,64	2 0
75	197	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	7 м	629		4403				
76	198	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4 шт	401		1604				
77	199	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,007 км	181961,27 23546,25	20026,27 7565,85	1274 165	140 53	283 130	134,55 36,95	1 0
78	200	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,007 км	130205,55 76331,25	36746,17 13881,94	911 534	257 97	821 130	414 67,79	3 0
79	201	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	7 м	968		6776				
80	202	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	4 шт	711		2844				
81	203	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,007 км	181961,27 23546,25	20026,27 7565,85	1274 165	140 53	283 130	134,55 36,95	1 0
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ. Узлы пересечки с водопроводом#				19639				
			ИТОГО:				10715239 1010318	903434 225119			6812 2293
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				941				
			На общестроительные работы				1201636				
			На металломонтажные работы				212343				
			Всего накладных расходов:				1414919				
			Итого с накладными				12130159				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				727810				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12857969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				32801507				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				656030				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33457537				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4014904				
			Итого с НДС				37472441				
			Всего:				37472441				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов В.Б.

Начальник ВЭР _____ Серпиодл А.Т.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаумбаев Б.Б.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. Демонтажные работы**

Договор подряда номер **№17Д0006Р**
дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления
	25.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т № 4

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#==========								
1	1	Е0124-2-16 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,238	501737,13	225392,13	119413	53643	104046	1462,8	348
				км	276345	59939,68	65770	14266	130	250,55	60
2	2	Е0124-2-15 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,3444	445705,42	197305,42	153501	67952	134976	1311	452
				км	248400	53074,52	85549	18279	130	226,55	78
3	3	Е0124-2-9 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,54	207095,29	90502,54	111831	48871	98838	612,03	330
				км	116592,75	24201,64	62960	13069	130	115,93	63
4	4	Е0124-2-6 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,0168	144344,83	57404,83	2425	964	2259	461,61	8
				км	86940	16478,23	1461	277	130	82,88	1
5	5	Е0124-2-4 к=0,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /демонтаж/	0,021	99058,99	36212,74	2081	760	2037	340,86	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	62876,25	11754,5	1320	247	130	61,06	1
6	6	Е0124-13-7 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара /демонтаж/	1,2	3458,09	1750,34	4150	2100	3292	9,25	11
				компл	1707,75	402,41	2049	483	130	1,68	2
7	7	Е0124-13-4 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара /демонтаж/	3,6	1332,67	675,96	4798	2433	3789	3,55	13
				компл	656,71	152,92	2364	551	130	0,63	2
8	8	Е0124-13-3 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара /демонтаж/	8,4	843,82	458,8	7088	3854	5384	2,1	18
				компл	385,02	108,05	3234	908	130	0,45	4
9	9	Е0124-13-1 к=0,6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50/20/ мм для горячей воды и пара /демонтаж/	2,4	487,74	268,83	1171	645	884	1,19	3
				компл	218,9	64,27	525	154	130	0,26	1
10	10	Е0107-62-2 к=0,8	Устройство камер из монолитного бетона /демонтаж/	270,45	1577,09	384,77	426524	104061	504737	7,29	1971
				м3	1192,32	140,74	322463	38064	140	0,63	172
11	11	Е0124-11-7 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 400 мм /демонтаж/	1	4384,75	2382,03	4385	2382	3312	10,49	10
				шт	2002,73	544,93	2003	545	130	2,23	2
12	12	Е0124-11-12 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 800 мм /демонтаж/	1	8980,96	4975,51	8981	4976	6747	20,56	21
				шт	4005,45	1184,56	4005	1185	130	4,84	5
13	13	Е0124-11-11 к=0,6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм /демонтаж/	1	7933,22	4362,47	7933	4362	5984	18,22	18
				шт	3570,75	1031,95	3571	1032	130	4,22	4
14	14	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж скользящих опор	4,67	10426,93	1763,98	48698	8239	36756	50,78	237
				т	8662,95	81,51	40459	381	90	0,39	2
15	15	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных опор /неподвижных щитовых/	602,64	4979,55	2410,16	3000874	1452458	2095480	15,32	9231
				м3	2569,39	907,78	1548416	547064	100	4,44	2675
16	16	Е0107-61-1 к=0,8	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /демонтаж/	503,352	1040,92	519,28	523949	261380	494335	3,06	1542
				м3	521,64	179,85	262569	90528	140	0,69	349
17	17	Е0126-33-5 к=0,6	Теплоизоляция минераловатными плитами /демонтаж/	81,84	1250,27	116,95	102322	9571	96309	6,53	535
				м3	1133,33	43,47	92751	3558	100	0,21	18
18	18	Е0126-22-1 к=0,6	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия /демонтаж/	1765,14	122,71	18,07	216600	31898	196759	0,62	1102
				м2	104,64	6,83	184702	12058	100	0,03	58
19	19	Е0122-10-2 к=0,8	Укладка железобетонных напорных труб диам. 600 мм /демонтаж/	0,006	352377,28	188433,28	2114	1131	1834	975,2	6
				км	163944	71183,16	984	427	130	347,65	2
20	20	Е0122-10-1 к=0,8	Укладка железобетонных напорных труб диам. 500 мм /демонтаж/	0,006	315554,08	156992,08	1893	942	1699	826,16	5
				км	158562	59305,5	951	356	130	289,64	2
21	21	Е0122-10-1	Укладка железобетонных труб диам. 500 мм	0,01	981968,84	196240,09	9820	1962	3540	1032,7	10
				км	198202,5	74131,88	1982	741	130	362,05	4
22	22	Е0122-10-2	Укладка железобетонных труб диам. 600 мм	0,01	1154015,7	235541,6	11540	2355	3821	1219	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	204930	88978,95	2049	890	130	434,56	4
23	23	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах /демонтаж/	5,652	2302,4	1060,19	13013	5992	12044	7,42	42
				м3	1242,21	397,03	7021	2244	130	1,94	11
24	24	Е0107-24-1 к=0,8	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м /демонтаж/	42	518,22	346,41	21765	14549	15834	1,06	44
				м	171,81	97,47	7216	4094	140	0,37	15
25	25	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	70	689,12	433,01	48239	30311	32987	1,32	93
				м	214,76	121,84	15033	8529	140	0,46	32
26	26	Е0122-8-2 к=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм.Демонтаж	0,1542	37275,51	5604,51	5748	864	6773	175,26	27
				км	31671	2117,61	4884	327	130	10,34	2
27	27	Е0122-8-1 к=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм.Демонтаж	0,186	36199,82	4684,07	6733	871	8048	174,57	32
				км	31515,75	1769,85	5862	329	130	8,64	2
28	28	Е0122-36-1 к=0,6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.до 50 мм	22	141,08	12,22	3104	269	3819	0,74	16
				шт	128,86	4,66	2835	102	130	0,02	0
29	29	Е0122-36-2 к=0,6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	255,63	19,65	511	39	634	1,4	3
				шт	235,98	7,76	472	16	130	0,03	0
30	30	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж скользящих опор	0,1059	10426,93	1763,98	1105	187	834	50,78	5
				т	8662,95	81,51	918	9	90	0,39	0
31	31	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов /опорных подушек/	0,3264	4979,55	2410,16	1625	787	1135	15,32	5
				м3	2569,39	907,78	839	296	100	4,44	1
32	32	Е0126-33-5 к=0,6	Теплоизоляция минераловатными плитами /демонтаж/	3,076	1250,27	116,95	3846	360	3620	6,53	20
				м3	1133,33	43,47	3486	134	100	0,21	1
33	33	Е0126-22-1 к=0,6	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия /демонтаж/	136,974	122,71	18,07	16808	2475	15268	0,62	86
				м2	104,64	6,83	14333	936	100	0,03	5
34	34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /ж/бетон/	2488,357	27,1	27,1	67434	67434	47204	0	0
				т	0	18,97	0	47204	100	0,4	995
35	35	Е01031-А26-1	Погрузка мусора(труб металлических диаметром до 1000 мм) при автомобильных перевозках	127,947	27,1	27,1	3467	3467	2427	0	0
				т	0	18,97	0	2427	100	0,4	51
36	36	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /изоляция/	0,7331	27,1	27,1	20	20	14	0	0
				т	0	18,97	0	14	100	0,4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3053,087	176,4	176,4	538565	538565	107713	0	0
				т	0	35,28	0	107713	100	0,74	2262
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#				5504074				
			ИТОГО:				5504074	2733138			16264
							2755036	919437			6886
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4027583				
			На металломонтажные работы				37590				
			Всего накладных расходов:				4065173				
			Итого с накладными				9569247				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				574155				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10143402				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				25876472				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				517529				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26394001				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3167280				
			Итого с НДС				29561281				
			Всего:				29561281				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Е.Б.

Начальник ВЭР _____ Мерешков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев Н.А.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Сана Курылыс 2007"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Селова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)
наименование, адрес

Объект Тепловые сети. Общестроительные работы марки КЖ.

Договор подряда номер №17Д0006Р
дата 07.06.2017

Номер документа	Дата составления
	25.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т № 5

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	88	Т6-107-62-2	Устройство камер из монолитного бетона: бетон тяжелый	25.624 м3	19153.3 1496.4	480.96 175.93	26093.7 38190	12324 4568	59777 140	9.11 0.79	233 20	
2	89	С 143001-61	Надбавка к смете стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости: на 4 кг/см2	22.88 м3	128		2929					
3	90	С 143018-23.41 см. и пересмотр. С ЕНиР К 8.02-04.2002 и ЕНиР К 8.02-04.2002	Плиты покрытий и перекрытий аэродромов из тяжелого бетона класса В22.5 и выше прямоугольные, балки	5.1 м3	22600		24860					
4	91	С 143001-47	Надбавка к смете стоимости за изменение класса бетона по сумме: кроме монолитного от выше 22.5 до 25	5.1 м3	420		1428					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	92	С12-5018-3-6 Изм. и дополнение 20	Колонна инвентарная для лесов высотой до 6 м ГОСТ 30126-96	12 шт.	1135		13620				
6	93	С14301-3-3 Изм. и дополнение 6 СНиП РК 5.02-04 2002, СНиП РК 5.02-040-2004	Бетон тяжелый бетонный, класс прочности на сжатие В15 ГОСТ 24452-80, СНиП 5.01.23-83	0,004 м3	2085,00		83				
7	94	С12041-27 Изм. и дополнение 7 СНиП РК 5.02-04 2002, СНиП РК 5.02-040-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячекатаного профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4306 т	48305		19840				
8	95	С12043-20 Изм. и дополнение 7 СНиП РК 5.02-04 2002, СНиП РК 5.02-040-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячекатаного профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,937 т	5090,1		9861,5				
9	96	С12043-24 Изм. и дополнение 7 СНиП РК 5.02-04 2002, СНиП РК 5.02-040-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячекатаного профиля класса А-III, d 12 мм	0,2945 т	5240,0		1543,2				
10	97	С12041-5-1 Изм. и дополнение 1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячекатаная класса А-I, d 8 мм	0,1362 т	5210,2		709,8				
11	98	С15-1404-1-6 Изм. и дополнение 7 СНиП РК 5.02-04 2002, СНиП РК 5.02-040-2004	Дверь стальная с наружной и замковой лицевыми плитами ГОСТ 2506, ГОСТ 30347-99	4 комплект	17100		68400				
12	99	Е-10-6-29-1	Монтаж сетки прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением П4,стремянка	0,4189 т	15258,85	6297,25	6394	2638	2858	33,23	14
					5796	1285,8	2425	748	90	0,28	3
13	100	С12021-2-7	Ограждение лестничных проемов сетчатые марши, пожарных лестниц,П4	0,4189 т	13370,0		5600,7				
14	101	Е-10-13-2-6 к=2	Окраска места стыковок огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,591 м2	41,97	0,05	457	1	94	0,95	1
					9,57	0	104	0	90	0	0
15	102	Е-10-16-13-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0101 т	99062,51	349,88	998	4	404	227,7	2
					38036,25	131,96	383	1	105	0,64	0
16	103	Е-10-34-55-1	Устройство пластина из рифленой стали для пожарных каналов	0,25 м2	4267,4	254,61	1052	64	284	5,6	1
					934,69	97,04	234	24	110	0,47	0
17	104	Е-10-07-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0864 т	94466,26	2799,76	8162	242	4572	195,5	17
					36742,5	1058,29	3175	91	140	5,16	0
18	105	Е-10-06-11-1	Установка анкерных болтов	0,0208	179558,97	616,47	3735	13	1197	332,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	54596,25	232,87	1136	5	105	1,14	1
19	[illegible]	[illegible]	Установка металлоконструкций [illegible]	0,4523	[illegible]	340,68	5130	15	2097	227,7	12
				1т	350,25	131,96	1990	7	105	0,64	0
20	[illegible]	[illegible]	Устройство защитного слоя из цементного раствора состава 1:3 толщиной [illegible]	1м	173,44	11,44	2400	166	1368	0,41	6
				м2	66,03	4,3	840	60	123	0,02	0
21	198	Е6-114-14 2 к=2	Устройство подготовки под окрасочные покрытия: [illegible]	1м	46,3	1,54	648	22	35	0,01	0
				м2	1,45	0,57	20	8	123	0	0
22	199	Е6-113-4-1	Устройство подготовки под окрасочные покрытия: [illegible] материалами на битумной мастике первый слой	1м	339,3	21,18	4750	297	1859	0,48	7
				м2	95,84	7,95	1384	111	123	0,04	1
23	200	Е6-113-4-2	Устройство подготовки под окрасочные покрытия: [illegible] материалами на битумной мастике последующий слой	1м	224,37	10,41	3141	146	1074	0,29	4
				м2	58,48	3,91	819	55	123	0,02	0
24	201	Е6-113-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора состава 1:3	1м	169,83	11,44	2378	160	1108	0,41	6
				м2	69,03	4,3	840	60	123	0,02	0
25	202	[illegible]	Устройство самотечных стояков из монолитного бетона [illegible]	25,76м3	10168,96	480,96	261885	12363	59964	9,11	234
				м3	1490,4	125,93	38509	4822	140	0,79	20
26	203	С1438-01-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона подлежащего укладке на 40 на 2 класс	22,88м3	128		2929				
27	204	С1438018-23 Изменения [illegible] СН РК 5.03-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Подготовка поверхности: поверхности [illegible] из тяжелого бетона класса В22,5 плоских прямоугольных [illegible]	1,1м3	226,00		248,60				
28	205	С1438061-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости на изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,1м3	129		142				
29	206	С1420128-340 Изменения [illegible]	Кирпич строительный [illegible] ГОСТ 8920-90 [illegible]	16шт.	13,55		1816,0				
30	207	С1430123-3 Изменения [illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Бетонные и железобетонные изделия: [illegible] конструкции: балки и перемычки, [illegible] из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24100-22-95, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80, СНиП	0,002м3	208,00		83				
31	208	С1294-27 Изменения [illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стержневой профиль, класс А-III, d 20-22 мм	0,410т	48309		19840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	119	С12041-26 Изм. в показ. 19 СП РК 5.02-042-2002 с II РК 5.02-040-2004	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки стержневого профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,937 1	5000		98615				
33	120	С12041-24 Изм. в показ. 19 СП РК 5.02-042-2002 с II РК 5.02-040-2004	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки стержневого профиля класса А-III, d 32 мм	0,2215 1	52400		11605				
34	121	С12041-9 Изм. в показ. 19	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки стальные гладкие класса А-I, d 8 мм	0,1562 1	52002		7998				
35	122	С12041-7 Изм. в показ. 19	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки стальные гладкие класса А-I, d 32 мм	0,073 1	49502		3616				
36	123	С43104-16 Изм. в показ. 7 СП РК 5.02-042-2002 с II РК 5.02-040-2004	Люк-лаз утепленный с шарнирной крышкой, тип Б-С250, ГОСТ 3634-99	4 комплект	17100		68400				
37	124	Е01-09-2-1	Монтаж лестниц производственных и крепостных пожарных стремянок Н4 стремянка	0,4189 1	15258,85 57,96	6297,25 1785,8	6404 2428	26,38 746	2858 99	33,23 6,28	14 3
38	125	С12023-7-67	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши пожарные лестницы (Н4)	0,4189 1	13700		56607				
39	126	Е08-13-2-6 к=2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей: стен и потолка по ПФ-115 за 2 раза	10,591 м2	42,97 7,87	0,05 0	457 104	1 0	94 90	0,05 0	1 0
40	127	Е01-96-1-7	Усиление каждого шва металлической балки	0,0204 1т	99594,51 38036,25	349,88 131,96	998 383	4 1	404 105	227,7 0,64	2 0
41	128	Е01-54-5-3	Устройство настила из рифленой стали для временных мостов	0,25 м2	4207,4 931,09	254,61 97,04	1052 234	64 24	284 110	5,6 0,47	1 0
42	129	Е07-2-6-1	Установка на стальных закладных элементах, анкерных стержнях плиток	0,0564 1	94566,26 36742,5	2799,76 1058,29	8162 3175	232 94	4572 140	195,8 5,16	17 0
43	130	Е01-96-1-1-3	Установка анкеровки балок	0,5208 1т	179558,97 54596,25	616,47 232,87	37535 11367	13 5	1197 105	332,35 1,14	7 0
44	131	Е08-96-1-1-7	Установка лежня из 1 С-11	0,0523 1т	99594,51 38036,25	349,88 131,96	5180 1990	18 7	2097 105	227,7 0,64	12 0
45	132	Е01-11-1-4	Устройство защитного слоя из цементного раствора состава 1:3 толщ.30мм	14 м2	171,44 63,03	11,44 4,3	2401 840	160 60	1108 123	0,41 0,02	6 0
46	133	Е01-11-2-1 к=2	Добавлять на каждые 5 мм толщины изменения толщины цементной стяжки	14 м2	46,3 1,45	3,54 0,57	645 20	22 8	35 123	0,01 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	134	1-0111-4-1	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей мастикой в существующем перекрытии	13 м2	339,3 38,64	21,18 7,98	4756 1386	207 141	1839 123	0,48 0,04	1 1
48	135	1-0111-4-2	Устройство гидроизоляции вертикальных рулонных материалов в два слоя с мастичным исполнением стыков	14 м2	224,37 58,48	69,41 3,21	3241 839	146 55	2074 123	0,29 0,02	4 0
49	136	1-0111-11-1	Устройство выравнивающей стяжки из цементного раствора толщина 15	14 м2	169,83 60,03	11,44 4,5	2378 846	169 60	1108 123	0,41 0,02	6 0
50	137	1-0107-02-2	Устройство бункеров и емкостей из монолитного бетона,бункеры и емкости	37,49 м3	19020,39 1490,4	489,96 175,93	375657 55875	18931 6596	87459 140	9,11 0,79	341 30
51	138	С14-01-01-01	Надбавка к сметной стоимости при применении марки бетона по водонепроницаемости W4 на 2 кг/см2	32,25 м3	128		4131				
52	139	С14-01-015-23 Изм. и доп. изм.6 СНиП К.5-2-04.2002, СНиП РК 5.07-04С-2004	Планы покрытий, перекрытий и днищ из монолитного бетона класса В22,5 и более прямоугольные,балки	5 м3	22600		67800				
53	140	С14-01-017-47	Надбавка к сметной стоимости за применение класса бетона отличающегося, прочности от класса 22,5 до 25	5 м3	129		387				
54	141	С14-01-015-329 Изм.1 доп. изм. 29	Колонны сборные железобетонные для колонн ГОСТ 8020-90 КО1	1 шт.	1135		681				
55	142	С14-01-015-329 Изм. доп. изм. 29	Колонны сборные железобетонные для колонн ГОСТ 8020-90 КО7,3	2 шт.	1742		3484				
56	143	С12-04-1-27 Изм.и доп.изм.9 СНиП РК 5.03-2-04.2002, СНиП РК 5.03-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 20-22 мм	0,2567 т	48300		12398				
57	144	С12-04-1-26 Изм.и доп.изм.9 СНиП РК 5.03-2-04.2002, СНиП РК 5.03-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 16-18 мм	1,874 т	50900		95416				
58	145	С12-04-1-24 Изм.и доп.изм.9 СНиП РК 5.03-2-04.2002, СНиП РК 5.03-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 12 мм	0,2092 т	52400		10964				
59	146	С12-04-1-5 Изм.и доп.изм.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0616 т	52102		3211				
60	147	С12-04-1-6 Изм.и доп.изм.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0592	50642		2998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	148	[illegible]	Устройство [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] 35 036,25	349,88 131,96	832 527	[illegible] [illegible]	337 105	[illegible] 0,64	2 0
62	149	[illegible]	Устройство покрытий рефлектов [illegible]	0,36 м2	4207,4 [illegible]	254,62 97,02	1515 336	92 35	408 110	5,6 0,47	2 0
63	150	С 23-10-3-16 Изол и аналоги - ТУ 21-РК-8.02-04-2002, СП РК 8.02-04-2004	[illegible]	4 69906,6683	27100		68400				
64	151	[illegible]	Монтаж [illegible]	0,0307 т	15788,85 [illegible]	6297,25 1785,8	469 178	193 33	209 90	33,23 6,28	1 0
65	152	С 32-02-267	Ограждения [illegible]	0,0307 т	133700		4098				
66	153	[illegible]	Окраска [illegible]	0,7069 м2	11,97 [illegible]	0,05 0	33 8	0 0	7 90	0,05 0	0 0
67	154	[illegible]	Установка [illegible]	[illegible] т	[illegible] 367 42,5	2789,76 1155,29	2040 794	[illegible] 23	1143 140	195,5 5,16	4 0
68	155	[illegible]	Установка анкерных болтов	0,0208 т	179358,97 [illegible]	636,47 232,87	3735 1136	13 5	1197 105	332,35 1,14	7 0
69	156	[illegible]	[illegible]	0,0224 т	[illegible] 35 036,25	349,88 131,96	2218 852	5 3	898 105	227,7 0,64	5 0
70	157	[illegible]	Устройство [illegible]	15,05 м2	[illegible] [illegible]	11,44 4,3	2550 993	172 65	1191 123	0,41 0,02	6 0
71	158	[illegible]	[illegible]	15,05 м2	46,3 [illegible]	1,54 0,57	697 22	23 9	37 123	0,01 0	0 0
72	159	[illegible]	Устройство [illegible]	15,05 м2	[illegible] 38,84	21,18 7,95	5107 1488	319 120	1977 123	0,48 0,04	7 1
73	160	[illegible]	Устройство [illegible]	15,05 м2	224,37 38,48	36,41 3,91	3377 880	187 59	1155 123	0,29 0,02	4 0
74	161	[illegible]	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора состава 1:3	15,05 м2	369,83 [illegible]	11,44 4,3	2556 993	172 5	1191 123	0,41 0,02	6 0
75	309	[illegible]	Устройство [illegible]	6,192 м3	9204,99 1529,21	285,26 105,6	56997 9469	1766 654	14172 140	9,63 0,49	56 3
76	310	С 12041-5 Изол и аналоги - ГОСТ 19	Стержни арматурные горячекатаные гладкие класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0307 т	52102		2641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	311	С12041-24 Изм. 1 [illegible]	Арматурные [illegible] сталь горячекатаная [illegible] класса А-III, d 12 мм	0,1145 1	52400		4792,3				
78	312	[illegible]	Установка [illegible]	0,0235 т	71934,76 11126,25	343,85 131,96	1693 240	8 3	255 105	66,7 0,64	1 0
79	313	С С С II кн.2. [illegible]	Доставка за [illegible]	0,00216 т	1860		4,0				
80	314	Е0113-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	0,072 м2	22,68 6,68	0,06 0,02	22 6	0 0	0 0,1	0,03 0	0 0
81	315	Е0113-26-6К 2	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,072 м2	41,97 9,57	0,05 0	41 9	0 0	8 90	0,05 0	0 0
82	316	Е0208-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подготовленной поверхности бетонов: кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	54 м2	251,62 42,95	4,39 3,66	1358,7 231,9	237 89	2842 118	0,24 0,01	13 0
83	317	Е0307-62-3	Устройство подливок опор бетона В25	1,04 м3	9264,99 1529,21	285,26 165,6	2798,3 466,3	867 323	6958 140	9,03 0,49	27 1
84	318	С12041-5 Изм. 1 [illegible]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03 т	52102		1563				
85	319	С12041-24 Изм. 1 [illegible] СП РК 8.02-104-2002, СП РК 8.02-104С-2004	Арматурные стержни из сборников и каркасы сварные стальные горячекатаные периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1924 т	52400		10083				
86	320	Е0106-11-8	Установка [illegible]	0,00168 т	71934,76 11126,25	343,85 131,96	121 187	6 2	199 105	66,7 0,64	1 0
87	321	С С С II кн.2. [illegible]	Доставка за [illegible]	0,00168 т	1860		3,1				
88	322	Е0113-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,756 м2	22,68 6,68	0,06 0,02	17 5	0 0	5 90	0,03 0	0 0
89	323	Е0113-26-6К 2	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,756 м2	41,97 9,57	0,05 0	32 7	0 0	7 90	0,05 0	0 0
90	324	Е0208-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подготовленной поверхности бетонов: кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	20,48 м2	251,62 42,95	4,39 3,66	5153 88,0	90 34	1078 118	0,24 0,01	5 0
91	359	Е0307-62-3	Устройство направляющих опор бетона В25	1,06 м3	9264,99 1529,21	285,26 165,6	9757 1621	302 112	2426 140	9,03 0,49	16 1
92	360	С12041-5 Изм. 1 [illegible]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0132 т	52102		688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	361	[illegible]	[illegible]	0,1092 т	52,90		5722				
94	362	[illegible]	[illegible]	0,3 т	50,90		5090				
95	363	[illegible]	[illegible]	0,0293 1т	99604,51 3810656,25	349,85 131,96	2899 1114	16 4	1173 105	227,7 0,64	[illegible] 0
96	364	[illegible]	[illegible]	0,497 1т	646584,01< 3829,5	349,88 131,96	26310 1559	142 54	1693 105	23 0,64	[illegible] 0
97	365	[illegible]	[illegible]	0,431 т	1860		802				
98	366	[illegible]	[illegible]	19,634 м2	22,68 6,66	0,06 0,02	445 131	1 0	118 96	0,03 0	1 0
99	367	[illegible]	[illegible]	19,634 м2	41,97 9,57	0,05 0	824 188	1 0	169 96	0,05 0	1 0
100	368	[illegible]	[illegible]	0,44 м3	22600		9944				
101	369	[illegible]	[illegible]	0,44 м3	129		57				
102	370	[illegible]	[illegible]	15,032 м2	15,13 9,27	0,08 0,02	227 139	4 0	120 90	0,05 0	1 0
103	371	[illegible]	[illegible]	15,032 м2	251,62 42,95	4,39 1,06	3782 646	66 25	791 118	0,24 0,01	[illegible] 0
104	372	[illegible]	[illegible]	14,49 м3	2156,29 652,08	649,1 224,81	31245 9448	9405 3258	17788 140	5,83 0,87	[illegible] 1,[illegible]
105	373	[illegible]	[illegible]	1,08 м3	2154,78 536,44	615,16 218,29	2327 573	664 230	1125 140	2,94 0,82	[illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1[illegible]	374	С 1-43-018-[illegible] Прочие работы [illegible] ГПР [illegible] 01.2002, С 1-ГПР-8.02-04-2002, С 1-ГПР-8.02-040-2004	Бетон [illegible] монолитный [illegible] на [illegible] бетона В22,5 объемом [illegible] м3	5,363 м3	23860		503376				
1[illegible]	375	С 1-43-018-[illegible] Прочие работы [illegible] ГПР-8.02-04-2002, С 1-ГПР-8.02-040-2001	Бетон [illegible] монолитный [illegible] на [illegible] бетона В22,5 объемом более 1 м3 до 2,5 м3	12,528 м3	22860		275616				
1[illegible]8	376	С 1-430-01-45	Надбавка [illegible] к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме [illegible] свыше 15 до 20	4,296 м3	240		1031				
1[illegible]9	377	С 1-430-01-46	Надбавка [illegible] к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме [illegible] свыше 20 до 22,5	4,296 м3	129		554				
1[illegible]0	378	С 1-430-01-48	Надбавка [illegible] к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме [illegible] свыше 20 до 22,5	13,878 м3	129		1790				
1[illegible]1	379	С 1-430-18-2-[illegible] Прочие работы [illegible] ГПР-8.02-04-2002, С 1-ГПР-8.02-040-2004	Подготовка [illegible], перекрытий [illegible] бетона класса В22,5 плоских [illegible]	1,947 м3	22600		44002				
1[illegible]2	380	С 1-430-01-45	Надбавка [illegible] к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме [illegible] свыше 15 до 20	1,947 м3	240		467				
1[illegible]3	381	С 1-430-01-46	Надбавка [illegible] к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме [illegible] свыше 20 до 22,5	1,947 м3	129		251				
1[illegible]4	382	С 1-430-01-47	Надбавка [illegible] к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме [illegible] свыше 22,5 до 25	3,828 м3	129		494				
[illegible]	383	С 1-430-14-5-[illegible] Прочие работы [illegible] ГПР-8.02-04-2002, С 1-ГПР-8.02-040-2004	Опорные подушки из [illegible] бетона класса В15 [illegible] 24-02-22-8 [illegible] ГРК-956-93, [illegible] 244-[illegible]	0,168 м3	20860		3494				
1[illegible]6	384	[illegible]	Установка [illegible] арматурных стыковых [illegible]	0,067 т	94466,26	2799,76	6246	185	3499	197,5	13
1[illegible]7	385	[illegible]	Устройство [illegible]	7,8 м3	6742,5	1058,29	2429	76	149	5,16	0
1[illegible]8	386	[illegible]	[illegible]	0,3 м3	693,24	111,63	807	871	1572	0,9	7
					129,38	41,4	1609	323	118	0,21	2
1[illegible]8	386	[illegible]	[illegible]	0,3	5955,5	341,09	1787	102	438	6,84	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	105,11	126,79	316	38	115	0,62	0
119	387	[illegible]	[illegible]	2[illegible]	178,32	12,[illegible]	134,73	289	[illegible]	0,23	[illegible]
				м2	36,23	[illegible]	728	[illegible]	119	0,02	[illegible]
120	388	[illegible]	[illegible]	0,225	4859,97	[illegible]	1033	17	[illegible]	1,55	0
				м3	225,11	27,67	51	6	105	0,14	0
121	389	[illegible]	Устройство стяжек по кирпичному кругу или сверху стоек при толщине до 150 мм	0,6	11043,67	1545,38	6626	927	2356	38,47	11
				м3	3211,09	532,78	1927	320	105	2,04	1
122	390	[illegible]	Наборка кусочков [illegible] при армировании стержнями бетона по специфицированным [illegible] до 4 до 2 кг/см2	0,6	128		[illegible]				
				м3							
123	391	СН 2.03.01-85 Прим. и [illegible] СНиП II-22-81 [illegible] СНиП 2.03.01-84 [illegible]	Изготовление [illegible] железобетонных [illegible] класса В22,5 [illegible]	0,252	22601		5695				
				м3							
124	392	СН 2.03.01-84	Наборка [illegible] сметной стоимости на [illegible] бетона всех марок, кроме жаростойкого, класс 22,5 до 25	0,252	129		33				
				м3							
125	393	СН 2.03.01-84 Прим. и [illegible] СНиП II-22-81, СНиП 2.03.01-84 [illegible]	Каркасы и сетки из [illegible] стали периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0169	65,60		1116				
				т							
126	394	СН 2.03.01-84 Прим. и [illegible] СНиП II-22-81, СНиП 2.03.01-84 [illegible]	Арматурные [illegible], не собранные в каркасы и сетки из стали периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0257	524,00		1335				
				т							
127	395	Е0127-72-1	Бакелизация деформационных швов бетоном	0,0158	40148,53	396,83	634	6	5	0,67	0
				т	0	162,08	0	3	1,5	0,67	0
128	396	Е0113-71-1	Устройство [illegible] стяжек толщиной 20 мм	46,64	159,83	11,44	7921	534	3690	0,41	19
				м2	60,03	4,3	2800	201	123	0,02	1
129	397	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная выравнивающая 2 слоя стекловуфуда [illegible]	46,64	670,32	12,59	31264	601	2260	0,23	11
				м2	36,23	4,84	1690	226	118	0,02	1
130	398	Е0111-11-1	Устройство [illegible] стяжек толщиной 20 мм	46,64	169,83	11,44	7921	534	3690	0,41	19
				м2	60,03	4,3	2800	201	123	0,02	1
131	399	Е0107-61-1	Устройство [illegible] каналов и [illegible] перекрываемых [illegible]	33,49	2156,29	649,1	72214	21738	41113	3,83	128
				м3	652,05	224,81	21837	7529	130	0,87	29
132	400	СН 2.03.01-84 Прим. и [illegible] СНиП II-22-81, СНиП 2.03.01-84 [illegible]	Отделка [illegible] каналов и [illegible] из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3	19,44	22696		439344				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	416	С 14.6[illegible]	Наб[illegible] свыше 22,5 до 25	19,42 м3	[illegible]		2508				
134	417	С 14.6[illegible] СП РК 5.03-04-2002, СП РК 5.03-046-2002	Наливка [illegible] бетона класса В22,5 [illegible]	13,84 м3	[illegible]		312764				
135	418	С 14.6002-17	Наб[illegible] свыше 22,5 до 25	11,86 м3	[illegible]		1533				
136	419	С 14.6002-15	Наб[illegible] свыше 15 до 20	1,75 м3	[illegible]		420				
137	420	С 14.6001-26	Наб[illegible] свыше 20 до 22,5	1,75 м3	[illegible]		220				
138	421	С 14.6014-5 Прим. и пункты 6 СП РК 5.03-04-2002 и СП РК 5.03-046-2002	Опоры [illegible] класс В15 [illegible]	0,42 м3	[illegible]		8736				
139	422	[illegible]	Устройство песчаного основания [illegible]	12,2 м3	693,24 129,85	111,63 41,4	8457 1578	1362 503	2458 118	0,9 0,21	11 3
140	423	[illegible]	[illegible]	6,4 м3	5965,5 1065,11	341,09 126,79	2382 421	136 51	557 118	0,84 0,62	3 0
141	424	[illegible]	Устройство [illegible]	11,2 м2	670,32 39,23	12,89 4,84	7508 496	144 51	543 118	0,23 0,02	3 0
142	425	[illegible]	[illegible]	0,0224 т	10148,53 -	390,53 162,05	395 6	- -	5 133	0,67 0,67	0 0
143	426	[illegible]	Устройство [illegible] толщиной 20 мм	115,692 м2	167,83 69,03	11,44 4,3	19648 6945	1324 498	9154 123	0,41 0,02	47 2
144	427	[illegible]	Устройство [illegible]	115,692 м2	67,32 39,23	12,89 4,84	7755 4191	1492 503	5686 118	0,23 0,02	27 3
145	428	[illegible]	Устройство [illegible] толщиной 2 мм	115,692 м2	167,83 69,03	11,44 4,3	19648 6945	1324 498	9154 123	0,41 0,02	47 2
146	444	[illegible]	Устройство [illegible]	58,71 м3	2156,29 652,05	649,3 224,84	126596 38282	38109 13199	72073 140	3,83 0,87	225 51
147	445	С 14.6015-141 Прим. и пункты 6 СП РК 5.03-04-2002, СП РК 5.03-046-2004	Бетон [illegible] бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 [illegible]	1,35	22600		30510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
148	436	С 14.01.8-142 Изм. 1 [illegible]	[illegible]	2,9	22000		7128,19				
				м3							
149	44	С 14.01.8-23 Изм. 1 [illegible]	Изготовление [illegible] бетона класса В22,5 [illegible]	20,65	22000		471210				
				м3							
150	438	С 14.3.01.8-145 Изм. 1 [illegible]	[illegible] бетона класса В22,5 [illegible]	3,39	22000		74580				
				м3							
151	440	С 14.3.01.4-3	Опускание [illegible] бетона класса В15 (М200,М150)	0,72	28288		20367				
				м3							
152	450	С 14.3.01.4-46	[illegible]	4,31	129		573				
				м3							
153	451	С 14.3.01.4-45	[illegible]	4,31	240		1106				
				м3							
154	452	С 14.3.01.4-47	[illegible]	5,68	129		656,08				
				м3							
155	453	Е 19.1.08.3-34	[illegible]	21,3	693,24	111,63	14766	2378	6292	0,9	19
				м3	129,38	41,4	2756	882	118	0,21	4
156	454	Е 19.1.08.6-9	[illegible]	1,6	5955,5	341,09	9529	546	2228	6,84	11
				м3	1053,11	126,79	1685	203	118	0,62	1
157	455	Е 01.11.15-3	[illegible]	201,066	155,45	11,31	31319	2305	12351	0,31	62
				м2	45,54	4,3	9175	867	123	0,02	4
158	456	Е 01.9.6-4-3	[illegible]	201,066	670,52	12,89	135046	2597	9763	0,23	47
				м2	36,23	4,84	7293	975	118	0,02	5
159	457	Е 01.11.15-3	[illegible]	201,066	155,45	11,31	31319	2305	12351	0,31	62
				м2	45,54	4,3	9175	867	123	0,02	4
160	458	Е 01.27.7-2-4	[illegible]	0,5595	28148,55	396,55	1586	15	9	0,67	0
				т	0	162,58	0	6	133	0,67	0
161	459	Е 01.6.5-4-3	[illegible]	2,01	670,52	12,89	1347	259	974	0,23	5
				м2	36,23	4,84	728	97	118	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	460	[illegible]	Устройство [illegible]	32,35 м3	2156,7 152,05	[illegible] 224,[illegible]	95600 2[illegible]	28[illegible] [illegible]	34481 146	3,83 0,57	170 38
[illegible]	461	[illegible]	[illegible]	0,45 м3	22680		19170				
163	462	[illegible]	[illegible]	25,2 м3	22000		554400				
165	463	[illegible]	Плита покрытия перекрытия [illegible]	18,75 м3	22600		335950				
166	464	[illegible]	[illegible]	2,43 м3	22000		53460				
167	465	[illegible]	[illegible]	0,55 м3	28295		15558				
168	466	[illegible]	[illegible]	2,78 м3	129		359				
169	467	[illegible]	[illegible]	2,78 м3	240		667				
170	468	[illegible]	[illegible]	41,95 м3	129		5295				
171	469	[illegible]	Устройство [illegible] фундамента	15,4 м3	293,24 29,38	111,6 41,[illegible]	10676 1092	1719 6,38	3103 118	9,9 0,21	14 3
172	470	[illegible]	[illegible]	0,6 м3	3955,5 3953,11	341,09 126,7[illegible]	3573 632	205 76	835 158	6,84 0,62	4 0
173	471	[illegible]	Устройство [illegible]	152,071 м2	155,45 45,54	11,34 4,[illegible]	23640 6925	1740 654	9323 123	0,31 0,02	47 3
174	472	[illegible]	Гидроизоляция горизонтальная [illegible]	152,071 м2	670,32 36,23	12,8[illegible] 4,8[illegible]	101929 5509	1960 736	7369 118	0,23 0,02	35 4
175	473	[illegible]	Устройство [illegible]	152,071 м2	155,45 45,54	11,34 4,3	23640 6925	1740 654	9323 123	0,31 0,02	47 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	475	[illegible]	[illegible]	[illegible] 1	[illegible] м	591,73 162,08	987 9	10 4	5 133	0,67 0,67	0 0
177	476	[illegible]	[illegible]	13 м2	646,12 36,23	12,5 4,71	8409 471	168 63	639 118	0,23 0,02	[illegible] 0
178	477	[illegible]	Устройство монолитных ограждений подземных резервуаров	17,7 м3	5165,52 548,55	0 0	17706 4709	0 0	13942 123	3,44 0	61 0
179	478	[illegible]	Устройство непрерывных фундаментов монолитных железобетонных подземных сооружений [illegible]	48,73 м3	2156,79 652,65	649,3 224,81	105103 31761	31618 14951	59797 140	5,83 0,87	287 42
180	479	С 14-058-142 Изменение коэффициентов к СНиР К-02-04-2001 п2, СНиР К-02-04С-2004	[illegible] монолитных железобетонных конструкций [illegible] бетонов класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 [illegible]	28,08 м3	22000		617760				
181	479	С 14-058-23 Изменение коэффициентов к СНиР К-02-04-2001 п2, СНиР К-02-04С-2004	Плитные [illegible] железобетонных конструкций бетонами класса В22,5 и выше [illegible]	17,16 м3	22600		387816				
182	480	С 14-058-145 Изменение коэффициентов к СНиР К-02-04-2001 п2, СНиР К-02-04С-2004	[illegible] железобетонных [illegible] бетонов класса В22,5 [illegible]	2,87 м3	22000		63140				
183	481	С 14-004-3	Очистка поверхности [illegible] бетонов класса В15 [illegible]	0,6 м3	28288		16973				
184	482	С 14-001-46	Скидка к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме зернистого, свыше 20 до 22,5	2,87 м3	129		-370				
185	483	С 14-001-45	Скидка к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме зернистого, свыше 15 до 20	2,87 м3	240		-689				
186	484	С 14-001-47	Надбавка к сметной стоимости за применение класса бетона всех видов, кроме зернистого, свыше 22,5 до 25	45,24 м3	129		5836				
187	485	Е01-05-6-3	Кладка стен прямой [illegible]	0,7 м3	5985,5	341,09	4189	239	975	6,84	5
188	486	Е01-11-15-3	Устройство вертикальной гидроизоляции толщиной 20 мм, марка М100	165,586 м2	155,45	11,44	25741	1895	10151	0,31	51
189	487	Е01-08-4-3	Гидроизоляция горизонтальная подземных частей зданий и сооружений, фундаментов	165,586 м2	670,32	12,89	110995	2135	8021	0,23	38
190	488	Е01-11-15-3	Устройство вертикальной гидроизоляции толщиной 20 мм, марка М100	165,586	155,45	11,44	25741	1895	10151	0,31	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[illegible]	2	45,54	4,3	77,1	7,12	12,5	0,02	3
192	493	[illegible]	[illegible]	[illegible]	191436,8	390,53	14,7	15	8	0,67	6
				[illegible]	162,08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	135	0,07	0
193	494	[illegible]	[illegible]	[illegible]	646,42	12,59	12,18	24	991	0,23	4
				м2	39,23	4,84	6,74	96	118	0,02	0
194	495	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16357	[illegible]	[illegible]	3,22	35
				м3	54,35	[illegible]	3650	6	123		0
195	492	[illegible]	[illegible]	27,37	2192,2	649,1	59018	177,66	33699	3,63	105
				м3	62,09	224,51	17847	61,53	149	0,07	24
196	493	С 14.01.9-141 Изм. и дополнения 6 СП РК 5.02-04-2002, СП РК 8.02-04-2004	Доставка бетонной смеси, приготовленной на предприятии по производству бетонных смесей, бетоном В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,5 м3 [illegible]	2,19 м3	22400		45816				
197	494	С 14.01.9-142 Изм. и дополнения 6 СП РК 5.02-04-2002, СП РК 8.02-04-2004	Доставка бетонной смеси, приготовленной на предприятии по производству бетонных смесей, бетоном класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 [illegible]	13,68 м3	22400		[illegible]				
198	495	С 14.01.9-23 Изм. и дополнения 6 СП РК 5.02-04-2002, СП РК 8.02-04-2004	Подготовка [illegible] перекрытий [illegible] бетона класса В22,5 толщиной [illegible] [illegible]	9,32 м3	22400		208832				
199	496	С 14.01.9-145 Изм. и дополнения 6 СП РК 5.02-04-2002, СП РК 8.02-04-2004	Бетонирование [illegible] бетоном класса В22,5 [illegible]	1,79 м3	22400		39360				
200	497	С 14.01.4-3	Опорные [illegible] бетонных смесей класса В15 [illegible]	0,42 м3	28280		11881				
201	498	С 14.01.1-46	[illegible] бетона всех видов, крупностью [illegible] свыше 20 до 22,5	4,91 м3	129		633				
202	499	С 14.01.1-45	[illegible] бетона всех видов, крупностью [illegible] свыше 15 до [illegible]	4,91 м3	240		1178				
203	500	С 14.01.1-47	[illegible] бетона всех видов, крупностью [illegible] свыше 22,5 до 25	22,94 м3	129		2843				
204	501	[illegible]	[illegible]	1,5 м3	5955,5	341,06	2978	171	690	6,84	3
					105,11	126,79	527	63	148	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	502	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм /марка М100/	94,663	155,45	11,44	14716	1083	5803	0,31	29
				м2	45,54	4,3	4311	407	123	0,02	2
205	503	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	94,663	670,32	12,89	63454	1220	4587	0,23	22
				м2	36,23	4,84	3429	458	118	0,02	2
206	504	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм /марка М100/	94,663	155,45	11,44	14716	1083	5803	0,31	29
				м2	45,54	4,3	4311	407	123	0,02	2
207	505	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	0,0298	40148,53	390,53	1198	12	6	0,67	0
				т	0	162,08	0	5	133	0,67	0
208	506	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов.Для деформационных швов	19,7	646,12	12,89	12728	254	955	0,23	5
				м2	36,23	4,84	714	95	118	0,02	0
209	507	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,56	4589,97	75,91	2570	43	149	1,55	1
				м3	225,11	28,67	126	16	105	0,14	0
210	508	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15.ФМ1-8шт.ФМ2-2шт	0,56	6555,04	113,07	3671	63	495	5,07	3
				м3	799,54	42,72	448	24	105	0,21	0
211	509	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж компенсаторов К1-К5	0,6557	5247,88	3290,57	3441	2158	1145	6,76	4
				т	1227,3	713,11	805	468	90	2,28	1
212	510	С12021-183	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,6557	179200		117500				
				т							
213	511	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,36	251,62	4,39	845	15	177	0,24	1
				м2	42,95	1,66	144	6	118	0,01	0
214	514	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж неподвижных опор Н1В-Н14В	0,0494	5247,88	3290,57	259	163	86	6,76	0
				т	1227,3	713,11	61	35	90	2,28	0
215	515	С12021-183	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,0494	179200		8855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				5711	[illegible]	[illegible]	942	[illegible]	197	0,21	[illegible]
				62	[illegible]	[illegible]	161	-	118	0,01	[illegible]
			ИТОГО:				889944	243537			2941
							479149	85779			353
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				741922				
			На металломонтажные работы				8133				
			Всего накладных расходов:				750054				
			Итого с накладными				9649999				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				579000				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10228999				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				26094835				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				521897				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26616732				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3194008				
			Итого с НДС				29810740				
			Всего:				29810740				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Аманганиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов [illegible]

Начальник ВЭР _____ Мерен[illegible]

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жама[illegible]

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№17Д0006Р	07.06.2017	Наимен.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова доул. Слободская (ул. Молдагулова)	192 346 779									
в том числе за сентябрь 2017г.	42 579 692	38 017 582							4 562 110	42 579 692
Итого к оплате:										**42 579 692**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

И.О. генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети»

Амангалиев Е.З.

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Мусабаев К.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования: Наимен.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наимен.	Организационно-правовая форма: Код
		№17Д0006Р	07.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплат
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова доул. Слободская (ул. Молдагулова)	199 421 126,76									
в том числе за сентябрь 2017г.	7 074 347,76	6 316 381,93							757 965,83	7 074 347,7
Итого к оплате:										**7 074 347,**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

И.О. генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети»

Амангалиев Е.З.

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети, ТС**

Договор подряда

номер	№17Д0006Р
дата	07.06.2017

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 6

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Разборка покрытия дорог										
1	1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия верхнего слоя толщиной H=0,05м малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	307,3 м2	233,25 6,95	226,14 9,6	71677 2135	69493 2951	6764 133	0,04 0,04	12 12		
2	2	Е010333-Х30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1,1 согласно пункта 1,41 технической части 27 сборник на строительные работы)	30,423 т	176,4		5367						
3	3	Е0127-18-4	Разборка нижнего слоя покрытий и оснований асфальтобетонных	12,825 м3	469,33 274,28	195,05 4,68	6019 3518	2502 60	4758 133	1,78 0,02	23 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	19,238	76,77	58,94	1477	1134	739	0,13	3
				м3	17,83	11,06	343	213	133	0,04	1
5	5	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	17,2	141,28	0	2430	0	3232	0,88	15
				м	141,28	0	2430	0	133	0	0
6	6	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,106	27,1	27,1	1602	1602	1121	0	0
				т	0	18,97	0	1121	100	0,4	24
7	7	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	59,106	176,4		10426				
				т							
			Итого по разделу: Разборка покрытия дорог				98997				
			Раздел: Земляные работы#==========								
8	8	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	378,182	37,06	35,39	14014	13382	4119	0,01	4
				м3	1,63	9,6	618	3629	97	0,03	12
9	9	E0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,465	617,9	0	17589	0	19875	4,08	116
				м3	617,9	0	17589	0	113	0	0
10	10	E01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	48,391	34,5	34,5	1669	1669	1169	0	0
				т	0	24,15	0	1169	100	0,51	24
11	11	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	691,3	208,95		144444				
				т							
12	12	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	161,82	37,06	35,39	5997	5726	1763	0,01	2
				м3	1,63	9,6	264	1553	97	0,03	5
13	13	E0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,18	617,9	0	7526	0	8504	4,08	50
				м3	617,9	0	7526	0	113	0	0
14	14	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Привезти	1774,8	176,4		313075				
				т							
15	15	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов из ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1256,294	7,45	7,45	9361	9361	2948	0	0
				м3	0	2,42	0	3039	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов из ПГС и ям в грунтах 2 группы	139,588	154,22	0	21527	0	24325	1,12	156
				м3	154,22	0	21527	0	113	0	0
17	17	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	1395,882	413		576499				
				м3							
18	18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	1256,294	24,78	5,19	31128	6525	23866	0,12	156
				м3	19,58	0	24604	0	97	0	0
19	19	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	876,96	490,69	7,84	430315	6878	49311	0,3	262
				м2	46,84	2,92	41076	2562	113	0,01	12
			Итого по разделу: Землянные работы#==========				1573144				
			Раздел: Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #==========								
20	20	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1483	407429,23	165898,48	60422	24603	52531	1265	188
				км	233133,75	39346,39	34574	5835	130	178,79	27
21	21	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,004	365027,97	152633,59	1460	611	1267	1121,25	4
				км	206223,75	37416,11	825	150	130	170,56	1
22	22	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,042	277728,2	93014,45	11665	3907	11105	986,7	41
				км	179831,25	23550,85	7553	989	130	111,72	5
23	23	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,061	249337,72	85895,47	15210	5240	14545	890,1	54
				км	160166,25	23245,53	9770	1418	130	110,23	7
24	24	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	148,3	6479		960836				
				м							
25	25	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	4011		16044				
				м							
26	26	С130806-477 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	42	2425		101850				
				м							
27	27	С130806-476 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	61	2133		130113				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенных расценками на монтаж труб /отводы, тройники, переходы/	3,242	138118,84	56798,21	447761	184131	394666	359,61	1166
				т	72191,25	21455,55	234033	69556	130	104,79	340
29	29	СПРАЙС	Отвод стандартный Ст 219х7-90град.-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	30	20585,1		617553				
				шт							
30	31	С130806-546ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 89Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	0,4	8221		3288				
				шт.							
31	32	С130806-2746ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Z-образный элемент Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	55345		110690				
				шт.							
32	33	СПРАЙС	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 219х6-89-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006	2	76625,36		153251				
				шт							
33	34	СПРАЙС	Тройник параллельный Ст 219х6-159х5-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006	4	24061,69		96247				
				шт							
34	35	СПРАЙС	Тройник параллельный Ст 219х6-108х4-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006	6	16407,09		98443				
				шт							
35	36	СПРАЙС	Тройник параллельный Ст 219х6-89х4-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006	2	15471,15		30942				
				шт							
36	37	СПРАЙС	Тройниковое ответвление укороченное Ст 219х6-108х5-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006	2	16292,11		32584				
				шт							
37	39	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	2,633	19567,71	2519,98	51518	6635	34488	84,64	223
				т	14438,25	116,44	38013	307	90	0,56	1
38	42	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 89х4-295х16-1-ППУ-ПЭ-Д ГОСТ 30732-2006	2	14455,31		28911				
				шт							
39	43	СПРАЙС	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	53,6	6373,76		341633				
				шт							
40	44	СПРАЙС	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	5064,85		50648				
				шт							
41	45	СПРАЙС	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	4662,91		93258				
				шт							
42	46	Е0124-11-3	Установка компенсирующего устройства диаметром 200 мм	4	3514,11	1754,72	14056	7019	10051	7,93	32
				шт	1534,39	398,47	6138	1594	130	1,63	7
43	47	СПРАЙС	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ/.П-25-200-160 ГОСТ 30732-2006	2	83712,74		167425				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	49	СПРАЙС	Компенсатор стартовый СКСТ-25-400-140 ГОСТ 30732-2006	-1	108392,9		-108393				
				шт							
45	50	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	3647,37		7295				
				шт							
46	51	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	3429,02		27432				
				шт							
47	52	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	28	1683,71		47144				
				шт							
48	53	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	14	1616,31		22628				
				шт							
49	55	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка"Тумар 315-500"	136	4361,91		593219				
				шт							
50	56	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка"Тумар 180-500"	4	2317,73		9271				
				шт							
51	57	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка"Тумар 160-500"	10	2134,75		21348				
				шт							
			Итого по разделу: Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #==========				4255752				
			Раздел: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #==========								
52	62	Е0124-2-7#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,002	556317,15	109512,74	1113	219	502	865,78	2
				км	162740.81	30327,98	325	61	130	149,07	0
53	63	Е0124-2-6#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,004	404256,41	97535,22	1617	390	935	807,82	3
				км	152145	27604,61	609	110	130	138,13	1
54	64	Е0124-2-5#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,001	329256.97	71971,96	329	72	198	703,97	1
				км	129323,25	23261,39	129	23	130	120,62	0
55	65	Е0124-2-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,018	287431.99	61495,07	5174	1107	3036	596,5	11
				км	110033,44	19699,27	1981	355	130	101,76	2
56	66	Е0124-2-3#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,017	252495,66	55664,61	4292	946	2560	531,3	9
				км	96177,38	19657,97	1635	334	130	101,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	67	Е0124-2-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,047	235953,09	54015,47	11090	2539	6812	511,98	24
				км	91830,38	19658,9	4316	924	130	101,63	5
58	68	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	2	2030		4060				
				м							
59	69	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,4	1055		422				
				м							
60	70	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	806		806				
				м							
61	71	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,8	629		1132				
				м							
62	72	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	17	509		8653				
				м							
63	73	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	11	250		2750				
				м							
64	74	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	36	204		7344				
				м							
65	75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм сверх учтенных расценок /отводы,тройники,переходы/	0,0472	264818,84	56798,21	12488	2678	5741	359,61	17
				т	72191,25	21455,55	3404	1012	130	104,79	5
66	76	Е0124-13-4	Установка кранов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2352,75	1126,6	4705	2253	3508	5,92	12
				компл	1094,51	254,87	2189	510	130	1,06	2
67	77	Е0124-13-3	Установка кранов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	10	1500,87	764,67	15009	7647	10683	3,51	35
				компл	641,7	180,09	6417	1801	130	0,75	7
68	78	Е0124-13-2	Установка кранов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1393,53	736,63	8361	4420	5885	3,17	19
				компл	577,01	177,5	3462	1065	130	0,72	4
69	79	Е0124-13-1	Установка кранов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				компл	364,84	107,12	730	214	130	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	80	E0124-13-1	Установка кранов стальных диаметром 40 мм для горячей воды и пара	14	864,64	448,06	12105	6273	8590	1,99	28
				компл	364,84	107,12	5108	1500	130	0,44	6
71	81	E0124-13-1	Установка кранов стальных диаметром 25 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				компл	364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
72	83	С130904-1214 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 100, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	10	45805		458050				
				шт.							
73	84	С130904-1212 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 80, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	6	36935		221610				
				шт.							
74	85	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 50, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2	20956		41912				
				шт.							
75	86	С130904-1209 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 40, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	14	19830		277620				
				шт.							
76	87	С130904-1207 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 25, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	2	13330		26660				
				шт.							
77	89	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	8	1003,17	207,29	8025	1658	5543	2,31	18
				врезка	455,4	77,63	3643	621	130	0,38	3
78	90	E0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	6	812,08	138,2	4872	829	3653	2,14	13
				врезка	416,59	51,75	2500	310	130	0,25	2
79	91	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	8	528,68	92,06	4229	736	3418	1,5	12
				врезка	292,39	36,23	2339	290	130	0,17	1
			Итого по разделу: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #==========				**1147888**				
			Раздел: Опора направляющая диам.200 Лист ТС4								
80	92	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0951	19567,71	2519,98	1862	240	1246	84,64	8
				т	14438,25	116,44	1374	11	90	0,56	0
81	93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0951	154400		14690				
				т							
82	94	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0085	149300		1276				
				т							
			Итого по разделу: Опора направляющая диам.200 Лист ТС4				**17827**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Диэлектрические плиты								
83	95	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,206	19567,71	2519,98	23600	3039	15799	84,64	102
				т	14438,25	116,44	17414	140	90	0,56	1
84	96	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.200	135	1524,82		205851				
				шт							
85	97	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.100	10	304,96		3050				
				шт							
86	98	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.80	22	304,96		6709				
				шт							
87	99	СПРАЙС	Плита опорная диэлектрическая диам.40	8	304,96		2440				
				шт							
88	100	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	4	2716,25	1601,38	10865	6406	5266	2,36	9
				стык	491,63	605,48	1967	2422	120	3,86	15
89	101	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	354	2588,43	1546,45	916303	547444	439668	2,24	794
				стык	450,23	584,77	159380	207010	120	3,74	1323
			Итого по разделу: Диэлектрические плиты				**1168818**				
			Раздел: ОДК#==========								
90	107	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	30,97	2,42	1549	121	1103	0,12	6
				м	22,66	0,58	1133	29	95	0	0
91	108	СПРАЙС	Кабели соединительные трехжильные 3х1,5мм2, марки NYM	10	34,73		347				
				м							
92	109	СПРАЙС	Кабели соединительные пятижильные 5х1,5мм2, марки NYM	40	40,26		1610				
				м							
93	110	СПРАЙС	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-ППУ-ПЭ	8	9395,34		75163				
				шт							
94	111	Ц0108-411-2	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	10	130,49	9,43	1305	94	551	0,34	3
				м	57,16	0,81	572	8	95	0	0
95	112	СПРАЙС	Металлический гофрошланг диам.50	10	112,84		1128				
				м							
96	113	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	40	181		7240				
				м							
			Итого по разделу: ОДК#==========				**88342**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Прочее#								
			Раздел: Дороги общегородского значения#								
			Раздел: Покрытия тротуара#								
			Раздел: Восстановление верхнего асфальтового покрытия#								
			Раздел: Узлы пересечек #								
97	135	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0079	22220,81	488,06	176	4	114	68,19	1
				км	10919,25	183,71	86	1	130	0,9	0
98	136	Е0107-31-1	Подушка под ковер УК-39	0,18	3195,31	2134,53	575	384	409	5,67	1
				м3	934,87	687,67	168	124	140	2,73	0
99	137	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушка под ковер большой УК 39	0,18	20800		3744				
				м3							
100	138	Е0109-53-1	Монтаж ковера большого сварного УГ-37	0,234	16909,86	1303,12	3957	305	3219	94,42	22
				т	14826,38	457,99	3469	107	90	2,24	1
101	139	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0084	154700		1298				
				т							
102	140	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	33,3	166		5528				
				кг							
103	141	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,036	68518,2	3160,2	2467	114	2082	363,4	13
				т	63917	341,55	2301	12	90	1,98	0
104	142	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	250		2250				
				м							
105	143	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	6120,56	110,37	3672	66	585	5,63	3
				м3	887,51	41,69	533	25	105	0,2	0
106	144	Е0113-16-11	Обмазочная изоляция гидроизолом	6	6,39	0,06	38	0	33	0,03	0
				м2	6	0,02	36	0	90	0	0
107	145	С11011-103	Гидроизол	6	104		624				
				м2							
108	146	Е0145-49-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	22,5	122,2	0,21	2749	5	188	0,05	1
				кг	7,2	0,08	162	2	115	0	0
109	147	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	0,45	18600		8370				
				т							
110	148	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	3	288,36	13,46	865	40	740	1,15	3
				м	271,4	2,64	814	8	90	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	149	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	3	56		168				
				м							
112	150	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0025	22220,81	488,06	56	1	36	68,19	0
				км	10919,25	183,71	27	0	130	0,9	0
113	151	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0288	22220,81	488,06	639	14	415	68,19	2
				км	10919,25	183,71	314	5	130	0,9	0
			Итого по разделу: Узлы пересечек #==========				37176				
			Раздел: Изоляционные работы работы#==========								
114	152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,91	22,68	0,06	2424	6	645	0,03	4
				м2	6,68	0,02	714	2	90	0	0
115	153	Е0113-29-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза	106,91	316,11	0,16	33796	17	606	0,03	3
				м2	6,26	0,05	669	5	90	0	0
116	154	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	10,73	759,04	0,64	8144	7	128	0,06	1
				м2	13,06	0,23	140	2	90	0	0
117	155	Е0126-33-5	Теплоизоляция минераловатными плитами	12,599	2083,79	194,91	26254	2456	24711	10,89	137
				м3	1888,88	72,45	23798	913	100	0,36	4
118	156	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	0,6575	6000		3945				
				м3							
119	157	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 60 мм	5,98	3210		19194				
				м3							
120	158	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	5,962	4660		27783				
				м3							
121	159	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	238,235	218,47	30,12	52046	7175	44260	1,04	248
				м2	174,4	11,39	41548	2712	100	0,06	13
122	160	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2382	179500		42763				
				1000м2							
			Итого по разделу: Изоляционные работы работы#==========				216350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Временный ГВС#==========								
			ИТОГО:				**8604292**	**1421018**			**6140**
							846699	**412848**			**3860**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**4476**				
			На общестроительные работы				**1409091**				
			На металломонтажные работы				**54752**				
			Всего накладных расходов:				**1468318**				
			Итого с накладными				**10072611**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**604357**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10676968**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				**27237633**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**544753**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**27782386**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3333886**				
			Итого с НДС				**31116272**				
			Всего:				**31116272**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Аманкалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостроймонтажпроект» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. КЖ**

Договор подряда номер **№17Д0006Р** дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 7

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	309	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор бетон В25	4,128	9204,99	285,26	37998	1178	9448	9,03	37
				м3	1529,21	105,6	6313	436	140	0,49	2
2	310	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0338	52102		1761				
				т							
3	311	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6097	52400		31948				
				т							
4	312	Е0106-11-8	Установка пользы	0,0144	71934,76	349,88	1036	5	170	66,7	1
				1т	11126,25	131,96	160	2	105	0,64	0
5	313	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки ВСт3пс2	0,0144	1860		27				
				т							
6	314	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,648	22,68	0,06	15	0	4	0,03	0
				м2	6,68	0,02	4	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	315	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,648	41,97	0,05	27	0	6	0,05	0
				м2	9,57	0	6	0	90	0	0
8	316	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	251,62	4,39	9058	158	1895	0,24	9
				м2	42,95	1,66	1546	60	118	0,01	0
9	334	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0045	52102		236				
				т							
10	335	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0467	52400		2444				
				т							
11	348	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0415	52400		2172				
				т							
12	372	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	33,81	2156,29	649,1	72904	21946	41505	3,83	129
				м3	652,05	224,81	22046	7601	140	0,87	29
13	373	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	2,52	2154,78	615,16	5430	1550	2624	2,94	7
				м3	530,44	213,29	1337	537	140	0,82	2
14	374	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	7,847	23900		187543				
				м3							
15	375	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м3 до 2,0 м3	29,232	22000		643104				
				м3							
16	376	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,024	240		-2406				
				м3							
17	377	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,024	129		-1293				
				м3							
18	378	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	32,382	129		4177				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	379	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,543	22600		102672				
				м3							
20	380	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,543	240		-1090				
				м3							
21	381	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,543	129		-586				
				м3							
22	382	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,932	129		1152				
				м3							
23	383	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,392	20800		8154				
				м3							
24	384	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1543	94466,26	2799,76	14574	432	8165	195,5	30
				т	36742,5	1058,29	5669	163	140	5,16	1
25	385	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	18,2	693,24	111,63	12617	2032	3668	0,9	16
				м3	129,38	41,4	2355	753	118	0,21	4
26	386	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,7	5955,5	341,09	4169	239	975	6,84	5
				м3	1053,11	126,79	737	89	118	0,62	0
27	387	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов.Для деформационных швов	46,9	670,32	12,89	31438	605	2273	0,23	11
				м2	36,23	4,84	1699	227	118	0,02	1
28	388	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,525	4589,97	75,91	2410	40	140	1,55	1
				м3	225,11	28,67	118	15	105	0,14	0
29	389	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	1,4	11043,67	1545,38	15461	2164	5503	18,47	26
				м3	3211,09	532,78	4496	746	105	2,04	3
30	390	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,4	128		179				
				м3							
31	391	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,588	22600		13289				
				м3							
32	392	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,588	129		76				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	393	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0395	65900		2604				
				т							
34	394	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0594	52400		3115				
				т							
35	395	Е0127-72-1	Заполнение деформационных швов битумом	0,0368	40148,53	390,53	1478	14	8	0,67	0
				т	0	162,08	0	6	133	0,67	0
36	396	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	108,827	169,83	11,44	18482	1245	8611	0,41	45
				м2	60,03	4,3	6533	468	123	0,02	2
37	397	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	108,827	670,32	12,89	72949	1403	5274	0,23	25
				м2	36,23	4,84	3942	527	118	0,02	3
38	398	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	108,827	169,83	11,44	18482	1245	8611	0,41	45
				м2	60,03	4,3	6533	468	123	0,02	2
39	399	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	38,4	2156,29	649,1	82802	24925	47140	3,83	147
				м3	652,05	224,81	25039	8633	140	0,87	33
40	400	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3	22,32	22600		504432				
				м3							
41	401	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,32	129		2879				
				м3							
42	402	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	15,6	22600		352560				
				м3							
43	403	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13,64	129		1760				
				м3							
44	404	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,96	240		-470				
				м3							
45	405	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,96	129		-253				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	406	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,48	20800		9984				
				м3							
47	407	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	14	693,24	111,63	9705	1563	2821	0,9	13
				м3	129,38	41,4	1811	580	118	0,21	3
48	408	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,45	5955,5	341,09	2680	153	627	6,84	3
				м3	1053,11	126,79	474	57	118	0,62	0
49	409	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов.Для деформационных швов	7,5	670,32	12,89	5027	97	363	0,23	2
				м2	36,23	4,84	272	36	118	0,02	0
50	410	Е0127-72-1	Заполнение деформационных швов битумом	0,0149	40148,53	390,53	599	6	3	0,67	0
				т	0	162,08	0	2	133	0,67	0
51	411	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,544	169,83	11,44	22001	1482	10250	0,41	53
				м2	60,03	4,3	7777	557	123	0,02	3
52	412	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	129,544	670,32	12,89	86836	1670	6278	0,23	30
				м2	36,23	4,84	4693	627	118	0,02	3
53	413	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,544	169,83	11,44	22001	1482	10250	0,41	53
				м2	60,03	4,3	7777	557	123	0,02	3
54	429	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	35,95	2156,29	649,1	77519	23335	44133	3,83	138
				м3	652,05	224,81	23441	8082	140	0,87	31
55	430	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3	20,88	22600		471888				
				м3							
56	431	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20,88	129		2694				
				м3							
57	432	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	14,65	22600		331090				
				м3							
58	433	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12,76	129		1646				
				м3							
59	434	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,89	240		-454				
				м3							
60	435	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,89	129		-244				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	436	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,42	20800		8736				
				м3							
62	437	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	13,1	693,24	111,63	9081	1462	2640	0,9	12
				м3	129,38	41,4	1695	542	118	0,21	3
63	438	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,45	5955,5	341,09	2680	153	627	6,84	3
				м3	1053,11	126,79	474	57	118	0,62	0
64	439	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов.Для деформационных швов	7,5	670,32	12,89	5027	97	363	0,23	2
				м2	36,23	4,84	272	36	118	0,02	0
65	440	Е0127-72-1	Заполнение деформационных швов битумом	0,0149	40148,53	390,53	599	6	3	0,67	0
				т	0	162,08	0	2	133	0,67	0
66	441	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	123,758	169,83	11,44	21018	1416	9793	0,41	51
				м2	60,03	4,3	7429	532	123	0,02	3
67	442	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	123,758	670,32	12,89	82957	1595	5997	0,23	29
				м2	36,23	4,84	4483	599	118	0,02	3
68	443	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	123,758	169,83	11,44	21018	1416	9793	0,41	51
				м2	60,03	4,3	7429	532	123	0,02	3
69	512	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	0,35	4589,97	75,91	1606	27	93	1,55	1
				м3	225,11	28,67	79	10	105	0,14	0
70	513	Е0107-62-3	Устройство направляющих опор бетон В15	0,42	8681,27	285,26	3646	120	961	9,03	4
				м3	1529,21	105,6	642	44	140	0,49	0
71	514	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж неподвижных опор Н1В-Н14В	0,0266	5247,88	3290,57	140	88	46	6,76	0
				т	1227,3	713,11	33	19	90	2,28	0
72	515	С12021-183	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,0266	179200		4768				
				т							
73	516	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,016	251,62	4,39	507	9	106	0,24	0
				м2	42,95	1,66	87	3	118	0,01	0
74	517	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /ж/бетон/	3,402	27,1	27,1	92	92	65	0	0
				т	0	18,97	0	65	100	0,4	1
75	518	Е01031-А26-1	Погрузка мусора(труб металлических диаметром до 1000 мм) при автомобильных перевозках	0,7317	27,1	27,1	20	20	14	0	0
				т	0	18,97	0	14	100	0,4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	519	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,134	176,4	176,4	729	729	146	0	0
				т	0	35,28	0	146	100	0,74	3
			ИТОГО:				**3467112**	**96196**			**977**
							157401	**33830**			**142**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**251344**				
			На металломонтажные работы				**46**				
			Всего накладных расходов:				**251391**				
			Итого с накладными				**3718503**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**223110**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3941613**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				**10055309**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**201106**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10256415**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1230770**				
			Итого с НДС				**11487185**				
			Всего:				**11487185**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Аманталиев Е.З.

Главный инженер _____ Кондрашкин Л.В.

Начальник УКС _____ Гиязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. Демонтажные работы**

Договор подряда номер **№17Д0006Р** дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 8

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#								
1	11	Е0124-11-7 к=0.6	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 400 мм /демонтаж/	-1	4384,75	2382,03	-4385	-2382	-3312	10,49	-10
				шт	2002,73	544,93	-2003	-545	130	2,23	-2
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#				-4385				
			ИТОГО:				-4385	-2382			-10
							-2003	-545			-2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				-3311				
			Всего накладных расходов:				-3311				
			Итого с накладными				-7695				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				-461				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-8156				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				-20805				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-415				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-21220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-2545**				
			Итого с НДС				**-23765**				
			Всего:				**-23765**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Умангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Пиязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор _____ Жаманкараев П.Е.
ТОО «Сейсмостройзащита»

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. ТС**

Договор подряда

номер	№17Д0006Р
дата	07.06.2017

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т № 9

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п.п.	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трубопровод (Бесканальная прокладка ППУ-ИГ) #==========								
1	21	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка надземных и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армоцементобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	-0,0024 км	365027,97 200223,75	152633,59 37416,11	-876 -495	-366 -90	-760 130	1121,25 170,56	-3 0
2	28	1.9122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов, пройденных, переходы	0,1499 т	138118,84 72194,25	50798,21 21455,55	20704 10821	8514 3216	18249 130	359,61 104,79	54 16
3	29	СНРАНК	Отводы гнутые сварные Ст 219х7-90 гр.д.-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	7,5 шт	20585,1		154388				
4	31	СД00000-5460ПМ, п. 1 прил. 15 СНиР К.8.02-04-2002	Отводы Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	4 шт.	8221		32884				
5	38	СНРАНК	Переходы укороченные Ст 426х12-219х8-1-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	-2 шт	58031,68		-116063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	39	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	1,138	19567,71	2519,98	22268	2868	1490	84,64	96
				т	14438,25	116,44	16431	133	90	0,56	1
7	40	СПРАИС	Неподвижная диэлектрическая опора С-426х7-750х40-1-ПНУ-ПЭ-ГГОСТ 30732-2006	-1	137755,18		-137755				
				шт							
8	41	СПРАИС	Неподвижная диэлектрическая опора С-219х6-460х24-1-ПНУ-ПЭ-ГГОСТ 30732-2006	13	40288,85		523755				
				шт							
9	43	СПРАИС	Опора скользящая 219-1-ПНУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	0,4	6373,76		2550				
				шт							
10	54	СПРАИС	Комплект подушки стыка" Гумар 560-650"	-6	9441,7		-56650				
				шт							
11	60	СПРАИС	Защитный экран d108	2	405,6		811				
				шт							
12	61	СПРАИС	Защитный экран d89	2	369,01		738				
				шт							
			Итого по разделу: Трубопровод (бесканальная прокладка ППУ-ПЭ) #==========				**446753**				
			Раздел: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #==========								
13	75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм сверх учтенных расценок (отводы,тройники,переходы)	0,0471	264815,84	56798,21	12473	2675	5734	359,63	17
				т	72191,25	21455,55	3400	1011	130	104,29	5
			Итого по разделу: Арматура,трубы и детали трубопроводов (Прокладка в непроходном канале) #==========				**12473**				
			Раздел: Диэлектрические плиты								
14	95	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	-0,0023	19567,71	2519,98	-45	-6	-30	84,64	0
				т	14438,25	116,44	-33	0	90	0,56	0
			Итого по разделу: Диэлектрические плиты				**-45**				
			Раздел: Дороги общегородского значения#==========								
15	123	Е0127-48-1 Пр.м. и доп. полн. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 15см)	1282,5	427,23	26,2	547919	33604	26521	0,05	67
				м2	8,86	6,09	11357	8584	133	0,02	29
16	124	Е0127-48-1 Пр.м. и доп. полн. 14 п.9, и 1.37 п.9	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1282,5	588,26	0	754448	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
17	125	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4-10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1112,84	406,38	17,65	445558	19646	18723	0,04	43
				м2	6,83	5,82	7602	6476	133	0,02	23
			Итого по разделу: Дороги общегородского значения#==========				**1747917**				
			Раздел: Инлянинонные работы работы#==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	154	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя								
				-0,858	759,04	0,64	-651	-1	-10	0,06	0
				м2	13,06	0,23	-11	0	90	0	0
			Итого по разделу: Изоляционные работы работы#				-651				
			ИТОГО:				2206456	66936			274
							49072	19330			73
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				68461				
			На металломонтажные работы				14877				
			Всего накладных расходов:				83338				
			Итого с накладными				2289794				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				137387,6591				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2427181,978				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				6191897,548				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				123837,951				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6315735,499				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				757888,26				
			Итого с НДС				7073623,76				
			Всего:				7073623,76				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Аминталиев Г.З.

Главный инженер _____ Кирьянкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов Н.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сана Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломатистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. ТС**

Договор подряда

номер	**№17Д0006Р**
дата	**07.06.2017**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	**30.09.2017**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	334	С12041-5 Прим. и пояснит.49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0045 / 1	52102		234				
			ИТОГО:				234	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				234				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**248**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				**633**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**13**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**646**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**78**				
			Итого с НДС				**724**				
			Всего:				**724**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Б.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Нияз ов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№17Д0006Р	07.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1- 8 по ул. Седова доул. Слободская (ул. Молдагулова)	225 839 821,76									
в том числе за октябрь 2017г.	26 418 695,00	23 588 120,54							2 830 574,46	26 418 695,00
Итого к оплате:										**26 418 695,00**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

И.О. генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети»

Амангалиев Е.З.

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Мусабаев К.Б.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. Демонтажные работы**

Договор подряда номер **№17Д0006Р** дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления	
	01.10.2017	

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

А К Т № 11

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#								
1	38	E0146-34-3	Разборка железобетонного днища камеры	11	4330,04	2095,79	47630	23054	33260	13,32	147
				м3	2234,25	789,37	24577	8683	100	3,86	42
2	39	E0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных стен камеры	49	3157,04	1555,04	154695	76197	107273	9,85	483
				м3	1602	587,25	78498	28775	100	2,87	141
3	40	E0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий камеры	6	3437,46	1725,21	20625	10351	14189	10,48	63
				м3	1712,25	652,5	10274	3915	100	3,18	19
4	41	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /ж/бетон/	140,91	27,1	27,1	3819	3819	2673	0	0
				т	0	18,97	0	2673	100	0,4	56
5	42	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	140,91	176,4	176,4	24857	24857	4971	0	0
				т	0	35,28	0	4971	100	0,74	104
			Итого по разделу: Дополнительные объемы работ. Демонтаж#				251625				
			ИТОГО:				251626	138277			692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							113349	49017			363
			Накладные расходы :								
			На общестронтельные работы				162366				
			Всего накладных расходов:				162366				
			Итого с накладными				413992				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				24840				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				438832				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				1119488				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22390				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1141877				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				137025				
			Итого с НДС				1278902				
			Всего:				1278902				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. КЖ**

Договор подряда номер **№17Д0006Р** дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления	
	01.10.2017	

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

А К Т № 12

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона,балки,кольца плиты.	39,376	9989,17	480,96	393334	18938	91859	9,11	359
				м3	1490,4	175,93	58686	6927	140	0,79	31
2	2	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33,23	128		4253				
				м3							
3	3	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные.	3,29	22600		74354				
				м3							
4	4	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,29	129		424				
				м3							
5	5	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	1135		13620				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /ОП-1/	0,016	20800		333				
				м3							
7	7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,78	50900		141484				
				т							
8	8	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6639	48300		32068				
				т							
9	9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2487	52400		13034				
				т							
10	10	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1986	52102		10348				
				т							
11	11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1245	49502		6163				
				т							
12	12	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2543	56200		14292				
				т							
13	13	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0496	52102		2584				
				т							
14	14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0034	99004,51	349,88	337	1	136	227,7	1
				1т	38036,25	131,96	129	0	105	0,64	0
15	15	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
16	16	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ПЛ1,стремянка	0,296	15288,85	6297,25	4525	1864	2020	33,23	10
				т	5796	1785,8	1716	529	90	6,28	2
17	17	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.(СХ-1,Вс-1)	0,296	133700		39575				
				т							
18	18	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,696	41,97	0,05	323	0	66	0,05	0
				м2	9,57	0	74	0	90	0	0
19	19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0101	99004,51	349,88	998	4	404	227,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	38036,25	131,96	383	1	105	0,64	0
20	20	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,36	4207,4	254,61	1515	92	408	5,6	2
				м2	934,09	97,04	336	35	110	0,47	0
21	21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0576	94466,26	2799,76	5441	161	3048	195,5	11
				т	36742,5	1058,29	2116	61	140	5,16	0
22	22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением П1,стремянка ЛГдиам.61	0,3503	15288,85	6297,25	5356	2206	2390	33,23	12
				т	5796	1785,8	2030	626	90	6,28	2
23	23	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.(П1,ЛГ диам.61)	0,3503	133700		46838				
				т							
24	24	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,108	41,97	0,05	382	0	78	0,05	0
				м2	9,57	0	87	0	90	0	0
25	25	Е0106-11-7	Установка м/конструкций Уг1,Сл1	0,0523	99004,51	349,88	5180	18	2097	227,7	12
				1т	38036,25	131,96	1990	7	105	0,64	0
26	26	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0208	179558,97	616,47	3735	13	1197	332,35	7
				1т	54596,25	232,87	1136	5	105	1,14	0
27	27	Е0111-11-1	Устройство защитного слоя из цементного раствора состава 1:3 толщ.30мм	24,08	171,44	11,44	4128	276	1905	0,41	10
				м2	60,03	4,3	1446	104	123	0,02	1
28	28	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,08	46,3	1,54	1115	37	60	0,01	0
				м2	1,45	0,57	35	14	123	0	0
29	29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	24,08	339,3	21,18	8170	510	3163	0,48	12
				м2	98,84	7,95	2380	191	123	0,04	1
30	30	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	24,08	224,37	10,41	5403	251	1848	0,29	7
				м2	58,48	3,91	1408	94	123	0,02	0
31	31	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора состава 1:3	24,08	169,83	11,44	4090	276	1905	0,41	10
				м2	60,03	4,3	1446	104	123	0,02	1
32	32	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона,балки,кольца плиты.	36,086	9989,17	480,96	-360469	-17356	-84184	9,11	-329
				м3	1490,4	175,93	-53783	-6349	140	0,79	-29
33	33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33,23	128		-4253				
				м3							
34	34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,78	50900		-141484				
				т							
35	35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6639	48300		-32068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
36	36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2487	52400		-13034				
				т							
37	37	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1986	52102		-10348				
				т							
38	38	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1245	49502		-6163				
				т							
39	39	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2543	56200		-14292				
				т							
40	40	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0496	52102		-2584				
				т							
41	41	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона,балки,кольца плиты.	34,98	10057,22	480,96	351802	16824	81603	9,11	319
				м3	1490,4	175,93	52134	6154	140	0,79	28
42	42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29,93	128		3831				
				м3							
43	43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные.	2,4	22600		54240				
				м3							
44	44	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,4	129		310				
				м3							
45	45	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	1135		13620				
				шт.							
46	46	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /ОН-2/	0,01	20800		208				
				м3							
47	47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,58	48300		28012				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,537	50900		129117				
				т							
49	49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2419	52400		12677				
				т							
50	50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1774	52102		9242				
				т							
51	51	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1096	49502		5423				
				т							
52	52	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2543	56200		14292				
				т							
53	53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0496	52102		2584				
				т							
54	54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0034	99004,51	349,88	337	1	136	227,7	1
				1т	38036,25	131,96	129	0	105	0,64	0
55	55	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
56	56	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ПЛ1,стремянка	0,296	15288,85	6297,25	4525	1864	2020	33,23	10
				т	5796	1785,8	1716	529	90	6,28	2
57	57	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.(СХ-1,Вс-1)	0,296	133700		39575				
				т							
58	58	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,696	41,97	0,05	323	0	66	0,05	0
				м2	9,57	0	74	0	90	0	0
59	59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0101	99004,51	349,88	998	4	404	227,7	2
				1т	38036,25	131,96	383	1	105	0,64	0
60	60	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,36	4207,4	254,61	1515	92	408	5,6	2
				м2	934,09	97,04	336	35	110	0,47	0
61	61	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0576	94466,26	2799,76	5441	161	3048	195,5	11
				т	36742,5	1058,29	2116	61	140	5,16	0
62	62	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением П2,П3,стремянка	0,2487	15288,85	6297,25	3802	1566	1697	33,23	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	5796	1785,8	1441	444	90	6,28	2
63	63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.(П2.П3)	0,2487	133700		33246				
				т							
64	64	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,465	41,97	0,05	271	0	56	0,05	0
				м2	9,57	0	62	0	90	0	0
65	65	Е0106-11-7	Установка м/конструкций Уг1,Сл1	0,0523	99004,51	349,88	5180	18	2097	227,7	12
				1т	38036,25	131,96	1990	7	105	0,64	0
66	66	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0208	179558,97	616,47	3735	13	1197	332,35	7
				1т	54596,25	232,87	1136	5	105	1,14	0
67	67	Е0111-11-1	Устройство защитного слоя из цементного раствора состава 1:3 толщ.30мм	21,28	171,44	11,44	3648	243	1684	0,41	9
				м2	60,03	4,3	1277	92	123	0,02	0
68	68	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,28	46,3	1,54	985	33	53	0,01	0
				м2	1,45	0,57	31	12	123	0	0
69	69	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	21,28	339,3	21,18	7220	451	2795	0,48	10
				м2	98,84	7,95	2103	169	123	0,04	1
70	70	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21,28	224,37	10,41	4775	221	1633	0,29	6
				м2	58,48	3,91	1244	83	123	0,02	0
71	71	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора состава 1:3	21,28	169,83	11,44	3614	243	1684	0,41	9
				м2	60,03	4,3	1277	92	123	0,02	0
72	72	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона,балки,кольца плиты.	32,58	10057,22	480,96	-327664	-15670	-76005	9,11	-297
				м3	1490,4	175,93	-48557	-5732	140	0,79	-26
73	73	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29,93	128		-3831				
				м3							
74	74	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,58	48300		-28012				
				т							
75	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,537	50900		-129117				
				т							
76	76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2419	52400		-12677				
				т							
77	77	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1774	52102		-9242				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	78	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1096	49502		-5423				
				т							
79	79	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2543	56200		-14292				
				т							
80	80	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0496	52102		-2584				
				т							
81	81	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона,балки,кольца плиты.	37,78	9986,08	480,96	377274	18171	88135	9,11	344
				м3	1490,4	175,93	56307	6647	140	0,79	30
82	82	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	32,27	128		4131				
				м3							
83	83	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные.Балки	3,29	22600		74354				
				м3							
84	84	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,29	129		424				
				м3							
85	85	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1135		6810				
				шт.							
86	86	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1742		3484				
				шт.							
87	87	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,348	48300		16807				
				т							
88	88	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,248	50900		114441				
				т							
89	89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2459	52400		12884				
				т							
90	90	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0784	50642		3972				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	91	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0895	52102		4661				
				т							
92	92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0084	99004,51	349,88	832	3	337	227,7	2
				1т	38036,25	131,96	320	1	105	0,64	0
93	93	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,25	4207,4	254,61	1052	64	284	5,6	1
				м2	934,09	97,04	234	24	110	0,47	0
94	94	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
				комплект							
95	95	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ПЛ1,стремянка	0,1502	15288,85	6297,25	2297	946	1025	33,23	5
				т	5796	1785,8	871	268	90	6,28	1
96	96	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.(СХ-1,Вс-1)	0,1502	133700		20087				
				т							
97	97	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,906	41,97	0,05	164	0	34	0,05	0
				м2	9,57	0	37	0	90	0	0
98	98	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0216	94466,26	2799,76	2040	60	1143	195.5	4
				т	36742,5	1058,29	794	23	140	5,16	0
99	99	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0208	179558,97	616,47	3735	13	1197	332,35	7
				1т	54596,25	232,87	1136	5	105	1,14	0
100	100	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0349	99004,51	349,88	3453	12	1398	227,7	8
				1т	38036,25	131,96	1327	5	105	0,64	0
101	101	Е0111-11-1	Устройство защитного слоя из цементного раствора состава 1:3 толщ.30мм	16,8	171,44	11,44	2880	192	1329	0,41	7
				м2	60,03	4,3	1009	72	123	0,02	0
102	102	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,8	46,3	1,54	778	26	42	0,01	0
				м2	1,45	0,57	24	10	123	0	0
103	103	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	16,8	339,3	21,18	5700	356	2207	0,48	8
				м2	98,84	7,95	1661	134	123	0,04	1
104	104	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	16,8	224,37	10,41	3769	175	1289	0,29	5
				м2	58,48	3,91	982	66	123	0,02	0
105	105	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора состава 1:3	16,8	169,83	11,44	2853	192	1329	0,41	7
				м2	60,03	4,3	1009	72	123	0,02	0
106	112	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона.балки,кольца плиты.	34,49	9986,08	480,96	-344420	-16588	-80460	9,11	-314
				м3	1490,4	175,93	-51404	-6068	140	0,79	-27
107	113	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	32,27	128		-4131				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	114	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,348	48300		-16807				
				т							
109	115	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,248	50900		-114441				
				т							
110	116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2459	52400		-12884				
				т							
111	117	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0784	50642		-3972				
				т							
112	118	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0895	52102		-4661				
				т							
113	119	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0084	99004,51	349,88	-832	-3	-337	227,7	-2
				1т	38036,25	131,96	-320	-1	105	0,64	0
114	188	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	17949	4502	8337	11,1	28
				м3	1858,34	662,66	4728	1686	130	3,24	8
115	189	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		10322				
				м							
116	190	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		12830				
				шт.							
117	191	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		9196				
				шт.							
118	192	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		1742				
				шт.							
119	193	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		7085				
				шт.							
120	194	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		1872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
121	195	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	1211	175	1182	49,1	4
				т	9315	794,36	778	66	140	3,88	0
122	196	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		4125				
				т							
123	197	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0829	133700		11077				
				т							
124	198	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
125	199	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,487	22,68	0,06	170	0	45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	50	0	90	0	0
126	200	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,487	41,97	0,05	314	0	64	0,05	0
				м2	9,57	0	72	0	90	0	0
127	201	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	934	3	299	332,35	2
				1т	54596,25	232,87	284	1	105	1,14	0
128	202	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		111				
				м3							
129	203	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	415	2	230	0,05	1
				м2	9,27	0,02	254	1	90	0	0
130	204	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	6907	121	1445	0,24	7
				м2	42,95	1,66	1179	45	118	0,01	0
131	205	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	7	1	105	0,14	0
132	206	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	251	0	23	0,17	0
				м2	28,46	0	17	0	133	0	0
133	207	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	7355	105	4922	1,02	25
				м2	171,56	1,63	4132	39	118	0,01	0
134	208	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	4	0	4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	4	0	90	0	0
135	209	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.Ш/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
136	210	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	211	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	9	1	4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	3	0	123	0,04	0
138	212	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	6	0	2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	2	0	123	0,02	0
139	213	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
140	214	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	-17949	-4502	-8337	11,1	-28
				м3	1858,34	662,66	-4728	-1686	130	3,24	-8
141	215	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		-10322				
				м							
142	216	C143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		-12830				
				шт.							
143	217	C143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		-9196				
				шт.							
144	218	C143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		-1742				
				шт.							
145	219	C143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		-7085				
				шт.							
146	220	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		1872				
				м3							
147	221	E0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	-1211	-175	-1182	49,1	-4
				т	9315	794,36	-778	-66	140	3,88	0
148	222	C11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		-4125				
				т							
149	223	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0829	133700		-11077				
				т							
150	224	C131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	225	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,487	22,68	0,06	-170	0	-45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	-50	0	90	0	0
152	226	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,487	41,97	0,05	-314	0	-64	0,05	0
				м2	9,57	0	-72	0	90	0	0
153	227	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	-934	-3	-299	332,35	-2
				1т	54596,25	232,87	-284	-1	105	1,14	0
154	228	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		-111				
				м3							
155	229	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	-415	-2	-230	0,05	-1
				м2	9,27	0,02	-254	-1	90	0	0
156	230	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	-6907	-121	-1445	0,24	-7
				м2	42,95	1,66	-1179	-45	118	0,01	0
157	231	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	-154	-2	-8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	-7	-1	105	0,14	0
158	232	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	-251	0	-23	0,17	0
				м2	28,46	0	-17	0	133	0	0
159	233	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	-7355	-105	-4922	1,02	-25
				м2	171,56	1,63	-4132	-39	118	0,01	0
160	234	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	-4	0	-4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	-4	0	90	0	0
161	235	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.Ш/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
162	236	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
163	237	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	-9	-1	-4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	-3	0	123	0,04	0
164	238	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	-6	0	-2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	-2	0	123	0,02	0
165	239	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
166	240	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	17949	4502	8337	11,1	28
				м3	1858,34	662,66	4728	1686	130	3,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	241	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		10322				
				м							
168	242	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		12830				
				шт.							
169	243	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		9196				
				шт.							
170	244	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		1742				
				шт.							
171	245	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		7085				
				шт.							
172	246	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		1872				
				м3							
173	247	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	1211	175	1182	49,1	4
				т	9315	794,36	778	66	140	3,88	0
174	248	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		4125				
				т							
175	249	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0797	133700		10660				
				т							
176	250	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
177	251	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,346	22,68	0,06	167	0	44	0,03	0
				м2	6,68	0,02	49	0	90	0	0
178	252	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,346	41,97	0,05	308	0	63	0,05	0
				м2	9,57	0	70	0	90	0	0
179	253	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	934	3	299	332,35	2
				1т	54596,25	232,87	284	1	105	1,14	0
180	254	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		111				
				м3							
181	255	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	415	2	230	0,05	1
				м2	9,27	0,02	254	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	256	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	6907	121	1445	0,24	7
				м2	42,95	1,66	1179	45	118	0,01	0
183	257	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	7	1	105	0,14	0
184	258	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	251	0	23	0,17	0
				м2	28,46	0	17	0	133	0	0
185	259	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	7355	105	4922	1,02	25
				м2	171,56	1,63	4132	39	118	0,01	0
186	260	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	4	0	4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	4	0	90	0	0
187	261	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.III/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
188	262	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
189	263	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	9	1	4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	3	0	123	0,04	0
190	264	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	6	0	2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	2	0	123	0,02	0
191	265	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
192	266	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	-17949	-4502	-8337	11,1	-28
				м3	1858,34	662,66	-4728	-1686	130	3,24	-8
193	267	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		-10322				
				м							
194	268	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		-12830				
				шт.							
195	269	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		-9196				
				шт.							
196	270	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		-1742				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	271	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		-7085				
				шт.							
198	272	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		-1872				
				м3							
199	273	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	-1211	-175	-1182	49,1	-4
				т	9315	794,36	-778	-66	140	3,88	0
200	274	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		-4125				
				т							
201	275	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0797	133700		-10660				
				т							
202	276	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		-17100				
				комплект							
203	277	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,346	22,68	0,06	167	0	44	0,03	0
				м2	6,68	0,02	49	0	90	0	0
204	278	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,346	41,97	0,05	-308	0	-63	0,05	0
				м2	9,57	0	-70	0	90	0	0
205	279	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	-934	-3	-299	332,35	-2
				1т	54596,25	232,87	-284	-1	105	1,14	0
206	280	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		-111				
				м3							
207	281	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	-415	-2	-230	0,05	-1
				м2	9,27	0,02	-254	-1	90	0	0
208	282	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	-6907	-121	-1445	0,24	-7
				м2	42,95	1,66	-1179	-45	118	0,01	0
209	283	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	-154	-2	-8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	-7	-1	105	0,14	0
210	284	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	-251	0	-23	0,17	0
				м2	28,46	0	-17	0	133	0	0
211	285	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	-7355	-105	-4922	1,02	-25
				м2	171,56	1,63	-4132	-39	118	0,01	0
212	286	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	-4	0	-4	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	9,27	0,02	-4	0	90	0	0
213	287	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.Ш/расх.1 кг на пм/	21,478	253		-5434				
				кг							
214	288	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
215	289	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	-9	-1	-4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	-3	0	123	0,04	0
216	290	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	-6	0	-2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	-2	0	123	0,02	0
217	291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
218	292	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	17949	4502	8337	11,1	28
				м3	1858,34	662,66	4728	1686	130	3,24	8
219	293	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		10322				
				м							
220	294	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		12830				
				шт.							
221	295	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		9196				
				шт.							
222	296	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		1742				
				шт.							
223	297	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		7085				
				шт.							
224	298	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		1872				
				м3							
225	299	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	1211	175	1182	49,1	4
				т	9315	794,36	778	66	140	3,88	0
226	300	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		4125				
				т							
227	301	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0829	133700		11077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
228	302	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
229	303	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,487	22,68	0,06	170	0	45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	50	0	90	0	0
230	304	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,487	41,97	0,05	314	0	64	0,05	0
				м2	9,57	0	72	0	90	0	0
231	305	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	934	3	299	332,35	2
				1т	54596,25	232,87	284	1	105	1,14	0
232	306	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		111				
				м3							
233	307	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	415	2	230	0,05	1
				м2	9,27	0,02	254	1	90	0	0
234	308	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	6907	121	1445	0,24	7
				м2	42,95	1,66	1179	45	118	0,01	0
235	309	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	7	1	105	0,14	0
236	310	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	251	0	23	0,17	0
				м2	28,46	0	17	0	133	0	0
237	311	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	7355	105	4922	1,02	25
				м2	171,56	1,63	4132	39	118	0,01	0
238	312	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом III	0,4296	9,7	0,08	4	0	4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	4	0	90	0	0
239	313	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.Ш/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
240	314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
241	315	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	9	1	4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	3	0	123	0,04	0
242	316	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	6	0	2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	2	0	123	0,02	0
243	317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	318	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1.5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	-17949	-4502	-8337	11,1	-28
				м3	1858,34	662,66	-4728	-1686	130	3,24	-8
245	319	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		-10322				
				м							
246	320	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		-12830				
				шт.							
247	321	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		-9196				
				шт.							
248	322	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		-1742				
				шт.							
249	323	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		-7085				
				шт.							
250	324	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		-1872				
				м3							
251	325	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	-1211	-175	-1182	49,1	-4
				т	9315	794,36	-778	-66	140	3,88	0
252	326	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		-4125				
				т							
253	327	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0829	133700		-11077				
				т							
254	328	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		-17100				
				комплект							
255	329	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,487	22,68	0,06	-170	0	-45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	-50	0	90	0	0
256	330	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,487	41,97	0,05	-314	0	-64	0,05	0
				м2	9,57	0	-72	0	90	0	0
257	331	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	-934	-3	-299	332,35	-2
				1т	54596,25	232,87	-284	-1	105	1,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	332	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		-111				
				м3							
259	333	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	-415	-2	-230	0,05	-1
				м2	9,27	0,02	-254	-1	90	0	0
260	334	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	-6907	-121	-1445	0,24	-7
				м2	42,95	1,66	-1179	-45	118	0,01	0
261	335	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	-154	-2	-8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	-7	-1	105	0,14	0
262	336	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	-251	0	-23	0,17	0
				м2	28,46	0	-17	0	133	0	0
263	337	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	-7355	-105	-4922	1,02	-25
				м2	171,56	1,63	-4132	-39	118	0,01	0
264	338	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	4	0	4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	4	0	90	0	0
265	339	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.Ш/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
266	340	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
267	341	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	-9	-1	-4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	-3	0	123	0,04	0
268	342	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	-6	0	-2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	-2	0	123	0,02	0
269	343	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
270	344	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	17949	4502	8337	11,1	28
				м3	1858,34	662,66	4728	1686	130	3,24	8
271	345	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		10322				
				м							
272	346	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		12830				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	347	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		9196				
				шт.							
274	348	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		1742				
				шт.							
275	349	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		7085				
				шт.							
276	350	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		1872				
				м3							
277	351	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	1211	175	1182	49,1	4
				т	9315	794,36	778	66	140	3,88	0
278	352	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		4125				
				т							
279	353	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0829	133700		11077				
				т							
280	354	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
281	355	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,487	22,68	0,06	170	0	45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	50	0	90	0	0
282	356	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,487	41,97	0,05	314	0	64	0,05	0
				м2	9,57	0	72	0	90	0	0
283	357	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	934	3	299	332,35	2
				1т	54596,25	232,87	284	1	105	1,14	0
284	358	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		111				
				м3							
285	359	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	415	2	230	0,05	1
				м2	9,27	0,02	254	1	90	0	0
286	360	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	6907	121	1445	0,24	7
				м2	42,95	1,66	1179	45	118	0,01	0
287	361	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	7	1	105	0,14	0
288	362	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	251	0	23	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	28,46	0	17	0	133	0	0
289	363	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	7355	105	4922	1,02	25
				м2	171,56	1,63	4132	39	118	0,01	0
290	364	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	4	0	4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	4	0	90	0	0
291	365	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.Ш/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
292	366	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
293	367	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	9	1	4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	3	0	123	0,04	0
294	368	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	6	0	2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	2	0	123	0,02	0
295	369	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
296	370	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,544	7055,31	1769,68	-17949	-4502	-8337	11,1	-28
				м3	1858,34	662,66	-4728	-1686	130	3,24	-8
297	371	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		-10322				
				м							
298	372	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	6415		-12830				
				шт.							
299	373	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		-9196				
				шт.							
300	374	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		-1742				
				шт.							
301	375	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		-7085				
				шт.							
302	376	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		-1872				
				м3							
303	377	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	-1211	-175	-1182	49,1	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	9315	794,36	-778	-66	140	3,88	0
304	378	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		-4125				
				т							
305	379	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-I, ОГ-1	0,0829	133700		-11077				
				т							
306	380	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		-17100				
				комплект							
307	381	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,487	22,68	0,06	-170	0	-45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	-50	0	90	0	0
308	382	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,487	41,97	0,05	-314	0	-64	0,05	0
				м2	9,57	0	-72	0	90	0	0
309	383	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	-934	-3	-299	332,35	-2
				1т	54596,25	232,87	-284	-1	105	1,14	0
310	384	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		-111				
				м3							
311	385	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	-415	-2	-230	0,05	-1
				м2	9,27	0,02	-254	-1	90	0	0
312	386	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	-6907	-121	-1445	0,24	-7
				м2	42,95	1,66	-1179	-45	118	0,01	0
313	387	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	-154	-2	-8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	-7	-1	105	0,14	0
314	388	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	-251	0	-23	0,17	0
				м2	28,46	0	-17	0	133	0	0
315	389	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	-7355	-105	-4922	1,02	-25
				м2	171,56	1,63	-4132	-39	118	0,01	0
316	390	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	-4	0	-4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	-4	0	90	0	0
317	391	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.III/расх.1 кг на пм/	21,478	253		-5434				
				кг							
318	392	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
319	393	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	-9	-1	-4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	-3	0	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	394	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	-6	0	-2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	-2	0	123	0,02	0
321	395	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
322	396	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,144	7055,31	1769,68	15127	3794	7027	11,1	24
				м3	1858,34	662,66	3984	1421	130	3,24	7
323	397	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		10322				
				м							
324	398	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	6415		6415				
				шт.							
325	399	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		9196				
				шт.							
326	400	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		1742				
				шт.							
327	401	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		7085				
				шт.							
328	402	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		1872				
				м3							
329	403	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	1211	175	1182	49,1	4
				т	9315	794,36	778	66	140	3,88	0
330	404	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		4125				
				т							
331	405	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0677	133700		9057				
				т							
332	406	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
333	407	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,807	22,68	0,06	154	0	41	0,03	0
				м2	6,68	0,02	45	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	408	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,807	41,97	0,05	286	0	59	0,05	0
				м2	9,57	0	65	0	90	0	0
335	409	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	934	3	299	332,35	2
				1т	54596,25	232,87	284	1	105	1,14	0
336	410	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		111				
				м3							
337	411	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	415	2	230	0,05	1
				м2	9,27	0,02	254	1	90	0	0
338	412	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	6907	121	1445	0,24	7
				м2	42,95	1,66	1179	45	118	0,01	0
339	413	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	7	1	105	0,14	0
340	414	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	251	0	23	0,17	0
				м2	28,46	0	17	0	133	0	0
341	415	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	7355	105	4922	1,02	25
				м2	171,56	1,63	4132	39	118	0,01	0
342	416	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	4	0	4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	4	0	90	0	0
343	417	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.III/расх.1 кг на пм/	21,478	253		5434				
				кг							
344	418	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
345	419	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	9	1	4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	3	0	123	0,04	0
346	420	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	6	0	2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	2	0	123	0,02	0
347	421	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	5	0	2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	2	0	123	0,02	0
348	422	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,144	7055,31	1769,68	-15127	-3794	-7027	11,1	-24
				м3	1858,34	662,66	-3984	-1421	130	3,24	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	423	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС 15.18/	1,79	5766,4		-10322				
				м							
350	424	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	6415		-6415				
				шт.							
351	425	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4598		-9196				
				шт.							
352	426	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		-1742				
				шт.							
353	427	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7085		-7085				
				шт.							
354	428	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /опорная подушка ОП-3/	0,09	20800		-1872				
				м3							
355	429	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0835	14499,02	2100,01	-1211	-175	-1182	49.1	-4
				т	9315	794,36	-778	-66	140	3,88	0
356	430	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций (МС3-МС6, Уг1, Сл1)	0,0835	49389		-4125				
				т							
357	431	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Ст-1, ОГ-1	0,0677	133700		-9057				
				т							
358	432	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		-17100				
				комплект							
359	433	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,807	22,68	0,06	-154	0	-41	0,03	0
				м2	6,68	0,02	-45	0	90	0	0
360	434	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,807	41,97	0,05	-286	0	-59	0,05	0
				м2	9,57	0	-65	0	90	0	0
361	435	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0052	179558,97	616,47	-934	-3	-299	332,35	-2
				1т	54596,25	232,87	-284	-1	105	1,14	0
362	436	С143008-13 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,1766	630		-111				
				м3							
363	437	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	27,451	15,13	0,08	-415	-2	-230	0,05	-1
				м2	9,27	0,02	-254	-1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	438	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,451	251,62	4,39	-6907	-121	-1445	0,24	-7
				м2	42,95	1,66	-1179	-45	118	0,01	0
365	439	Е0106-1-1	Обетонировка люка В15	0,03	5121,39	75,91	-154	-2	-8	1,55	0
				м3	225,11	28,67	-7	-1	105	0,14	0
366	440	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	0,6	417,79	0	-251	0	-23	0,17	0
				м2	28,46	0	-17	0	133	0	0
367	441	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов К /расх.1,2 кг на м2/	24,085	305,38	4,35	-7355	-105	-4922	1,02	-25
				м2	171,56	1,63	-4132	-39	118	0,01	0
368	442	Е0113-13-1	Покрытие швов внутренней поверхности колодца Гидротексом Ш	0,4296	9,7	0,08	-4	0	-4	0,05	0
				м2	9,27	0,02	-4	0	90	0	0
369	443	С11011-96	Герметик высыхающий, марка 51-Г-13.III/расх.1 кг на пм/	21,478	253		-5434				
				кг							
370	444	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
371	445	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	0,027	339,3	21,18	-9	-1	-4	0,48	0
				м2	98,84	7,95	-3	0	123	0,04	0
372	446	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	0,027	224,37	10,41	-6	0	-2	0,29	0
				м2	58,48	3,91	-2	0	123	0,02	0
373	447	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,027	169,83	11,44	-5	0	-2	0,41	0
				м2	60,03	4,3	-2	0	123	0,02	0
374	448	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор бетон В25	18.3	9204,99	285,26	168451	5220	41884	9,03	165
				м3	1529,21	105,6	27985	1933	140	0,49	9
375	449	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0492	52102		2563				
				т							
376	450	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2902	52400		15206				
				т							
377	451	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3528	50900		17958				
				т							
378	452	Е0106-11-8	Установка гильз	0,0269	71934,76	349,88	1935	9	318	66,7	2
				1т	11126,25	131,96	299	4	105	0,64	0
379	453	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки ВСт3пс2	0,0269	1860		50				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	454	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,211	22,68	0,06	27	0	7	0,03	0
				м2	6,68	0,02	8	0	90	0	0
381	455	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,211	41,97	0,05	51	0	10	0,05	0
				м2	9,57	0	12	0	90	0	0
382	456	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,53	251,62	4,39	10198	178	2133	0,24	10
				м2	42,95	1,66	1741	67	118	0,01	0
383	457	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор бетон В25	2,1	9204,99	285,26	19330	599	4806	9,03	19
				м3	1529,21	105,6	3211	222	140	0,49	1
384	458	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0192	52102		1000				
				т							
385	459	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,127	52400		6656				
				т							
386	460	Е0106-11-8	Установка гильз	0,0037	71934,76	349,88	266	1	44	66,7	0
				1т	11126,25	131,96	41	0	105	0,64	0
387	461	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки ВСт3пс2	0,0037	1860		7				
				т							
388	462	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1665	22,68	0,06	4	0	1	0,03	0
				м2	6,68	0,02	1	0	90	0	0
389	463	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,1665	41,97	0,05	7	0	1	0,05	0
				м2	9,57	0	2	0	90	0	0
390	464	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	251,62	4,39	3382	59	707	0,24	3
				м2	42,95	1,66	577	22	118	0,01	0
391	481	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор бетон В25	0,45	9204,99	285,26	4142	128	1030	9,03	4
				м3	1529,21	105,6	688	48	140	0,49	0
392	482	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0042	52102		217				
				т							
393	483	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0347	52400		1819				
				т							
394	484	Е0106-11-8	Установка гильз	0,003	71934,76	349,88	216	1	35	66,7	0
				1т	11126,25	131,96	33	0	105	0,64	0
395	485	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки ВСт3пс2	0,003	1860		6				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	486	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,135	22,68	0,06	3	0	1	0,03	0
				м2	6,68	0,02	1	0	90	0	0
397	487	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,135	41,97	0,05	6	0	1	0,05	0
				м2	9,57	0	1	0	90	0	0
398	488	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,05	251,62	4,39	1019	18	213	0,24	1
				м2	42,95	1,66	174	7	118	0,01	0
399	489	Е0107-62-3	Устройство направляющих опор бетон В25	1,45	9204,99	285,26	13347	414	3319	9,03	13
				м3	1529,21	105,6	2217	153	140	0,49	1
400	492	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0816	50900		4153				
				т							
401	493	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /М1/	0,0293	99004,51	349,88	2899	10	1173	227,7	7
				1т	38036,25	131,96	1114	4	105	0,64	0
402	494	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /Р1, Г1/	0,2035	64638,01	349,88	13155	71	847	23	5
				1т	3829,5	131,96	779	27	105	0,64	0
403	495	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245	0,2275	1860		423				
				т							
404	496	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10.476	22,68	0,06	238	1	63	0,03	0
				м2	6.68	0,02	70	0	90	0	0
405	497	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,476	41,97	0,05	440	0	90	0,05	1
				м2	9,57	0	100	0	90	0	0
406	498	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,58	22600		13108				
				м3							
407	499	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение клясся бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,58	129		75				
				м3							
408	500	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,045	15,13	0,08	197	1	109	0,05	1
				м2	9,27	0,02	121	0	90	0	0
409	501	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,045	251,62	4,39	3282	57	687	0,24	3
				м2	42,95	1,66	560	22	118	0,01	0
410	502	Е0107-62-3	Устройство направляющих опор бетон В25	1,15	9204,99	285,26	10586	328	2632	9,03	10
				м3	1529,21	105,6	1759	121	140	0,49	1
411	503	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	52102		440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
412	505	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08	50900		4072				
				т							
413	506	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /М1/	0,0293	99004,51	349,88	2899	10	1173	227,7	7
				1т	38036,25	131,96	1114	4	105	0,64	0
414	507	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /Р1, Г1/	0,2035	64638,01	349,88	13155	71	847	23	5
				1т	3829,5	131,96	779	27	105	0,64	0
415	508	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245	0,2275	1860		423				
				т							
416	509	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,476	22,68	0,06	238	1	63	0,03	0
				м2	6,68	0,02	70	0	90	0	0
417	510	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,476	41,97	0,05	440	0	90	0,05	1
				м2	9,57	0	100	0	90	0	0
418	511	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,29	22600		6554				
				м3							
419	512	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,29	129		37				
				м3							
420	513	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9,055	15,13	0,08	137	1	76	0,05	0
				м2	9,27	0,02	84	0	90	0	0
421	514	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,055	251,62	4,39	2278	40	477	0,24	2
				м2	42,95	1,66	389	15	118	0,01	0
422	676	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В15	15	5082,13	66,01	76232	990	3476	1,35	20
				м3	195,75	24,93	2936	374	105	0,12	2
423	677	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,85	599,34	73,75	8900	1095	653	0,14	2
				м3	21,38	11,67	317	173	133	0,04	1
424	678	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	99	431,18	15,35	42687	1520	1448	0,03	3
				м2	5,94	5,06	588	501	133	0,02	2
425	679	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	99	422,65	22,78	41843	2256	1780	0,05	4
				м2	7,7	5,82	762	576	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	680	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3	99	105,07	0	10402	0	3	0	0
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0
427	681	СПРАЙС	Резиновое покрытие	100,98	4442,86		448640				
				м2							
			ИТОГО:				2577653,3	42375			841
							141425	14367			62
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				191752				
			На металломонтажные работы				10252				
			Всего накладных расходов:				202004				
			Итого с накладными				2779657				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				166779				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2946437				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				7516550				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				150331				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7666881				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				920026				
			Итого с НДС				8586907				
			Всего:				8586907				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по ул. Седова до ул. Слободская (ул. Молдагулова)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. ТС**

Договор подряда номер **№17Д0006Р**
дата **07.06.2017**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

А К Т № 13

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземная прокладка#								
1	9	Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-49,99	617,9	0	-30889	0	-34904	4,08	-204
				м3	617,9	0	-30889	0	113	0	0
2	10	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	9	34,5	34,5	310	310	217	0	0
				т	0	24,15	0	217	100	0,51	5
3	38	СПРАЙС	Переход укороченный Ст 426х12-219х8-1-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	2	58031,68		116063				
				шт							
4	39	СПРАЙС	Переход укороченный Ст 426х12-219х8-1-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006	2	58031,68		-116063				
				шт							
5	41	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 426х7-750х40-1-ППУ-ПЭ-Д ГОСТ 30732-2006	2	137755,18		275510				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	42	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 426х7-750х40-1-ППУ-ПЭ-Д ГОСТ 30732-2006	2	137755,18		-275510				
				шт							
7	43	СПРАЙС	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ-Д ГОСТ 30732-2006	-3	40288,85		-120867				
				шт							
8	50	Е0124-11-7	Установка компенсирующего устройства диаметром 400 мм	2	7873,8	3970,05	15748	7940	11040	17,48	35
				шт	3337,88	908,21	6676	1816	130	3,71	7
9	51	СПРАЙС	Компенсатор стартовый СКСТ-25-400-140 ГОСТ 30732-2006	2	108392,9		216786				
				шт							
10	52	Е0124-11-7	Установка компенсирующего устройства диаметром 400 мм	2	7873,8	3970,05	-15748	-7940	-11040	17,48	-35
				шт	3337,88	908,21	-6676	-1816	130	3,71	-7
11	53	СПРАЙС	Компенсатор стартовый СКСТ-25-400-140 ГОСТ 30732-2006	2	108392,9		-216786				
				шт							
12	58	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка"Тумар 560-650"	4	9441,7		37767				
				шт							
13	62	СПРАЙС	Защитный экран d426	2	853,9		1708				
				шт							
14	63	СПРАЙС	Защитный экран d219	2	530,64		1061				
				шт							
15	73	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3,6	1055		3798				
				м							
16	75	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	16,2	629		10190				
				м							
17	86	С130904-1219 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 150, PN 25, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	2	339690		679380				
				шт.							
18	106	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	5	799,5	0	3998	0	3763	4,6	23
				шт	745,2	0	3726	0	101	0	0
19	107	Прайс	Терминал промежуточный КТ-12Ш	4	4037,73		16151				
				шт							
			Отпускная цена		4038		16151				
			Сметная стоимость оборудования				*16151*				
20	108	Прайс	Терминал промежуточный КТ-15	1	3339,36		3339				
				шт							
			Отпускная цена		3339		3339				
			Сметная стоимость оборудования				*3339*				
21	109	Прайс	Ковер наземный	4	9453,9		37816				
				шт							
			Отпускная цена		9454		37816				
			Сметная стоимость оборудования				*37816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	110	Прайс	Ковер настенный повышенной герметизации	1	8880,56		8881				
				шт							
			Отпускная цена		8881		8881				
			Сметная стоимость оборудования				*8881*				
23	129	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	169,66	400,38	17,65	67928	2995	2854	0,04	7
				м2	6,83	5,82	1159	987	133	0,02	3
24	130	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1282,5	560,42	0	718736	0	235	0	2
				м2	0,14	0	177	0	133	0	0
25	131	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	10	427,23	26,2	4272	262	207	0,05	1
				м2	8,86	6,69	89	67	133	0,02	0
26	132	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 к=9	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	10	588,26	0	5883	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
27	133	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/3,5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10	434,37	17,65	4344	177	168	0,04	0
				м2	6,83	5,82	68	58	133	0,02	0
28	134	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10	0,02	0	-1	0	0	0	0
				м2	0,01	0	0	0	133	0	0
29	135	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3073	434,37	17,65	1334829	54251	51702	0,04	119
				м2	6,83	5,82	20992	17882	133	0,02	62
30	136	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3073	105,07	0	322883	0	94	0	1
				м2	0,02	0	71	0	133	0	0
31	137	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	172	153,81	7,63	26455	1312	29053	0,8	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	124,98	2,02	21497	347	133	0,01	1
32	138	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые марки БР 150х300 М-300	7,74	16613		128585				
				м3							
33	139	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	540	427,23	26,2	230703	14149	11167	0,05	28
				м2	8,86	6,69	4782	3614	133	0,02	12
34	140	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 к=9	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	540	588,26	0	317662	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
35	141	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	540	400,38	17,65	216204	9533	9085	0,04	21
				м2	6,83	5,82	3689	3142	133	0,02	11
36	142	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3	540	560,42	0	302626	0	99	0	1
				м2	0,14	0	75	0	133	0	0
37	143	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1447	434,37	17,65	628538	25546	24345	0,04	56
				м2	6,83	5,82	9884	8420	133	0,02	29
38	144	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3	1447	105,07	0	152038	0	44	0	0
				м2	0,02	0	33	0	133	0	0
			Итого по разделу: Подземная прокладка#==========				5114328				
			Раздел: Временный ГВС#==========								
39	206	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	0,152	79078,47	12276,22	12020	1866	12011	310,5	47
				км	56148,75	4636,8	8535	705	130	22,64	3
40	207	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	152	250		38000				
				м							
41	208	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 21	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа BOEHMEr, BBF/KSF-V-HS, DN 50, PN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	4	20956		83824				
				шт.							
			Итого по разделу: Временный ГВС#==========				133844				
			ИТОГО:				5248174	110400			238
							43888	35439			128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				**66187**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**3763**				
			На общестроительные работы				**106378**				
			Всего накладных расходов:				**110141**				
			Итого с накладными				**5358315**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**321499**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5679814**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55106				**14489571**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**289791**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14779363**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1773524**				
			Итого с НДС				**16552886**				
			Всего:				**16552886**				

Заказчик

И.О.Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» _____ Амангалиев Е.З.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник ВЭР _____ Меренков А.Г.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик

Директор
ТОО «Сапа Курылыс 2007» _____ Мусабаев К.Б.