Приложение 3
к приказу ИО Министра
Республики Казахстан
От 24 февраля 2015 года
№ 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Есик «20» августа 2016г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района», адрес: г. Есик ул.Токатаева 51, и.о. руководителя отдела Молдосбаева Асель Маратовна

На основании:

Декларации о соответствии от «___» _____ 2016 г. ТОО «Енбек» директор Абильдаев Талипхан Дилдабекович, адрес: г.Алматы, ул.Витебская 44

Заключения о качестве строительно-ремонтных работ от «___» _____ 2016 г. технадзор – эксперт ТОО «УКС» Имашев Алик Бекбосынович, аттестат эксперта АДСиЖКХ № 01736, № 01737 и № 01735 от 18.05.2012 года. Адрес: г. Талдыкорган, ул Биржан Сал 77/1.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» _____ 2016 г. ТОО «НИЛС-Құрылыс», директор Недоводеева Наталья Викторовна, адрес: г.Алматы, ул. Ш.Калдаякова

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт школы Корам в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области»**

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Капитальный ремонт объекта осуществлено на основании:
   а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии, ГУ «Управление ГАСК Алматинской области», № KZ30REA00029623 от 11.07.2016 г.
   б) Проектно-сметная документация ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района».

2. Строительно-ремонтные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: июнь 2016 года
   Окончание работ: август 2016 года
   По норме или по проекту организации строительства: 3 месяца;
   Фактически: 3 месяца
3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Площадь участка	га		
Площадь застройки	м2		
Площадь покрытия	м2		
Площадь озеленения территории, свободной от застройки	м2		

4. Архитектурно-строительные, конструктивные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Средняя школа является общеобразовательным учреждением представляющим педагогические услуги постоянному контингенту учащихся, расположен в отдельно стоящим строении, состоящим из семи блоков. Без подвала, прямоугольной конфигурации в плане, разделенных антисейсмическими швами.

Блок А – основной учебный корпус, двухэтажное здание, размерами в осях 116,0х12,0 м., состоит из трех блоков.

Блок Б – учебный корпус, двухэтажное здание Г-образной формы, общими размерами в осях 62,0х36,0 м., состоит из двух блоков.

Блок В – в блоке размещаются столовая и актовый зал, подсобные помещения, музей, кабинет бухгалтера. двухэтажное здание, размерами в осях 40,0х12,0 м.

Блок Ж – спортивный зал с размерами в осях 24,0х12,0 м.

Блок Д – одноэтажное здание, размерами в осях 18,0х9,0 м.

Блок Е – одноэтажное здание Г-образной формы, размерами в осях 39,72х15,0 м.

Блок К – отдельно стоящее двухэтажное здание учебного корпуса для начальных классов, размерами в осях 36,0х12,0 м.

Капитальным ремонтом предусмотрены следующие виды работ:

Наружная отделка зданий – улучшенная штукатурка «Мюнхенская»; **внутренняя отделка помещений** – отделка стен и перегородок, левкас, водоэмульсионная и масляная покраска, в санузлах и медкабинет – керамическая плитка высотой 1,5 м., двери внутренние, деревянные, потолки – левкас, затирка, водоэмульсионная покраска. В холле подвесные потолки «Армстронг», полы – линолеум на клеящей мастике, шпунтованная доска, керамические плитки; **замена кровли** – двухскатная, деревянная стропильная система с покрытием из металлочерепицы; замена оконных и дверных блоков.

Внутренний водопровод и канализация.
Произведена полная замена внутренних систем водопровода и канализации помещений школы.

Электрооборудование и электроосвещение.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники школы относятся к потребителям 2 категории. Произведена замена проводов, автоматов, всей системы внутреннего электроснабжения.

Выполнены работы по установке пожарной сигнализации. Построены надворный туалет и котельная.
Благоустройство:
Произведена асфальтирование территории и замена бордюров.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (ПСД): всего 486,471 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 406,210 млн. тенге, оборудование – млн тенге, прочие – млн, тенге;
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 406,210 млн. тенге, по **Договору 402 080 000** тенге;
7. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию **«Капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области».**

Заказчик: Молдосбаева А.М. _____ М.П.

Технадзор-эксперт: Имашев А.Б. _____ М.П.

Авторский надзор: Недоводеева Н.В. _____ М.П.

Подрядчик: Абильдаев Т.Д. _____ М.П.

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	114 032 211,00								
в том числе за май 2016г		114 032 211,00		101 814 474,11				12 217 736,89	
итого									114 032 211,00

Итого к оплате: 114032211 (Сто четырнадцать миллионов трицать две тысячи двести одинадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик «Отдел образования Енбекшиказахского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 1

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	239,93	158,38	23,78	38000	5706	0,91	219
					134,60	8,98	32295	2155	0,04	11
2.	Е0110-90-2к-0,8	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	48,49	243,46	25,66	11806	1244	1,49	72
					217,80	9,70	10561	471	0,06	3
3.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	1536,98	270,90	23,78	416368	36549	1,65	2542
					247,12	8,98	379818	13802	0,04	67
4.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений фрамуг	м2	9,00	250,04	23,78	2250	214	1,52	14
					226,26	8,98	2036	81	0,04	0
5.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	763,00	14,39	1,29	10980	984	0,09	69
					13,10	0,23	9995	175	0,00	1
6.	Е0109-35-1	Демонтаж оконных решеток металлических	т	0,77	9681,26	439,38	7435	337	51,90	40
					8518,50	70,88	6542	54	0,34	0
7.	Е0108-25-1к-0,8	Разборка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	м2	52,80	168,54	19,14	8899	1011	1,18	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					149,40	7,17	7888	378	0,04	2
8.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2390,52	48,37	4,36	115629	10423	0,29	687
					44,01	0,68	105207	1626	0,01	12
9.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	м2	1838,86	24,15	2,64	44408	4855	0,15	279
					21,51	0,45	39554	827	0,00	8
10.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1838,86	36,77	1,67	67615	3071	0,23	417
					35,10	0,29	64544	533	0,00	5
11.	Е0158-21-1к-0,8	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	1838,86	16,02	0,35	29451	647	0,12	218
					15,66	0,06	28804	103	0,00	1
12.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньков	м	115,20	14,39	1,29	1658	149	0,09	10
					13,10	0,23	1509	26	0,00	0
13.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - карнизов	м	570,96	14,39	1,29	8216	737	0,09	52
					13,10	0,23	7480	131	0,00	1
14.	Е0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	18,00	549,36	44,86	9888	807	3,41	61
					504,50	7,09	9081	128	0,06	1
15.	Е0158-18-11к-0,8	Разборка фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	18,00	40,23	0,81	724	15	0,32	6
					39,42	0,18	710	3	0,00	0
16.	Е0158-4-1	Разборка снегодержателй	м	230,00	14,39	1,29	3310	297	0,09	21
					13,10	0,23	3013	53	0,00	0
17.	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-настенных желобов	м	363,00	17,13	0,64	6218	232	0,11	40
					16,49	0,11	5986	40	0,00	0
18.	Е0112-12-1к-0,8	Разборка ограждения кровель	м	546,00	9,74	1,99	5316	1088	0,06	32
					7,74	0,74	4228	402	0,00	2
19.	Е0112-11-1к-0,8	Разборка колпаков над воронками	колпак	16,00	248,56	5,56	3977	89	1,93	31
					243,00	1,80	3888	29	0,01	0
20.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок	м2	69,00	190,73	28,53	13160	1969	1,14	79
					162,20	4,64	11192	320	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок в Фойе	м2	54,00	190,73	28,53	10299	1541	1,14	62
					162,20	4,64	8759	251	0,04	2
22.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	3727,30	17,38	0,93	64780	3466	0,11	425
					16,45	0,14	61314	522	0,00	5
23.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	284,00	11,07	0,04	3144	11	0,08	22
					11,03	0,02	3133	6	0,00	0
24.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	284,00	51,33	4,89	14578	1389	0,34	95
					46,44	0,83	13189	236	0,01	2
25.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	3137,00	5,64	0,19	17693	596	0,04	118
					5,45	0,02	17097	63	0,00	1
26.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток на лестничной клетке	1м2	271,30	116,63	10,56	31642	2865	0,70	190
					106,07	1,67	28777	453	0,01	4
27.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	2387,40	358,97	192,06	857011	458530	1,11	2655
					166,91	72,15	398481	172251	0,40	960
28.	Е0157-2-8	Разборка мозаичных покрытия полов	1м2	225,50	358,97	192,06	80948	43310	1,11	251
					166,91	72,15	37638	16270	0,40	91
29.	Е0157-2-8	Разборка бетонных половтолщиной 40 мм	1м2	88,70	358,97	192,06	31841	17036	1,11	99
					166,91	72,15	14805	6400	0,40	36
30.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	2221,60	20,76	0,19	46120	422	0,14	317
					20,57	0,02	45698	44	0,00	1
31.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	312,80	133,16	23,58	41652	7376	0,74	232
					109,58	4,16	34277	1301	0,02	7
32.	Е0109-37-1	Демонтаж каркасов крепления теплоизоляции и детали крепления	т	5,49	10790,47	2885,09	59229	15836	39,42	216
					7182,00	186,59	39422	1024	0,69	4
33.	Е0126-31-1к-0,8	Снятие теплоизоляции из волокнистых и зернистых материалов	м3	274,45	1711,57	264,37	469745	72557	10,58	2904
					1447,20	99,00	397188	27171	0,60	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0157-2-8	Разборка старого цементного покрытия отмоски	1м2	694,00	358,97	192,06	249127	133291	1,11	772
					166,91	72,15	115836	50072	0,40	279
35.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	490,32	27,10	--	13288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	490,32	45,00	--	22064	--	0,19	93
					9,00	--	4413	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2818471
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
74.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1383,23	371,23	23,59	513490	32629	0,94	1299
					156,91	7,99	217037	11049	0,04	54
75.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1383,23	6433,00	--	8898306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1383,23	2800,00	--	-3873038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1383,23	4963,00	--	6864961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1383,23	244,86	6,97	338692	9648	0,67	932
					108,16	2,65	149606	3666	0,01	18
79.	С12061-19	Доски подоконные из ПХВ профилей,	м	824,67	2860,00	--	2358556	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	ширина 350 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Окна								15100966
		Раздел: Перегородки								
83.	Е0110-91-6	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	48,60	371,23	23,59	18042	1146	0,94	46
					156,91	7,99	7626	388	0,04	2
84.	С12061-189	Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	48,60	5206,00 --	-- --	253012 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								271053
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
106.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен	м2	7909,29	73,38	0,09	580383	712	0,05	388
					7,04	0,02	55681	158	0,00	2
107.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7909,29	505,42	33,79	3997511	267255	1,95	15431
					329,54	5,62	2606426	44450	0,03	245
108.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	3842,34	966,24	6,15	3712615	23630	1,32	5081
					222,01	2,34	853029	8981	0,01	44
109.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	5649,49	252,40	4,29	1425914	24222	0,52	2957
					84,79	1,64	479017	9251	0,01	44
112.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором потолков	м2	4779,95	73,38	0,09	350753	430	0,05	234
					7,04	0,02	33651	96	0,00	1
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1698,49	590,39	34,56	1002782	58700	2,38	4046
					406,64	5,74	690676	9749	0,03	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих смесей типа "Глатт" толщиной до 4мм	м2	3072,82	285,70 117,43	4,92 1,86	877911 360831	15134 5723	0,64 0,01	1956 28
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								11947870
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					30138359 7407938	1262155 390912		45772 2167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7626936
На металломонтажные работы	41745
Всего накладных расходов:	7668681
Итого с накладными	37807040

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2268422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40075462
Итого с временными, 1,44 %	40652549
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	41201358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41363968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41770493
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	99818112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1996362
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	101814474
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12217737
Итого с НДС	114032211

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	187 582 600,00								
в том числе за июнь 2016г		73 550 389,00		65 669 990,18				7 880 398,82	
итого									73 550 389,00

Итого к оплате: 73 550 389 (семьдесят три миллиона пятьсот петьдесят тысяч триста восемьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик Отдел образования Енбекшиказахского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
8.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	3585,78	48,37	4,36	173444	15634	0,29	1031
					44,01	0,68	157810	2438	0,01	18
9.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	м2	2758,29	24,15	2,64	66613	7282	0,15	418
					21,51	0,45	59331	1241	0,00	13
10.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	2758,29	36,77	1,67	101422	4606	0,23	626
					35,10	0,29	96816	800	0,00	8
11.	Е0158-21-1к-0,8	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	2758,29	16,02	0,35	44177	971	0,12	327
					15,66	0,06	43206	154	0,00	2
12.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньков	м	172,80	14,39	1,29	2487	223	0,09	16
					13,10	0,23	2264	40	0,00	0
35.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	81,72	27,10	--	2215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс	т	81,72	45,00	--	3677	--	0,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1			9,00	--	735	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								394035
		Раздел: Кровля								
37.	E0110-14-1	Установкастропил, подкосов и стоек из бруса	м3	85,95	21898,02	417,85	1882056	35913	25,41	2184
					3907,13	157,50	335803	13537	0,78	67
38.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	85,95	599,34	35,14	51511	3020	0,90	77
					142,31	13,23	12231	1137	0,07	6
39.	E0106-1-2	Устройство бетонных столбиков по уровню лежня	м3	5,56	9531,61	122,90	52996	683	5,07	28
					799,54	46,44	4445	258	0,23	1
40.	E0112-7-5	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5016,00	1550,04	10,25	7775007	51414	1,97	9864
					313,89	3,85	1574485	19312	0,02	94
41.	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	5016,00	222,68	0,94	1116985	4702	0,11	551
					19,07	0,36	95640	1818	0,00	9
42.	E0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	5016,00	21,41	1,14	107400	5706	0,03	167
					5,38	0,42	26996	2132	0,00	11
43.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	27,00	3246,04	102,01	87643	2754	6,99	189
					1107,45	39,37	29901	1063	0,19	5
44.	C12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей -слуховые	м2	38,81	5206,00	--	202034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	156,00	1411,44	10,25	220185	1599	1,70	266
					271,69	3,85	42383	601	0,02	3
46.	C11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	48,00	308,00	--	14784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	E0110-9-2	Обшивка слуховых окон сбоку и спереди выше створок доской шпунтовой	м2	50,53	547,11	17,56	27643	887	1,37	69
					204,93	6,64	10354	335	0,03	2
48.	C11011-89	Монтажная деталь из проката	т	1,03	58700,00	--	60297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	угловой равнополочого, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,13	45300,00 -------- --	-- -------- --	5962 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	515,20	124,54 -------- 32,96	1,17 -------- 0,18	64163 -------- 16981	603 -------- 93	0,21 -------- 0,00	109 -------- 1
51.	С11011-30 58	Планка примыкания -карнизных свесов для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	515,20	277,00 -------- --	-- -------- --	142710 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	С11011-30 59	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	467,44	343,00 -------- --	-- -------- --	160332 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	458,80	124,54 -------- 32,96	1,17 -------- 0,18	57139 -------- 15122	537 -------- 83	0,21 -------- 0,00	97 -------- 1
54.	С11011-30 53	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	458,80	222,00 -------- --	-- -------- --	101854 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Кровля								12130701
		Раздел: Двери ==========								
55.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	38,79	379,71 -------- 313,09	40,10 -------- 15,16	14730 -------- 12145	1556 -------- 588	1,71 -------- 0,07	66 -------- 3
		Итого по разделу: Двери								14730
		Раздел: Окна ==========								
74.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	153,69	371,23 -------- 156,91	23,59 -------- 7,99	57054 -------- 24115	3625 -------- 1228	0,94 -------- 0,04	144 -------- 6
75.	С12061-71 0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2	153,69	6433,00 -------- --	-- -------- --	988701 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
76.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-153,69	2800,00 --	-- --	-430338 --	-- --	-- --	-- --
77.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	153,69	4963,00 --	-- --	762773 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	153,69	244,86 108,16	6,97 2,65	37632 16623	1072 407	0,67 0,01	104 2
79.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	91,63	2860,00 --	-- --	262062 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	916,30	446,02 73,75	2,53 0,60	408692 67577	2315 546	0,45 0,00	414 1
81.	Е0109-36-3	Монтаж решеток стальных оконных	м2	92,76	131,79 93,15	5,35 2,03	12225 8641	496 188	0,55 0,01	51 1
82.	С12022-16	Ограждения окон	м	92,76	1340,00 --	-- --	124298 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								2223101
		Раздел: Перегородки								
83.	Е0110-91-6	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	5,40	371,23 156,91	23,59 7,99	2005 847	127 43	0,94 0,04	5 0
84.	С12061-18 9	Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	5,40	5206,00 --	-- --	28112 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								30117
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	284,00	585,22	8,95	166201	2542	0,76	217
					114,73	1,42	32583	403	0,02	4
		Итого по разделу: Полы								166201
		Раздел: Внутренняя отделка								
106.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен	м2	2259,80	73,38	0,09	165824	203	0,05	111
					7,04	0,02	15909	45	0,00	0
107.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	2259,80	505,42	33,79	1142146	76359	1,95	4409
					329,54	5,62	744693	12700	0,03	70
108.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1097,81	966,24	6,15	1060747	6752	1,32	1452
					222,01	2,34	243722	2566	0,01	12
109.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3389,69	252,40	4,29	855549	14533	0,52	1774
					84,79	1,64	287410	5551	0,01	27
112.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором потолков	м2	1365,70	73,38	0,09	100215	123	0,05	67
					7,04	0,02	9615	27	0,00	0
113.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	485,28	590,39	34,56	286509	16771	2,38	1156
					406,64	5,74	197336	2786	0,03	16
114.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих смесей типа "Глатт" толщиной до 4мм	м2	2048,55	285,70	4,92	585274	10089	0,64	1304
					117,43	1,86	240554	3815	0,01	19
117.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором стен и потолков	м2	645,75	74,46	0,11	48082	73	0,06	36
					8,10	0,02	5228	16	0,00	0
118.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщиной 4 мм откосов	м2	645,75	333,66	7,65	215460	4940	0,93	598
					162,60	2,90	104998	1873	0,01	9
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4459805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
128.	Е0157-14-2	Ремонт подстилающего слоя щебеночного	1м2	694,00	271,39 47,99	2,06 0,45	188345 33305	1430 312	0,32 0,00	225 2
130.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	21,08	358,97 166,91	192,06 72,15	7567 3518	4049 1521	1,11 0,40	23 8
135.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	4,55	432,02 191,95	240,08 90,19	1966 873	1092 410	1,28 0,50	6 2
140.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	9,10	358,97 166,91	192,06 72,15	3267 1519	1748 657	1,11 0,40	10 4
145.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	6,30	358,97 166,91	192,06 72,15	2262 1052	1210 455	1,11 0,40	7 3
150.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	16,12	48,37 44,01	4,36 0,68	780 709	70 11	0,29 0,01	5 0
151.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов потолка	м2	16,12	24,15 21,51	2,64 0,45	389 347	43 7	0,15 0,00	2 0
152.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой	м2	16,12	21,98 21,29	0,69 0,11	354 343	11 2	0,15 0,00	2 0
153.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	1м2	20,00	358,97 166,91	192,06 72,15	7179 3338	3841 1443	1,11 0,40	22 8
		Итого по разделу: Разные работы								212108
		ИТОГО:					19630798 4581503	291601 82642		28247 437
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						4747462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	7151
Всего накладных расходов:	4754613
Итого с накладными	24385411
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1463125
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25848536
Итого с временными, 1,44 %	26220755
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26574735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26679618
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26941826
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	64382343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1287647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	65669990
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7880399
Итого с НДС	73550389

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	350 092 976,00								
в том числе за июль 2016г		162 510 376,00		145 098 550,00				17 411 826,00	
итого									162 510 376,00

Итого к оплате: 162 510 376 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот десять тысяч триста семьдесят шесть) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
		Раздел: Кровля								
37.	Е0110-14-1	Установкастропил, подкосов и стоек из бруса	м3	21,49	21898,02	417,85	470514	8978	25,41	546
					3907,13	157,50	83951	3384	0,78	17
38.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	21,49	599,34	35,14	12878	755	0,90	19
					142,31	13,23	3058	284	0,07	1
39.	Е0106-1-2	Устройство бетонных столбиков по уровню лежня	м3	1,39	9531,61	122,90	13249	171	5,07	7
					799,54	46,44	1111	65	0,23	0
40.	Е0112-7-5	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1254,00	1550,04	10,25	1943752	12853	1,97	2466
					313,89	3,85	393621	4828	0,02	24
41.	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	1254,00	222,68	0,94	279246	1176	0,11	138
					19,07	0,36	23910	455	0,00	2
42.	Е0110-52-1	Огнезащита-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1254,00	21,41	1,14	26850	1426	0,03	42
					5,38	0,42	6749	533	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3246,04	102,01	19476	612	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	0,19	1
44.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей -слуховые	м2	9,70	5206,00	--	50509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	39,00	1411,44	10,25	55046	400	1,70	66
					271,69	3,85	10596	150	0,02	1
46.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	12,00	308,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-9-2	Обшивка слуховых окон сбоку и спереди выше створок доской шпунтовой	м2	12,63	547,11	17,56	6911	222	1,37	17
					204,93	6,64	2589	84	0,03	0
48.	С11011-89 7	Монтажная деталь из проката угловой равнополочого, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,26	58700,00	--	15074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	45300,00	--	1491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	128,80	124,54	1,17	16041	151	0,21	27
					32,96	0,18	4245	23	0,00	0
51.	С11011-30 58	Планка примыкания -карнизных свесов для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	128,80	277,00	--	35678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-30 59	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	116,86	343,00	--	40083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	114,70	124,54	1,17	14285	134	0,21	24
					32,96	0,18	3781	21	0,00	0
54.	С11011-30 53	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	114,70	222,00	--	25463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Кровля 3030241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
60.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	9,70	379,71 313,09	40,10 15,16	3682 3036	389 147	1,71 0,07	17 1
61.	С12064-4	Блоки дверные служебные с двупольными трудновоэгораемыми полотнами ДС 21-14	м2	48,49	11200,00 --	-- --	543088 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	15,00	2980,00 --	-- --	44700 --	-- --	-- --	-- --
63.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15,00	844,00 --	-- --	12660 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	82,50	78,08 29,50	48,59 18,36	6442 2434	4008 1515	0,18 0,09	15 7
65.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,50	530,00 --	-- --	2385 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,54	446,86 174,40	128,16 44,59	16328 6372	4683 1629	1,03 0,17	38 6
67.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	203,39	671,57 219,42	39,81 15,05	136591 44628	8097 3061	1,32 0,07	269 15
68.	С12064-4	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-14ГУП	м2	36,54	11200,00 --	-- --	409248 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	56,20	4250,00 --	-- --	238850 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9П; ДС 21-10П	м2	92,59	11200,00 --	-- --	1037008 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	54,60	5300,00 --	-- --	289380 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	239,93	65,06 64,95	0,11 0,06	15611 15584	27 15	0,41 0,00	99 0
73.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	23,99	530,00 --	-- --	12716 --	-- --	-- --	-- --
74.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	47,00	1500,00 --	-- --	70500 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	36,00	1380,00 --	-- --	49680 --	-- --	-- --	-- --
76.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	83,00	844,00 --	-- --	70052 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0110-91-1	Установка фрамуг над металлическими дверями из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	9,00	537,52 265,62	23,97 7,73	4838 2391	216 70	1,59 0,04	14 0
78.	С12061-181	Фрамуги из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерным стеклопакетоми: одноэлементные глухие	м2	9,00	4472,00 --	-- --	40248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								3004008
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
94.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	284,00	2538,60 120,11	5,23 0,83	720962 34111	1485 236	0,75 0,01	213 3
95.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	284,00	180,18 90,05	2,35 0,90	51171 25573	667 256	0,54 0,00	153 1
96.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	284,00	178,36 15,12	0,09 0,02	50654 4294	26 6	0,09 0,00	27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	6611,50	224,79	14,01	1486186	92627	0,58	3857
					85,79	2,21	567201	14611	0,01	81
98.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	86,40	544,23	1,61	47021	139	0,32	28
					49,91	0,25	4312	22	0,00	0
99.	Е0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	1м2	86,40	261,83	0,87	22622	75	0,17	15
					26,82	0,14	2317	12	0,00	0
100.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	86,40	1137,79	14,85	98305	1283	1,54	133
					243,95	2,32	21077	200	0,02	2
101.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	86,00	162,46	2,26	13971	194	0,29	25
					49,84	0,34	4286	29	0,00	0
102.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	3076,45	1223,65	6,40	3764497	19689	0,49	1500
					75,82	2,39	233255	7345	0,01	36
103.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	2981,64	178,36	0,09	531805	268	0,09	281
					15,12	0,02	45082	60	0,00	0
104.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	1м2	88,70	586,26	14,01	52001	1243	0,44	39
					62,03	2,21	5502	196	0,01	1
105.	Е0157-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	1м2	88,70	335,65	35,06	29773	3110	0,64	57
					89,21	5,51	7913	489	0,03	3
106.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	88,70	63,31	0,29	5616	26	0,33	29
					58,99	0,11	5233	10	0,00	0
107.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	80,00	45,76	2,01	3661	161	0,15	12
					25,36	0,32	2029	26	0,00	0
108.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	2021,20	1137,79	14,85	2299701	30015	1,54	3105
					243,95	2,32	493072	4689	0,02	48
109.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	2211,52	162,46	2,26	359275	4998	0,29	640
					49,84	0,34	110222	752	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	225,50	865,36	1,20	195139	271	0,27	60
					39,40	0,23	8885	52	0,00	0
111.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	225,50	1950,96	30,36	439941	6846	0,80	181
					132,85	7,46	29958	1682	0,04	9
112.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	45,80	1950,96	30,36	89354	1390	0,80	37
					132,85	7,46	6085	342	0,04	2
113.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	284,20	954,71	1,30	271327	368	0,23	65
					38,61	0,67	10973	190	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								10532981
		Раздел: Внутренняя отделка								
114.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором старой поверхности стен	м2	1129,90	73,38	0,09	82912	102	0,05	55
					7,04	0,02	7954	23	0,00	0
115.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1129,90	505,42	33,79	571073	38179	1,95	2204
					329,54	5,62	372347	6350	0,03	35
116.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	548,91	966,24	6,15	530374	3376	1,32	726
					222,01	2,34	121861	1283	0,01	6
117.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2259,80	252,40	4,29	570366	9689	0,52	1183
					84,79	1,64	191607	3700	0,01	18
118.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	9039,18	254,87	2,35	2303812	21242	0,27	2401
					44,77	0,90	404680	8135	0,00	40
119.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	м2	250,24	1067,70	5,78	267181	1445	1,75	437
					293,22	3,93	73374	982	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
120.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором потолков	м2	682,85	73,38	0,09	50108	61	0,05	33
					7,04	0,02	4807	14	0,00	0
121.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	242,64	590,39	34,56	143255	8386	2,38	578
					406,64	5,74	98668	1393	0,03	8
122.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих смесей типа "Глатт" толщиной до 4мм	м2	1707,13	285,70	4,92	487728	8408	0,64	1087
					117,43	1,86	200462	3180	0,01	16
123.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5462,80	260,86	2,91	1425026	15910	0,30	1633
					50,20	1,10	274219	6009	0,01	29
124.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	717,50	1109,88	84,73	796342	60790	4,43	3178
					740,98	14,11	531653	10126	0,08	56
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								7228176
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					23795408	376775		27821
							4517713	88900		484
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						4652125		
		Всего накладных расходов:						4652125		
		Итого с накладными						28447533		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1706852		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30154385
Итого с временными, 1,44 %	30598608
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	31001554
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31123908
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31429794
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	75107151
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1502143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	76609294
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9193115
Итого с НДС	85802409

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование объекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Отопление									
1.	E0165-19-1 Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	333,00	197,20	15,96	65668	5315	1,21	402
				181,24	2,52	60353	839	0,02	7
2.	E0165-18-1 Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм с теплоизоляцией	м	1131,60	67,96	0,50	76904	566	0,44	493
				67,46	0,09	76338	102	0,00	1
3.	E0165-18-4 Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	32,00	109,47	1,00	3503	32	0,49	16
				108,47	0,16	3471	5	0,00	0
4.	E0165-3-3 Демонтаж кранов	шт	333,00	11,72	0,09	3903	30	0,07	22
				11,63	0,02	3873	7	0,00	0
5.	E0165-3-3 Демонтаж кранов	шт	18,00	11,72	0,09	211	2	0,07	1
				11,63	0,02	209	--	0,00	0
6.	E0165-18-1 Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм с теплоизоляцией	м	6,00	67,96	0,50	408	3	0,44	3
				67,46	0,09	405	1	0,00	0
7.	E0165-18-4 Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке	м	24,00	109,47	1,00	2627	24	0,49	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50, 65 мм			108,47	0,16	2603	4	0,00	0
8.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов	шт	20,00	11,72	0,09	234	2	0,07	1
					11,63	0,02	233	--	0,00	0
9.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	4,00	3,65	--	15	--	0,02	0
					3,65	--	15	--	--	--
10.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	4,00	6,95	--	28	--	0,04	0
					6,95	--	28	--	--	--
11.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	732,60	4352,10	43,41	3188346	31804	0,78	575
					124,72	16,26	91368	11914	0,08	58
12.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	333,00	65,50	--	21813	--	0,14	46
					25,88	--	8616	--	--	--
13.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1131,60	431,30	4,95	488059	5601	0,34	386
					60,03	1,86	67930	2108	0,01	10
14.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	32,00	618,12	9,94	19780	318	0,43	14
					75,30	3,71	2410	119	0,02	1
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	212,01	164,61	0,09	34899	19	0,74	158
					124,20	0,02	26331	5	0,00	0
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1163,60	12,59	--	14654	--	0,06	67
					12,29	--	14305	--	--	--
17.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 50 мм	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 25 мм	шт	5,00	3280,00	--	16400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 20 мм	шт	8,00	2760,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей	шт	4,00	6854,70	839,61	27419	3358	17,25	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2			2538,34	315,00	10153	1260	1,54	6
21.	С131401-5	Аппараты водонагревательные, газовые АГВ-120-1	шт	4,00	30900,00 --	-- --	123600 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / за 2 раза/	м2	749,25	45,36 13,36	0,13 0,05	33988 10012	94 37	0,03 0,00	25 0
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	749,25	164,61 124,20	0,09 0,02	123337 93057	66 19	0,74 0,00	557 0
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, уголок, хомуты/	кг	42,00	200,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	464,00	296,96 44,38	21,06 5,41	137792 20592	9773 2511	0,24 0,03	113 15
26.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	275,00	127,00 --	-- --	34925 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	32,00	204,00 --	-- --	6528 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42 292,39	49,05 19,69	6257 3509	589 236	1,69 0,09	20 1
29.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 32 мм	шт	8,00	3510,00 --	-- --	28080 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00 --	-- --	11040 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,10 178,54	88,56 33,75	6946 179	89 34	1,05 0,16	1 0
36.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	4,00	898,17 133,51	19,99 7,49	3593 534	80 30	0,75 0,04	3 0
37.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	65,50 25,88	-- --	131 52	-- --	0,14 --	0 --
38.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	71,10 62,10	-- --	284 248	-- --	0,36 --	1 --
39.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	4,00	541,00 --	-- --	2164 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	967,28 64,69	1,96 --	3869 259	8 --	0,36 --	1 --
41.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28 115,40	17,65 6,61	12846 2308	353 132	0,64 0,03	13 1
42.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	431,30 60,03	4,95 1,86	2588 360	30 11	0,34 0,01	2 0
43.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26,00	12,59 12,29	-- --	327 320	-- --	0,06 --	1 --
44.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	26,00	296,96 44,38	21,06 5,41	7721 1154	548 141	0,24 0,03	6 1
45.	С11031-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	20,00	215,00 --	-- --	4300 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Da 35 мм	м	6,00	127,00 --	-- --	762 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, уголок, хомуты/	кг	6,00	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								4600466
		Раздел: Вентиляция								
48.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов с теплоизоляцией	м2	298,64	146,03 131,87	14,16 2,23	43610 39382	4229 666	0,88 0,02	261 6
49.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов массой до 0,05 т	шт	4,00	426,10 411,30	14,80 5,40	1704 1645	59 22	6,00 0,07	24 0
50.	Е0120-26-5	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок	шт	4,00	126,78 119,70	7,08 2,70	507 479	28 11	1,82 0,03	7 0
51.	Е0120-37-1	Демонтаж фильтров	м2	4,00	305,85 288,90	16,95 6,30	1223 1156	68 25	4,14 0,08	17 0
52.	Е0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтами	шт	12,00	66,76 60,30	6,46 2,70	801 724	78 32	0,92 0,03	11 0
53.	Е0120-12-6	Демонтаж решеток жалюзийных	шт	44,00	77,56 71,10	6,46 2,70	3413 3128	284 119	1,07 0,03	47 1
54.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	шт	4,00	1368,22 1182,49	46,24 16,88	5473 4730	185 68	6,90 0,09	28 0
55.	С131301-18	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А с электродвигателем АИМ80А2	компл	4,00	35900,00 --	-- --	143600 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	шт	4,00	10094,77 344,14	22,14 8,44	40379 1377	89 34	2,09 0,04	8 0
57.	Е0120-37-1	Установка фильтров	м2	4,00	984,80	52,96	3939	212	4,76	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					830,59	19,69	3322	79	0,10	0
58.	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВ	шт	4,00	1530,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм изоцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	112,80	1196,25	11,44	134937	1290	1,40	158
					226,41	4,27	25539	482	0,02	2
60.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,04	1169,35	13,22	5894	67	1,62	8
					261,34	4,95	1317	25	0,02	0
61.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1197,30	16,45	5747	79	1,77	9
					284,63	6,16	1366	30	0,03	0
62.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,20	1169,35	13,22	3742	42	1,62	5
					261,34	4,95	836	16	0,02	0
63.	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	172,80	1086,95	10,84	187826	1873	0,79	136
					126,79	4,05	21909	700	0,02	3
64.	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	12,00	1929,30	20,19	23152	242	1,06	13
					173,36	8,44	2080	101	0,04	0
65.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	36,00	830,85	20,19	29911	727	1,23	44
					204,41	9,44	7359	304	0,04	1
66.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	8,00	714,85	20,19	5719	161	1,23	10
					204,41	8,44	1635	68	0,04	0
67.	Е0126-31-1	Теплоизоляция венткоробов прямоугольных изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,50	2493,43	413,07	6234	1033	12,17	30
					2080,35	154,69	5201	387	0,75	2
68.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	2,55	7370,00	--	18794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-55	Самоклеящаяся лента из защитного	рулон	2,14	2880,00	--	6163	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		покрытия , цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 50 м			--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	106,38	2277,01 134,03	123,98 46,44	242235 14259	13189 4940	0,68 0,23	72 24
		Итого по разделу: Вентиляция								921122
		Раздел: Вывоз мусора								
71.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,60	27,10 --	-- --	1371 --	-- --	-- --	-- --
72.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	50,60	46,35 10,35	-- --	2345 524	-- --	0,22 --	11 --
		Итого по разделу: Вывоз мусора								3717
	ИТОГО:						5525307 640947	82931 27742		3937 145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	163994
На сантехнические работы	563921
Всего накладных расходов:	727915
Итого с накладными	6253222

Некормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	375193
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6628415
Итого с временными, 1,44 %	6723864
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6814636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6841531
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6908770
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16509749
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	330195
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16839944
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2020793
Итого с НДС	18860737

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбешиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	146,00	51,07 50,38	0,69 0,11	7456 7355	101 16	0,33 0,00	48 0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	90,00	88,41 87,17	1,24 0,20	7957 7845	112 18	0,57 0,00	51 0
3.	Е0116-22-1к-0,4	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55 581,40	55,15 20,70	637 581	55 21	8,50 0,25	9 0
4.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	44,00	116,90 115,09	1,81 0,29	5144 5064	80 13	0,75 0,00	33 0
5.	Е0165-3-2	Демонтаж кранов	шт	8,00	81,18 81,00	0,18 0,02	649 648	1 --	0,46 0,00	4 0
6.	Е0116-20-1к-0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	72,24	9,24	722	92	0,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					63,00	3,60	630	36	0,04	0
7.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	12,00	81,18	0,18	974	2	0,46	5
					81,00	0,02	972	--	0,00	0
8.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	101,00	118,01	1,59	11919	161	0,69	69
					116,42	0,25	11758	25	0,00	0
9.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	42,00	145,63	3,27	6116	137	0,85	36
					142,36	0,52	5979	22	0,00	0
10.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	27,00	101,59	3,33	2743	90	0,61	16
					98,26	0,54	2653	15	0,00	0
11.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	15,00	244,84	6,45	3673	97	1,43	21
					238,39	1,04	3576	16	0,01	0
12.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	компл	4,00	161,43	4,65	646	19	0,99	4
					156,78	0,72	627	3	0,01	0
13.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	18,00	293,06	0,56	5275	10	1,66	30
					292,50	0,09	5265	2	0,00	0
14.	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	2,00	379,14	3,39	758	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
15.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	8,00	691,17	483,04	5529	3864	1,37	11
					208,13	185,04	1665	1480	1,02	8
16.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	4,00	341,53	229,14	1366	917	0,73	3
					112,39	88,29	450	353	0,48	2
17.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	8,00	207,90	2,32	1663	19	1,09	9
					163,35	0,36	1307	3	0,00	0
18.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	4,00	302,62	3,80	1210	15	1,32	5
					210,85	0,61	843	2	0,00	0

Итого по разделу:
Демонтажные работы 64439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
19.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	90,00	339,92 216,83	6,60 2,48	30593 19515	594 223	1,21 0,01	109 1
20.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,14	90,00 --	-- --	7663 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	146,00	373,69 266,51	9,88 3,69	54558 38911	1442 538	1,48 0,02	217 3
22.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	138,12	53,00 --	-- --	7320 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	44,00	436,80 248,15	12,04 4,50	19219 10918	530 198	1,40 0,02	62 1
24.	С130804-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,62	266,00 --	-- --	11072 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	280,00	82,97 44,38	21,06 5,41	23230 12426	5897 1516	0,24 0,03	68 9
26.	С11031-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	160,60	78,00 --	-- --	12527 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	99,00	96,00 --	-- --	9504 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11031-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	48,40	154,00 --	-- --	7454 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	28,00	1080,00 ---	-- --	30240 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	10292,87 181,13	28,86 11,25	102929 1811	289 112	1,03 0,05	10 1
32.	СПрайс"Систем	Огнетушитель ОУ-10	шт	20,00	5815,95 --	-- --	116319 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс"Систем	Шкаф пожарный ПШ-3 для пожарного рукова и 2х огнетушителей	шт	10,00	10352,34 --	-- --	103523 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3280,00 --	-- --	26240 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7941,06 62,10	1,96 --	7941 62	2 --	0,34 --	0 --
36.	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	6627,01 2522,81	360,11 135,00	6627 2523	360 135	15,06 0,66	15 1
37.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1660,00 --	-- --	3320 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	1390,00 --	-- --	1390 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,10 178,54	88,56 33,75	6946 179	89 34	1,05 0,16	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод								613015
		Раздел: канализация бытовая К1								
41.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	101,00	653,18 140,18	0,37 0,07	65971 14158	37 7	0,73 0,00	74 0
42.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	42,00	774,63 135,00	0,48 0,09	32535 5670	20 4	0,71 0,00	30 0
43.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	15,00	737,78 657,00	6,67 1,13	11067 9855	100 17	3,77 0,01	57 0
44.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	15,00	3570,00 --	-- --	53550 --	-- --	-- --	-- --
45.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косымвыпуском и цельноотлитой полочкой	шт	15,00	5020,00 --	-- --	75300 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	27,00	524,90 488,25	3,81 0,59	14172 13183	103 16	2,89 0,01	78 0
47.	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без слинки размером 600х500х150 мм	комплект	27,00	5680,00 --	-- --	153360 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	27,00	1750,00 --	-- --	47250 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	27,00	1812,61 144,90	1,96 --	48941 3912	53 --	0,81 --	22 --
50.	Е0165-12-2	Установка моек	компл	4,00	606,17 582,75	7,17 1,22	2425 2331	29 5	3,22 0,01	13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	4,00	3850,00	--	15400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1812,61	1,96	7250	8	0,81	3
					144,90	--	580	--	--	--
53.	Е0165-12-9	Установка тралов чугунных	компл	2,00	404,58	3,39	809	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
54.	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой,размером 355х200х142 мм	комплект	2,00	2710,00	--	5420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,30	27,10	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,30	45,00	--	148	--	0,19	1
					9,00	--	30	--	--	--
		Итого по разделу: канализация бытовая К1								547687
ИТОГО:							1225139	15337		1131
							194786	4832		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18070
На сантехнические работы	206995
Всего накладных расходов:	225065
Итого с накладными	1450204

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1530237
Итого с временными, 1,44 %	1550597
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1569960
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1575697
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1590040
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3799687
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75994
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3875681
Налог на добавленную стоимость, 12 %	465082
Итого с НДС	4340763

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Ц0108-27-1К-0,3	Демонтаж вводно-распределительного устройства ВРУ главного и в каждом корпусе	шт	6,00	2457,30	634,80	14744	3809	9,90	59
					1822,50	132,90	10935	797	0,77	5
2.	Ц0108-599-6К-0,3	Демонтаж щитков осветительных с автоматами	шт	14,00	208,68	5,58	2922	78	1,20	17
					203,10	1,35	2843	19	0,01	0
3.	Ц0108-420-1	Демонтаж коробок ответвительных	шт	480,00	152,00	31,10	72960	14928	2,09	1003
					120,90	7,60	58032	3648	0,04	21
4.	Е0167-17-6К-0,3	Демонтаж ящика с трансформатором	шт	2,00	67,81	0,31	136	1	0,40	1
					67,50	0,05	135	--	0,00	0
5.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	6484,00	13,94	0,06	90387	389	0,10	625
					13,88	--	89998	--	0,00	1
6.	Е0167-5-1 2	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	м	1450,00	45,45	0,49	65902	710	0,30	441
					44,96	0,07	65192	101	0,00	1
7.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства	м	2840,00	113,54	73,85	322453	209734	0,26	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропроводки в кирпичных стенах			39,69	28,10	112720	79804	0,15	437
8.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2840,00	54,58	0,77	154993	2187	0,24	676
					46,67	0,11	132543	312	0,00	2
9.	Ц0108-530-2К-0,3	Демонтаж -пускатель, автоматов общего назначения, на ток до 100 А	шт	16,00	194,19	15,39	3107	246	0,90	14
					178,80	2,70	2961	43	0,02	0
10.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1088,00	8,42	--	9161	--	0,06	64
					8,42	--	9161	--	--	--
11.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	408,00	29,35	2,80	11975	1142	0,18	73
					26,55	0,45	10832	184	0,00	2
12.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	324,00	9,32	0,23	3020	75	0,06	20
					9,09	0,05	2945	16	0,00	0
13.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1336,00	8,62	0,02	11516	27	0,05	73
					8,60	--	11490	--	--	--
14.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
15.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	7,00	59,11	28,22	414	198	0,18	1
					30,89	10,67	216	75	0,05	0
16.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных и перегородках	отверст	10,00	302,62	3,80	3026	38	1,32	13
					210,85	0,61	2108	6	0,00	0
17.	С01031-А1 1-11	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	21,96	152,80	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е010333-А 15-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 15 км,	т	21,96	108,20	108,20	2376	2376	--	--
					--	21,64	--	475	0,45	10

Итого по разделу: Демонтажные работы 772577

Раздел: Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1800х600х600 мм	шт	1,00	3458,00 630,00	241,00 56,30	3458 630	241 56	4,00 0,33	4 0
20.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70 441,00	32,70 4,50	1009 441	33 4	2,00 0,03	2 0
21.	С151801-88	Выключатели и переключатели на входе, тип ПП2-250/Н2 М1 56, 67 Б	шт	1,00	10300,00 --	-- --	10300 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
23.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные , тип ПВ3-20 М3 , пластмасса	шт	4,00	418,00 --	-- --	1672 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00 340,00	28,00 4,50	3448 1360	112 18	2,00 0,03	8 0
25.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	2,00	3280,00 --	-- --	6560 --	-- --	-- --	-- --
26.	С151801-85	Выключатели и переключатели пакетные/степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М3В	шт	2,00	1670,00 --	-- --	3340 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
28.	СПрайс"Электрокомплекс"	Счетчик СА4У-Э704-Т3	шт	1,00	4652,76 --	-- --	4653 --	-- --	-- --	-- --
29.	С151803-198	Ящик стальной , размер 600х600х200 мм, /1800х600х600/	шт	1,00	7520,00 --	-- --	7520 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	102,60 80,10	14,40 2,80	103 80	14 3	0,44 0,02	0 0
31.	Ц0108-572	Блок управления шкафного	шт	5,00	397,60	67,40	1988	337	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	исполнения или распределительный пункт /шкаф/,			270,00	15,80	1350	79	0,09	0
32.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	5,00	862,00 340,00	28,00 4,50	4310 1700	140 22	2,00 0,03	10 0
33.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-50	шт	5,00	3280,00 --	-- --	16400 --	-- --	-- --	-- --
34.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	95,00	501,20 227,00	13,20 2,30	47614 21565	1254 218	1,00 0,01	95 1
35.	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	60,00	919,00 --	-- --	55140 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	30,00	1250,00 --	-- --	37500 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-20/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	5,00	1250,00 --	-- --	6250 --	-- --	-- --	-- --
38.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	10,00	102,60 80,10	14,40 2,80	1026 801	144 28	0,44 0,02	4 0
39.	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	5,00	4550,00 --	-- --	22750 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-572 -2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	10,00	397,60 270,00	67,40 15,80	3976 2700	674 158	2,00 0,09	20 1
41.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	10,00	862,00 340,00	28,00 4,50	8620 3400	280 45	2,00 0,03	20 0
42.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56,	шт	10,00	3280,00	--	32800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Р67/, тип ПВ3-63			--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	90,00	501,20	13,20	45108	1188	1,00	90
					227,00	2,30	20430	207	0,01	1
44.	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	шт	50,00	919,00	--	45950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151801-55	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин	шт	40,00	1250,00	--	50000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алкминиевая, сечение до 250 мм2	м	20,00	102,60	14,40	2052	288	0,44	9
					80,10	2,80	1602	56	0,02	0
47.	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	10,00	4550,00	--	45500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-572-2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	14,00	397,60	67,40	5566	944	2,00	28
					270,00	15,80	3780	221	0,09	1
49.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп /модулей/, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	14,00	18600,00	--	260400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	2,00	226,02	1,02	452	2	1,32	3
					225,00	0,16	450	--	0,00	0
51.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	190,00	435,14	7,64	82677	1452	2,47	469
					427,50	1,19	81225	226	0,01	2
53.	С151702-28	Светильники тип ЛП014-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	190,00	4590,00	--	872100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0167-16-	Монтаж светильников для	шт	208,00	329,06	2,81	68444	584	1,87	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт			326,25	0,45	67860	94	0,00	1
55.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	13,00	2480,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151702-33	Светильники тип ЛП018-2Х18/11-01-УХЛ4.2	шт	74,00	2290,00	--	169460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х20/Н-02-УХЛ4	шт	46,00	2930,00	--	134780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151702-56	Светильники люминисцентные	шт	75,00	3220,00	--	241500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХВ20	шт	240,00	82,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХВ36	шт	814,00	101,00	--	82214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1176,00	14,00	--	16464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0167-15-6	Монтаж светильника с лампами накаливания полугерметичные	шт	14,00	140,16	1,42	1962	20	0,89	12
					138,74	0,23	1942	3	0,00	0
63.	С151701-14	Светильник потолочный,полугерметичные тип НППО3-100-001-МУ3	шт	14,00	871,00	--	12194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	108,00	140,16	1,42	15137	153	0,89	96
					138,74	0,23	14984	25	0,00	0
65.	С151701-90	Светильник с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2	шт	108,00	561,00	--	60588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	122,00	17,00	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	228,00	140,16	1,42	31956	324	0,89	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					138,74	0,23	31633	52	0,00	1
68.	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП17Х200-001-У3	шт	228,00	1850,00	--	421800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151803-7	Кронштейн настенный, У2191 У3	шт	228,00	584,00	--	133152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151706-83	Лампы энергосберегающие мощность 42Вт, 20Вт	шт	228,00	496,00	--	113088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	296,00	74,51	0,03	22055	9	0,47	138
					74,48	--	22046	--	--	--
72.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	120,00	242,00	--	29040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	176,00	264,00	--	46464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	27,00	74,51	0,03	2012	1	0,47	13
					74,48	--	2011	--	--	--
75.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	27,00	264,00	--	7128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	765,00	37,55	--	28726	--	0,24	183
					37,55	--	28726	--	--	--
77.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	765,00	226,00	--	172890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	1,09	16300,00	--	17734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная, с количеством зажимов до 4	шт	480,00	688,60	22,60	330528	10848	2,00	960
					347,00	2,30	166560	1104	0,01	6
80.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	480,00	244,00	--	117120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	тип У994 У2			--	--	--	--	--	--
81.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	6416,00	108,94 108,81	0,13 0,02	698959 698125	834 128	0,62 0,00	3995 1
82.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,92	52100,00 --	-- --	204065 --	-- --	-- --	-- --
83.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,52	60500,00 --	-- --	212899 --	-- --	-- --	-- --
84.	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,13	109800,00 --	-- --	14111 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	58,00	111,96 111,78	0,18 0,02	6494 6483	10 1	0,64 0,00	37 0
86.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,06	257800,00 --	-- --	15251 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	10,00	11,86 11,86	-- --	119 119	-- --	0,07 --	1 --
88.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,01	25484,00 --	-- --	260 --	-- --	-- --	-- --
89.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1390,00	108,60 39,60	48,90 12,20	150954 55044	67971 16958	0,22 0,07	306 98
90.	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	135,86	664,00 --	-- --	90214 --	-- --	-- --	-- --
91.	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	5,92	777,00 --	-- --	4597 --	-- --	-- --	-- --
92.	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	проход	14,00	373,80 78,80	-- --	5233 1103	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	шт	56,00	263,00	--	14728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубыстальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	60,00	81,06	0,49	4864	29	0,49	29
					80,57	0,07	4834	4	0,00	0
95.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	61,20	104,00	--	6365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151803-82	Держатель кабеля	1000шт	4,22	57200,00	--	241384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								5702781
		Раздел: Замена заземления								
		==========								
97.	Е0101-162-3	Разработка траншей для контуров заземления вручную	м3	39,60	481,50	--	19067	--	2,78	110
					481,50	--	19067	--	--	--
98.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,60	134,10	--	5310	--	0,97	38
					134,10	--	5310	--	--	--
99.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,00	7,60	825	114	0,13	2
					23,20	0,90	348	13	0,01	0
100.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
101.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	45,00	330,10	24,10	14855	1084	0,70	31
					116,00	2,50	5220	112	0,01	1
102.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	22,00	93,50	3,10	2057	68	0,18	4
					32,40	0,30	713	7	0,00	0
		Итого по разделу: Замена заземления								45209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вывоз мусора								
103.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,96	27,10 --	-- --	595 --	-- --	-- --	-- --
104.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	21,96	45,00 9,00	-- --	988 198	-- --	0,19 --	4 --
		Итого по разделу: Вывоз мусора								1583
ИТОГО:							6522150 1788136	325373 105376		11163 597

Накладные расходы :

На монтажные работы	1441704
На общестроительные работы	333687
Всего накладных расходов:	1775391
Итого с накладными	8297541

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	497573
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8795114
Итого с временными, 1,44 %	8921697
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9042077
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9077745
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9166915
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	21905993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	438120
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22344113
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2681294
Итого с НДС	25025407

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Ц0110-667 -2	Демонтаж- Пульт приемно-контрольный	шт	2,00	2146,98	0,48	4294	1	38,00	76
				2146,50	--	4293	--	--	--
2. Ц0110-668 -2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой,тепловой , радиоизотопный, световой	шт	319,00	104,58	0,48	33361	153	2,00	638
				104,10	--	33208	--	--	--
3. Ц0110-668 -4	Демонтаж-Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	248,00	53,40	--	13243	--	1,00	248
				53,40	--	13243	--	--	--
4. Ц0110-683 -13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена	шт	3,00	594,00	--	1782	--	25,00	75
				594,00	--	1782	--	--	--
5. Ц0108-593 -11	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,82	10
				39,30	7,71	472	93	0,04	1
6. Ц0108-545 -5	Демонтаж-Коробка с зажимами, для кабелей или проводов	шт	205,00	110,88	6,78	22730	1390	2,00	410
				104,10	0,69	21340	141	0,00	1
7. Ц0108-121 -5	Демонтаж-аккумулятора	шт	6,00	183,00	--	1098	--	4,00	24
				183,00	--	1098	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0110-669 -3К-0,3	Демонтаж-Блок питания	шт	3,00	281,28	0,48	844	1	5,00	15
					280,80	--	842	--	--	--
9.	Ц0108-397 -1К-0,3	Демонтаж кабельного канала и трубы	м	900,00	9,33	4,59	8397	4131	0,09	81
					4,74	0,96	4266	864	0,01	5
10.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	5400,00	13,94	0,06	75276	324	0,10	521
					13,88	--	74952	--	0,00	1
11.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1800,00	113,54	73,85	204372	132930	0,26	472
					39,69	28,10	71442	50580	0,15	277
12.	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1800,00	72,44	0,81	130383	1458	0,33	589
					64,49	0,14	116082	252	0,00	1
13.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	6,00	4487,60	1,60	26926	10	23,00	138
					4275,00	--	25650	--	--	--
14.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	6,00	3581,17	--	21487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
16.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -8	шт	1,00	7315,63	--	7316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-669 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	364,00	369,90	1,60	134644	582	2,00	728
					347,00	--	126308	--	--	--
18.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М	шт	364,00	415,42	--	151215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт	20,00	232,50	--	4650	--	1,00	20
					203,00	--	4060	--	--	--
20.	СПрайс	Кнопка пожарная с блокировкой ИПР 513-10 Казахстан	шт	20,00	353,11	--	7062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
22.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
24.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-671 -2	Прокладка кабеля или провода двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м	2895,00	61,10	0,80	176884	2316	0,28	811
					48,80	0,10	141276	290	0,00	2
26.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,22	1000м	2,85	69800,00	--	198930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-8 2	Кабель UTP 5E, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,05	79300,00	--	3568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60	48,90	1086	489	0,22	2
					39,60	12,20	396	122	0,07	1
29.	С130804-1 18	Трубы тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1,00	508,00	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	52,00	153,50	--	7982	--	1,00	52
					144,00	--	7488	--	--	--
31.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП -103-5/1-А3	шт	52,00	73,95	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	23,00	241,70	91,00	5559	2093	0,82	19
					131,00	25,70	3013	591	0,15	3
33.	С151704-1	Указатель световой "Выход"	шт	23,00	457,00	--	10511	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУВ-М-У3								
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	58,00	3220,00	--	186760	--	25,00	1450
					1980,00	--	114840	--	--	--
35.	СПрайс	Сирена со стромбом LD-96	шт	58,00	319,88	--	18553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	5,00	994,30	1,60	4972	8	5,00	25
					936,00	--	4680	--	--	--
37.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	5,00	6380,92	--	31905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	410,00	72,90	--	29889	--	0,33	135
					53,30	--	21853	--	--	--
39.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,18	54100,00	--	9738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151608-11	Кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВГ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,23	19300,00	--	4439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
42.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -5	шт	1,00	6260,45	--	6260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
44.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	2,00	3581,17	--	7162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	14,00	195,70	--	2740	--	1,00	14
					178,00	--	2492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	СПрайс	Датчик магнитно-контактный ИО 102-14	шт	14,00	64,70	--	906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
48.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
50.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч TP 12070	шт	1,00	922,24	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	895,00	72,90	--	65246	--	0,33	295
					53,30	--	47704	--	--	--
52.	С151607-82	Кабель UTP 5E, число жил и сечение 2x4 мм2	1000м	0,05	79300,00	--	3568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число четверок и диаметр жилы 1x4x0,22	1000м	0,85	69800,00	--	59330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
55.	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	243,00	259,10	--	62961	--	1,00	243
					239,00	--	58077	--	--	--
57.	СПрайс	Датчик разбития стекла 456 GlAss TrEK	шт	243,00	1645,08	--	399755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
59.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	2,00	3581,17	--	7162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
61.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -5	шт	1,00	6260,45	--	6260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	59,00	369,90	1,60	21824	94	2,00	118
					347,00	--	20473	--	--	--
63.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М	шт	59,00	415,42	--	24510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт	5,00	232,50	--	1162	--	1,00	5
					203,00	--	1015	--	--	--
65.	СПрайс	Кнопка пожарная с блокировкой ИПР 513-10 Казахстан	шт	5,00	353,11	--	1766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
67.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
69.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0110-671 -2	Прокладка кабеля или провода двух- и трехжильный для систем ОПС с	м	230,00	61,10	0,80	14053	184	0,28	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разделительным основанием по стенам и потолкам			48,80	0,10	11224	23	0,00	0
71.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,22	1000м	0,23	69800,00	--	15705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151607-82	Кабель UTP 5E, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,01	79300,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	7,00	153,50	--	1074	--	1,00	7
					144,00	--	1008	--	--	--
74.	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1-А3	шт	7,00	73,95	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	5,00	241,70	91,00	1208	455	0,82	4
					131,00	25,70	655	129	0,15	1
76.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	5,00	457,00	--	2285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	15,00	3220,00	--	48300	--	25,00	375
					1980,00	--	29700	--	--	--
78.	СПрайс	Сирена со стромбом LD-96	шт	15,00	319,88	--	4798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
80.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92	--	6381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	75,00	72,90	--	5468	--	0,33	25
					53,30	--	3998	--	--	--
82.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	54100,00	--	1623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С151608-11	Кабель с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВГ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,05	19300,00 ---	-- --	868 --	-- --	-- --	-- --
84.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей -Гранит -8	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
85.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -3	шт	1,00	5757,79 ---	-- --	5758 --	-- --	-- --	-- --
86.	Ц0110-667-1	Приборы ПС универсальный шинный расширитель на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
87.	СПрайс	Универсальный шинный расширитель на 8 зон	шт	1,00	3581,17 ---	-- --	3581 --	-- --	-- --	-- --
88.	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,00	195,70 178,00	-- --	391 356	-- --	1,00 --	2 --
89.	СПрайс	Датчик магнитно-контактный ИО 102-14	шт	2,00	64,70 ---	-- --	129 --	-- --	-- --	-- --
90.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	5,00 --	5 --
91.	СПрайс	Источник бесперебойного питания РИП 12 /исп1/	шт	1,00	6380,92 ---	-- --	6381 --	-- --	-- --	-- --
92.	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00 610,00	-- --	722 610	-- --	4,00 --	4 --
93.	СПрайс	Аккумулятор гелевый 12в 7,0а/ч ТР 12070	шт	1,00	922,24 ---	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
94.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	81,00	72,90 53,30	-- --	5905 4317	-- --	0,33 --	27 --
95.	С151606-9	Кабели высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, число	1000м	0,08	69800,00 ---	-- --	5654 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		четверок и диаметр жилы 1х4х0,22			--	--	--	--	--	--
96.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей илипроводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60 347,00	22,60 2,30	689 347	23 2	2,00 0,01	2 0
97.	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00 --	-- --	2690 --	-- --	-- --	-- --
98.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	36,00	259,10 239,00	-- --	9328 8604	-- --	1,00 --	36 --
99.	СПрайс	Датчик разбития стекла 456 GlAss TrEK	шт	36,00	1645,08 --	-- --	59223 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2492484 1028496	147016 53089		8006 292

Накладные расходы :

На монтажные работы	697294
На общестроительные работы	214520
Всего накладных расходов:	911815
Итого с накладными	3404298

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158660
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3562958
Итого с временными, 1,44 %	3603321
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3641706
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3653079
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3681512
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8797636
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175953
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8973589
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1076831
Итого с НДС	10050420

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы									
1.	E0146-44-3 Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	4,20	158,38	23,78	665	100	0,91	4
				134,60	8,98	565	38	0,04	0
2.	E0146-44-2 Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	0,50	250,04	23,78	125	12	1,52	1
				226,26	8,98	113	4	0,04	0
3.	E0158-4-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	1,00	14,39	1,29	14	1	0,09	0
				13,10	0,23	13	--	0,00	0
4.	E0110-91-5 Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2м2	м2	0,50	427,50	19,32	214	10	1,11	1
				185,83	6,39	93	3	0,03	0
5.	C12061-184 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: импост и поворотная створка	м2	0,50	5206,00	--	2603	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0115-40-2 Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	1,00	435,90	2,02	436	2	0,39	0
				64,13	0,48	64	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков с навеской дверных полотен	м2	4,20	330,85	32,08	1390	135	1,49	6
					272,25	12,13	1143	51	0,06	0
8.	С12064-2	Блоки дверные металлические	м2	4,20	12300,00	--	51660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	10,80	64,52	38,87	697	420	0,15	2
					25,65	14,69	277	159	0,07	1
10.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	38,22	48,37	4,36	1849	167	0,29	11
					44,01	0,68	1682	26	0,01	0
14.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	38,22	24,15	2,64	923	101	0,15	6
					21,51	0,45	822	17	0,00	0
15.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	38,22	36,77	1,67	1405	64	0,23	9
					35,10	0,29	1342	11	0,00	0
16.	Е0110-14-1	Установка стропил /38,22 м2/	м3	0,44	21898,02	417,85	9635	184	25,41	11
					3907,13	157,50	1719	69	0,78	0
17.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,44	599,34	35,14	264	15	0,90	0
					142,31	13,23	63	6	0,07	0
18.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщ 15 см в один слой	м2	38,22	201,26	5,90	7692	225	0,46	18
					81,51	2,23	3115	85	0,01	0
19.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,повышенной плотности марки 200	м3	5,73	12903,00	--	73973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	38,22	1506,91	10,25	57594	392	1,97	75
					313,89	3,85	11997	147	0,02	1
21.	Е0110-3-4 прим	Устройство фронтана из OSB	м2	14,60	790,53	10,84	11542	158	0,78	11
					120,32	4,07	1757	59	0,02	0
22.	Е0110-7-3	Обшивка карниза плитами OSB толщиной 18 мм	м2	6,50	623,19	5,40	4051	35	0,87	6
					139,72	2,05	908	13	0,01	0
23.	Е0115-166 -2	Улучшенная окраска фронтонов и карниза деревянных белилами	м2	21,10	258,00	3,38	5444	71	0,75	16
					125,50	1,26	2648	27	0,01	0
24.	Е0158-18-1	Устройство коньков из листовой стали	м	6,50	353,59	0,96	2298	6	0,34	2
					59,00	0,16	384	1	0,00	0
25.	Е0158-18-4	Устройство отливов из листовой стали	м	9,90	190,30	0,56	1884	6	0,26	3
					40,86	0,09	405	1	0,00	0
26.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	м3	5,88	5127,16	472,77	30122	2778	23,05	135
					4101,19	177,19	24094	1041	0,86	5
27.	С11031-10 3	Плиты теплоизоляционные Пеноплекс	м3	5,88	12903,00	--	75805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	117,50	657,46	6,15	77251	723	1,32	155
					222,01	2,34	26086	275	0,01	1
29.	Е0115-156 -3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	117,50	84,60	2,06	9940	242	0,10	12
					16,82	0,79	1977	93	0,00	0
30.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен и перегородки	м2	89,10	306,32	5,08	27293	453	0,85	76
					156,03	1,21	13902	108	0,06	6
31.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,70	642,58	7,91	2378	29	2,06	8
					359,66	2,99	1331	11	0,01	0
32.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором	м2	27,30	313,40	5,08	8556	139	0,86	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по камню и бетону потолков			160,17	1,21	4373	33	0,06	2
33.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	92,80	185,31	2,35	17197	218	0,54	50
					90,05	0,90	8356	84	0,00	0
34.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	27,30	217,77	3,69	5945	101	0,66	18
					109,19	1,37	2981	38	0,01	0
35.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,82	164,61	0,09	1452	1	0,74	7
					124,20	0,02	1095	--	0,00	0
36.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	27,30	116,63	10,56	3184	288	0,70	19
					106,07	1,67	2896	46	0,01	0
37.	Е0157-2-8	Разборка бетонного основания	1м2	27,30	358,97	192,06	9800	5243	1,11	30
					166,91	72,15	4557	1970	0,40	11
38.	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1м2	27,30	865,36	1,20	23624	33	0,27	7
					39,40	0,23	1076	6	0,00	0
39.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	27,30	1048,23	14,85	28617	405	1,54	42
					243,95	2,32	6660	63	0,02	1
40.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	29,00	137,40	0,32	3985	9	0,24	7
					41,63	0,11	1207	3	0,00	0
41.	Е0152-1-3	Разборка бетонного монолитного крыльца	м3	0,50	3714,23	2438,48	1857	1219	7,78	4
					1275,75	950,21	638	475	5,22	3
42.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных ступеней и площадки	м3	0,50	10036,62	322,14	5018	161	4,66	2
					729,67	114,61	365	57	0,50	0
43.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	4,40	238,79	14,01	1051	62	0,67	3
					99,79	2,21	439	10	0,01	0
44.	Е0157-20-2	Устройство покрытий крыльца из керамических плиток на растворе	1м2	4,40	1048,23	14,85	4612	65	1,54	7
					243,95	2,32	1073	10	0,02	0
45.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	25,40	271,39	2,06	6893	52	0,32	8
					47,99	0,45	1219	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0157-14-3	Устройство бетонной отмостки	1м2	25,40	865,36	1,20	21980	30	0,27	7
					39,40	0,23	1001	6	0,00	0
47.	Е0106-3-4	Подливка существующего фундамента под котел	м3	0,80	10036,62	322,14	8029	258	4,66	4
					729,67	114,61	584	92	0,50	0
48.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм для крыльца,отмостки и фундамента под котел	т	0,25	65000,00	--	16250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	40,12	252,00	4,77	10110	192	0,24	10
					42,95	1,80	1723	72	0,01	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								642815
		Раздел: Электромонтажные работы								
50.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля и провода	м	34,00	13,94	0,06	474	2	0,10	3
					13,88	--	472	--	0,00	0
51.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	34,00	113,54	73,85	3860	2511	0,26	9
					39,69	28,10	1349	955	0,15	5
52.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	34,00	54,58	0,77	1856	26	0,24	8
					46,67	0,11	1587	4	0,00	0
53.	Ц0108-599-6К-0,3	Демонтаж щитка с выключателями и переключателями	шт	1,00	208,68	5,58	209	6	4,00	4
					203,10	1,35	203	1	0,01	0
54.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
55.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	4,00	9,32	0,23	37	1	0,06	0
					9,09	0,05	36	--	0,00	0
56.	Ц0108-633-10	Шкаф секционный типа ШР	шт	1,00	6830,00	32,00	6830	32	22,00	22
					3668,00	2,30	3668	2	0,01	0
57.	75-6-56	Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток	шт	1,00	53000,00	--	53000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панели 400 А, количество групп предохранителей 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм			--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
59.	С151801-76	Выключатели и переключатели пакетные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-63	шт	1,00	3280,00 --	-- --	3280 --	-- --	-- --	-- --
60.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
61.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные , тип ПВ3-25 М3 , пластмасса	шт	2,00	418,00 --	-- --	836 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	34,00	108,94 108,81	0,13 0,02	3704 3700	4 1	0,62 0,00	21 0
63.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00 --	-- --	1331 --	-- --	-- --	-- --
64.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00 --	-- --	625 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	6,00	37,55 37,55	-- --	225 225	-- --	0,24 --	1 --
66.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	4,00	226,00 --	-- --	904 --	-- --	-- --	-- --
67.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	2,00	242,00 --	-- --	484 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0167-15-8	Монтаж фонаря уличного	шт	1,00	120,57 120,17	0,40 0,07	121 120	-- --	0,73 0,00	1 0
69.	С151701-82	Светильники тип НБ001Х100	шт	1,00	365,00 --	-- --	365 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	3,00	140,16	1,42	420	4	0,89	3
					138,74	0,23	416	1	0,00	0
71.	С151701-84	Светильники тип НБ003-100	шт	3,00	523,00	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	4,00	19,00	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								82121
		Раздел: Пожарная сигнализация								
73.	Ц0110-667-2	Демонтаж- Пульт приемно-контрольный	шт	1,00	2146,98	0,48	2147	--	38,00	38
					2146,50	--	2146	--	--	--
74.	Ц0110-668-2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические: дымовой,тепловой , радиоизотопный, световой	шт	2,00	104,58	0,48	209	1	2,00	4
					104,10	--	208	--	--	--
75.	Ц0110-683-13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена	шт	1,00	594,00	--	594	--	25,00	25
					594,00	--	594	--	--	--
76.	Ц0108-593-11	Демонтаж-Световые настенные указатели	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,82	10
					39,30	7,71	472	93	0,04	1
77.	Ц0108-121-5	Демонтаж-аккумулятора	шт	1,00	183,00	--	183	--	4,00	4
					183,00	--	183	--	--	--
78.	Ц0108-545-5	Демонтаж-Коробка с зажимами, для кабелей или проводов	шт	1,00	110,88	6,78	111	7	2,00	2
					104,10	0,69	104	1	0,00	0
79.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля, провода	м	20,00	13,94	0,06	279	1	0,10	2
					13,88	--	278	--	0,00	0
80.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.-Гранит -3	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
81.	СПрайс	Пульт приемно-контрольный Гранит -3	шт	1,00	5431,87	--	5432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90	1,60	740	3	2,00	4
					347,00	--	694	--	--	--
83.	СПрайс	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М	шт	2,00	391,91	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
85.	СПрайс	Оповещатель звуковой LD 96 RED	шт	1,00	249,25	--	249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
87.	СПрайс	Аккумулятор 7 а/час TP12070	шт	1,00	870,04	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	20,00	61,10	0,80	1222	16	0,28	6
					48,80	0,10	976	2	0,00	0
89.	С151604-6 2	Кабели связи низкочастотные, диаметром жилы 0,32 мм число пар: 2	1000м	0,02	33200,00	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	1,00	843,50	19,50	844	19	3,00	3
					479,00	2,30	479	2	0,01	0
91.	С151801-1 35	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								26246
		Раздел: Сантехнические работы								
92.	Е0109-17- 1	Демонтаж дымовой трубы	т	0,34	2909,29	1599,90	989	544	5,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					947,70	431,99	322	147	1,64	1
93.	Е0109-17-1	Монтаж дымовой трубы демонтированной раннее	т	0,34	4646,85	2285,57	1579	777	9,35	3
					1579,50	617,13	537	210	2,34	1
94.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля, задвижек, кранов	шт	6,00	81,18	0,18	487	1	0,46	3
					81,00	0,02	486	--	0,00	0
95.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	2,00	3,65	--	7	--	0,02	0
					3,65	--	7	--	--	--
96.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	2,00	6,95	--	14	--	0,04	0
					6,95	--	14	--	--	--
97.	Ц0112-790-1	Краны, вентили, задвижки, клапаны, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10	5,40	1542	16	3,00	9
					504,00	2,30	1512	7	0,01	0
98.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0165-31-2	Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	261,00	--	261	--	1,36	1
					261,00	--	261	--	--	--
100.	Е0165-39-5	Прочистка секций котлов	котел	1,00	432,18	0,40	432	--	2,74	3
					431,78	0,07	432	--	0,00	0
101.	Е0165-34-1	Сборка секций отопительных котлов с площадью нагрева до 15 м2	секция	6,00	589,67	7,30	3538	44	2,87	17
					518,56	1,15	3111	7	0,01	0
102.	Е0118-2-10	Установка котлов на жидком топливе или газе	котел	1,00	26649,75	4510,12	26650	4510	89,40	89
					15187,50	1689,75	15188	1690	8,25	8
103.	75-1-1	Котел паровой для сжигания жидкого и газообразного топлива, тип Е-1,0-0,9Г, паропроизводительность 0,727 МВт, рабочее давление 0,8 МПа, температура пара 170°С, КПД 90%, 3850x1790x2700 мм	комплект	1,00	585700,00	--	585700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0165-39-1	Прочистка дымоходов отопительных котловпри количестве секций до 9 шт. С поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	168,54	0,85	169	1	1,07	1
					167,69	0,02	168	--	0,00	0
105.	Е0165-37-1	Ремонт фотореле на топливной горелке котла "Чаппи"	прибор	1,00	604,53	0,16	605	--	3,05	3
					491,18	--	491	--	--	--
106.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов под водопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	34,00	266,48	3,96	9060	135	0,30	10
					52,20	1,49	1775	51	0,01	0
107.	Ц0112-755-2	Присоединение котла к системе отопления, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	2,00	1752,70	64,90	3505	130	8,00	16
					1611,00	2,30	3222	5	0,01	0
108.	Ц0112-790-1	Краны, вентили, задвижки, клапаны, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	3,00	514,10	5,40	1542	16	3,00	9
					504,00	2,30	1512	7	0,01	0
109.	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	3,00	774,50	74,40	2324	223	4,00	12
					693,00	18,00	2079	54	0,10	0
110.	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	7170,00	--	21510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0111-30-1	Монтаж гильзы защитной для термометра	шт	2,00	64,86	--	130	--	0,29	1
					49,50	--	99	--	--	--
112.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
113.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
114.	С131205-5	Термометры	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	7,50	60,75	--	456	--	0,34	3
					60,75	--	456	--	--	--
116.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	7,50	162,41	0,07	1218	1	0,74	6
					119,45	0,02	896	--	0,00	0
		Итого по разделу: Сантехнические работы								668393
		ИТОГО:					1419576	24226		1230
							195120	8470		51

Накладные расходы :

На монтажные работы	26089
На общестроительные работы	145346
На металломонтажные работы	946
На сантехнические работы	26924
Всего накладных расходов:	199305
Итого с накладными	1618881

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58371
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1677252
Итого с временными, 1,44 %	1692102
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1706224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1710408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1720869
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4112326
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82247
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4194573
Налог на добавленную стоимость, 12 %	503349
Итого с НДС	4697922

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 3-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети канализации								
1.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных колодцев	м3	11,50	4330,04	2095,79	49795	24102	13,32	153
					2234,25	789,37	25694	9078	3,86	44
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для демонтажа и монтажа трубопроводов в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	224,10	389,25	--	87231	--	2,48	556
					389,25	--	87231	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	202,60	134,10	--	27169	--	0,97	197
					134,10	--	27169	--	--	--
4.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	215,00	217,47	0,12	46756	26	2,30	496
					217,35	0,05	46730	11	0,00	0
5.	Е0123-1-1	Ремонт песчаного основания под трубопроводы	м3	21,50	1874,38	190,65	40299	4099	1,17	25
					176,73	71,44	3800	1536	0,35	7
6.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	215,00	732,58	13,22	157505	2843	0,81	173
					137,14	4,95	29485	1064	0,02	5
7.	Е0152-16-	Устройство основания под	м3	0,57	2301,54	41,15	1301	23	3,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	канализационные колодцы								
					816,75	0,09	462	--	0,00	0
8.	Е0123-13-3	Замена канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	11,50	20797,18	2886,05	239168	33190	15,95	183
					2628,90	1080,85	30232	12430	5,28	61
9.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	5,00	638,79	15,41	3194	77	1,82	9
					305,32	5,63	1527	28	0,03	0
10.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	13400,00	--	67000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	8382,83	44,27	41914	221	1,51	8
					240,64	16,88	1203	84	0,09	0
12.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4385,68	103,98	4386	104	19,37	19
					3260,25	39,38	3260	39	0,19	0
13.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	39,25	266,96	0,46	10478	18	0,32	12
					51,03	0,11	2003	4	0,00	0
		Итого по разделу: Сети канализации								776196
		Раздел: Водопровод								
14.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для демонтажа и монтажа трубопроводов в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	121,20	389,25	--	47177	--	2,48	301
					389,25	--	47177	--	--	--
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	116,84	134,10	--	15668	--	0,97	114
					134,10	--	15668	--	--	--
16.	Е0123-1-1	Ремонт песчаного основания под трубопроводы	м3	4,36	1874,38	190,65	8172	831	1,17	5
					176,73	71,44	771	311	0,35	2
17.	Е0166-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром 50 мм	м	124,60	150,47	0,09	18749	11	0,90	112
					150,39	0,02	18738	3	0,00	0
18.	Е0166-4-1	Укладка трубопроводов	м	124,60	88,67	0,03	11048	3	0,45	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм в траншеях			87,02	--	10843	--	--	--
19.	С130806-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм	м	127,59	364,00 --	-- --	46443 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0146-26-1	Сверление отверстий в железобетонных стенах горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм	отверст.	6,00	210,78 97,81	110,19 65,05	1265 587	661 390	0,52 0,10	3 1
		Итого по разделу: Водопровод								148523
		Раздел: Септик								
21.	Е0152-1-3	Разборка стен и перекрытия септика бетонных монолитных	м3	6,30	4515,21 1467,11	3048,10 1187,76	28457 9246	19211 7486	8,95 6,53	56 41
22.	Е0152-16-1	Устройство основания	м3	0,90	2434,34 939,26	51,44 0,11	2191 845	46 --	4,01 0,00	4 0
23.	Е0106-33-3	Ремонт стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /септика/	м3	4,55	13040,59 2458,13	1658,79 570,30	59367 11191	7552 2596	14,36 2,15	65 10
24.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	30,35	274,73 58,68	0,58 0,14	8338 1781	17 4	0,36 0,00	11 0
25.	Е0146-6-5	Устройство бетонных перекрытий над септиком на месте разобранных	м3	1,75	14562,07 1953,56	2169,11 818,44	25484 3419	3796 1432	12,81 4,00	22 7
		Итого по разделу: Септик								123837
		Раздел: Уличный туалет								
26.	Е0152-1-3	Разборка отмостки уличного туалета бетонных монолитных	м3	3,50	4515,21 1467,11	3048,10 1187,76	15803 5135	10668 4157	8,95 6,53	31 23
27.	Е0152-1-3	Разборка стен и перекрытия уличного туалета бетонных монолитных	м3	49,25	4515,21 1467,11	3048,10 1187,76	222374 72255	150119 58497	8,95 6,53	441 321
28.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	100,00	33,58	2,52	3358	252	0,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31,05	0,40	3105	40	0,00	0
29.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	52,50	3167,32	499,61	166285	26230	18,26	959
					2667,71	78,75	140055	4134	0,68	35
30.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	7,60	184,51	29,73	1402	226	1,05	8
					154,79	11,22	1176	85	0,05	0
31.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	м2	12,80	289,92	29,73	3711	380	1,74	22
					260,20	11,22	3331	144	0,05	1
32.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных при толщине до 150 мм /туалета ниже 0,000/	м3	29,25	13040,59	1658,79	381437	48520	14,36	420
					2458,13	570,30	71900	16681	2,15	63
33.	Е0152-15-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	95,00	266,96	0,46	25361	44	0,32	30
					51,03	0,11	4848	10	0,00	0
34.	Е0146-6-5	Устройство монолитных железобетонных перекрытий над ямой туалета на месте разобранных	м3	20,00	13873,43	1735,29	277469	34706	11,14	223
					1698,75	654,75	33975	13095	3,20	64
35.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен туалета из кирпича	м3	52,50	8046,21	300,96	422426	15801	5,63	296
					873,00	101,79	45832	5344	0,39	20
36.	Е0146-6-5	Устройство монолитных железобетонных перекрытий на месте разобранных	м3	20,00	13873,43	1735,29	277469	34706	11,14	223
					1698,75	654,75	33975	13095	3,20	64
37.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	100,00	209,70	14,18	20970	1418	0,43	43
					69,30	2,23	6930	223	0,01	1
38.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	100,00	27,69	0,44	2769	44	0,08	8
					12,51	0,07	1251	7	0,00	0
39.	С11011-1451	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, пленка с двух сторон, марка ТПП-3,5	м2	115,00	246,00	--	28290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-1454	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и	м2	115,00	209,00	--	24035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, крошка/пленка, марка ТКП-3,0								
41.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	20,00	330,11	1,17	6602	23	0,21	4
					32,96	0,18	659	4	0,00	0
42.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,60	379,71	40,10	2886	305	1,71	13
					313,09	15,16	2379	115	0,07	1
43.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	м2	7,60	12300,00	--	93480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	20,00	78,08	48,59	1562	972	0,18	4
					29,50	18,36	590	367	0,09	2
47.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,20	530,00	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,80	510,22	23,76	6531	304	1,50	19
					250,39	7,73	3205	99	0,04	0
49.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	12,80	5206,00	--	66637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0157-22-3	Устройство цементных покрытий площадью до 10 м2	1м2	100,00	292,64	35,06	29264	3506	0,64	64
					89,35	5,51	8935	551	0,03	3
51.	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при	м2	280,00	418,72	33,79	117242	9461	1,47	411
					242,84	5,62	67995	1574	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
52.	Е0161-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя 30 мм	м2	140,00	668,53 471,38	23,55 3,64	93594 65993	3297 510	2,60 0,02	364 3
53.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	280,00	25,15 22,05	0,05 0,02	7042 6174	14 6	0,14 0,00	40 0
54.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	140,00	46,50 28,24	0,05 0,02	6510 3954	7 3	0,18 0,00	26 0
55.	Е0152-16-1	Устройство основания под отмостку	м3	5,00	2301,54 816,75	41,15 0,09	11508 4084	206 --	3,49 0,00	17 0
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	3,50	7986,03 225,11	82,51 31,16	27951 788	289 109	1,55 0,15	5 1
		Итого по разделу: Уличный туалет								2354131
		Раздел: Вывоз мусора								
57.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительногопри автомобильных перевозках	т	269,95	27,10 --	-- --	7316 --	-- --	-- --	-- --
58.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями , расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	269,95	46,35 10,35	-- --	12512 2794	-- --	0,22 --	59 --
		Итого по разделу: Вывоз мусора								19828
	ИТОГО:						3422515 970380	438327 155346		6333 790

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1007705
На сантехнические работы	122822
Всего накладных расходов:	1130527
Итого с накладными	4553042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4826224
Итого с временными, 1,44 %	4895722
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4961814
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4981397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5030354
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12020936
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	240419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12261355
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1471363
Итого с НДС	13732718

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **"Отдел образования Енбекшиказахского района"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		220	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области									
Всего по объекту	402 080 000,00								
в том числе за август 2016г		51 987 024,00		46 416 985,71				5 570 038,29	
итого									51 987 024,00

Итого к оплате: 51 987 024 (пятьдесят один миллион девятсот восемьдесят семь тысяч двадцать четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные и демонтажные работы								
1.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	36,96	134,96	131,06	4988	4844	0,02	1
					3,65	19,15	135	708	0,07	3
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,84	447,64	--	7091	--	2,85	45
					447,64	--	7091	--	--	--
3.	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние перевозки 1 км,	т	95,04	24,63	24,63	2340	2340	--	--
					--	4,92	--	468	0,10	10
4.	Е0101-17-8	Погрузка грунта для обратной засыпки 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,80	40,17	38,46	2121	2031	0,01	1
					1,63	10,43	86	551	0,04	2
5.	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на временный отвал, расстояние перевозки 1 км,	т	95,04	24,63	24,63	2340	2340	--	--
					--	4,92	--	468	0,10	10
6.	Е0101-166-2	Засыпка несжимаемым грунтом вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	52,80	154,22	--	8143	--	1,12	59
					154,22	--	8143	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,39	814,56 391,23	423,33 146,62	11721 5630	6092 2110	3,83 0,94	55 14
8.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром до 108 мм в непроходном канале	км	0,11	102237,92 62876,25	39361,67 12776,63	11246 6916	4330 1405	568,10 110,61	62 12
9.	Е0124-13-3	Снятие задвижек стальных диаметром 100 мм	компл	2,00	883,72 385,02	498,70 117,45	1767 770	997 235	3,51 0,81	7 2
10.	Е0124-13-1	Снятие кранов стальных диаметром 25 мм	компл	2,00	511,11 218,90	292,21 69,86	1022 438	584 140	1,99 0,47	4 1
11.	Е0124-1-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 32 мм	км	0,00	84954,09 50456,25	34497,84 12727,69	127 76	52 19	477,25 110,20	1 0
12.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	2,00	93,38 93,15	0,23 0,02	187 186	-- --	0,53 0,00	1 0
13.	Е0126-9-5	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм	м	110,00	62,02 53,41	8,61 3,21	6822 5875	947 353	0,51 0,03	56 3
		Итого по разделу: Земляные и демонтажные работы								59916
		Раздел: Тепловые сети								
14.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,39	2212,73 652,05	705,54 244,36	31841 9383	10153 3516	3,83 0,94	55 14
15.	С143018-140	Лотки и плиты прекрытия каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	14,39	19300,00 --	-- --	277727 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону канала	м2	148,50	252,00 42,95	4,77 1,80	37422 6378	709 267	0,24 0,01	36 1
17.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр. С	км	0,11	226713,04 104793,75	65602,79 21294,38	24938 11527	7216 2342	568,10 110,61	62 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130801-78	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 108 мм	м	110,11	1160,00	--	127728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания трубопровода диаметром 100 мм	ввод	2,00	7624,40	942,47	15249	1885	7,22	14
					1273,05	357,19	2546	714	1,74	3
20.	С130810-80	Отводы д.108мм	шт	12,00	482,00	--	5784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1567,36	831,16	3135	1662	3,51	7
					641,70	195,75	1283	392	0,81	2
22.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	180,69	26,79	723	107	0,69	3
					144,90	--	580	--	--	--
24.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	4,00	572,00	--	2288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0124-13-1	Установка задвижек или кранов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	903,60	487,02	1807	974	1,99	4
					364,84	116,44	730	233	0,47	1
26.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,00	179836,91	57496,41	270	86	477,25	1
					84093,75	21212,81	126	32	110,20	0
28.	С130806-57	Трубы дренажнае 32х2,2 мм	м	1,50	99,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,00	1021,19	225,31	2042	451	2,31	5
					455,40	84,38	911	169	0,41	1
30.	Е0113-26-16	Антикоррозийное покрытие металлических огрунтованных	м2	37,30	446,13	0,25	16642	9	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей эмалью в 4 слоя			12,65	0,10	472	4	0,00	0
31.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ,	м	110,00	143,47 89,01	14,35 5,35	15782 9791	1578 588	0,51 0,03	56 3
32.	С11031-16 4	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	17,27	4330,00 --	-- --	74779 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0126-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками -Стеклопластиком	м	110,00	295,30 132,74	29,38 10,97	32483 14602	3231 1207	0,75 0,05	82 6
34.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	179500,00 --	-- --	6200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тепловые сети								703368
	ИТОГО:						763283 93675	52619 15921		618 98

Накладные расходы :

На общестроительные работы	117202
На сантехнические работы	193
Всего накладных расходов:	117396
Итого с накладными	880678

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52841
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	933519
Итого с временными, 1,44 %	946962
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	959746
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	963534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	973004
Пересчет в текущих ценах, [illegible]	2325168
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46503
Всего с налогами, сборами и обязательными платежами	2371671
Налог на добавленную стоимость	474601
Итого с НДС	2846272

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0109-36-3	Демонтаж ограждения стального, консольных, сетчатых	м2	1632,60	71,25	4,28	116323	6988	0,48	780
					64,80	1,62	105792	2645	0,01	13
2.	Е0152-1-3	Разборка цоколя	м3	127,00	3714,23	2438,48	471707	309687	7,78	988
					1275,75	950,21	162020	120677	5,22	663
3.	Е0107-25-3	Демонтаж ворот распашных	шт	2,00	3364,39	2210,59	6729	4421	6,82	14
					1153,80	627,10	2308	1254	2,97	6
4.	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	м	907,00	3327,22	223,74	3017791	202930	0,92	835
					152,00	72,26	137860	65542	0,35	320
5.	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	м	907,00	1202,21	2,59	1090405	2347	0,93	845
					160,33	0,78	145422	703	0,00	2
6.	У1-34-37	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы	ворота	2,00	98214,06	5770,26	196428	11541	27,60	55
					4554,00	1632,08	9108	3264	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	У1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	58584,50	124,90	117169	250	46,00	92
					7858,40	37,40	15717	75	0,14	0
		Итого по разделу: Ограждение								5016552
		Раздел: Покрытие								
8.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	177,75	486,29	212,01	86438	37686	1,78	317
					274,27	5,09	48752	904	0,02	3
9.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	484,00	141,28	--	68378	--	0,88	427
					141,28	--	68378	--	--	--
10.	Е0168-2-3	Ремонт оснований дорог из черного щебня	м2	1827,00	694,29	38,94	1268467	71140	0,80	1467
					131,16	13,29	239625	24276	0,05	83
11.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия ,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1827,00	858,84	27,31	1569104	49892	0,82	1498
					126,37	11,47	230884	20965	0,04	80
12.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного внутри двора,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	960,00	908,82	27,31	872469	26216	0,82	787
					126,37	11,47	121319	11016	0,04	42
13.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного перед фасадом здания,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	360,00	908,82	27,31	327176	9831	0,82	295
					126,37	11,47	45494	4131	0,04	16
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	484,00	610,88	8,29	295668	4012	0,80	389
					124,98	2,20	60491	1063	0,01	4
15.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	7,74	26000,00	--	201344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								4689044
		Раздел: Озеленение								
16.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	440,00	6,47	--	2849	--	0,04	20
					6,47	--	2849	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	440,00	16,82	--	7403	--	0,12	52
					16,82	--	7403	--	--	--
18.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	440,00	253,02	--	111330	--	0,46	202
					67,02	--	29490	--	--	--
19.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	440,00	61,44	--	27034	--	0,06	27
					9,44	--	4154	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								148616
		Раздел: МАФы								
20.	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	урна	12,00	4629,40	47,07	55553	565	12,65	152
					2049,30	10,58	24592	127	0,05	1
21.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	20,00	3166,05	--	63321	--	4,71	94
					781,77	--	15635	--	--	--
22.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект	2,00	44247,06	1810,82	88494	3622	20,70	41
					3377,55	451,20	6755	902	2,25	5
23.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	2,00	25193,29	45,27	50387	91	16,10	32
					2822,22	14,03	5644	28	0,05	0
24.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17896,63	458,30	35793	917	23,00	46
					3851,93	148,05	7704	296	0,72	1
25.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	17166,48	31,22	34333	62	11,15	22
					1917,15	9,35	3834	19	0,04	0
26.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов "Шведская стенка", строительные работы	комплекс	2,00	5639,00	114,89	11278	230	14,95	30
					2542,65	28,20	5085	56	0,14	0
27.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	комплекс	2,00	50078,91	90,55	100158	181	32,20	64
					5595,76	28,05	11192	56	0,10	0
28.	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные	брусья	1,00	6263,03	369,75	6263	370	3,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы			514,22	123,38	514	123	0,60	1
29.	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	брусья	1,00	4901,05	--	4901	--	3,22	3
					549,85	--	550	--	--	--
30.	У1-9-46	Турник шведская стенка тип I, строительные работы	турник	1,00	8344,00	789,06	8344	789	2,19	2
					351,04	264,37	351	264	1,25	1
31.	У1-9-47	Турник шведская стенка тип I, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	15135,29	25,76	15135	26	9,89	10
					1693,33	7,01	1693	7	0,03	0
32.	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	2,00	30936,90	960,57	61874	1921	19,55	39
					3149,85	239,70	6300	479	1,17	2
33.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28836,62	50,74	57673	101	18,40	37
					3211,48	16,36	6423	33	0,06	0
34.	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	стенд	1,00	12629,88	181,04	12630	181	19,55	20
					3244,72	66,98	3245	67	0,33	0
35.	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	1,00	7190,16	336,44	7190	336	1,50	1
					260,33	105,19	260	105	0,39	0
36.	У1-39-8	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	площадка	1,00	189890,26	4959,46	189890	4959	248,40	248
					40986,00	1131,52	40986	1132	5,50	6
		Итого по разделу: МАФы								803217
		Раздел: Прочие работы								
37.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных панелей из сборного железобетона,бетона,массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	950,91	152,80	--	145298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированного мусора	т	950,91	100,30	--	95377	--	0,47	447
					22,40	--	21298	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								240676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10898104	751288		10382
							1599127	260209		1266

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1699625
На металломонтажные работы	252920
Всего накладных расходов:	1952546
Итого с накладными	12850649

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	771039
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13621688
Итого с временными, 1,44 %	13817840
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14004381
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14059652
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14197830
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	33928270
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	678565
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34606835
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4152820
Итого с НДС	38759655

Заказчик: Разработчик:

Заказчик ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор 220

Наименование строительства и его адрес: 1 Капитальный ремонт школы в с. Корам Енбекшиказахский район Алматинской области

Наименование обьекта: 2 Капитальный ремонт здания школы

А К Т N 4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
35.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	245,16	27,10	--	6644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	245,16	45,00	--	11032	--	0,19	46
					9,00	--	2206	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								17676
		Раздел: Кровля								
55.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	567,00	1550,04	10,25	878873	5812	1,97	1115
					313,89	3,85	177977	2183	0,02	11
56.	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2	567,00	222,68	0,94	126262	532	0,11	62
					19,07	0,36	10811	206	0,00	1
57.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	567,00	21,41	1,14	12140	645	0,03	19
					5,38	0,42	3052	241	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	200,00	124,54	1,17	24908	234	0,21	43
					32,96	0,18	6592	36	0,00	0
59.	С11011-3058	Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	200,00	277,00	--	55400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								1097584
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
90.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	230,00	3828,39	28,49	880531	6552	3,14	722
					525,26	10,77	120810	2478	0,05	12
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	460,00	252,40	4,29	116103	1972	0,52	241
					84,79	1,64	39003	753	0,01	4
92.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	460,00	254,87	2,35	117240	1081	0,27	122
					44,77	0,90	20594	414	0,00	2
		Итого по разделу: Перегородки								1113873
		Раздел: Полы								
102.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	650,85	1223,65	6,40	796412	4165	0,49	317
					75,82	2,39	49347	1554	0,01	8
103.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	745,36	178,36	0,09	132943	67	0,09	70
					15,12	0,02	11270	15	0,00	0
108.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	505,30	1137,79	14,85	574925	7504	1,54	776
					243,95	2,32	123268	1172	0,02	12
109.	Е0157-23-	Устройство плинтусов из плиток	1м	552,88	162,46	2,26	89819	1250	0,29	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			49,84	0,34	27556	188	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								1594099
		Раздел: Внутренняя отделка								
118.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	2259,80	254,87	2,35	575953	5311	0,27	600
					44,77	0,90	101170	2034	0,00	10
119.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	62,56	1067,70	5,78	66795	361	1,75	109
					293,22	3,93	18344	246	0,02	1
123.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1365,70	260,86	2,91	356257	3978	0,30	408
					50,20	1,10	68555	1502	0,01	7
125.	Е0162-37-1	Протравка нейтрализующим раствором стен и потолков	м2	71,75	74,46	0,11	5342	8	0,06	4
					8,10	0,02	581	2	0,00	0
126.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщиной 4 мм откосов	м2	71,75	333,66	7,65	23940	549	0,93	66
					162,60	2,90	11666	208	0,01	1
127.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	717,50	254,87	2,35	182869	1686	0,27	191
					44,77	0,90	32122	646	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1211156
		Раздел: Наружная отделка								
128.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	м2	4671,16	442,71	15,70	2067969	73337	1,71	7997
					284,92	2,43	1330907	11351	0,01	62
129.	Е0161-10-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	4671,16	132,27	7,85	617854	36669	0,34	1570
					53,37	1,21	249300	5652	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0115-82-1	Устройство сетки строительной под штукатурку и огрунтовка с лесов	м2	3921,16	503,51	43,81	1974357	171773	1,33	5211
					234,97	31,25	921358	122521	0,14	565
131.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	3921,16	700,17	2,65	2745474	10386	1,43	5607
					258,75	0,72	1014600	2823	0,03	108
132.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с штукатуркой по стенам из ячеистого бетона с лесов	м2	750,00	2287,15	43,81	1715364	32855	2,25	1689
					396,91	31,25	297682	23434	0,14	108
133.	Е0126-30-4	Дополнительный слой теплоизоляция фасада толщиной 50 мм	м3	37,50	19795,45	374,40	742329	14040	17,50	656
					3026,25	139,50	113484	5231	0,69	26
134.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	м2	4671,16	151,68	3,43	708522	16022	0,46	2126
					73,73	1,31	344405	6119	0,01	29
135.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	м2	4671,16	314,32	2,03	1468262	9482	0,13	598
					22,73	0,77	106175	3597	0,00	18
136.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	571,16	460,39	15,70	262956	8967	1,74	994
					302,60	2,43	172833	1388	0,01	8
137.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей типа "Глатт" толщиной 2мм "Финиш" толщиной до 1 мм стен цоколя	м2	616,00	191,28	3,43	117828	2113	0,46	280
					73,73	1,31	45418	807	0,01	4
138.	Е0115-158-2	Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	616,00	303,57	2,03	187002	1250	0,09	55
					15,75	0,77	9702	474	0,00	2
139.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	6212,78	150,62	0,62	935756	3852	0,44	2703
					69,08	0,23	429179	1429	0,00	7
		Итого по разделу: Наружная отделка								13543674
		Раздел: Разные работы								
141.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	69,40	7986,03	82,51	554231	5726	1,55	108
					225,11	31,16	15623	2163	0,15	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	19,84	238,79	14,01	4738	278	0,67	13
					99,79	2,21	1980	44	0,01	0
144.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	19,84	1978,48	37,95	39253	753	0,92	18
					152,78	9,32	3031	185	0,05	1
145.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	12,80	460,39	15,70	5893	201	1,74	22
					302,60	2,43	3873	31	0,01	0
146.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	12,80	306,44	2,54	3922	32	0,10	1
					18,11	0,96	232	12	0,00	0
148.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	4,55	257,26	17,51	1171	80	0,78	4
					114,76	2,76	522	13	0,02	0
149.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	7,15	1978,48	37,95	14146	271	0,92	7
					152,78	9,32	1092	67	0,05	0
150.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	4,50	460,39	15,70	2072	71	1,74	8
					302,60	2,43	1362	11	0,01	0
151.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности Фасадной краской	м2	4,50	306,44	2,54	1379	11	0,10	0
					18,11	0,96	82	4	0,00	0
153.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	9,10	238,79	14,01	2173	127	0,67	6
					99,79	2,21	908	20	0,01	0
154.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	12,50	1978,48	37,95	24731	474	0,92	12
					152,78	9,32	1910	117	0,05	1
155.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,40	460,39	15,70	3407	116	1,74	13
					302,60	2,43	2239	18	0,01	0
156.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	7,40	306,44	2,54	2268	19	0,10	1
					18,11	0,96	134	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	6,30	238,79	14,01	1504	88	0,67	4
					99,79	2,21	629	14	0,01	0
159.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных	м2	8,70	1978,48	37,95	17213	330	0,92	8
					152,78	9,32	1329	81	0,05	0
160.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен крыльца цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,40	460,39	15,70	3407	116	1,74	13
					302,60	2,43	2239	18	0,01	0
161.	Е0115-158-2	Окраска стен крыльца по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	7,40	306,44	2,54	2268	19	0,10	1
					18,11	0,96	134	7	0,00	0
166.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	16,12	953,91	10,25	15377	165	1,97	32
					313,89	3,85	5060	62	0,02	0
167.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами с установкой каркасов	м2	16,12	1616,24	23,12	26054	373	6,79	110
					1134,92	5,67	18295	91	0,03	0
168.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,08	29617,66	397,66	2369	32	44,85	4
					8073,00	149,06	646	12	0,74	0
169.	Е0112-7-5	Обшивка карнизов металлочерепицей по готовой обрешетке	м2	8,00	800,78	10,25	6406	82	1,97	16
					313,89	3,85	2511	31	0,02	0
170.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	20,00	238,79	14,01	4776	280	0,67	13
					99,79	2,21	1996	44	0,01	0
171.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	22,48	1978,48	37,95	44476	853	0,92	21
					152,78	9,32	3434	210	0,05	1
172.	Е0107-60-1ПРИМ	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	9,80	4188,16	9,61	41044	94	2,00	20
					367,43	3,62	3601	36	0,02	0
173.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	24,20	164,61	0,09	3984	2	0,74	18
					124,20	0,02	3006	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
174.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	450,00	836,90 109,89	21,85 9,18	376603 49450	9831 4131	0,71 0,04	321 16
175.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	700,00	592,92 108,68	6,63 1,76	415047 76076	4641 1230	0,70 0,01	489 4
176.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	11,20	26000,00 --	-- --	291200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Разные работы								1911111
		ИТОГО:					20489173 6061361	447524 207364		35841 1078

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6461071
Всего накладных расходов:	6461071
Итого с накладными	26950244

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1617015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28567259
Итого с временными, 1,44 %	28978628
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29369839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29485754
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29775540
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	71218879
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1424378
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	72643256
Налог на добавленную стоимость	8717191
Итого с НДС	81360447
Итого к скидка	0
Итого к оплате	81360447

Заказчик: Подрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалы директорының
міндетін атқарушы

..... Ж. Молдыбаева

«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Қорам ауылының Қорам атындағы орта мектебін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 27 қарашадағы № 18-0808/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Еңбекшіқазақ ауданының
білім бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Компания Кумбез» ЖШС,
Алматы қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

И.О. Директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

..... Ж. Молдыбаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0808/13 от 27 ноября 2013 года

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования
Енбекшиказахского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Компания Кумбез»,
г. Алматы

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №0904 от 24 октября 2013 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «НИЛС құрылыс» на проведение экспертизы рабочего проекта.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Компания Кумбез», г. Алматы
(Государственная лицензия ГСЛ № 07744 от 26 февраля 2001 года, I категория).
ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «НИЛС құрылыс», г. Алматы
(Государственная лицензия № 08742 от 06 июня 2011 года, III категория).
ГИП: Ильясов Е.И. (Приказ №55 от 21 августа 2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 15.06.2013 года, утвержденное заказчиком;

решение Маслихата Енбекшиказахского района Алматинской области №14-1 от 22.12.2012 года, о районном бюджете на 2013-2015 годы Енбекшиказахского района;

дефектный акт от 15.06.2013 года, подписанный комиссионно;

протокол технического совещания по вопросам выбора поставщиков оборудования и материалов по проекту «Капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области» от 15.06.2013 года, подписанный комиссионно;

техническое заключение о состоянии объекта от 12 июля 2013 года, утвержденное ТОО «Алматықұрылысэксперт».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга	Пояснительная записка
2	Книга	Сметы (СМ)
3	Альбом	Архитектурные решения (АР)
4	Альбом	Пожарная сигнализация (ПС)
5	Книга	Прайс-листы

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью разработки данного проекта является капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в IIIВ в климатическом районе со следующими природно-климатическими характеристиками:

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010) - III В.

Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - II (s_o = 70 кгс/м^2).

Район по давлению ветра (СНиП РК 2.01.07-85*) - III (w_o = 38 кгс/м^2).

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004) - минус 29 °С.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурные решения

Рабочим проектом предусматривается ремонт кровли основного здания, блоков А, Б, В, Д, Е, Ж, здания блока К и козырьков входов – частичная замена деревянных конструкций крыши и замена асбестоцементного покрытия кровли на металлочерепицу.

Блок А - основной учебный корпус. Здание двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 116,0х12,0м, состоит из трех блоков с размерами в осях 12,0х48,0м,12,0х18,0м,12,0х48,0м, разделенных деформационными швами. Высота этажей от пола до потолка - 3,0м. Перекрытие из сборных железобетонных многопустотных плит.

Наружные стены из кирпича толщиной - 510мм.

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100мм.

Блок Б - учебный корпус. Здание двухэтажное без подвала Г-образной формы в плане с общими размерами в осях 62,0х36,0м, состоит из двух блоков с размерами в осях 48,0х12,0 и 36,0х13,00м; высота этажей от пола до потолка - 3,0м. Перекрытие из сборных железобетонных многопустотных плит.

Наружные стены из кирпича толщиной - 510мм.

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100мм.

Блок В - в данном блоке размещаются столовая и актовый зал, подсобные помещения, музей, кабинет бухгалтера. Здание двухэтажное прямоугольной формы с размерами в осях 40,0х12,0м. Высота первого этажа от пола до потолка - 3,0м; перекрытие из сборных железобетонных многопустотных плит. На втором этаже - актовый зал, с размерами в осях -12,0х18,0м, высотой этажа - 4,2м.

Наружные стены из кирпича толщиной - 510мм; покрытие из сборных ребристых плит.

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100мм.

Блок Ж – здание, в котором размещается спортивный зал с размерами в осях 24,0х12,0м; Здание в два света, высота от пола до низа выступающих конструкций - 5,7м.

Несущий каркас, сборные железобетонные колонны с шагом 6,0м в продольном направлении.

Покрытие из сборных ребристых плит по сборным железобетонным балкам пролетом 12,0м.

Наружные стены из кирпича толщиной -510 мм.

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100 мм.

Блок Д - одноэтажное здание прямоугольной формы с размерами в осях 18,0х9,0м;

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100мм.

Блок Е - одноэтажное здание Г-образной формы с общими размерами в осях 39,72х15,0м, ширина здания в осях 9,0 и 9,24м.

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100мм.

Блоки Д и Е - переходные, одноэтажные. Высота до низа перекрытия - 2,8м.
Наружные стены из кирпича толщиной – 510 мм.
Перекрытие - сборные многопустотные плиты.

Блок К – отдельно стоящее двухэтажное здание учебного корпуса начальных классов, без подвала с двумя лестничными клетками, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,0х12,0м. Высота этажа до низа перекрытия - 3,0м, перекрытие из сборных железобетонных многопустотных плит.

Наружные стены из кирпича толщиной - 510мм.

Крыша – двухскатная, чердачная со слуховыми окнами, стропилами из хвойных пород дерева 150х50 мм.

Теплоизоляция плит перекрытия – минераловатные плиты ПТЭ-175 на базальтовой основе толщиной 100мм.

Двери наружные - металлические, внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.

Окна металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с энергосберегающими стеклопакетами.

Наружная отделка

Фасады – утепляются ячеистым бетоном и отделываются декоративной штукатуркой с последующей окраской фасадными красками.

Цоколь – цементно-песчаная штукатурка с последующей окраской фасадными красками.

Крыльца входов облицовываются керамогранитом.

Ограждения входов – декоративные металлические с поручнями из труб диаметром 60мм.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, используются современные отделочные материалы.

Потолки – затирка, левкас, водоэмульсионная окраска.

Стены и перегородки кирпичные – улучшенная штукатурка, левкас с последующей водоэмульсионной окраской; облицовка керамической плиткой и водоэмульсионная покраска.

Полы - в классах и коридорах из «Релина», в спортзале - деревянные, в санузлах - керамическая напольная плитка, тамбурах, вестибюлях, фойе – керамогранит.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Системы связи и сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация

Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусматривается автоматическая охранно-пожарная сигнализация, осуществляемая от контрольных панелей типа «Гранит-8» и «Гранит-5». Контрольная панель «Гранит-8» устанавливается в холле здания средней школы, а контрольная панель «Гранит-5» устанавливается в холле здания корпуса К.

Пожарная сигнализация осуществляется при помощи дымовых (ИП 212-41М) и тепловых (ИП 101-29-А3RI) пожарных извещателей, устанавливаемых на потолках всех помещений (кроме мокрых), и ручных пожарных извещателей, устанавливаемых на стенах вблизи выходов из зданий, на высоте 1,5 м от пола. Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем марки CQR-4, прокладываемым в помещениях открытым способом по потолкам и стенам.

Система оповещения относится ко второму типу систем оповещения (СН РК 2.02-11-2002). Для оповещения людей, находящихся в зданиях, о возникновении пожара используется сирена со встроенным стробом типа LD-95 (в каждом здании отдельно) и световые табло «Выход». Сеть оповещения выполняется кабелем CQR-4 скрыто.

Охранная сигнализация

Для защиты здания от несанкционированного проникновения предусматривается автоматическая охранная сигнализация. Для охранной сигнализации на окнах используются датчики разбития стекла 456 Glasstrek и магнито-контактные датчики

SC517. Сети охранной сигнализации выполняются кабелем марки CQR-4, прокладываемым открытым способом. Шлейфы охранной сигнализации включаются в контрольный прибор «Гранит-5» в здании школы и «Гранит-3» в учебном корпусе К.

Электропитание контрольных приборов осуществляется от сети переменного тока U=220 В от отдельной группы. В качестве резервного источника питания используются встроенные аккумуляторные батареи U=12В: 7А/ч.

Защита электрических цепей ОПС выполняется в соответствии с ПУЭ РК. Защитное заземление электрооборудования автоматических систем выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ РК и технической документацией заводов-изготовителей.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций

Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Проектом предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре.

6.4 Охрана окружающей среды

Настоящим проектом предусматриваются строительные работы, которые осуществляются с учетом минимального воздействия на установившееся положение окружающей среды.

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;
- устройство временных септиков;
- определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;
- периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;
- соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» продолжительность капитального ремонта школы Корам в с. Корам составит 3 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-17.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.5) по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Накладные расходы приняты с к=0,9 согласно СН РК 8.02-02-2002.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);
- дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2013-2017 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8:

- 2013 год - 1731 тенге;
- 2014 год - 1852 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

На рассмотрение представлены следующие основные виды работ по капитальному ремонту:

Демонтажные работы:

- разборка мелких покрытий и отделки из листовой стали;
- разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов;
- разборка деревянных элементов конструкции крыш, обрешетки из брусьев, стропил со стойками и подкосами;
- разборка слуховых окон;
- разборка ограждения кровель, снегодержателей, карнизов;
- демонтаж металлических дверных коробок;
- разборка перегородок из стеклянных блоков;
- разборка деревянных заполнений дверных и оконных проемов с подоконными досками;
- разборка покрытия полов из линолеума, дощатого и мозаичного покрытия, керамических плиток, цементных стяжек;
- разборка плинтусов: деревянных, керамических;
- разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток;
- демонтаж каркасов крепления теплоизоляции со снятием материалов.

Двери:

- установка металлических дверных коробок с навеской дверных трудновозгораемыми полотнами ДС 21-14;
- установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, каменных стенах ДС 21-14ГУП, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П,ДС 21-9П, ДС 21-10П, ДВГ 21-13П.

Окна:

- установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых с энергосберегающими пакетами;
- установка подоконных досок из ПХВ;
- установка наружных оконных отливов;
- монтаж решеток стальных оконных.

Перегородки:

- установка перегородок из ПХВ профилей.

Полы:

- устройство стяжек цементных по основанию бетонному;
- устройство дощатых покрытий толщиной 50мм, керамических плиток, из «Релина», плиток керамогранита;
- устройство плинтусов поливинилхлоридных, керамических, керамогранитных.

Внутренняя отделка:

- ремонт штукатурки стен и потолков по камню и бетону;
- левкас потолков и стен из сухих растворных смесей;
- чистая отделка под окраску стен и потолков сухими смесями типа «Финиш»;
- улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и потолков, подготовленными под окраску;
- разборка и устройство цементных стяжек главного входа и четырех корпусах;
- устройство покрытия керамогранитом.

Отопление:

- демонтаж радиаторов;
- разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе д=32мм, д=50мм;
- установка чугунных радиаторов, кранов для спуска воздуха, кранов воздушных;
- огрунтовка грунтовкой ГФ-021 и масляная окраска радиаторов;
- прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм,50мм.

Вентиляция:

- разборка вентиляционных коробов с теплоизоляцией;
- демонтаж вентиляторов, глушителей шума, фильтров, зонтов, решёток;
- установка вентиляторов, глушителей шума, фильтров;

- прокладка воздуховодов класса Н периметром 1100 до 1600 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм
- прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм;
- прокладка воздуховодов класса Н периметром 3600мм из оцинкованной стали толщиной 0,7мм;
-установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР размером 100х400мм,200х200мм.

Водопровод:

-разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25мм, диаметром 32мм, диаметром 40мм, диаметром 50мм;
-прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных напорных полипропиленовых труб диаметром 32мм, диаметром 25мм, диаметром 50мм;
- изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, тип ST,толщина стенки 9мм;

Канализация:

- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм, диаметром 100мм;
-демонтаж умывальников, унитазов, моек, смесителей, чугунных трапов;
- прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50мм, диаметром 100мм;
- установка умывальников, унитазов с бачком, моек, смесителей, чугунных трапов.

Электрические сети:

- демонтаж вводно-распределительного устройства ВРУ, осветительных щитков и коробок, ящика с трансформатором, трубных проводок, автомата общего назначения, выключателей, светильников;
-установка блока управления шкафного исполнения ВРУ;
-установка выключателей и переключателей, автомат одно-,двух-,трехполюсных, счетчиков СА4У-Э704-Т3;
- установка ЩС-1,1-1,5, ЩО-1.1-2.10;
- монтаж светильников тип ЛПО14-4Х40/П-01-УХЛ4, ЛП002-2Х40-01-УХЛ4, ЛПО18-2Х18/11-01- УХЛ4.2, ЛП021-2Х20/-02-УХЛ4, НПП03-100-001-МУ3, РВО-42У2, МО36-60, НСП117Х200-001-У3;

- монтаж выключателей тип 0-1-6/220, 2В-КЛ-0-6/220, розеток тип 2РШ-К;
- прокладка кабеля число жил и сечений 3х1,5 мм^2, 3х2,5 мм^2, 3х6 мм^2;
- прокладка труб из полиэтилена Dн 20мм, Dн 25мм;
- замена заземления;
- ремонтные работы котельной.

Сети канализации:

- замена железобетонных колодцев;
- прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм;
- установка люков тип Л / А15 /;
- укладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм в траншеях;
- разборка стен и перекрытия септика;
- ремонт стен и плоских днищ;
- устройство бетонных перекрытий над септиком;
- ремонт уличного туалета;

Замена внутриплощадочных тепловых сетей

- разборка грунта;
- демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм, 32 мм;
- устройство и прокладка непроходимых каналов;
- установка отводов, задвижек, фланцев, кранов.

Благоустройство территории:

- демонтаж и монтаж ограждения;
- демонтаж и монтаж ворот и калиток;
- разборка бортовых камней, покрытий асфальтобетонных;
- ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия толщиной 50мм;
- установка бортовых бетонных камней;
- озеленения территории;
- установка урн стационарных, скамеек типа С-4, волейбольных стоек с сеткой, футбольных ворот, игрового гимнастического комплекса из металлических элементов «Шведская стенка», турников шведская стенка типа I, баскетбольных стоек с деревянным щитком и корзиной, предупредительного противопожарного стенда типа I.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности, безопасности и энергосбережения.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области» в рабочий проект «Капитальный ремонт

школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурным решениям:

1) Внесены исправления в Общие указания.
2) Пересчитаны Технико-экономические показатели.
3) На схеме кровли проставлена единая система координационных осей для всех блоков.
4) На планах кровли проставлены уклоны, отметки верха и низа кровли всех блоков.
5) Проставлены все основные размеры блоков, привязки между ними, привязки карнизов.
6) В спецификациях указаны единицы измерения.
7) На плане блока Б исправлены сечения 5-5 и 6-6.
8) Внесены указания по составу кровли.
9) Нанесены деформационные швы.
10) Обосновано отсутствие на кровле канализационных вытяжек, СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли», п.4.2.4.
11) В составе кровли отражены мероприятия по утеплению, гидроизоляции кровли.

По разделу «Охранно-пожарная сигнализация»:

1) Проект разработан согласно п.2,3 табл.3 СН РК 2.02-11-2002*.
2) В общих указаниях указана марка, тип и место установки применяемого ПКП для пожарной сигнализации.
3) Указан тип оповещения системы.
4) На планах указан ПКП Гранит-8 и шинные расширители.
5) Пронумерованы все извещатели, оповещатели и датчики.

По сметной документации:

1) Откорректированы в соответствии с проектным решением:
   - площади кровельного покрытия;
   - количество устройства коньков, снегодержателей.
2) Исключены работы по отбивке штукатурки, монтажу теплоизоляции во внутренней отделке.
3) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».
4) Откорректированы затраты на проектно-изыскательские работы согласно РДС 8.02- 03-2002.
5) Изменение года реализации строительства с 2013 года на 2013-2014 годы.
6) Произведено деление средств по годам.

Общее снижение сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах в результате корректировки составило – 15,164 млн. тенге.

Технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерен.	Заявленные	Рекомендуем. к утверждению	+увеличение, - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	185,700	173,214	-12,486
	в том числе: СМР	млн.тенге	182,936	169,985	-12,951
	Оборудование	млн.тенге	0,237	0,881	+0,644
	Прочие	млн.тенге	2,527	2,348	-0,179
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года и прогнозных ценах 2014 года	млн.тенге	501,635	486,471	-15,164
	в том числе: СМР	млн.тенге	408,597	406,210	-2,387
	Оборудование	млн.тенге	0,529	2,105	+1,576
	Прочие	млн.тенге	92,509	78,156	-14,353

	Из них: -на 2013 год (стоимость ПИР и экспертизы проекта); -на 2014 год с МРП 1852 тенге.	млн.тенге		6,267 480,204	
3	Продолжительность строительства	месяцев	3	3	

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2013-2014 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года № 8.

8. ВЫВОДЫ:

8.1 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «НИЛС құрылыс» в соответствии с условиями договора от №0904 от 24 октября 2013 года.

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт школы Корам в с. Корам Енбекшиказахского района Алматинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	173,214 млн. тенге
в том числе: СМР	169,985 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года и прогнозных ценах 2014 года	486,471 млн. тенге
в том числе: СМР	406,210 млн. тенге
Продолжительность строительства	3 месяца

8.2 Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.3 До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2013 жылғы 24 қазандағы №0904 шарттың талаптарына сәйкес «НИЛС құрылыс» ЖШС кепілдік етеді.

Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Қорам ауылының Қорам атындағы орта мектебін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады: