Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«30» қараша 2016 ж.

Тапсырыс беруші – «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ басшысы-Маканов М.К.. Қостанай қ. Толстой көшесі 40.

Аты-жөні, тегі (болған жағдайда)– жеке тұлғалар үшін ,ұйымның атауы –заңды тұлғалар үшін , пошталық индекс, облыс, қала, аудан , елді мекен , көше атауы, үй/ғимараттың нөмірі (стационарлық ғимарат

негізде:

2016 жылғы 30 қарашадағы **сәйкестілік туралы декларация**

мердігер - «СЫЛ»ЖШС директоры - К.Г. Овнанян - 2014 жылы 27 тамыздағы №14012511 лицензия

Декларация атауы мердігерлік (бас мердігерлік) ұйымның атауы , басшының таы-жөні,тегі, заңды мекен-жайы

Техникалық құжат –Техникалық қадағалау бойынша сарапшы «Инжиниринг KZ» ЖШС - В.Ф. Войцех

Құрылыс-монтаждық жұмыстардың сапасы туралы қорытынды 2016 жылғы 29 қараша , ҚІА және ТКШ 2012 жылы 11 қыркүйектегі; 2012 жылғы 11 қыркүйектегі №03688 ; 2012 жылғы 11 қыркүйектегі №03689.

Қорытындылау уақыты, ұйымның атауы, № техникалық қадағалау сарапшысының аты-жөні,тегі (болған жағдайда) және күәлікті алған уақыт

Авторлық қадағалау – «АСКОС+» ЖШС авторлық қадағалау бойынша сарапшы Ю.Д. Жевакин

Жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестілігі туралы қорытынды 2016 жылғы 28 қарашада

Қорытындылау уақыты, ұйымның атауы, № авторлық қадағалау сарапшысының аты-жөні,тегі (болған жағдайда) және күәлікті алған уақыт

Мердігермен берілген (бас мердігермен) объектіні пайдалануға беруге қабылдауға дайындықты байқау

«Аэропорт» шағын ауданына инженерлік коммуникациялар,Әуежай ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялар(«КИК»АҚ 9 үйі) ,Су құбыры. Кәріз желісі. Алаңнан тыс желілер»

Объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, қайта құру, кеңейтуе, қайта құру, техникалық қаруландыру, модернизация, күрделі жөндеу)

Аэропорт шағын ауданы мекен-жайы бойынша

(облыс,ауданы, елді мекен, шағын аудан, орам,көше, үйдің(кешеннің) нөмірі ,атқарушы техникалық құжаттардың жинақтылығын тексеру)

Расталады:

1. Объект құрылыс келесі негіздерде жүзеге асырылады:

а) Қостанай қаласы әкімдігінің 2013 жылғы «15» сәуірдегі №881

шешім шығарған ұйым атауы

б) «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет- қала құрылысын қадағалау басқармасы» ММ қызметті немесе нақты іс-әрекетті іске асырудың басталуы

және тоқтатылуы туралы ескертпені қабылдау туралы талон 2014 жылғы 27 мамырдағы №223

(Ескерпені қабылдаған ұйымның атауы ,талонның берілген күні)

в) Жоба (жобалық-сметалық құжаттар) бас жобалаушы «АСКОС+»ЖШС , тапсырыс №3-13 НВК, НВК-С, ВК, АС

Жобалық ұйымның атауы , жоба нөмірі

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ 2016 жылғы 29 ақпанындағы №34 бұйрығымен бекітілді

жобаны бекіткен(қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген уақыты

2. Құрылыс-монтаждық жұмыстар келесі мерзімде орындалды:

Жұмыстың басталуы –2014 ж. сәуір
Ай,жыл

Жұмыстың аяқталуы – 2016ж қараша
Ай, жыл

месяц, год

Құрылыс жалғасқан жағдайда, ай:

Құрылысты ұйымдастыру нормасы немесе жобасы бойынша, 4,5 ай;
нақтылы, ай :18 ай

3. Объект (кешен) келесі негізгі техникалық- экономикалық көрсеткіштерді иемденеді (қуаттылығы, өндірістіліыгі, өндіріс алаңы, ұзындығы, сиымдылығы, мөлшері, өткізгіштік қасиеті, жұмыс орындарының саны , нысаналы өнім немесе қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес өлшеу бірлігінде барлық жұмыс орындар бойынша толтырылады (тұрғын үйлерден басқа) :

Қуаттылығы,өнімділігі және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақтылы	
		Жалпы (алдында қабылданғанды қоса алғанда)	Соның ішінде іске қосылған кешен немесе кезек	Жалпы (алдында қабылданғанды қоса алғанда)	Соның ішінде іске қосылған кешен немесе кезек
Су құбыры-ұзындығы -ұзындығы SDR 26-500х19.1-1945,31м; құдықтард.1500мм-13дана д.2000мм-6дана;	Пог. м	1904,3		1945,31	

22	50,2	18,7	57	41,3	17,8
23	41,4	20,0	58	84,6	54,0
24	83,9	54,4	59	65,1	35,7
25	40,8	18,1	60	41,4	17,6
26	50,0	18,6	61	85,3	54,5
27	40,8	19,3	62	65,2	36,0
28	83,8	54,8	63	41,2	17,7
29	40,9	17,8	64	84,8	54,3
30	49,8	18,5	65	65,3	35,9
31	40,7	19,5	66	41,4	17,8
32	83,6	54,1	67	85,1	54,6
33	40,7	17,8	68	65,3	35,7
34	49,7	18,8	69	41,3	17,6
35	40,8	19,5	70	85,0	54,6

4.Объект бойынша технологиялық және архитектуралық-құрылыстық шешімдер келесі мәліметтермен сипатталады:

(жобалау, қабаттылық , негізгі материалдар мен конструкциялар, жабдықтар бойынша нақты техникалық сипаттама)

Іргетас тұтас темірбетонды блоктардан, сыртқы қабырғалар қызыл керамикалық кірпіштен, ішкі қабырғалар –іштен, аралықтар – металлды қаңқа бойынша жылытқышпен гипсокартонды , пәтер аралық аралықтар керамзитобетонды тастар, цоколь жинақтық темірбетонды блоктар,жабулар жинақтық темірбетонды, төбе итаралық сыртқы суағармен, шатыр металлды жабынқыш, терезелер ПВХ.

5. Объектіде жеке сынақтан өткізу және кешенді пайдаланудан кейінгі оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жобамен қарастырылған жабдықтар орнатылды;
6. Ішкі сыртқы коммуникациялар (суық және ыстық сумен қамсыздандыру, кәріх желісі жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау және байланыс) объектіні дұрыс пайдалануға беруді қамсыздандырады (ғимарат, құрылыс, бөлме) және қалалық пайдаланушы ұйымдармен қабылданды

7. Бекітілген жоба(жобалық-сметалық құжаттар)бойынша сметалық құны:
Барлығы: 477 845 640 теңге,соның ішінде ҚМЖ – 461 887 810 теңге, басқа да шығындар – 15 957 930 теңге.
8 . Пайдалануға қабылдайтын негізгі қордың сметалық құны – 417 191 748,68 теңге соның ішінде;
Су құбыры – 128 664 639,23 теңге, оның ішінде ҚМЖ – 125 459 464 теңге, басқа да шығындар – 3 205 175,23 теңге.
Кәріз желісі – 288 527 109,45 теңге, оның ішінде ҚМЖ – 281 074 089 теңге, басқа да шығындар – 7 453 020,45 теңге.
9. Объект бекітілген жобамен (жобалық-сметалық құжаттар)және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес салынды.

ШЕШТІ:

«Аэропорт» шағын ауданына инженерлік коммуникациялар, Әуежай ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялар («КИК» АҚ 9 үйі).Су құбыры. Кәріз желісі. Алаңнан тыс желілер" пайдалануға қабылдау

Объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беріші Маканов М.К. _____ басшының қолы
Аты-жөні,тегі

М.О.

Техникалық қадағалау Войцех В.Ф. _____ сарапшының қолы
Аты-жөні,тегі

М.О.

Авторлық қадағалау Титов В.И. _____ қолы

М.О

Мердігер (бас мердігер)

Овнанян К.Г. _____ басшының қолы
Аты-жөні, тегі

М.О.

"ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"
№ 976 от «2» 12 2016г.
АТӘ/ФИО _____ қолы/подпись

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2808
«02» 12 2016ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2016 г.

Заказчик - Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» - Маканов М.К.. г. Костанай ул. Толстого 40.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) –для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

подрядчик - директор ТОО «СЫЛ» - Овнанян К.Г. - лицензия №14012511 от 27.08.2014г

декларации о соответствии от 30.11.2016г.

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

технадзор – Эксперт по техническому надзору ТОО «Инжиниринг KZ» - Войцех В.Ф.

заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.11.2016г., АДС и ЖКХ №03687 от 11.09.2012 г.; №03688 от 11.09.2012г, №03689 от 11.09.2012г.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

авторский надзор –эксперт по авторскому надзору ТОО «АСКОС+» Жевакин Ю.Д.

заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.11.2016г

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта (9 домов АО «КИК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети"

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу микрорайон аэропорт.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления акимата города Костаная от «15» апрель 2013 года.№881

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 27.05.2014 г. №223

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «АСКОС+», заказ №3-13 НВК, НВК-С, ВК, АС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №166/2 от. 04.11.2013 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – апрель 2014 г.
месяц, год
окончание работ - ноябрь 2016г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 4,5 месяца;
фактически, месяцев:18 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в еденицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод -протяженность -протяженность SDR 26-500х19.1-1945,31м; колодцы д.1500мм-13шт д.2000мм-6шт; задвижки д.500-6шт, д.300-1, д.200-1шт, д.150-6шт, д.100-4шт, д.50мм-2шт; водопродная камера-1шт	Пог. м	1904,3		1945,31	
Канализация -протяженность - протяженностьтрубы двухслойные Корсис д=500мм-2069,96м;	Пог. м	2634,92		2783,2	

трубы двухслойные Корсис д=400мм-713,24м; канализационные колодцы д.1500мм-59шт					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Водопровод- трубы полиэтиленовые SDR 26-500х19.1-1945,31 м; водопроводные колодцы -19 шт; водопроводная камера – 1 шт.
Канализация- трубы двухслойные Корсис д-500 мм-2069,96 м; трубы двухслойные Корсис д=400 мм-713,24 м; канализационные колодцы -59 шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: не предусмотрено

6.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями: отсутствует.

7. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 477 845 640 тенге, в том числе СМР – 461 887 810 тенге, прочие затраты 15 957 930 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 417 191 748,68 в том числе:
Водопровод – 128 664 639,23 тенге, в том числе: СМР – 125 459 464 тенге, прочие расходы – 3 205 175,23 тенге.
Канализация – 288 527 109,45 тенге, в том числе: СМР - 281 074 089 тенге, прочие затраты- 7 453 020,45 тенге.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию

"Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта (9 домов АО «КИК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети "

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Маканов М.К. _____
фамилия, имя, отчество подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Войцех В.Ф. _____
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Титов В.И. _____
подпись

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Овнанян К.Г. _____
фамилия, имя, отчество подпись

М.П.

"ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"
№ 976 от «2» 12 2016 г.
Лисовая К.А.
АТӘ/ФИО қолы/подпись

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2808
«02» 12 2016 ж.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №1
выполненных работ
за август 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		36	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внеплощадочные сети	19803172	19803172	6918892						2121768	19803172

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Арқалық, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0000003937[illegible]
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №36 от20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.смета 2-3

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	210,06	9,24	9,24	1942	1942	--	--
					--	3,00	--	630	0,01	2
2.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	210,06	31,64	31,64	6647	6647	--	--
					--	10,27	--	2158	0,04	8
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4097,28	39,73	37,82	162805	154944	0,01	53
					1,87	11,00	7662	45062	0,04	154
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	126,72	262,72	--	33291	--	1,85	234
					262,72	--	33291	--	--	--
5.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	84,48	39,73	37,82	3357	3195	0,01	1
					1,87	11,00	158	929	0,04	3
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	6893,57	84,26	84,26	580852	580852	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	16,85	--	116170	0,35	2440
7.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	745,34	474,33	6,82	353533	5083	0,20	151
					31,50	2,54	23478	1893	0,01	9
8.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1931,34	3,77	3,24	7287	6265	0,00	6
					0,48	1,12	927	2163	0,00	7
9.	Е0101-17- 14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	2377,14	39,73	37,82	94456	89894	0,01	31
					1,87	11,00	4445	26144	0,04	89
10.	Е0101-17- 13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт для защиты труб	м3	105,60	32,54	30,98	3437	3271	0,01	1
					1,53	9,01	162	951	0,03	3
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3972,38	84,26	84,26	334713	334713	--	--
					--	16,85	--	66943	0,35	1406
12.	С143008-9 2	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	1790,54	811,00	--	1452128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	70,00	122,18	--	8553	--	0,89	62
				122,18	--	8553	--	--	--	
14.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4144,00	6,48	6,48	26851	26851	--	--
					--	2,10	--	8718	0,01	33
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4144,00	21,55	4,52	89287	18715	0,11	448
					17,03	--	70572	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								3159137
		Раздел: Водопровод В1								
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	35,20	1198,30	152,52	42180	5369	1,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы			---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	5410	2012	0,28	10
17.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,35	272629,88	172616,15	95966	60761	575,00	202
					98037,50	38831,51	34509	13669	163,82	58
18.	С130804-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	355,52	6180,00	--	2197114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1,00	5254,33	2482,33	5254	2482	11,10	11
					1957,50	938,25	1958	938	4,58	5
20.	СПрайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1,00	292247,21	--	292247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	6,00	986,32	133,57	5918	801	3,30	20
					695,25	6,75	4172	41	0,03	0
22.	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	6,00	3120,00	--	18720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 500 мм	шт	2,00	16804,23	--	33608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, штуцеров, тройников	т	0,14	204796,82	39324,82	28672	5505	147,70	21
					30375,00	14854,50	4252	2080	72,55	10
		Итого по разделу: Водопровод В1								2719679
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/								
25.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,93	19184,93	1879,87	56212	5508	8,86	26
					1435,50	538,43	4206	1578	2,06	6
26.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,17	28900,00	--	33813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,17	266,00 -- --	-- -- --	-311 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,17	143,00 -- --	-- -- --	-167 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,89	9160,00 -- --	-- -- --	8152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,18	9160,00 -- --	-- -- --	10809 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,29	5712,50 -- --	-- -- --	1657 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	1,00	974,00 -- --	-- -- --	974 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С131104-1 4	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00 -- --	-- -- --	10500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/								121638
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
34.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,84	245,44 37,35	3,82 1,44	4133 629	64 24	0,21 0,01	4 0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								4133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							6004590	1312864		1306
							204384	292103		4244
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						522667		
		Всего накладных расходов:						522667		
		Итого с накладными						6527257		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						391635		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6918892		
		Итого с временными					- 1,2 %	7001919		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	7155961		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	7183969		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	7253988		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	17334710		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	346694		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17681404		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2121768		
		Итого с НДС						19803172		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором ПСД и планирования ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №2
выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		36	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внеплощадочные сети	38635654	48832482	17061240						5232052	48832482

«ЗАКАЗЧИК»
Вр.и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Абдуллин Е.Б.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.И.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M1010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №36 от 20.02.2014год

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Локальная смета №2-3

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014год

N п/п	Наименование по прейскурантам, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	465,48	9,24	9,24	4303	4303	--	--
					--	3,00	--	1397	0,01	5
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	465,48	31,64	31,64	14728	14728	--	--
					--	10,27	--	4782	0,04	18
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9079,20	39,73	37,82	360762	343341	0,01	118
					1,87	11,00	16978	99853	0,04	341
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	280,80	262,72	--	73771	--	1,85	519
					262,72	--	73771	--	--	--
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	187,20	39,73	37,82	7438	7079	0,01	2
					1,87	11,00	350	2059	0,04	7
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	15275,52	84,26	84,26	1287115	1287115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	16,85	--	257423	0,35	5406
7.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1651,60	474,33	6,82	783398	11264	0,20	334
					31,50	2,54	52025	4195	0,01	20
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4279,67	3,77	3,24	16146	13883	0,00	14
					0,48	1,12	2054	4793	0,00	16
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	5267,52	39,73	37,82	209305	199198	0,01	68
					1,87	11,00	9850	57932	0,04	198
10.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт для защиты труб	м3	234,00	32,54	30,98	7615	7249	0,01	2
					1,53	9,01	358	2108	0,03	7
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	8802,43	84,26	84,26	741693	741693	--	--
					--	16,85	--	148339	0,35	3115
12.	С143008-9 2	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	3967,67	811,00	--	3217780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	156,00	122,18	--	19060	--	0,89	138
				122,18	--	19060	--	--	--	
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9235,20	6,48	6,48	59839	59839	--	--
					--	2,10	--	19428	0,01	74
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9235,20	21,55	4,52	198982	41707	0,11	997
					17,03	--	157275	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								7001937
		Раздел: Водопровод В1								
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	78,00	1198,30	152,52	93467	11897	1,02	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы			153,68	57,15	11987	4458	0,28	22
17.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,78	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	212651 76469	134641 30289	575,00 163,82	449 128
18.	Е0125-13-4	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 800 мм	м	37,00	22045,33 1527,75	4587,30 916,55	815677 56527	169730 33912	9,70 3,30	359 122
19.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	484785,09 226350,00	213713,84 80732,25	16483 7696	7266 2745	1190,00 394,30	40 13
20.	С130806-139	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	34,14	13260,00 --	-- --	452643 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	71,00	774,80 202,95	1,54 0,59	55011 14409	109 42	1,12 0,00	80 0
22.	С130804-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	787,80	6180,00 --	-- --	4868604 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1,00	5254,33 1957,50	2482,33 938,25	5254 1958	2482 938	11,10 4,58	11 5
24.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99 317,25	36,99 13,50	586 317	37 13	1,93 0,07	2 0
25.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	1,40 0,03	1 0
26.	СПрайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1,00	292247,21 --	-- --	292247 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130902-79	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	22677,00 --	-- --	22677 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130902-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	14709,00 --	-- --	14709 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	5,00	986,32	133,57	4932	668	3,30	17
					695,25	6,75	3476	34	0,03	0
30.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,00	231,52	33,52	232	34	0,90	1
					180,00	2,25	180	2	0,01	0
31.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1,00	156,43	21,43	156	21	0,60	1
					126,00	--	126	--	--	--
32.	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	5,00	3120,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	757,00	--	757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	492,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 500 мм	шт	9,00	16804,23	--	151238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, штуцеров, тройников	т	0,45	204796,82	39324,82	92159	17696	147,70	66
					30375,00	14854,50	13669	6685	72,55	33
37.	Е0123-11-5	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	105,00	437,47	27,98	45934	2938	0,44	47
диам. 500 мм			81,14		10,49	8520	1101	0,05	5	
38.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
39.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый, Dy 500 мм	шт	2,00	9866,78	--	19734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водопровод В1 7182256

Раздел: Колодцы

40.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800	т	0,26	204796,82	39324,82	53903	10350	147,70	39
мм/футляры при		пересечении со	30375,00		14854,50	7995	3910	72,55	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенками колодцев								
41.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	3,30	513,08	32,84	1693	108	0,52	2
		диам. 600 мм		95,22	12,31	314	41	0,06	0	
		Итого по разделу: Колодцы								55596
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /5 шт/								
42.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	м3	8,78	19184,93	1879,87	168444	16505	8,86	78
		грунтах		1435,50	538,43	12604	4727	2,06	18	
43.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,45	28900,00	--	99705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,45	266,00	--	-918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,45	143,00	--	-493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,45	7310,00	--	32530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,90	8041,00	--	47442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,32	5712,50	--	13253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	0,89	4570,00	--	4067	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
50.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	6,00	974,00 -------- --	-- -------- --	5844 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /5 шт/								369873
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/ ==========								
51.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,93 1435,50	19184,93 -------- 538,43	1879,87 -------- 4206	56212 -------- 1578	5508 -------- 2,06	8,86 -------- 6	26 --------
52.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,17	28900,00 -------- --	-- -------- --	33813 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,17	266,00 -------- --	-- -------- --	-311 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,17	143,00 -------- --	-- -------- --	-167 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,67	9160,00 -------- --	-- -------- --	24457 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,29	5712,50 -------- --	-- -------- --	1657 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	3,00	974,00 -------- --	-- -------- --	2922 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

6100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/								118582
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
58.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,06	245,44 37,35	3,82 1,44	24804 3775	386 146	0,21 0,01	21 1
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								24804
		ИТОГО:					14753047 556320	3112245 693055		3513 9581
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1342462		
		Всего накладных расходов:						1342462		
		Итого с накладными						16095509		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						965731		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17061240		
		Итого с временными					- 1,2 %	17265975		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	17645826		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	17714890		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	17887550		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	42745520		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	854910		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						43600430		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	5232052		
		Итого с НДС						48832482		

Технадзор:

Зав.сектором технадзора ГУ "Отдела строительства акимата г.Костаная": Раимкул К.К.

Воронех В.Ф.

Директор ТОО «Сыл»: Овчинин Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №3
выполненных работ
за декабрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		36	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внеплощадочные сети	77561994	8926340	3118711						956394	8926340

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Абдуллин Е.Б.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003[illegible]
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX
_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор№36 от 20.02.2014год

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.смета №2-3

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование по прейскурантам, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	9,24	9,24	231	231	--	--
					--	3,00	--	75	0,01	0
2.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	31,64	31,64	791	791	--	--
					--	10,27	--	257	0,04	1
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	390,00	39,73	37,82	15497	14748	0,01	5
					1,87	11,00	729	4289	0,04	15
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,00	262,72	--	3941	--	1,85	28
					262,72	--	3941	--	--	--
5.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	12,00	39,73	37,82	477	454	0,01	0
					1,87	11,00	22	132	0,04	0
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	720,00	84,26	84,26	60667	60667	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	16,85	--	12133	0,35	255
7.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	87,00	474,33	6,82	41266	593	0,20	18
					31,50	2,54	2740	221	0,01	1
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	195,00	3,77	3,24	736	633	0,00	1
					0,48	1,12	94	218	0,00	1
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	236,00	39,73	37,82	9377	8925	0,01	3
					1,87	11,00	441	2596	0,04	9
10.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт для защиты труб	м3	13,00	32,54	30,98	423	403	0,01	0
					1,53	9,01	20	117	0,03	0
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	380,00	84,26	84,26	32019	32019	--	--
					--	16,85	--	6404	0,35	134
12.	С143008-92	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	172,00	811,00	--	139492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	9,50	122,18	--	1161	--	0,89	8
				122,18	--	1161	--	--	--	
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	395,00	6,48	6,48	2559	2559	--	--
					--	2,10	--	831	0,01	3
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	395,00	21,55	4,52	8511	1784	0,11	43
					17,03	--	6727	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								317148
		Раздел: Водопровод В1								
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	3,50	1198,30	152,52	4194	534	1,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы			---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	538	200	0,28	1
17.	E0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,03	272629,88	172616,15	8724	5524	575,00	18
					---	---	---	---	---	---
					98037,50	38831,51	3137	1243	163,82	5
18.	С130804-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,32	6180,00	--	199738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, штуцеров, тройников	т	0,02	204796,82	39324,82	4096	786	147,70	3
					---	---	---	---	---	---
					30375,00	14854,50	608	297	72,55	1
		Итого по разделу: Водопровод В1								216752
		Раздел: Колодцы								
		==========								
20.	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,10	204796,82	39324,82	20480	3932	147,70	15
					---	---	---	---	---	---
					30375,00	14854,50	3038	1485	72,55	7
21.	E0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	м	1,30	513,08	32,84	667	43	0,52	1
					---	---	---	---	---	---
					95,22	12,31	124	16	0,06	0
		Итого по разделу: Колодцы								21147
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм /2 шт/-№4 и №4а								
		==========								
22.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,92	19184,93	1879,87	113575	11129	8,86	52
					---	---	---	---	---	---
					1435,50	538,43	8498	3188	2,06	12
23.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,34	28900,00	--	67626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,34	266,00	--	-622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-4	Вычитается позиция: Надбавка или	м3	-2,34	143,00	--	-335	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
26. 8	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,78	9160,00 --	-- --	16305 --	-- --	-- --	-- --
27. 8	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,36	10076,00 --	-- --	23779 --	-- --	-- --	-- --
28. 6	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	4570,00 --	-- --	8135 --	-- --	-- --	-- --
29. 6	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	5027,00 --	-- --	5932 --	-- --	-- --	-- --
30. 0	С143018-4	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	2,00	974,00 --	-- --	1948 --	-- --	-- --	-- --
31. 4	С131104-1	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --
32. 7	С12021-26	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5910 --	-- --	-- --	-- --
33. 6	Е0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,10	40,72 8,32	0,04 --	45 9	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм /2 шт/-№4 и №4а								263297
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
34.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	33,70	245,44	3,82	8271	129	0,21	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	1259	49	0,01	0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								8271
ИТОГО:							826616	145883		205
							33086	33751		447
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						74333		
		Всего накладных расходов:						74333		
		Итого с накладными						900949		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						54057		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						955006		
		Итого с временными					- 1,2 %	966466		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	987728		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	991594		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1001259		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	2392689		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	47854		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2440543		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	292865		
		Итого с НДС						2733408		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Директор ТОО «Сыл»: [illegible]анян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: [illegible]енжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №36 от 20.02.2014год

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.смета №2-4

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование NN позиций, наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация машин: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин: Всего осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На единицу осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	E0101-24-2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	169,00	9,24	9,24	1562	1562	--	--
				--	3,00	--	507	0,01	2
2.	E0101-24-10 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	169,00	31,64	31,64	5347	5347	--	--
				--	10,27	--	1736	0,04	7
3.	E0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2400,00	39,73	37,82	95364	90759	0,01	31
				1,87	11,00	4488	26395	0,04	90
4.	E0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	720,00	262,72	--	189156	--	1,85	1331
				262,72	--	189156	--	--	--
5.	E0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	422,40	39,73	37,82	16784	15974	0,01	5
				1,87	11,00	790	4646	0,04	16
6.	E0101-17- Разработка грунта 1 группы с	м3	69,15	32,54	30,98	2250	2142	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 песчаный грунт			1,53	9,01	106	623	0,03	2
7.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	786,40	84,26 --	84,26 16,85	66262 --	66262 13252	-- 0,35	-- 278
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	46,10 122,18	122,18 --	-- 5632	5632 --	-- --	0,89 --	41 --
9.	С143008-9 2	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	1112,00	811,00 --	-- --	901832 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1534,50	6,48 --	6,48 2,10	9943 --	9943 3228	-- 0,01	-- 12
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1534,50	21,55 17,03	4,52 --	33062 26133	6930 --	0,11 --	166 --
		Итого по разделу: Земляные работы								1327195
		Раздел: Канализация К1								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,08	1198,30 153,68	152,52 57,15	7286 934	927 347	1,02 0,28	6 2
13.	Е0122-11- 10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,06	217692,60 75702,00	140427,57 31929,48	13062 4542	8426 1916	444,00 134,61	27 8
14.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 400 SN8	м	60,60	2155,70 --	-- --	130636 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс	Муфты D 400 мм для труб Корсис	шт	6,00 1493,42	-- --	8961 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 400 мм для труб Корсис	шт	10,00	506,60 --	-- --	5066 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация К1								165009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
17.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т 30375,00	0,07 14854,50	204796,82 2126	39324,82 1040	14336 72,55	2753 5	147,70	10
		Итого по разделу: Колодцы								14336
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /2 шт/- №2, №3								
18.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3 1615,95	4,90 576,23	7923,17 7918	1538,85 2824	38824 2,81	7540 14	9,65	47
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,38	28900,00 --	-- --	39882 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,38	266,00 --	-- --	-367 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,38	143,00 --	-- --	-197 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	7310,00 --	-- --	13012 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,36	8041,00 --	-- --	18977 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	5,90	5027,00 --	-- --	29659 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
25.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	5,00	974,00 ---	-- ---	4870 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00 ---	-- ---	21000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	133700,00 ---	-- ---	6083 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	40,72 --- 8,32	0,04 --- --	46 --- 9	-- --- --	0,04 --- --	0 --- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /2 шт/-№2, №3								171789
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
29.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,60	637,27 --- 39,83	24,55 --- 9,20	4842 --- 303	187 --- 70	0,26 --- 0,04	2 --- 0
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,53	200,30 --- 52,20	9,95 --- 3,74	708 --- 184	35 --- 13	0,36 --- 0,02	1 --- 0
31.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм	м2	3,53	29,40 --- 0,63	0,67 --- 0,25	104 --- 2	2 --- 1	0,00 --- 0,00	0 --- 0
32.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	3,53	55,56 --- 51,30	0,23 --- 0,09	196 --- 181	1 --- --	0,29 --- 0,00	1 --- 0
33.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	32,70	272,92 --- 117,00	3,39 --- 0,72	8924 --- 3826	111 --- 24	0,65 --- 0,05	21 --- 2
34.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	32,70	55,56 --- 51,30	0,23 --- 0,09	1817 --- 1678	8 --- 3	0,29 --- 0,00	9 --- 0
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,50	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	9695 --- 1475	151 --- 57	0,21 --- 0,01	8 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								26286
ИТОГО:							1704616	219060		1708
							249483	56682		439
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						336615		
		Всего накладных расходов:						336615		
		Итого с накладными						2041231		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						122474		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2163705		
		Итого с временными					- 1,2 %	2189669		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	2237842		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	2246601		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	2268498		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	5420984		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	108420		
		Всего с налогами (сборами), обязательными платежами						5529404		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	663528		
		Итого с НДС						6192932		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»

Раимкул К.К.

Директор ТОО «Сыл»: Овчинин Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Баев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №4
выполненных работ
за декабрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		36	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внеплощадочные сети	81503701	3971707	1377205						422326	3941707

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Абдуллин Е.Б.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык ул.Н.Кажибека,72
РНН 392500005617
ИИК KZ323189M0100003937[illegible]
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор№36 от 20.02.2014год

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.№2-3

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименования и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	101,00	9,24	9,24	934	934	--	--
				--	3,00	--	303	0,01	1
2.	E0101-24-10 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	101,00	31,64	31,64	3196	3196	--	--
				--	10,27	--	1038	0,04	4
3.	E0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1569,00	39,73	37,82	62344	59334	0,01	20
				1,87	11,00	2934	17256	0,04	59
4.	E0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	45,00	262,72	--	11822	--	1,85	83
				262,72	--	11822	--	--	--
	Итого по разделу: Земляные работы								78296
	Раздел: Водопровод В1								
20.	E0123-1-1 Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	17,00	1198,30	152,52	20371	2593	1,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,68	57,15	2613	972	0,28	5
21.	E0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,17	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	46347 16666	29345 6601	575,00 163,82	98 28
31.	С130804-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	171,70	6180,00 --	-- --	1061106 --	-- --	-- --	-- --
66.	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, штуцеров, тройников	т	0,10	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	20480 3038	3932 1485	147,70 72,55	15 7
		Итого по разделу: Водопровод В1								1148304
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /5 шт/№2,№3,№5,№8,№9								
95.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	-0,03	19184,93 1435,50	1879,87 538,43	-576 -43	-56 -16	8,86 2,06	-0 -0
101.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	5712,50 --	-- --	3313 --	-- --	-- --	-- --
102.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	-0,89	4570,00 --	-- --	-4067 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	-1,00	974,00 --	-- --	-974 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /5 шт/№2,№3,№5,№8,№9								-2304
	ИТОГО:						1224296 37030	99277 27639		233 104
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						74954		
		Всего накладных расходов:						74954		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными		1299250
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
от сметной себестоимости - 6 %		77955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1377205
Итого с временными	- 1,2 %	1393731
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	1424393
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1429968
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	1443905
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	3450471
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	69009
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3519381
Налог на добавленную стоимость	12 %	422326
Итого с НДС		3941707

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Раимкул К.К.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыд»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №5

выполненных работ за апрель 2015 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Доп.согл. №2 от К договору №36 от	10.02.2015 20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	111585324	30081623	10510008						3223031	30081623

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Тобылбаев Д.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыд»
110300 г.Аркалык, ул.Ибрая Жакибека 7
БИН 010640004243
ИИК KZ62[illegible]000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ «Отдел строительства акиматаг.Костаная»Форма N 2в
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор: доп.соглашение №2 от 10.02.2015г к договору №36 от 20.02.2014год

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.№2-3

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование по прейскурантам, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
1.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,10	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	20480 3038	3932 1485	147,70 72,55	15 7
2.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	м	0,66 95,22	513,08 12,31	32,84 63	339 8	22 0,06	0,52 0	0
		Итого по разделу: Колодцы								20818
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/-№7								
3.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,41	19184,93 1435,50	1879,87 538,43	46236 3460	4530 1298	8,86 2,06	21 5
4.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,17	28900,00 --	-- --	33813 --	-- --	-- --	-- --
5.	С143001-4	Вычитается позиция: Надбавка или	м3	-1,17	266,00	--	-311	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			--	--	--	--	--	--
6.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,17	143,00 -- --	-- -- --	-167 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,89	9160,00 -- --	-- -- --	8152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,59	10076,00 -- --	-- -- --	5945 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	4570,00 -- --	-- -- --	4067 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	1,00	974,00 -- --	-- -- --	974 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 -- --	-- -- --	2955 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55	40,72 8,32	0,04 --	22 5	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/-№7								101686
		Раздел: Гидроизоляция колодцев ==								
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,85	245,44 37,35	3,82 1,44	4136 629	64 24	0,21 0,01	4 0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								4136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				126641		8549		40
						7195		2815		12
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						12932		
		Всего накладных расходов:						12932		
		Итого с накладными						139573		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						8374		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						147947		
		Итого с временными					- 1,2 %	149722		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	153016		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	153615		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	155112		
		Пересчет в текущих ценах					K=2,38968	370668		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	7413		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						378081		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	45370		
		Итого с НДС						423451		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение от 10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см. №2-4

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименования прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	507,00	9,24	9,24	4687	4687	--	--
					--	3,00	--	1522	0,01	6
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	507,00	31,64	31,64	16042	16042	--	--
					--	10,27	--	5208	0,04	20
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7197,00	39,73	37,82	285973	272163	0,01	94
					1,87	11,00	13458	79153	0,04	271
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	223,00	262,72	--	58586	--	1,85	412
					262,72	--	58586	--	--	--
5.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	1260,00	483,56	6,82	609282	8593	0,26	328
					40,73	2,54	51320	3200	0,01	15
6.	Е0101-173	Водоотлив из траншей	м3	97,20	289,15	289,15	28105	28105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				-- 186,62	-- 18139	0,86	83		
7.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	2128,00	39,73 1,87	37,82 11,00	84556 3979	80473 23404	0,01 0,04	28 80
8.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 песчаный грунт	м3	348,00	32,54 1,53	30,98 9,01	11325 532	10780 3135	0,01 0,03	4 11
9.	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3962,00	84,26 --	84,26 16,85	333838 --	333838 66768	-- 0,35	-- 1402
10.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	232,00 122,18	122,18 --	-- 28346	28346 --	-- --	0,89 --	205
11.	C143008-92	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	5603,00	811,00 --	-- --	4544033 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7731,00	6,48 --	6,48 2,10	50093 --	50093 16263	-- 0,01	-- 62
13.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7731,00	21,55 17,03	4,52 --	166573 131659	34914 --	0,11 --	835 --
		Итого по разделу: Земляные работы								6221438
		Раздел: Канализация К1								
14.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	38,00	1198,30 153,68	152,52 57,15	45535 5840	5796 2172	1,02 0,28	39 11
15.	E0125-13-4	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 800 мм	м	37,00	22045,33 1527,75	4587,30 916,55	815677 56527	169730 33912	9,70 3,30	359 122
16.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	9237 2642	1120 19	7,99 0,02	16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-27-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,04	2334659,30 37350,00	238759,92 90193,50	86382 1382	8834 3337	218,00 440,51	8 16
18.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	0,04	774,80 202,95	1,54 0,59	29 8	-- --	1,12 0,00	0 0
19.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,08	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	20447 7353	12946 2912	575,00 163,82	43 12
20.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 500 SN8	м	75,75	3466,34 --	-- --	262575 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс	Муфты D 500 мм для труб Корсисшт	8,00	3202,60	-- --	25621 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 500 мм для труб Корсис	шт	16,00	919,06 --	-- --	14705 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,30	217692,60 75702,00	140427,57 31929,48	65308 22711	42128 9579	444,00 134,61	133 40
24.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 400 SN8	м	303,00	2155,70 --	-- --	653178 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс	Муфты D 400 мм для труб Корсисшт	30,00	1493,42	-- --	44803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 400 мм для труб Корсис	шт	60,00	506,60 --	-- --	30396 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация К1								2073894
		Раздел: Колодцы								
27.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,30	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	61439 9112	11797 4456	147,70 72,55	44 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Колодцы								61439
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /8 шт/- №4,5,6,7,8,34,34а,35								
28.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3 1615,95	18,30 576,23	7923,17 29572	1538,85 10545	144994 2,81	28161 51	9,65	177
29.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	5,52	28900,00 --	-- --	159528 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143001-4-5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,52	266,00 --	-- --	-1468 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143001-4-6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,52	143,00 --	-- --	-789 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143018-3-7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	7,12	7310,00 --	-- --	52047 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143018-3-7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,36	8041,00 --	-- --	18977 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	18,88	5027,00 --	-- --	94910 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,45	5712,50 --	-- --	8283 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	11,00	974,00	--	10714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18	133700,00	--	24333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,55	40,72	0,04	185	--	0,04	0
					8,32	--	38	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /8 шт/- №4,5,6,7,8,34,34а,35								511714
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
39.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	30,40	637,27	24,55	19370	746	0,26	8
					39,83	9,20	1211	280	0,04	1
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,13	200,30	9,95	2830	141	0,36	5
					52,20	3,74	738	53	0,02	0
41.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм	м2	14,13	29,40	0,67	415	9	0,00	0
					0,63	0,25	9	4	0,00	0
42.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	14,13	55,56	0,23	785	3	0,29	4
					51,30	0,09	725	1	0,00	0
43.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	130,80	272,92	3,39	35698	443	0,65	85
					117,00	0,72	15304	94	0,05	7
44.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	130,80	55,56	0,23	7267	30	0,29	38
					51,30	0,09	6710	12	0,00	0
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	158,00	245,44	3,82	38780	604	0,21	33
					37,35	1,44	5901	228	0,01	1
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								105145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8973630	1122178		2898
		Накладные расходы :					453663	284396		2235
		На общестроительные работы						801899		
		Всего накладных расходов:						801899		
		Итого с накладными						9775529		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						586532		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10362061		
		Итого с временными					- 1,2 %	10486406		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	10717107		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	10759053		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	10863917		
		Пересчет в текущих ценах					K=2,38968	25961285		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	519226		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2648[illegible]		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	317[illegible]		
		Итого с НДС						29[illegible]		

Технадзор:

Зав.сектором технадзора
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»:

Бойцех П.Ф.

Раймкул К.К.

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №6

выполненных работ
за май 2015 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Доп.согл. №2 от К договору №36 от	10.02.2015 20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	140852029	29266705							3135718	29266705

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Тобылбаев Д.Ж.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004241
ИИК KZ659261[illegible]19H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору
№36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Локальная смета №2-3

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1.	С130804-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	576,00	6180,00	--	3559699	--	--	--
2.	СПрайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1,00	292247,21	--	292247	--	--	--
3.	С130902-82	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	92208,00	--	92208	--	--	--
4.	С130902-80	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	34812,00	--	34812	--	--	--
5.	С130902-79	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	22677,00	--	136062	--	--	--
6.	С130902-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	14709,00	--	73545	--	--	--
7.	С130902-7	Задвижки чугунные фланцевые с	шт.	2,00	6673,00	--	13346	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
8.	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	63,00	3120,00 --	-- --	196560 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	4,00	1710,00 --	-- --	6840 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	1140,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	13,00	757,00 --	-- --	9841 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	11,00	492,00 --	-- --	5412 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 500 мм	шт	30,00	16804,23 --	-- --	504127 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 300 мм	шт	2,00	7407,41 --	-- --	14815 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 150 мм	шт	5,00	1302,58 --	-- --	6513 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 100 мм	шт	2,00	588,65 --	-- --	1177 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 50 мм	шт	2,00	235,90 --	-- --	472 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,35	126700,00 --	-- --	170697 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый, Dy 500 мм	шт	2,00	9866,78	--	19734	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый, Dy 200 мм 30 гр.	шт	2,00	1189,76 --	-- --	2380 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод В1								5143905
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /16 шт/								
22.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	16,00	10500,00 --	-- --	168000 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,33	133700,00 --	-- --	44148 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,26	40,72 8,32	0,04 --	336 69	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /16 шт/								212484
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/								
25.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00 --	-- --	10500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм /1 шт/								10500
		Раздел: Камера ВК-17 /2400х2800х2700(Н) мм/								
26.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,13	68200,00 --	-- --	8605 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,20	67700,00 --	-- --	13334 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	2,50	10800,00 --	-- --	26957 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	5,97	10475,00 -- --	-- -- --	62536 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	4,08	9970,00 -- --	-- -- --	40628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/-Б-7	м3	0,71	21800,00 -- --	-- -- --	15478 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,51	26900,00 -- --	-- -- --	13719 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-ПО-10;П11д-8;ПП-10	м3	1,48	22000,00 -- --	-- -- --	32560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,44	143,00 -- --	-- -- --	63 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,04	143,00 -- --	-- -- --	-149 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,40	266,00 -- --	-- -- --	-106 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	4,00	2200,00 -- --	-- -- --	8800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 -- --	-- -- --	26800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	5158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00	--	3447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	36,96	1989,00	--	73513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,57	40,72	0,04	64	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
		Итого по разделу: Камера ВК-17 /2400х2800х2700(Н) мм/								332324
		Раздел: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								
45.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	141,99	27800,00	--	3947211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								3947211
ИТОГО:							9646426	--		--
							82	--		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						74		
		Всего накладных расходов:						74		
		Итого с накладными						9646500		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						578790		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10225290		
		Итого с временными				- 1,2 %		10347993		
		Итого с зимними удорожаниями				- 2,2 %		10575649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	10617041		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	10720521		
		Пересчет в текущих ценах					K=2,38968	25618615		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	512372		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26130987		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	3135718		
		Итого с НДС						29266705		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баженов А.

Директор ТОО «Сыпу»: Овнаняи Г.Н.

Прораб ТОО «Сыпу»: Кыжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №7

выполненных работ
за июнь 2015 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Доп.согл. №2 от К договору №36 от	10.02.2015 20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	272835924	131983895							14141132	131983895

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Тобылбаев Д.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанбосынова
БИН 010640001243
ИИК KZ65[illegible]
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKO[illegible]

_____ **Овсепян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор:Доп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.2-3

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	174,58	9,24	9,24	1614	1614	--	--		
					--	3,00	--	524	0,01	2		
2.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	174,58	31,64	31,64	5524	5524	--	--		
					--	10,27	--	1793	0,04	7		
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3904,07	39,73	37,82	155128	147637	0,01	51		
					1,87	11,00	7301	42937	0,04	147		
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	121,33	262,72	--	31876	--	1,85	224		
					262,72	--	31876	--	--	--		
5.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	108,89	39,73	37,82	4327	4118	0,01	1		
					1,87	11,00	204	1198	0,04	4		
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	9144,46	84,26	84,26	770512	770512	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	16,85	--	154102	0,35	3236
7.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	979,54	474,33	6,82	464622	6680	0,20	198
					31,50	2,54	30856	2488	0,01	12
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2568,69	3,77	3,24	9691	8333	0,00	9
					0,48	1,12	1233	2877	0,00	10
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	3165,61	39,73	37,82	125785	119711	0,01	41
					1,87	11,00	5920	34815	0,04	119
10.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт для защиты труб	м3	169,21	32,54	30,98	5507	5242	0,01	2
					1,53	9,01	259	1524	0,03	5
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5304,34	84,26	84,26	446944	446944	--	--
					--	16,85	--	89389	0,35	1877
12.	С143008-92	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	3909,99	811,00	--	3171002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	91,64	122,18	--	11197	--	0,89	81
				122,18	--	11197	--	--	--	
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5592,49	6,48	6,48	36236	36236	--	--
					--	2,10	--	11765	0,01	45
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5592,49	21,55	4,52	120496	25256	0,11	604
					17,03	--	95240	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5360461
		Раздел: Водопровод В1								
кор.	Е0122-46-	Продавливание грунта стальными	м	311,00	1912,23	1150,12	594705	357689	3,62	1126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/			657,00	618,71	204327	192418	2,00	621
66.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	-0,71	126700,00 --	-- --	-89957 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0122-33- 6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, штуцеров, тройниковбез материала	т	0,42	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	32585 12674	16408 6198	147,70 72,55	62 30
67.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм без материала	т	0,22	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	26686 13811	10866 4105	312,70 91,12	69 20
68.	Е0123-11- 5	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 500 мм	м	180,00	437,47 81,14	27,98 10,49	78744 14605	5036 1888	0,44 0,05	80 9
69.	Е0123-11- 3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 300 мм	м	0,80	277,40 53,12	17,66 6,62	222 42	14 5	0,29 0,03	0 0
70.	Е0123-11- 2	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 200 мм	м	0,80	187,52 35,87	11,89 4,46	150 29	10 4	0,20 0,02	0 0
71.	Е0123-11- 1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 150 мм, 100 мм, 50 мм	м	58,40	147,74 30,06	9,26 3,47	8628 1756	541 203	0,17 0,02	10 1
72.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
78.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/пожарной подставки	т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	5257 1331	1047 396	312,70 91,12	7 2
79.	Е0122-27- 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,04	2334659,30 37350,00	238759,92 90193,50	86382 1382	8834 3337	218,00 440,51	8 16
80.	Е0122-27- 13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,03	1935203,44 32625,00	232440,44 87806,25	65797 1109	7903 2985	188,00 428,85	6 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
88.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при	т	0,53	204796,82	39324,82	108921	20915	147,70	79
		пересечении со стенками колодцев	30375,00		14854,50	16155	7900	72,55	39	
89.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/футляры при	т	0,14	247994,13	49389,75	35467	7063	312,70	45
		пересечении со стенками колодцев	62775,00		18657,00	8978	2668	91,12	13	
90.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	6,60	513,08	32,84	3386	217	0,52	3
		диам. 600 мм	95,22		12,31	628	81	0,06	0	
91.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	0,35	354,52	22,69	124	8	0,36	0
		диам. 400 мм	65,81		8,51	23	3	0,04	0	
92.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	2,80	277,40	17,66	777	49	0,29	1
		диам. 300 мм, 250 мм	53,12		6,62	149	19	0,03	0	
93.	Е0123-11-2	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	2,10	187,52	11,89	394	25	0,20	0
		диам. 200 мм	35,87		4,46	75	9	0,02	0	
94.	Е0123-11-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	0,35	147,74	9,26	52	3	0,17	0
		диам. 150 мм	30,06		3,47	11	1	0,02	0	
		Итого по разделу: Колодцы								149121
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /5 шт/-№10,11,12,13,14								
95.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	м3	8,77	19184,93	1879,87	168252	16486	8,86	78
		грунтах	1435,50		538,43	12589	4722	2,06	18	
96.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,45	28900,00	--	99705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за	м3	-3,45	266,00	--	-918	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			--	--	--	--	--	--
98.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,45	143,00 --	-- --	-493 --	-- --	-- --	-- --
99.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,45	7310,00 --	-- --	32530 --	-- --	-- --	-- --
100.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,90	8041,00 --	-- --	47442 --	-- --	-- --	-- --
101.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,61	5712,50 --	-- --	14910 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	10,00	974,00 --	-- --	9740 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /5 шт/-№10,11,12,13,14								371167
		Раздел: Гидроизоляция колодцев ==========								
117.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	84,22	245,44 37,35	3,82 1,44	20671 3146	322 121	0,21 0,01	18 1
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								20671
		Раздел: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда ==========								
161.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонномосновании	м	745,00	122,85 122,85	-- --	91523 91523	-- --	0,77 --	571 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных	м3	39,00	408,11	169,61	15916	6615	1,55	60
					238,50	4,07	9302	159	0,01	1
163.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и основанийщебеночных	м3	117,00	66,75	51,25	7810	5997	0,12	14
					15,50	9,62	1814	1126	0,04	4
164.	ЕС01031-А 11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	80,50	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	ЕС01031-А 36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	т	265,20	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	345,70	89,65	89,65	30992	30992	--	--
					--	17,93	--	6198	0,38	130
		Итого по разделу: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								146243
		Раздел: Восстановление а/бетонного покрытия проезда								
		==========								
167.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	780,00	270,10	27,83	210674	21704	0,03	26
					5,00	9,47	3900	7389	0,03	26
		Итого по разделу: Восстановление а/бетонного покрытия проезда								210674
	ИТОГО:						7068739	2097453		3475
							583723	585583		6411
		Накладные расходы :								
		==========								
		На общестроительные работы						1366757		
		Всего накладных расходов:						1366757		
		Итого с накладными						8435496		

6380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		506130
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		8941626
Итого с временными	- 1,2 %	9048926
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	9248002
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	9284198
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	9374687
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	22402502
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	448050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		22850552
Налог на добавленную стоимость	12 %	2742066
Итого с НДС		25592618

Технадзор: Войцех В.Ф.

ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Баженов А.

Директор ТОО «Сила»: Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сила»: Кожебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации.лок.см.№2-4

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1925,38	9,24	9,24	17800	17800	--	--		
					--	3,00	--	5779	0,01	22		
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1925,38	31,64	31,64	60922	60922	--	--		
					--	10,27	--	19779	0,04	76		
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29326,66	39,73	37,82	1165295	1109023	0,01	381		
					1,87	11,00	54841	322535	0,04	1103		
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	695,41	262,72	--	182695	--	1,85	1285		
					262,72	--	182695	--	--	--		
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2161,25	43,70	41,60	94454	89903	0,01	31		
					2,06	12,10	4446	26146	0,04	89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	66,85	302,12 302,12	-- --	20197 20197	-- --	2,13 --	142 --
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев	м3	703,61	43,70 2,06	41,60 12,10	30750 1447	29269 8512	0,01 0,04	10 29
8.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	61050,96	84,26 --	84,26 16,85	5144154 --	5144154 1028831	-- 0,35	-- 21605
9.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	5860,65	483,56 40,73	6,82 2,54	2833958 238704	39970 14886	0,26 0,01	1524 71
10.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	373,50	289,15 --	289,15 186,62	107996 --	107996 69701	-- 0,86	-- 320
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	8814,76	39,73 1,87	37,82 11,00	350254 16484	333341 96945	0,01 0,04	115 331
12.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 песчаный грунт	м3	1443,26	32,54 1,53	30,98 9,01	46969 2208	44708 13002	0,01 0,03	15 44
13.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	16412,68	84,26 --	84,26 16,85	1382932 --	1382932 276586	-- 0,35	-- 5808
14.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	950,80	122,18 122,18	-- --	116169 116169	-- --	0,89 --	841 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143008-92	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	11540,00	811,00 --	-- --	9358940 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11652,99	6,48 --	6,48 2,10	75505 --	75505 24514	-- 0,01	-- 94
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11652,99	21,55 17,03	4,52 --	251076 198450	52625 --	0,11 --	1259 --
		Итого по разделу: Земляные работы								21240067
		Раздел: Канализация К1								
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы-п22	м3	40,25	1198,30 153,68	152,52 57,15	48232 6186	6139 2300	1,02 0,28	41 11
19.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм-п23	км	0,37	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	100873 36274	63868 14368	575,00 163,82	213 61
20.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 500 SN8-п31	м	1927,94	3466,34 --	-- --	6682899 --	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс	Трубы ПЭ 100 SDR17 500х29,7-п31	м	94,50	7656,12 --	-- --	723503 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс	Муфты D 500 мм для труб Корсис-п32	шт	166,00	3202,60 --	-- --	531632 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 500 мм для труб Корсис-п33	шт	332,00	919,06 --	-- --	305127 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 400 SN8-п34	м	199,47	2155,70 --	-- --	430009 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс	Муфты D 400 мм для труб Корсис-п35	шт	11,00	1493,42 --	-- --	16428 --	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 400 мм для труб Корсис-п36	шт	24,00	506,60 --	-- --	12158 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 315 SN8-п37	м	4,04	1494,89	--	6039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Муфты D 315 мм для труб Корсис-п38	шт	1,00	865,58	--	866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 315 мм для труб Корсис-п39	шт	2,00	223,45	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 160 SN8-п40	м	16,16	417,22	--	6742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Муфты D 160 мм для труб Корсис-п41	шт	3,00	242,13	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Уплотнительные каучуковые кольца D 160 мм для труб Корсис-п42	шт	6,00	51,28	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1								8865989
		Раздел: Колодцы ==								
33.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев-п48	т	0,90	204796,82	39324,82	184317	35392	147,70	133
					30375,00	14854,50	27338	13369	72,55	65
		Итого по разделу: Колодцы								184317
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /3 шт+6шт/-№26,27,28,29,30,31,32,33, доп.колодец ==								
34.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах-п.53	м3	20,42	7923,17	1538,85	161791	31423	9,65	197
				1615,95	576,23	32998	11767	2,81	57	
35.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п54	м3	4,83	28900,00	--	139587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143001-4-5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за	м3	-4,83	266,00	--	-1285	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20-п55			--	--	--	--	--	--
37.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п56	м3	-4,83	143,00 --	-- --	-691 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п57	м	6,23	7310,00 --	-- --	45541 --	-- --	-- --	-- --
39.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п58	м	8,26	8041,00 --	-- --	66419 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п59	м	0,87	5712,50 --	-- --	4970 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п60	м	9,44	5027,00 --	-- --	47455 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п61	шт	7,00	974,00 --	-- --	6818 --	-- --	-- --	-- --
43.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п62	комплект	3,00	10500,00 --	-- --	31500 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п64	т	0,07	133700,00 --	-- --	9125 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п65	м2	1,71	40,72 8,32	0,04 --	69 14	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /3 шт+6шт/-№26,27,28,29,30,31,32,33, доп.колодец								511300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
46.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-п66	м2	34,20	637,27	24,55	21793	840	0,26	9
					39,83	9,20	1362	315	0,04	2
47.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п67	м2	15,90	200,30	9,95	3185	158	0,36	6
					52,20	3,74	830	59	0,02	0
48.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм-п68	м2	15,90	29,40	0,67	467	11	0,00	0
					0,63	0,25	10	4	0,00	0
49.	Е0106-36-4	Железнение поверхности-п69	м2	15,90	55,56	0,23	883	4	0,29	5
					51,30	0,09	816	1	0,00	0
50.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п70	м2	147,18	272,92	3,39	40168	498	0,65	96
					117,00	0,72	17220	106	0,05	7
51.	Е0106-36-4	Железнение поверхности-п71	м2	147,18	55,56	0,23	8177	34	0,29	43
					51,30	0,09	7550	13	0,00	0
52.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен-п72	м2	167,22	283,04	1,96	47330	328	0,61	102
					108,90	0,45	18210	75	0,03	4
53.	Е0106-36-4	Железнение поверхности-п73	м2	167,22	55,56	0,23	9290	38	0,29	48
					51,30	0,09	8578	15	0,00	0
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п74	м2	177,66	245,44	3,82	43604	679	0,21	38
					37,35	1,44	6636	256	0,01	1
55.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-п75	м3	24,57	2700,32	274,19	66346	6737	6,93	170
					994,50	103,50	24435	2543	0,50	12
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								241244
		Раздел: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								
56.	Е0127-20-	Разборка бортовых камней на	м	44,00	122,85	--	5405	--	0,77	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетонном основании-п.79			122,85	--	5405	--	--	--
57.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-п.80	м3	44,75	408,11	169,61	18263	7590	1,55	69
					238,50	4,07	10673	182	0,01	1
58.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных-п.81	м3	134,25	66,75	51,25	8962	6881	0,12	16
					15,50	9,62	2081	1291	0,04	5
59.	EC01031-A 11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-п.82	т	4,54	152,80	152,80	694	694	--	--
					--	106,96	--	486	0,62	3
60.	EC01031-A 36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках-п.83	т	304,30	25,70	25,70	7821	7821	--	--
					--	17,99	--	5474	0,10	32
61.	E010332-A 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п.84	т	308,84	89,65	89,65	27688	27688	--	--
					--	17,93	--	5538	0,38	116
		Итого по разделу: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								68832
		Раздел: Восстановление а/бетонного покрытия проезда ==========								
62.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	895,00	270,10	27,83	241735	24904	0,03	30
					5,00	9,47	4475	8479	0,03	30
63.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-п.86	м2	895,00	517,18	15,35	462877	13740	0,03	30
					5,94	5,06	5316	4529	0,02	16
64.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п.87	м2	895,00	123,46	--	110497	--	0,00	0
					0,02	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: Восстановление а/бетонного								815109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия проезда								
ИТОГО:							31926856	8723612		6882
							1052066	1978386		30018
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3140413		
		Всего накладных расходов:						3140413		
		Итого с накладными						35067269		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						2104036		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						37171305		
		Итого с временными					- 1,2 %	37617361		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	38444943		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	38595412		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	38971586		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	93129620		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	1862592		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						94992212		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	11399065		
		Итого с НДС						106391277		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Гл. специалист-технадзора Баженов А.

ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №8

выполненных работ
за июль 2015 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

ТОО СЫЛ

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Доп.согл. №2 от К договору №36 от	10.02.2015 20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	308049185	35213261							3772849	35213261

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Тобылбаев Д.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жандосова,72
БИН 010640004243
ИИК KZ65926[illegible]19H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.2-3

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1.	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	м	547,00	1912,23 657,00	1150,12 618,71	1045992 359379	629118 338433	3,62 2,00	1980 1092
2.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм-п37	шт	1,00	5254,33 1957,50	2482,33 938,25	5254 1958	2482 938	11,10 4,58	11 5
3.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм-п38	шт	1,00	2707,16 902,25	1459,53 551,25	2707 902	1460 551	5,29 2,69	5 3
4.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм-п39	шт	1,00	1230,66 513,00	466,78 175,50	1231 513	467 176	3,04 0,86	3 1
5.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм-п40	шт	6,00	585,99 317,25	36,99 13,50	3516 1904	222 81	1,93 0,07	12 0
6.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм-п41	шт	5,00	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1,40 0,03	7 0
7.	Е0122-35-	Установка чугунных задвижек или	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		клапанов обратных диам. 50 мм-п42			144,00	2,25	288	5	0,01	0
8. 11	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	-п49фланец	22,00	986,32 695,25	133,57 6,75	21699 15296	2938 149	3,30 0,03	73 1
9. 8	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм-п50	фланец	2,00	708,82 524,25	102,44 4,50	1418 1048	205 9	2,45 0,02	5 0
10. 6	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм-п51	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
11. 5	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм-п52	фланец	8,00	231,52 180,00	33,52 2,25	1852 1440	268 18	0,90 0,01	7 0
12. 3	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм-п53	фланец	9,00	156,43 126,00	21,43 --	1408 1134	193 --	0,60 --	5 --
13. 1	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм-п54	фланец	2,00	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	0,32 --	1 --
14. 5	Е0123-11-	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 500 мм-п68	м	-105,00 81,14	437,47 10,49	27,98 -8520	-45934 -1101	-2938 0,05	0,44 -5	-47
15. 1	Е0122-37-	Установка вантузов одинарных-п75	шт	1,00	13378,84 272,25	17,71 6,75	13379 272	18 7	1,62 0,03	2 0
16.	СПрайс	Фильтр сетчатый, Dy 50 мм-п76	шт	1,00	5494,57 --	-- --	5495 --	-- --	-- --	-- --
17. 3	Е0122-37-	Установка гидрантов пожарных-п77	шт	4,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	72303 1152	148 54	1,82 0,07	7 0
18. 9	Е0122-38-	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм-п81	врезка	1,00	7728,46 1773,00	912,71 344,25	7728 1773	913 344	8,83 1,68	9 2
		Итого по разделу: Водопровод В1								1141520
		Раздел: Колодцы								
19.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	-0,10	204796,82	39324,82	-20480	-3932	147,70	-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев-п88			30375,00	14854,50	-3038	-1485	72,55	-7
20.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм-п90	м	-0,66	513,08 95,22	32,84 12,31	-339 -63	-22 -8	0,52 0,06	-0 -0
		Итого по разделу: Колодцы								-20818
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /13 шт/-3шт								
21.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах-п95	м3	5,41	19184,93 1435,50	1879,87 538,43	103790 7766	10170 2913	8,86 2,06	48 11
22.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п96	м3	2,07	28900,00 --	-- --	59823 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20-п97	м3	-2,07	266,00 --	-- --	-551 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п98	м3	-2,07	143,00 --	-- --	-296 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п99	м	2,67	7310,00 --	-- --	19518 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п100	м	3,54	8041,00 --	-- --	28465 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п101	м	1,45	5712,50 --	-- --	8283 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п102	м	0,89	4570,00 -- --	-- -- --	4067 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п103	шт	3,00	974,00 -- --	-- -- --	2922 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п104	комплект	-2,00	10500,00 -- --	-- -- --	-21000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /13шт/-3шт								205022
		Раздел: Гидроизоляция колодцев ==========								
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п117	м2	50,52	245,44 37,35	3,82 1,44	12401 1887	193 73	0,21 0,01	11 0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								12401
		Раздел: Отмостка горловин ==========								
32.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см-п118	м2	16,83	283,81 38,03	12,52 4,39	4777 640	211 74	0,24 0,02	4 0
33.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см-п119	м2	16,83	62,79 2,49	-- --	1057 42	-- --	0,02 --	0 --
34.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см-п120	м2	16,83	416,11 24,75	-- --	7003 417	-- --	0,14 --	2 --
		Итого по разделу: Отмостка горловин								12837
		Раздел: Камера ВК-17 /2400х2800х2700(Н) мм/ ==========								
35.	Е0101-12-	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	172,84	27,84	26,18	4811	4524	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-п121			1,66	7,20	287	1244	0,03	4
36.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-п122	м3	3,08	262,72 262,72	-- --	809 809	-- --	1,85 --	6 --
37.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	131,61	6,48 --	6,48 2,10	853 --	853 277	-- 0,01	-- 1
38.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п124	м3	131,61	21,55 17,03	4,52 --	2836 2241	594 --	0,11 --	14 --
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-п125	м3	1,76	5668,63 195,75	66,01 24,93	9977 345	116 44	1,35 0,12	2 0
40.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков-п126	м3	21,15	5933,45 1401,75	789,92 272,75	125495 29648	16707 5769	8,27 1,04	175 22
41.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/-п127	м3	3,44	5173,00 --	-- --	17772 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/-п128	м3	2,39	6656,00 --	-- --	15934 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2-п129	м3	21,59	284,00 --	-- --	6133 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2-п130	м3	1,08	142,00 --	-- --	153 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при измененииимарки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2кг/см2-п131	м3	5,17	331,00 --	-- --	1713 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,24	205,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/С-3-пр147	т	0,10	8679,65	422,15	855	42	56,40	6
					8257,50	157,50	814	16	0,77	0
48.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-п150	т	0,03	13711,47	5475,87	353	141	28,90	1
					5040,00	1552,87	130	40	5,46	0
49.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые-п152	т	0,04	8679,65	422,15	321	16	56,40	2
					8257,50	157,50	305	6	0,77	0
50.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов- п.5 лист АС-8-п155	м2	6,48	261,35	4,19	1694	27	0,38	2
					58,05	1,58	376	10	0,01	0
51.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизолом	м2-п156	13,29	439,55	7,14	5843	95	0,14	2
					22,10	2,68	294	36	0,01	0
52.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом-п157	м2	13,29	741,18	11,21	9852	149	0,20	3
					31,50	4,21	419	56	0,02	0
53.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм/50мм/-п158	м2	13,29	596,48	14,05	7929	187	0,20	3
					31,05	5,31	413	71	0,03	0
54.	Е0106-10-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины-п159	м2	-13,29	286,23	7,10	-3805	-94	0,06	-1
					9,80	2,70	-130	-36	0,01	-0
55.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734-п160	м2	6,73	204,65	0,24	1378	2	0,08	1
					16,16	0,10	109	1	0,00	0
		Итого по разделу: Камера ВК-17 /2400х2800х2700(Н) мм/								210954
ИТОГО:								1561914	665710	2352
								424138	348803	1131

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1005963
На металломонтажные работы	153
Всего накладных расходов:	1006116
Итого с накладными	2568030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		154082
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2722112
Итого с временными	- 1,2 %	2754777
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	2815382
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	2826401
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	2853949
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	6820025
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	136401
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6956426
Налог на добавленную стоимость	12 %	834771
Итого с НДС		7791197

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баженов А.

Директор ТОО «Сыл»: Обманин Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжеханов А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.№2-4

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N п/п	Наименование ниепрейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы с п1 по п17								
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	353,54	9,24	9,24	3268	3268	--	--
					--	3,00	--	1061	0,01	4
2.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	353,54	31,64	31,64	11187	11187	--	--
					--	10,27	--	3632	0,04	14
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5018,81	39,73	37,82	199422	189792	0,01	65
					1,87	11,00	9385	55197	0,04	189
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	155,22	262,72	--	40779	--	1,85	287
					262,72	--	40779	--	--	--
5.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и	м3	317,86	43,70	41,60	13891	13222	0,01	5
					2,06	12,10	654	3845	0,04	13

зубья

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,83	302,12	--	2970	--	2,13	21
					302,12	--	2970	--	--	--
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев	м3	103,48	43,70	41,60	4522	4305	0,01	1
					2,06	12,10	213	1252	0,04	4
8.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	8978,80	84,26	84,26	756554	756554	--	--
					--	16,85	--	151311	0,35	3178
9.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	878,94	483,56	6,82	425019	5994	0,26	229
					40,73	2,54	35799	2233	0,01	11
10.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	56,50	289,15	289,15	16338	16338	--	--
					--	186,62	--	10544	0,86	48
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	1483,94	39,73	37,82	58964	56117	0,01	19
					1,87	11,00	2775	16320	0,04	56
12.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 песчаный грунт	м3	242,94	32,54	30,98	7906	7525	0,01	3
					1,53	9,01	372	2189	0,03	7
13.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2763,00	84,26	84,26	232810	232810	--	--
					--	16,85	--	46562	0,35	978
14.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	161,96	122,18	--	19788	--	0,89	143
					122,18	--	19788	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143008-92	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	м3	7050,00	811,00 --	-- --	5717550 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5391,23	6,48 --	6,48 2,10	34932 --	34932 11341	-- 0,01	-- 43
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5391,23	21,55 17,03	4,52 --	116160 91813	24347 --	0,11 --	582 --
		Итого по разделу: Земляные работы с п1 по п17								7662061
		Раздел: Канализация К1								
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы-п22	м3	21,36	1198,30 153,68	152,52 57,15	25597 3283	3258 1221	1,02 0,28	22 6
19.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм-п28	км	0,19	217692,60 75702,00	140427,57 31929,48	41362 14383	26681 6067	444,00 134,61	84 26
		Итого по разделу: Канализация К1								66959
		Раздел: Колодцы								
20.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев-п48	т	0,15	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	30560 4533	5868 2217	147,70 72,55	22 11
21.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм-п49	м	17,20 95,22	513,08 12,31	32,84 1638	8825 212	565 0,06	0,52 1	9
22.	Е0123-11-5	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 500 мм-п50	м	11,20 81,14	437,47 10,49	27,98 909	4900 117	313 0,05	0,44 1	5
23.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 400 мм-п51	м	0,40 65,81	354,52 8,51	22,69 26	142 3	9 0,04	0,36 0	0
24.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 300 мм-п52	м	2,80 53,12	277,40 6,62	17,66 149	777 19	49 0,03	0,29 0	1
25.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	8,92	7923,17	1538,85	70675	13727	9,65	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
диам. 1,5 м в сухих грунтах-п53			1615,95	576,23	14414	5140	2,81	25		
26.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п54	м3	2,76	28900,00 -- --	-- -- --	79764 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20-п55	м3	-2,76	266,00 -- --	-- -- --	-734 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п56	м3	-2,76	143,00 -- --	-- -- --	-395 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п57	м	3,56	7310,00 -- --	-- -- --	26024 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п58	м	4,72	8041,00 -- --	-- -- --	37954 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п59	м	0,58	5712,50 -- --	-- -- --	3313 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п60	м	8,26	5027,00 -- --	-- -- --	41523 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п61	шт	12,00	974,00 -- --	-- -- --	11688 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п62	комплект	4,00	10500,00 -- --	-- -- --	42000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п63	т	0,09	133700,00	--	12167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п64	м2	2,27	40,72	0,04	93	--	0,04	0
					8,32	--	19	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								369273
		Раздел: Гидроизоляция колодцев с п66 по п75								
37.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,20	637,27	24,55	9685	373	0,26	4
					39,83	9,20	605	140	0,04	1
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,07	200,30	9,95	1415	70	0,36	3
					52,20	3,74	369	26	0,02	0
39.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм	м2	7,07	29,40	0,67	208	5	0,00	0
					0,63	0,25	4	2	0,00	0
40.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	7,07	55,56	0,23	393	2	0,29	2
					51,30	0,09	362	1	0,00	0
41.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	65,41	272,92	3,39	17853	221	0,65	43
					117,00	0,72	7653	47	0,05	3
42.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	65,41	55,56	0,23	3634	15	0,29	19
					51,30	0,09	3356	6	0,00	0
43.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	74,32	283,04	1,96	21035	146	0,61	45
					108,90	0,45	8093	33	0,03	2
44.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	74,32	55,56	0,23	4129	17	0,29	21
					51,30	0,09	3813	7	0,00	0
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	78,96	245,44	3,82	19379	302	0,21	17
					37,35	1,44	2949	114	0,01	1
46.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов	м3	10,92	2700,32	274,19	29487	2994	6,93	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глиной			994,50	103,50	10860	1130	0,50	5
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев с п66 по п75								107217
		Раздел: Отмостка горловин								
47.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см-п76	м2	5,51	283,81	12,52	1565	69	0,24	1
					38,03	4,39	210	24	0,02	0
48.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см-п77	м2	5,51	62,79	--	346	--	0,02	0
					2,49	--	14	--	--	--
49.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см-п78	м2	5,51	416,11	--	2294	--	0,14	1
					24,75	--	136	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка горловин								4205
		Раздел: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								
50.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-п80	м3	9,45	408,11	169,61	3857	1603	1,55	15
					238,50	4,07	2254	38	0,01	0
51.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных-п81	м3	28,35	66,75	51,25	1892	1453	0,12	3
					15,50	9,62	439	273	0,04	1
52.	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках-п83	т	64,26	25,70	25,70	1651	1651	--	--
					--	17,99	--	1156	0,10	7
53.	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п84	т	64,26	89,65	89,65	5761	5761	--	--
					--	17,93	--	1152	0,38	24
		Итого по разделу: Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда								13162
		Раздел: Восстановление а/бетонного покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проезда								
54.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	189,00	270,10 5,00	27,83 9,47	51048 945	5259 1790	0,03 0,03	6 6
55.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-п86	м2	189,00	517,18 5,94	15,35 5,06	97747 1123	2901 956	0,03 0,02	6 3
56.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п87	м2	189,00	123,46 0,02	-- --	23334 4	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Восстановление а/бетонного покрытия проезда								172129
	ИТОГО:						8395008 287091	1429704 327378		1846 4668

Накладные расходы :

На общестроительные работы		643485
Всего накладных расходов:		643485
Итого с накладными		9038493

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		542310
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		9580803
Итого с временными	- 1,2 %	9695773
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	9909080
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	9947863
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	10044821
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	24003908
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	480078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		24483986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2938078		
		Итого с НДС						27422064		

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баженов А.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №9

выполненных работ
за август 2015 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

ТОО Сыл

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Доп.согл. №2 от К договору №36 от	10.02.2015 20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	336041722	27992537							2999200	27992537

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ Рабылдаев Д.Ж.

«ПОДРЯДЧИК»
Зам.директора ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 0[illegible]04243
ИИК KZ6[illegible]6160119H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
ИИК [illegible]KZKX

_____ Овнанян К.Г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.2-3

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм-п37	шт	3,00	5254,33	2482,33	15763	7447	11,10	33
					1957,50	938,25	5872	2815	4,58	14
2.	СПрайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002-п43	шт	1,00	292247,21	--	292247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод В1								308010
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм -2 шт,№7, №6								
3.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах-п107	м3	5,48	19184,93	1879,87	105133	10302	8,86	49
					1435,50	538,43	7867	2951	2,06	11
4.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п108	м3	2,34	28900,00	--	67626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143001-4-5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за	м3	-2,34	266,00	--	-622	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20-п109			--	--	--	--	--	--
6.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п110	м3	-2,34	143,00 --	-- --	-335 --	-- --	-- --	-- --
7.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм-п111	м	1,78	9160,00 --	-- --	16305 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,36	10076,00 --	-- --	23779 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	4570,00 --	-- --	4067 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п112	м	0,29	5712,50 --	-- --	1657 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п113	шт	4,00	974,00 --	-- --	3896 --	-- --	-- --	-- --
12.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п114	комплект	2,00	10500,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п115	т	0,04	133700,00 --	-- --	5910 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п116	м2	1,10	40,72 8,32	0,04 --	45 9	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм -2 шт,№7, №6								248461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п117	м2	33,69	245,44	3,82	8269	129	0,21	7
					37,35	1,44	1258	49	0,01	0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								8269
		ИТОГО:					564740	17878		89
							15006	5815		25

Накладные расходы :

На общестроительные работы		26906
Всего накладных расходов:		26906
Итого с накладными		591646

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		35499
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		627145
Итого с временными	- 1,2 %	634671
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	648634
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	651173
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	657520
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	1571262
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	31425
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1602687
Налог на добавленную стоимость	12 %	192322
Итого с НДС		1795009

Технадзор: Войцех В.А.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Бажанов А.

Зам.Директора ТОО «Сыл»: Овчаняк С.Г.

Прораб ТОО «Сыл»: Менжебаев Н.М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.2-4

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015год

N п/п	Наименование и техническая характеристика работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	Е0101-24-2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	439,00	9,24	9,24	4058	4058	--	--
				--	3,00	--	1318	0,01	5
2.	Е0101-24-10 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	439,00	31,64	31,64	13891	13891	--	--
				--	10,27	--	4510	0,04	17
3.	Е0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-п3	м3	3500,00	39,73	37,82	139072	132357	0,01	46
				1,87	11,00	6545	38493	0,04	132
4.	Е0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-п4	м3	105,00	262,72	--	27585	--	1,85	194
				262,72	--	27585	--	--	--
5.	Е0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья-п5	м3	988,00	43,70	41,60	43179	41099	0,01	14
				2,06	12,10	2032	11953	0,04	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на	м3	29,64	302,12	--	8955	--	2,13	63
		инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-п6			302,12	--	8955	--	--	--
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев-п7	м3	321,00	43,70	41,60	14029	13353	0,01	5
					2,06	12,10	660	3883	0,04	13
8.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п8	т	27898,00	84,26	84,26	2350685	2350685	--	--
					--	16,85	--	470137	0,35	9873
9.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах-п9	м2	2731,00	483,56	6,82	1320594	18625	0,26	710
					40,73	2,54	111234	6937	0,01	33
10.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей-п10	м3	88,00	289,15	289,15	25445	25445	--	--
					--	186,62	--	16422	0,86	76
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки-п11	м3	4600,00	39,73	37,82	182781	173955	0,01	60
					1,87	11,00	8602	50591	0,04	173
12.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п13	т	7360,00	84,26	84,26	620154	620154	--	--
					--	16,85	--	124031	0,35	2605
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой-п14	м3	335,00	122,18	--	40930	--	0,89	296
					122,18	--	40930	--	--	--
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16751,00	6,48	6,48	108537	108537	--	--
					--	2,10	--	35238	0,01	135
15.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	16751,00	21,55	4,52	360918	75648	0,11	1809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками-п17			17,03	--	285270	--	--	--
16.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3394,00	9,24 --	9,24 3,00	31377 --	31377 10187	-- 0,01	-- 39
17.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3394,00	31,64 --	31,64 10,27	107391 --	107391 34866	-- 0,04	-- 134
18.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-при пересечении с сетями-п20	м3	180,70	27,84 1,66	26,18 7,20	5030 300	4730 1301	0,01 0,03	2 5
19.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках-п21	км	0,18	20732,90 9495,00	424,40 159,75	3746 1716	77 29	59,30 0,78	11 0
		Итого по разделу: Земляные работы								5408359
		Раздел: Канализация К1								
20.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы-п22	м3	80,00	1198,30 153,68	152,52 57,15	95864 12294	12202 4572	1,02 0,28	82 22
21.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм-п23	км	0,32	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	86151 30980	54547 12271	575,00 163,82	182 52
22.	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/-кор	м	133,00	1912,23 657,00	1150,12 618,71	254327 87381	152966 82288	3,62 2,00	481 265
23.	СПрайс	Трубы ПЭ 100 SDR17 500х29,7-п31-кор	м	38,50	7656,12 --	-- --	294761 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация К1								731103
		Раздел: Колодцы								
24.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800	т	0,26	204796,82	39324,82	53247	10224	147,70	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм/футляры при пересечении со стенками колодцев-п48			30375,00	14854,50	7898	3862	72,55	19
		Итого по разделу: Колодцы								53247
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм -№13,14,15,53,54,55,56								
25.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах-п53	м3 1615,95	13,65 576,23	7923,17 22058	1538,85	108151 7866	21005 2,81	9,65 38	132
26.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п54	м3	4,83	28900,00 --	-- --	139587 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20-п55	м3	-4,83	266,00 --	-- --	-1285 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п56	м3	-4,83	143,00 --	-- --	-691 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п57	м	6,23	7310,00 --	-- --	45541 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п58	м	8,26	8041,00 --	-- --	66419 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п59	м	1,74	5712,50 --	-- --	9940 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	м	7,08	5027,00 --	-- --	35591 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п60								
33.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п61	шт	13,00	974,00 --	-- --	12662 --	-- --	-- --	-- --
34.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п62	комплект	7,00	10500,00 --	-- --	73500 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина-п63	м3	0,03	8671,65 915,75	296,60 110,25	295 31	10 4	5,95 0,54	0 0
36.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п64	т	0,16	133700,00 --	-- --	21292 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п65	м2	3,98	40,72 8,32	0,04 --	162 33	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм -№13,14,15,53,54,55,56								511164
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
38.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-п66	м2	26,60	637,27 39,83	24,55 9,20	16949 1059	653 245	0,26 0,04	7 1
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п67	м2	12,36	200,30 52,20	9,95 3,74	2476 645	123 46	0,36 0,02	4 0
40.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм-п68	м2	12,36	29,40 0,63	0,67 0,25	364 8	8 3	0,00 0,00	0 0
41.	Е0106-36-4	Железнение поверхности-п69	м2	12,36	55,56 51,30	0,23 0,09	687 634	3 1	0,29 0,00	4 0
42.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п70	м2	114,50	272,92 117,00	3,39 0,72	31249 13396	388 82	0,65 0,05	74 6
43.	Е0106-36-4	Железнение поверхности-п71	м2	114,50	55,56 51,30	0,23 0,09	6361 5874	26 10	0,29 0,00	33 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен-п72	м2	130,06	283,04	1,96	36812	255	0,61	79
					108,90	0,45	14164	59	0,03	3
45.	Е0106-36-4	Железнение поверхности-п73	м2	130,06	55,56	0,23	7226	30	0,29	38
					51,30	0,09	6672	12	0,00	0
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п74	м2	138,20	245,44	3,82	33920	528	0,21	29
					37,35	1,44	5162	199	0,01	1
47.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-п75	м3	19,00	2700,32	274,19	51306	5210	6,93	132
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев			994,50	103,50	18896	1966	0,50	10
										187349

ИТОГО:

	6891221	3979561	4525
Накладные расходы :	721014	923382	13698
На общестроительные работы		1743657	
Всего накладных расходов:		1743657	
Итого с накладными		8634878	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		518093	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		9152971	
Итого с временными	- 1,2 %	9262807	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	9466589	
Итого с затратами на дополнительные	- 0,4 %	9503640	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	9596268	
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	22932010	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	458640	
Всего с налогами, сборами, обязательными		23390650	
Налог на добавленную стоимость	12 %	2806878	
Итого с НДС		26197528	

Технадзор:

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баженов Д.

Зам.директора ТОО «Сыл»: Овнанян

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев К.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №10

выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Доп.согл. №2 от К договору №36 от	10.02.2015 20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	350022583	13980861							1497949	13980861

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Тобылбаев Д.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»
Зам.директора ТОО «СЫЛ»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанибека,72
БИН 010640004247
ИИК KZ65926150119H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZK
_____ **Овнанян К.Г.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
ДоговорДоп.соглашение от10.02.2015г. к договору №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации Лок.см.№2-4

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	650,00	9,24	9,24	6009	6009	--	--
					--	3,00	--	1951	0,01	7
2.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	650,00	31,64	31,64	20567	20567	--	--
					--	10,27	--	6677	0,04	26
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-п3	м3	4139,00	39,73	37,82	164463	156521	0,01	54
					1,87	11,00	7740	45521	0,04	156
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-п4	м3	128,00	262,72	--	33628	--	1,85	237
					262,72	--	33628	--	--	--
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев-п7	м3	108,00	43,70	41,60	4720	4493	0,01	2
					2,06	12,10	222	1307	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п8	т	5900,00	84,26 -- 16,85	84,26 -- 99427	497134 -- 0,35	497134 -- 2088	-- -- --	-- -- --
7.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах-п9	м2	-365,93	483,56 40,73 2,54	6,82 -14904 -929	-176948 0,26 0,01	-2496 -95 -4		
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой-п14	м3	103,00	122,18 122,18 --	-- 12585 --	12585 0,89 --	-- 91 --		
9.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15500,00	6,48 -- 2,10	6,48 -- 32607	100431 0,01 125	100431 -- --		
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п17	м3	15500,00	21,55 17,03 --	4,52 -- 263965	333964 -- --	69999 0,11 --	1674 -- --	
11.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	475,00	9,24 -- 3,00	9,24 -- 1426	4391 0,01 5	4391 -- --		
12.	Е0101-24- 10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	475,00	31,64 -- 10,27	31,64 -- 4880	15030 0,04 19	15030 -- --		
		Итого по разделу: Земляные работы								1015973
		Раздел: Канализация К1								
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы-п22	м3	36,00	1198,30 153,68	152,52 57,15	43139 5532	5491 2057	1,02 0,28	37 10
14.	Е0122-11- 11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм-п23	км	0,89	272629,88 98037,50	172616,15 38831,51	241277 86763	152765 34366	575,00 163,82	509 145
		Итого по разделу: Канализация К1								284416
		Раздел: Колодцы								
15.	Е0122-33- 6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со	т	0,48	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	99057 14692	19021 7185	147,70 72,55	71 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенками колодцев-п48								
		Итого по разделу: Колодцы								99057
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм -№16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52								
16.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	49,34	7923,17	1538,85	390929	75927	9,65	476
					1615,95	576,23	79731	28431	2,81	139
17.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	15,18	28900,00	--	438702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-15,18	266,00	--	-4038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-15,18	143,00	--	-2171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	19,58	7310,00	--	143130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	25,96	8041,00	--	208744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,87	5712,50	--	4970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	м	51,92	5027,00	--	261002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
24.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	24,00	974,00 ---	-- ---	23376 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00 ---	-- ---	21000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,50	133700,00 ---	-- ---	66917 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,51	40,72 --- 8,32	0,04 --- --	509 --- 104	1 --- --	0,04 --- --	1 --- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм -№16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52								1553071
		Раздел: Гидроизоляция колодцев ==========								
28.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	83,59	637,27 --- 39,83	24,55 --- 9,20	53267 --- 3329	2052 --- 769	0,26 --- 0,04	22 --- 4
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,86	200,30 --- 52,20	9,95 --- 3,74	7783 --- 2028	387 --- 145	0,36 --- 0,02	14 --- 1
30.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм	м2	38,86	29,40 --- 0,63	0,67 --- 0,25	1142 --- 24	26 --- 10	0,00 --- 0,00	0 --- 0
31.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	38,86	55,56 --- 51,30	0,23 --- 0,09	2159 --- 1993	9 --- 3	0,29 --- 0,00	11 --- 0
32.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	359,80	272,92 --- 117,00	3,39 --- 0,72	98196 --- 42097	1218 --- 259	0,65 --- 0,05	234 --- 18
33.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	359,80	55,56 --- 51,30	0,23 --- 0,09	19989 --- 18458	83 --- 32	0,29 --- 0,00	104 --- 0
34.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по	м2	408,76	283,04 ---	1,96 ---	115694 ---	801 ---	0,61 ---	250 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню стен			108,90	0,45	44514	184	0,03	11
35.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	408,76	55,56	0,23	22709	94	0,29	118
					51,30	0,09	20969	37	0,00	0
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	434,26	245,44	3,82	106585	1659	0,21	92
					37,35	1,44	16220	625	0,01	3
37.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	60,06	2700,32	274,19	162181	16468	6,93	416
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев			994,50	103,50	59730	6216	0,50	30
										589707
		ИТОГО:					3542222	1148080		4317
							699420	273186		2821

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1065963

Всего накладных расходов: 1065963
Итого с накладными 4608185

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 276491

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4884676
Итого с временными - 1,2 % 4943292
Итого с зимними удорожаниями - 2,2 % 5052044
Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 % 5071617
Итого с затратами на выслугу лет - 1 % 5121250

Пересчет в текущие цены К=2,38968 12236149
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 244723
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 12482912
Налог на добавленную стоимость 12 % 1497949
Итого с НДС 13980861

Технадзор: Войцех В.Ф.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баженов А.

Зам.директора ТОО «Сыл»: Овнанян К.Г.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»

АКТ №11

выполненных работ
за ноябрь 2016 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №36	20.02.2014	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внеплощадочные сети»	406533553	56510970							6054747	56510970

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК [illegible]3917000
БИН [illegible]
ГУ «Отдел Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК [illegible]
_____ **Маканов М.К.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ65926160119H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
_____ **Овнанян К.Г.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Договор: Договор №36 от 20.02.2014г

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Инженерныекоммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам врайоне Аэропорта (9 домов АО "КиК").Внеплощадочные сети водопровода и канализации (ноябрь 2016год)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-3	-Наружные сети водопровода.	-5249,98	-	-	-5249,98
2.	2-4	-Наружные сети канализации	24756,67	-	-	24756,67
		Всего по главе	19506,69	-	-	19506,69
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	19506,69	-	-	19506,69
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,2%	234,08	-	-	234,08
		Всего по главе	234,08	-	-	234,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	19740,78	-	-	19740,78
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	434,3	-	-	434,3
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	197,41	197,41

1	2	3	4	5	6	7
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	78,96	78,96
8.	СН РК 8.02-05-2002	-Удорожание эл.энергии	248,79	-	-	248,79
		Всего по главе	683,09	-	276,37	959,46
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	20423,86	-	276,37	20700,23
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	20423,86	-	276,37	20700,23
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	48806,45	-	660,44	49466,88
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	989,34	989,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	48806,45	-	1649,77	50456,22
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	6054,75	6054,75
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТАМ	8806,45		[illegible]	56510,97

Технадзор: Войцех В.Ф.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян К.Г.

Главный специалист ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Токубаева Л.Э.

Прораб ТОО «Сыл»: Горбунов В.И.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор:Договор №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.2-3

А К Т N15
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена крепления щитами на увеличение откосов								
		Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-почвенно-растительного грунта-п1	185,6	9,24	9,24	1716	1716	540	-	-
		м3		-	3	-	557	97	0,01	2
2	Е0101-24-10-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м-п2	185,6	31,64	31,64	5873	5873	1849	-	-
		м3		-	10,27	-	1907	97	0,04	7
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	682,1735	-39,74	-37,82	-27106	-25797	-8515	-0,01	-9
				-1,87	-11	-1276	-7503	97	-0,04	-26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3-п3								
4	E0101-164-2- т.ч. до 2 п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-п4	21,1065	-262,72 -262,72	- -	-5545 -5545	- -	-6266 113	-1,85 -	-39 -
5	E0101-17-14-	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев-п5	74,64	39,74 1,87	37,82 11	2966 140	2823 821	932 97	0,01 0,04	1 3
6	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п6	1212,1888	-84,26 -	-84,26 -16,85	-102139 -	-102139 -20428	-20428 100	- -0,35	- -429
7	E0101-171-2- м, вустойчивых грунтах-п7	т Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 -31,5	3463,48	-474,33 -2,54	-6,82 -109100	-1642822 -8797	-23621 113	-133223 -0,01	-0,2 -42	-700
8	E0101-20-2 -	м2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов-п8	1243,7	-3,77 -0,48	-3,24 -1,12	-4692 -597	-4035 -1393	-1930 97	- -	-4 -5
9	E0101-17-14-	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки-п9	485,582	39,74 1,87	37,82 11	19295 908	18363 5340	6061 97	0,01 0,04	6 18
10	E0101-17-13-	м3 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт для защиты труб-п10	99,11	-32,54 -1,53	-30,98 -9,01	-3225 -152	-3070 -893	-1013 97	-0,01 -0,03	-1 -3
11	E010333-A10-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	668,2052	84,26 -	84,26 16,85	56303 -	56303 11261	11261 100	- 0,35	- 236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п11								
12	С143008-92	т -Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами-п12	7310,2	-811 -	- -	-5928572 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0101-166-1-	м3 -Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой-п13	45,32 -122,18	-122,18 -	- -5537	-5537 -	- 113	-6257 -	-0,89	-40
14	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м-п14	4316,838	-6,48 -	-6,48 -2,1	-27971 -	-27971 -9081	-8809 97	- -0,01	- -35
15	Е0101-134-1-	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п15	4316,838	-21,55 -17,03	-4,52 -	-93011 -73516	-19495 -	-71310 97	-0,11 -	-466 -
16	Е0101-24-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-восстановление почвенно-растительного слоя-п16	1161,72	9,24 -	9,24 3	10740 -	10740 3487	3382 97	- 0,01	- 13
17	Е0101-24-10-К=4	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м-п17	1161,72	31,64 -	31,64 10,27	36759 -	36759 11934	11576 97	- 0,04	- 46
18	Е0101-12-14-	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-при пересечении с сетями-п18	81	27,84 1,66	26,18 7,2	2255 134	2120 583	696 97	0,01 0,03	1 2
19	Е0122-49-1	м3 -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм	0,081	20732,9	424,4	1679	34	1017	59,3	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках-п19		9495	159,75	769	13	130	0,78	-
		км								
Доп.работы.Врезки										
					Земляные работы					
20	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1986,5891	39,74 1,87	37,82 11	78937 3715	75125 21849	24797 97	0,01 0,04	26 75
		м3								
21	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	61,4409	262,72	-	16142	-	18240	1,85	114
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2	м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	16142	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	1034,786	39,74 1,87	37,82 11	41117 1935	39132 11381	12916 97	0,01 0,04	13 39
		м3								
23	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт для защиты труб	1013,244	32,54 1,53	30,98 9,01	32975 1550	31387 9128	10358 97	0,01 0,03	11 31
		м3								
24	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1621,1904	84,26 -	84,26 16,85	136602 -	136602 27320	27320 100	- 0,35	- 574
		т								
25	С143008-92 -	Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами	925,8	811 -	- -	750824 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
26	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей,	87,444	122,18	-	10684	-	12073	0,89	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	122,18 -	10684 -	113 -	-				
		м3								
27	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1034,786	6,48	6,48	6705	6705	2112	-	-
				-	2,1	-	2177	97	0,01	8
		м3								
28	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1960,586	21,55	4,52	42243	8854	32387	0,11	212
				17,03	-	33389	-	97	-	-
		м3								
29	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,574	1198,3	152,52	17464	2223	3994	1,02	15
				153,68	57,15	2240	833	130	0,28	4
		м3								
30	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0239	272629,88	172616,15	6516	4126	4253	575	14
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			98037,5	38831,51	2343	928	130	163,82	4
		км								
31	С130804-871	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,139	6180	-	149179	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0203 41850	78245 9612,9	36133,62 850	1588 195	734 130	1358 37,3	247 1	5
		км								
33	С130804-861	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 -	20,503	650	-	13327	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0066 33075	58881,69 6813,45	25695,31 218	389 45	170 130	342 26,38	194 -	1
35	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км - м	6,666	212 -	- -	1413 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0144 29700	47611,09 4698,68	17877,09 428	686 68	257 130	644 18,1	173 -	2
37	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км - м	14,544	76 -	- -	1105 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0011	64249,36 45900	8122,48 3069	71 50	9 3	70 130	254 14,99	- -
39	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,0091	70153,47 48825	10674,97 4032	638 444	97 37	625 130	270 19,69	2 -
40	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,04018	115636,32 66375	31953,19 12071,25	4646 2667	1284 485	4098 130	360 58,95	14 2
41	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,00177	154891,68 70200	66009,8 24936,75	274 124	117 44	219 130	376 121,79	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
42	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,00649	204666,79 95850	85907,16 32451,75	1328 622	558 211	1082 130	504 158,5	3 1
		км								
43	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0219	270167,88 126000	115634,5 43681,5	5917 2759	2532 957	4831 130	662 213,34	14 5
		км								
44	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	1,1044	416 -	-	459 -	-	-	-	-
		м								
45	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	9,1364	772 -	-	7053 -	-	-	-	-
		м								
46	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	40,34072	1339 -	-	54016 -	-	-	-	-
		м								
47	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,77708	2030 -	-	3607 -	-	-	-	-
		м								
48	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,51596	2145 -	-	13977 -	-	-	-	-
		м								
49	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	21,9876	4836 -	-	106332 -	-	-	-	-
		м								
50	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	304 130	1,36 0,03	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
51	С130902-76 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	10785	-	10785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	-	189	-	130	-	-
		фланец								
53	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285	-	855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
54	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
				96,75	-	97	-	130	-	-
		фланец								
55	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	377	-	1131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
56	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
				126	-	378	-	130	-	-
		фланец								
57	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
58	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	9	231,52	33,52	2084	302	2132	0,9	8
				180	2,25	1620	20	130	0,01	-
		фланец								
59	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	11	757	-	8327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
60	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
				524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
		фланец								
61	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	1710	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0122-40-10	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
				616,5	4,5	1233	9	130	0,03	-
		фланец								
63	С130809-19	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	2	2790	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
64	С130809-21	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	2	3120	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
65	СПрайс-Втулка под фланец, Dy 50 мм Арыстан стр.2		1	235,9	-	236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс-Втулка под фланец, Dy 500 мм Арыстан стр.2		1	16804,23	-	16804	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс-Втулка под фланец, Dy 150 мм Арыстан стр.2		2	1302,58	-	2605	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс-Втулка под фланец, Dy 100 мм Арыстан стр.2		2	588,65	-	1177	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, штуцеров, тройников	0,444	204796,82	39324,82	90930	17460	26106	147,7	66
			30375	14854,5	13487	6595	130	72,55	32	
		т								
70	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,139	247994,13	49389,75	34471	6865	14715	312,7	43
			62775	18657	8726	2593	130	91,12	13	
		т								
71	СПрайс-Отвод полиэтиленовый, Dy 90 мм-90гр		1	656,5	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
Водопровод В1										
72	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы-п20	10,617	1198,3	152,52	12722	1619	2910	1,02	11
				153,68	57,15	1632	607	130	0,28	3
		м3								
73	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм-п21	0,05631	272629,88	172616,15	15352	9720	10019	575	32
				98037,5	38831,51	5520	2187	130	163,82	9
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
74	С130804-871 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-п31 м	41,4231	6180 -	-	255995 -	-	-	-	-
75	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/ м	340 -657	-1912,23 -618,71	-1150,12 -223380	-650159 -210361	-391042 130	-563863 -2	-3,62 -679	-1231
76	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм-п40 шт	1	-585,99 -317,25	-36,99 -13,5	-586 -317	-37 -14	-430 130	-1,93 -0,07	-2 -
77	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм-п41 шт	2	-411,46 -231,75	-17,71 -6,75	-823 -464	-35 -14	-620 130	-1,4 -0,03	-3 -
78	СПрайс-DENDOR стр.17	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002-п43 шт	2 292247,21	- -	584494 -	- -	- -	- -	- -	-
79	С130902-79 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002-п46 шт.	1	-22677 -	- -	-22677 -	- -	- -	- -	- -
80	С130902-77 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002-п47 шт.	2	-14709 -	- -	-29418 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
81	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм-п82	0,0144	8097,13 8032,5	- -	117 116	- -	150 130	51,5 -	1 -
		км								
82	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм-п83	0,0066	8287,75 8032,5	- -	55 53	- -	69 130	51,5 -	- -
		км								
83	E0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм-п84	0,0203	10216,13 9630	- -	207 195	- -	254 130	61,8 -	1 -
		км								
84	E0122-31-12	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм-п87	1,96921	24067,63 17662,5	- -	47394 34781	- -	45216 130	113,3 -	223 -
		км				Колодцы Dв 1500 мм -13 шт всего				
85	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах-п95	2,06	19184,93 1435,5	1879,87 538,43	39521 2957	3873 1109	5286 130	8,86 2,06	18 4
		м3								
86	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п101	4,64	-5712,5 -	- -	-26506 -	- -	- -	- -	- -
		м								
87	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п102	5,34	4570 -	- -	24404 -	- -	- -	- -	- -
		м								
88	C143018-36 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	7,08	5027 -	- -	35591 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-н 0,59-кор								
		м								
89	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п103	1	-974 -974	- -	-974 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
90	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п104	1	-10500 -	- -	-10500 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
91	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п105	0,0619	-133700 -	- -	-8276 -	- -	- -	- -	- -
		т								
92	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п106	1,5478	-40,72 -8,32	-0,04 -	-63 -13	- -	-12 90	-0,04 -	- -
		м2								
						Колодцы Dв 2000 мм-6 шт всего				
93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах-п107	2,48	-19184,93 -1435,5	-1879,87 -538,43	-47579 -3560	-4662 -1335	-6364 130	-8,86 -2,06	-22 -5
		м3								
94	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п108	1,09	-28900 -	- -	-31501 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
95	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка	1,09	-266	-	-290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		-п109м3								
96	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п110	1,09	-143 -	- -	-156 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
97	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм,н 0,89-п111	1,78	-9160 -	- -	-16305 -	- -	- -	- -	- -
		м								
98	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/,н 0,29-п112	0,29	-5712,5 -	- -	-1657 -	- -	- -	- -	- -
		м								
99	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п113	8	-974 -	- -	-7792 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
100	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/,н 0,89-кор	0,89	4570 -	- -	4067 -	- -	- -	- -	- -
		м								
101	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/,н 0,59-кор	1,77	5027 -	- -	8898 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм,н 0,59-кор	2,95	10076	-	29724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
103	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п115	0,0726	133700	-	9707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п116	1,665	40,72	0,04	68	-	12	0,04	-
				8,32	-	14	-	90	-	-
		м2								
						Гидроизоляция колодцев				
105	Е0108-4-7 обмазочная	-Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя	16,85	-245,44	-3,82	-4136	-64	-771	-0,21	-4
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п117		-37,35	-1,44	-629	-24	118	-0,01	-
		м2								
						Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда				
106	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонномоснованию-п161	311,9	122,85	-	38317	-	50961	0,77	239
				122,85	-	38317	-	133	-	-
		м								
107	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных-п162	126,11	408,11	169,61	51467	21390	40685	1,55	195
				238,5	4,07	30077	513	133	0,01	2
		м3								
108	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и основанийщебеночных-п163	378,33	66,75	51,25	25255	19391	12640	0,12	44
				15,5	9,62	5864	3640	133	0,04	13
		м3								
109	ЕС01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-п164	-80,5	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	ЕС01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-п164	109,07208	152,8	152,8	16666	16666	1400	-	-
				-	106,96	-	11666	12	0,62	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
111	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках-п165	-265,2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках-п165	1122,748	25,7	25,7	28855	28855	2424	-	-
				-	17,99	-	20198	12	0,1	117
		т								
113	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п166	886,12008	89,65	89,65	79441	79441	15888	-	-
				-	17,93	-	15888	100	0,38	334
		т								
Восстановление а/бетонного покрытия проезда										
114	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатиесв. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-п167	2522,2	270,1	27,83	681235	70181	48551	0,03	83
				5	9,47	12611	23893	133	0,03	84
		м2								
115	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-п168	3302,2	517,18	15,35	1707837	50694	48311	0,03	111
				5,94	5,06	19615	16709	133	0,02	58
		м2								
116	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п169	3302,2	123,46	-	407690	-	88	-	1
				0,02	-	66	-	133	-	-
		м2								
117	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий-п170	1056,9	603,32	6,63	637649	7008	155238	0,7	738
				108,68	1,76	114864	1857	133	0,01	6
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
118	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400-п171 м3	96,5393	-27800 -	-	-2683793 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-4808558	176599			-153
			Тенге			-48810	-40782			593
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5995936	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-1437779	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-89593	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-4685945	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-144251	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-21638	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-368411	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6508598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		368
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-111230	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1431	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1431	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1516	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1185947	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1185947	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71157	-			-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1257104	-			-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-5249978	-			-

Технадзор: Войцех В.Ф.

Директор ТОО «Сыли»: Овнанян К.Г.

Главный специалист ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Токубаева Л.Э.

Прораб ТОО «Сыли»: Горбунов В.И.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор: Договор №36 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.2-4

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-почвенно-растительного грунта-п1	350,08	9,24	9,24	3236	3236	1019	-	-		
				-	3	-	1051	97	0,01	4		
2	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м-п2	350,08 м3	31,64	31,64	11077	11077	3488	-	-		
				-	10,27	-	3596	97	0,04	14		
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-п3	36154,5987 м3	39,74	37,82	1436603	1367230	451280	0,01	470		
				1,87	11	67609	397628	97	0,04	1359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-164-2-п4	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	686,8513	262,72	-	180447	-	203905	1,85	1269
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	180447	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-17-14-п5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	282,69	43,7	41,6	12355	11759	3881	0,01	4
т.ч.	п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	581	3420	97	0,04	12
		м3								
6	Е0101-164-2-п6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,65	302,12	-	2915	-	3295	2,13	21
т.ч.	п-3.177 К=1,15 п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2915	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-17-14-п7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев	50,0264	43,7	41,6	2186	2081	687	0,01	1
т.ч.	п-3.46 К=1,1			2,06	12,1	103	605	97	0,04	2
		м3								
8	Е010333-А10-1-п8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	49154,016	84,26	84,26	4141717	4141717	828343	-	-
				-	16,85	-	828343	100	0,35	17395
		т								
9	Е0101-171-1-п9	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	10364,66	-483,56	-6,82	-5011904	-70687	-506781	-0,26	-2695
			-40,73	-2,54	-422153	-26326	113	-0,01	-126	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей-п10	15634,8	289,15	289,15	4520740	4520740	2830158	-	-
				-	186,62	-	2917688	97	0,86	13415
11	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки-п11 (м3)	29467,86	39,74	37,82	1170905	1114362	367817	0,01	383
				1,87	11	55105	324088	97	0,04	1108
12	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 песчаный грунт-п12 (м3)	762,65	32,54	30,98	24819	23625	7796	0,01	8
				1,53	9,01	1167	6871	97	0,03	23
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п13 (м3)	48368,576	84,26	84,26	4075536	4075536	815107	-	-
				-	16,85	-	815107	100	0,35	17117
14	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой-п14 (т)	81,78	122,18	-	9992	-	11291	0,89	72
			122,18	-	9992	-	113	-	-	
15	С143008-92	-Песок природный для засыпки траншеи под асфальтированными дорогами-п15 (м3)	6585	-811	-	-5340435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м-п16 (м3)	34451,11	6,48	6,48	223224	223224	70299	-	-
				-	2,1	-	72473	97	0,01	278
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п17 (м3)	34451,11	21,55	4,52	742285	155583	569101	0,11	3721
				17,03	-	586702	-	97	-	-
18	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-восстановление (м3)	525	9,24	9,24	4854	4854	1529	-	-
				-	3	-	1576	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		почвенно-растительного слоя-п18								
		м3								
19	Е0101-24-10-К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м-п19	525	31,64 - 10,27	31,64 - 10,27	16612 - 5393	16612 - 5393	5232 - 97	- - 0,04	- - 21
		м3								
		Канализация К1								
20	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы-п22	43,8	1198,3 153,68	152,52 57,15	52486 6731	6680 2503	12005 130	1,02 0,28	45 12
		м3								
21	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм-п23	0,25396	272629,88 98037,5	172616,15 38831,51	69237 24898	43838 9862	45187 130	575 163,82	146 42
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км							
22	Е0122-11-10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм-п28	0,16324	217692,6 75702	140427,57 31929,48	35536 12358	22923 5212	22841 130	444 134,61	72 22
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм-п29	0,004	155788,86 51300	103471,23 23175,85	623 205	414 93	387 130	306 98,72	1 -
		км								
24	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм-п30	0,016	78245 41850	36133,62 9612,9	1252 670	578 154	1070 130	247 37,3	4 1
		км								
25	СПрайс-Арыстан стр.1	-Трубы двухслойные КорсисDн 500 SN8-п31	47,3604	-3466,34 -	- -	-164167 -	- -	- -	- -	- -
		м								
26	СПрайс-Арыстан стр.1	-Муфты D 500 мм для труб Корсис-п32	12	-3202,6 -	- -	-38431 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
27	СПрайс-Арыстан стр.1	-Уплотнительные каучуковые кольца D 500 мм для труб Корсис-п33	24	-919,06 -	- -	-22057 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	СПрайс-Арыстан стр.1	-Трубы двухслойные КорсисDн 400 SN8-п34	157,2974	2155,7 -	- -	339087 -	- -	- -	- -	- -
		м								
29	СПрайс-Арыстан стр.1	-Муфты D 400 мм для труб Корсис-п35	13	1493,42 -	- -	19415 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
30	СПрайс-Арыстан стр.1	-Уплотнительные каучуковые кольца D 400 мм для труб Корсис-п36	26	506,6 -	- -	13172 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
31	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах-п43	1	3668,78 2835	83,18 31,5	3669 2835	83 32	3726 130	16,84 0,15	17 -
		врезка								
						Колодцы Dв 1500 мм -(Всего 58 шт+1шт)				
32	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах-п53	106,76	7923,17 1615,95	1538,85 576,23	845878 172519	164288 61518	304248 130	9,66 2,81	1031 300
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-п54 м3	6,22	28900 -	- -	179758 -	- -	- -	- -	- -
34	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20-п55 м3	6,22	-266 -	- -	-1655 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5-п56 м3	6,22	-143 -	- -	-889 -	- -	- -	- -	- -
36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п57 м	8,9	7310 -	- -	65059 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-п58 м	16,52	8041 -	- -	132837 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п59 м	1,74	5712,5 -	- -	9940 -	- -	- -	- -	- -
39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-п60	23,01	5027 -	- -	115671 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м								
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	23,14	4570 -	- -	105750 -	- -	- -	- -	- -
41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м -Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6-п61 шт	39	-974 -	- -	-37986 -	- -	- -	- -	- -
42	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99-п62 комплект	41	10500 -	- -	430500 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов-горловина-п63	0,03	-8671,65 -915,75	-296,6 -110,25	-260 -27	-9 -3	-36 118	-5,95 -0,54	- -
44	С12021-267	м3 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п64	0,29225	133700 -	- -	39074 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п65	7,39625	40,72 8,32	0,04 -	301 62	- -	55 90	0,04 -	- -
46	Е0111-13-3	м2 Гидроизоляция колодцев -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-п66	26,5846	637,27 39,83	24,55 9,2	16942 1059	653 245	1603 123	0,26 0,04	7 1
47	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п67	12,35875	200,3 52,2	9,95 3,74	2475 645	123 46	850 123	0,36 0,02	4 -
48	Е0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25 мм-п68	12,35875	29,4 0,63	0,67 0,25	363 8	8 3	13 123	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
49	Е0106-36-4	-Железнение поверхности-п69	12,35875	55,56	0,23	687	3	667	0,29	4
				51,3	0,09	634	1	105	-	-
50	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	114,4632	272,92	3,39	31239	388	14148	0,65	74
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п70		117	0,72	13392	82	105	0,05	6
		м2								
51	Е0106-36-4	-Железнение поверхности-п71	114,4632	55,56	0,23	6359	26	6176	0,29	33
		м2		51,3	0,09	5872	10	105	-	-
52	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым	315,86047	283,04	1,96	89400	619	36266	0,61	193
		раствором по камню стен-п72		108,9	0,45	34397	142	105	0,03	8
		м2								
53	Е0106-36-4	-Железнение поверхности-п73	315,86047	55,56	0,23	17548	73	17044	0,29	91
		м2		51,3	0,09	16204	28	105	-	-
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	138,0385	245,44	3,82	33880	527	6318	0,21	29
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п74		37,35	1,44	5156	199	118	0,01	1
		м2								
55	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-п75	46,515	2700,32	274,19	125605	12754	60267	6,93	322
				994,5	103,5	46259	4814	118	0,5	23
		м3			Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия проезда					
56	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании-п79	44	-122,85	-	-5405	-	-7189	-0,77	-34
				-122,85	-	-5405	-	133	-	-
		м								
57	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-п80	384,6725	408,11	169,61	156989	65245	124103	1,55	596
				238,5	4,07	91744	1566	133	0,01	5
		м3								
58	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных-п81	1154,0175	66,75	51,25	77035	59148	38555	0,12	135
				15,5	9,62	17887	11102	133	0,04	41
		м3								
59	ЕС01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,	4,54	-152,8	-152,8	-694	-694	-58	-	-
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках-п82		-	-106,96	-	-486	12	-0,62	-3
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках-п83	2615,773	25,7	25,7	67225	67225	5647	-	-
				-	17,99	-	47058	12	0,1	273
		т								
61	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п84	2611,233	89,65	89,65	234097	234097	46819	-	-
				-	17,93	-	46819	100	0,38	983
		т								
Восстановление а/бетонного покрытия проезда										
62	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-п85	7693,45	270,1	27,83	2077965	214073	148094	0,03	254
				5	9,47	38467	72882	133	0,03	257
		м2								
63	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-п86	7693,45	517,18	15,35	3978910	118106	112555	0,03	258
				5,94	5,06	45699	38929	133	0,02	136
		м2								
64	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п87	7693,45	123,46	-	949833	-	205	-	1
				0,02	-	154	-	133	-	-
		м2								
Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия тротуаров										
65	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-п90	18,225	408,11	169,61	7438	3091	5880	1,55	28
				238,5	4,07	4347	74	133	0,01	-
		м3								
66	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных-п91	36,45	66,75	51,25	2433	1868	1218	0,12	4
				15,5	9,62	565	351	133	0,04	1
		м3								
67	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках-п92	94,77	25,7	25,7	2436	2436	205	-	-
				-	17,99	-	1705	12	0,1	10
		т								
68	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов	94,77	89,65	89,65	8496	8496	1699	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояниеперевозки 10 км, класс груза 1-п93	-	17,93	-	1699	100	0,38	36	
		т								
Восстановление а/бетонного покрытия проезда										
69	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебнятолщиной 12 см-п94	364,5	283,81	12,52	103449	4563	20566	0,24	89
				38,03	4,39	13862	1601	133	0,02	6
		м2								
70	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 смизменения толщины исключать до 10 см-п95	364,5	-41,86	-	-15258	-	-805	-0,01	-4
				-1,66	-	-605	-	133	-	-
		м2								
71	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см-п96	364,5	416,11	-	151670	-	11998	0,14	52
				24,75	-	9021	-	133	-	-
		м2								
72	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см-п97	364,5	262,76	-	95776	-	7718	0,09	34
				15,92	-	5803	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16637858	16632573			6743

			Тенге			1047883	5659755			52791
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16021267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-4300880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6707638	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2641691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6717494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1007624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1364326	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				24103087	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62893
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7715262	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39074	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39074	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41418	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			577517	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			577517	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			612168	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			24756673	-	-		-

Технадзор: Войцех В.Ф.

Главный специалист ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Токубаева Л.Э.

Директор ТОО «Сыл»: Оспанов К.Г.

Прораб ТОО «Сыл»: Горбунов В.И.