приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«4» октября 2018 г.

Заказчик **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, 050001 пл. Республики ,4, руководитель Исахов М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:**Декларации о соответствии от «03» октября 2018г ,ТОО«Агидель-АС», г. Алматы, проспект Абая 54/1 кв. 1-2, в лице генерального директора Брискина А.И.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «02» октября 2018 года, ТОО «Саулет Эксперт», в лице директора Абиловой А.Е.

1. **Смагулов Ж.Т. – аттестат № KZ94VJE00033813, № KZ94VJE00033813 от 28.12.2017, выданный УГАСК Кызылординской области.**
2. **Абдикаримов Е.С. –аттестат № KZ28VJE00038299 от 25.05.2018г., выданный УГАСК Кызылординской области.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «02» октября 2017г. ТОО «СК Техно-Стандарт», в лице генерального директора Решетова В.А., главный инженер проекта Герасимович С.П. приказ №6-П от 01.06.2017 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. «Таугуль-3».***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

ПО АДРЕСУ: **РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль-3.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **11. 07.2014г. № 3/576 выдано Акимат г. Алматы;**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»

КГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы, вход. рег. номер уведомления: **KZ46REA00061248 от 21.06.2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СК Техно Стандарт», 372-14-1-НВК**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)Рабочий проект, **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» № 04-36/171 от 14.07.2016 г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ИЮНЬ 2017 ГОДА;**

месяц, год

окончание работ **НОЯБРЬ 2018 ГОДА;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **12** ; фактически, месяцев: **14;**

3. Сети водоснабжения и канализации имеют следующие показатели:

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Сети водопровода и канализации имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина трассы канализации	м.п.	19655,0	19198,63
Труба хризотилцементная напорная д150мм	м.п.	9252,5	8820,55
Труба хризотилцементная напорная д200мм	м.п.	6820,1	6845,06

Труба хризотилцементная напорная д300мм	м.п.	1659,2	1770,8
Труба хризотилцементная напорная д400мм	м.п.	1396,6	1413,66
Труба чугунная ВЧШГ д150мм	м.п.	353,1	269,56
Труба чугунная ВЧШГ д200мм	м.п.	65,8	79
Труба чугунная ВЧШГ д300мм	м.п.	48,9	0
Труба чугунная ВЧШГ д400мм	м.п.	7,0	0
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д530х8 мм (футляр)	м.п.	95,4	95,4
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д426х7 мм (футляр)	м.п.	310,4	310,4
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д377х6 мм (футляр)	м.п.	75,2	75,2
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д325х6 мм (футляр)	м.п.	20,9	20,9
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д273х5 мм (футляр)	м.п.	11,5	11,5
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д219х5 мм (футляр)	м.п.	9	9
Ж/б колодцы д1500 мм	шт	778	776
Общая длина трассы водопровода		21711,4	28382,29
Труба ПЭ100 SDR 17 д315х18,7мм	м.п.	0	100,35
Труба ПЭ100 SDR 17 д225х13,4мм	м.п.	559,3	566,43
Труба ПЭ100 SDR 17 д110х6,6мм	м.п.	16973,9	16343,8
Труба ПЭ100 SDR 17 д75х4,5мм	м.п.	10,3	0
Труба ПЭ100 SDR 17 д63х3,8мм	м.п.	1314,7	1848,86
Труба ПЭ100 SDR 17 д50х3,0мм	м.п.	702	474,4

Труба ПЭ100 SDR 17 д40х2,4мм	м.п.	22,5	2,22
Труба ПЭ100 SDR 17 д32х2,0мм	м.п.	153,6	8916,46
Труба ПЭ100 SDR 11 д25х2,3мм	м.п.	250,5	100,78
Труба ПЭ100 SDR 11 д20х2,0мм	м.п.	408,1	16,03
Труба стальная электросварная д426х7мм (футляр)	м.п.	156,2	156,2
Труба стальная электросварная д325х6мм (футляр)	м.п.	326,5	326,5
Труба стальная электросварная д273х5мм (футляр)	м.п.	17,0	17,0
Труба стальная электросварная д219х5мм (футляр)	м.п.	95,6	95,6
Гидрант пожарный	шт	89	92
Кран шаровой	шт	152	62
Задвижка стальная д50мм	шт	30	32
Задвижка стальная д80мм	шт	0	1
Задвижка стальная д100мм	шт	161	159
Задвижка стальная д200мм	шт	5	4
Задвижка стальная д300мм	шт	5	1
Ж/б колодцы д1000 мм	шт	0	4
Ж/б колодцы д1500 мм	шт	593	654
Ж/б колодцы д2000 мм	шт	124	50
Разбор и восстановление асфальтового покрытия	М2	102953,7	102953,7

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Канализационные сети приняты***

самотечными, с подключением к существующим канализационным сетям. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. Сети канализации проложены из хризотилцементных напорных труб диаметрами 150мм, 200мм, 300мм, 400мм. На сети установлены канализационные колодцы из железобетонных элементов. В местах перехода под автомобильными дорогами, канализационные участки проложены в стальных футлярах диаметрами 530х8мм, 426х7мм, 377х6мм, 273х5мм, 219х5мм с наружной изоляцией типа «Весьма усиленная».
Распределительные сети водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 диаметрами 225х13,4мм, 110х6,6мм, 75х4,5мм, 63х3,8 мм, 50х3,0 мм, 40х2,4 мм, 32х2,0 мм и ПЭ100 SDR 11 диаметрами 25х2,3 мм, 20х2,0 мм. В местах перехода под автомобильными дорогами, водопроводные участки проложены в стальных футлярах диаметром 426х7мм, 325х6мм, 273х5 мм, 219х4мм с наружной изоляцией типа «Весьма усиленная». На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. инженерные коммуникации канализации и водоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 558 254,19** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – **2 494 172,34** тысяч тенге, оборудование, инструменты и инвентаря ––––––**0**––––тысяч тенге, прочие затраты - **64081,850** тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **2 337 743,454** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **2 294633,600** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____0_____тысяч тенге, прочие затраты – **43109,854** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации в***

мкр. «Таугуль-3».

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Исахов М.П.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Абилова А.Е.** _____

Смагулов Ж.Т. _____

Абдикаримов Е.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Решетов В.А.** _____

Герасимович С.П. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Брискин А.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«02» октября 2018г.

Авторский надзор **ТОО «СК Техно-Стандарт», в лице генерального директора Решетова В.А., ГСЛ 02470 от 08.08.07 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директора .

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Герасимович С.П.-главный инженер проекта , (приказ №6-П от 01.06.2017г.)**

№ договора и дата: **№040740002533/170012/00 от 01.03.2017 года**

по объекту ***«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. «Таугуль-3».***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы, пл. Республики, 4 , руководитель Исахов М.П.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает,что:

1.Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком **ТОО «Агидель-АС», ГСЛ №14010975 от 30.07.2014г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Брискина А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

1. ТОО «Grandis Kurylys»
2. ТОО «Tes Group Construktion»
3. ИП «НВК»
4. ТОО «GIRA –AST»
5. ТОО «BAQ BEREKET"

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017г;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 12

по норме или по проекту организации строительства 14 месяцев;
фактически 12 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «СК Техно-Стандарт»**

наименование проектной организации,

утвержденным (ой **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы № 04-36/171 от 14.07.2016 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «СК Техно-Стандарт», в лице генерального директора Решетова В.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Герасимович С.П.-главный инженер проекта , (приказ №6-П от 01.06.2017г.)**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

Герасимович С.П. _____

подпись, дата

Исахов М.П. _____

подпись, дата