I

Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36	03.10.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	45 678 099							
	В том числе за отчетный месяц	21 319 864		7 808 513	18 662 346		373 247	2 284 271	21 319 864

Сумма к оплате: Двадцать один миллион триста девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре тенге, 00.

Заказчик:
Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»

Мукатов А.А

_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета №2-1-1)

Акт №1

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	676,53	23,36 1,28	22,08 5,56	15804 866	14938 3762	4489 97	0,00888 0,0193	6 13
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	75,17	218,93 218,93	– –	16457 16457	– –	18596 113	1,54 –	116 –
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	295	32,23	30,77	9508	9077	2793	0,00984	3

НДС (12 %)	2284271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21319864**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

Технологическое сопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович"

_____

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____**Мукатов А.А.**

Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36 Доп.согл №1	03.10.2014г. 14.11.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	45 678 099							
	В том числе за отчетный месяц	2 680 136		981 615	2 346 060		46 919	287 157	2 680 136

Сумма к оплате: Два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто тридцать шесть тенге, 00.

Заказчик:
Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»

_____ **Мукатов А.А**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 14.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета №2-1-1)

Акт №2

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	297,57	1398 972	355,12 132,75	416003 289238	105673 39502	387913 118	6,04 0,65	1797 193
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	45,5722	1032,66 670,5	337,41 126	47061 30556	15377 5742	42832 118	4,38 0,62	200 28
		Всего прямые затраты				**463064** **319794**	**121050** **45244**			**1997** **221**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				22220				
		Накладные расходы, тенге				430745				

- заработная плата, тенге	64612
- трудоемкость, чел-ч	215
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53629
Всего	**947438**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	10422
- сметная заработная плата, тенге	1470
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	10345
- сметная заработная плата, тенге	4759
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9579
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3831
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**981615**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2346060**
- материалы, тенге	53106
- сметная заработная плата, тенге	1073801
Налог (2 %)	46921
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2392979**
НДС (12 %)	287157
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2680136**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Мукатов А.А.

Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36 Доп.согл.№1	03.10.2014г. 10.04.2015г				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	45 678 099							
	В том числе за отчетный месяц	8 553 597		3 132 800	7 487 392		149 748	916 457	8 553 597

Сумма к оплате: Восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысяча пятьсот девяносто семь тенге, 00.

Заказчик:
Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета №2-1-1)

Акт №3

приемки выполненых работ за апрель 2015г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Стены и перегородки										
1	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	57,3278	1032,66 670,5	337,41 126	59200 38438	19343 7223	53880 118	4,38 0,62	251 36
2	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	451,7	887,54 225	34,73 13,01	400902 101633	15688 5877	126862 118	1,43 0,0635	646 29
3	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	228	103,01 23,85	66,43 23,85	23486 5438	15146 5438	15226 140	0,148 0,1051	34 24
4	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек *т конструкций*	0,647	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	3255 1470	1307 325	1616 90	14,1 1,79	9 1

Налог (2 %)	128969
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6577402**
НДС (12 %)	789288
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7366690**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Мукатов А.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Электромонтажные работы(Локальная смета №2-1-2)

Акт №4

приемки выполненых работ за апрель 2015г.

Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	75-6-46	Вводно-распределительная панели ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200А количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250А , количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400		106400				
		шт								
Раздел 4 Кабельные изделия										

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Электромонтажные работы(Локальная смета №2-1-2)

Акт №4

приемки выполненых работ за апрель 2015г.

Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	75-6-46	Вводно-распределительная панели ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200А количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250А , количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400		106400				
		шт								
Раздел 4 Кабельные изделия										

НДС (12 %)	127169
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1186907**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

_____

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____**Мукатов А.А.**

Типовая форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис», г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36 Доп.согл.№1 Доп.согл.№1	03.10.2014г. 14.11.2014г. 10.04.2015г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач.года по отчет месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по строительству:	45 678 099							
	В том числе за отчетный месяц	13 124 502		4 806 919	11 488 536		229 771	1 406 195	13 124 502

Сумма к оплате: Тринадцать миллионов сто двадцать четыре тысяча пятьсот две тенге, 00.

Заказчик:
Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО «МК Стройсервис»

_____ Мукатов А.А

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета №2-1-1)

Акт №5

приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4 Лестницы										
1	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	8	705,22 290,25	369,67 127,9	5642 2322	2957 1023	1371 41	1,75 0,5189	14 4
2	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	6	1120,07 483,75	567,53 195,94	6720 2903	3405 1176	1672 41	2,92 0,7907	18 5
3	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород *м ограждений*	16,2	4200,09 238,5	7,69 2,9	68041 3864	125 47	1604 41	1,34 0,0142	22 –
4	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	4,5	21,8	0,05	98	–	7	0,0295	–

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8711
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2231853**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5334129**
- материалы, тенге	3057747
- сметная заработная плата, тенге	1473710
Налог (2 %)	106683
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5440811**
НДС (12 %)	652896
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6093708**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **Мадияр Т.М.**

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

_____

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Электромонтажные работы(Локальная смета №2-1-2)

Акт №6

приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215	– –	2070 1215	– –	1021 84	6,98 –	7 –
2	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	4	589,67 454,5	36,17 14,34	2359 1818	145 57	1575 84	2,64 0,07	11 –
3	18-3-157	Щиток осветительный, тип УОЩВ-6 *шт*	4	9460		37840				
4	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	10	518,13	31	5181	310	3411	2,3	23

НДС (12 %)	43075
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**402033**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **Мадияр Т.М.**

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович
_____

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
_____ **Мукатов А.А.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области
Наименование объекта: Водопровод и канализация (Локальная смета №2-1-3)

Акт №7

приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	170	439,78 292,5	12,19 4,57	74762 49725	2072 777	58582 116	1,64 0,0223	279 4

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2043644**
НДС (12 %)	245237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2288881**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **Мадияр Т.М.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

_____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Отопление и вентиляция (Локальная смета №2-1-4)

Акт №8

приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	237,6	336,95 231,75	7,9 2,95	80059 55064	1877 701	63572 114	1,29 0,0144	307 3
2	8-4-192	Трубы напорные полипропиленовые НН-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	237,6	107		25423				
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	28	439,78 292,5	12,19 4,57	12314 8190	341 128	9483 114	1,64 0,0223	46 1

Накладные расходы, тенге	113093
- заработная плата, тенге	16964
- трудоемкость, чел-ч	57
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31840
Всего	**562506**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6188
- сметная заработная плата, тенге	873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6142
- сметная заработная плата, тенге	2825
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5687
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2275
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**582798**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1392887**
- материалы, тенге	747432
- сметная заработная плата, тенге	308219
Налог (2 %)	27858
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1420745**
НДС (12 %)	170489
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1591234**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **Мадияр Т.М.**

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

_____

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Договор №36 от 3 октябрь 2014г., доп. согл.№1от 10.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 10-квартирного жилого дома на участке №755 в жилом квартале №22 в г.Хромтау, Актюбинской области

Наименование объекта: Газоснабжение (Локальная смета №2-1-5)

Акт №9

приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Газоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) *котел*	10	10978,2 1528,92		109782 15289		79715	37,5	375
2	80-1-1(пл)	Котел HYDROSTA 100 HSG *шт*	10	6674,4 572,42 45787,66		66744 5724 457877		110	2,72	27
3	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	10	75,82 1,57		758 16		743	0,41	4
4	99-1-1	Счетчик газовый G4 *шт*	10	67,5 – 2073		675 – 20730		110	–	–
5	Е19-1-1	Установка бытовых двухкомфорочных газовых плит *прибор*	2	284,25 42,37		569 85		372	0,9	2

- оборудование, тенге	1094326
- сметная заработная плата, тенге	271915
Налог (2 %)	48121
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2454148**
НДС (12 %)	294498
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2748646**

Заказчик:
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **Мадияр Т.М.**

Техсопровождение
ИП "Урбесинов Габит Зинелович

_____

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

_____ **Мукатов А.А.**