Заказчик: ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик: ТОО "Новая Генерация"

Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы
Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Таугуль-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г.
№ 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			021017	от 02 октября 2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не облагаемых НДС	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сети канализации	331 081,0	295 608,04							35 472,96	331 081,00
В том числе: В текущем месяце	331 081,0	295 608,04							35 472,96	331 081,00
Итого к оплате:	331 081,0									**331 081,00**

Заказчик:

Должность, Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:

Должность, Фамилия И.О.,

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Агидель-АС"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Таугуль-3**
(наименование, адрес)

Объект **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Таугуль-3**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.10.2018	01.10.2018	15.10.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Сети канализации				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1-18-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах**	м3	212,100	149,18	31641,078
			Накладные расходы			*21,53*	*4458*
2	2	1-18-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	м3	11,100	155,39	1724,829
			Накладные расходы			*22,42*	*249*
3	3	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	м3	10,900	537,17	5855,153
			Накладные расходы			*527,82*	*5754*
4	4	1-163-9	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	м3	5,600	812,48	4549,888

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*798,35*	*4471*
5	5	1-18-5	Погрузка грунта разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	13,200	64,69	853,908
			Накладные расходы			*22,56*	*298*
6	6	1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	3,300	114,82	378,906
			Накладные расходы			*112,82*	*373*
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	446,050	176,40	78683,22
			Накладные расходы			*39,20*	*17485*
8	8	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	234,750	3,76	882,66
			Накладные расходы			*1,55*	*365*
9	9	1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	26,250	477,38	12531,225
			Накладные расходы			*38,47*	*1010*
10	10	1-18-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	40,600	80,36	3262,616
			Накладные расходы			*13,32*	*541*
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	77,100	176,40	13600,44
			Накладные расходы			*39,20*	*3023*
12	12	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	40,600	192,26	7805,756
			Накладные расходы			*188,91*	*7670*
13	13	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	187,000	8,71	1628,77
			Накладные расходы			*2,38*	*446*
14	14	30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-79	м3	215,050	445,00	95697,25
15	15	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	187,000	16,16	3021,92
			Накладные расходы			*4,23*	*792*
16	16	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	187,000	29,49	5514,63
			Накладные расходы			*19,66*	*3677*
			Раздел: Трубопроводы				
17	17	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,030	590021,61	17700,6483
			Накладные расходы			*80101,12*	*2366*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**285 333**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**52 978**
			Сметная прибыль				**26 600**
			Итого с временными		**1,5 %**	**4 280**	**289 613**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**5 995**	**295 608**
			Итого с НДС		**12 %**	**35 473**	**331 081**

Заказчик
ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик
ТОО "Новая Генерация"