Заказчик: ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Форма №2в

Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"

Субподрядчик: ТОО "Казспецремонт-2000"

Договор субподряда от 02.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Карабасская от д.4 по ул.Карабасская до ул.Монтажная включая выезд на ул.Вагонная (мимо СОШ №64).

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период со 02 августа по 10 августа 2017г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕО127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов и перемещением груниа на расст.до 100м (корытного профиля с полу-присыпными обочинами)	м2	8232,00	19,95 1,03	15,58 5,50	164232 8479	128255 45276	133% 71494	0,01 0,03	72 247
2	ЕО10333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 5км, класс груза 1	тн	3601,50	45,00 0	45,00 9,00	162068 0	162068 32414	100% 32414	0,00 0,19	0 678
		ИТОГО:					326299 8479	290322 77690	103908		998
		Накладные расходы					103908	15586			52

И Т О Г О:		430207	
Непредвиденные работы 6%		25812	
И Т О Г О:		456019	101755 1051
Прочие работы:			
Выслуга лет 1%		4560	
Дополнительные отпуска 0,4%		1824	
Итого прочие		6384	
Итого с прочими		462404	
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774		1353798	
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%		27076	
Итого		**1 380 873,09**	
Итого со скидкой	к **0,9700000645**	**1 339 446,99**	
НДС 12%		160 733,64	
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах		**1 500 180,63**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қазақ жолы 2050"

_____ Латифи М.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казспецремонт-2000"

_____ Тогантаев М.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Құрылыс-Сапасы»

_____ Ахметжанов А.К.

ЗАКАЗЧИК:

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____ Кабаев Д.Д.

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____ Маханов Д.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"

Форма №2в

Договор № 180 от 20.06.2017г., дополнительное соглашение №1 от 31.07.2017
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Карабасская от д.4 по ул.Карабасская до ул.Монтажная включая выезд на ул.Вагонная (мимо СОШ №64).

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 11 августа по 28 августа 2017г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ЕО127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с преледом прочности на сжатие св.98,1 МПа (1100кгс/см2)	м2	7500	300,78 5	33,28 11,49	2255873 37500	249623 86129	133% 164426	0,03 0,04	265 306
		И Т О Г О:					2255873 37500 164426	249623 86129 24664	164426		571 82
		Накладные расходы					2420299				
		И Т О Г О:					145218				
		Непредвиденные работы 6%					2565516	148293			654
		И Т О Г О:									
		Прочие работы:									
		Выслуга лет 1%					25655				
		Дополнительные отпуска 0,4%					10262				
		Итого прочие					35917				
		Итого с прочими					2601434				
		Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774					7616322				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%					152326				
		Итого					**7 768 647,61**				

Итого со скидкой	**к**	**0,9700000645**	**7 535 588,68**
НДС 12%			904 270,64
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах			**8 439 859,32**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қазақ жолы 2050"

_____ **Латифи М.Г.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Құрылыс –Сапасы»

_____ **Ахметжанов А.К.**

ЗАКАЗЧИК:

Заведующий сектором автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г.Караганды"

_____ **Кабаев Д.Д.**

Главный специалист сектора автомобильных дорог
ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г.Караганды"

_____ **Маханов Д.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомоб[illegible]х[illegible]ог г.Караганды"
Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "Казспецремонт-2000"

Форма №2в

Договор № 180 от 20.06.2017г., дополнительное соглашение №1 от 31.07.2017
дополнительное соглашение №2 от 16.11.2017, дополнительное соглашение №3 от 26.03.2018

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Карабасская от д.4 по ул.Карабасская до ул.Монтажная включая выезд на ул.Вагонная (мимо СОШ №64).

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 01 июня по 20 июня 2018г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	3,0492	40097,59 0	339,59 140,94	122266 0	1035 430	133% 572	0,58 0,58	2 2
5	ЕО127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы VOGELE, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4см (верхний слой 7см)	м2	4356,00	496,27 6,51	13,29 1,32	2161752 28358	57891 5750	133% 45363	0,04 0,00	142 67
6	ЕО127-102-3	На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщ. 7см)	м2	4356,00	360,57 0,12	3,26 0,21	1570643 523	14201 915	133% 1912	0,00 0,00	8 10
		И Т О Г О:					3854661 28880	73127 7094	47846		231
		Накладные расходы					47846	7177			24
		И Т О Г О:					3902507				
		Непредвиденные работы 6%					234150				
		И Т О Г О:					4136657	43152			256
		Прочие работы:									
		Выслуга лет 1%					41367				

Дополнительные отпуска 0,4%	10547
Итого прочие	913
Итого с прочими	4194571
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	12280612
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	245612
Итого	**12 526 224,01**
Итого со скидкой к 0,9700000645	**12 150 438,10**
НДС 12%	1 458 052,57
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**13 608 490,67**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қазақ жолы 2050"

Абдраемов А.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казспецремонт-2000"

Тогантаев М.А.