Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1000004 15.07.2010

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**
Основание: Договор № 10/IV от 14.05.2010 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса №3 в г. Павлодаре	работа	1	2 769 709,00	2 769 709,00

Всего работ на сумму: 2 769 709,00
в т.ч. НДС 296 754,54

Итого сумма: Два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Дормаш Партнер"
Исполнитель: ТОО "Заман-ай"
Договор: №10/IV от 14.05.2010г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса №3 в г. Павлодаре

Акт приемки
выполненных работ №1
за июль 2010 года

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость, с НДС
1	**Устройство наружных сетей электроосвещения 0,4 кВ:**				
	- демонтаж старых светильников с опорами освещения;	**шт**	**6,00**	**2 500,00**	**15 000,00**
	- установка фундаментов бетонных с закладными деталями ЗД-1 под установку опор освещения;	**шт**	**11,00**	**1 500,00**	**16 500,00**
	- установка опор освещения;	**шт**	**11,00**	**40 000,00**	**440 000,00**
	- установка светильников;	**шт**	**11,00**	**20 000,00**	**220 000,00**
	- прокладка СИП;	**км**	**0,46**	**123 000,00**	**56 580,00**
	- устройство заземления.	**м.п.**	**33,00**	**1 200,00**	**39 600,00**
2	**Установка лотков водосбросных по периметру тепличного комплекса**	**м.п.**	**114,00**	**2 800,00**	**319 200,00**
3	**Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 20-40мм под бортовые камни**	**м3**	**3,32**	**1 200,00**	**3 984,00**
4	**Установка бортовых камней БР 30.15.100**	**м.п.**	**166,00**	**350,00**	**58 100,00**
5	**Разработка грунта под вертикальную планировку с его вывозом (в т.ч.уплотнение грунта)**	**м3**	**132,00**	**450,00**	**59 400,00**
6	**Устройство щебеночного подстилающего и выравнивающего основания из щебня фр. 20-40мм М-600 толщиной 30 см**	**м3**	**99,00**	**1 200,00**	**118 800,00**
7	**Устройство асфальтобетонного покрытия проездов из к/з а/б толщиной 5 см (нижний слой), из м/з а/б толщиной 5 см (верхний слой) (в т.ч.подъем колодцев бетоном, установка люков)**	**м2**	**330,00**	**1 900,00**	**627 000,00**
8	**Копание ям вручную глубиной 0,7м**	**яма**	**12,00**	**800,00**	**9 600,00**
9	**Изготовление и установка металлической конструкции (навес)**	**тн**	**2,50**	**60 000,00**	**150 000,00**
10	**Огрунтовка с окраской краской масляной ПФ-115**	**м2**	**249,00**	**35,00**	**8 715,00**
11	**Устройство песчаного слоя толщиной 15см из песка средней крупности**	**м2**	**68,20**	**950,00**	**64 790,00**
12	**Укладка покрытия тротуаров из брусчатки толщиной 80мм с заполнением швов песком**	**м2**	**68,20**	**1 200,00**	**81 840,00**
13	**Установка лавочек, урн**	**компл**	**4,00**	**16 500,00**	**66 000,00**
14	**Копание ям механизированным способом глубиной 1,9м**	**яма**	**36,00**	**500,00**	**18 000,00**
15	**Изготовление и установка металлического ограждения территории**	**м2**	**108,00**	**1 200,00**	**129 600,00**
16	**Посадка цветников и чернение газонов**	**м2**	**460,00**	**450,00**	**207 000,00**
17	**Установка камер видеонаблюдения с кабелем UTP**	**шт**	**4,00**	**15 000,00**	**60 000,00**
	Итого:				**1 769 709,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Дормаш Партнер"

Исполнитель:
Директор ТОО "Заман-ай"