Бостандық ауданы

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

№283

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«25» 11 20 14 ж.

Попов көшесі, № 23 үй
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Абдилов — **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Отарбаев** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысының міндетін атқарушысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Р. Рыскулов — **«New Construction» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Т. Рябова — **«Витар-Ко» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0008001

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласындағы Попов көшесі, 23 мекенжайынағы № 12 Қалалық емханасының ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Попов көшесі, № 23 үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 4/1161 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 30 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 228/1092 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«New Construction»ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Витар-Ко» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2012 жылғы ақау актісі**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 84-П АР, ОВ, ЭЛ, ВК, СС, ПС
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
Алматы қаласы Құрылыс басқармасының 2012 жылғы 11 қыркүйектегі бұйрығы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылдың 06 қыркүйектегі № 02-0557/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **караша 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Паркинг	$м^3$ $м^2$ $м^2$/көлік орны		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **210 988 780** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **199 867 340** мың. теңге,
всего **210 988 780** тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **199 867 340** тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **11 121 440** мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **11 121 440** тыс.теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласындағы Попов көшесі, 23 мекенжайындағы № 12 Қалалық емханасының ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Б. Абдилов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Е. Дүрімбетов**
(қолы) (подпись)

_____ **Б. Кетпанов**
(қолы) (подпись)

_____ **М. Отыншиев**
(қолы) (подпись)

_____ **М. Отарбаев**
(қолы) (подпись)

_____ **Р. Рысқұлов**
(қолы) (подпись)

_____ **Т. Рябова**
(қолы) (подпись)

А № 0008001

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Цокольный этаж смета 60									
1.	E0157-2-8 Разборка бетонного покрытия полов	1м2	14,58	258,62	91,71	3771	1337	1,11	16
				166,91	72,15	2434	1052	0,40	6
2.	E0157-2-7 Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	46,22	111,11	5,04	5136	233	0,70	32
				106,07	1,67	4903	77	0,01	1
3.	E0157-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	261,50	16,89	0,44	4418	116	0,11	30
				16,45	0,14	4302	37	0,00	0
4.	E0157-2-8 Разборка цементно-песчаной стяжки	1м2	307,72	258,62	91,71	79582	28221	1,11	342
				166,91	72,15	51362	22202	0,40	124
5.	E0163-8-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	55,32	120,84	11,26	6685	623	0,74	41
				109,58	4,16	6062	230	0,02	1
6.	E0146-24-2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	1083,53	32,87	--	35616	--	0,23	247
				32,87	--	35616	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	20,00	682,81 668,32	14,49 2,93	13656 13366	290 59	4,50 0,19	90 4
8.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	38,22	56,46 53,33	3,13 1,04	2158 2038	120 40	0,36 0,01	14 0
9.	Е0110-92-1	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей	м2	4,83	118,90 111,51	7,39 5,26	574 539	36 25	0,67 0,03	3 0
10.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверей	м2	3,15	230,05 217,80	12,25 9,70	725 686	39 31	1,19 0,05	4 0
11.	Е0110-91-3	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей	м2	28,13	181,44 174,18	7,26 4,95	5104 4900	204 139	1,04 0,02	29 1
12.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	13,00	204,47 194,33	10,14 3,31	2658 2526	132 43	1,29 0,03	17 0
13.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	1,12	71,34 68,09	3,25 1,08	80 76	4 1	0,46 0,01	1 0
14.	Е0110-91-2	Демонтаж витражей из ПХВ профилей	м2	17,23	131,94 124,86	7,08 4,95	2273 2151	122 85	0,75 0,02	13 0
15.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок из ПХВ профилей	м2	6,21	143,53 140,36	3,17 1,04	891 872	20 6	0,95 0,01	6 0
16.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	283,60	5,54 5,45	0,09 0,02	1571 1546	26 6	0,04 0,00	11 0
17.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	14,00	20,66 20,57	0,09 0,02	289 288	1 --	0,14 0,00	2 0
18.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	18,60	12,79 12,67	0,12 0,05	238 236	2 1	0,09 0,00	2 0
19.	Е0109-29-1	Демонтаж лестниц	т	0,27	4854,31 3024,00	1830,31 1087,01	1311 816	494 293	17,34 3,82	5 1
20.	Е0146-27-	Пробивка проемов в конструкциях из	м3	5,57	2328,37	591,37	12969	3294	10,60	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	кирпича			1737,00	468,00	9675	2607	2,28	13
21.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	5,21	2510,60	190,85	13080	994	15,88	83
					2319,75	63,00	12086	328	0,54	3
		Итого по разделу: Цокольный этаж смета 60								192785
		Раздел: 1 этаж, отм. 0.000								
22.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	134,19	111,11	5,04	14910	677	0,70	94
					106,07	1,67	14234	224	0,01	2
23.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	347,92	16,89	0,44	5878	155	0,11	40
					16,45	0,14	5723	49	0,00	0
24.	E0157-2-8	Разборка цементно-песчаной стяжки	1м2	482,11	258,62	91,71	124683	44214	1,11	536
					166,91	72,15	80469	34784	0,40	194
25.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	456,62	120,84	11,26	55178	5141	0,74	339
					109,58	4,16	50036	1900	0,02	11
26.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	2273,71	32,87	--	74737	--	0,23	519
					32,87	--	74737	--	--	--
27.	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	40,00	682,81	14,49	27312	580	4,50	180
					668,32	2,93	26733	117	0,19	8
28.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	75,18	56,46	3,13	4244	235	0,36	27
					53,33	1,04	4009	78	0,01	1
29.	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверей	м2	4,62	230,05	12,25	1063	57	1,19	6
					217,80	9,70	1006	45	0,05	0
30.	E0110-92-1	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей	м2	12,86	118,90	7,39	1529	95	0,67	9
					111,51	5,26	1434	68	0,03	0
31.	E0110-91-3	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей	м2	84,56	181,44	7,26	15343	614	1,04	88
					174,18	4,95	14729	418	0,02	2
32.	E0110-91-	Демонтаж витражей из ПХВ профилей	м2	2,45	131,94	7,08	323	17	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				124,86	4,95	306	12	0,02	0
33.	E0156-3-2	Снятие подоконных досок из ПХВ профилей	м2	18,12	143,53	3,17	2601	57	0,95	17
					140,36	1,04	2543	19	0,01	0
34.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	538,00	5,54	0,09	2981	49	0,04	20
					5,45	0,02	2932	11	0,00	0
35.	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	103,40	20,66	0,09	2136	9	0,14	15
					20,57	0,02	2127	2	0,00	0
		Итого по разделу: 1 этаж, отм. 0.000								332919
		Раздел: 2 этаж, отм. +2.670 смета 60								
36.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	32,73	111,11	5,04	3637	165	0,70	23
					106,07	1,67	3472	55	0,01	0
37.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	507,79	16,89	0,44	8579	225	0,11	58
					16,45	0,14	8353	71	0,00	1
38.	E0157-2-8	Разборка цементно-песчаной стяжки	1м2	540,52	258,62	91,71	139789	49571	1,11	601
					166,91	72,15	90218	38999	0,40	217
39.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	70,99	120,84	11,26	8578	799	0,74	53
					109,58	4,16	7779	295	0,02	2
40.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	2218,14	32,87	--	72910	--	0,23	506
					32,87	--	72910	--	--	--
41.	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	39,00	682,81	14,49	26630	565	4,50	175
					668,32	2,93	26064	114	0,19	7
42.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	70,77	56,46	3,13	3996	221	0,36	26
					53,33	1,04	3774	74	0,01	1
43.	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверей	м2	3,78	230,05	12,25	870	46	1,19	5
					217,80	9,70	823	37	0,05	0
44.	E0110-92-	Демонтаж дверных блоков из ПХВ	м2	19,95	118,90	7,39	2372	147	0,67	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	профилей			111,51	5,26	2225	105	0,03	1
45.	E0110-91-3	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей	м2	80,92	181,44 174,18	7,26 4,95	14682 14095	587 400	1,04 0,02	84 2
46.	E0110-91-2	Демонтаж витражей из ПХВ профилей	м2	2,45	131,94 124,86	7,08 4,95	323 306	17 12	0,75 0,02	2 0
47.	E0156-3-2	Снятие подоконных досок из ПХВ профилей	м2	57,80	143,53 140,36	3,17 1,04	8296 8113	183 60	0,95 0,01	55 1
48.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	522,00	5,54 5,45	0,09 0,02	2892 2845	47 10	0,04 0,00	20 0
49.	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	119,40	20,66 20,57	0,09 0,02	2467 2456	11 2	0,14 0,00	17 0
		Итого по разделу: 2 этаж, отм. +2.670 смета 60								296021
		Раздел: Наружные демонтажные работы смета 60								
50.	E0109-42-1	Разборка покрытий кровли из профилированного листа	м2	1025,10	42,09 30,65	11,45 5,91	43151 31417	11733 6063	0,19 0,02	195 22
51.	E0158-22-1	Демонтаж теплоизоляции	м2	742,40	23,90 22,70	1,20 0,40	17740 16850	890 297	0,15 0,00	113 3
52.	E0110-14-1	Демонтаж деревянных конструкций кровли	м3	35,70	2845,69 2718,00	127,69 100,80	101591 97033	4559 3599	17,68 0,50	631 18
53.	E0127-18-5	Разборка железобетонной отмостки	м3	31,62	143,67 88,65	55,02 31,42	4543 2803	1740 993	0,50 0,11	16 3
54.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м2	887,90	32,87 32,87	-- --	29185 29185	-- --	0,23 --	203 --
55.	E0115-15-1	Демонтаж облицовки цоколя из декоративного искусственного камня	м2	139,80	337,58 336,60	0,98 0,78	47193 47057	137 108	2,04 0,00	285 1
56.	E0108-12-	Демонтаж металлических решеток	т	3,01	6321,8	741,8	19029	2233	25,38	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	окон			5580	581,4	16796	1750	2,48	7
57.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	154,70	13,72 13,10	0,62 0,23	2122 2027	95 36	0,09 0,00	14 0
58.	Е0115-38-1	Разборка облицовки козырька из алюкобонда	м2	19,50	375,24 373,72	1,52 0,98	7317 7288	30 19	2,16 0,00	42 0
59.	Е0158-21-1	Демонтаж гидроизоляции козырька из рубероида	м2	11,30	15,83 15,66	0,17 0,06	179 177	2 1	0,09 0,00	1 0
60.	Е0146-35-2	Разборка железобетонной плиты козырька	м3	1,00	2536,04 1712,25	823,79 652,50	2536 1712	824 653	10,48 3,18	10 3
61.	Е0158-4-2	Разборка водосточных труб	м	2,40	16,80 16,49	0,31 0,11	40 40	1 --	0,11 0,00	0 0
62.	Е0146-34-3	Разборка железобетонной плиты крыльца	м3	1,66	3234,99 2234,25	1000,74 789,37	5370 3709	1661 1310	13,32 3,86	22 6
63.	Е0109-35-1	Демонтаж стоек опорных из трубы стальной ф100мм и ограждений из стали горячекатаной ф12 мм	т	0,25	8728,30 8518,50	209,80 70,88	2138 2087	51 17	51,90 0,34	13 0
64.	Е0115-38-1	Разборка облицовки козырька из алюкобонда	м2	11,00	375,24 373,72	1,52 0,98	4128 4111	17 11	2,16 0,00	24 0
65.	Е0158-21-1	Демонтаж гидроизоляции козырька из рубероида	м2	5,30	15,83 15,66	0,17 0,06	84 83	1 --	0,09 0,00	1 0
66.	Е0146-35-2	Разборка железобетонной плиты козырька	м3	1,00	2536,04 1712,25	823,79 652,50	2536 1712	824 653	10,48 3,18	10 3
67.	Е0158-4-2	Разборка водосточных труб	м	1,70	16,80 16,49	0,31 0,11	29 28	1 --	0,11 0,00	0 0
68.	Е0157-2-7	Разборка облицовки ступеней из декоративного искусственного камня	1м2	1,80	111,11 106,07	5,04 1,67	200 191	9 3	0,70 0,01	1 0
69.	Е0146-34-	Демонтаж железобетонных ступеней и	м3	2,73	3234,99	1000,74	8832	2732	13,32	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	железобетонной плиты крыльца			2234,25	789,37	6100	2155	3,86	11
70.	Е0109-42-1	Разборка покрытий кровли из профилированного листа	м2	6,50	42,09	11,45	274	74	0,19	1
					30,65	5,91	199	38	0,02	0
71.	Е0110-14-1	Демонтаж деревянных конструкций кровли	м3	0,42	2845,69	127,69	1195	54	17,68	7
					2718,00	100,80	1142	42	0,50	0
72.	Е0110-14-1	Демонтаж фронтона из досок	м3	0,70	2845,69	127,69	1992	89	17,68	12
					2718,00	100,80	1903	71	0,50	0
73.	Е0110-5-1	Демонтаж стоек опорных из брусьев	м3	0,25	2910,93	120,93	728	30	18,00	5
					2790,00	95,40	698	24	0,46	0
74.	Е0155-2-1	Разборка ограждений из ДВП	м2	11,20	248,07	9,70	2778	109	1,69	19
					238,37	3,44	2670	39	0,04	0
75.	Е0157-2-7	Разборка облицовки ступеней из декоративного искусственного камня	1м2	10,30	111,11	5,04	1144	52	0,70	7
					106,07	1,67	1093	17	0,01	0
		Итого по разделу: Наружные демонтажные работы смета 60								301576
		Раздел: Водопровод и канализациясмета 60								
76.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	8,00	305,30	3,80	2442	30	1,91	15
					301,50	1,26	2412	10	0,01	0
77.	Е0165-3-3	Демонтаж крана пожарного	шт	5,00	11,67	0,04	58	--	0,07	0
					11,63	0,02	58	--	0,00	0
78.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	300,00	50,71	0,33	15213	99	0,33	100
					50,38	0,11	15114	33	0,00	0
79.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	70,00	87,76	0,59	6143	41	0,57	40
					87,17	0,20	6102	14	0,00	0
80.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	160,00	143,92	1,56	23027	250	0,85	136
					142,36	0,52	22778	83	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	160,00	117,18 116,42	0,76 0,25	18749 18627	121 40	0,69 0,00	110 0
82.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	77,00	99,85 98,26	1,59 0,54	7688 7566	122 42	0,61 0,00	47 0
83.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	6,00	241,47 238,39	3,08 1,04	1449 1430	18 6	1,43 0,01	9 0
		Итого по разделу: Водопровод и канализациясмета 60								74770
		Раздел: Отопление, вентиляция смета 60								
84.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	97,00	296,57 281,34	15,23 5,04	28768 27290	1478 489	1,91 0,04	185 4
85.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	241,80	50,71 50,38	0,33 0,11	12262 12182	80 27	0,33 0,00	80 0
86.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	586,20	128,21 127,49	0,72 0,25	75155 74735	420 147	0,82 0,00	483 1
87.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	25,30	164,80 163,85	0,95 0,32	4169 4145	24 8	0,75 0,00	19 0
88.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	4,00	305,30 301,50	3,80 1,26	1221 1206	15 5	1,91 0,01	8 0
89.	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной листовой стали 100х100-600х250	м2	97,68	80,50 78,75	1,75 1,37	7863 7692	171 134	0,49 0,01	48 1
90.	Е0120-11-1	Демонтаж вентиляционных решеток	шт	60,00	74,18 71,10	3,08 2,70	4451 4266	185 162	0,43 0,01	26 1
91.	Е0109-61-4	Демонтаж вентиляционного оборудования	т	0,12	6508,48 4761,00	1747,48 627,57	761 557	204 73	25,56 3,03	3 0
		Итого по разделу: Отопление, вентиляциясмета 60								134650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы смета 60								
92.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	37,00	9,20	0,11	340	4	0,06	2
					9,09	0,05	336	2	0,00	0
93.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	197,00	27,89	1,34	5494	263	0,18	35
					26,55	0,45	5230	89	0,00	1
94.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	388,00	8,42	--	3267	--	0,06	23
					8,42	--	3267	--	--	--
95.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1209,40	13,91	0,03	16821	35	0,10	117
					13,88	--	16786	--	0,00	0
96.	Ц0108-633-8	Демонтаж шкафов ВРУ	шт	2,00	1813,58	4,58	3627	9	11,10	22
					1809,00	0,69	3618	1	0,00	0
97.	Ц0108-545-1	Демонтаж кабельного ящика	шт	2,00	146,49	2,79	293	6	0,90	2
					143,70	0,69	287	1	0,00	0
98.	Ц0108-599-2	Демонтаж щитов освещения	шт	9,00	172,83	6,03	1555	54	0,90	8
					166,80	1,35	1501	12	0,01	0
99.	Ц0108-102-1	Демонтаж силового щита	шкаф	2,00	753,10	71,20	1506	142	3,90	8
					681,90	33,00	1364	66	0,19	0
100.	Ц0110-349-3	Демонтаж слаботочных щитов	шт	4,00	1849,50	--	7398	--	9,60	38
					1849,50	--	7398	--	--	--
101.	Ц0108-83-1	Демонтаж панелей "Пуск-Стоп"	шт	4,00	84,30	--	337	--	0,60	2
					84,30	--	337	--	--	--
102.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1088,50	3,69	--	4017	--	0,03	28
					3,69	--	4017	--	--	--
103.	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	1,00	40,52	0,24	41	--	0,26	0
					40,28	0,09	40	--	0,00	0
		Итого по разделу: Электромонтажные работысмета 60								44696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация смета 60								
104.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателя пожарного	шт	189,00	104,33 104,10	0,23 --	19718 19675	43 --	0,60 --	113 --
105.	Ц0110-698 -1	Демонтаж коробок ответвительных	шт	120,00	27,00 27,00	-- --	3240 3240	-- --	0,15 --	18 --
106.	Ц0110-671 -3	Демонтаж провода с медными жилами	м	1173,20	17,80 17,61	0,19 0,06	20879 20660	218 70	0,10 0,00	116 0
107.	Ц0110-667 -8	Демонтаж прибора приемно-контрольного	шт	3,00	468,83 468,60	0,23 --	1406 1406	1 --	2,40 --	7 --
108.	Ц0108-593 -11	Демонтаж световых настенных указателей	шт	9,00	52,34 39,30	13,04 7,71	471 354	117 69	0,25 0,04	2 0
		Итого по разделу: Пожарная сигнализациясмета 60								45714
		Раздел: Телефонизация смета 60								
109.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	14,00	8,42 8,42	-- --	118 118	-- --	0,06 --	1 --
110.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	262,10	13,91 13,88	0,03 --	3645 3638	2 --	0,03 0,00	8 0
111.	Ц0108-396 -5	Демонтаж кабельного канала	м	60,00	33,09 16,47	16,62 9,93	1985 988	997 596	0,32 0,19	19 12
112.	Ц0110-349 -4	Демонтаж коробки распределительной	шт	14,00	194,40 194,40	-- --	2722 2722	-- --	1,20 --	17 --
		Итого по разделу: Телефонизациясмета 60								10959
		Раздел: Здание лабораториисмета 60								
113.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	3,63	3916,32	898,17	14216	3260	21,24	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3018,15	538,09	10956	1953	2,91	11
114.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	99,80	111,11	5,04	11089	503	0,70	70
					106,07	1,67	10586	167	0,01	1
115.	Е0157-2-8	Разборка цементно-песчаной стяжки	1м2	99,80	258,62	91,71	25810	9153	1,11	111
					166,91	72,15	16658	7201	0,40	40
116.	Е0162-36-1	Снятие набела с потолка	м2	51,28	25,70	--	1318	--	0,18	9
					25,70	--	1318	--	--	--
117.	Е0162-36-10	Очистка вручную от масляной окраски потолков	м2	48,52	43,85	--	2128	--	0,30	15
					43,85	--	2128	--	--	--
118.	Е0162-36-4	Очистка вручную от водоэмульсионной окраски стен	м2	67,75	37,04	--	2509	--	0,26	17
					37,04	--	2509	--	--	--
119.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	29,93	37,04	--	1109	--	0,26	8
					37,04	--	1109	--	--	--
120.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	234,59	120,84	11,26	28348	2641	0,74	174
					109,58	4,16	25706	976	0,02	5
121.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	332,27	32,87	--	10922	--	0,23	76
					32,87	--	10922	--	--	--
122.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	15,00	682,81	14,49	10242	217	4,50	67
					668,32	2,93	10025	44	0,19	3
123.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	29,40	56,46	3,13	1660	92	0,36	11
					53,33	1,04	1568	31	0,01	0
124.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверей	м2	1,89	230,05	12,25	435	23	1,19	2
					217,80	9,70	412	18	0,05	0
125.	Е0110-91-3	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей	м2	14,71	181,44	7,26	2669	107	1,04	15
					174,18	4,95	2562	73	0,02	0
126.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	5,46	2536,04	823,79	13847	4498	10,48	57
					1712,25	652,50	9349	3563	3,18	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок из ПХВ профилей	м2	3,18	143,53	3,17	456	10	0,95	3
					140,36	1,04	446	3	0,01	0
128.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	159,80	20,66	0,09	3302	14	0,14	23
					20,57	0,02	3287	3	0,00	0
		Итого по разделу: Здание лабораториисмета 60								130059
		Раздел: Наружные демонтажные работысмета 60								
129.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	179,10	46,09	2,08	8255	373	0,29	51
					44,01	0,68	7882	122	0,01	1
130.	Е0158-22-1	Демонтаж теплоизоляции	м2	104,20	23,90	1,20	2490	125	0,15	16
					22,70	0,40	2365	42	0,00	0
131.	Е0110-14-1	Демонтаж деревянных конструкций кровли и фронтона из досок	м3	7,20	2845,69	127,69	20489	919	17,68	127
					2718,00	100,80	19570	726	0,50	4
132.	Е0127-18-5	Разборка железобетонной отмостки	м3	11,26	143,67	55,02	1618	620	0,50	6
					88,65	31,42	998	354	0,11	1
133.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м2	150,70	32,87	--	4954	--	0,23	34
					32,87	--	4954	--	--	--
134.	Е0115-15-1	Демонтаж облицовки цоколя из декоративного искусственного камня	м2	22,50	337,58	0,98	7596	22	2,04	46
					336,60	0,78	7574	17	0,00	0
135.	Е0115-38-1	Разборка облицовки козырька из алюкобонда	м2	11,70	375,24	1,52	4390	18	2,16	25
					373,72	0,98	4373	11	0,00	0
136.	Е0158-21-1	Демонтаж гидроизоляции козырька из рубероида	м2	7,30	15,83	0,17	116	1	0,09	1
					15,66	0,06	114	--	0,00	0
137.	Е0158-4-2	Разборка водосточных труб	м	2,40	16,80	0,31	40	1	0,11	0
					16,49	0,11	40	--	0,00	0
138.	Е0157-2-7	Разборка облицовки крыльца и лестницы из керамических плиток	1м2	3,70	111,11	5,04	411	19	0,70	3
					106,07	1,67	392	6	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0113-44-7	Очистка щетками ограждений из стали горячекатаной ф12 мм и стоек опорных из трубы стальной ф100мм	м2	0,11	60,75 60,75	-- --	7 7	-- --	0,34 --	0 --
		Итого по разделу: Наружные демонтажные работысмета 60								50365
		Раздел: Водопровод и канализациясмета 60								
140.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	2,00	305,30 301,50	3,80 1,26	611 603	8 3	1,91 0,01	4 0
141.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	102,90	50,71 50,38	0,33 0,11	5218 5184	34 11	0,33 0,00	34 0
142.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	35,00	87,76 87,17	0,59 0,20	3072 3051	21 7	0,57 0,00	20 0
143.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	13,70	143,92 142,36	1,56 0,52	1972 1950	21 7	0,85 0,00	12 0
144.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	44,30	117,18 116,42	0,76 0,25	5191 5157	34 11	0,69 0,00	30 0
145.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	99,85 98,26	1,59 0,54	699 688	11 4	0,61 0,00	4 0
146.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	241,47 238,39	3,08 1,04	241 238	3 1	1,43 0,01	1 0
147.	Е0165-3-1	Демонтаж душевой сетки	шт	1,00	292,77 292,50	0,27 0,09	293 292	-- --	1,66 0,00	2 0
		Итого по разделу: Водопровод и канализациясмета 60								17296
		Раздел: Отопление, вентиляциясмета 60								
148.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	15,00	296,57 281,34	15,23 5,04	4449 4220	228 76	1,91 0,04	29 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	12,60	50,71 50,38	0,33 0,11	639 635	4 1	0,33 0,00	4 0
150.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	90,40	67,70 67,46	0,24 0,09	6120 6098	22 8	0,44 0,00	39 0
151.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	4,00	305,30 301,50	3,80 1,26	1221 1206	15 5	1,91 0,01	8 0
		Итого по разделу: Отопление, вентиляциясмета 60								12429
		Раздел: Электромонтажные работы								
152.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	5,00	9,20 9,09	0,11 0,05	46 45	1 --	0,06 0,00	0 0
153.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	20,00	27,89 26,55	1,34 0,45	558 531	27 9	0,18 0,00	4 0
154.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	44,00	8,42 8,42	-- --	370 370	-- --	0,06 --	3 --
155.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	104,30	13,91 13,88	0,03 --	1451 1448	3 --	0,10 0,00	10 0
156.	Ц0108-599-2	Демонтаж щитов освещения	шт	2,00	172,83 166,80	6,03 1,35	346 334	12 3	0,90 0,01	2 0
157.	Ц0110-349-3	Демонтаж слаботочных щитов	шт	2,00	1849,50 1849,50	-- --	3699 3699	-- --	9,60 --	19 --
158.	Ц0108-83-1	Демонтаж панелей "Пуск-Стоп"	шт	6,00	84,30 84,30	-- --	506 506	-- --	0,60 --	4 --
159.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	93,90	3,69 3,69	-- --	346 346	-- --	0,03 --	2 --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								7322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ***Телефонизация смета 60***								
160.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	1,00	8,42	--	8	--	0,06	0
					8,42	--	8	--	--	--
161.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	5,60	4,17	0,01	23	--	0,03	0
					4,16	--	23	--	0,00	0
162.	Ц0110-349-4	Демонтаж коробки распределительной	шт	1,00	194,40	--	194	--	1,20	1
					194,40	--	194	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизациясмета 60								226
		Раздел: Разные работы смета 60								
163.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	230,32	27,10	--	6242	--	0,11	26
					5,42	--	1248	--	--	--
164.	С010333-А 10-1	Перевозка строительного мусора расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	230,32	68,94	--	15878	--	0,29	67
					13,79	--	3176	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы смета 60								22120
		Раздел: Усиление фундаментов Корпус 1 Смета88110								
165.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,79	61200,00	--	537826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,83	61300,00	--	51063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-4	Анкер, d 6 мм А-I	т	0,13	50600,00	--	6608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-22	Анкер, d 8 мм А-III	т	0,02	53600,00	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление фундаментов Корпус 1 Смета88110								596665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление стен на отм. -2,570 Корпус 1 Смета88110								
169.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	16,56	61200,00	--	1013350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,75	61300,00	--	46147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,78	64100,00	--	49716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-4	Анкер, d 6 мм А-I	т	0,50	50600,00	--	25497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-22	Анкер, d 8 мм А-III	т	0,08	53600,00	--	4133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,55	50900,00	--	129754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00	--	15028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,41	53600,00	--	22008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,25	61200,00	--	76255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. -2,570 Корпус 1 Смета88110								1385671
		Раздел: Усиление стен на отм. 0,000 Корпус 1 Смета88110								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
179.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	10,33	61300,00 -- --	-- -- --	633143 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
180.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,78	64100,00 -- --	-- -- --	49979 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
181.	С12041-4	Анкер, d 6 мм А-I	т	0,48	50600,00 -- --	-- -- --	24167 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
182.	С12041-22	Анкер, d 8 мм А-III	т	0,07	53600,00 -- --	-- -- --	3736 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
183.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,82	50900,00 -- --	-- -- --	92429 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
184.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00 -- --	-- -- --	15589 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
185.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	53600,00 -- --	-- -- --	14906 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
186.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,29	61200,00 -- --	-- -- --	79021 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
187.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 -- --	-- -- --	3920 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. 0,000 Корпус 1 Смета88110								916890
		Раздел: Усиление стен на отм. +2,670 Корпус 1 Смета88110 ==========								
188.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,72	61300,00 -- --	-- -- --	44357 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,78	68200,00	--	257837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. +2,670 Корпус 1 Смета88110								302194

ИТОГО:	4875327	198992	9586
	1456804	141928	792

Накладные расходы :

На монтажные работы	93785
На общестроительные работы	1275732
На металломонтажные работы	33666
На сантехнические работы	272172
Всего накладных расходов:	1675355
Итого с накладными	6550682

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	393041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6943723
Итого с временными, 1,44 %	7043713
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7138803
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7166978
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7237415
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16165117
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	323302
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16488419
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1978610
Итого с НДС	**18 467 029тенге**

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

технадзер

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Усиление стен на отм. 0,000 Корпус 1 смета №88110									
	По смете поз.26									
1.	E0169-5-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	4978,00	8,62	0,02	42910	100	0,05	273
				8,60	--	42811	--	--	--
	Итого по разделу: Усиление стен на отм. 0,000 Корпус 1 смета №88110								42910
	Раздел: Усиление стен на отм. +2,670 Корпус 1 смета №88110									
	По смете поз.42,48,,51-58									
2.	E0169-5-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	3288,00	8,62	0,02	28343	66	0,05	181
				8,60	--	28277	--	--	--
3.	E0161-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1400,90	151,31	0,85	211963	1191	0,82	1143
				117,50	0,13	164606	182	0,00	2
4.	C12041-92 Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса B-II, BP-II, d	т	0,74	64100,00	--	47261	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-6 мм								
5.	С12041-4	Анкер, d 6 мм A-I	т	0,34	50600,00 --	-- --	17381 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-22	Анкер, d 8 мм A-III	т	0,06	53600,00 --	-- --	3087 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	1,86	50900,00 --	-- --	94516 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00 --	-- --	15138 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,35	53600,00 --	-- --	18540 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. +2,670 Корпус 1 смета №88110								436230
		Раздел: Арматурный каркас КП-1 **********								
10.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,33	61200,00 --	-- --	81690 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 --	-- --	4052 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Арматурный каркас КП-1								85742
		Раздел: Усиление стен на отм. 0,000 Корпус 2 смета №88110 **********								
		По смете поз.66,73-81								
12.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	3448,00	8,62 8,60	0,02 --	29722 29653	69 --	0,05 --	189 --
13.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	10,35	61300,00 --	-- --	634455 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,75	64100,00 -- --	-- -- --	48235 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	С12041-4	Анкер, d 6 мм A-I	т	0,39	50600,00 -- --	-- -- --	19901 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С12041-22	Анкер, d 8 мм A-III	т	0,04	53600,00 -- --	-- -- --	2026 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	1,68	50900,00 -- --	-- -- --	85629 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00 -- --	-- -- --	15589 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,32	53600,00 -- --	-- -- --	17125 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. 0,000 Корпус 2 смета №88110								852682
		Раздел: Арматурный каркас КП-1								
20.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,33	61200,00 -- --	-- -- --	81298 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 -- --	-- -- --	4033 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Раздел: Усиление стен на отм. +2,670 Корпус 2 смета №88110 По смете поз.82,88-98								
22.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	3288,00	8,62 8,60	0,02 --	28343 28277	66 --	0,05 --	181 --
23.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1483,90	151,31 117,50	0,85 0,13	224521 174358	1261 193	0,82 0,00	1211 2
24.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,72	61300,00	--	44357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
25.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,94	68200,00 --	-- --	268531 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,82	64100,00 --	-- --	52594 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-4	Анкер, d 6 мм А-I	т	0,34	50600,00 --	-- --	17381 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-22	Анкер, d 8 мм А-III	т	0,06	53600,00 --	-- --	3087 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,30	50900,00 --	-- --	65982 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00 --	-- --	15138 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,32	53600,00 --	-- --	16895 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Арматурный каркас КП-1 Корпус 2 смета №88110								822160
		Раздел: Арматурный каркас КП-1 ==========								
32.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,30	61200,00 --	-- --	79462 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 --	-- --	3942 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Арматурный каркас КП-1								83404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство конструкций кровли смета №88110								
		По смете поз.128-141								
34.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	388,00	77,20 76,70	0,50 0,09	29954 29760	194 35	0,46 0,00	178 0
35.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,17	21898,02 3907,13	417,85 157,50	178907 31921	3414 1287	25,41 0,78	208 6
36.	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев	м3	3,13	23143,99 4010,63	395,71 149,06	72441 12553	1239 467	25,88 0,72	81 2
37.	Е0110-49-1	Укладка прогонов из досок и установка подкосов	м3	5,25	19668,85 2665,13	388,98 146,25	103261 13992	2042 768	15,18 0,71	80 4
38.	Е0110-49-2	Укладка лежней, мауэрлата, кобылки из брусьев	м3	7,38	21063,25 2820,38	387,02 146,25	155447 20814	2856 1079	15,87 0,71	117 5
39.	Е0110-50-6	Устройство накладки, затяжки, карнизного настила из доски	м2	4,27	531,78 43,99	16,15 6,10	2271 188	69 26	0,27 0,03	1 0
40.	С11011-88-3	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, толщина 34-60 мм	т	0,03	69000,00 --	-- --	2146 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12021-25-6	Закладные детали	т	0,57	154700,00 --	-- --	87978 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12068-39	Пробка 120Х100Х60мм	м3	0,11	47300,00 --	-- --	5203 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-7	Анкер d 12 мм А-I	т	0,09	45300,00 --	-- --	3955 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0106-19-1	Устройство бетонных столбиков	м3	0,95	8787,77 1573,20	395,01 149,24	8348 1495	375 142	9,49 0,73	9 1
45.	Е0108-10-1	Кладка парапетов из кирпича	м3	32,00	7667,65	419,80	245365	13434	5,83	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					900,45	157,50	28814	5040	0,76	24
46.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	28,20	599,34 142,31	35,14 13,23	16901 4013	991 373	0,90 0,07	25 2
47.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1025,10	21,41 5,38	1,14 0,42	21949 5517	1166 436	0,03 0,00	34 2
		Итого по разделу: Устройство конструкций кровли смета №88110								934125
		Раздел: Усиление фундаментов Здание лаборатории смета №88110								
		По смете Поз.173-179								
48.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	49,30	28,03 1,54	26,50 6,67	1382 76	1306 329	0,01 0,02	1 1
49.	E0151-2-2	Разработка грунта при усилении фундаментов	м3	45,20	970,48 906,75	0,04 0,01	43866 40985	2 --	6,10 0,00	276 0
50.	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	12,80	15234,32 3309,75	496,82 186,75	194999 42365	6359 2390	21,56 0,92	276 12
51.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,14	65900,00 --	-- --	74968 --	-- --	-- --	-- --
52.	C12041-4	Анкер, d 6 мм A-I	т	0,10	50600,00 --	-- --	5181 --	-- --	-- --	-- --
53.	C12041-22	Анкер, d 8 мм A-III	т	0,00	53600,00 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --
54.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	94,50	122,18 122,18	-- --	11546 11546	-- --	0,89 --	84 --
		Итого по разделу: Усиление фундаментов Здание лаборатории смета №88110								332114
		Раздел: Усиление стен на отм. 0,000 Здание лаборатории смета №88110								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По смете Поз.179-192								
55.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	1888,00	8,62	0,02	16275	38	0,05	104
					8,60	--	16237	--	--	--
56.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	760,50	423,11	165,44	321777	125813	1,18	900
					212,96	63,09	161954	47978	0,35	266
57.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	760,50	197,77	108,38	150407	82423	0,49	375
					84,59	46,72	64334	35534	0,04	28
58.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	81,91	5980,00	--	489798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	760,50	151,31	0,85	115067	646	0,82	621
					117,50	0,13	89359	99	0,00	1
60.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,00	68200,00	--	204873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-4	Анкер, d 6 мм А-I	т	0,23	50600,00	--	11537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-22	Анкер, d 8 мм А-III	т	0,01	53600,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,23	50900,00	--	62617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	53600,00	--	10286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. 0,000 Здание лаборатории смета №88110								1387462

Раздел: ***Арматурный каркас КП-2 Здание***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лаборатории смета №88110								
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00 ---	-- ---	11210 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 ---	-- ---	1148 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Устройство конструкций кровли лаборатория смета №88110								
		Поз. По смете219-237								
68.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	58,00	77,20 --- 76,70	0,50 --- 0,09	4478 --- 4449	29 --- 5	0,46 --- 0,00	27 --- 0
69.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,90	21898,02 --- 3907,13	417,85 --- 157,50	19708 --- 3516	376 --- 142	25,41 --- 0,78	23 --- 1
70.	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев	м3	0,11	23143,99 --- 4010,63	395,71 --- 149,06	2546 --- 441	44 --- 16	25,88 --- 0,72	3 --- 0
71.	Е0110-49-1	Укладка прогонов издосок и установка связи	м3	0,25	19668,85 --- 2665,13	388,98 --- 146,25	4917 --- 666	97 --- 37	15,18 --- 0,71	4 --- 0
72.	Е0110-49-2	Укладка лежней, мауэрлата, кобылки из брусьев	м3	1,06	21063,25 --- 2820,38	387,02 --- 146,25	22348 --- 2992	411 --- 155	15,87 --- 0,71	17 --- 1
73.	Е0110-50-6	Устройство накладки, затяжки, карнизного настила из доски	м2	0,55	531,78 --- 43,99	16,15 --- 6,10	293 --- 24	9 --- 3	0,27 --- 0,03	0 --- 0
74.	С11011-883	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, толщина 34-60 мм	т	0,01	69000,00 --- ---	-- --- --	642 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
75.	С12021-256	Закладные детали	т	0,07	154700,00 --- ---	-- --- --	10056 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
76.	С12068-39	Пробка 120Х100Х60мм	м3	0,16	47300,00 --- ---	-- --- --	7568 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
77.	С12041-7	Анкер d 12 мм А-I	т	0,03	45300,00	--	1182	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-19-1	Устройство бетонных столбиков	м3	0,16	8787,77	395,01	1406	63	9,49	2
					1573,20	149,24	252	24	0,73	0
79.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,30	599,34	35,14	1380	81	0,90	2
					142,31	13,23	328	30	0,07	0
80.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	118,50	21,41	1,14	2537	135	0,03	4
					5,38	0,42	638	50	0,00	0
81.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,02	13000,11	459,39	195	7	15,06	0
					2533,16	173,54	38	3	0,85	0
82.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	2070	8	227,70	5
					38036,25	143,44	795	3	0,70	0
85.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12021-25 6	Закладные детали	т	0,02	154700,00	--	3233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Арматурный каркас КП-2 Здание лаборатории смета №88110								99606
ИТОГО:							5076437	246376		6818
							1058044	96826		360
		Накладные расходы : ========== На общестроительные работы						1105919		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1105919		
		Итого с накладными						6182356		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						370941		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6553297		
		Итого с временными, 1,44 %						6647664		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6737407		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6763998		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6830475		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						15256196		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						305124		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15561320		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1867358		
		Итого с НДС						***17 428 678тенге***		

Принял:

Сдал:

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление фундаментов корпус 1 смета 88110 по смете1-2								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	125,90	28,03 1,54	26,50 6,67	3529 193	3336 840	0,01 0,02	1 3
2.	Е0151-2-2	Разработка грунта при усилении фундаментов	м3	360,10	970,48 906,75	0,04 0,01	349471 326521	14 4	6,10 0,00	2197 0
		Электрооборудовапние смета №88150 по смете поз1-13,31-77,91-102,110-126								
3.	Ц0108-571-2	Монтаж щита распределительного ЩР	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2
4.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩР с вводным аппаратом ВА47-100/3/80А-1шт., на отходящих линиях с линейными аппаратами ВА47-29/3/63А-1шт., ВА47-29/3/32А-1шт., ВА47-29/3/25А-1шт., ВА47-29/3/16А-1шт.	шт	1,00	75341,42 --	-- --	75341 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0108-571	Монтаж щита распределительного РП	шт	1,00	6012,00	1309,00	6012	1309	20,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				3510,00	315,00	3510	315	1,83	2
6.	ТЦЕНА	Щит распределительный РП с линейными аппаратами ВА47-29/3/25А-2шт., ВА47-29/3/20А-1шт., ВА47-29/3/16А-7шт.	шт	1,00	75939,63 --	-- --	75940 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0108-571 -2	Монтаж щита распределительного ЩО	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2
8.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩО с линейными аппаратами ВА47-29/3/16А/В-6шт.	шт	1,00	73812,65 --	-- --	73813 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0108-571 -2	Монтаж щита распределительного ЩВ	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2
10.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩВ с вводным аппаратом ВА47-29/3/32А-1шт., на отходящих линиях с линейными аппаратами ВА47-29/1/10А-8шт., ВА47-29/3/20А-2шт.	шт	1,00	73646,49 --	-- --	73646 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
12.	СпрайсЭлектрокомплекс	Автоматический выключатель 16А,АП50Б-2МТ	шт	1,00	931,71 --	-- --	932 --	-- --	-- --	-- --
13.	СпрайсЭлектрокомплекс	Автоматический выключатель 16А,АП50Б-3МТ	шт	1,00	1238,21 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --
14.	СпрайсЭлектрокомплекс	Автоматический выключатель 20А,АП50Б-3МТ	шт	2,00	1373,53 --	-- --	2747 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-530 -5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	1260,80 558,00	42,80 6,80	10086 4464	342 54	3,00 0,04	24 0
16.	СПрайс-лист	Пускатель ПМЛ-221002	шт	1,00	1552,85 --	-- --	1553 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс-лист	Пускатель нажимной ПНВС-10	шт	7,00	240,32 ---	-- --	1682 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	9,00	431,60 149,00	21,60 2,90	3884 1341	194 26	0,90 0,02	8 0
19.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00 ---	-- --	5047 ---	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90 23,00	3,30 0,40	3095 1150	165 20	0,14 0,00	7 0
21.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,06	46400,00 ---	-- --	2923 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	374 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	225,00	114,40 48,80	7,80 0,50	25740 10980	1755 112	0,29 0,00	65 1
24.	Спрайс-лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш15	м	154,00	32,91 ---	-- --	5067 ---	-- --	-- --	-- --
25.	Спрайс-лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш20	м	15,00	43,15 ---	-- --	647 ---	-- --	-- --	-- --
26.	Спрайс-лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш32	м	51,00	77,12 ---	-- --	3933 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Спрайс-лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш40	м	5,00	96,54 ---	-- --	483 ---	-- --	-- --	-- --
28.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	394,00	104,75 104,69	0,06 --	41272 41248	24 --	0,59 0,00	234 0
29.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и	1000м	0,06	28900,00 ---	-- ---	1769 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 2х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
30.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,34	52100,00 --	-- --	17749 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	75,00	108,94 108,81	0,13 0,02	8170 8161	10 1	0,62 0,00	47 0
32.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	60500,00 --	-- --	309 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	99700,00 --	-- --	5593 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	159700,00 --	-- --	2443 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	56,00	111,96 111,78	0,18 0,02	6270 6260	10 1	0,64 0,00	36 0
36.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	248700,00 --	-- --	12937 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	921900,00 --	-- --	4702 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром до 25 мм	м	250,00	81,06 80,57	0,49 0,07	20265 20142	122 17	0,49 0,00	121 0
39.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	25,00	777,00 --	-- --	19425 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-521-15	Рубильник-переключатель HI405R на ток 100А	шт	1,00	890,60 461,00	29,60 4,50	891 461	30 5	2,00 0,03	2 0
41.	Спрайс-лист	Рубильник-переключатель HI405R на ток 100А	шт	1,00	5619,84 --	-- --	5620 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Спрайс-лист	Счетчик трехфазный электронный ЭЭ8005/8	шт	1,00	12012,41 -- --	-- -- --	12012 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	3,00	598,80 288,00	14,80 2,30	1796 864	44 7	2,00 0,01	6 0
45.	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	3,00	377,00 -- --	-- -- --	1131 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	Ц0108-633-8	Монтаж щита учета электроэнергии	шт	1,00	9937,00 6030,00	32,00 2,30	9937 6030	32 2	37,00 0,01	37 0
47.	ТЦЕНА	Стоимость щита учета электроэнергии, состоящего из шкафа металлического с дверцей, трансформатора тока ТШП-0,66, счетчика э/э электронного Меркурий 230	шт	1,00	86395,04 -- --	-- -- --	86395 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	Ц0108-571-2	Монтаж щита распределительного ЩО-1,2,3,4,5	шт	5,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	30060 17550	6545 1575	20,00 1,83	100 9
49.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩО-1,2,3,4,5 с вводным аппаратом ВА47-29/3/25А-1шт., на отходящих линиях с линейными аппаратами ВА47-29/1/16А/В-6шт., дифференциальными автоматами	шт	5,00	79969,25 -- --	-- -- --	399846 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50.	Ц0108-571-2	Монтаж щита распределительного ЩОА	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2
51.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩОА с вводным аппаратом ВА47-29/3/20А-1шт., с линейными аппаратами ВА47-29/1/16А/В-6шт.	шт	1,00	72225,74 -- --	-- -- --	72226 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52.	Ц0108-571-2	Монтаж щита распределительного ЩР	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩР с линейными аппаратами ВА47-100/3/100А-1шт., ВА47-100/3/63А-4шт., ВА47-100/3/32А-6шт., ВА47-100/3/25А-1шт.	шт	1,00	100034,27 ---	-- --	100034 --	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0108-571-2	Монтаж щита распределительного ЩВ	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2
55.	ТЦЕНА	Щит распределительный ЩВ с вводным аппаратом ВА47-29/3/25А-1шт., с линейными аппаратами ВА47-29/1/10А-18шт., ВА47-29/3/20А-4шт.	шт	1,00	76496,30 ---	-- --	76496 --	-- --	-- --	-- --
56.	Ц0108-571-2	Монтаж щита распределительного РП	шт	1,00	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	6012 3510	1309 315	20,00 1,83	20 2
57.	ТЦЕНА	Щит распределительный РП с линейными аппаратами ВА47-100/3/32А-3шт.	шт	1,00	72217,43 ---	-- --	72217 --	-- --	-- --	-- --
58.	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	19,00	1260,80 558,00	42,80 6,80	23955 10602	813 129	3,00 0,04	57 1
59.	СПрайс-лист	Пускатель ПМЛ-221002	шт	1,00	1552,85 ---	-- --	1553 --	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс-лист	Пускатель нажимной ПНВС-10	шт	18,00	240,32 ---	-- --	4326 --	-- --	-- --	-- --
61.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	228,80 205,00	13,20 2,30	915 820	53 9	1,00 0,01	4 0
62.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4,00	4720,00 ---	-- --	18880 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	18,00	598,80 288,00	14,80 2,30	10778 5184	266 41	2,00 0,01	36 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	18,00	377,00 --	-- --	6786 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	3590,00	104,75 104,69	0,06 --	376052 375837	215 --	0,59 0,00	2136 0
66.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,10	28900,00 --	-- --	2948 --	-- --	-- --	-- --
67.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,56	52100,00 --	-- --	185466 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	1500,00	108,94 108,81	0,13 0,02	163410 163215	195 30	0,62 0,00	934 0
69.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,53	60500,00 --	-- --	92565 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	184,00	111,96 111,78	0,18 0,02	20601 20568	33 4	0,64 0,00	118 0
71.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,14	248700,00 --	-- --	35261 --	-- --	-- --	-- --
72.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	360600,00 --	-- --	16552 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	1552851,28 --	-- --	46586 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,00	5693788,04 --	-- --	5694 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	41,37 35,71	-- --	83 71	-- --	0,23 --	0 --
76.	СпрайсЭлектрокомпл	Переключатель на два направления LEgrAnd	шт	2,00	839,28	--	1679	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	екс				--	--	--	--	--	--
77.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром до 25 мм	м	120,00	81,06 80,57	0,49 0,07	9727 9668	59 8	0,49 0,00	58 0
78.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	12,00	777,00 --	-- --	9324 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0167-12-2	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	м	184,00	89,94 89,17	0,77 0,11	16549 16407	142 20	0,54 0,00	99 0
80.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	185,84	191,00 --	-- --	35495 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0167-12-3	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 50 мм	м	32,00	98,22 97,22	1,00 0,16	3143 3111	32 5	0,58 0,00	19 0
82.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	32,64	295,00 --	-- --	9629 --	-- --	-- --	-- --
83.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	24,00	431,60 149,00	21,60 2,90	10358 3576	518 70	0,90 0,02	22 0
84.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,23	59500,00 --	-- --	13459 --	-- --	-- --	-- --
85.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90 23,00	3,30 0,40	3095 1150	165 20	0,14 0,00	7 0
86.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,06	46400,00 --	-- --	2923 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1966 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	3000,00	81,06 80,57	0,49 0,07	243180 241710	1470 210	0,49 0,00	1458 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	300,00	777,00	--	233100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	490,00	114,40	7,80	56056	3822	0,29	142
					48,80	0,50	23912	245	0,00	1
91.	Спрайс-лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш15	м	490,00	32,91	--	16124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
93.	СпрайсЭлектрокомплекс	Автоматический ввод резерва АВР 80-3	шт	1,00	53074,24	--	53074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление фундаментов корпус 1 смета 88110								3513160
	ИТОГО:						3513158	30963		8142
							1350682	5990		35

Накладные расходы :

На монтажные работы	985979
На общестроительные работы	333077
Всего накладных расходов:	1319057
Итого с накладными	4832214

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	223576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5055790
Итого с временными, 1,44 %	5112668
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5166759
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5182786
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5222853
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11665495
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11898805
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1427857
Итого с НДС	13 326 662тенге

Принял: Сдал:

Технадзор

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корпус 1 смета№88110								
1.	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	47,30	15234,32	496,82	720583	23500	21,56	1020
					3309,75	186,75	156551	8833	0,92	44
2.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	486,00	122,18	--	59379	--	0,89	430
					122,18	--	59379	--	--	--
		Усиление стен на отм2,570 по смете поз9-15								
3.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	5149,00	8,62	0,02	44384	103	0,05	283
					8,60	--	44281	--	--	--
4.	E0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1294,00	384,41	165,44	497429	214073	1,18	1531
					212,96	63,09	275566	81635	0,35	452
5.	E0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	827,90	329,62	180,63	272895	149546	0,82	680
					140,99	77,87	116726	64473	0,04	30
6.	E0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	62,23	527,40	289,01	32820	17985	1,31	82
					225,58	124,60	14038	7754	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	403,90	131,85 56,40	72,25 31,15	53254 22778	29183 12581	0,33 0,04	133 15
8.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	81,91	5980,00 --	-- --	489798 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1294,00	151,31 117,50	0,85 0,13	195789 152045	1100 168	0,82 0,00	1056 2
		усиление стен на отм 0,000 поз по смете27-32								
10.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1259,70	384,41 212,96	165,44 63,09	484244 268262	208399 79471	1,18 0,35	1491 440
11.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	768,24	329,62 140,99	180,63 77,87	253230 108314	138769 59827	0,82 0,04	631 28
12.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	85,36	527,40 225,58	289,01 124,60	45019 19256	24670 10636	1,31 0,04	112 3
13.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	406,10	131,85 56,40	72,25 31,15	53544 22902	29342 12650	0,33 0,04	133 15
14.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	78,95	5980,00 --	-- --	472109 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1259,70	151,31 117,50	0,85 0,13	190599 148015	1071 164	0,82 0,00	1028 2
		усиление стен на отм2,670 поз по смете43-47								
16.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1400,90	384,41 212,96	165,44 63,09	538523 298331	231758 88379	1,18 0,35	1658 490
17.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	59,80	527,40 225,58	289,01 124,60	31538 13490	17283 7451	1,31 0,04	79 2
18.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	957,10	329,62 140,99	180,63 77,87	315482 134942	172884 74534	0,82 0,04	786 35
19.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	384,00	131,85 56,40	72,25 31,15	50630 21656	27745 11962	0,33 0,04	126 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	87,52	5980,00 --	-- --	523346 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Корпус 1								5324595
		Раздел: Корпус 2 поз по смете59-65								
21.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	124,30	28,03 1,54	26,50 6,67	3484 191	3293 829	0,01 0,02	1 3
22.	Е0151-2-2	Разработка грунта при усилении фундаментов	м3	360,10	970,48 906,75	0,04 0,01	349471 326521	14 4	6,10 0,00	2197 0
23.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	35,30	15234,32 3309,75	496,82 186,75	537771 116834	17538 6592	21,56 0,92	761 32
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	11,24	61200,00 --	-- --	687766 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-4	Анкер, d 6 мм А-I	т	0,13	50600,00 --	-- --	6608 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-22	Анкер, d 8 мм А-III	т	0,02	53600,00 --	-- --	1174 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	484,40	122,18 122,18	-- --	59184 59184	-- --	0,89 --	429 --
		Усиление стен на отм 2,670 поз по смете 83-87								
28.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1483,90	384,41 212,96	165,44 63,09	570429 316007	245489 93616	1,18 0,35	1756 519
29.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	59,80	527,40 225,58	289,01 124,60	31538 13490	17283 7451	1,31 0,04	79 2
30.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	996,80	329,62 140,99	180,63 77,87	328568 140539	180055 77626	0,82 0,04	818 36
31.	Е0106-36-	Добавляется на каждые 5 мм	м2	427,30	131,85	72,25	56339	30874	0,33	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		изменения толщины торкретирования			56,40	31,15	24098	13310	0,04	15
32.	С143002-2 8	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	87,52	5980,00	--	523346	--	--	--
		Итого по разделу: Корпус 2			--	--	--	--	--	--
										3155679
ИТОГО:							8377606	1781956		17438
		Накладные расходы :					2873396	719946		2181
		На общестроительные работы								3440687
		Всего накладных расходов:								3440687
		Итого с накладными								11818293
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								715258
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								12533551
		Итого с временными, 1,44 %								12714034
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %								12885673
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								12936529
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								13063670
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355								29178338
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								583567
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								29761905
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								3571429
		Итого с НДС								33 333 334тенге

Принял: ТЕКСЕРІЛГЕН

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Сдал:

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жеңішлік шаруашылығы басқармасы Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий

ТОО «NEW CONSTRUCTION» Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Бостандық ауданы ЖШС «NEW CONSTRUCTION» Республика Казахстан г.Алматы Бостандыкский р-н ТОО «NEW CONSTRUCTION» New construction

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Усиление стен на отм. 0,000								
	По смете67-72								
1.	Е0106-36-2 Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1247,20	384,41	165,44	479439	206331	1,18	1476
				212,96	63,09	265600	78683	0,35	436
2.	Е0106-36-3 Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	85,53	527,40	289,01	45108	24719	1,31	112
				225,58	124,60	19294	10657	0,04	3
3.	Е0106-36-3 Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	769,77	329,62	180,63	253734	139046	0,82	632
				140,99	77,87	108530	59946	0,04	28
4.	Е0106-36-3 Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	391,90	131,85	72,25	51672	28316	0,33	129
				56,40	31,15	22102	12208	0,04	14
5.	С143002-28 Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	62,83	5980,00	--	375735	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	Е0161-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1247,20	151,31	0,85	188708	1060	0,82	1018
				117,50	0,13	146546	162	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Усиление стен на отм. 0,000								1394396
		Раздел: Корпус 1. Рама усиления в осях 5А/Б								
		По смете99-109								
7.	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	0,43	19281,97 6273,00	1418,72 535,50	8291 2697	610 230	36,83 2,62	16 1
8.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	56200,00 --	-- --	1028 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,63	38782,43 32166,00	3209,40 1212,75	24305 20158	2011 760	179,48 5,92	112 4
10.	С11011-89 3	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 125 мм	т	0,22	62300,00 --	-- --	13588 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-90 0	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,10	62200,00 --	-- --	6500 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,30	72300,00 --	-- --	21986 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,06	136500,00 --	-- --	8204 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	18,20	21,35 6,68	0,03 --	389 122	-- --	0,03 --	1 --
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,20	25,47 4,78	0,03 --	464 87	-- --	0,02 --	0 --
16.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,14	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	417 243	173 66	10,60 2,28	1 0
17.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков стен из кирпича	м3	0,12	8208,56 1044,00	305,59 103,36	985 125	37 12	6,70 0,40	1 0
		Итого по разделу: Корпус 1. Рама усиления в								86156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		осях 5А/Б								
		Раздел: Корпус 1. Схема усиления пробиваемого дверного проема в стене (2 шт., 4 шт.)по смете110-118								
18.	Е0146-4-2	Усиление проемов в кирпичных стенах металлическими рамами	т	1,72	38782,43	3209,40	66853	5532	179,48	309
					32166,00	1212,75	55448	2091	5,92	10
19.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,66	69700,00	--	46141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,03	42500,00	--	1454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,95	56200,00	--	53469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест при усилении	м3	2,50	20144,40	302,67	50361	757	24,61	62
					3840,75	114,75	9602	287	0,56	1
25.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	16,00	21,35	0,03	342	--	0,03	1
					6,68	--	107	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,00	25,47	0,03	408	--	0,02	0
					4,78	--	77	--	--	--
		Итого по разделу: Корпус 1. Схема усиления пробиваемого дверного проема в стене (2 шт., 4 шт.)								222931
		Раздел: Корпус 2. Схема усиления пробиваемого дверного проема в стене (2 шт.)								
		По смете119-127								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0146-4-2	Усиление проемов в кирпичных стенах металлическими рамами	т	0,60	38782,43	3209,40	23425	1938	179,48	108
					32166,00	1212,75	19428	733	5,92	4
28.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,29	69700,00	--	20408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,28	56200,00	--	15579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест при усилении	м3	0,80	20144,40	302,67	16116	242	24,61	20
					3840,75	114,75	3073	92	0,56	0
34.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	8,50	21,35	0,03	181	--	0,03	0
					6,68	--	57	--	--	--
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,50	25,47	0,03	217	--	0,02	0
					4,78	--	41	--	--	--
		Итого по разделу: Корпус 2. Схема усиления пробиваемого дверного проема в стене (2 шт.)								77541
		Раздел: Входная группа ВГ-1 поликлиника по смете142-155								
36.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,15	21,55	4,52	68	14	0,11	0
					17,03	--	54	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	5436,03	82,51	5436	83	1,55	2
					225,11	31,16	225	31	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0106-1-16	Устройство монолитных ж/бетонных площадки и ступеней из бетона В15	м3	3,30	6141,70 313,09	245,77 92,84	20268 1033	811 306	2,06 0,45	7 1
39.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00 --	-- --	9966 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	597 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,02	64100,00 --	-- --	1353 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93 38036,25	380,30 143,44	2486 955	10 4	227,70 0,70	6 0
43.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,77	20223,91 16327,13	784,60 126,56	15657 12640	607 98	99,47 0,61	77 0
44.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,77	154400,00 --	-- --	119536 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0106-22-7	Устройство монолитной плиты покрытия в несъемной опалубке	м3	1,15	8793,87 2295,00	383,89 145,01	10113 2639	441 167	14,20 0,71	16 1
46.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00 --	-- --	5017 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-75-0,8	м2	11,50	1190,00 --	-- --	13685 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,30	25,47 4,78	0,03 --	568 107	1 --	0,02 --	1 --
49.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	22,30	2277,01 134,03	123,97 46,44	50777 2989	2765 1036	0,68 0,23	15 5

Итого по разделу: Входная группа ВГ-1 поликлиника 255527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входная группа ВГ-2 поликлиника по смете156-168								
50.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,64	21,55	4,52	57	12	0,11	0
					17,03	--	45	--	--	--
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,95	5436,03	82,51	5164	78	1,55	1
					225,11	31,16	214	30	0,15	0
52.	Е0106-1-16	Устройство монолитных ж/бетонных площадки и ступеней из бетона В15	м3	2,10	6141,70	245,77	12898	516	2,06	4
					313,09	92,84	657	195	0,45	1
53.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,03	64100,00	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	1654	6	227,70	4
					38036,25	143,44	635	2	0,70	0
56.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,62	20223,91	784,60	12504	485	99,47	62
					16327,13	126,56	10095	78	0,61	0
57.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,62	154400,00	--	95466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-22-7	Устройство монолитных плиты покрытия в несъемной опалубке	м3	0,80	9234,09	479,86	7387	384	16,33	13
					2639,25	181,26	2111	145	0,89	1
59.	С12041-24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	52400,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-75-0,8	м2	7,80	1190,00	--	9282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	17,93	25,47	0,03	457	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,78	--	86	--	--	--
62.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	17,93	2277,01 134,03	123,97 46,44	40827 2403	2223 833	0,68 0,23	12 4
		Итого по разделу: Входная группа ВГ-2 поликлиника								196294
		Раздел: Монолитные перемычки по смете169-172								
63.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,03	13000,11 2533,16	459,39 173,54	390 76	14 5	15,06 0,85	0 0
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	2158 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99034,93 38036,25	380,30 143,44	4140 1590	16 6	227,70 0,70	10 0
		Итого по разделу: Монолитные перемычки								6809
		Раздел: Входная группа 1 лаборатория по смете193-206								
67.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,74	21,55 17,03	4,52 --	59 47	12 --	0,11 --	0 --
68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,96	5436,03 225,11	82,51 31,16	5219 216	79 30	1,55 0,15	1 0
69.	Е0106-1-16	Устройство монолитных ж/бетонных площадки и ступеней из бетона В15	м3	2,32	6141,70 313,09	245,77 92,84	14249 726	570 215	2,06 0,45	5 1
70.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,11	52400,00	--	5864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
72.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,84	20223,91	784,60	17059	662	99,47	84
					16327,13	126,56	13772	107	0,61	1
73.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,84	154400,00	--	130236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-22-7	Устройство монолитных плиты покрытия в несъемной опалубке	м3	0,96	9234,09	479,86	8865	461	16,33	16
					2639,25	181,26	2534	174	0,89	1
75.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-75-0,8	м2	9,60	1190,00	--	11424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,50	25,47	0,03	650	1	0,02	1
					4,78	--	122	--	--	--
79.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	25,50	2277,01	123,97	58064	3161	0,68	17
					134,03	46,44	3418	1184	0,23	6
		Итого по разделу: Входная группа 1 лаборатория								257572
		Раздел: Входная группа 2 лаборатория по смете206-218								
80.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,86	21,55	4,52	40	8	0,11	0
					17,03	--	32	--	--	--
81.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,70	5436,03	82,51	9241	140	1,55	3
					225,11	31,16	383	53	0,15	0
82.	Е0106-1-16	Устройство монолитных ж/бетонных площадки и ступеней из бетона В15	м3	3,50	6141,70	245,77	21496	860	2,06	7
					313,09	92,84	1096	325	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1468 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 --	-- --	3972 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,75	20223,91 16327,13	784,60 126,56	15146 12227	588 95	99,47 0,61	74 0
86.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,75	154400,00 --	-- --	115630 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0106-22-7	Устройство монолитных плиты покрытия в несъемной опалубке	м3	0,62	8793,87 2295,00	383,89 145,01	5452 1423	238 90	14,20 0,71	9 0
88.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00 --	-- --	2762 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --
90.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н57-75-0,8	м2	6,20	1190,00 --	-- --	7378 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,80	25,47 4,78	0,03 --	581 109	1 --	0,02 --	1 --
92.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	22,80	2277,01 134,03	123,97 46,44	51916 3056	2827 1059	0,68 0,23	15 5
		Итого по разделу: Входная группа 2 лаборатория								235318
		Раздел: Покрытие кровли смета88100 поликлиника								
		По смете 204-215								
93.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	773,00	221,25 19,58	0,44 0,07	171026 15135	340 54	0,12 0,00	92 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	773,00	162,21 28,37	3,14 0,50	125388 21930	2427 387	0,19 0,01	147 4
95.	С11031-10-3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	154,60	10700,00 --	-- --	1654220 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	773,00	221,25 19,58	0,44 0,07	171026 15135	340 54	0,12 0,00	92 1
97.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	773,00	161,05 39,85	19,92 7,45	124493 30802	15402 5759	0,28 0,04	216 28
98.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	773,00	72,61 1,90	2,63 0,94	56126 1467	2029 725	0,02 0,01	12 4
99.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1025,10	1310,99 313,89	10,25 3,85	1343893 321771	10507 3947	1,97 0,02	2016 19
100.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1025,10	127,07 13,33	1,24 0,47	130255 13663	1269 487	0,08 0,00	82 2
101.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	16,00	1656,74 150,07	15,41 5,63	26508 2401	247 90	0,89 0,03	14 0
102.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	151,20	547,69 11,13	3,11 1,15	82811 1683	471 174	0,07 0,01	10 1
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,10	22,68 6,68	0,06 0,03	297 88	1 --	0,03 0,00	0 0
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,10	25,47 4,78	0,03 --	334 63	-- --	0,02 --	0 --

Итого по разделу: Покрытие кровли смета88100 поликлиника 3886378

Раздел: Покрытие кровли смета88100 лаборатория по смете 299-309
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	179,10	1310,99	10,25	234798	1836	1,97	352
					313,89	3,85	56218	690	0,02	3
106.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	179,10	127,07	1,24	22758	222	0,08	14
					13,33	0,47	2387	85	0,00	0
107.	Е0110-73-2	Подшивка сайдингом	м2	10,10	270,56	8,99	2733	91	1,64	17
					246,85	3,40	2493	34	0,02	0
108.	С11011-585Прим.	Сайдинг	1000м2	0,01	345200,00	--	3661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	105,00	221,25	0,44	23231	46	0,12	12
					19,58	0,07	2056	7	0,00	0
110.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	105,00	162,21	3,14	17032	330	0,19	20
					28,37	0,50	2979	53	0,01	1
111.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	21,00	10700,00	--	224700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	105,00	221,25	0,44	23231	46	0,12	12
					19,58	0,07	2056	7	0,00	0
113.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	105,00	161,05	19,92	16910	2092	0,28	29
					39,85	7,45	4184	782	0,04	4
114.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	105,00	72,61	2,63	7624	276	0,02	2
					1,90	0,94	199	98	0,01	1
		Итого по разделу: Покрытие кровли смета88100 лаборатория								576678
	ИТОГО:						7195605	466820		7603
							1247762	185628		604

Накладные расходы :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						1373776		
		На металломонтажные работы						39781		
		На сантехнические работы						2870		
		Всего накладных расходов:						1416427		
		Итого с накладными						8612032		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						516722		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9128754		
		Итого с временными, 1,44 %						9260208		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9385221		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9422262		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9514864		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21251909		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						425038		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21676947		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2601234		
		Итого с НДС						**24 278 181тенге**		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Казақстан Республикасы Алматы қ.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылушы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с огранич. ответ-стью
Республика Казакстан г. Алматы

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-СЗ от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Поликлиника СМЕТА№88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ №63,65-71,76,78,80,82-94,95,96,								
1.	СПрайс	Приточная система П1 Ln 4455м3/час	шт	1,00	1113775,00	--	1113775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Вентилятор канальный К160/1	шт	2,00	5398,01	--	10796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Вентилятор канальный К125	шт	1,00	4399,75	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Вентилятор канальный К100	шт	2,00	4288,83	--	8578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 60-35/31.6D	шт	1,00	37268,43	--	37268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 50-30/25.4D	шт	1,00	24882,59	--	24883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 50-25/22.4D	шт	1,00	22072,67 --	-- --	22073 --	-- --	-- --	-- --
8.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 40-20/20.4D	шт	2,00	19484,59 --	-- --	38969 --	-- --	-- --	-- --
9.	С131306-67	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОк, d-100 мм	шт	1,00	6920,00 --	-- --	6920 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Клапан огнезадерживающий Жалын-1 Д100мм, с электроприводом BLF-230	шт	2,00	21779,11 --	-- --	43558 --	-- --	-- --	-- --
11.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-100 мм	шт	1,00	3600,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 100х100 мм	шт	49,00	402,63 --	-- --	19729 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х100 мм	шт	20,00	457,72 --	-- --	9154 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х150 мм	шт	2,00	604,13 --	-- --	1208 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 200х100 мм	шт	12,00	644,80 --	-- --	7738 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х200 мм	шт	1,00	804,52 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х250 мм	шт	2,00	871,08 --	-- --	1742 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 200х150 мм	шт	3,00	804,52 --	-- --	2414 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 250х150 мм	шт	2,00	871,08 --	-- --	1742 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 300х150 мм	шт	1,00	871,08 ---	-- --	871 ---	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 400х200 мм	шт	1,00	1273,71 ---	-- --	1274 ---	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 500х100 мм	шт	1,00	1138,39 ---	-- --	1138 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	175,71	1838,30 --- 284,63	16,45 --- 6,16	323000 --- 50010	2890 --- 1083	1,77 --- 0,03	311 --- 5
24.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	45,35	1908,30 --- 284,63	16,45 --- 6,16	86541 --- 12908	746 --- 279	1,77 --- 0,03	80 --- 1
25.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	60,04	1880,35 --- 261,34	13,22 --- 4,95	112896 --- 15691	794 --- 297	1,62 --- 0,02	97 --- 1
26.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,60	1961,25 --- 226,41	11,44 --- 4,27	91394 --- 10551	533 --- 199	1,40 --- 0,02	65 --- 1
		Итого по разделу: Поликлиника								1976467
	ИТОГО:						1971513 --- 89160	4964 --- 1858		554 --- 9

Накладные расходы :
==========

На сантехнические работы	104853
Всего накладных расходов:	104853
Итого с накладными	2076366

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57755
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2134121
Итого с временными, 1,44 %	2148815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2162788		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2166928		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2177279		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4863056		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						97261		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4960317		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						595238		
		Итого с НДС						5 555 555ТЕНГЕ		

Принял:

Сдал:

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА №88100 ПО3.50-52,56								
1.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	179,48	8680,00 --	-- --	1557886 --	-- --	-- --	-- --
2.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-179,48	2800,00 --	-- --	-502544 --	-- --	-- --	-- --
3.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	179,48	4963,00 --	-- --	890759 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12061-181	Стоимость витражей	м2	72,36	5240,00 --	-- --	379177 --	-- --	-- --	-- --
		СМЕТА №88100 полы ПОЗ ПО СМЕТЕ 59-64								
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,20	218,34 60,03	12,44 4,67	3974 1093	226 85	0,41 0,02	7 0
6.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из	м2	18,20	618,08	2,59	11249	47	1,59	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки			297,56	0,99	5416	18	0,00	0
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,34	218,34	12,44	2258	129	0,41	4
					60,03	4,67	621	48	0,02	0
8.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-10,34	55,25	1,68	-571	-17	0,01	-0
					1,45	0,62	-15	-6	0,00	-0
9.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	13,44	341,15	23,02	4586	310	0,48	6
					98,84	8,64	1329	116	0,04	1
10.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	13,44	225,28	11,31	3028	152	0,29	4
					58,48	4,25	786	57	0,02	0
		ПОЗ ПО СМЕТЕ66								
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,58	218,34	12,44	8642	492	0,41	16
					60,03	4,67	2376	185	0,02	1
		ПОЗ ПО СМЕТЕ68								
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	198,23	218,34	12,44	43281	2465	0,41	81
					60,03	4,67	11900	927	0,02	5
		ПОЗ ПО СМЕТЕ71-72								
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,30	218,34	12,44	1376	78	0,41	3
					60,03	4,67	378	29	0,02	0
14.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-6,30	55,25	1,68	-348	-11	0,01	-0
					1,45	0,62	-9	-4	0,00	-0
		ПОЗ ПО СМЕТЕ76-79								
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,93	218,34	12,44	11120	633	0,41	21
					60,03	4,67	3057	238	0,02	1
16.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,93	193,36	5,86	9848	299	0,04	2
					5,07	2,19	258	111	0,01	1
17.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	66,21	341,15	23,02	22587	1524	0,48	32
					98,84	8,64	6544	572	0,04	3
18.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	66,21	225,28	11,31	14915	749	0,29	19
					58,48	4,25	3872	281	0,02	1
		ПОЗ ПО СМЕТЕ82-85,87,88,90,93								
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,32	218,34	12,44	943	54	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	259	20	0,02	0
20.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,32	27,62	0,84	119	4	0,01	0
					0,72	0,31	3	1	0,00	0
21.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	5,62	341,15	23,02	1916	129	0,48	3
					98,84	8,64	555	49	0,04	0
22.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	5,62	225,28	11,31	1265	64	0,29	2
					58,48	4,25	328	24	0,02	0
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	264,71	218,34	12,44	57797	3292	0,41	108
					60,03	4,67	15891	1238	0,02	6
24.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	264,71	55,25	1,68	14624	443	0,01	3
					1,45	0,62	384	165	0,00	1
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	234,98	218,34	12,44	51305	2923	0,41	96
					60,03	4,67	14106	1099	0,02	5
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,06	218,34	12,44	3288	187	0,41	6
					60,03	4,67	904	70	0,02	0
27.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-15,06	55,25	1,68	-832	-25	0,01	-0
					1,45	0,62	-22	-9	0,00	-0
28.	Е0111-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	м2	133,61	519,42	37,79	69400	5049	1,50	200
					244,78	14,15	32705	1891	0,07	9
29.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	133,61	146,77	12,29	19610	1642	0,79	106
					132,48	4,61	17701	616	0,02	3
		ПОЗ ПО СМЕТЕ98-101								
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,96	218,34	12,44	4140	236	0,41	8
					60,03	4,67	1138	89	0,02	0
31.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,96	193,36	5,86	3666	111	0,04	1
					5,07	2,19	96	41	0,01	0
32.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	24,65	341,15	23,02	8409	568	0,48	12
					98,84	8,64	2436	213	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ПОЗ ПО СМЕТЕ104-107	м2	24,65	225,28 58,48	11,31 4,25	5553 1441	279 105	0,29 0,02	7 1
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,10	218,34 60,03	12,44 4,67	6135 1687	349 131	0,41 0,02	12 1
35.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	28,10	27,62 0,72	0,84 0,31	776 20	24 9	0,01 0,00	0 0
36.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	36,53	341,15 98,84	23,02 8,64	12462 3611	841 316	0,48 0,04	17 2
37.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ПОЗ ПО СМЕТЕ109,110,112,115,116	м2	36,53	225,28 58,48	11,31 4,25	8229 2136	413 155	0,29 0,02	11 1
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,43	218,34 60,03	12,44 4,67	4024 1106	229 86	0,41 0,02	8 0
39.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,43	55,25 1,45	1,68 0,62	1018 27	31 12	0,01 0,00	0 0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	495,83	218,34 60,03	12,44 4,67	108259 29765	6167 2318	0,41 0,02	203 11
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,10	218,34 60,03	12,44 4,67	6572 1807	374 141	0,41 0,02	12 1
43.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-30,10	55,25 1,45	1,68 0,62	-1663 -44	-50 -19	0,01 0,00	-0 -0
		Итого по разделу:								2848240
		Раздел: Поликлиника СМЕТА №88140 ПО ПО СМЕТЕ97-99								
44.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	8,25	1897,38 170,00	10,50 3,94	15653 1403	87 32	1,06 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7 мм								
45.	СПрайс	Лючки для замеров параметров воздуха	шт	24,00	2231,30 -- --	-- -- --	53551 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	24,00	39,00 -- --	-- -- --	936 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		ПОЗ ПО СМЕТЕ109,111,113,115-118								
47.	СПрайс	Вентилятор дымоудаления крышный ВКРН-АФ-7,1 Ду4	шт	2,00	150071,98 -- --	-- -- --	300144 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	СПрайс	Клапаны обратные КЛ560, d-560 мм	шт	2,00	18151,72 -- --	-- -- --	36303 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
49.	СПрайс	Стакан монтажный для крышного вентилятора СК 700/0,2	шт	2,00	23998,95 -- --	-- -- --	47998 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50.	СПрайс	Клапан противопожарный в конструктивном исполнении 800х400 Жалын-1, с электроприводом BLF-230	шт	5,00	21857,86 -- --	-- -- --	109289 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	СПрайс	Клапан противопожарный в конструктивном исполнении 600х400 Жалын-1, с электроприводом BLF-230	шт	1,00	20570,10 -- --	-- -- --	20570 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52.	Е0120-4-19	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	м2	45,40	1881,95 126,79	10,84 4,05	85441 5756	492 184	0,79 0,02	36 1
53.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов	т	0,03	265900,00 -- --	-- -- --	7977 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		ПОЗ ПО СМЕТЕ131-132,134-138								
54.	СПрайс	Приточная система П2 Ln 1470м3/час	шт	1,001	113775,00 -- --	-- -- --	1113775 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	СПрайс	Приточная система П3 Ln 1100м3/час	шт	1,001	113775,00 -- --	-- -- --	1113775 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	СПрайс	Вентилятор канальный К125	шт	2,00	4399,75 -- --	-- -- --	8799 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	СПрайс	Вентилятор канальный К100	шт	2,00	4288,83 -- --	-- -- --	8578 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 60-30/28.6D	шт	2,00	34680,35 ---	-- --	69361 ---	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 50-25/22.4D	шт	1,00	22072,67 ---	-- --	22073 ---	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс	Вентилятор канальный КЕ 40-20/20.4D	шт	1,00	19484,59 ---	-- --	19485 ---	-- --	-- --	-- --
		ПОЗ ПО СМЕТЕ144,146-150,151-154								
61.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-100 мм	шт	1,00	3600,00 ---	-- --	3600 ---	-- --	-- --	-- --
62.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 100х100 мм	шт	41,00	402,63 ---	-- --	16508 ---	-- --	-- --	-- --
63.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х100 мм	шт	12,00	457,72 ---	-- --	5493 ---	-- --	-- --	-- --
64.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х150 мм	шт	1,00	604,13 ---	-- --	604 ---	-- --	-- --	-- --
65.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 200х100 мм	шт	3,00	644,80 ---	-- --	1934 ---	-- --	-- --	-- --
66.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 300х150 мм	шт	8,00	871,08 ---	-- --	6969 ---	-- --	-- --	-- --
67.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	123,00	1838,30 --- 284,63	16,45 --- 6,16	226113 --- 35009	2023 --- 758	1,77 --- 0,03	218 --- 4
68.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,04	1908,30 --- 284,63	16,45 --- 6,16	24884 --- 3712	215 --- 80	1,77 --- 0,03	23 --- 0
69.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,57	1880,35 --- 261,34	13,22 --- 4,95	17995 --- 2501	127 --- 47	1,62 --- 0,02	16 --- 0
70.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	33,30	1961,25	11,44	65310	381	1,40	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ПОЗ ПО СМЕТЕ166,168,170172,173,174			--- 226,41	--- 4,27	--- 7540	--- 142	--- 0,02	--- 1
71.	СПрайс	Вентилятор дымоудаления крышный ВКРН-АФ-7,1 Ду4	шт	1,00	150071,98 --- ---	-- --	150072 --	-- --	-- --	-- --
72.	СПрайс	Клапаны обратные КЛ560, d-560 мм	шт	1,00	18151,72 --- ---	-- --	18152 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс	Стакан монтажный для крышного вентилятора СК 700/0,2	шт	2,00	23998,95 --- ---	-- --	47998 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс	Клапан противопожарный в конструктивном исполнении 600х400 Жалын-1, с электроприводом BLF-230	шт	2,00	20570,10 --- ---	-- --	41140 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0120-4-19	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	м2	15,20	1881,95 --- 126,79	10,84 --- 4,05	28606 --- 1927	165 --- 62	0,79 --- 0,02	12 --- 0
76.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	265900,00 --- ---	-- --	2659 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Поликлиника								3691744
		Раздел: Лаборатория СМТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ197,198,200,201,203,205,207-215								
77.	СПрайс	Вентилятор канальный К125/1	шт	1,00	4399,75 --- ---	-- --	4400 --	-- --	-- --	-- --
78.	СПрайс	Вентилятор канальный К100/1	шт	2,00	4288,83 --- ---	-- --	8578 --	-- --	-- --	-- --
79.	СПрайс	Вентилятор бытовой потолочный NV12	шт	2,00	647,02 --- ---	-- --	1294 --	-- --	-- --	-- --
80.	СПрайс	Вентилятор бытовой потолочный NV10	шт	2,00	578,25 --- ---	-- --	1157 --	-- --	-- --	-- --
81.	СПрайс	Приточная система П1 Ln 790м3/час ТА 1100EL	шт	1,00	275073,46 --- ---	-- --	275073 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 200х150 мм	шт	1,00	6330,00 -- --	-- -- --	6330 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
83.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 100х100 мм	шт	7,00	402,63 -- --	-- -- --	2818 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
84.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х100 мм	шт	1,00	457,72 -- --	-- -- --	458 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
85.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 150х150 мм	шт	1,00	604,13 -- --	-- -- --	604 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
86.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 200х150 мм	шт	3,00	804,52 -- --	-- -- --	2414 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
87.	СПрайс	Решетки регулируюшие марки RAR, размером 400х150 мм	шт	2,00	1072,58 -- --	-- -- --	2145 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
88.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 100 мм, 120 мм	шт	3,00	907,34 69,86	6,72 2,81	2722 210	20 8	0,41 0,01	1 0
89.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,54	1838,30 284,63	16,45 6,16	8341 1291	75 28	1,77 0,03	8 0
90.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	25,80	1908,30 284,63	16,45 6,16	49234 7343	424 159	1,77 0,03	46 1
91.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,70	1880,35 261,34	13,22 4,95	18239 2535	128 48	1,62 0,02	16 0
		Итого по разделу: Лаборатория								383807
	ИТОГО:						6923791 234873	34544 12966		1469 63
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	196009
На сантехнические работы	81534
Всего накладных расходов:	277543
Итого с накладными	7201334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	281923
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7483257
Итого с временными, 1,44 %	7554978
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7623185
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7643394
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7693918
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17184738
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	343695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17528433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2103412
Итого с НДС	**19 631 845ТЕНГЕ**

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛ...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ «NEW CONSTRUCTION» ЖШС РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АЛМАТЫ БОСТАНДЫКСКИЙ Р-Н ТОО «NEW CONSTRUCTION» ЖШС

construction

тех наудар

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание поликлиники смета №88130 водопровод и канализ поз по смете1-15								
1.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	16,00	1099,41 106,87	15,26 5,71	17591 1710	244 91	0,64 0,03	10 0
2.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	50,00	982,41 106,87	15,26 5,71	49121 5343	763 286	0,64 0,03	32 1
3.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	64,00	707,20 88,49	12,93 4,84	45261 5664	827 310	0,50 0,02	32 2
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	481,69 68,83	5,24 1,97	3854 551	42 16	0,39 0,01	3 0
5.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	16,00	372,69 68,83	5,24 1,97	5963 1101	84 32	0,39 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 25 мм								
6.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	38,00	374,69 68,83	5,24 1,97	14238 2615	199 75	0,39 0,01	15 0
7.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	230,00	339,69 68,83	5,24 1,97	78130 15830	1205 454	0,39 0,01	89 2
8.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	70,00	546,39 336,38	15,24 5,71	38248 23546	1067 400	1,89 0,03	132 2
9.	СПрайс	Кран шаровый Д 63 мм BugATTi	шт	3,00	5134,76 --	-- --	15404 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Кран шаровый Д 25 мм BugATTi	шт	1,00	519,10 --	-- --	519 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс	Кран шаровый Д 20 мм BugATTi	шт	2,00	357,53 --	-- --	715 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс	Кран шаровый Д 15 мм BugATTi	шт	76,00	235,15 --	-- --	17871 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130804-42	Переход, Dy-20x16 мм	10шт	7,00	56,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	10292,87 181,13	28,86 11,25	102929 1811	289 112	1,03 0,05	10 1
15.	СПрайс	Огнетушитель ОПУ	шт	20,00	1589,82 --	-- --	31796 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Здание поликлиники смета №88130 водопровод и канализ поз по смете1-15 422031

Раздел: Водомерный узел 1 смета №88130 водопровод и канализ поз по смете15-25

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
17.	СПрайс	Счетчик холодной воды Д 20 мм SEnsus	шт	1,00	7348,31 --	-- --	7348 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	276,10 178,54	88,56 33,75	276 179	89 34	1,05 0,16	1 0
19.	СПрайс	Фильтр Д 50 сетчатый	шт	1,00	1187,56 --	-- --	1188 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	54,17 46,58	1,96 --	54 47	2 --	0,25 --	0 --
21.	СПрайс	Манометр MDR 63/10	шт	1,00	304,74 --	-- --	305 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс	Кран трехходовой для манометра Ру1.6МПа,Д15мм	шт	1,00	289,87 --	-- --	290 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс	Кран шаровый Д 50 мм BugATTi	шт	3,00	2042,00 --	-- --	6126 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс	Задвижка с обрезиненным клином Д80 мм	шт	1,00	11709,24 --	-- --	11709 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс	Электропривод	шт	1,00	19817,34 --	-- --	19817 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел 1 смета №88130 водопровод и канализ поз по смете15-25								47200
		Раздел: Горячее водоснабжение смета №88130 водопровод и канализ поз по смете26-41								
		==========								
26.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	29,00	606,70 68,83	5,24 1,97	17594 1996	152 57	0,39 0,01	11 0
27.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов	м	16,00	481,69	5,24	7707	84	0,39	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			68,83	1,97	1101	32	0,01	0
28.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	19,00	372,69 68,83	5,24 1,97	7081 1308	100 38	0,39 0,01	7 0
29.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	16,00	374,69 68,83	5,24 1,97	5995 1101	84 32	0,39 0,01	6 0
30.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	114,00	339,69 68,83	5,24 1,97	38725 7846	597 225	0,39 0,01	44 1
31.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	70,00	546,39 336,38	15,24 5,71	38248 23546	1067 400	1,89 0,03	132 2
32.	СПрайс	Кран шаровый Д 50 мм BugATTi	шт	1,00	2042,00 --	-- --	2042 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс	Кран шаровый Д 40 мм BugATTi	шт	1,00	1294,78 --	-- --	1295 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс	Кран шаровый Д 15 мм BugATTi	шт	70,00	235,15 --	-- --	16460 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130804-42	Переход, Dy-20x16 мм	10шт	7,00	56,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --
36.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные ARMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	29,00	217,00 --	-- --	6293 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные ARMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	16,00	163,00 --	-- --	2608 --	-- --	-- --	-- --
38.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные ARMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	19,00	136,00 --	-- --	2584 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С11031-12-4	Трубы теплоизоляционные ARMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	16,00	108,00 --	-- --	1728 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130810-4-5	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,00	200,00 --	-- --	7800 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,30	25,47 4,78	0,03 --	339 64	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение смета №88130 водопровод и канализ поз по смете26-41								156891
		Раздел: Канализация бытовая К1 смета №88130 водопровод и канализ поз по смете42-45,53-63								
42.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	104,00	1437,20 330,75	4,60 0,77	149469 34398	478 80	1,73 0,01	180 1
43.	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	16,00	949,43 292,50	2,25 0,38	15191 4680	36 6	1,52 0,00	24 0
44.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	130,00	764,59 117,74	1,79 0,67	99397 15306	232 88	0,64 0,00	84 0
45.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	18,00	636,63 122,13	0,80 0,31	11459 2198	14 6	0,67 0,00	12 0
46.	С130810-1-83	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	24,00	523,00 --	-- --	12552 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130810-1-80	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 100Х100 мм	шт	9,00	399,00 --	-- --	3591 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130810-1-79	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 100Х50 мм	шт	64,00	345,00 --	-- --	22080 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-1-78	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр 50Х50 мм	шт	10,00	198,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-1-86	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/,	т	0,06	93100,00	--	5623	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 50-100 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,50	200,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0107-247-1	Насос дренажный	шт	1,00	35225,00	18810,00	35225	18810	65,00	65
					11430,00	4140,08	11430	4140	24,01	24
53.	СПрайс	Насос дренажный Q 2,0 м3/час H	шт	1,00	12462,74	--	12463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
55.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	656,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	431,30	4,95	2156	25	0,34	2
					60,03	1,86	300	9	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1 смета №88130 водопровод и канализ поз по смете42-45,53-63								375017
		Раздел: Здание лаборатории смета №88130 водопровод и канализ поз по смете64-95,103-112								
		==========								
57.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,00	372,69	5,24	2609	37	0,39	3
					68,83	1,97	482	14	0,01	0
58.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,00	374,69	5,24	3372	47	0,39	3
					68,83	1,97	619	18	0,01	0
59.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	17,00	339,69	5,24	5775	89	0,39	7
					68,83	1,97	1170	34	0,01	0
60.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	15,00	546,39	15,24	8196	229	1,89	28
					336,38	5,71	5046	86	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
61.	СПрайс	Кран шаровый Д 25 мм BugATTi	шт	1,00	524,05 --	-- --	524 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПрайс	Кран шаровый Д 15 мм BugATTi	шт	8,00	237,44 --	-- --	1900 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130804-42	Переход, Dy-20x16 мм	10шт	0,70	56,00 --	-- --	39 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00 --	-- --	2200 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,90	25,47 4,78	0,03 --	48 9	-- --	0,02 --	0 --
66.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
67.	СПрайс	Счетчик холодной воды Д 15 мм SEnsus	шт	1,00	8935,55 --	-- --	8936 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	219,32 150,07	63,61 22,50	219 150	64 22	0,86 0,11	1 0
69.	СПрайс	Фильтр Д 25 сетчатый	шт	1,00	285,21 --	-- --	285 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	54,17 46,58	1,96 --	54 47	2 --	0,25 --	0 --
71.	СПрайс	Манометр MDR 63/10	шт	1,00	307,69 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
72.	СПрайс	Кран трехходовой для манометра Ру1.6МПа,Д15мм	шт	1,00	422,60 --	-- --	423 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс	Кран шаровый Д 25 мм BugATTi	шт	3,00	524,05	--	1572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,00	374,69	5,24	3372	47	0,39	3
					68,83	1,97	619	18	0,01	0
75.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	17,00	339,69	5,24	5775	89	0,39	7
					68,83	1,97	1170	34	0,01	0
76.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	26,00	546,39	15,24	14206	396	1,89	49
					336,38	5,71	8746	149	0,03	1
77.	СПрайс	Кран шаровый Д 20 мм BugATTi	шт	1,00	361,07	--	361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	Кран шаровый Д 15 мм BugATTi	шт	8,00	237,44	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130804-42	Переход, Dy-20x16 мм	10шт	0,70	56,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные ARMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	9,00	136,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные ARMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	17,00	108,00	--	1836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,30	25,47	0,03	84	--	0,02	0
					4,78	--	16	--	--	--
84.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16,00	1437,20	4,60	22995	74	1,73	28
					330,75	0,77	5292	12	0,01	0
85.	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	10,00	949,43	2,25	9494	23	1,52	15
					292,50	0,38	2925	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	2,00	764,59 117,74	1,79 0,67	1529 235	4 1	0,64 0,00	1 0
87.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,00	636,63 122,13	0,80 0,31	637 122	1 --	0,67 0,00	1 0
88.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 100Х100 мм	шт	2,00	399,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --
89.	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 100Х50 мм	шт	2,00	345,00 --	-- --	690 --	-- --	-- --	-- --
90.	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр 50Х50 мм	шт	6,00	198,00 --	-- --	1188 --	-- --	-- --	-- --
91.	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорнымтрубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,07	93100,00 --	-- --	6703 --	-- --	-- --	-- --
92.	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,60	200,00 --	-- --	120 --	-- --	-- --	-- --
93.	Ц0107-247-1	Насос дренажный	шт	1,00	35225,00 11430,00	18810,00 4140,08	35225 11430	18810 4140	65,00 24,01	65 24
94.	СПрайс	Насос дренажный Q 2,0 м3/час H	шт	1,00	35124,16 --	-- --	35124 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
96.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	656,00 --	-- --	656 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованныхтруб диам. 32 мм	м	3,00	431,30 60,03	4,95 1,86	1294 180	15 6	0,34 0,01	1 0

Итого по разделу: Здание лаборатории смета №88130 водопровод и канализ поз по смете64-95,103-112 184070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Поликлиника ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ1-27
==========

98.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	76,21	4352,10	43,41	331684	3309	0,78	60
					124,72	16,26	9505	1239	0,08	6
99.	СПрайс	Клапан воздушный ручной д-15 A1/1 DAnfOss	шт	55,00	78,60	--	4323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	Краны запорные для радиаторов д.15 мм RLV DAnfOss	шт	90,00	564,20	--	50778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0116-15-1	Установка клапанов регулирующих на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	90,00	521,42	49,05	46928	4415	1,69	152
					292,39	19,69	26315	1772	0,09	8
102.	СПрайс	Клапан регулирующий д-15 RTD-N-15 DAnfOss	шт	90,00	765,33	--	68880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
104.	СПрайс	Кран шаровый Д32 Х 1666 DAnfOss	шт	2,00	3089,06	--	6178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
106.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-32 MSV-S	шт	2,00	7402,66	--	14805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	65,50	--	655	--	0,14	1
					25,88	--	259	--	--	--
108.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	31,50	--	63	--	0,14	0
					25,88	--	52	--	--	--
109.	СПрайс	Сбросник воздуха автоматический Д20 WATTs	шт	2,00	1113,25	--	2226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	517,00	275,30 60,03	4,95 1,86	142330 31036	2559 963	0,34 0,01	177 5
111.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	140,00	273,30 60,03	4,95 1,86	38262 8404	693 261	0,34 0,01	48 1
112.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	209,00	352,30 60,03	4,95 1,86	73631 12546	1035 389	0,34 0,01	71 2
113.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	50,00	431,30 60,03	4,95 1,86	21565 3002	248 93	0,34 0,01	17 0
114.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	481,30 60,03	4,95 1,86	9626 1201	99 37	0,34 0,01	7 0
115.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	150,00	22,68 6,68	0,06 0,03	3402 1002	9 4	0,03 0,00	5 0
116.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	150,00	25,47 4,78	0,03 --	3821 718	4 --	0,02 --	4 --
117.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,00	200,00 --	-- --	20000 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	936,00	12,59 12,29	-- --	11788 11507	-- --	0,06 --	54 --
119.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX EC	м	25,00	82,97 44,38	21,06 5,41	2074 1109	527 135	0,24 0,03	6 1
120.	С11031-187	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 15 мм	м	2,00	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --
121.	С11031-189	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 20 мм	м	16,00	50,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
122.	С11031-190	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 25 мм	м	5,00	61,00 --	-- --	305 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С11031-19 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 32 мм	м	2,00	83,00 ---	-- --	166 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Поликлиника ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ1-27								856456
		Раздел: Теплоснабжение ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ27-60								
124.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2607 1462	245 98	1,69 0,09	8 0
125.	СПрайс	Кран шаровый Д40 DAnfOss	шт	3,00	4209,34 ---	-- --	12628 ---	-- --	-- --	-- --
126.	СПрайс	Кран шаровый Д32 DAnfOss	шт	2,00	3089,14 ---	-- --	6178 ---	-- --	-- --	-- --
127.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10,00	521,42 292,39	49,05 19,69	5214 2924	490 197	1,69 0,09	17 1
128.	СПрайс	Кран шаровый Д25 DAnfOss	шт	6,00	2848,37 ---	-- --	17090 ---	-- --	-- --	-- --
129.	СПрайс	Кран шаровый Д20 DAnfOss	шт	4,00	2848,37 ---	-- --	11393 ---	-- --	-- --	-- --
130.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	31,50 25,88	-- --	126 104	-- --	0,14 --	1 --
131.	СПрайс	Сбросник воздуха автоматический Д15	шт	4,00	1113,25 ---	-- --	4453 ---	-- --	-- --	-- --
132.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6136,10 178,54	88,56 33,75	6136 179	89 34	1,05 0,16	1 0
133.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4899,32 150,07	63,61 22,50	9799 300	127 45	0,86 0,11	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1
135.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-40 MSV-S	шт	2,00	9267,56 --	-- --	18535 --	-- --	-- --	-- --
136.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-25 MSV-S	шт	4,00	5865,34 --	-- --	23461 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
138.	СПрайс	Клапан обратный шаровый Д50 ЭНКО	шт	1,00	2050,13 --	-- --	2050 --	-- --	-- --	-- --
139.	СПрайс	Клапан обратный шаровый Д32 ЭНКО	шт	2,00	979,78 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
140.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	31,50 25,88	-- --	126 104	-- --	0,14 --	1 --
141.	СПрайс	Вставки гибкие Д50	шт	2,00	2021,29 --	-- --	4043 --	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайс	Вставки гибкие Д32	шт	4,00	1546,57 --	-- --	6186 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	71,10 62,10	-- --	427 373	-- --	0,36 --	2 --
144.	СПрайс	Термометр с оправой П5	шт	6,00	1183,12 --	-- --	7099 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	865,17 46,58	1,96 --	5191 279	12 --	0,25 --	2 --
146.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	80,00	444,28 115,40	17,65 6,61	35543 9232	1412 529	0,64 0,03	51 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6,00	139,28 115,40	17,65 6,61	836 692	106 40	0,64 0,03	4 0
148.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	6,00	171,00 --	-- --	1026 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	76,00	642,28 115,40	17,65 6,61	48813 8771	1341 503	0,64 0,03	48 2
150.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	м	162,00	82,97 44,38	21,06 5,41	13440 7189	3412 877	0,24 0,03	39 5
151.	С11031-192	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 32 мм	м	6,00	83,00 --	-- --	498 --	-- --	-- --	-- --
152.	С11031-193	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 40 мм	м	80,00	94,00 --	-- --	7520 --	-- --	-- --	-- --
153.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 50 мм	м	76,00	119,00 --	-- --	9044 --	-- --	-- --	-- --
154.	С11031-545	Самоклеящаяся лента	рулон	2,00	1180,00 --	-- --	2360 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,00	22,68 6,68	0,06 0,03	454 134	1 --	0,03 0,00	1 0
156.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	20,00	20,12 3,60	0,03 --	402 72	-- --	0,02 --	0 --
157.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
158.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	162,00	12,59 12,29	-- --	2040 1992	-- --	0,06 --	9 --

Итого по разделу: Теплоснабжение ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ27-60 281371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция Корпус 1 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ62,64,72-75,77,79,81,100-107								
159.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10223,41 7762,50	1259,41 472,50	10223 7762	1259 473	46,12 2,30	46 2
160.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	10,00	1952,42 1557,67	114,61 42,19	19524 15577	1146 422	9,50 0,21	95 2
161.	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт	3,00	7956,09 287,21	17,38 5,62	23868 862	52 17	1,77 0,04	5 0
162.	Е0120-26-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм	шт	2,00	6186,09 287,21	17,38 5,62	12372 574	35 11	1,77 0,04	4 0
163.	Е0120-26-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм	шт	1,00	6774,77 344,14	22,14 8,44	6775 344	22 8	2,09 0,04	2 0
164.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	281,79 194,06	6,72 2,81	282 194	7 3	1,18 0,01	1 0
165.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих Д 100мм	шт	1,00	907,99 771,08	15,41 5,63	908 771	15 6	4,62 0,03	5 0
166.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	273,80 201,82	6,72 2,81	274 202	7 3	1,22 0,01	1 0
167.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	94,00	262,85 204,41	20,19 8,44	24708 19215	1898 793	1,23 0,04	116 4
168.	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	м2	0,63	3462,57 493,15	67,15 25,15	2164 308	42 16	3,14 0,12	2 0
169.	С131312-14	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт	1,00	4190,00 --	-- --	4190 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	0,01	385,00 --	-- --	4 --	-- --	-- --	-- --
171.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	780,00	191,06 105,83	62,69 23,35	149030 82551	48896 18213	0,61 0,12	479 90
172.	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	21,00	5040,00 --	-- --	105840 --	-- --	-- --	-- --
173.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей стеклотканью	м2	780,00	221,09 174,40	32,74 12,38	172446 136030	25535 9653	1,04 0,06	812 47
174.	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П	1000м2	0,78	407100,00 --	-- --	317538 --	-- --	-- --	-- --
175.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов	т	0,36	265900,00 --	-- --	97054 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция Корпус 1 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ62,64,72-75,77,79,81,100-107								947200
		Раздел: ДымоудалениеОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 108,110,112,114								
176.	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	шт	2,00	2494,75 1557,67	561,32 210,94	4990 3115	1123 422	8,87 1,02	18 2
177.	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	шт	2,00	359,02 240,64	11,50 5,62	718 481	23 11	1,47 0,03	3 0
178.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	50,00	109,06 9,81	1,50 0,56	5453 490	75 28	0,06 0,00	3 0
179.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	6,00	1380,09 1032,41	66,42 25,31	8281 6194	399 152	6,28 0,13	38 1
		Итого по разделу: ДымоудалениеОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 108,110,112,114								19441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Узел управления ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 119-129								
180.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	16,00	521,42 292,39	49,05 19,69	8343 4678	785 315	1,69 0,09	27 1
181.	СПрайс	Кран шаровый Д50 DAnfOss	шт	3,00	4731,02 --	-- --	14193 --	-- --	-- --	-- --
182.	СПрайс	Кран шаровый Д40 DAnfOss	шт	2,00	4209,34 --	-- --	8419 --	-- --	-- --	-- --
183.	СПрайс	Кран шаровый Д25 DAnfOss	шт	11,00	2848,37 --	-- --	31332 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1,69 0,09	7 0
185.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-40 MSV-S	шт	1,00	9267,56 --	-- --	9268 --	-- --	-- --	-- --
186.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-32 MSV-S	шт	2,00	7402,66 --	-- --	14805 --	-- --	-- --	-- --
187.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-20 MSV-S	шт	1,00	5197,25 --	-- --	5197 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	71,10 62,10	-- --	711 621	-- --	0,36 --	4 --
189.	СПрайс	Термометр с оправой П5	шт	10,00	1183,12 --	-- --	11831 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	865,17 46,58	1,96 --	5191 279	12 --	0,25 --	2 --
		Итого по разделу: Узел управления ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 119-129								111376
		Раздел: Вентиляция Корпус 2 ОТОПЛЕНИЕ И								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 130,,133,139-143,145,155-164								
191.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2,00	10223,41 7762,50	1259,41 472,50	20447 15525	2519 945	46,12 2,30	92 5
192.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	8,00	1952,42 1557,67	114,61 42,19	15619 12461	917 337	9,50 0,21	76 2
193.	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт	2,00	7956,09 287,21	17,38 5,62	15912 574	35 11	1,77 0,04	4 0
194.	Е0120-26-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм	шт	2,00	6774,77 344,14	22,14 8,44	13550 688	44 17	2,09 0,04	4 0
195.	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	1,00	8734,77 344,14	22,14 8,44	8735 344	22 8	2,09 0,04	2 0
196.	Е0120-25-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	1,00	2989,54 204,41	11,50 5,62	2990 204	12 6	1,25 0,03	1 0
197.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	273,80 201,82	6,72 2,81	274 202	7 3	1,22 0,01	1 0
198.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	65,00	262,85 204,41	20,19 8,44	17085 13287	1312 548	1,23 0,04	80 2
199.	СПрайс	Лючки для замеров параметров воздуха	шт	21,00	395,15 --	-- --	8298 --	-- --	-- --	-- --
200.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	21,00	39,00 --	-- --	819 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	м2	0,63	3462,57 493,15	67,15 25,15	2164 308	42 16	3,14 0,12	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	С131312-14	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт	1,00	4190,00 -- --	-- -- --	4190 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
203.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	0,01	385,00 -- --	-- -- --	4 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
204.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	393,00	191,06 105,83	62,69 23,35	75088 41593	24636 9177	0,61 0,12	241 45
205.	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	10,75	5040,00 -- --	-- -- --	54180 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
206.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей стеклотканью	м2	393,00	221,09 174,40	32,74 12,38	86886 68538	12866 4863	1,04 0,06	409 24
207.	С11011-968	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П	1000м2	0,39	407100,00 -- --	-- -- --	159990 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
208.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов	т	0,22	265900,00 -- --	-- -- --	58498 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Вентиляция Корпус 2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 130,,133,139-143,145,155-164								544729
		Раздел: Дымоудаление ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 165,167,169,171								
209.	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	шт	1,00	2494,75 1557,67	561,32 210,94	2495 1558	561 211	8,87 1,02	9 1
210.	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	шт	1,00	359,02 240,64	11,50 5,62	359 241	12 6	1,47 0,03	1 0
211.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	25,00	109,06 9,81	1,50 0,56	2726 245	38 14	0,06 0,00	1 0
212.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	2,00	1380,09 1032,41	66,42 25,31	2760 2065	133 51	6,28 0,13	13 0
		Итого по разделу: Дымоудаление ОТОПЛЕНИЕ И								8340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 165,167,169,171								
		Раздел: Лаборатория ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 175-195								
213.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	10,72	4352,10	43,41	46676	466	0,78	8
					124,72	16,26	1338	174	0,08	1
214.	СПрайс	Клапан воздушный ручной д-15 A1/1 DAnfOss	шт	15,00	78,60	--	1179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СПрайс	Краны запорные для радиаторов д.15 мм RLV DAnfOss	шт	15,00	564,20	--	8463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0116-15-1	Установка клапанов регулирующих на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	15,00	521,42	49,05	7821	736	1,69	25
					292,39	19,69	4386	295	0,09	1
217.	СПрайс	Клапан регулирующий д-15 RTD-N-15 DAnfOss	шт	15,00	765,33	--	11480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
219.	СПрайс	Кран шаровый Д32 Х 1666 DAnfOss	шт	1,00	3089,06	--	3089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
221.	СПрайс	Клапан ручной балансировочный д-32 MSV-S	шт	1,00	7402,66	--	7403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	65,50	--	197	--	0,14	0
					25,88	--	78	--	--	--
223.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	55,00	275,30	4,95	15142	272	0,34	19
					60,03	1,86	3302	102	0,01	1
224.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	44,00	273,30	4,95	12025	218	0,34	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм			60,03	1,86	2641	82	0,01	0
225.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	35,00	352,30 60,03	4,95 1,86	12330 2101	173 65	0,34 0,01	12 0
226.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,00	22,68 6,68	0,06 0,03	476 140	1 1	0,03 0,00	1 0
227.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,00	25,47 4,78	0,03 --	535 100	1 --	0,02 --	1 --
228.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
229.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	134,00	12,59 12,29	-- --	1688 1647	-- --	0,06 --	8 --
230.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX EC	м	18,00	82,97 44,38	21,06 5,41	1493 799	379 97	0,24 0,03	4 1
231.	С11031-187	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 15 мм	м	3,00	40,00 --	-- --	120 --	-- --	-- --	-- --
232.	С11031-189	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 20 мм	м	12,00	50,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --
233.	С11031-190	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип EC, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 25 мм	м	3,00	61,00 --	-- --	183 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лаборатория ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 175-195								137943
		Раздел: Вентиляция ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 196,199,202,204,206,216-220								
		**********								
234.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	3,00	1952,42 1557,67	114,61 42,19	5857 4673	344 127	9,50 0,21	28 1
235.	Е0120-31-	Установка вентиляторов радиальных	шт	4,00	1368,22	46,24	5473	185	6,90	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	массой до 0,05 т			---	---	---	---	---	---
					1182,49	16,88	4730	68	0,09	0
236.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10223,41	1259,41	10223	1259	46,12	46
					---	---	---	---	---	---
					7762,50	472,50	7762	473	2,30	2
237.	Е0120-13-4	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм	шт	1,00	885,86	57,74	886	58	3,48	3
					---	---	---	---	---	---
					561,49	22,50	561	23	0,10	0
238.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	14,00	262,85	20,19	3680	283	1,23	17
					---	---	---	---	---	---
					204,41	8,44	2862	118	0,04	1
239.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	36,00	191,06	62,69	6878	2257	0,61	22
					---	---	---	---	---	---
					105,83	23,35	3810	841	0,12	4
240.	С11031-10-1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,00	5040,00	--	5040	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей стеклотканью	м2	36,00	221,09	32,74	7959	1179	1,04	37
					---	---	---	---	---	---
					174,40	12,38	6278	446	0,06	2
242.	С11011-96-8	Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-10, Т-10П	1000м2	0,04	407100,00	--	14656	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
243.	С131312-8-0	Средства для крепления воздуховодов	т	0,02	265900,00	--	5850	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМЕТА №88140 ПОЗ ПО СМЕТЕ 196,199,202,204,206,216-220								66502
		ИТОГО:					4158564	199857		4815
							---	---		---
							833900	68754		343

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	28026
На общестроительные работы	355393
На сантехнические работы	548950
Всего накладных расходов:	932369
Итого с накладными	5090933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	301624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5392557
Итого с временными, 1,44 %	5469290
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5542263
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5563885
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5617939
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12547939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250959
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12798898
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1535868
Итого с НДС	**14 334 766 ТЕНГЕ**

Принял:

Сдал:

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание поликлиники смета №88100 поз по смете1,2,6-8,14,18,25,29								
1.	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	м2	273,85	283,45	2,64	77621	723	0,77	212
					147,75	0,40	40462	110	0,05	15
2.	Е0115-73-1	Оштукатуривание потолков рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	м2	73,41	1488,64	55,38	109281	4065	2,58	189
					411,41	39,66	30202	2912	0,21	15
3.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	551,25	273,32	2,64	150666	1456	0,74	406
					139,72	0,40	77023	220	0,05	29
4.	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	м2	116,65	1488,64	55,38	173650	6460	2,58	300
					411,41	39,66	47991	4627	0,21	24
5.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	667,90	175,18	1,83	117005	1222	0,36	239
					55,46	0,29	37042	194	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	м2	601,85	283,45 147,75	2,64 0,40	170591 88925	1590 241	0,77 0,05	465 32
7.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета 3 мм	м2	70,00	194,76 69,10	1,91 0,29	13633 4837	134 20	0,44 0,00	31 0
8.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	915,00	273,32 139,72	2,64 0,40	250084 127848	2417 366	0,74 0,05	673 49
9.	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	м2	667,00	283,45 147,75	2,64 0,40	189058 98551	1762 267	0,77 0,05	515 35
10.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	1321,00	273,32 139,72	2,64 0,40	361051 184577	3489 528	0,74 0,05	972 70
		Итого по разделу: Здание поликлиники смета №88100 поз по смете1,2,6-8,14,18,25,29								1612640
		Раздел: Окна смета №88100 поз по смете 49,53-55,57,58								
		==========								
11.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	179,48	371,23 156,91	23,59 7,99	66628 28161	4234 1434	0,94 0,04	169 7
12.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	154,70	76,99 25,09	0,47 0,09	11910 3881	73 14	0,16 0,00	24 0
13.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	154,70	2860,00 --	-- --	442442 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей	м2	72,36	406,32 179,48	23,17 7,73	29402 12988	1676 559	1,07 0,04	78 3
15.	Е0115-36-1	Облицовка проемов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	156,61	917,68 256,29	6,06 1,76	143720 40138	949 276	1,48 0,01	232 1
16.	Е0110-88-	Устройство перегородок высотой до	м2	73,00	2757,48	28,49	201296	2080	3,14	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией			525,26	10,77	38344	787	0,05	4
		Итого по разделу: Окна смета №88100 поз по смете 49,53-55,57,58								895399
		Раздел: Отделка стен фасада смета №88100 поз по смете 196-200								
17.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	891,84	236,22 115,92	116,03 43,60	210675 103382	103476 38884	0,68 0,21	605 190
18.	С11031-18-2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 75-90	м3	89,18	18500,00 --	-- --	1649904 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	891,84	339,88 117,50	0,85 0,13	303119 104791	758 116	0,82 0,00	728 1
20.	С130810-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	4459,20	8,00 --	-- --	35674 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	891,84	239,76 125,23	2,45 0,56	213828 111690	2184 502	0,70 0,03	627 29
		Итого по разделу: Отделка стен фасада смета №88100 поз по смете 196-200								2413199
		Раздел: Здание лаборатории смета №88100 поз по смете 230-298,315-319								
22.	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	м2	99,80	283,45 147,75	2,64 0,40	28288 14746	264 40	0,77 0,05	77 5
23.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета 3 мм	м2	99,80	194,76 69,10	1,91 0,29	19437 6896	191 29	0,44 0,00	44 0
24.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	39,35	217,77 109,19	3,69 1,37	8569 4297	145 54	0,66 0,01	26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	60,45	260,86 50,20	2,91 1,10	15769 3034	176 66	0,30 0,01	18 0
26.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	113,10	273,32 139,72	2,64 0,40	30912 15803	299 45	0,74 0,05	83 6
27.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	66,58	175,18 55,46	1,83 0,29	11664 3693	122 19	0,36 0,00	24 0
28.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	36,65	254,87 44,77	2,35 0,90	9341 1641	86 33	0,27 0,00	10 0
29.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	29,93	185,31 90,05	2,35 0,90	5546 2695	70 27	0,54 0,00	16 0
30.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	265,69	1896,84 382,95	2,63 0,99	503970 101746	697 262	2,30 0,00	611 1
31.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	147,48	278,92 49,84	2,26 0,34	41135 7350	333 50	0,29 0,00	43 0
32.	Тип	ПОЛЫ		--	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,90	218,34 60,03	12,44 4,67	10022 2755	571 215	0,41 0,02	19 1
34.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-45,90	55,25 1,45	1,68 0,62	-2536 -67	-77 -29	0,01 0,00	-0 -0
35.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	59,67	341,15 98,84	23,02 8,64	20356 5898	1374 515	0,48 0,04	29 3
36.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	59,67	225,28	11,31	13442	675	0,29	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике последующий слой			58,48	4,25	3489	254	0,02	1
37.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	45,90	1580,61 199,29	19,00 9,21	72550 9148	872 423	1,23 0,05	56 2
38.	Тип			--	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	53,90	218,34 60,03	12,44 4,67	11768 3236	670 252	0,41 0,02	22 1
40.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	53,90	1580,61 199,29	19,00 9,21	85195 10742	1024 497	1,23 0,05	66 2
		ОКНА,ДВЕРИ								
41.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,40	446,86 174,40	128,16 44,59	13138 5127	3768 1311	1,03 0,17	30 5
42.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	27,72	4010,00	--	111157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,68	4250,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0109-46-1	Монтаж металлических дверей	т	0,09	36982,82 8797,50	21793,74 3035,84	3144 748	1852 258	47,61 10,19	4 1
45.	С12021-85	Стоимость металлических дверей	т	0,09	120300,00	--	10226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	28,00	371,23 156,91	23,59 7,99	10394 4393	660 224	0,94 0,04	26 1
47.	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:	м2	28,00	8680,00	--	243040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехэлементные с двумя поворотными створками								
48.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-28,00	2800,00 ---	-- --	-78400 --	-- --	-- --	-- --
49.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	28,00	4963,00 ---	-- --	138964 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	10,00	76,99 25,09	0,47 0,09	770 251	5 1	0,16 0,00	2 0
51.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	10,00	2860,00 ---	-- --	28600 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0115-36-1	Облицовка проемов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	2,50	917,68 256,29	6,06 1,76	2294 641	15 4	1,48 0,01	4 0
53.	Е0110-73-2	Подшивка сайдингом	м2	1,56	270,56 246,85	8,99 3,40	422 385	14 5	1,64 0,02	3 0
54.	С11011-585Прим.	Сайдинг	1000м2	0,00	345200,00 ---	-- --	539 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	3,38	100,06 14,36	0,40 0,07	338 49	1 --	0,09 0,00	0 0
56.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	2,60	161,05 39,85	19,92 7,45	419 104	52 19	0,28 0,04	1 0
57.	Е0112-17-2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-2,60	24,20 0,63	0,88 0,31	-63 -2	-2 -1	0,01 0,00	-0 -0
58.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	2,60	74,61 17,16	0,53 0,20	194 45	1 1	0,11 0,00	0 0
59.	Е0112-5-1	Покрытие козырька изопластом	м	3,38	382,27	4,89	1292	17	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24,59	1,83	83	6	0,01	0
60.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы марка П ЭПП-4,0	м2	7,44	264,00 --	-- --	1963 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	11,70	3213,98 537,22	4,99 1,52	37604 6286	58 18	3,10 0,01	36 0
62.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	12,29	1350,00 --	-- --	16585 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,40	218,34 60,03	12,44 4,67	306 84	17 7	0,41 0,02	1 0
64.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,40	27,62 0,72	0,84 0,31	39 1	1 --	0,01 0,00	0 0
65.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита на цем.-песч. растворе	м2	1,40	637,43 457,99	20,36 7,63	892 641	29 11	2,55 0,04	4 0
66.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	1,47	1350,00 --	-- --	1984 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клее стен	м2	2,30	723,77 538,20	3,20 1,21	1665 1238	7 3	3,10 0,01	7 0
68.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	2,42	1350,00 --	-- --	3260 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,15	20223,91 16327,13	784,60 126,56	2942 2375	114 18	99,47 0,61	14 0
70.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,15	154400,00 --	-- --	22459 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93 38036,25	380,30 143,44	2026 778	8 3	227,70 0,70	5 0
72.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	4,10	22,68	0,06	93	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			6,68	0,03	27	--	0,00	0
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,10	25,47 4,78	0,03 --	104 20	-- --	0,02 --	0 --
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,00	218,34 60,03	12,44 4,67	437 120	25 9	0,41 0,02	1 0
75.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,00	27,62 0,72	0,84 0,31	55 1	2 1	0,01 0,00	0 0
76.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита на цем.-песч. растворе	м2	2,00	637,43 457,99	20,36 7,63	1275 916	41 15	2,55 0,04	5 0
77.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	2,10	1350,00 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клее стен	м2	12,00	723,77 538,20	3,20 1,21	8685 6458	38 15	3,10 0,01	37 0
79.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	12,60	1350,00 --	-- --	17010 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	2,40	1310,99 313,89	10,25 3,85	3146 753	25 9	1,97 0,02	5 0
81.	Е0110-73-2	Обшивка низа козырька и фронтона сайдингом	м2	1,60	270,56 246,85	8,99 3,40	433 395	14 5	1,64 0,02	3 0
82.	С11011-58 5Прим.	Сайдинг	1000м2	0,00	345200,00 --	-- --	552 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	150,70	236,22 115,92	116,03 43,60	35599 17469	17485 6571	0,68 0,21	102 32
84.	С11031-18 2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 75-90	м3	15,07	18500,00 --	-- --	278795 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	м2	150,70	339,88	0,85	51220	128	0,82	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по кирпичным и бетонным поверхностям			117,50	0,13	17707	20	0,00	0
86.	С130810-202	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	753,50	8,00 --	-- --	6028 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	150,70	239,76 125,23	2,45 0,56	36132 18873	369 85	0,70 0,03	106 5
88.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	150,70	81,52 22,59	9,02 1,66	12286 3404	1360 250	0,13 0,01	19 1
89.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	22,50	1825,11 538,20	3,20 1,21	41065 12110	72 27	3,10 0,01	70 0
90.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	23,63	1350,00 --	-- --	31894 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	10,00	253,64 40,86	0,56 0,09	2536 409	6 1	0,26 0,00	3 0
92.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	12,00	475,88 143,62	332,26 127,55	5711 1723	3987 1531	0,94 0,70	11 8
93.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	32,00	691,17 208,13	483,04 185,04	22117 6660	15457 5921	1,37 1,02	44 33
94.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	12,00	951,46 312,66	638,80 246,28	11418 3752	7666 2955	2,01 1,35	24 16
		Итого по разделу: Здание лаборатории №88100 поз по смете 230-298,315-319	смета							2040188
	ИТОГО:						6975628 1491959	199536 74112		8545 635

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 1522642
На металломонтажные работы 2753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1525395
Итого с накладными	8501023
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	510061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9011084
Итого с временными, 1,44 %	9140844
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9264245
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9300809
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9392217
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20977972
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	419559
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21397531
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2567704
Итого с НДС	***23 965 235ТЕНГЕ***

Принял:

Сдал:

Тех надзор

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА№88100 ПОЗ ПО СМЕТЕ3,4,5,9-13,15-17,19-24,26-28,30-48,								
1.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором	м2	347,26	194,76	1,91	67631	663	0,44	154
		полимерцементным при толщине намета 3 мм			69,10	0,29	23996	101	0,00	1
2.	Е0115-165 -9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	39,65	217,77	3,69	8635	146	0,66	26
					109,19	1,37	4329	55	0,01	0
3.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	307,61	260,86	2,91	80243	896	0,30	92
					50,20	1,10	15441	338	0,01	2
4.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	328,75	254,87	2,35	83788	773	0,27	87
					44,77	0,90	14718	296	0,00	1
5.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	339,15	185,31	2,35	62850	797	0,54	183
					90,05	0,90	30539	305	0,00	1
6.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	96,95	1896,84	2,63	183898	254	2,30	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			382,95	0,99	37127	96	0,00	0
7.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	174,20	178,36	0,09	31070	16	0,09	16
					15,12	0,02	2634	3	0,00	0
8.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	116,31	278,92	2,26	32441	263	0,29	34
					49,84	0,34	5797	40	0,00	0
9.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета 3 мм	м2	531,85	194,76	1,91	103582	1016	0,44	236
					69,10	0,29	36751	154	0,00	2
10.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	122,60	217,77	3,69	26699	452	0,66	80
					109,19	1,37	13387	169	0,01	1
11.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	479,25	260,86	2,91	125017	1396	0,30	143
					50,20	1,10	24057	527	0,01	3
12.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	915,00	175,18	1,83	160292	1674	0,36	327
					55,46	0,29	50746	265	0,00	3
13.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	226,00	254,87	2,35	57601	531	0,27	60
					44,77	0,90	10118	203	0,00	1
14.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	689,00	185,31	2,35	127682	1619	0,54	371
					90,05	0,90	62041	620	0,00	3
15.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	621,85	1896,84	2,63	1179547	1632	2,30	1430
					382,95	0,99	238137	614	0,00	3
16.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	233,80	178,36	0,09	41701	21	0,09	22
					15,12	0,02	3535	5	0,00	0
17.	Е0157-23-	Устройство плинтусов из плиток	1м	388,60	278,92	2,26	108387	878	0,29	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			49,84	0,34	19368	132	0,00	1
18.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором	м2	667,00	194,76	1,91	129903	1274	0,44	296
		полимерцементным при толщине намета 3 мм			69,10	0,29	46090	193	0,00	2
19.	Е0115-165 -9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	16,55	217,77	3,69	3604	61	0,66	11
					109,19	1,37	1807	23	0,01	0
20.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	650,45	260,86	2,91	169676	1894	0,30	194
					50,20	1,10	32651	715	0,01	3
21.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором	м2	1321,00	175,18	1,83	231417	2417	0,36	472
		полимерцементным при толщине намета до 5 мм			55,46	0,29	73263	383	0,00	4
22.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	219,10	254,87	2,35	55842	515	0,27	58
					44,77	0,90	9809	197	0,00	1
23.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1101,90	185,31	2,35	204198	2589	0,54	593
					90,05	0,90	99221	992	0,00	5
24.	Е0115-17- 1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	105,65	1896,84	2,63	200401	277	2,30	243
					382,95	0,99	40459	104	0,00	1
25.	Е0157-23- 5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	469,30	178,36	0,09	83704	42	0,09	44
					15,12	0,02	7096	9	0,00	0
26.	Е0157-23- 4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	50,30	278,92	2,26	14029	114	0,29	15
					49,84	0,34	2507	17	0,00	0
27.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	168,21	446,86	128,16	75166	21558	1,03	174
					174,40	44,59	29335	7500	0,17	29
28.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с	м2	142,80	4010,00	--	572628	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
29.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	36,75	4250,00 -------- --	-- -------- --	156188 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	40,95	392,85 -------- 160,30	24,17 -------- 8,22	16087 -------- 6564	990 -------- 337	0,96 -------- 0,04	39 -------- 2
31.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	40,95	13000,00 -------- --	-- -------- --	532350 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	10,29	484,61 -------- 247,43	25,26 -------- 8,60	4987 -------- 2546	260 -------- 89	1,48 -------- 0,04	15 -------- 0
33.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10,29	10900,00 -------- --	-- -------- --	112161 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,81	446,86 -------- 174,40	128,16 -------- 44,59	5724 -------- 2234	1642 -------- 571	1,03 -------- 0,17	13 -------- 2
35.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	12,81	4010,00 -------- --	-- -------- --	51368 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	м2	12,81	1386,70 -------- 210,89	2,83 -------- 1,08	17764 -------- 2701	36 -------- 14	1,40 -------- 0,01	18 -------- 0
37.	Е0109-46-1	Монтаж металлических дверей	т	0,22	36982,82 -------- 8797,50	21793,74 -------- 3035,84	8136 -------- 1935	4795 -------- 668	47,61 -------- 10,19	10 -------- 2
38.	С12021-85	Стоимость металлических дверей	т	0,17	120300,00 -------- --	-- -------- --	21052 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С12022-2	Двери стальные утепленные 2х1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00 -------- --	-- -------- --	37400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		ПОЛЫ СМЕТА №88100 ПОЗ ПО СМЕТЕ №65,67,69-70,73,74-75,80-81,86,89,91-92,95,102-103,108,111,113,114,117-119								
40.	Е0111-27-	Устройство покрытий на растворе из	м2	10,34	1580,61	19,00	16343	196	1,23	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			199,29	9,21	2061	95	0,05	0
41.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м	39,58	1580,61 199,29	19,00 9,21	62560 7888	752 365	1,23 0,05	49 2
42.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	198,23	133,63 67,28	6,13 2,31	26489 13336	1214 458	0,44 0,01	87 2
43.	Спрайс	Комерческое покрытие фирмы "FORBO"	м2	208,14	907,31 --	-- --	188849 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,30	1580,61 199,29	19,00 9,21	9958 1256	120 58	1,23 0,05	8 0
45.	Е0111-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	м2	23,70	519,42 244,78	37,79 14,15	12310 5801	896 335	1,50 0,07	35 2
46.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	23,70	146,77 132,48	12,29 4,61	3478 3140	291 109	0,79 0,02	19 1
47.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита	м2	50,93	634,28 398,25	16,29 6,10	32304 20283	830 311	2,22 0,03	113 2
48.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	53,48	1350,00 --	-- --	72198 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,32	1580,61 199,29	19,00 9,21	6828 861	82 40	1,23 0,05	5 0
50.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м	264,71	1580,61 199,29	19,00 9,21	418402 52755	5029 2439	1,23 0,05	326 12
51.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	234,98	133,63 67,28	6,13 2,31	31400 15808	1439 543	0,44 0,01	103 3
52.	Спрайс	Комерческое покрытие фирмы "FORBO"	м2	246,73	907,31	--	223859	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	15,06	1580,61	19,00	23804	286	1,23	19
					199,29	9,21	3001	139	0,05	1
54.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита	м2	18,96	634,28	16,29	12026	309	2,22	42
					398,25	6,10	7551	116	0,03	1
55.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	19,91	1350,00	--	26878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	28,10	1580,61	19,00	44415	534	1,23	35
					199,29	9,21	5600	259	0,05	1
57.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м	18,43	1580,61	19,00	29131	350	1,23	23
					199,29	9,21	3673	170	0,05	1
58.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	495,83	133,63	6,13	66258	3037	0,44	218
					67,28	2,31	33357	1147	0,01	6
59.	Спрайс	Комерческое покрытие фирмы "FORBO"	м2	520,62	907,31	--	472364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	30,10	1580,61	19,00	47576	572	1,23	37
					199,29	9,21	5999	277	0,05	1
61.	Е0111-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	м2	112,35	519,42	37,79	58357	4245	1,50	168
					244,78	14,15	27501	1590	0,07	8
62.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	112,35	146,77	12,29	16489	1381	0,79	89
					132,48	4,61	14884	518	0,02	3
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ СМЕТА №88100 ПОЗ ПО СМЕТЕ								
63.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений из труб из нержавеющей стали	м	25,60	89,91	7,36	2302	188	0,48	12
					82,55	2,79	2113	71	0,01	0
64.	С130807-25	Трубы бесшовные холоднодеформированные из	10м	2,56	14600,00	--	37376	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 48мм			--	--	--	--	--	--
65.	С130807-5	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 17 мм	10м	6,84	5310,00 --	-- --	36320 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130807-28	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 60 мм	10м	1,19	22900,00 --	-- --	27251 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0109-40-1	Монтаж декоративных элементов ограждения	м	25,60	27,71 25,21	0,53 0,20	709 645	13 5	0,15 0,00	4 0
68.	С12021-268	Декоративные элементы ограждения	т	0,07	134000,00 --	-- --	9534 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0106-1-16	Устройство монолитного основания из бетона В15	м3	2,20	6141,70 313,09	245,77 92,84	13512 689	541 204	2,06 0,45	5 1
70.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,62	218,34 60,03	12,44 4,67	1664 457	95 36	0,41 0,02	3 0
71.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,62	27,62 0,72	0,84 0,31	210 6	6 2	0,01 0,00	0 0
72.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита на цем.-песч. растворе	м2	7,62	637,43 457,99	20,36 7,63	4857 3490	155 58	2,55 0,04	19 0
73.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	8,00	1350,00 --	-- --	10800 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клее стен	м2	7,60	723,77 538,20	3,20 1,21	5501 4090	24 9	3,10 0,01	24 0
75.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	7,98	1350,00 --	-- --	10773 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	5,76	3213,98 537,22	4,99 1,52	18513 3094	29 9	3,10 0,01	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0110-73-2	Подшивка сайдингом	м2	5,88	270,56	8,99	1591	53	1,64	10
					246,85	3,40	1451	20	0,02	0
78.	С11011-585Прим.	Сайдинг	1000м2	0,01	345200,00	--	2030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	12,74	100,06	0,40	1275	5	0,09	1
					14,36	0,07	183	1	0,00	0
80.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,80	161,05	19,92	1578	195	0,28	3
					39,85	7,45	391	73	0,04	0
81.	Е0112-17-2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-9,80	24,20	0,88	-237	-9	0,01	-0
					0,63	0,31	-6	-3	0,00	-0
82.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	9,80	74,61	0,53	731	5	0,11	1
					17,16	0,20	168	2	0,00	0
83.	Е0112-5-1	Покрытие козырька изопластом	м	12,74	382,27	4,89	4870	62	0,13	2
					24,59	1,83	313	23	0,01	0
84.	С11011-1460	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы марка П ЭПП-4,0	м2	28,03	264,00	--	7399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,52	218,34	12,44	2079	118	0,41	4
					60,03	4,67	571	45	0,02	0
86.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9,52	27,62	0,84	263	8	0,01	0
					0,72	0,31	7	3	0,00	0
87.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита на цем.-песч. растворе	м2	9,52	637,43	20,36	6068	194	2,55	24
					457,99	7,63	4360	73	0,04	0
88.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	10,00	1350,00	--	13500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	4,74	3213,98	4,99	15234	24	3,10	15
					537,22	1,52	2546	7	0,01	0
90.	Е0110-73-	Подшивка сайдингом	м2	4,68	270,56	8,99	1266	42	1,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				246,85	3,40	1155	16	0,02	0
91.	С11011-585Прим.	Сайдинг	1000м2	0,00	345200,00 --	-- --	1616 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	10,14	100,06 14,36	0,40 0,07	1015 146	4 1	0,09 0,00	1 0
93.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	7,80	161,05 39,85	19,92 7,45	1256 311	155 58	0,28 0,04	2 0
94.	Е0112-17-2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-7,80	24,20 0,63	0,88 0,31	-189 -5	-7 -2	0,01 0,00	-0 -0
95.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	7,80	74,61 17,16	0,53 0,20	582 134	4 2	0,11 0,00	1 0
96.	Е0112-5-1	Покрытие козырька изопластом	м	10,14	382,27 24,59	4,89 1,83	3876 249	50 19	0,13 0,01	1 0
97.	С11011-1460	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы марка П ЭПП-4,0	м2	22,31	264,00 --	-- --	5889 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений крыльца	м	14,20	89,91 82,55	7,36 2,79	1277 1172	105 40	0,48 0,01	7 0
99.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11	133700,00 --	-- --	14678 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93 38036,25	380,30 143,44	1981 761	8 3	227,70 0,70	5 0
101.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,20	22,68 6,68	0,06 0,03	73 21	-- --	0,03 0,00	0 0
102.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,20	25,47 4,78	0,03 --	82 15	-- --	0,02 --	0 --
103.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы и кровли входной группы	т	0,39	20223,91	784,60	7926	307	99,47	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16327,13	126,56	6399	50	0,61	0
104.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,39	154400,00 --	-- --	60509 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	99034,93 38036,25	380,30 143,44	4849 1862	19 7	227,70 0,70	11 0
106.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,30	22,68 6,68	0,06 0,03	256 76	1 --	0,03 0,00	0 0
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,30	25,47 4,78	0,03 --	288 54	-- --	0,02 --	0 --
108.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,20	218,34 60,03	12,44 4,67	1354 372	77 29	0,41 0,02	3 0
109.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6,20	27,62 0,72	0,84 0,31	171 4	5 2	0,01 0,00	0 0
110.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита на цем.-песч. растворе	м2	6,20	637,43 457,99	20,36 7,63	3952 2840	126 47	2,55 0,04	16 0
111.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	6,51	1350,00 --	-- --	8788 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	8,70	1310,99 313,89	10,25 3,85	11406 2731	89 33	1,97 0,02	17 0
113.	Е0110-73-2	Обшивка низа козырька и фронтона сайдингом	м2	7,60	270,56 246,85	8,99 3,40	2056 1876	68 26	1,64 0,02	12 0
114.	С11011-585Прим.	Сайдинг	1000м2	0,01	345200,00 --	-- --	2624 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клее стен	м2	12,00	723,77 538,20	3,20 1,21	8685 6458	38 15	3,10 0,01	37 0
116.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	12,60	1350,00	--	17010	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,18	20223,91	784,60	3691	143	99,47	18
					16327,13	126,56	2980	23	0,61	0
118.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,18	154400,00	--	28178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	99034,93	380,30	4849	19	227,70	11
					38036,25	143,44	1862	7	0,70	0
120.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,22	22,68	0,06	118	--	0,03	0
					6,68	0,03	35	--	0,00	0
121.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,22	25,47	0,03	133	--	0,02	0
					4,78	--	25	--	--	--
122.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из профнастила	м2	5,70	254,63	4,74	1451	27	0,48	3
					74,39	0,74	424	4	0,01	0
123.	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	5,81	793,00	--	4611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,80	22,68	0,06	517	1	0,03	1
					6,68	0,03	152	1	0,00	0
125.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,80	25,47	0,03	581	1	0,02	1
					4,78	--	109	--	--	--
126.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,60	218,34	12,44	1004	57	0,41	2
					60,03	4,67	276	22	0,02	0
127.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,60	27,62	0,84	127	4	0,01	0
					0,72	0,31	3	1	0,00	0
128.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из керамогранита на цем.-песч. растворе	м2	4,60	637,43	20,36	2932	94	2,55	12
					457,99	7,63	2107	35	0,04	0
129.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	4,83	1350,00	--	6520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клее стен приямка	м2	5,61	723,77 538,20	3,20 1,21	4060 3019	18 7	3,10 0,01	17 0
131.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	5,89	1350,00 --	-- --	7952 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса навеса над пандусом	т	0,30	20223,91 16327,13	784,60 126,56	6142 4959	238 38	99,47 0,61	30 0
133.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,30	154400,00 --	-- --	46893 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93 38036,25	380,30 143,44	1200 461	5 2	227,70 0,70	3 0
135.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,50	22,68 6,68	0,06 0,03	34 10	-- --	0,03 0,00	0 0
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,50	25,47 4,78	0,03 --	38 7	-- --	0,02 --	0 --
137.	Е0112-7-6	Устройство покрытия из полигаля	м2	10,70	350,46 271,69	10,25 3,85	3750 2907	110 41	1,70 0,02	18 0
138.	Спрайс	Полигаль	м2	10,70	3031,76 --	-- --	32440 --	-- --	-- --	-- --
		ОТДЕЛКА СТЕН ФАСАДА ПОЗ ПО СМЕТЕ201-203								
139.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	891,84	81,52 22,59	9,02 1,66	72706 20147	8049 1480	0,13 0,01	114 8
140.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	139,80	1825,11 538,20	3,20 1,21	255150 75240	447 170	3,10 0,01	434 1
141.	С11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	146,79	1350,00 --	-- --	198166 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА ПОЗ ПО СМТЕ216-229								
142.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,79	21,55 17,03	4,52 --	1030 814	216 --	0,11 --	5 --
143.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	15,93	2129,75 610,65	-- --	33927 9728	-- --	3,73 --	59 --
144.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,63	40182,49 --	424,49 176,18	25395 --	268 111	0,67 0,72	0 0
145.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ вокруг школы	м2	159,30	29,25 6,83	19,19 6,32	4660 1088	3057 1008	0,04 0,02	6 4
146.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	15,39	5100,00 --	-- --	78489 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	160,00	453,92 124,98	8,29 2,20	72627 19997	1326 351	0,80 0,01	128 1
148.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,56	26700,00 --	-- --	68352 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0108-12-3	Установка металлических оконных решеток	т	3,01	175861,34 8021,25	2427,46 908,44	529343 24144	7307 2734	48,65 4,44	146 13
150.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,01	147100,00 --	-- --	442771 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,30	22,68 6,68	0,06 0,03	1980 583	5 2	0,03 0,00	3 0
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	87,30	25,47 4,78	0,03 --	2224 418	2 --	0,02 --	2 --
153.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	154,70	253,64 40,86	0,56 0,09	39238 6321	87 14	0,26 0,00	40 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	33,00	475,88	332,26	15704	10964	0,94	31
					143,62	127,55	4739	4209	0,70	23
155.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	32,00	691,17	483,04	22117	15457	1,37	44
					208,13	185,04	6660	5921	1,02	33
		Итого по разделу:								9507209
		Раздел: ***Здание лаборатории ОТМОСТКА ПОЗ ПО СМЕТЕ309-313***								
		**********								
156.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,89	21,55	4,52	364	76	0,11	2
					17,03	--	288	--	--	--
157.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,63	2129,75	--	11990	--	3,73	21
					610,65	--	3438	--	--	--
158.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40182,49	424,49	2114	22	0,67	0
					--	176,18	--	9	0,72	0
159.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ вокруг школы	м2	56,30	29,25	19,19	1647	1080	0,04	2
					6,83	6,32	385	356	0,02	1
160.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	5,44	5100,00	--	27744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	32,00	453,92	8,29	14525	265	0,80	26
					124,98	2,20	3999	70	0,01	0
162.	СПрайс	Бордюр БР100х20х8	шт	32,00	137,91	--	4413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Здание лаборатории								62797
		Раздел: Цокольный этаж, 1 этаж, отм. 0.000								
		СМЕТА №60 ПОЗ ПО СМЕТЕ5 И 26								
		**********								
163.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	23,68	119,89	4,69	2839	111	0,69	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					115,20	3,69	2728	87	0,02	0
164.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	189,27	119,89	4,69	22692	888	0,69	131
					115,20	3,69	21804	698	0,02	3
		Итого по разделу: Цокольный этаж, 1 этаж, отм. 0.000 СМЕТА №60 ПОЗ ПО СМЕТЕ5 И 26								25531
ИТОГО:							9595532	126200		8815
							1448750	43089		213

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1465542
На металломонтажные работы	14339
Всего накладных расходов:	1479880
Итого с накладными	11075413

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	664525
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11739938
Итого с временными, 1,44 %	11908993
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12069764
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12117400
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12236490
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	27330793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	546616
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27877409
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3345289
Итого с НДС	**31 222 698ТЕНГЕ**

Принял: Сдал:

Заказчик: КГУ-Управление строительства города Алматы ***Форма N 2в***

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:68-С3 от10.04.2014г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники № 12, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Попова, 23

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация СМЕТАМ2000 ПОЗ ПО СМЕТЕ1-58								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
2.	СПрайс-лист	Прибор охранно-пожарной сигнализации "Гранит-24"	шт	1,00	9632,76 --	-- --	9633 --	-- --	-- --	-- --
3.	СПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В 6А/ч	шт	1,00	785,78 --	-- --	786 --	-- --	-- --	-- --
4.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	18,00	369,90 347,00	1,60 --	6658 6246	29 --	2,00 --	36 --
5.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой оптико электронный ИП212-63 ДАНКО	шт	18,00	355,07 --	-- --	6391 --	-- --	-- --	-- --
6.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	шт	2,00	153,50	--	307	--	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магнитоконтактный в нормальном исполнении			144,00	--	288	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1	шт	2,00	1339,55	--	2679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,00	195,70	--	391	--	1,00	2
					178,00	--	356	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	2,00	1371,69	--	2743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151801-133	Коробка соединительная КК-8	шт	3,00	1080,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена на готовом основании	шт	2,00	2229,00	--	4458	--	14,00	28
					1782,00	--	3564	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Информационное табло "Выход" с сиреной НБО-12-01К	шт	2,00	2689,29	--	5379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-396-5	Кабельный канал	м	20,00	177,70	116,00	3554	2320	0,32	6
					54,90	33,10	1098	662	0,19	4
14.	Спрайс	Кабельный канал 15х10	м	20,00	44,37	--	887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля медного	м	80,00	72,10	--	5768	--	0,38	30
					60,80	--	4864	--	--	--
16.	Спрайс	Кабель медный КСВВ 4х0,5	м	80,00	12,94	--	1035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
18.	СПрайс-лист	Прибор охранно-пожарной сигнализации "Гранит-24"	шт	1,00	9632,76	--	9633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В 26А/ч	шт	1,00	5944,49	--	5944	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	183,00	369,90	1,60	67692	293	2,00	366
					347,00	--	63501	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой оптико электронный ИП212-63 ДАНКО	шт	183,00	338,22	--	61894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6
					144,00	--	864	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1	шт	6,00	163,82	--	983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	8,00	195,70	--	1566	--	1,00	8
					178,00	--	1424	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	8,00	666,25	--	5330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-396 -5	Кабельный канал	м	600,00	177,70	116,00	106620	69600	0,32	192
					54,90	33,10	32940	19860	0,19	115
27.	Спрайс	Кабельный канал 15х10	м	600,00	44,37	--	26620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля медного	м	1600,00	72,10	--	115360	--	0,38	608
					60,80	--	97280	--	--	--
29.	Спрайс	Кабель медный КСВВ 4х0,5	м	1600,00	12,94	--	20705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-683 -13	Оповещатель речевой	шт	28,00	3220,00	--	90160	--	25,00	700
					1980,00	--	55440	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Оповещатель речевой АС2-2	шт	28,00	758,35	--	21234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-593	Световые настенные указатели	шт	11,00	241,70	91,00	2659	1001	0,82	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-11				131,00	25,70	1441	283	0,15	2
33.	СПрайс-лист	Световой указатель Выход призма-102	шт	11,00	416,60	--	4583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
35.	СПрайс-лист	Прибор управления Рокот 2	шт	2,00	8863,05	--	17726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Источник бесперебойного питания Парус-6М	шт	1,00	7719,84	--	7720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Аккумулятор DT1206	шт	2,00	785,78	--	1572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-396-5	Кабельный канал	м	5,00	177,70	116,00	888	580	0,32	2
					54,90	33,10	274	165	0,19	1
39.	Спрайс	Кабельный канал металлический с покрытием СК 32х20	м	5,00	757,94	--	3790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Спрайс	Блок клеммников 12 шт. ЭВИ-5	шт	2,00	155,29	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	14,00	702,30	--	9832	--	4,00	56
					648,00	--	9072	--	--	--
42.	С151801-133	Коробка соединительная КК-8	шт	14,00	1080,00	--	15120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	500,00	73,70	1,30	36850	650	0,33	165
					58,70	0,20	29350	100	0,00	1
44.	С151607-247	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 2х1	1000м	0,50	12600,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2								
45.	Ц0110-111 -1	Аппарат телефонный аналоговый PAnAsOniC KX-TS2350	шт	16,00	978,90	--	15662	--	7,00	112
					947,00	--	15152	--	--	--
46.	Спрайс	Стоимость телефонного аппарата PAnAsOniC KX-TS2350	шт	16,00	2037,93	--	32607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0110-398 -8	Коробка телефонная	шт	1,00	943,90	--	944	--	5,00	5
					873,00	--	873	--	--	--
48.	С151802-15	Коробка телефонная распределительная КПР-20	шт	1,00	5090,00	--	5090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0110-671 -3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	520,00	73,70	1,30	38324	676	0,33	172
					58,70	0,20	30524	104	0,00	1
50.	С151607-291	Провода телефонные распределительныеоднопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,53	2980,00	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-396 -5	Кабельный канал	м	190,00	177,70	116,00	33763	22040	0,32	61
					54,90	33,10	10431	6289	0,19	36
52.	Спрайс	Кабельный канал 20х10	м	153,00	42,52	--	6506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Спрайс	Кабельный канал 40х40	м	40,80	181,17	--	7392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0110-900 -6	Трубы стальные для слаботочных сетей: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	м	6,00	106,80	7,40	641	44	0,54	3
					89,10	0,60	535	4	0,00	0
55.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,0 мм	м	3,00	148,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130806-9	Трубы стальные сварные	м	3,00	191,00	--	573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,0 мм			--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-591-9	Розетки телефонные	шт	16,00	62,70 57,80	0,20 0,10	1003 925	3 2	0,34 0,00	5 0
58.	Спрайс	Розеткителефонные RJ-11	шт	16,00	36,97 --	-- --	592 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация СМЕТА№2000 ПОЗ ПО СМЕТЕ1-58								852005
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА №881300 ПОЗ 46-52								
59.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	70,00	524,90 488,25	3,81 0,59	36743 34178	267 41	2,89 0,01	202 0
60.	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	комплект	70,00	5470,00 --	-- --	382900 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	6,00	738,80 657,00	6,67 1,13	4433 3942	40 7	3,77 0,01	23 0
62.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	6,00	5020,00 --	-- --	30120 --	-- --	-- --	-- --
63.	С131101-83	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	6,00	3470,00 --	-- --	20820 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	6,00	59,31 59,15	-- --	356 355	-- --	0,34 --	2 --
65.	С130804-33	Гофрированные манжеты для унитаза	компл	6,00	659,00 --	-- --	3954 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА №881300 ПОЗ								479326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46-52									
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА №881300 ПОЗ 95-102								
66.	E0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	7,00	524,90 488,25	3,81 0,59	3674 3418	27 4	2,89 0,01	20 0
67.	C131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	комплект	7,00	5470,00 --	-- --	38290 --	-- --	-- --	-- --
68.	E0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	738,80 657,00	6,67 1,13	739 657	7 1	3,77 0,01	4 0
69.	C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ иУНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	1,00	5020,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --
70.	C131101-83	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	1,00	3470,00 --	-- --	3470 --	-- --	-- --	-- --
71.	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборнойарматуре	м	1,00	59,31 59,15	-- --	59 59	-- --	0,34 --	0 --
72.	C130804-33	Гофрированные манжеты для унитаза	компл	1,00	659,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --
73.	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00 --	-- --	523 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ СМЕТА №881300 ПОЗ 95-102								52434
		Раздел: Здание лаборатории ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ ***И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА №88150 ПОЗ16-31***								
74.	E0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	9,00	255,06 174,40	61,89 37,18	2296 1570	557 335	1,02 0,16	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-003	шт	5,00	871,00 -- --	-- -- --	4355 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
76.	С151701-18	Светильник подвесной, тип НПО 22-100	шт	4,00	665,00 -- --	-- -- --	2660 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
77.	Е0167-16-2	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	шт	15,00	263,81 261,00 --	2,81 0,45 --	3957 3915 --	42 7 --	1,60 0,00 --	24 0 --
78.	С151702-35	Светильники тип ЛП046-2Х36	шт	12,00	3670,00 -- --	-- -- --	44040 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
79.	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-П-2Х36	шт	3,00	2990,00 -- --	-- -- --	8970 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
80.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ36	шт	30,00	99,00 -- --	-- -- --	2970 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
81.	СпрайсЭлектрокомплекс	Лампа энергосберегающая DULUX EL ECO 24W/827 E27	шт	9,00	554,59 -- --	-- -- --	4991 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
82.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	30,00	17,00 -- --	-- -- --	510 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
83.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	26,00	37,55 37,55 --	-- -- --	976 976 --	-- -- --	0,24 -- --	6 -- --
84.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	17,00	156,00 -- --	-- -- --	2652 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
85.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3,00	182,00 -- --	-- -- --	546 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
86.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная на напряжение 380 В, на 16 А	шт	6,00	126,00 -- --	-- -- --	756 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
87.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,02	24200,00 -- --	-- -- --	508 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,05	22300,00 -- --	-- -- --	1182 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Здание лаборатории ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА №88150 ПОЗ16-31								81369
		Раздел: Здание лПОЛИКЛИНИКИ ***ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА №88150 ПОЗ78-90*** ==========								
89.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	45,00	255,06 174,40	61,89 37,18	11478 7848	2785 1673	1,02 0,16	46 7
90.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-003	шт	20,00	871,00 -- --	-- -- --	17420 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
91.	С151701-86	Светильники тип НСП03Х60-01-У2	шт	16,00	137,00 -- --	-- -- --	2192 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
92.	С151701-18	Светильник подвесной, тип НПО 22-100	шт	9,00	665,00 -- --	-- -- --	5985 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
93.	Е0167-16-2	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	шт	290,00	263,81 261,00	2,81 0,45	76505 75690	815 130	1,60 0,00	464 1
94.	С151702-35	Светильники тип ЛП046-2Х36	шт	273,00	3670,00 -- --	-- -- --	1001910 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
95.	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-П-2Х36	шт	17,00	2990,00 -- --	-- -- --	50830 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
96.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	8,00	154,18 142,83	-- --	1233 1143	-- --	0,89 --	7 --
97.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	8,00	457,00 -- --	-- -- --	3656 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ36	шт	580,00	99,00 -- --	-- -- --	57420 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	СпрайсЭлектрокомплекс	Лампа энергосберегающая DULUX EL ECO 24W/827 E27	шт	45,00	554,59 -- --	-- -- --	24957 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
100.	СпрайсЭлектрокомплекс	Лампа энергосберегающая DULUX EL ECO 8W/827 E27	шт	16,00	554,59 -- --	-- -- --	8873 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
101.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	580,00	17,00 -- --	-- -- --	9860 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Здание лПОЛИКЛИНИКИ ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА №88150 ПОЗ78-90								1272319
		Раздел: Здание лПОЛИКЛИНИКИ ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА №88150 ПОЗ7103-109								
		==========								
102.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	265,00	37,55 37,55 --	-- -- --	9951 9951 --	-- -- --	0,24 -- --	63 -- --
103.	СпрайсЭлектрокомплекс	Выключатель одноклавишный для открытой установки ВА166-102Б	шт	2,00	569,38 -- --	-- -- --	1139 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
104.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	45,00	156,00 -- --	-- -- --	7020 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
105.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	75,00	182,00 -- --	-- -- --	13650 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
106.	С151801-151	Розетка штепсельная скрытой установки с защитной шторкой с заземляющим контактом	шт	143,00	145,00 -- --	-- -- --	20735 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
107.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,26	24200,00 -- --	-- -- --	6365 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
108.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,65	22300,00 -- --	-- -- --	14495 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Здание лПОЛИКЛИНИКИ ЭЛЕКТООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМЕТА №88150 ПОЗ7103-109								73354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2886440 520566	101783 29667		3501 170

Накладные расходы :	
На монтажные работы	433312
На сантехнические работы	49199
Всего накладных расходов:	482511
Итого с накладными	3368951
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	190327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3559287
Итого с временными, 1,44 %	3607697
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3653744
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3667387
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3701496
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8267469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	165349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8432819
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1011938
Итого с НДС	**9 444 757ТЕНГЕ**

Принял:

Сдал: