Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1000005	21.07.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**
Основание: Договор № 10/08 от 24.05.2010 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса №8 в г. Павлодаре	работа	1	2 311 046,20	2 311 046,20

Всего работ на сумму: 2 311 046,20
в т.ч. НДС 247 612,09

Итого сумма: Два миллиона триста одиннадцать тысяч сорок шесть тенге 20 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Дормаш Партнер"
Исполнитель: ТОО "Заман-ай"
Договор: №10/08 от 24.05.2010г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса №8 в г. Павлодаре

Акт приемки
выполненных работ №1
за июль 2010 года

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость, с НДС
1	**Устройство наружных сетей электроосвещения 0,4 кВ:**				
	- демонтаж старых светильников с опорами освещения;	**шт**	**10,00**	**2 500,00**	**25 000,00**
	- установка фундаментов бетонных с закладными деталями ЗД-1 под установку опор освещения;	**шт**	**12,00**	**1 500,00**	**18 000,00**
	- установка опор освещения;	**шт**	**12,00**	**40 000,00**	**480 000,00**
	- установка светильников;	**шт**	**12,00**	**20 000,00**	**240 000,00**
	- прокладка СИП;	**км**	**0,48**	**123 000,00**	**59 040,00**
	- устройство заземления.	**м.п.**	**36,00**	**1 200,00**	**43 200,00**
2	**Установка лотков водосбросных по периметру тепличного комплекса**	**м.п.**	**63,80**	**2 800,00**	**178 640,00**
3	**Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 20-40мм под бортовые камни**	**м3**	**4,03**	**1 200,00**	**4 831,20**
4	**Установка бортовых камней БР 30.15.100**	**м.п.**	**201,30**	**350,00**	**70 455,00**
5	**Разработка грунта под вертикальную планировку с его вывозом (в т.ч.уплотнение грунта)**	**м3**	**130,40**	**450,00**	**58 680,00**
6	**Устройство щебеночного подстилающего и выравнивающего основания из щебня фр. 20-40мм М-600 толщиной 30 см**	**м3**	**97,80**	**1 200,00**	**117 360,00**
7	**Устройство асфальтобетонного покрытия проездов из к/з а/б толщиной 5 см (нижний слой), из м/з а/б толщиной 5 см (верхний слой) (в т.ч.подъем колодцев бетоном, установка люков)**	**м2**	**326,00**	**1 900,00**	**619 400,00**
8	**Копание ям вручную глубиной 0,7м**	**яма**	**6,00**	**800,00**	**4 800,00**
9	**Изготовление и установка металлической конструкции (навес)**	**тн**	**1,30**	**60 000,00**	**78 000,00**
10	**Огрунтовка с окраской краской масляной ПФ-115**	**м2**	**162,00**	**35,00**	**5 670,00**
11	**Устройство песчаного слоя толщиной 15см из песка средней крупности**	**м2**	**25,80**	**950,00**	**24 510,00**
12	**Укладка покрытия тротуаров из брусчатки толщиной 80мм с заполнением швов песком**	**м2**	**25,80**	**1 200,00**	**30 960,00**
13	**Установка лавочек, урн**	**компл**	**4,00**	**16 500,00**	**66 000,00**
14	**Копание ям механизированным способом глубиной 1,9м**	**яма**	**25,00**	**500,00**	**12 500,00**
15	**Изготовление и установка металлического ограждения территории**	**м2**	**75,00**	**1 200,00**	**90 000,00**
16	**Посадка цветников и чернение газонов**	**м2**	**120,00**	**450,00**	**54 000,00**
17	**Установка камер видеонаблюдения с кабелем UTP**	**шт**	**2,00**	**15 000,00**	**30 000,00**
	Итого:				**2 311 046,20**

Заказчик:
Директор ТОО "Дормаш Партнер"

Исполнитель:
Директор ТОО "Заманай"