Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1000007 10.08.2010

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**
Основание: Договор № 10/09 от 31.05.2010 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства теплицы общей площадью 2136 кв.м. в г. Экибастуз	работа	1	2 687 195,00	2 687 195,00

Всего работ на сумму: 2 687 195,00
в т.ч. НДС 287 913,75

Итого сумма: Два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

директор
(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Дормаш Партнер"
Исполнитель: ТОО "Заман-ай"
Договор: №10/09 от 31.05.2010 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства теплицы общей площадью 2136 кв.м. в г. Экибастуз

Акт приемки
выполненных работ №1
за август 2010 года

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость, с НДС
	Установка бортовых камней				
1	Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 20-40мм под бортовые камни	м3	4,32	1 200,00	5 184,00
2	Установка бортовых камней БР 30.15.100	м.п.	216,00	350,00	75 600,00
	Устройство проездов, площадок для отдыха, парковки для автомобилей клиентов				
3	Разработка грунта под вертикальную планировку с его вывозом (в т.ч.уплотнение грунта)	м3	85,20	450,00	38 340,00
4	Устройство щебеночного подстилающего и выравнивающего основания из щебня фр. 20-40мм М-600 толщиной 30 см	м3	63,90	1 200,00	76 680,00
5	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов из к/з а/б толщиной 5 см (нижний слой), из м/з а/б толщиной 5 см (верхний слой) (в т.ч.подъем колодцев бетоном, установка люков)	м2	213,00	1 500,00	319 500,00
6	Устройство песчаного слоя толщиной 15см из песка средней крупности	м2	320,00	850,00	272 000,00
7	Укладка покрытия тротуаров и площадок для отдыха из брусчатки толщиной 80мм с заполнением швов песком	м2	320,00	900,00	288 000,00

8	Устройство стенок-преград на площадке для отдыха из кирпича	м2	51,20	850,00	43 520,00
	Устройство сетей наружного освещения				
9	Устройство наружных сетей электроосвещения 0,4 кВ:				
	- демонтаж старых светильников с опорами освещения;	шт	16,00	2 500,00	40 000,00
	- установка фундаментов бетонных с закладными деталями ЗД-1 под установку опор освещения;	шт	16,00	1 500,00	24 000,00
	- установка опор освещения;	шт	16,00	12 000,00	192 000,00
	- установка светильников;	шт	16,00	15 000,00	240 000,00
	- прокладка СИП;	км	0,46	123 000,00	56 580,00
	- устройство заземления.	м.п.	48,00	1 200,00	57 600,00
	- устройство подсветки здания	шт	8,00	5 000,00	40 000,00
	Устройство водосбросных лотков				
10	Установка лотков водосбросных по периметру развлекательного комплекса	м.п.	108,00	2 800,00	302 400,00
11	Установка решеток чугунных на водосбросные лотки	шт	54,00	1 300,00	70 200,00
	Металлические конструкции, ограждение				
12	Копание ям вручную глубиной 0,7м	яма	2,00	800,00	1 600,00
13	Изготовление и установка металлической конструкции (навес теневой)	тн	0,22	52 000,00	11 440,00
14	Огрунтовка с окраской краской масляной ПФ-115	м2	38,60	35,00	1 351,00
15	Копание ям механизированным способом глубиной 1,9м	яма	12,00	500,00	6 000,00
16	Изготовление и установка металлического ограждения территории	м2	54,00	1 200,00	64 800,00
	Благоустройство. Озеленение и МАФ				
17	Установка лавочек, урн	компл	6,00	15 200,00	91 200,00
18	Посадка цветников и чернение газонов	м2	700,00	450,00	315 000,00

19	Посадка деревьев (туи)	шт	4,00	9 000,00	36 000,00
20	Устройство подпорных стенок высотой 0,35м из бетона	м.п.	14,00	1 300,00	18 200,00
	Итого:				**2 687 195,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Дормаш Партнер"

Исполнитель:
Директор ТОО "Заман-ай"